Заказчик: Филиал АО "НК "КТЖ- "Дирекция по проектированию и капитальному строительству"
Подрядчик: ТОО "Данайхан Стройтех"
Наименование объекта: " Строительство лечебно-реабилитационного центра «под ключ» в городе Астане"
Договор № 114-ЦУКС от 12.10.2009 г.

АКТ
приемки выполненных работ за январь 2011 года

№	Наименование работ	Договорная стоимость, тенге	Выполнено с начала строительства по отчетный период		Выполнено в отчетный период	
			%	сумма	%	сумма
1	3	4	5	6	7	8
1	Изыскательские работы (инженерно-геологические, инженерно-топографические работы)	**2 924 414**	100	2 924 414	20	584 883
2	Проектные работы	**59 575 586**	90	53 618 027	20	11 915 117
3	Компенсация затрат по выкупу имущества у собственников и землепользователей	**30 045 045**	100	30 045 045		
	Глава 1. Подготовка территории строительства	**57 887 144**				
4	Вынос подземных сетей КЛ 10 кВ	8 483 929	100	8 483 929		
5	Сйос строений	23 348 220	100	23 348 220		
6	Снос зеленых насаждений	3 242 488				
7	Компенсация стоимости зеленых насаждений	22 812 507				
	Глава 2. Основные объекты строительства	**2 120 027 885**				
8	Лечебно-профилактический корпус	794 107 143	46	365 289 286	21	166 762 500
9	Административно-бытовой корпус	235 785 714	25	58 946 428	10	23 578 571
10	Крытый хоккейный корт на 300 мест	373 924 732	23	86 002 688	13	48 610 215
11	Корпус с бассейном и универсальным тренажерным залом	227 692 413	23	52 369 255	13	29 600 014
12	Боксерский зал	363 442 820	30	109 032 846	19	69 054 136
13	Открытое футбольное поле	125 075 063	50	62 537 532	30	37 522 519
	Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения	**56 876 686**				
14	КПП, охрана	1 791 043	70	1 253 730	70	1 253 730
15	Котельная	55 085 643	70	38 559 950	70	38 559 950
	Глава 4. Объекты энергетического хозяйства	**70 388 536**				
16	Сети электроснабжения 0,4 кВ	14 366 313				
17	Сети электроснабжения 10 кВ	19 723 592				
18	Трансформаторная подстанция	36 298 631				
	Глава 5. Объекты транспорта и связи	**12 577 311**				
19	Сети телефонизации	4 387 479				
20	Видеонаблюдение	8 189 832				
	Глава 6. Наружные сети водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения	**188 144 302**				
21	Сети теплоснабжения	37 264 181	90	33 537 763	90	33 537 763
22	Сети водопровода	21 168 908	70	14 818 236	70	14 818 236
23	Сети водопровода внеплощадочные	32 603 939	30	9 781 182	30	9 781 182
24	Сети канализации с КНС	26 891 706	10	2 689 171	10	2 689 171
25	Сети канализации внеплощадочные	12 696 949				
26	Резервуар на 100 м3	1 842 304				
27	Резервуар на 2х200 м3	9 282 925				
28	Насосная станция запаса воды	29 011 169				
29	Реконструкция существующей КНС	15 265 431				
30	Надземная прокладка трубопроводов ГВС	2 116 790	90	1 905 111	90	1 905 111
	Глава 7. Благоустройство и озеленение	**75 799 847**				
31	Вертикальная планировка	12 312 715	30	3 693 815	30	3 693 815
32	Проезды, дорожки, стоянки	18 620 968				
33	Озеленение	19 187 594				
34	Ограждение	25 678 570				
35	**Итого:**	**2 674 246 756**		**958 836 628**		**493 866 913**
36	**Авторский надзор**	2 645 674				
	Всего с авторским надзором	**2 676 892 430**		**958 836 628**		**493 866 913**

1	3	4	5	6	7	8
	НДС (12%)	321 227 091		115 060 396		59 264 030
	Всего с НДС	**2 998 119 521**		**1 073 897 024**		**553 130 943**

Заказчик:

Директор филиала АО «НК «КТЖ» - «Дирекция по проектированию и капитальному строительству» **В. Клинг**

Начальник отдела ООП **Касенов Б.С.**

Принял:
Эксперт отдела ООП **Игенбаев М.Б.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Данайхан Стройтех"

Жекеев И.М.

Сдал: **Аменов М.Е.**