Заказчик Тапаев Бахытжан Алиаскарович

Генподрядчик ТОО "ТрансМеталлСтрой"

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт производственной базы по адресу: г. Костанй, ул. Дружбы, 25А

Наименование объекта: Общестроительные работы

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2016 г.

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6 / 7	8 / 9		10	11
1.	E0157-3-1 Разборка плинтусов деревянных	1м	150,40	5,64	0,19	848	29	0,04	6
				5,45	0,02	820	3	0,00	0
2.	E0146-44-1 Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	м2	35,06	270,90	23,78	9498	834	1,65	58
				247,12	8,98	8664	315	0,04	2
3.	E0157-2-5 Разборка покрытия полов из линолеума и релина	1м2	234,60	17,38	0,93	4077	218	0,11	27
				16,45	0,14	3859	33	0,00	0
4.	E0146-44-3 Разборка деревянных заполнений дверных проемов	м2	28,14	158,38	23,78	4457	669	0,91	26
				134,60	8,98	3788	253	0,04	1
5.	E0162-36-2 Очистка вручную потолка от известковой окраски	м2	107,60	32,13	--	3457	--	0,22	24
				32,13	--	3457	--	--	--
6.	E0158-4-1 Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - отливов	м	17,29	14,39	1,29	249	22	0,09	2
				13,10	0,23	226	4	0,00	0
7.	E0155-3-1 Разборка кирпичных перегородок	м3	2,08	2719,44	399,69	5656	831	15,88	33
				2319,75	63,00	4825	131	0,54	1
8.	E0153-1-4 Разборка стен каркасно-обшивных	м2	135,00	106,75	22,17	14411	2993	0,61	83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		плитами древесностружечными с каркасом из брусьев			84,58	3,65	11418	493	0,03	4
9.	Е0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/,площадью проема более 2 м2	м2	36,83	379,30 196,66	23,60 8,22	13970 7243	869 303	1,18 0,04	43 1
10.	С12061-186	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками	м2	36,83	10600,00 --	-- --	390398 --	-- --	-- --	-- --
11.	Е0156-10-1	Установка пластиковой подоконных досок в каменных стенах без кронштейнов	м	24,70	25,56 25,09	0,47 0,09	631 620	12 2	0,16 0,00	4 0
12.	С12061-198	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 650 мм	м	25,19	4890,00 --	-- --	123199 --	-- --	-- --	-- --
13.	С11011-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	10,00	530,00 --	-- --	5300 --	-- --	-- --	-- --
14.	Е0158-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	м	24,70	48,19 40,86	0,56 0,09	1190 1009	14 2	0,26 0,00	6 0
15.	С	Водоотлив стальной с полимерным покрытием	м	25,19	524,11 --	-- --	13204 --	-- --	-- --	-- --
16.	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	м2	28,14	671,57 219,42	39,81 15,05	18898 6174	1120 424	1,32 0,07	37 2
17.	С12062-8	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами Dy 21-9 внутренние	м2	22,68	4880,00 --	-- --	110678 --	-- --	-- --	-- --
18.	С12062-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние	м2	5,46	3900,00 --	-- --	21294 --	-- --	-- --	-- --
19.	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	комплект	2,00	1500,00 --	-- --	3000 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	12,00	1380,00	--	16560	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	12,00	844,00	--	10128	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Е0146-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	м3	3,21	12473,83	154,03	40041	494	14,63	47
					2295,00	58,50	7367	188	0,28	1
23.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	17,16	359,80	5,08	6174	87	0,85	15
					156,03	1,21	2678	21	0,06	1
24.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен /алинекс-гипс/	м2	816,69	389,90	4,29	318425	3502	0,52	428
					84,79	1,64	69247	1337	0,01	6
25.	Спрайс	Грунтовка алинекс-праймер	кг	109,50	88,05	--	9642	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен, с колером	м2	595,68	161,61	2,35	96268	1400	0,27	158
					44,77	0,90	26668	536	0,00	3
27.	Спрайс	Колер цветной	кг	2,40	670,86	--	1610	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Е0115-167-8	Высококачественная окраска стен колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску	м2	108,30	196,64	2,63	21296	284	0,61	66
					109,19	0,99	11826	107	0,00	1
29.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	м2	274,60	473,11	4,93	129916	1352	0,64	175
					117,43	1,86	32245	511	0,01	3
30.	Спрайс	Грунтовка алинекс-праймер	кг	58,65	88,05	--	5164	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	Е0115-180-6	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными	м2	274,60	332,64	2,91	91343	800	0,30	82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водоэмульсионными составами, подготовленными под окраску			50,20	1,10	13784	302	0,01	1
32.	Е0115-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	112,71	1902,70	5,78	214453	651	1,75	197
					293,22	3,93	33048	442	0,02	2
33.	Е0157-19-6	Устройство покрытий из древесностружечных плит на клею площадью свыше 10 м2	1м2	180,60	495,67	1,23	89518	222	0,24	43
					37,40	0,18	6754	33	0,00	0
34.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	180,60	935,06	6,13	168872	1106	0,44	79
					67,28	2,31	12150	418	0,01	2
35.	Е0157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	1м	193,20	178,36	0,09	34459	17	0,09	18
					15,12	0,02	2921	4	0,00	0
36.	Е0110-35-1	Установка радиаторных решеток	шт	12,00	185,32	29,84	2224	358	0,78	9
					115,40	11,27	1385	135	0,06	1
37.	Спрайс	Радиаторные пластиковые решетки	шт	12,00	1593,30	--	19120	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	Е0146-44-2	Разборка деревянных витражей	м2	6,40	250,04	23,78	1600	152	1,52	10
					226,26	8,98	1448	57	0,04	0
39.	Е0109-45-3	Монтаж витражей из герметичных стеклопакетов в пластиковой обвязке	м2	6,40	1090,40	14,20	6979	91	5,73	37
					1066,05	5,37	6823	34	0,05	0
40.	Спрайс	Конструкции витражей герметичных, стеклопакеты с тройным остеклением	м2	6,40	8628,97	--	55225	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	Е0115-36-1	Облицовка оконных откосов листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	м2	4,80	917,68	6,06	4405	29	1,48	7
					256,29	1,76	1230	8	0,01	0
42.	Е0134-57-1	Заполнение каркасов откосов минераловатными плитами толщиной заполнения 50 мм	м2	4,80	64,60	1,46	310	7	0,40	2
					63,14	0,56	303	3	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43.	С11031-180	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E	м3	0,24	4518,00	--	1084	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских /алинекс-финиш 1мм/	м2	4,80	234,02	7,65	1123	37	0,93	4
					162,60	2,90	780	14	0,01	0
45.	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами откосов плоских	м2	4,80	125,72	2,35	603	11	0,27	1
					44,77	0,90	215	4	0,00	0
46.	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	м2	94,00	309,12	16,79	29057	1578	0,42	40
					60,55	6,30	5691	592	0,03	3
47.	Е0111-11-4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона, толщ.60 мм	м2	94,00	424,58	6,70	39910	630	0,04	4
					5,80	2,50	545	235	0,01	1
48.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	94,00	233,13	12,44	21914	1169	0,41	38
					60,03	4,67	5643	439	0,02	2
49.	Е0111-27-5	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из многоцветных плиток /керамогранитные плитки/	м2	94,00	1641,81	19,00	154330	1786	1,23	116
					199,29	9,21	18734	866	0,05	4
50.	Е0157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	1м	100,60	178,36	0,09	17943	9	0,09	9
					15,12	0,02	1521	2	0,00	0
51.	Е0159-5-1	Разборка металлических лестничных решеток массой 1м до 60 кг	м	52,00	74,17	4,98	3857	259	0,47	25
					69,19	0,79	3598	41	0,01	0
52.	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	м	52,00	105,81	7,36	5502	383	0,48	25
					82,55	2,79	4292	145	0,01	1
53.	Спрайс	Ограждение из анодированного алюминия, цвет серебро	м	52,00	6037,77	--	313964	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	Е0115-13-1	Облицовка ступеней и подступенков керамогранитными плитами	м2	46,40	1486,76	8,49	68986	394	6,33	293
					1242,00	3,21	57629	149	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55.	С11011-11 69	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	м2	46,86	1350,00	--	63266	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	С143002-5 8	Сухие смеси для плиточных работ	кг	208,80	43,00	--	8978	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	С143002-5 9	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	27,84	42,00	--	1169	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
ИТОГО:							2819833	24421		2276
							380628	8586		46

Накладные расходы :

На общестроительные работы	412254
На металломонтажные работы	6171
Всего накладных расходов:	418425
Итого с накладными	3238258

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	194296
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3432554
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	7166281
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	143326
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	7309607 тенге
Налог на добавленную стоимость, 12%	877153
Итого с НДС	8186760 тенге

Принял:

Сдал: