Заказчик: **ТОО "AREG"**

Типовая ведомственная форма № КС-3

Подрядчик: **ТОО «ROYAL RICHES»**

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт дороги к гаражному боксу, складу ГСМ

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2016 г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге								Налог на добавленную стоимость	К оплате за месяц
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетный месяц	из гр.1							
			СМР в текущем уровне цен	из них		ст-ть прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов и оборудования	прочие затраты, не входящие в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	16 828 653								2 019 438	18 848 091
в том числе										
за отчетный месяц		16 828 653		16 828 653					2 019 438	18 848 091

Заказчик:
Прораб ТОО "AREG" _____ **Старцев А.Е.**

Подрядчик:
ТОО «ROYAL RICHES» _____ **Хачатрян А. С.**

Заказчик: ТОО "AREG"

Подрядчик: ТОО «ROYAL RICHES»

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт дороги к гаражному боксу, складу ГСМ

А К Т № 1

приемки выполненных работ

за август 2016 года

на: 2-1 Средний ремонт дороги к гаражному боксу, складу ГСМ

Составлена В ЦЕНАХ 1 КВАРТАЛА 2016 Г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма %
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Е12-180101-1207 12-180101-**	**Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной**	**м2 покрытия**	**3400,0000**		**112,79**	**383470,25**	**59,1 49946,05**
		Итого оплата труда:				**24,86**	**84511,08**	
		Итого эксплуатация машин:				**80,65**	**274200,37**	
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**	
		Итого прямые затраты:				**85,53**	**290807,36**	
		Накладные расходы	%	--		18,90	64257,69	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		8,35	28405,20	
2	**Е12-180101-0901 12-180101-**	**Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала**	**м2 площади**	**3400,0000**		**525,66**	**1787245,28**	**59,1 244176,91**
		Итого оплата труда:				**121,52**	**413158,91**	
		Итого эксплуатация машин:				**195,62**	**665092,66**	
		Итого материалов:				**138,27**	**470125,41**	
		Итого прямые затраты:				**395,29**	**1343977,34**	
		Накладные расходы	%	--		91,44	310879,39	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		38,94	132388,54	
3	**Е12-190101-1301 12-190101-**	**Материалы битумные. Разогрев**	**т**	**23,8000**		**34261,41**	**815421,46**	**59,1 164075,86**
		Итого оплата труда:				**11664,88**	**277624,12**	
		Итого эксплуатация машин:				**12044,36**	**286655,79**	
		Итого прямые затраты:				**23550,90**	**560511,35**	
		Накладные расходы	%	--		8172,63	194508,52	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		2537,88	60401,59	
4	**Е11-270602-0901 11-270602-**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**23,8000**		**114015,03**	**2713557,82**	**60,3 8025,24**
		Итого оплата труда:				**559,20**	**13308,85**	
		Итого эксплуатация машин:				**1143,30**	**27210,58**	
		Итого материалов:				**99833,78**	**2376044,00**	
		Итого прямые затраты:				**100977,08**	**2403254,55**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	–		4592,39	109298,99	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8445,56	201004,28	
5	**Е12-180101-1501 12-180101-**	**Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 50 мм. Ремонт площадью до 5 м2**	**м2**	**3400,0000**		**3213,02**	**10924254,81**	**59,1 1571392,88**
		Итого оплата труда:				**782,02**	**2658871,20**	
		Итого эксплуатация машин:				**146,99**	**499779,00**	
		Итого материалов:				**1522,42**	**5176227,00**	
		Итого прямые затраты:				**2392,93**	**8135949,50**	
		Накладные расходы	%	–		582,09	1979101,26	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		238,00	809204,06	
6	**С341-310104-0501 41-310104-**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**253,8750**		**76,52**	**19427,65**	
		Итого прямые затраты:				**68,00**	**17263,50**	
		Накладные расходы	%	–		2,86	725,07	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,67	1439,09	
7	**С341-020102-1015 41-020102-**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	**т**	**533,1500**		**347,51**	**185275,58**	
		Итого прямые затраты:				**308,80**	**164636,72**	
		Накладные расходы	%	–		12,97	6914,74	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,74	13724,12	
ИТОГО ПО АКТУ:								
	Итого прямые затраты:		Тенге				**12916400**	
	в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**2959165**	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**1752938**	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**488309**	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**8022396**	
		- перевозка грузов	Тенге				**181900**	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**2037617**	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**14954017**	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**628069**	
	ИТОГО:		Тенге				**15582086**	
	Сметная прибыль		Тенге				**1246567**	
	ИТОГО ВЫПОЛНЕНО ПО АКТУ:		Тенге				**16828653**	
	НДС, 12%		Тенге				**2019438**	
	ИТОГО ПО АКТУ С НДС,12%		Тенге				**18848091**	

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «ROYAL RICHES»

Хачатрян А.С.

ЗАКАЗЧИК:
Прораб ТОО "AREG"

Старцев А.В.