Заказчик: Калауова Орынша Базарбаевна

Подрядчик: ТОО "Аманат Professional Construction Company"

Наименование объекта: Магазин и хлебопекарня

Основание: Договор №1 от 29.01.2016г.

АКТ №1

приемки выполненных работ и произведенных затрат за **июнь 2016г.**

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

ЛС 2-1-1 Общестроительные работы

РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ

1	Е0146-27-3	-Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	4,939389	3421,79	1424,24	16902	7035	12525	12,19	60				
				1997,55	538,2	9867	2658	100	2,62	13				
		м3												
		ПЕРЕМЫЧКИ												
2	Е0109-24-1	-Монтаж м/к перемычек	1,82768	15831,83	4625,75	28936	8454	19223	64,98	119				
				10453,5	1232,64	19106	2253	90	4,38	8				
		т												
3	С12021-237	-Стоимость м/к перемычек	1,82768	154400	-	282194	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
		т												
4	Е0106-18-9	-Устройство перемычек	1,7	15142,53	422,64	25742	718	4807	15,07	26				
				2533,16	159,65	4306	271	105	0,78	1				
		м3												
5	Е0115-70-2	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное перемычек	10,55	1021,9	5,66	10781	60	2781	1,47	16				
				248,92	2,15	2626	23	105	0,01	-				
		м2												
6	Е0115-180-6	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами	10,55	264,04	2,68	2786	28	567	0,3	3				
				50,2	1,01	530	11	105	-	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			367340	16296			223
			----			---	---			---
			Тенге			36434	5216			22
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			56210	-	-		-
		Материалы -	Тенге			16650	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	20292	-		-
		Местные материалы -	Тенге			14390	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			20680	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3102	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4613	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			81504	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		129
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	23394	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			311129	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1375	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	21359	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			282194	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			19223	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2883	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19821	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			350173	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		136
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	24242	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			431677	-	-		-
		РАЗДЕЛ 2. КРОВЛЯ								
7	Е0112-15-1	-Устройство оклеечной пароизоляции в один слой из гидроизола	110,7	260,58	1,37	28847	151	4158	0,18	20
				31,05	0,52	3437	57	119	-	-
		м2								
8	Е0112-17-1	-Устройство выравнивающих стяжек из керамзитобетона толщиной 15 мм	110,7	237,44	18,33	26285	2029	6152	0,28	31
				39,85	6,85	4411	759	119	0,03	4
		м2								
9	Е0112-17-2 К=85	-добавлять на каждый 1 мм изменения толщины стяжек до 100мм	110,7	924,99	13,69	102396	1515	2060	0,09	10
				10,75	4,89	1190	541	119	0,03	3
		м2								
10	Е0112-13-3	-Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один	110,7	200,79	5,43	22227	601	11007	0,46	51
				81,51	2,05	9023	227	119	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		слой								
		м2								
11	С11031-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-96	16,9371	5089 -	- -	86193 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
12	Е0112-17-1	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	110,7	154,13 39,85	18,33 6,85	17063 4411	2029 759	6152 119	0,28 0,03	31 4
		м2								
13	Е0112-17-2 К=15	-добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до 30мм	110,7	79,93 1,9	2,42 0,86	8848 210	267 95	364 119	0,02 0,01	2 1
		м2								
14	Е0112-2-1	-Устройство кровель плоских из рулонных кровельных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике	110,7	1135,36 52,27	10,52 3,93	125684 5786	1165 435	7403 119	0,3 0,02	33 2
		м2								
15	Е0112-4-2 Изм. и доп. вып. 12	-Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных и мастичных кровель высотой более 600 мм с одним фартуком	46,6	768,82 80,48	4,93 1,84	35827 3750	230 86	4565 119	0,48 0,01	23 -
		м								
16	Е0107-53-9	-Установка плит парапета массой до 0,5 т	27	244,6 75,82	101,7 35,72	6604 2047	2746 964	4216 140	0,45 0,15	12 4
		шт								
17	С143017-9	-Сплошные плоские панели плиты	16,75	1790 -	- -	29983 -	- -	- -	- -	- -
		м2								
18	Е0106-19-1	-Устройство Опорных подушек	0,056	10616,76 1573,2	363,41 137,3	595 88	20 8	101 105	9,49 0,67	1 -
		м3								
19	Е0116-13-2	-Устройство слива из асбестоцементных труб диам. 100 мм	1,59	165,65 117,74	1,64 0,62	263 187	3 1	241 128	0,64 -	1 -
		м								
20	С130802-25	-Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/, Dy 100 мм, Dв 100 мм	1,59	193 -	- -	307 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
21	Е0112-9-1	-Устройство настенных желобов	6	819,96	17,8	4920	107	1014	0,86	5
		м		135,33	6,68	812	40	119	0,03	-
22	С130804-946	-Труба полиэтиленовая для	6	468	-	2808	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			498848	10863			219
			Тенге			35354	3972			19
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			495470	-	-		-
	Материалы -		Тенге			187329	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	39138	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			86193	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			175921	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			47193	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		24
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	7079	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			32560	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			575222	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		261
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	46217	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3378	-	-		-
	Материалы -		Тенге			74	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	188	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3115	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			241	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	36	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			217	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3836	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	224	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			579059	-	-		-

РАЗДЕЛ 3. ПРОЕМЫ

ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ

23	Е0110-91-6	-Установка оконных блоков из	9	369,34	21,7	3324	195	1774	0,94	8
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК	ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2		156,91	7,35	1412	66	120	0,04	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	м2								
24	Е0110-22-2	-Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	9	246,85 108,16	6,42 2,44	2222 973	58 22	1194 120	0,67 0,01	6 -
		м2								
25	С12061-711 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	9	5618 -	- -	50562 -	- -	- -	- -	- -
		м2								
26	С12061-195 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 300 мм	6,4	2860 -	- -	18304 -	- -	- -	- -	- -
		м								
27	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	3,2	508,32 250,39	21,85 7,11	1627 801	70 23	989 120	1,5 0,03	5 -
		м2								
28	С12061-705 Изм. и доп.вып.16 СН РК	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным,	3,2	5618 -	- -	17978 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-20 02	поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99								
29	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /свесов / из листовой оцинкованной стали м2	1,2	598,22 176,21	1,43 0,54	718 211	2 1	252 119	1,12 -	1 -
30	Е0110-91-7 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема до 2 м2 м2	7,2	525,26 281,23	22,75 7,56	3782 2025	164 54	2495 120	1,68 0,04	12 -
31	Е0110-22-2	-Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м м2	7,2	246,85 108,16	6,42 2,44	1777 779	46 18	956 120	0,67 0,01	5 -
32	С12061-716 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99 м2	7,2	5781 -	- -	41623 -	- -	- -	- -	- -
33	С12061-195 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2004	-Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 300 мм м	4,8	2860 -	- -	13728 -	- -	- -	- -	- -
34	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /свесов / из листовой оцинкованной стали	1,44	598,22 176,21	1,43 0,54	861 254	2 1	303 119	1,12 -	2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ								
35	Е0110-23-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-20 02	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	9,45	438,31 174,4	117,91 41,02	4142 1648	1114 388	2443 120	1,03 0,16	10 2
		м2								
36	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	9,45	4010 -	- -	37895 -	- -	- -	- -	- -
		м2								
37	Е0110-90-2	-Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	4,05	376,5 313,09	36,89 13,95	1525 1268	149 56	1589 120	1,71 0,07	7 -
		м2								
38	С12022-1пр им.	-Двери металлические 2,4х0,9 огрунтованные и окрашенные	2	25100 -	- -	50200 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
39	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	7	1380 -	- -	9660 -	- -	- -	- -	- -
		комплект								
40	С11011-815	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	7	844 -	- -	5908 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			265835	1800			56

			Тенге			9372	628			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			215635	-	-		-
	Материалы -		Тенге			8458	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	10000	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			195657	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			347	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			11995	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		6
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	1799	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			13658	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			241288	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		65
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	11799	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			50200	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			50200	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			3012	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			53212	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			294500	-	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ПОЛЫ								
41	Е0111-13-3	-Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом	101,3 м2	620,33	28,23	62840	2860	7025	0,3	31
				45,8	10,58	4640	1072	123	0,05	5
42	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	101,3 м2	344,99	16,97	34947	1719	8306	0,42	42
				60,29	6,37	6108	645	123	0,03	3
43	Е0111-15-2 К=10	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (до 80мм)	101,3 м2	442,54	7,71	44829	781	2780	0,12	12
				19,44	2,87	1969	291	123	0,01	1
44	Е0106-36-4	-Железнение поверхности	101,3 м2	65,21	0,26	6605	27	6286	0,33	34
				59	0,1	5976	10	105	-	-
45	Е0111-11-5	-Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	216,56 м2	331,89	15,44	71874	3345	21945	0,52	112
				76,59	5,8	16586	1255	123	0,03	6
46	Е0111-11-6 К=6	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона (до 50мм)	216,56 м2	341,19	4,62	73889	1001	1617	0,03	7
				4,35	1,72	941	374	123	0,01	2
47	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	216,56 м2	202,84	11,44	43927	2478	17136	0,41	89
				60,03	4,3	13000	931	123	0,02	5
48	Е0111-36-1	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	216,56 м2	934,57	5,64	202390	1220	18487	0,44	95
				67,28	2,13	14569	461	123	0,01	2
49	Е0111-40-1	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	238,216 м	125,76	0,18	29959	44	5476	0,1	25
				18,61	0,08	4432	19	123	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			571260	13475			446

			Тенге			68222	5059			25
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			571260	-	-		-
		Материалы -	Тенге			261680	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	73281	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Местные материалы -	Тенге			227883	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			89058	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		45
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	13359	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			39619	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			699937	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		515
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	86640	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			699937	-	-		-

РАЗДЕЛ 5. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
50	E0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	216,56	382,24	4,53	82777	981	27091	0,64	138
		/однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10ммпотолков		117,43	1,71	25430	371	105	0,01	2
		м2								
51	E0115-180-6	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	216,56	264,04	2,68	57180	580	11644	0,3	65
				50,2	1,01	10871	219	105	-	1
		м2								
52	E0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей	183,28	282,4	4,68	51759	857	30242	0,85	156
		цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен		156,03	1,12	28598	204	105	0,06	11
		м2								
53	E0115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен	366,56	316,57	2,42	116042	885	29133	0,45	164
		поливинилацетатными водоэмульсионными составами		74,78	0,91	27413	333	105	-	2
		м2								
		НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ								
54	E0115-82-1	-Устройство наружной	214,74	877,23	50,38	188376	10818	111020	2,59	556
	Изм. и доп. вып. 10, 12	теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов		456,45	35,93	98017	7716	105	0,17	36
		м2								
55	C11031-100	-Плиты из минеральной ваты на	10,737	7634	-	81966	-	-	-	-
	Изм. и	синтетическом связующем								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96 м3		-	-	-	-	-	-	-
56	Е0108-4-2пр-им.	Устройство пароизоляции из пленки полиэтиленовой м2	214,74	75,35 25,42	8,21 3,08	16180 5458	1763 662	7221 118	0,16 0,02	35 3
57	Е0115-80-4 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	Отделка фасада декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм м2	16,95	126,8 110,31	1,25 0,28	2149 1870	21 5	1968 105	0,59 -	10 -
58	Е0115-156-2	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности кремнийорганическая м2	231,69	318,13 26,14	2,33 0,89	73708 6056	541 205	6574 105	0,15 -	34 1
59	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочихотделочных работ м2	214,74	161,07 79,44	0,71 0,26	34589 17059	153 57	20197 118	0,5 -	107 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге --- Тенге			704726 220771	16600 9772			1266 56
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			704726	-	-		-
	Материалы -		Тенге			284159	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	230544	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			81966	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			101229	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			245092	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		123
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	36764	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			56989	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1006807	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1444
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	267308	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			1006807	-	-		-
		РАЗДЕЛ 6. РАЗНОЕ								
60	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг СТРЕМЯНКА	0,00598	99004,51	349,88	592	2	240	227,7	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				38036,25	131,96	227	1	105	0,64	-
		1т								
61	Е0109-29-1	-Монтаж м/к	0,18036	15288,85	6297,25	2757	1136	1231	33,24	6
				5796	1785,8	1045	322	90	6,28	1
		т								
62	С12021-267	-Стоимость м/к стремянки	0,18036	133700	-	24114	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
63	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	4,86972	22,68	0,06	110	-	29	0,03	-
				6,68	0,02	33	-	90	-	-
		м2								
64	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	4,86972	41,97	0,05	204	-	42	0,05	-
				9,57	-	47	-	90	-	-
		м2			ОТМОСТКА					
65	Е0111-13-3	-Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом	34,5	620,33	28,23	21402	974	2393	0,3	10
				45,8	10,58	1580	365	123	0,05	2
		м2								
66	Е0111-19-3	-Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	34,5	418,02	28,8	14422	993	1544	0,16	6
				25,59	10,79	883	372	123	0,05	2
		м2								
67	Е0111-19-4 К=5	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий до 50мм	34,5	388,76	17,88	13412	617	1010	0,12	4
				17,08	6,73	589	232	123	0,03	1
		м2			СТОЙКА Ст-1					
68	Е0111-13-3	-Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом	0,874225	620,33	28,23	542	25	61	0,3	-
				45,8	10,58	40	9	123	0,05	-
		м2								
69	Е0106-1-13	-Обетонирование стойки	1,5	9890,48	110,37	14836	166	1463	5,64	8
				887,51	41,69	1331	63	105	0,2	-
		м3								
70	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК	-Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ	1	1741,78	1009,96	1742	1010	909	3,52	4
				582,19	283,38	582	283	105	1,18	1
		опора								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-06-20 02									
71	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5 шт	1	22600 -	- -	22600 -	- -	- -	- -	- -
72	Е0133-30-15-004	-Установка сварных стальных молниеотводов 1т	0,0764	16379,11 7426,13	8952,98 2334,44	1251 567	684 178	783 105	40,71 8,17	3 1
73	С12021-245	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т т	0,0764	172800 -	- -	13202 -	- -	- -	- -	- -
74	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	2,0628	22,68 6,68	0,06 0,02	47 14	- -	12 90	0,03 -	- -
75	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза м2	2,0628	41,97 9,57	0,05 -	87 20	- -	18 90	0,05 -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге --- Тенге			131320 6959	5607 1826			43 8
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			89996	-	-		-
	Материалы -		Тенге			19585	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	6671	-		-
	Местные материалы -		Тенге			61277	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			7721	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		4
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	1158	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			5863	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			103579	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		44
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	7829	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			41325	-	-		-
	Материалы -		Тенге			576	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	2113	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			37316	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			2014	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	302	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2600	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			45939	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2415	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			149518	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		56
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10244	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			2539329	64642			2253
			----			---	---			---
			Тенге			377112	26474			133
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2133297	-	-		-
		Материалы -	Тенге			777862	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	379926	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			363816	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			581047	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			421739	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		211
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	63261	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			153302	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2708338	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2458
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	443187	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			402654	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1952	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	23472	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			369710	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			21236	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3185	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25433	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			449324	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		148
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	26657	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3378	-	-		-
		Материалы -	Тенге			74	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	188	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3115	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			241	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	36	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			217	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3836	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	224	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			3161498	-	-		-

ЛС 2-1-2 Отопление и вентиляция

РАЗДЕЛ 1. КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ

1	Е0120-34-1	-Установка агрегатов воздушно-отопительных массой до 0,25 т	7	1837,81 1469,83	279,1 103,24	12865 10289	1954 723	14095 128	9,06 0,51	63 4
		шт								
2	Спрайс-Сплит-система АСН-08Н2		7	18852,71 -	- -	131969 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
					ОТОПЛЕНИЕ					
3	Е0118-6-2	-Установка алюминиевых радиаторов	15,68	252,71 115,41	22,04 8,27	3962 1810	346 130	2482 128	0,7 0,04	11 1
		1кВт								
4	С131204-81 Изм. и доп. вып.17	-Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 200 Втдо 205 Вт ГОСТ 31311-2005	80	755 -	- -	60400 -	- -	- -	- -	- -
		секция								
5	Е0118-22-5	-Установка кранов воздушных	8	66,28 26,65	- -	530 213	- -	273 128	0,14 -	1 -
		комплект								
6	С130904-59	-Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 20 мм	8	377 -	- -	3016 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
7	СпрайсТОО "Клеопатра "	-Комплект установки радиаторов	8	488,77 -	- -	3910 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
8	Е0116-6-2	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.20 мм	10	272,9 60,03	4,55 1,71	2729 600	46 17	790 128	0,34 0,01	3 -
		м								
9	Е0116-6-3	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	100	351,9 60,03	4,55 1,71	35190 6003	455 171	7903 128	0,34 0,01	34 1
		м								
10	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов,радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	25	164,61 124,2	0,08 0,02	4115 3105	2 1	3261 105	0,74 -	19 -
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге --- Тенге		258687 22020	2802 1041			132 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4115	-	-			-
Материалы -	Тенге	1008	-	-			-
Всего заработная плата -	Тенге	-	3106	-			-
Накладные расходы -	Тенге	3261	-	-			-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-			2
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	489	-			-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	443	-	-			-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	7819	-	-			-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-			20
Сметная заработная плата -	Тенге	-	3595	-			-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	254572	-	-			-
Материалы -	Тенге	33562	-	-			-
Всего заработная плата -	Тенге	-	19956	-			-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	199295	-	-			-
Сдача и испытание -	Тенге	652	-	-			-
Накладные расходы -	Тенге	25543	-	-			-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-			13
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	3831	-			-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	16807	-	-			-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	296922	-	-			-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-			131
Сметная заработная плата -	Тенге	-	23787	-			-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	304741	-	-			-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-			151
Сметная заработная плата -	Тенге	-	27382	-			-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	258687	2802				132
	----	---	---				---
	Тенге	22020	1041				5
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4115	-	-			-
Материалы -	Тенге	1008	-	-			-
Всего заработная плата -	Тенге	-	3106	-			-
Накладные расходы -	Тенге	3261	-	-			-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-			2
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	489	-			-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	443	-	-			-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	7819	-	-			-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-			20
Сметная заработная плата -	Тенге	-	3595	-			-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	254572	-	-			-
Материалы -	Тенге	33562	-	-			-
Всего заработная плата -	Тенге	-	19956	-			-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	199295	-	-			-
Сдача и испытание -	Тенге	652	-	-			-
Накладные расходы -	Тенге	25543	-	-			-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-			13
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	3831	-			-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	16807	-	-			-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	296922	-	-			-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-			131
Сметная заработная плата -	Тенге	-	23787	-			-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	304741	-	-			-

ЛС 2-1-3 Электрооборудование

Монтажные работы

1 Е0121-24-3 -Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	746,16	47,54	746	48	663	3,45	3
		---	---	---	---	---	---	---
		595,13	18,84	595	19	108	0,09	-
	шт							

2	С151803-158-	Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип ОЩВ-12А УХЛ4	1	18600 -	- -	18600 -	- -	- -	- -	-
3	Ц0108-594-2-	Светильник с люминесцентными лампами,отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами всветильнике	26	386,6 181,7	154,1 43,47	10052 4724	4007 1130	5562 95	1,14 0,25	30 7
4	Ц0108-591-2-	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	7	53,86 52,33	0,23 0,12	377 366	2 1	349 95	0,33 -	2 -
5	Ц0108-591-9-	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	20	71,4 66,47	0,23 0,12	1428 1329	5 2	1265 95	0,39 -	8 -
6	Ц0108-146-2-	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	20	79,73 26,91	23,92 5,06	1595 538	478 101	607 95	0,16 0,03	3 1
7	Е0121-9-1	-Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	250	30,63 28,46	- -	7658 7116	- -	7685 108	0,17 -	44 -
8	Е0121-3-1	-Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм	4	40,46 30,28	- -	162 121	- -	131 108	0,19 -	1 -
9	Е0121-4-4	-Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 35 мм2	4	24,89 20,47	3,31 1,88	100 82	13 8	97 108	0,13 0,01	1 -
				Материалы, не учтенные ценником						
10	С151702-3	-Светильники тип ЛСП02-2Х40/Д20-01-УХЛ4	26	2320 -	- -	60320 -	- -	- -	- -	-
11	С151705-3	-Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ8799-75/, тип 8ОС-220	52	14 -	- -	728 -	- -	- -	- -	-
		Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.3)		2					850	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	С151706-79	-Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ6825-74/\/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	52	99 -	- -	5148 -	- -	- -	- -	-

13	С151801-145-	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	шт	20	68	-	1360	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
14	С151801-12 -	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	7	156	-	1092	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
15	С151601-589-	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х6 мм2	шт	0,02	173559	-	3471	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20				-	-	-	-	-	-	-
16	С151607-174-	Провода силовые для электроустановокна напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,25	26980	-	6745	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20				-	-	-	-	-	-	-
17	С151801-132-	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	1000м	0,027	16300	-	440	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
18	С151801-133-	Коробка соединительная, КРП-1	1000шт	5	1080	-	5400	-	-	-	-
	прим.				-	-	-	-	-	-	-
19	С151801-131-	Коробка пластмассовая, тип КПС-1	шт	22	509	-	11198	-	-	-	-
	прим.				-	-	-	-	-	-	-
20	С130804-939-	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 25х1,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	шт	4	32	-	128	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02		м		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге				136747	4552			91
			----				---	---			---
			Тенге				14872	1261			7
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				136619	-	-		-
	Материалы -		Тенге				2693	-	-		-

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.3) 3 850

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге			-	16133	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			114502	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			16358	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		8
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	2454	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			9179	-	-		-

ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге		162156	-	-		-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		107	
Сметная заработная плата -	Тенге		-	18586	-		-	
Стоимость сантехнических работ -	Тенге		128	-	-		-	
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		128	-	-		-	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		8	-	-		-	
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге		136	-	-		-	
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге		162292	-	-		-	

ЛС 2-1-4 АПС

1	Ц0110-667-1	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей	1 шт	5129,09 4916,25	1,84 -	5129 4916	2 -	4425 90	26,45 -	26 -
2	прайс	-Прибор Гранит-4	1 шт	4854,22 -	- -	4854 -	- -	- -	- -	- -
3	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой внормальномисполнении	21 шт	422,19 399,05	1,84 -	8866 8380	39 -	7542 90	2,3 -	48 -
4	прайс	-Извещатель дымовой ИП212-45	19 шт	343,54 -	- -	6527 -	- -	- -	- -	- -
5	прайс	-Извещатель ручной ИПР-3-СУ	2 шт	319,45 -	- -	639 -	- -	- -	- -	- -
6	С151704-2	-Указатель световой "Выход" СУВ-Н-У3	2 шт	462 -	- -	924 -	- -	- -	- -	- -
7	Ц0110-669-1	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор сигнализирующий емкостной	2 шт	2360,24 2279,3	1,84 -	4720 4559	4 -	4103 90	12,65 -	25 -
8	прайс	-Извещатель звуковой Маяк-12КП	2 шт	430,12 -	- -	860 -	- -	- -	- -	- -
9	Ц0110-669-3	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питанияи контроля	1 шт	1134,94 1076,4	1,84 -	1135 1076	2 -	969 90	5,75 -	6 -
10	прайс	-Аккумулятор 12В	1 шт	804,73 -	- -	805 -	- -	- -	- -	- -
11	Ц0108-396-1	Монтаж кабельного канала	40 м	225,17 59,57	138 38,3	9007 2383	5520 1532	3719 95	0,37 0,22	15 9

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.3) 2 860

12 Ц0108-148-1-	Кабели до 35 кВв проложенных трубах,блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	40	30,97 22,66	2,42 0,58	1239 906	97 23	883 95	0,12 -	5 -
13 Спрайс	-Кабельный канал 15х10 м	40	34,91 -	-	1396 -	-	-	-	-
14 Ц0110-671-2-	Провод двух- и трехжильный для систем ОПС с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по кирпичным основаниям	25	68,54 56,12	0,92 0,12	1714 1403	23 3	1265 90	0,32 -	8 -
15 Спрайс	-Кабель КСПВ 2х0,4 м	40	3,84 -	-	154 -	-	-	-	-
16 Спрайс	-Кабель КСПВ 4х0,4 м	20	6,98 -	-	140 -	-	-	-	-
17 Спрайс	-Кабель ШВВП 2х0,75 м	5	22,69 -	-	113 -	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге			48222	5686			133
		Тенге			23623	1558			9
Стоимость оборудования -		Тенге			13685	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			13685	-	-		-
Стоимость монтажных работ -		Тенге			34537	-	-		-
Материалы -		Тенге			2501	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге			-	25181	-		-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2727	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге			22905	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		11
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	3436	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			3447	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			60888	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		154
Сметная заработная плата -		Тенге			-	28617	-		-
ИТОГО ПО АКТУ		Тенге			74574	-	-		-

ЛС№ 7-1-1 Вертикальная планировка

1	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы (недостатокгрунта) с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	39	37,06	35,39	1445	1380	425	0,01	-
					1,63	9,6	64	374	97	0,03	1
2	С010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	64,35	133,74	-	8606	-	1922	0,63	40
					29,86	-	1922	-	100	-	-
3	Е0101-19-2к=30	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	м3	39	51,06	47,26	1991	1843	666	-	-
					-	17,6	-	686	97	0,08	3
4	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	39	4,32	3,73	169	145	70	-	-
					0,55	1,29	22	50	97	-	-
5	Е0101-35-2	Устройство насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м	м3	47	14,5	14,5	682	682	229	-	-
					-	5,03	-	237	97	0,02	1
6	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	47	14,38	14,38	676	676	224	-	-
					-	4,92	-	231	97	0,02	1
7	Е0101-130-8к=5	Добавлятьза каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	м3	47	7,31	7,31	343	343	100	-	-
					-	2,2	-	103	97	0,01	-
8	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	м3	47	25,66	13,8	1206	648	229	0,01	1
					1,86	3,16	88	148	97	0,01	1
9	Е0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	м2	200	0,32	0,32	65	65	20	-	-
					-	0,11	-	21	97	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге		15183	5783		42
	----		---	---		---
	Тенге		2094	1851		7
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		15183	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге		-	3946	-	-
Местные материалы -	Тенге		621	-	-	-
Транспортные расходы -	Тенге		8606	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге		3885	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	583	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1144	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			20212	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		51
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4529	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			20212	-	-		-

ЛС 7-1-2 Покрытие

		Демонтажные работы								
1	Е0127-57-2	-Демонтаж бетонных тротуарных плит	17,45	80,07	33,87	1397	591	1349	0,31	5
				46,19	11,95	806	209	133	0,06	1
		м2								
		Монтажные работы								
2	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	2,1	734,94	78,35	1543	165	110	0,17	-
				24,59	14,68	52	31	133	0,05	-
		м3								
3	Е0111-25-1	-Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	21	207,13	24,45	4350	513	4875	1,09	23
				179,57	9,17	3771	192	123	0,04	1
		м2								
4	Спрайс-Стоимость брусчатки		21	523,69	-	10997	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
5	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	18,5	534,35	7,63	9886	141	3125	0,8	15
				124,98	2,02	2312	37	133	0,01	-
		м								
6	С143003-10 Изм. и доп. вып. 22	-Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400	0,5657	15482	-	8758	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			36931	1410			43
			Тенге			6941	469			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			36931	-	-		-
		Материалы -	Тенге			360	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	7410	-		-
		Местные материалы -	Тенге			28221	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			9459	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1419	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2783	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			49174	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		50
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8829	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			49174	-	-		-
		ЛС 7-1-4 МАФ								
1	У1-43-9	-Скамья типа С-4, строительные работы	4	3166,05	-	12664	-	3283	4,72	19
		скамья		781,77	-	3127	-	105	-	-
2	У1-49-1	-Урна типа 1, строительные работы	3	2881,06	93,1	8643	279	3668	6,9	21
		урна		1138,5	25,94	3416	78	105	0,13	-
		Демонтажные работы								
3	У1-43-9	-Демонтаж скамьи	2	390,89	-	782	-	821	2,36	5
		скамья		390,89	-	782	-	105	-	-
4	У1-49-1	-Демонтаж урны	2	615,8	46,55	1232	93	1223	3,45	7
		урна		569,25	12,97	1139	26	105	0,06	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			23321	372			51
			Тенге			8463	104			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			23321	-	-		-
		Материалы -	Тенге			14486	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	8567	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			8995	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1349	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1939	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			34255	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		56
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9916	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			34255	-	-		-

Строительно-монтажные работы: 3 793 061

Оборудование: 13 685

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по акту:				3 806 746				
		Временные здания и сооружения 1,44%				54 620				
		Итого:				3 847 681				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,5775%				22 220				
		Затраты на выслугу лет, 1%				38 477				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				15 391				
		Итого:				3 923 769				
		Итого с оборудованием:				3 937 454				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ				5 252 101				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				105 042				
		Итого:				5 357 143				
		НДС (12%)				642 857				
		Всего:				6 000 000				

Сдал:

Принял: