Заказчик: КГП на ПВХ "Водоканал" акимата города Риддер.
Подрядчик: ТОО "ПСК Оскемен-Курылыс"

Наименование строительства и его адрес: Насосная станция для тепловых сетей 5 и 6 микрорайонов г.Риддер

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2017 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		Номер	Дата	Наименование		Код	Наименование		Код
		42							

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь), без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт за октябрь		12 505 417							1 500 650	14 006 067
Всего	64 172 247	12 505 417							1 500 650	14 006 067
Итого к оплате с НДС 12%										**14 006 067**
К оплате за текущий месяц: четырнадцать миллионов шесть тысяч шестьдесят семь тенге 00 тиын										

ЗАКАЗЧИК:

Директор КГП на ПВХ "Водоканал акимата г.Риддер

Киреева Т.А.

ТЕХНАДЗОР:

Директор ТОО "Облжилкомхозстрой"

Каребаев А.И.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ПСК Оскемен-Курылыс"

Дусипов Б.А.

Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Форма 2В

Заказчик: КГП на ПВХ "Водоканал " акимата города Риддер

Генподрядчик: ТОО "ПСК Оскемен-Курылыс"РК,ВКО,Курчумский район, с.Курчум, ул.Ангышпаева,25/1
БИН 040140006326; ИИК KZ7894809KZT22030326; БИК EURIKZKA; Филиал №9 АО"Евразийский Банк" г.Усть-Каменогорск
Наименование объекта: Насосная станция для тепловых сетей 5 и 6 микрорайонов г. Риддера ВКО
Договор № 42

АКТ № 2
выполненных работ за октябрь 2017 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-1-1. Общестроительные работы								
		Раздел 2 Фундаменты								
10	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	26,8	5377,93	66,01	144129	1769	6210	1,35	36
		м3		195,75	24,93	5246	668	105	0,1218	3
11	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	26,8	83		2224				
		м3								
12	Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	78,345	7732,36	353,46	605792	27692	59107	3,6	282
		м3		585	133,52	45832	10461	105	0,6521	51
13	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	78,345	83		6503				
		м3								
		т								
		т								
16	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	10,44	61200		638928				
		т								
		т								
18	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,47125	50642		23865				
		т								
19	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг. МС1	0,03458	33697,62	304,24	1165	11	1205	198	7
		т		33075	114,75	1144	4	105	0,56	–

20	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,03094	52400		1621			
		т							
21	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00364	55620		202			
		т							
22	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом	43,095	252,95	4,19	10901	10901	3032	0,382	16
		м2 поверхности		58,05	1,58	2502	68	118	0,0076	0
23	Е16-9-8	Прокладка гильз из стальных бесшовных труб диаметром 250 мм	0,6	839,36	70,85	504	43	291	1,98	1
		м трубопровода		351	26,53	211	16	128	0,1296	–
24	8-6-104	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 4,0 мм	0,6	1803		1082			
		м							
25	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок. Рядовая перемычка	0,00603	5239,08	327,33	32	2	13	11,6	–
		т		1890	123,75	11	1	105	0,6	–
26	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,00443	52400		232			
		т							
27	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0016	55620		89			
		Итого по разделу 2				**1437268**	**40418**		**343**
		Стоимость: материалов, тенге				**54945**	**11218**		**54**
		Накладные расходы, тенге				69858			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				90428			
		Всего по разделу, тенге				**1597554**			

Раздел 3 Стены

43	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций. Сетка СГ-1	0,41873	8679,65	422,15	3634	177	4158	56,4	24
		т металлических изделий		8257,5	157,5	3458	66	118	0,77	–

4	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм *т*	0,39081	41200		16101			
45	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм *т*	0,02792	64100		1790			
46	Е7-20-1	Установка арматурных стыковых накладок. (л.7, п.7 АС) *т стальных элементов*	0,013	41008,57	2434,57	533	32	598	170	2
				31950	920,25	415	12	140	4,49	–
47	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм *т*	0,013	55620		723			
48	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича, толщиной 250 мм *м3 кладки*	8,16	8701,96	337,41	71008	2753	7669	4,38	36
				670,5	126	5471	1028	118	0,62	5
49	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций. Сетка СГ-2 *т металлических изделий*	0,00876	8679,65	422,15	76	4	86	56,4	–
				8257,5	157,5	72	1	118	0,77	–
50	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм *т*	0,00834	41200		344			
51	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм *т*	0,00042	64100		27			
52	Е6-18-9	Устройство перемычек. ПМ1-ПМ5 *м3*	2,67	13304,56	367,51	35523	981	6565	13,1	35
				2202,75	138,83	5881	371	105	0,678	2
53	4-1-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 мм *т*	0,08268	45800		3787			
54	4-1-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм *т*	0,06488	51000		3309			
55	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм *т*	0,0388	52400		2033			
56	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм *т*	0,05138	53000		2723			
57	4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм *т*	0,01728	53600		926			

58	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,12952	52102		6748				
		т								
59	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг. ЗД-2	0,0063	188397,62	304,24	1187	2	219	198	1
		т		33075	114,75	208	1	105	0,56	–
60	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок. Рядовая перемычка	0,00501	5239,08	327,33	26	2	11	11,6	–
		т		1890	123,75	9	1	105	0,6	–
61	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,00341	52400		179				
		т								
62	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0016	55620		89				
		т								
63	Е6-15-1	Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке. Сердечник монолитный См1-См3	8,721	12987,07	4467,45	113260	38961	30067	12,43	108
		м3		2074,5	1208,95	18092	10543	105	4,629	40
64	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,11945	61200		7310				
		т								
65	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,11534	65900		7601				
		т								
66	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,0635	52102		3308				
		т								
67	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,11707	55620		6511				
		т								
68	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,05616	65000		3650				
		т								
		Итого по разделу 3				**292406**	**42912**			**206**
						33606	**12023**			**47**
		Стоимость: материалов, тенге				215888				
		Накладные расходы, тенге				49373				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				20507				
		Всего по разделу, тенге				**362286**				

Раздел 4 Перекрытие

4.1 Перекрытие

69	Е7-46-4	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны для районов с сейсмичностью 7-9 баллов	8	1252,57	244,31	10021	1954	4938	2,1	17
		шт сборных конструкций		353,25	87,6	2826	701	140	0,3855	3
70	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 12,7 см. ПК 29.15-8АIIIт-С8	29,8298	2730		81435				
		м2								
71	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11,8 см. ПК 29.12-8АIIIт-С8	3,4034	2685		9138				
		м2								
72	Е7-46-5	Укладка панелей перекрытий площадью свыше 10 м2 с опиранием на две стороны для районов с сейсмичностью 7-9 баллов	8	1689,08	403,26	13513	3226	6653	2,74	22
		шт сборных конструкций		447,75	146,29	3582	1170	140	0,6601	5
		м2								
79	Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м. Участок монолитный Ум1	2,36	10947,98	241,1	25837	569	3404	8,06	19
		м3		1282,5	91,08	3027	215	105	0,4448	1
80	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,0924	41200		3807				
		т								
81	1-1-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,05278	61360		3239				
		т								
82	Е7-31-1	Установка опор из плит. ОП 4.4-Т-а	0,04	2824,38	1856,11	113	74	80	4,933	–
		м3 сборных железобетонных конструкций		812,93	597,97	33	24	140	2,3715	–
83	30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*)	0,04	17200		688				
		м3								
84	Е7-20-3	Установка дополнительных закладных изделий массой до 20 кг. М1	0,017	167710,1	1826,1	2851	31	210	42,7	1
		т стальных элементов		8100	690,75	138	12	140	3,37	–

85	Е9-17-12	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Б1-Б3	5,5415	8108,11	5078,47	44931	28142	18931	16,29	90
		т конструкций		2956,64	839,11	16384	4650	90	2,46	14
86	1-1-848	Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Б" из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, № 20-40	5,5415	100232		555436				
		т								
	4.2 Антисейсмический пояс на отм.+2.500									
98	Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке. Сейсмопояс	4,11	9230,31	316,01	37937	1299	6419	8,25	34
		м3		1368	119,39	5622	491	105	0,583	2
99	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,03552	52400		1861				
		т								
100	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,17199	53000		9115				
		т								
101	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,08208	55620		4565				
		т								
102	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,00893	41200		368				
		т								
103	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм. Анкер АС-1	0,0078	55620		434				
		т								
	4.3 Антисейсмический пояс на отм.+5.000									
104	Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке. Сейсмопояс	5,56	9230,31	316,01	51321	1757	8684	8,25	46
		м3		1368	119,39	7606	664	105	0,583	3
105	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,20538	52400		10762				
		т								
106	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,07062	55620		3928				
		т								
107	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,00893	41200		368				

108	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм. Анкер АС-1	*т* 0,01248 *т*	55620		694			
		Итого по разделу 4				**872362**	**37052**		**229**
						39218	**7927**		**28**
		Стоимость: материалов, тенге				796092			
		Накладные расходы, тенге				49319			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				55301			
		Всего по разделу, тенге				**976982**			
		Всего по смете				**2936822**			

Локальный расчет к техрешению №1

Включаемые виды работ

Раздел 1 Стены

10	E8-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	√ 18,768	1772,81	372,83	√ 33272	6997	√ 16244	3,72	70
		м3 кладки	√	594	139,5	11148	2618	118	0,68	13
11	99-1-1(пл)	Пескоблок 0,39*0,188*0,19К=0,920;	17,26656	776,43		√ 13406				
		м3								
12	E8-22-2	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа свыше 4 м	√ 98,61	1663,32	288,09	√ 164020	28409	√ 78805	3,56	351
		м3 кладки		569,25	108	56134	10650	118	0,53	52
13	99-1-1(пл)	Пескоблок 0,39*0,188*0,19К=0,920;	√ 90,7212	776,43		√ 70439				
		м3								
14	E8-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м толщ. 200мм	√ 5,522	1772,81	372,83	√ 9789	2059	√ 4779	3,72	21
		м3 кладки		594	139,5	3280	770	118	0,68	4

15	99-1-1(пл)	Пескоблок 0,39*0,188*0,19К=0,920; *м3*	5,08024	776,43		3944				
16	Е6-14-7	Устройство железобетонных колонн высотой до 6 м, периметром до 2 м в деревянной опалубке *м3*	13,12	12607,97	955,03	165417	12530	38446	15,2	199
				2430	360,77	31882	4733	105	1,762	23
17	4-1-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 мм *т*	1,263	56200		70981				
18	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм *т*	0,155	65000		10075				
19	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг *т*	0,0636	77737,87	304,24	4944	19	653	58	4
				9675	114,75	615	7	105	56	0
	Раздел 4. Перекрытие									
20	Е7-46-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны для районов с сейсмичностью 7-9 баллов *шт сборных конструкций*	8	1338,27	307,94	10706	2464	6894	2,83	23
				506,25	109,27	4050	874	140	4702	4
21	30-17-19	Плиты покрытий ребристые из тяжелого бетона, а также легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более, длина 6 м, расчетная нагрузка с учетом массы плиты 801-1000 кг/м2 *м2*	144	1140		164160				
22	30-17-245	Надбавка за пролет 5,86-6,15 м и нормативную нагрузку 1060-1150 кг/м2 *м2*	144	346		49824				
23	Е9-17-13	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м *т конструкций*	2,9922	8108,11	5078,47	24261	15196	10222	16,29	49
				2956,64	839,11	8847	2511	90	2,46	7
24	2-1-251	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса свыше 0,5 до 1т *т*	2,9922	151500		453318				
		Итого по разделу 2				**1248556**	**67674**			**717**
						115956	**22163**			**103**
		Стоимость: материалов, тенге				1064926				
		Накладные расходы, тенге				156043				

Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	84276
Всего по разделу, тенге	**1488875**

Всего по акту	**4425697**
Временные здания и сооружения (2,4%)	106217
Итого с временными зданиями и сооружениями	4531914
Затраты на производство строительно -монтажных работ в зимнее время (4,4%)	199404
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	45319
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	18128
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**4794764**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Кмрп=2,557)	12260213
Налог(2%)	245204
Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)	**12505417**
НДС (12%)	1500650
Всего по акту с учетом НДС (12%)	**14006067**

Заказчик:

Директор КГП на ПХВ "Водоканал"
акимата г. Риддер

Киреева Т.А.

Технадзор:

Директор
ТОО "Облжилкомхозстрой"

Карабаев А.И.

Подрядчик:

Директор
ТОО "ПСК Өскемен-Курылыс"

Дусипов Б.А.

ведомость 27.