Заказчик: КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Подрядчик: ТОО "Риголит"

Утверждена
приказом Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19. 09. 2018 года № 656

Наименование строительства и его адрес:
Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями севернее улицы Акын Сара западнее улицы Б.Момышулы, Алатауский район (без наружных инженерных сетей). 5-этажный, 30-ти квартирный жилой дом. Тип-1.Пятно 17.

СПРАВКА №6

о стоимости выполненных работ и затрат
от 04 ноября 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наимен.	код	наимен.	код
		№ 73	17.06.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								
		В отчетном месяце без НДС	Из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоим. прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	Доп.затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие доп.расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	312 916 390	53 799 125							6 455 895	**60 255 020**

Заказчик:
Заместитель руководителя КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы" _____ Абдыкалыков А.Т.

Подрядчик:
Директор ТОО "Риголит" _____ Сарсеков С.К.

Авторский надзор:
Директор проектного департамента ТОО "«СП «NEFT» " _____ Оспанов Е.С

Технический надзор:
Инженер - эксперт ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ" _____ Алимбаев М.Т.

Заказчик: КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"
Подрядчик: ТОО "Риголит"
Договор:№73 от 17.06.2019 г.

РЕЕСТР №6

выполненных работ за ноябрь 2019 года

по объекту: **Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями севернее улицы Акын Сара западнее улицы Б.Момышулы, Алатауский район. 5-этажный, 30-ти квартирный жилой дом. Тип-1.Пятно 17.**

Сметная стоимость: 422 019 118 тенге
Договорная стоимость: 379 817 206,2 тенге
Скидка: 10% 42 201 911,8 тенге

№	№ сметы	№ оф АВР	№ АВР	Наименование	Стоимость АВР с НДС (тенге)	Стоимость оборудование
1	2-17-3	115020	12	Общестроительные работы (АР)	54 624 054	
2	2-17-4	115030	13	Водопровод и канализация	4 437 467	
3	2-17-5	115040	14	Отопление и вентиляция	849 988	
4	2-17-6	115050	15	Внутреннее газоснабжение	343 511	
				Итого:	**60 255 020**	

Выполнение	По сметному расчету			Выполнено с учетом текущего месяца			Остаток на следующий месяц	
	СМР	Оборудование	Всего	СМР	Оборудование	Всего	СМР	Оборудование
2019 г	376 389 039,2	3 428 167	379 817 206,2	312 916 390	0	312 916 390	63 472 649,2	3 428 167
ВСЕГО:	376 389 039,2	3 428 167	379 817 206,2	312 916 390	0	312 916 390	63 472 649,2	3 428 167

Составил: Инженер ПТО Баймаганбетова Д.

Заказчик: КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Форма 2

Подрядчик: ТОО "Риголит"

Наименование стройки: Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями севернее улицы Акын Сара западнее улицы Б.Момышулы, Алатауский район

Наименование объекта: 5-этажный, 30-ти квартирный жилой дом. Тип-1.Пятно 17.

Договор подряда: №73 от 17.06.2019г.

А К Т № 12

о приемке выполненных работ за ноябрь месяц 2019г.

№ 2-17-3. Общестроительные работы(АР).

Составлен(а) в ценах на 1.10.2018г.

№ п/п	№ поз по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Кровля АР-13									
1	23	1112-0101-0401 РСНБ РК 2015	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм. Устройство без фартуков	м примыканий	104,4	1615,68	51,28	168677	5354	133515	27929	212335
			НР - 92%; СП - 8%			285,52	5,27	29808	550		15728	
2	24	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (фартуки, парапеты) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	77,256	2663,13	13,85	205743	1070	121620	76662	304997
			НР - 92%; СП - 8%			1075,03	3,57	83053	276		22592	
3	25	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные /костыли/ массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,394632	692410,00	6306,44	273247	2489	246762	28949	326372
			НР - 118%; СП - 8%			60804,80	1361,66	23996	537		24176	
			Узел 3									
4	26	1112-0101-0401 РСНБ РК 2015	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм. Устройство без фартуков	м примыканий	14,6	1615,68	51,28	23589	749	18671	3906	29694
			НР - 92%; СП - 8%			285,52	5,27	4169	77		2200	
5	27	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (фартуки, парапеты) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	10,22	2663,13	13,85	27217	142	16088	10141	40347
			НР - 92%; СП - 8%			1075,03	3,57	10987	36		2989	
6	28	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные /костыли/ массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,055188	692410,00	6306,44	38213	348	34509	4048	45642
			НР - 118%; СП - 8%			60804,80	1361,66	3356	75		3381	
			Узел 4									
7	29	1112-0101-0401 РСНБ РК 2015	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм. Устройство без фартуков	м примыканий	14,6	1615,68	51,28	23589	749	18671	3906	29694
			НР - 92%; СП - 8%			285,52	5,27	4169	77		2200	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	30	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (фартуки, парапеты) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	5,11	2663,13	13,85	13609	71	8045	5071	20174
			НР - 92%; СП - 8%			1075,03	3,57	5493	18		1494	
9	31	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,018396	692410,00	6306,44	12738	116	11503	1349	15214
			НР - 118%; СП - 8%			60804,80	1361,66	1119	25		1127	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				786 621	11 086	609 384	161 961	1 024 469
								166 148	1 672	--	75 887	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				786 621				
		Материалы		Тенге				609 387				
		Всего заработная плата		Тенге					167 820			
			Накладные расходы	Тенге				161 962				
			Сметная прибыль	Тенге				75 887				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1 024 469				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								142
			Сметная заработная плата	Тенге					167 820			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1 024 469				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								142
			Сметная заработная плата	Тенге					167 820			
			РАЗДЕЛ 2.Стены и перегородки АР-22									
			Утепление стен П4, П6									
10	32	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	7,15	29027,78	2396,86	207549	17138	987	148919	384985
			НР - 76%; СП - 8%			26492,88	912,18	189424	6522		28517	
11	33	2111-0101-0107 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012	м3	4,43195	26431,00	--	117141	--	117141	--	126512
			СП - 8%			--	--	--	--		9371	
			Перегородки из гипсокартона П1 АР-22									
12	34	1110-0402-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами ГКЛВ. Общая толщина перегородки 50/75 мм./П-50/ Глухие. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	276	4712,20	26,67	1300568	7360	956325	305905	1734992
			НР - 90%; СП - 8%			1220,59	10,91	336883	3012		128518	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1 625 258	24 497	1 074 453	454 824	2 246 489
								526 307	9 534	--	166 406	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1 625 258				
		Материалы		Тенге				957 313				
		Всего заработная плата		Тенге					535 841			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				117 141				
			Накладные расходы	Тенге				454 824				
			Сметная прибыль	Тенге				166 407				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2 246 489				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								427

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	Тенге					535 841			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2 246 489				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								427
			Сметная заработная плата	Тенге					535 841			
			РАЗДЕЛ 3.Вентшахты. АР-25,26									
13	42	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (зонт над шахтой) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	7,2	2688,75	13,85	19359	100	11519	7145	28624
			НР - 92%; СП - 8%			1075,03	3,57	7740	26		2120	
14	43	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Крепежные элементы из арматуры. Установка	т стальных элементов	0,02528	463580,94	11316,34	11719	286	5313	7264	20501
			НР - 118%; СП - 8%			242080,00	1414,54	6120	36		1519	
15	44	1134-0109-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Защита вентиляционных отверстий сеткой стальной из проволоки, диаметр 1-2 мм. Устройство	м2	1,6	15917,98	1512,94	25469	2421	7936	12337	40831
			НР - 76%; СП - 8%			9445,26	700,66	15112	1121		3024	
			ВШ-2 4шт									
16	52	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (зонт над шахтой) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	8	2688,75	13,85	21510	111	12799	7939	31804
			НР - 92%; СП - 8%			1075,03	3,57	8600	29		2356	
17	53	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Крепежные элементы из арматуры. Установка	т стальных элементов	0,025912	463580,94	11316,34	12012	293	5446	7445	21014
			НР - 118%; СП - 8%			242080,00	1414,54	6273	37		1557	
18	54	1134-0109-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Защита вентиляционных отверстий сеткой стальной из проволоки, диаметр 1-2 мм. Устройство	м2	2,4	15917,98	1512,94	38203	3631	11903	18506	61246
			НР - 76%; СП - 8%			9445,26	700,66	22669	1682		4537	
			ВШ-3 2шт									
19	62	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (зонт над шахтой) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	4,2	2688,75	13,85	11293	58	6720	4168	16697
			НР - 92%; СП - 8%			1075,03	3,57	4515	15		1237	
20	63	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Крепежные элементы из арматуры. Установка	т стальных элементов	0,013272	463580,94	11316,34	6153	150	2790	3813	10763
			НР - 118%; СП - 8%			242080,00	1414,54	3213	19		797	
21	64	1134-0109-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Защита вентиляционных отверстий сеткой стальной из проволоки, диаметр 1-2 мм. Устройство	м2	1,26	15917,98	1512,94	20057	1906	6250	9716	32154
			НР - 76%; СП - 8%			9445,26	700,66	11901	883		2382	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				165 775	8 956	70 676	78 333	263 634
								86 143	3 846	--	19 529	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				165 775				
		Материалы		Тенге				70 675				
		Всего заработная плата		Тенге					89 989			
			Накладные расходы	Тенге				78 332				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная прибыль	Тенге				19 529				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				263 635				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								71
			Сметная заработная плата	Тенге					89 989			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				263 635				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								71
			Сметная заработная плата	Тенге					89 989			
			РАЗДЕЛ 4.ПРОЕМЫ АР-									
					балконные блоки							
22	73	2109-0203-0101 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 21-7, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99(с энергосберегающим стеклопакетом, ССЦ РК 8.04-08-2018,п.21-09.16)	м2	55,2	28090,96	--	1550621	--	1550621	--	1674671
			СП - 8%			--	--	--	--		124050	
			Витраж ВН-1									
23	74	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	Монтаж витражей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	м2	26,2	7295,72	454,13	191148	11898	106	127711	344367
			НР - 69%; СП - 8%			6837,54	226,89	179144	5945		25509	
24	75	2109-0304-0105 РСНБ РК 2015	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, с однокамерным стеклопакетом(с энергосберегающим стеклопакетом, ССЦ РК 8.04-08-2018,п.21-09.16)	м2	26,2	33541,04	--	878775	--	878775	--	949077
			СП - 8%			--	--	--	--		70302	
25	76	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	155	1051,26	4,88	162946	756	125864	33032	211656
			НР - 90%; СП - 8%			234,36	2,43	36326	376		15678	
26	77	2109-0205-0106 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99	м	155	1883,00	--	291865	--	291865	--	315214
			СП - 8%			--	--	--	--		23349	
27	78	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	180	113,00	--	20340	--	20340	--	21967
			СП - 8%			--	--	--	--		1627	
28	79	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	21	1504,56	52,65	31596	1106	2343	27870	64223
			НР - 98%; СП - 8%			1340,34	13,88	28147	292		4757	
29	80	2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,562968	688344,00	--	387516	--	387516	--	418517

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		31001	
30	81	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза/	м2	32,652144	155,96	3,22	5092	105	3297	1178	6772
			НР - 69%; СП - 8%			51,76	0,53	1690	17		502	
			Прочие работы по окнам и витражам АР-4.2									
31	82	1115-0213-0201 РСНБ РК 2015	Планка цокольная. Установка при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с лесов /над проемами/	м	158,1	627,25	2,02	99168	320	39818	47224	158103
			НР - 80%; СП - 8%			373,37	--	59030	--		11711	
32	83	1115-0212-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала крупнозернистого, размер зерна до 5 мм	м2 отделываемой поверхности	81,6	3789,87	14,42	309253	1176	239436	55362	393785
			НР - 80%; СП - 8%			841,19	6,87	68641	561		29169	
33	84	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство мелких покрытий /сливов/ из листовой оцинкованной стали	м2	26,877	2663,13	13,85	71577	372	42311	26670	106107
			НР - 92%; СП - 8%			1075,03	3,57	28894	96		7860	
34	85	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные /костыли/ массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,159	692410,00	6306,44	110093	1003	99422	11664	131497
			НР - 118%; СП - 8%			60804,80	1361,66	9668	217		9741	
35	86	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	264,6	2620,70	535,70	693437	141747	257676	298013	1070767
			НР - 90%; СП - 8%			1111,16	140,26	294014	37112		79316	
36	87	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; 21-10П внутренние	м2	151,2	4093,00	--	618862	--	618862	--	668371
			СП - 8%			--	--	--	--		49509	
37	88	2109-0102-0111 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние	м2	113,4	6130,00	--	695142	--	695142	--	750753
			СП - 8%			--	--	--	--		55611	
38	89	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	280	490,00	--	137200	--	137200	--	148176
			СП - 8%			--	--	--	--		10976	
39	90	2109-0404-1006 РСНБ РК 2015	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	140	3578,00	--	500920	--	500920	--	540994
			СП - 8%			--	--	--	--		40074	
			Двери металлические									
40	91	1109-0403-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в бетонных стенах	м2	39,06	2717,14	49,31	106132	1926	14781	62274	181878
			НР - 69%; СП - 8%			2289,42	21,17	89425	827		13472	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	92	1109-0403-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах	м2	75,19	2979,74	46,84	224046	3522	35317	128824	381100
			НР - 69%; СП - 8%			2463,19	19,88	185207	1494		28230	
42	93	2109-0402-0202 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	13,86	46710,00	--	647401	--	647401	--	699193
			СП - 8%			--	--	--	--		51792	
43	94	2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	68,48	52011,00	--	3561713	--	3561713	--	3846650
			СП - 8%			--	--	--	--		284937	
44	95	2109-0402-0104 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	25,2	26742,00	--	673898	--	673898	--	727810
			СП - 8%			--	--	--	--		53912	
45	96	2109-0402-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	5	27155,00	--	135775	--	135775	--	146637
			СП - 8%			--	--	--	--		10862	
46	97	2109-0402-0403 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	1,71	58428,00	--	99912	--	99912	--	107905
			СП - 8%			--	--	--	--		7993	
47	98	1115-0502-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Остекление стеклом армированным /д3,д14/	м2 площади проемов по наружному обводу переплетов	0,89	5824,30	47,11	5184	42	4084	857	6524
			НР - 80%; СП - 8%			1189,03	15,20	1058	14		483	
48	99	1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Доводчики дверные./д3/ Установка	шт.	2	1257,35	2,04	2515	4	--	1732	4587
			НР - 69%; СП - 8%			1255,31	--	2511	--		340	
49	100	2109-0404-0104 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	2	7624,00	--	15248	--	15248	--	16468
			СП - 8%			--	--	--	--		1220	
50	101	1107-0107-0104 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой свыше 20 кг(обрамление проема для люка)	т	0,05776	674049,16	6126,74	38933	354	35996	3139	45438
			НР - 118%; СП - 8%			44713,60	1348,44	2583	78		3366	
51	102	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	3,690864	155,96	3,22	576	12	373	133	765
			НР - 69%; СП - 8%			51,76	0,53	191	2		57	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	103	1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	м2	1	3265,39	525,16	3265	525	1404	1321	4954
			НР - 90%; СП - 8%			1335,78	132,42	1336	132		367	
53	104	2109-0102-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные	м2	1	33341,00	--	33341	--	33341	--	36008
			СП - 8%			--	--	--	--		2667	
54	105	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Люк для прочистки, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	30	1504,56	52,65	45137	1579	3348	39814	91747
			НР - 98%; СП - 8%			1340,34	13,88	40210	416		6796	
55	106	2305-0306-0305 РСНБ РК 2015	Лючки пластмассовые, размерами 300 мм х 200 мм	шт.	30	1931,00	--	57930	--	57930	--	62564
			СП - 8%			--	--	--	--		4634	
56	107	2109-0404-0302 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с автоматическим выводом засова ЗВ2 ГОСТ 5089-2011	шт.	30	2103,00	--	63090	--	63090	--	68137
			СП - 8%			--	--	--	--		5047	
57	108	2109-0404-0311 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый накладной ЗН1 ГОСТ 5089-2011	шт.	18	1771,00	--	31878	--	31878	--	34428
			СП - 8%			--	--	--	--		2550	
			Калитка									
58	109	1109-0403-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах	м2	5,6	2979,74	46,84	16687	262	2631	9595	28384
			НР - 69%; СП - 8%			2463,19	19,88	13794	111		2102	
59	110	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения - калитка	т	0,0972	513118,00	--	49875	--	49875	--	53865
			СП - 8%			--	--	--	--		3990	
60	111	2109-0404-0402 РСНБ РК 2015	Защелка врезная с механизмом дополнительного запирания ЗЩД ГОСТ 5089-2011	шт.	2	2554,00	--	5108	--	5108	--	5517
			СП - 8%			--	--	--	--		409	
61	112	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	4	490,00	--	1960	--	1960	--	2117
			СП - 8%			--	--	--	--		157	
62	113	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза/	м2	2,40091	155,96	3,22	374	8	242	87	498
			НР - 69%; СП - 8%			51,76	0,53	124	1		37	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				12 575 529	166 718	11 366 819	876 500	14 528 191
								1 041 991	47 691	--	1 076 162	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				4 805 082				
		Материалы		Тенге				853 272				
		Всего заработная плата		Тенге					582 787			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3 260 046				
		Сдача и испытание		Тенге				1 990				
			Накладные расходы	Тенге				518 495				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная прибыль	Тенге				425 886				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5 749 463				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								466
			Сметная заработная плата	Тенге					582 787			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				7 680 921				
		Материалы		Тенге				52 835				
		Всего заработная плата		Тенге					478 457			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7 140 394				
			Накладные расходы	Тенге				330 135				
			Сметная прибыль	Тенге				640 884				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				8 651 941				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								390
			Сметная заработная плата	Тенге					478 457			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				89 526				
		Материалы		Тенге				2 343				
		Всего заработная плата		Тенге					28 439			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				57 930				
		Сдача и испытание		Тенге				1 393				
			Накладные расходы	Тенге				27 870				
			Сметная прибыль	Тенге				9 392				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				126 787				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
			Сметная заработная плата	Тенге					28 439			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				14 528 191				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								880
			Сметная заработная плата	Тенге					1 089 682			
			РАЗДЕЛ 5.Полы АР-2									
63	120	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	172,26	1541,40	82,41	265521	14196	135952	110412	406007
			НР - 94%; СП - 8%			669,76	12,11	115373	2087		30075	
64	121	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм./керамзитобетон/ Устройство	м2 стяжки	156,6	1016,40	27,79	159168	4352	85826	66918	244173
			НР - 94%; СП - 8%			440,55	14,05	68990	2200		18087	
65	122	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=10	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 /до 70мм/	м2 стяжки	156,6	1457,69	47,10	228274	7375	214153	9760	257076
			НР - 94%; СП - 8%			43,08	23,23	6746	3637		19043	
66	123	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	156,6	629,58	27,74	98592	4344	40673	52429	163102
			НР - 94%; СП - 8%			342,12	14,05	53575	2200		12082	
67	124	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	156,6	4385,41	72,69	686756	11384	471582	196552	953973
			НР - 94%; СП - 8%			1301,34	33,90	203790	5309		70665	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	126	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	143	1541,40	82,41	220420	11785	112859	91657	337043
			НР - 94%; СП - 8%			669,76	12,11	95776	1732		24966	
69	127	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	130	629,58	27,74	81845	3606	33764	43523	135397
			НР - 94%; СП - 8%			342,12	14,05	44475	1826		10029	
70	128	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /30мм/	м2 стяжки	130	276,55	9,42	35951	1225	33627	1601	40557
			НР - 94%; СП - 8%			8,46	4,65	1099	604		3004	
71	129	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,2392	14955,16	1339,64	3577	320	8	3086	7196
			НР - 91%; СП - 8%			13583,60	592,92	3249	142		533	
72	130	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2392	215540,00	--	51557	--	51557	--	55682
			СП - 8%			--	--	--	--		4125	
73	131	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	130	4385,41	72,69	570104	9450	391480	163166	791932
			НР - 94%; СП - 8%			1301,34	33,90	169174	4407		58662	
74	132	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	175	565,83	1,62	99020	283	45006	50638	161630
			НР - 94%; СП - 8%			307,04	0,79	53731	139		11973	
75	133	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	81,4	1541,40	82,41	125470	6708	64244	52174	191855
			НР - 94%; СП - 8%			669,76	12,11	54518	986		14212	
76	134	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм./керамзитобетон/ Устройство	м2 стяжки	74	1016,40	27,79	75213	2057	40555	31622	115382
			НР - 94%; СП - 8%			440,55	14,05	32601	1039		8547	
77	135	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=10	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 /до 70мм/	м2 стяжки	74	1457,69	47,10	107869	3485	101196	4612	121479
			НР - 94%; СП - 8%			43,08	23,23	3188	1719		8998	
78	136	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	74	629,58	27,74	46589	2053	19219	24775	77072
			НР - 94%; СП - 8%			342,12	14,05	25317	1039		5709	
79	137	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	74	4385,41	72,69	324521	5379	222843	92879	450792
			НР - 94%; СП - 8%			1301,34	33,90	96299	2509		33392	
80	138	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	48,6	565,83	1,62	27499	79	12498	14063	44887

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 94%; СП - 8%			307,04	0,79	14922	39		3325	
81	139	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	10	629,58	27,74	6296	277	2598	3348	10415
			НР - 94%; СП - 8%			342,12	14,05	3421	140		771	
82	140	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	10	4385,41	72,69	43854	727	30114	12551	60918
			НР - 94%; СП - 8%			1301,34	33,90	13013	339		4512	
83	141	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	12,6	565,83	1,62	7129	20	3240	3646	11637
			НР - 94%; СП - 8%			307,04	0,79	3869	10		862	
84	142	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	15,6	629,58	27,74	9821	433	4051	5223	16248
			НР - 94%; СП - 8%			342,12	14,05	5337	219		1204	
85	143	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	15,6	4385,41	72,69	68412	1134	46977	19580	95032
			НР - 94%; СП - 8%			1301,34	33,90	20301	529		7039	
86	144	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	11,6	565,83	1,62	6564	19	2983	3357	10714
			НР - 94%; СП - 8%			307,04	0,79	3562	9		794	
87	145	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	163,1	629,58	27,74	102684	4524	42361	54605	169872
			НР - 94%; СП - 8%			342,12	14,05	55799	2291		12583	
88	146	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	163,1	4385,41	72,69	715261	11856	491156	204711	993570
			НР - 94%; СП - 8%			1301,34	33,90	212249	5529		73598	
89	147	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	99,9	565,83	1,62	56526	162	25691	28907	92268
			НР - 94%; СП - 8%			307,04	0,79	30673	79		6835	
90	148	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	441,1	629,58	27,74	277706	12235	114564	147677	459414
			НР - 94%; СП - 8%			342,12	14,05	150907	6196		34031	
91	149	1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	441,1	144,26	3,52	63631	1553	4691	54456	127534
			НР - 94%; СП - 8%			130,10	1,24	57387	545		9447	
92	150	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	34,3	629,58	27,74	21594	951	8908	11483	35724
			НР - 94%; СП - 8%			342,12	14,05	11735	482		2646	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	151	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /до 25мм/	м2 стяжки	34,3	73,61	4,71	2525	162	2218	211	2955
			НР - 94%; СП - 8%			4,23	2,32	145	80		219	
94	152	1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	34,3	144,26	3,52	4948	121	365	4235	9917
			НР - 94%; СП - 8%			130,10	1,24	4462	42		735	
			Тип 7. Чердак									
95	153	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	455,9	336,58	12,17	153447	5548	111514	34758	203260
			НР - 92%; СП - 8%			79,81	3,06	36385	1395		15056	
96	154	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	455,9	880,02	50,80	401202	23162	139010	224984	676281
			НР - 92%; СП - 8%			524,30	12,10	239030	5518		50095	
97	155	1112-0101-1304 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой	м2 утепляемого покрытия	455,9	1409,23	98,93	642468	45100	227257	350656	1072573
			НР - 92%; СП - 8%			811,82	24,21	370111	11037		79450	
98	156	2111-0101-0107 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012	м3	70,43655	26431,00	--	1861708	--	1861708	--	2010645
			СП - 8%			--	--	--	--		148937	
99	157	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	455,9	576,64	100,86	262890	45984	114320	105136	397468
			НР - 92%; СП - 8%			225,02	25,65	102586	11692		29442	
100	158	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	455,9	228,93	22,43	104370	10224	88447	7738	121077
			НР - 92%; СП - 8%			12,50	5,95	5699	2712		8969	
			Водомерный узел. Примечание 8.									
101	159	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	15,4	1541,40	82,41	23737	1269	12154	9871	36297
			НР - 94%; СП - 8%			669,76	12,11	10314	187		2689	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				8 044 718	253 544	5 411 369	2 297 000	11 169 054
								2 379 808	80 643	--	827 341	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				8 044 718				
		Материалы		Тенге				3 498 100				
		Всего заработная плата		Тенге					2 460 451			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1 913 266				
			Накладные расходы	Тенге				2 296 999				
			Сметная прибыль	Тенге				827 337				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11 169 054				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2 077
			Сметная заработная плата	Тенге					2 460 451			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				11 169 054				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2 077
			Сметная заработная плата	Тенге					2 460 451			
			РАЗДЕЛ 6.ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. АР-3									
102	160	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1088,5	1224,45	6,91	1332818	7524	466123	689409	2184005
			НР - 80%; СП - 8%			789,32	2,38	859171	2590		161778	
103	161	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на /цементной/ основе	м2 отделываемой поверхности	156,5	1149,00	6,91	179818	1082	55208	99120	301254
			НР - 80%; СП - 8%			789,32	2,38	123528	372		22315	
104	162	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	278,4	817,85	4,43	227690	1233	77716	119331	374783
			НР - 80%; СП - 8%			534,27	1,52	148741	422		27762	
			Стены									
105	165	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних /бетонных/поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	2774,2265	1115,33	6,91	3094176	19177	1187992	1514886	4977787
			НР - 80%; СП - 8%			680,19	2,38	1887007	6600		368725	
106	166	1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних (из блоков) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1453,1	1425,14	11,13	2070868	16177	1000089	848081	3152464
			НР - 80%; СП - 8%			725,76	3,78	1054602	5499		233516	
107	167	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних /бетонных/поверхностей под окраску. Сухими смесями на цементной основе	м2 отделываемой поверхности	133	1039,87	6,91	138303	919	46918	72626	227803
			НР - 80%; СП - 8%			680,19	2,38	90466	316		16874	
108	168	1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних (из блоков) поверхностей под окраску. Сухими смесями на цементной основе	м2 отделываемой поверхности	828	1299,39	11,13	1075895	9218	465748	483250	1683877
			НР - 80%; СП - 8%			725,76	3,78	600929	3134		124732	
109	169	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное/подвал,1эт П4/	м2 оштукатуриваемой поверхности	16,6	2336,01	33,28	38778	552	14631	19092	62499
			НР - 80%; СП - 8%			1421,40	16,23	23595	269		4630	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	173	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	28	4407,39	23,94	123407	670	70133	42496	179175
			НР - 80%; СП - 8%			1878,72	18,42	52604	516		13272	
			Ограждения лестничных маршей ОГ-1 АР-23									
111	174	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	100	676,61	77,15	67661	7715	6826	66625	145029
			НР - 118%; СП - 8%			531,20	33,42	53120	3342		10743	
112	175	2106-0510-0101 РСНБ РК 2015	Ограждения лестничных маршей	т	2,324	629616,00	--	1463228	--	1463228	--	1580286
			СП - 8%			--	--	--	--		117058	
113	176	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза/	м2	120,0407	155,96	3,22	18721	387	12121	4331	24896
			НР - 69%; СП - 8%			51,76	0,53	6213	63		1844	
			Ограждения перед витражами ОГ-3 АР-23									
114	177	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	10,8	676,61	77,15	7307	833	737	7196	15663
			НР - 118%; СП - 8%			531,20	33,42	5737	361		1160	
115	178	2106-0510-0101 РСНБ РК 2015	Ограждения лестничных маршей	т	0,26244	629616,00	--	165236	--	165236	--	178455
			СП - 8%			--	--	--	--		13219	
116	179	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза/	м2	19,6496496	155,96	3,22	3065	63	1985	709	4075
			НР - 69%; СП - 8%			51,76	0,53	1017	10		302	
117	180	2113-0207-1202 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные с гайкой	100 шт.	0,864	1003,00	--	867	--	867	--	936
			СП - 8%			--	--	--	--		69	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				10 007 837	65 550	5 035 558	3 967 152	15 092 987
								4 906 731	23 496	--	1 117 999	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				8 379 373				
		Материалы		Тенге				3 406 226				
		Всего заработная плата		Тенге					4 930 227			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				867				
			Накладные расходы	Тенге				3 967 151				
			Сметная прибыль	Тенге				987 722				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13 334 246				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3 843
			Сметная заработная плата	Тенге					4 930 227			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1 628 464				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1 628 464				
			Сметная прибыль	Тенге				130 277				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1 758 741				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				15 092 987				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3 843
			Сметная заработная плата	Тенге					4 930 227			

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 7.Фасады АР-14									
			Стены выше отм.0,000. Отделочный слой без утепления									
118	183	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 5 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	257,91	1395,84	18,12	360001	4674	115201	193373	597644
			НР - 80%; СП - 8%			931,05	6,16	240126	1590		44270	
119	184	1115-0213-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Устройство дополнительного армирующего слоя с лесов	м2	257,91	1524,76	1,12	393251	288	171976	176790	615644
			НР - 80%; СП - 8%			856,84	--	220987	--		45603	
120	185	1115-0212-0206 РСНБ РК 2015	Стены. Отделка составом с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8 мм	м2 отделываемой поверхности	257,91	2616,78	8,50	674895	2192	487630	148913	889713
			НР - 80%; СП - 8%			717,59	4,14	185073	1069		65905	
121	186	1115-0402-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая	м2 окрашиваемой поверхности	1817,78	732,08	3,30	1330759	6003	1022903	243790	1700512
			НР - 80%; СП - 8%			166,06	1,59	301853	2884		125964	
			Балконы АР-24; АР24.1; АР14									
122	196	1109-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж	м2	104,59	2180,24	896,30	228031	93744	14835	101377	355761
			НР - 69%; СП - 8%			1142,10	262,66	119452	27471		26353	
123	197	2110-0104-0719 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	115,049	2721,00	--	313048	--	313048	--	338092
			СП - 8%			--	--	--	--		25044	
			Утепление плиты лоджии АР-32									
124	205	1115-0207-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	оштукатуриваемой поверхности	150	3300,71	33,28	495107	4992	252803	191797	741856
			НР - 80%; СП - 8%			1582,08	16,23	237312	2434		54952	
125	206	1115-0402-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая	м2 окрашиваемой поверхности	150	732,08	3,30	109812	495	84409	20117	140323
			НР - 80%; СП - 8%			166,06	1,59	24908	238		10394	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				3 904 903	112 388	2 462 805	1 076 157	5 379 545
								1 329 712	35 686	--	398 485	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3 676 872				
		Материалы		Тенге				2 134 919				
		Всего заработная плата		Тенге					1 218 474			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				313 048				
			Накладные расходы	Тенге				974 780				
			Сметная прибыль	Тенге				372 132				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5 023 783				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								944

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	Тенге					1 218 474			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				228 031				
		Материалы		Тенге				14 835				
		Всего заработная плата		Тенге					146 924			
			Накладные расходы	Тенге				101 377				
			Сметная прибыль	Тенге				26 353				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				355 761				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								114
			Сметная заработная плата	Тенге					146 924			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				5 379 544				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1 058
			Сметная заработная плата	Тенге					1 365 398			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								49 704 370
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				10 436 840				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					642 740			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					202 568			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						26 031 064		
			- Накладные расходы	Тенге							8 911 927	
			- Сметная прибыль	Тенге							3 681 809	
		Временные здания и сооружения 0,9%		Тенге				50 151 709				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,9%		Тенге				50 603 075				
		Непредвиденные работы и затраты-2%		Тенге				51 615 136				
		в том числе в текущих ценах на 2019 год, К=1,0498961		Тенге				54 190 530				
		НДС на 2019 год, - 12 %		Тенге				6 502 864				
		Итого в текущих ценах на 2019 год		Тенге				60 693 394				
				Тенге								
		Итого к оплате со скидкой - 10%		Тенге				54 624 054				
		в том числе НДС, 12%		*Тенге*				*5 852 577*				

Подрядчик:

ТОО "Риголит" _____ **Ногай А.С.**

Технадзор: ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Инженер-эксперт _____ **Алимбаев М.Т.**

(Расценки, объемы и качества соответствует ПСД)

Сметчик _____

(С применением коэффициентов пояснительной)

Авторский надзор: ТОО "«СП «NEFT» "

Инженер проекта _____ **Курмангалиев Б.Т.**

Заказчик: КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Главный специалист отдела

жилищной политики _____ **Керимбаев К.А.**

(Ознакомлен)

Отдел сметной работы _____ (расц. соотв.)

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖАЙЛЫ ҚАЛАЛЫҚ ОРТА БАСҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Заказчик: КГУ "Управление комфортной городской ср[illegible] города Алматы" **Форма 2**

Подрядчик: ТОО "Риголит"

Наименование стройки: Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями севернее улицы Акын Сара западнее улицы Б.Момышулы, Алатауский район

Наименование объекта: 5-этажный, 30-ти квартирный жилой дом. Тип-1.Пятно 17.

Договор подряда: №73 от 17.06.2019г.

А К Т № 13

о приемке выполненных работ за ноябрь месяц 2019г.

№ 2-17-4. Водопровод и канализация.

Составлен(а) в ценах на 1.10.2018г.

№ п/п	№ поз по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Водопровод В1									
			Арматура									
1	17	2304-0902-3101 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 15, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт.	210	965,00	--	202650	--	202650	--	218862
			СП - 8%			--	--	--	--		16212	
2	18	2304-0902-3103 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 25, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт.	15	1922,00	--	28830	--	28830	--	31136
			СП - 8%			--	--	--	--		2306	
			Фитинги									
3	21	2302-0401-2402 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	25	54,00	--	1350	--	1350	--	1458
			СП - 8%			--	--	--	--		108	
4	22	2302-0401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	110	48,00	--	5280	--	5280	--	5702
			СП - 8%			--	--	--	--		422	
5	23	2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	55	17,00	--	935	--	935	--	1010
			СП - 8%			--	--	--	--		75	
6	24	2302-0401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	285	29,00	--	8265	--	8265	--	8926
			СП - 8%			--	--	--	--		661	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				247 310	--	247 310	--	267 094
								--	--	--	19 784	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				247 310				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				247 310				
			Сметная прибыль	Тенге				19 785				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				267 095				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				267 095				
			РАЗДЕЛ 2.Горячее водоснабжение Т3,Т4									
			Арматура									

1	1а	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
7	65	2304-0902-3101 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 15, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт.	155	965,00	--	149575	--	149575	--	161541
			СП - 8%			--	--	--	--		11966	
8	66	2304-0902-3102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 20, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт.	79	1379,00	--	108941	--	108941	--	117656
			СП - 8%			--	--	--	--		8715	
9	67	2304-0902-3103 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 25, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт.	15	1922,00	--	28830	--	28830	--	31136
			СП - 8%			--	--	--	--		2306	
10	68	2304-0902-3104 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 32, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт.	4	3183,00	--	12732	--	12732	--	13751
			СП - 8%			--	--	--	--		1019	
11	69	1117-0201-0102 РСНБ РК 2015	Полотенцесушители латунные хромированные. Установка	шт.	30	21862,12	27,46	655864	824	556683	96778	812853
			НР - 98%; СП - 8%			3278,56	13,22	98357	397		60211	
12	70	1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка	шт.	2	2388,97	290,58	4778	581	123	4255	9756
			НР - 98%; СП - 8%			2036,85	134,21	4074	268		723	
13	71	2304-1010-2705 РСНБ РК 2015	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 170°С, типа Watts	шт.	2	3612,00	--	7224	--	7224	--	7802
			СП - 8%			--	--	--	--		578	
			Фитинги									
14	72	2302-0401-2402 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	25	54,00	--	1350	--	1350	--	1458
			СП - 8%			--	--	--	--		108	
15	73	2302-0401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	45	48,00	--	2160	--	2160	--	2333
			СП - 8%			--	--	--	--		173	
16	74	2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	50	17,00	--	850	--	850	--	918
			СП - 8%			--	--	--	--		68	
17	75	2302-0401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	290	29,00	--	8410	--	8410	--	9083
			СП - 8%			--	--	--	--		673	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				980 714	1 405	876 878	101 033	1 168 287
								102 430	665	--	86 540	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				980 714				
		Материалы		Тенге				556 806				
		Всего заработная плата		Тенге					103 096			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				320 072				
		Сдача и испытание		Тенге				136				
			Накладные расходы	Тенге				101 034				
			Сметная прибыль	Тенге				86 540				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1 168 287				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								78
			Сметная заработная плата	Тенге					103 096			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1 168 287				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								78

1	1а	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	Тенге					103 096			
			РАЗДЕЛ 3.Канализация бытовая К1									
18	106	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	120	805,56	1,33	96667	160	287	94349	206297
			НР - 98%; СП - 8%			801,83	0,45	96220	54		15281	
19	107	2301-0506-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014	м	119,76	276,00	--	33054	--	33054	--	35698
			СП - 8%			--	--	--	--		2644	
20	108	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	270	777,66	3,27	209967	882	1487	203720	446783
			НР - 98%; СП - 8%			768,88	1,04	207598	280		33095	
21	109	2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014	м	269,46	840,00	--	226346	--	226346	--	244454
			СП - 8%			--	--	--	--		18108	
22	110	1116-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	15	6959,49	32,70	104392	491	90020	13782	127629
			НР - 98%; СП - 8%			925,40	12,16	13881	182		9454	
23	111	1116-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	98	10232,35	48,51	1002770	4754	898258	99490	1190440
			НР - 98%; СП - 8%			1017,94	17,98	99758	1762		88181	
24	112	2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	35	320,00	--	11200	--	11200	--	12096
			СП - 8%			--	--	--	--		896	
25	113	2302-0601-0404 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	90	261,00	--	23490	--	23490	--	25369
			СП - 8%			--	--	--	--		1879	
26	114	2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	80	96,00	--	7680	--	7680	--	8294
			СП - 8%			--	--	--	--		614	
27	115	2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	85	60,00	--	5100	--	5100	--	5508
			СП - 8%			--	--	--	--		408	
28	116	2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	35	207,00	--	7245	--	7245	--	7825
			СП - 8%			--	--	--	--		580	
29	117	2302-0601-0301 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	45	51,00	--	2295	--	2295	--	2479
			СП - 8%			--	--	--	--		184	

1	1а	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
30	118	2302-0601-0602 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100х50	шт.	10	124,00	--	1240	--	1240	--	1339
			СП - 8%			--	--	--	--		99	
31	119	2302-0802-1002 РСНБ РК 2015	Ревизии, прочистки к чугунным канализационным трубам DN 100 ГОСТ 6942-98(0,0068)	шт.	38	3829,00	--	145502	--	145502	--	157142
			СП - 8%			--	--	--	--		11640	
32	120	2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Ревизии, прочистки канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	55	155,00	--	8525	--	8525	--	9207
			СП - 8%			--	--	--	--		682	
33	121	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон для стиральной машины	шт.	30	852,00	--	25560	--	25560	--	27605
			СП - 8%			--	--	--	--		2045	
34	122	2302-0601-1201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	80	69,00	--	5520	--	5520	--	5962
			СП - 8%			--	--	--	--		442	
35	123	2302-0601-1203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	135	217,00	--	29295	--	29295	--	31639
			СП - 8%			--	--	--	--		2344	
36	124	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	90	542,00	--	48780	--	48780	--	52682
			СП - 8%			--	--	--	--		3902	
37	125	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы./Д=50, Т=50/ Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки с покрытием стеклопластиком	м3 изоляции	0,0475	38162,11	1748,14	1813	83	524	947	2981
			НР - 76%; СП - 8%			25390,95	846,08	1206	40		221	
38	126	2111-0202-0201 РСНБ РК 2015	Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ-30 ГОСТ 21880-2011	м3	0,07315	12652,00	--	925	--	925	--	1000
			СП - 8%			--	--	--	--		74	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1 997 367	6 370	1 572 333	412 288	2 602 429
								418 663	2 319	--	192 773	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2 738				
		Материалы		Тенге				524				
		Всего заработная плата		Тенге					1 246			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				925				
			Накладные расходы	Тенге				947				
			Сметная прибыль	Тенге				295				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3 980				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
			Сметная заработная плата	Тенге					1 246			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				1 994 629				
		Материалы		Тенге				990 053				
		Всего заработная плата		Тенге					419 736			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				580 832				
			Накладные расходы	Тенге				411 341				
			Сметная прибыль	Тенге				192 478				

1	1а	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2 598 447				309
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					419 736			
			Сметная заработная плата	Тенге				2 602 428				310
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					420 982			4 037 809
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				521 093				
			Сметная заработная плата	Тенге					7 775			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					2 984			
			В ТОМ ЧИСЛЕ:							2 696 521		
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге							513 321	
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге							299 097	
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге				4 074 149				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге				4 110 817				
			- Накладные расходы	Тенге				4 193 033				
			- Сметная прибыль	Тенге				4 402 249				
		Временные здания и сооружения 0,9%		Тенге				528 270				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,9%		Тенге				4 930 519				
		Непредвиденные работы и затраты-2%		Тенге								
		в том числе в текущих ценах на 2019 год, К=1,0498961		Тенге				4 437 467				
		НДС на 2019 год, - 12 %		Тенге				475 443				
		Итого в текущих ценах на 2019 год										
		Итого к оплате со скидкой - 10%		Тенге								
		в том числе НДС, 12%		*Тенге*								

Подрядчик:

ТОО "Риголит" _____ **Ногай А.С.**

Технадзор: ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Инженер-эксперт _____ **Алимбаев М.Т.**

(Расценки, объемы и качества соответствует ПСД)

Сметчик _____

(Применяемые коэффициенты подтверждаю)

Авторский надзор: ТОО "«СП «NEFT» "

Инженер проекта _____ **Курмангалиев Б.Т.**

Заказчик: КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Главный специалист отдела

жилищной политики _____ **Керимбаев К.А.**

(Ознакомлен)

Отдел сметной работы _____ (расц. соотв)

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖАЙЛЫ ҚАЛАЛЫҚ ОРТА БАСҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Заказчик: КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"
Подрядчик: ТОО "Риголит"
Наименование стройки: Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями севернее улицы Акын Сара западнее улицы Б.Момышулы, Алатауский район
Наименование объекта: 5-этажный, 30-ти квартирный жилой дом. Тип-1.Пятно 17.
Договор подряда: №73 от 17.06.2019г.

Форма 2

А К Т № 14

о приемке выполненных работ за ноябрь месяц 2019г.

№ 2-17-5. Отопление и вентиляция.

Составлен(а) в ценах на 1.10.2018г.

№ п/п	№ поз по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 3.ВЕНТИЛЯЦИЯ									
			ВЕ-1,4,6, 1.1 ,4.1, 6.1									
1	94	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,07466	5353,68	42,37	5753	46	3877	1808	8166
			НР - 98%; СП - 8%			1702,58	13,94	1830	15		605	
2	95	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	10,1232972	4793,29	50,91	48524	515	29184	18658	72556
			НР - 98%; СП - 8%			1859,55	21,14	18825	214		5375	
3	96	1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, диаметр до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,3744324	4712,87	37,70	15903	127	10805	4909	22477
			НР - 98%; СП - 8%			1473,15	11,32	4971	38		1665	
4	97	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	21,4932	685,00	--	14723	--	14723	--	15901
			СП - 8%			--	--	--	--		1178	
			ВЕ-2, 2.1									
5	101	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,5	5353,68	42,37	8031	64	5413	2523	11398
			НР - 98%; СП - 8%			1702,58	13,94	2554	21		844	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	102	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	14,13	4793,29	50,91	67729	719	40735	26043	101273
			НР - 98%; СП - 8%			1859,55	21,14	26275	299		7502	
7	103	1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, диаметр до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,71	4712,87	37,70	22198	178	15081	6852	31374
			НР - 98%; СП - 8%			1473,15	11,32	6939	53		2324	
8	104	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	30	685,00	--	20550	--	20550	--	22194
			СП - 8%			--	--	--	--		1644	
			ВЕ-3,5,7,8, 3.1 ,5.1 ,7.1 ,8.1									
9	108	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6	5353,68	42,37	32122	254	21653	10093	45592
			НР - 98%; СП - 8%			1702,58	13,94	10215	84		3377	
10	109	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	37,68	4793,29	50,91	180611	1918	108625	69447	270063
			НР - 98%; СП - 8%			1859,55	21,14	70068	796		20005	
11	110	1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, диаметр до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	12,56	4712,87	37,70	59194	473	40218	18272	83663
			НР - 98%; СП - 8%			1473,15	11,32	18503	142		6197	
12	111	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	120	685,00	--	82200	--	82200	--	88776
			СП - 8%			--	--	--	--		6576	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				557 537	4 295	393 064	158 605	773 433
								160 179	1 662	--	57 292	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				557 537				
		Материалы		Тенге				275 591				
		Всего заработная плата		Тенге					161 842			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				117 473				
		Сдача и испытание		Тенге				7 832				
			Накладные расходы	Тенге				158 605				
			Сметная прибыль	Тенге				57 291				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				773 434				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								140
			Сметная заработная плата	Тенге					161 842			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				773 434				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								140
			Сметная заработная плата	Тенге					161 842			

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								773 434
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				160 179				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4 295			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1 662			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						393 064		
			- Накладные расходы	Тенге							158 605	
			- Сметная прибыль	Тенге							57 292	
		Временные здания и сооружения 0,9%		Тенге				780 395				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,9%		Тенге				787 418				
		Непредвиденные работы и затраты-2%		Тенге				803 167				
		в том числе в текущих ценах на 2019 год, К=1,0498961		Тенге				843 242				
		НДС на 2019 год, - 12 %		Тенге				101 189				
		Итого в текущих ценах на 2019 год		Тенге				944 431				
				Тенге								
		Итого к оплате со скидкой - 10%		Тенге				849 988				
		в том числе НДС, 12%		*Тенге*				*91 070*				

Подрядчик:

ТОО "Риголит" _____ **Ногай А.С.**

Технадзор: ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Инженер-эксперт _____ **Алимбаев М.Т.**

(Расценки, объемы и качества соответствует ПСД)

Сметчик _____

(Все примененные коэффициенты подтверждаю)

Авторский надзор: ТОО "«СП «NEFT» "

Инженер проекта _____ **Курмангалиев Б.Т.**

Заказчик: КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Главный специалист отдела

жилищной политики _____ **Керимбаев К.А.**

(Ознакомлен)

Отдел сметной работы _____ (расч. соотв.)

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖАЙЛЫ ҚАЛАЛЫҚ ОРТА БАСҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Заказчик: КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Подрядчик: ТОО "Риголит"

Форма 2

Наименование стройки: Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями севернее улицы Акын Сара западнее улицы Б.Момышулы, Алатауский район

Наименование объекта: 5-этажный, 30-ти квартирный жилой дом. Тип-1.Пятно 17.

Договор подряда: №73 от 17.06.2019г.

А К Т № 15

о приемке выполненных работ за ноябрь месяц 2019г.

№ 2-17-6. Внутреннее газоснабжение.

Составлен(а) в ценах на 1.10.2018г.

№ п/п	№ поз по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	9	1116-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм./узлы,с гильзами/ Прокладка	м трубопровода	57	1672,38	21,01	95325	1197	72954	21209	125857
			НР - 98%; СП - 8%			371,48	8,20	21174	467		9323	
2	10	1116-0301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм./узлы,с гильзами/ Прокладка	м трубопровода	18	1741,68	21,01	31350	378	24285	6698	41092
			НР - 98%; СП - 8%			371,48	8,20	6687	148		3044	
3	11	1116-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. /узлы,с гильзами/Прокладка	м трубопровода	18	1515,09	21,01	27272	378	20207	6698	36687
			НР - 98%; СП - 8%			371,48	8,20	6687	148		2718	
4	12	1116-0301-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. /узлы,с гильзами/Прокладка	м трубопровода	36	2429,80	21,01	87473	756	73344	13395	108937
			НР - 98%; СП - 8%			371,48	8,20	13373	295		8069	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								312 573
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				47 921				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2 710			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1 057			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						190 790		
			- Накладные расходы	Тенге							48 000	
			- Сметная прибыль	Тенге							23 154	
		Временные здания и сооружения 0,9%		Тенге				315 386				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,9%		Тенге				318 225				
		Непредвиденные работы и затраты-2%		Тенге				324 589				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе в текущих ценах на 2019 год, К=1,0498961		Тенге				340 785				
		НДС на 2019 год, - 12 %		Тенге				40 894				
		Итого в текущих ценах на 2019 год		Тенге				381 679				
		Итого к оплате со скидкой - 10%		Тенге								
		в том числе НДС, 12%		*Тенге*				343 511				
								36 805				

Подрядчик:

ТОО "Риголит" _____ **Ногай А.С.**

Технадзор: ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Инженер-эксперт _____ **Алимбаев М.Т.**

(Расценки, объемы и качество соответствует ПСД)

Сметчик _____

(За примененные коэффициенты не отвечаю)

Авторский надзор: ТОО "«СП «NEFT» "

Инженер проекта _____ **Курмангалиев Б.Т.**

Заказчик: КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Главный специалист отдела

жилищной политики _____ **Керимбаев К.А.**

(Ознакомлен)

Отдел сметной работы _____ (расц. соотв.)

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖАЙЛЫ ҚАЛАЛЫҚ ОРТА БАСҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

ТЕКСЕРІЛГЕН