Наименование объекта: Строительство фельдшерского акушерского пункта "ФАП" в с.Бодене Индерского района

Программа 038 «Строительство и реконструкция объектов здравоохранения»
подпрограмма 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»
подпрограмма 015 «За счет средств местного бюджета»
Исполнитель: Товарищество с Ограниченной Ответственностью «ЗапЭлектроПром»
Специфика 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»
Адрес: г.Атырау, пр-т Азаттык д.90, кв.9
БИН 090340001183
РНН 150100267382
ИИК KZ554500439870001015
БИКASFBKZKA, Кбе 17
АО «Банк «Астана-Финанс» в г.Атырау

Полная сметная стоимость на 2014-2015 год 75 611 161 тенге
Лимит финансирования на 2014 год 71 811 161 тенге

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 40 000 000 тенге, в т.ч. НДС 4 285 714,29 тенге
б) за отчетный месяц 25 312 870 тенге, в т.ч. НДС 2 712 093,21 тенге

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2014 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Дополнительное согл.		Источник финансиров.		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	Наименов.	Код	Наименов.	Код
2711251		181	20.10.2014г.						

Специфика	*Наименование и вид выполняемых работ*	*Ед.изм*	*Стоимость ед.работ*	*Аванс*			*Ранее заактированная сумма*	*Сумма факт.расходов с начала года (тенге)*	*Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем за октябрь месяц*		*Стоимость выполненных работ в текущем месяце (тенге)*
				сумма аванса (тенге)	*сумма погашения (тенге)*	*остаток (тенге)*			*кол-во*	*сумма (тенге)*	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	Строительство фельдшерского акушерского пункта "ФАП" в с.БоденеИндерского района	тенге	75 611 161				14 687 130	40 000 000			25 312 870
	Итого:	**тенге**	75 611 161				14 687 130	40 000 000			25 312 870

Исполнитель:

Директор ТОО «ЗапЭлектроПром» _____ **Б. Сагизбаев**

Заказчик:

Заместитель руководителя управления строительства _____ **М. Кайдаулов**

Наименование объекта: Строительство фельдшерского акушерского пункта "ФАП" в с.Бодене Индерского района

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Атырауской области"

Подрядчик: ТОО "ЗапЭлектроПром"

Договор №: №181 от 20 октября 2014 г.

Р Е Е С Т Р

выполнения работ по объекту за ноябрь 2014 года

№	Наименование работ	Стоимость работ по Договору	С начала года по отчетный месяц	Выполнено,тенге		
				ноябрь 2014 г	ноябрь 2014 г	декабрь 2014 г
1	2	3	4	5	6	7
1	ФАП. Общестроительные работы		21 421 013	13 434 810	7 986 203	
2	ФАП. Электроосвещение		852 068		852 068	
3	ФАП ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ		564 841		564 841	
4	КОТЕЛЬНАЯ. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ		1 964 085	1 252 320	711 765	
5	УБОРНАЯ НА ОДНО ОЧКО		178 059		178 059	
6	ФАП. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ		3 077 764		3 077 764	
7	ФАП. НАРУЖНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ		971 767		971 767	
8	ФАП. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ		3 073 392		3 073 392	
9	ФАП. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ		366 025		366 025	
10	ВЫГРЕБ ЕМК. 6М3		517 600		517 600	
11	ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА		7 013 386		7 013 386	
	Итого	75 611 161	40 000 000	14 687 130	25 312 870	0

Принял:

Заместитель руководителя

ГУ "Управление строительства Атырауской области"

_____Махуов Т.А.

Руководитель отдела строительства

ГУ "Управление строительства Атырауской области"

_____Неренов Ч.К.

Технадзор:

_____Урбисинов Г.

Сдал:

Директор ТОО "ЗапЭлектроПром"

_____Сагизбаев Б.Ж.

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства Атырауской области"**

Форма N 2в

Подрядчик **ТОО "ЗапЭлектроПром"**

Договор **№181 от 20 октября 2014 г.**

Наименование строительства и его адрес: Строительство фельдшерского акушерского пункта (ФАП) в с.Бодене Индерского района

Наименование объекта: ФАП

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2014г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Кровля								
1.	Е0112-7-5	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	249,00	655,34	8,20	163179	2042	1,71	426
					272,95	3,08	67965	767	0,02	4
2.	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	249,00	20,48	0,91	5100	227	0,03	7
					4,68	0,34	1165	85	0,00	0
3.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	9,35	573,75	28,11	5366	263	0,78	7
					123,75	10,58	1157	99	0,05	0
4.	С11011-56	Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой	т	0,00	136500,00	--	196	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	шт	1,00	3081,19	81,61	3081	82	6,08	6
					963,00	31,50	963	31	0,15	0
6.	Е0112-7-6	Устройство кровель различных типов. Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	м2	3,85	603,07	8,20	2322	32	1,48	6
					236,25	3,08	910	12	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Кровля								179245
		Раздел: Проемы								
7.	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	м2	32,40	346,04 136,44	18,87 6,39	11212 4421	611 207	0,82 0,03	26 1
8.	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	м2	1,35	472,81 217,73	19,00 6,18	638 294	26 8	1,30 0,03	2 0
9.	С12061-187	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м2	32,40	6837,00 --	-- --	221519 --	-- --	-- --	-- --
10.	С12061-183	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	1,35	6022,00 --	-- --	8130 --	-- --	-- --	-- --
11.	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	33,75	238,19 94,05	5,58 2,12	8039 3174	188 72	0,59 0,01	20 0
12.	С12061-194	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм	м	24,00	2030,00 --	-- --	48720 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Проемы								298258
		Раздел: Наружная отделка								
13.	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	м2	299,10	150,62 69,08	0,62 0,23	45050 20662	185 69	0,44 0,00	130 0
14.	Е0107-20-	Установка с крепежных элементов	Т	0,11	91608,57	2434,57	10260	273	170,00	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	для крепления мин.ватных плит								
					31950,00	920,25	3578	103	4,49	1
15.	Е0126-30-1	Теплоизоляция стен изделиями из минераловатных плит ISOVER	М3	19,20	7627,27	378,22	146444	7262	20,04	385
					3566,25	141,75	68472	2722	0,69	13
16.	С11031-10 1	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 150	мЗ	19,78	11576,00	--	228927	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Е0115-70-1	Оштукатуривание посетке без устройства каркаса улучшенное стен	М2	262,88	1120,50	4,92	294557	1293	1,15	302
					193,05	1,87	50749	492	0,01	2
18.	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	М2	262,88	133,23	1,19	35024	313	0,22	59
					37,80	0,45	9937	118	0,00	1
19.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукат урка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	м2	262,88	445,88	3,43	117213	902	0,46	120
					73,73	1,31	19382	344	0,01	2
20.	Е0115-158 -2	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности кремний органическая	м2	262,88	303,57	2,03	79804	534	0,09	24
					15,75	0,77	4140	202	0,00	1
21.	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	М2	18,00	681,03	6,33	12259	114	1,79	32
					312,75	2,39	5630	43	0,01	0
22.	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание из сухих растворных смесей толщиной до 10мм оконных и дверных откосов плоских	М2	18,00	800,56	6,12	14410	110	0,81	15
					141,39	2,32	2545	42	0,01	0
23.	Е0115-158 -2	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности кремнийорганическая	м2	18,00	303,57	2,03	5464	37	0,09	2
					15,75	0,77	284	14	0,00	0
24.	Е0115-105 -3	Установка цементных погонных деталей орнаментированных плоских,выпуклых,рельефных,простог о или сложного рисунка,порезки,пояса,фризы,капли и т.п.высотой до 500мм	м	224,60	241,76	11,47	54299	2576	1,34	301
					219,15	4,34	49221	975	0,02	5
25.	С12071-80	Детали гипсовые погонные орнаментованные плоские, выпуклые и ре льефные сложного рисунка, высотой 51-75 см	м	224,60	1900,00	--	426740	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штука турка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм гипсовых изделии	м2	112,30	445,88	3,43	50072	385	0,46	51
					73,73	1,31	8280	147	0,01	1
27.	Е0115-158-2	Окраска гипсовых изделий по подготовленной поверхности кремнийорганическая	м2	112,30	303,57	2,03	34091	228	0,09	10
					15,75	0,77	1769	86	0,00	0
		Итого по разделу: Наружная отделка								1554614
		Раздел: Прочие работы								
28.	Е0106-1-16	Устройство крылца из бетона В15	м3	1,20	15501,36	196,62	18602	236	1,79	2
					272,25	74,27	327	89	0,36	0
29.	С12041-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,02	73000,00	--	1496	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Е0107-59-1	Устройство лестниц поготовому основанию из отдельных ступеней гладких	м	10,80	213,24	12,56	2303	136	1,08	12
					180,00	4,75	1944	51	0,02	0
31.	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/	м	10,80	1240,00	--	13392	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	Е0111-17-2	Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	м2	1,70	710,77	23,26	1208	40	1,57	3
					261,00	8,71	444	15	0,04	0
33.	Е0106-1-16	Устройство крылца из бетона В15	м3	0,20	15501,36	196,62	3100	39	1,79	0
					272,25	74,27	54	15	0,36	0
34.	С12041-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,03	73000,00	--	1847	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	м	6,30	213,24	12,56	1343	79	1,08	7
					180,00	4,75	1134	30	0,02	0
36.	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отд елки /ГОСТ 8717.0-84/	м	6,30	1240,00	--	7812	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37.	Е0111-17-2	Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	м2	0,40	710,77	23,26	284	9	1,57	1
					261,00	8,71	104	3	0,04	0
		Итого по разделу: Прочие работы								51388
		Раздел: Отмостка								
38.	Е0111-13-3к=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ 10 см	м2	63,56	1554,96	49,10	98833	3121	0,53	33
					79,66	18,40	5063	1170	0,09	6
39.	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	м3	6,36	14162,17	66,01	90015	420	1,35	9
					195,75	24,93	1244	158	0,12	1
40.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	6,48	132,00	--	856	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Отмостка								189704
		Раздел: ФАП. Электроосвещение								
41.	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	м	980,00	26,92	--	26382	--	0,15	149
					24,75	--	24255	--	--	--
42.	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ,число жил и сечение 3Х2,5 мм2	1000м	0,93	60500,00	--	56265	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	С151601-343	Кабели силовые на напряжение до 660 В,марка ВВГ,число жил и сечение 3Х4 мм2	1000м	0,03	79100,00	--	1978	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	С151601-325	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка ВВГ,число жил и сечение 1Х4 мм2	1000м	0,03	26600,00	--	665	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	С151601-34б	Кабели силовые на напряжение до 660 В,марка ВВГ,число жил и сечение 3Х16 мм2	1000м	0,03	1383300,00	--	34582	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	С151601-328	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка ВВГ,число жил и сечение 1Х16 мм2	1000м	0,03	88500,00	--	2212	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм	м	200,00	36,51	--	7302	--	0,16	32
					26,33	--	5266	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48.	С130804-29	Трубы дренажные полиэтиленовые гофрированные 1 типа,диаметр 50 мм	1000м	0,20	86200,00	--	17240	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	Е0121-14-1	Прокладка кабельного канала	м	150,00	141,92	1,63	21288	245	0,32	48
					53,78	0,61	8067	91	0,02	3
50.	С151608-2	Пластиковый кабельный канал 10х15мм	1000м	0,15	43800,00	--	6570	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	Ц0108-593-11	Световые настенные указатели	шт	1,00	241,70	91,00	242	91	0,82	1
					131,00	25,70	131	26	0,15	0
52.	С151704-2	Указатель световой "Выход" СУВ-Н-УЗ	шт	1,00	462,00	--	462	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	Ц0108-600-2	Счетчик,устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	1,00	166,90	5,40	167	5	1,00	1
					158,00	2,30	158	2	0,01	0
54.	С151803-146	Счетчик активной энергии САЧУ-И672М	шт	1,00	6960,00	--	6960	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	Ц0108-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/,	шт	1,00	2849,00	178,00	2849	178	3,00	3
					486,00	40,50	486	41	0,23	0
56.	75-6-73	Пункт /шкаф/ распределительный, типа ПР 11-3054-54УЗ, габаритные размеры 1200Х650Х250 мм	комплект	1,00	52000,00	--	52000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	Ц0108-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16мм	шт	20,00	247,70	20,70	4954	414	0,70	14
					111,00	1,60	2220	32	0,01	0
58.	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, 4х40мм	м	20,00	61,90	3,30	1238	66	0,14	3
					23,00	0,40	460	8	0,00	0

Итого по разделу: ФАП. Электроосвещение 243356

Раздел: ФАП ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

59.	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб диам 32 мм	м	15,00	310,32	5,28	4655	79	1,05	16
					188,55	1,98	2828	30	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60.	С130804-70	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-32X5,4 мм	м	13,95	90,00	--	1256	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	Е0116-14-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб диам 63 мм	м	5,00	465,38	9,63	2327	48	1,22	6
					215,78	3,60	1079	18	0,02	0
62.	С130804-73	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-63X10,5 мм	м	4,70	432,00	--	2030	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб диам. 25 мм	м	13,00	336,95	7,90	4380	103	1,29	17
					231,75	2,95	3013	38	0,01	0
64.	С130804-69	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-25X4,2 мм	м	12,08	53,00	--	640	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб диам. 20 мм	м	6,00	336,95	7,90	2022	47	1,29	8
					231,75	2,95	1390	18	0,01	0
66.	С130804-68	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-15X1,8 мм	м	5,39	32,00	--	173	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб диам. 16 мм	м	42,00	439,78	12,19	18471	512	1,64	69
					292,50	4,57	12285	192	0,02	1
68.	С130804-68	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-16 мм	м	37,76	32,00	--	1208	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, DУ 32 мм	шт	1,00	1390,00	--	1390	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	С130904-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, DУ 15 мм	шт	11,00	1250,00	--	13750	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	С130804-46	Переход, DУ-50X32 мм110шт	10шт	0,20	226,00	--	45	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных	м	1,00	425,70	14,12	426	14	0,55	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		электросварных труб диам. до 4 0 мм			100,35	5,29	100	5	0,03	0
73.	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	1кран	1,00	7932,57	1,57	7933	2	0,30	0
					54,00	--	54	--	--	--
74.	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/диам. до 40 мм	1счетчик	1,00	75,82	1,57	76	2	0,41	0
					67,50	--	68	--	--	--
75.	С131102-15	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 20	шт	1,00	8320,00	--	8320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек,затворов,клапанов обратных,кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	3,00	473,47	39,24	1420	118	1,47	4
					254,25	15,75	763	47	0,07	0
77.	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30чббр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, DУ 50 мм	шт	3,00	3500,00	--	10500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
78.	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	1,00	64,62	--	65	--	0,32	0
					55,62	--	56	--	--	--
79.	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб диам. 32 мм	м	15,00	310,32	5,28	4655	79	1,05	16
					188,55	1,98	2828	30	0,01	0
80.	С130804-70	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-32X5,4 мм	м	13,95	90,00	--	1256	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
81.	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб диам. 25 мм	м	13,00	336,95	7,90	4380	103	1,29	17
					231,75	2,95	3013	38	0,01	0
82.	С130804-69	Трубы для водоснабжения полипро пиленовые PN20, d-25X4,2 мм	м	12,08	53,00	--	640	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
83.	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб диам. 20 мм	м	6,00	336,95	7,90	2022	47	1,29	8
					231,75	2,95	1390	18	0,01	0
84.	С130804-68	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-20X1,8 мм	м	5,39	32,00	--	173	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб диам. 16 мм	м	39,00	439,78	12,19	17151	475	1,64	64
					292,50	4,57	11408	178	0,02	1
86.	С130804-68	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-16 мм	м	35,06	32,00	--	1122	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
87.	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	м	1,00	425,70	14,12	426	14	0,55	1
					100,35	5,29	100	5	0,03	0
88.	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, DУ 32 мм	шт	1,00	1390,00	--	1390	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
89.	С130904-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, DУ 15 мм	шт	10,00	1250,00	--	12500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
90.	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	1кран	1,00	7932,57	1,57	7933	2	0,30	0
					54,00	--	54	--	--	--
		Итого по разделу: ФАП ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ								134732
		Раздел: КОТЕЛЬНАЯ. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
91.	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	м2	57,64	150,62	0,62	8682	36	0,44	25
					69,08	0,23	3982	13	0,00	0
92.	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен	м3	4,61	6465,97	378,22	29816	1744	20,04	92
					3566,25	141,75	16445	654	0,69	3
93.	С11031-100	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем,марки 100	м3	4,75	7634,00	--	36258	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
94.	Е0109-43-2	Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м	м2	57,64	304,50	125,09	17552	7210	0,94	54
					144,00	29,74	8300	1714	0,10	6
95.	С11011-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7,Н18-1000-,7	м2	59,37	896,00	--	53195	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
96.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под отмостку	м3	1,98	4772,77	100,89	9450	200	0,85	2
					123,75	38,25	245	76	0,18	0
97.	Е0113-49-1	Пропитка щебня	м3	1,98	5652,57	462,96	11192	917	11,00	22
					1935,00	173,25	3831	343	0,85	2
98.	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм отмостки толщиной 100мм	м2	19,80	581,39	14,76	11512	292	0,36	7
					52,43	5,54	1038	110	0,03	1
99.	Е0111-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины бетонных покрытий	м2	277,20	76,82	0,67	21295	186	0,01	3
					1,69	0,25	468	69	0,00	0
		Итого по разделу: СТРОИТЕЛЬСТВО КОТЕЛЬНОЙ								198950
		Раздел: УБОРНАЯ НА ОДНО ОЧКО								
100.	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	18,33	33,67	32,10	617	588	0,01	0
					1,57	12,33	29	226	0,05	1
101.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	1,38	262,72	--	362	--	1,85	3
					262,72	--	362	--	--	--
102.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	11,00	6,48	6,48	71	71	--	--
					--	2,10	--	23	0,01	0
103.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	3,67	134,10	--	492	--	0,97	4
					134,10	--	492	--	--	--
104.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	11,00	21,55	4,52	237	50	0,11	1
					17,03	--	187	--	--	--
105.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	0,58	35083,84	1879,87	20349	1090	8,86	5
					1435,50	538,43	833	312	2,06	1
106.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	8,50	245,44	3,82	2086	32	0,21	2
					37,35	1,44	317	12	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
107.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,30	22541,72	316,57	6763	95	22,50	7
					3487,50	119,25	1046	36	0,58	0
108.	Е0110-7-1	Обшивка каркасных стен досками обшивки	м2	10,00	622,52	4,64	6225	46	0,36	4
					58,05	1,76	580	18	0,01	0
109.	Е0112-7-1	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	2,52	555,58	8,20	1400	21	0,42	1
					67,73	3,08	171	8	0,02	0
110.	Е0110-5-1	Установка дверей и фрамуг	м3	0,08	22541,72	316,57	1803	25	22,50	2
					3487,50	119,25	279	10	0,58	0
111.	Е0115-201-5	Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм фрамуг с одинарным переплетом	м2	0,12	440,29	1,74	53	--	0,32	0
					49,73	0,63	6	--	0,00	0
112.	Е0110-18-2	Установка приборов	шт	1,00	72,63	1,08	73	1	0,45	0
					71,55	0,41	72	--	0,00	0
113.	С11011-792	Скобяные изделия	комплект	1,00	843,00	--	843	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
114.	Е0110-5-1	Установка крышки, стульчака, вытяжного короба	м3	0,38	22541,72	316,57	8566	120	22,50	9
					3487,50	119,25	1325	45	0,58	0
115.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	0,30	4772,77	100,89	1432	30	0,85	0
					123,75	38,25	37	11	0,18	0
		Итого по разделу: УБОРНАЯ НА ОДНО ОЧКО								51372
		Раздел: ФАП. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ								
116.	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	5,71	28,89	27,85	165	159	0,01	0
					1,04	8,44	6	48	0,03	0
117.	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка	м3	0,18	353,70	--	63	--	2,27	0
					353,70	--	63	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		грунта вручную после разработки их механизированным способом/								
118.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	3,99	134,10	--	535	--	0,97	4
					134,10	--	535	--	--	--
119.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом Т=100 мм	м2	3,90	1554,96	49,10	6064	191	0,53	2
					79,66	18,40	311	72	0,09	0
120.	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	шт	6,00	605,40	243,37	3632	1460	0,67	4
					106,88	85,08	641	510	0,34	2
121.	С143003-17	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 /М-100/	м3	2,44	13000,00	--	31668	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
122.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	11,34	245,44	3,82	2783	43	0,21	2
					37,35	1,44	424	16	0,01	0
		Итого по разделу: ФАП. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ								44910
		Раздел: Наружные электрические сети 10/0,4 кВ								
123.	Ц0108-25-1	Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 кВА	подстанц	1,00	16463,00	10590,00	16463	10590	27,00	27
					4680,00	2318,05	4680	2318	13,44	13
124.	75-4-32	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки тупиковая, типа КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6;10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу -кабельный, исполнение по выводу -кабельный, габаритные размеры 2050x1260x2300 мм	шт	1,00	369000,00	--	369000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
125.	Ц0108-66-1	Разрядник, напряжение до 10 кВ	компл	3,00	655,50	60,50	1966	182	3,00	9
					466,00	13,50	1398	40	0,08	0
126.	75-6-А12	Разрядники РВО-10Н	шт	3,00	599,00	--	1797	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
127.	Ц0108-471 -4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	7,00	330,10	24,10	2311	169	0,70	5
					116,00	2,50	812	17	0,01	0
128.	Ц0108-472 -2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	30,00	61,90	3,30	1857	99	0,14	4
					23,00	0,40	690	12	0,00	0
129.	Е0133-103 -2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	1,00	3155,76	1990,26	3156	1990	5,98	6
					985,50	549,90	986	550	2,29	2
130.	С143019-9 2	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	шт	2,00	27400,00	--	54800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
131.	Е0133-107 -5	Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит объемом до 0,35 м3	шт	2,00	502,85	325,10	1006	650	1,01	2
					177,75	89,01	356	178	0,33	1
132.	С143015-3	Плиты из тяжелого бетона класса В22,5	м3	0,10	26500,00	--	2650	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
133.	С12021-26 0	Траверсы стальные с деталями крепления	т	0,02	114900,00	--	2643	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
134.	С12021-41	Оголовок ОГ-2	т	0,00	147100,00	--	471	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
135.	С12021-41	Оголовок ОГ-5	т	0,00	147100,00	--	162	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
136.	С11071-53	Хомут Х1	т	0,00	147300,00	--	177	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
137.	С11011-56	Болты строительные с гайками Б-5	т	0,00	136500,00	--	82	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
138.	С12021-23 7	КРОНШТЕЙН У-1	т	0,01	154400,00	--	1081	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
139.	С12021-26	Стяжка Г-1	т	0,01	114900,00	--	1310	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0					--	--	--	--	--	--
140.	Ц0108-472 -9	Проводник заземляющий из круглой стали, диаметр 12 мм	м	2,00	93,50	3,10	187	6	0,18	0
					32,40	0,30	65	1	0,00	0
141.	С151804-2 91Изм.	Изоляторы ШФ 20-В ГОСТ 1232-93	шт.	1,00	446,00	--	446	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
142.	С151804-1 332Изм.	Изолятор колпачок К-6	шт.	1,00	12,00	--	12	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
143.	С151804-1 997Изм.	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,00	163,00	--	326	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
144.	С151804-2 000Изм.	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,00	113,00	--	339	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
145.	Ц0108-52-1	Изолятор подвесной, напряжение до 10 кВ	шт	12,00	78,60	1,60	943	19	--	--
					67,50	--	810	--	--	--
146.	С151804-1 082Изм.	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93	шт.	12,00	603,00	--	7236	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
147.	С151804-1 373Изм.	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,00	241,00	--	1446	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
148.	С151804-1 629Изм.	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,00	133,00	--	798	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
149.	С151804-1 839Изм.	Зажимы натяжные болтовые НБ-2-6А ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,00	611,00	--	3666	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
150.	С151804-1 369Изм.	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,00	128,00	--	768	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
151.	С151804-1 530Изм.	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,00	145,00	--	870	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
152.	С12021-23 7	КРОНШТЕЙН РА-1	т	0,01	154400,00	--	2131	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
153.	С12021-23 7	КРОНШТЕЙН РА-2	т	0,00	154400,00	--	309	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
154.	С12021-23 7	Вал привода РА3	т	0,02	154400,00	--	3706	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
155.	С12021-23 7	КРОНШТЕЙН РА-4	т	0,00	154400,00	--	232	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
156.	С12021-23 7	КРОНШТЕЙН РА-5	т	0,00	154400,00	--	232	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
157.	С11071-53	Хомут Х7	т	0,00	147300,00	--	309	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
158.	С11071-53	Хомут Х8	т	0,00	147300,00	--	118	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
159.	Ц0108-472 -7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	4,50	107,30	3,50	483	16	0,18	1
					32,40	0,40	146	2	0,00	0
160.	Ц0108-52- 1	Изолятор подвесной, напряжение до 10 кВ	шт	4,00	78,60	1,60	314	6	--	--
					67,50	--	270	--	--	--
161.	С151804-2 75Изм.	Изолятор ШФ-20в	шт	4,00	388,00	--	1552	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
162.	С151804-1 332Изм.	Изолятор колпачок К-6	шт.	4,00	12,00	--	48	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
163.	С151804-2 000Изм.	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,00	113,00	--	339	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
164.	Е0133-116 -3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	шт	1,00	2263,89	769,89	2264	770	7,42	7
					1386,00	236,48	1386	236	1,03	1
165.	С151804-1 358Изм.	Разъеденитель РЛНД1-10/400 с приводом	шт.	1,00	14247,00	--	14247	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
166.	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами М12	т	0,00	149300,00	--	131	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
167.	С151804-2 449Изм.	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-70Г-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,00	360,00	--	2160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
168.	Ц0108-305 -4	Траверса на опоре	шт	1,00	272,50	215,00	272	215	--	--
					56,30	47,30	56	47	0,27	0
169.	С12021-26 0	Траверсы стальные с деталями крепления	т	0,01	114900,00	--	1252	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
170.	С11071-53	Хомут Х1	т	0,00	147300,00	--	177	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
171.	Ц0108-472 -9	Проводник заземляющий из круглой стали, диаметр 12 мм	м	0,60	93,50	3,10	56	2	0,18	0
					32,40	0,30	19	--	0,00	0
172.	Ц0108-52- 1	Изолятор подвесной, напряжение до 10 кВ	шт	3,00	78,60	1,60	236	5	--	--
					67,50	--	202	--	--	--
173.	С151804-2 75Изм.	Изолятор ШФ-20в	шт	3,00	388,00	--	1164	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
174.	С151804-1 332Изм.	Изолятор колпачок К-6	шт.	3,00	12,00	--	36	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
175.	С151804-2 000Изм.	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,00	113,00	--	678	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
176.	Е0133-109 -6	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	1км	5,00	41504,56	31105,06	207523	155525	51,10	256
					9157,50	6414,57	45788	32073	22,72	114
177.	С151607-2 8	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,00	165875,00	--	485	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
178.	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	15,28	28,89	27,85	441	425	0,01	0
					1,04	8,44	16	129	0,03	0
179.	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	0,47	353,70	--	167	--	2,27	1
					353,70	--	167	--	--	--
180.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	7,38	6,48	6,48	48	48	--	--
					--	2,10	--	16	0,01	0
181.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	2,46	134,10	--	330	--	0,97	2
					134,10	--	330	--	--	--
182.	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	30,00	36,70	27,80	1101	834	0,06	2
					8,80	6,90	264	207	0,04	1
183.	Ц0108-141-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	м	30,00	31,50	7,50	945	225	0,12	4
					19,80	1,60	594	48	0,01	0
184.	Ц0108-744-12	Кабель силовой с креплением по всей длине массой 1 м до 3 кг	м	10,00	117,50	3,10	1175	31	0,57	6
					91,60	0,70	916	7	0,00	0
185.	С151601-221	Кабели силовые на напряжение 10000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х50 мм2	1000м	0,04	804100,00	--	32164	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
186.	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	39,82	28,89	27,85	1150	1109	0,01	0
					1,04	8,44	41	336	0,03	1
187.	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	1,23	353,70	--	436	--	2,27	3
					353,70	--	436	--	--	--
188.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	25,13	6,48	6,48	163	163	--	--
					--	2,10	--	53	0,01	0
189.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	8,38	134,10	--	1123	--	0,97	8
					134,10	--	1123	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
190.	Ц0108-142 -1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	69,00	36,70	27,80	2532	1918	0,06	4
					8,80	6,90	607	476	0,04	3
191.	Ц0108-142 -2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	м	13,00	11,20	7,90	146	103	0,02	0
					3,30	2,00	43	26	0,01	0
192.	Е0122-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 100 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	км	0,01	309422,27	1984,82	1547	10	270,00	1
					45900,00	749,25	230	4	3,66	0
193.	Ц0108-412 -3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	м	5,00	14,60	0,20	73	1	0,07	0
					11,80	0,10	59	--	0,00	0
194.	Ц0108-412 -1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	м	5,00	8,50	0,10	42	--	0,05	0
					7,30	--	36	--	--	--
195.	Ц0108-141 -3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	м	72,00	31,50	7,50	2268	540	0,12	9
					19,80	1,60	1426	115	0,01	1
196.	С151601-5 98	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В	1000м	0,03	131500,00	--	3945	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
197.	С151601-6 26	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В	1000м	0,07	721000,00	--	50470	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
198.	С151607-7 7прим	Лента сигнальная "Электрика" ЛСЭ 300	1000м	0,10	69400,00	--	6871	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
199.	Ц0108-165 -6	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 70 мм2	шт	6,00	2908,40	1764,00	17450	10584	6,00	36
					1116,00	387,00	6696	2322	2,24	13
200.	С151610-5 3	Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 10 кВ, тип ЗКНТпН 10х25-50	комплект	6,00	3010,00	--	18060	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
201.	Ц0108-600 -2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	1,00	166,90	5,40	167	5	1,00	1
					158,00	2,30	158	2	0,01	0
202.	С131102-3 прим	Счетчик А-1140 RAL-SW-4п	шт	1,00	13900,00	--	13900	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
203.	Ц0108-53-1	Трансформатор тока, напряжение до 10 кВ	шт	3,00	493,60	18,60	1481	56	2,00	6
					347,00	4,50	1041	14	0,03	0
204.	С151801-82прим	Трансформатор тока 100/5	шт	3,00	4150,00	--	12450	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
205.	Ц0108-471 -4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 20 мм	шт	1,00	140,10	24,10	140	24	0,70	1
					116,00	2,50	116	2	0,01	0
206.	С12041-10	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	т	0,01	42500,00	--	319	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
207.	Ц0108-471 -3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 10 мм	шт	1,00	131,70	20,70	132	21	0,70	1
					111,00	1,60	111	2	0,01	0
208.	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,01	45800,00	--	408	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
209.	Е0109-29-1	Подставка под разъединители: Швеллер №10,уголок 63х63,лист 0,5мм	т	0,01	13711,47	5475,87	180	72	28,90	0
					5040,00	1552,87	66	20	5,46	0
210.	Е0109-53-1	Монтаж конструкций	т	0,01	14806,01	1133,15	195	15	82,10	1
					12892,50	398,25	170	5	1,95	0
211.	С12021-96	Площадки посадочные /мостовых кранов/, для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	0,01	177400,00	--	2333	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Наружные электрические сети 10/0,4 кВ 892773

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ФАП. НАРУЖНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ								
212.	Е0101-13-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	200,76	57,81	56,84	11605	11411	0,01	1
					0,97	7,19	195	1444	0,02	5
213.	Е0101-164-3	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	м3	15,11	467,10	--	7058	--	2,98	45
					467,10	--	7058	--	--	--
214.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	213,00	6,48	6,48	1380	1380	--	--
					--	2,10	--	448	0,01	2
215.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	м3	213,00	21,55	4,52	4589	962	0,11	23
					17,03	--	3627	--	--	--
216.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	213,00	14,12	12,00	3007	2555	0,01	3
					1,62	2,75	345	585	0,01	3
217.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	2,77	2693,20	152,52	7474	423	1,02	3
					153,68	57,15	426	159	0,28	1
218.	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	км	0,02	51202,26	20326,01	1126	447	179,00	4
					30825,00	5353,43	678	118	20,64	0
219.	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	км	0,03	47611,09	17877,09	1595	599	173,00	6
					29700,00	4698,68	995	157	18,10	1
220.	С130804-943	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	22,00	163,00	--	3586	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
221.	С130804-999	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x3,0 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	33,50	66,00	--	2211	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
222.	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	м	24,00	120,70	14,12	2897	339	0,55	13
					100,35	5,29	2408	127	0,03	1
223.	С130806-59	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения	м	12,00	131,00	--	1572	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм			--	--	--	--	--	--
224.	С130806-5 6	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм	м	12,00	56,00	--	672	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
225.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	1,00	473,47	39,24	473	39	1,47	1
					254,25	15,75	254	16	0,07	0
226.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	1,00	473,47	39,24	473	39	1,47	1
					254,25	15,75	254	16	0,07	0
227.	С130901-1 10	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для воды, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	1,00	4760,00	--	4760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
228.	С130901-1 11	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для воды, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	1,00	6380,00	--	6380	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
229.	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт	3,00	242,08	6,95	726	21	0,88	3
					144,00	2,25	432	7	0,01	0
230.	С130902-7 4	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	1,00	6079,00	--	6079	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
231.	С130902-7 3	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 40 ГОСТ 5762-2002	шт.	2,00	5674,00	--	11348	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
232.	С130809-3 3	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2,00	305,00	--	610	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
233.	С130804-2 811	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x110x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,00	1090,00	--	1090	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
234.	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	шт	1,00	575,87	36,99	576	37	1,82	2
					288,00	13,50	288	13	0,07	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
235.	С131103-2 0	Гидранты пожарные подземные Н 1000 мм ГОСТ 8220-85	шт	1,00	16890,00	--	16890	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
236.	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	м3	2,72	52604,35	2104,76	143084	5725	13,90	38
					2362,50	623,48	6426	1696	2,48	7
237.	С131104-1 0	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	2,00	13400,00	--	26800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
238.	Е0106-1-1 5	Устройство отмостки вокруг колодца	м3	0,11	14314,22	100,65	1517	11	0,97	0
					146,25	38,03	16	4	0,19	0
239.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	25,00	245,44	3,82	6136	96	0,21	5
					37,35	1,44	934	36	0,01	0
240.	Е0106-1-1 3	Устройство бетонных упоров УГ1	м3	0,05	15791,75	95,97	790	5	4,90	0
					771,75	36,25	39	2	0,18	0
241.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	3,00	300,57	225,64	902	677	0,41	1
					69,53	58,98	209	177	0,23	1
242.	С130804-5 0	Переход, Dy 110x90 мм	10шт	0,10	1220,00	--	122	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
243.	С130804-3 651	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 26, DN 315, PN 6,3 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,00	4945,00	--	4945	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
244.	С130804-1 577	Заглушка полиэтиленовая компрессионная DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,00	1250,00	--	1250	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
245.	Е0125-57-1	Установка опознавательного знака	шт	1,00	423,45	1,57	423	2	1,68	2
					247,50	--	248	--	--	--
246.	Е0109-62-8Изм.	Изготовление уазательного знака	т	0,02	25987,18	4444,95	442	76	110,00	2
					19800,00	696,02	337	12	2,55	0
247.	С130806-6 7	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57x4 мм	м	3,10	320,00	--	992	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
248.	С11011-88 6	Прокат тонколистовой в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества, горячекатаный	т	0,00	51027,00	--	37	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
249.	С11011-95 4	Таблички указателей	шт	1,00	1077,00	--	1077	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ФАП. НАРУЖНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ								286696
		Раздел: ФАП. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ								
250.	Е0124-2-1	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,02	179747,21	46381,71	4314	1113	424,00	10
					76050,00	17015,25	1825	408	88,37	2
251.	С130806-6 0	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	24,00	141,00	--	3384	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
252.	Е0116-9-4	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 100 мм	м	5,00	160,75	20,80	804	104	0,72	4
					130,50	7,79	652	39	0,04	0
253.	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	2,00	59,48	3,96	119	8	0,30	1
					52,20	1,49	104	3	0,01	0
254.	С130806-1 5	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 100х4 мм	м	5,00	749,00	--	3745	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
255.	С130806-8	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм	м	2,00	148,00	--	296	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
256.	Е0101-13-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	2,34	57,81	56,84	135	133	0,01	0
					0,97	7,19	2	17	0,02	0
257.	Е0101-164 -3	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	м3	0,18	467,10	--	82	--	2,98	1
					467,10	--	82	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
258.	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	1,46	1986,57	564,43	2900	824	3,33	5
					567,00	195,49	828	285	0,75	1
259.	С143018-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3	м3	0,62	28900,00	--	17918	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
260.	С143018-67	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	м3	0,42	28200,00	--	11844	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
261.	С143018-72	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты днища плоские из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3	м3	0,42	27400,00	--	11508	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
262.	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	30,00	28,89	27,85	867	835	0,01	0
					1,04	8,44	31	253	0,03	1
263.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	6,50	6,48	6,48	42	42	--	--
					--	2,10	--	14	0,01	0
264.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	2,00	134,10	--	268	--	0,97	2
					134,10	--	268	--	--	--
265.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	6,50	21,55	4,52	140	29	0,11	1
					17,03	--	111	--	--	--
266.	Е0101-18-1	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	23,50	37,55	35,51	882	834	0,01	0
					2,04	10,94	48	257	0,04	1
267.	С10333-А5-1	Вывоз избыточного грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	39,24	45,00	--	1766	--	0,19	7
					9,00	--	353	--	--	--
268.	Е0107-62-	Устройство камер со стенками из	м3	16,05	18546,81	418,23	297676	6713	7,92	127

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	монолитного бетона								
					1296,00	152,98	20801	2455	0,69	11
269.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,82	14162,17	66,01	25775	120	1,35	2
					195,75	24,93	356	45	0,12	0
270.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	11,57	333,48	9,95	3858	115	0,36	4
					52,20	3,74	604	43	0,02	0
271.	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	м2	43,00	788,66	11,21	33912	482	0,20	9
					31,50	4,21	1354	181	0,02	1
272.	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	м3	1,51	15501,36	196,62	23407	297	1,79	3
					272,25	74,27	411	112	0,36	1
273.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,21	50900,00	--	10832	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
274.	Е0106-1-1	Устройство выравнивающего слоя из бетона	м3	0,54	14162,17	66,01	7648	36	1,35	1
					195,75	24,93	106	13	0,12	0
275.	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	м3	1,12	2887,52	1856,11	3234	2079	4,93	6
					812,93	597,97	910	670	2,37	3
276.	С143018-68	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты	м3	1,12	27900,00	--	31248	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
277.	Е0146-33-2	Заделка бетоном по перекрытию	м3	0,09	25963,35	203,35	2337	18	44,66	4
					6633,00	76,50	597	7	0,38	0
278.	Е0115-72-1	Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону	м2	15,80	468,00	3,58	7394	57	0,73	12
					124,88	0,88	1973	14	0,04	1
279.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	11,52	245,44	3,82	2827	44	0,21	2
					37,35	1,44	430	17	0,01	0
280.	Е0106-13-1	Устройство прижимной стенки	м3	4,45	15272,47	86,60	67962	385	3,06	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					490,50	32,72	2183	146	0,16	1
281.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	2,00	13400,00	--	26800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
282.	Е0107-62-4	Устройство неподвижных щитовых опор из сборных железобетонных коструктуций	м3	0,42	3689,31	497,19	1550	209	2,75	1
					454,50	167,07	191	70	0,58	0
283.	С143015-31	Ригели, прогоны и балки для перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длиной до 2,5 м объемом до 0,5 м3	м3	0,10	28300,00	--	2830	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
284.	С143018-67	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты	м3	0,32	28200,00	--	9024	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
285.	С12021-263	Опоры неподвижные	т	0,00	107900,00	--	319	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
286.	С12021-262	Опоры скользящие	т	0,01	107900,00	--	1504	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
287.	Е0107-62-4	Устройство неподвижных щитовых опор из сборных железобетонных коструктуций	м3	0,08	3689,31	497,19	295	40	2,75	0
					454,50	167,07	36	13	0,58	0
288.	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые	м3	0,08	26900,00	--	2152	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
289.	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	м3	0,33	14587,86	196,62	4814	65	1,79	1
					272,25	74,27	90	25	0,36	0
290.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,03	62000,00	--	1860	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
291.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	0,33	15271,08	--	5039	--	3,66	1
					567,00	--	187	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
292.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	3,30	333,48	9,95	1100	33	0,36	1
					52,20	3,74	172	12	0,02	0
293.	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	0,18	9536,64	335,84	1717	60	4,54	1
					699,75	126,00	126	23	0,61	0
294.	Е0113-39-5	Первый слой оклейки стеклотканью на резинобитумной мастике	м2	12,00	633,78	1,57	7605	19	0,62	7
					117,00	--	1404	--	--	--
295.	Е0107-57-1	Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей горизонтальных и вертикальных прокладками на клею в один ряд	м	19,20	38,15	0,18	733	3	0,06	1
					10,60	0,07	204	1	0,00	0
296.	Е0126-22-1	Покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия	м2	19,20	191,79	26,19	3682	503	0,91	17
					151,65	9,90	2912	190	0,05	1
297.	С11011-867	Сталь листовая оцинкованная ГОСТ 7118-78 толщиной листа 1,0 мм	т	0,03	57720,00	--	1558	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
298.	Е0113-31-1	Шпаклевка поверхностей мастикой "Битуминоль" толщиной слоя 3 мм	м2	4,26	209,37	17,67	892	75	0,58	2
					116,33	6,62	496	28	0,03	0
299.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	2,00	473,47	39,24	947	78	1,47	3
					254,25	15,75	508	31	0,07	0
300.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	2,00	473,47	39,24	947	78	1,47	3
					254,25	15,75	508	31	0,07	0
301.	С130901-101	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, Ру 4 МПа /40 кгс/см2/, Dy 40 мм	шт	2,00	5320,00	--	10640	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
302.	С130901-110	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	2,00	4760,00	--	9520	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
303.	Е0125-122-1	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100	шт	8,00	1313,35	875,72	10507	7006	0,96	8
					204,75	330,75	1638	2646	2,12	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кгс/см2/								
304.	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	24,00	28,89	27,85	693	668	0,01	0
					1,04	8,44	25	202	0,03	1
305.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	2,00	262,72	--	525	--	1,85	4
					262,72	--	525	--	--	--
306.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	8,50	6,48	6,48	55	55	--	--
					--	2,10	--	18	0,01	0
307.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	6,00	134,10	--	805	--	0,97	6
					134,10	--	805	--	--	--
308.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	8,50	21,55	4,52	183	38	0,11	1
					17,03	--	145	--	--	--
309.	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками щебеночных слоев	м3	8,50	5483,10	--	46606	--	3,24	28
					531,00	--	4514	--	--	--
310.	Е0123-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	м3	3,60	33321,53	2538,55	119958	9139	15,87	57
					2645,33	950,63	9523	3422	4,64	17
311.	С131104-10	Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89	шт	1,00	13400,00	--	13400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
312.	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	м2	3,26	788,66	11,21	2571	37	0,20	1
					31,50	4,21	103	14	0,02	0
313.	Е0146-30-2	Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 100 см2	отверст.	2,00	91,62	43,92	183	88	0,27	1
					47,70	16,58	95	33	0,08	0
314.	Е0146-33-6	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2 в бетонных стенах и перегородках	м3	0,10	28573,41	332,71	2857	33	60,80	6
					9189,00	126,00	919	13	0,61	0
315.	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	м2	0,70	665,48	8,23	466	6	0,47	0
					81,68	3,08	57	2	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
316.	Е0101-156-1	Устройство каменной наброски или призмы	м3	0,35	432,86	0,86	152	--	2,81	1
					432,00	0,32	151	--	0,00	0
317.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,06	247994,13	49389,75	14880	2963	312,70	19
					62775,00	18657,00	3766	1119	91,12	5
318.	Е0122-20-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	км	0,02	68111,89	29540,14	1635	709	202,90	5
					35280,00	11160,00	847	268	54,50	1
319.	Е0122-20-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	км	0,01	69656,13	30337,38	348	152	204,80	1
					35550,00	11459,25	178	57	55,97	0
320.	С11011-169	Изол	м2	14,10	126,00	--	1777	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
321.	С11011-402	Мастика "Изол"	кг	7,30	79,00	--	577	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
322.	С11011-407	Мастика битумно-резиновая	кг	1,90	53,00	--	101	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
323.	С11011-64	Бумага оберточная листовая	1000м2	0,01	6310,00	--	46	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
324.	Е0126-1-9	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	24,00	218,62	5,31	5247	127	0,78	19
					143,78	2,03	3451	49	0,01	0
325.	Е0126-1-13	Изоляция трубопроводов диаметром 108 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	5,00	290,25	5,47	1451	27	1,07	5
					195,53	2,03	978	10	0,01	0
326.	С11031-152	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на	м3	0,60	17600,00	--	10560	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 18-57 мм			--	--	--	--	--	--
327.	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	24,00	114,31	6,39	2744	153	0,19	5
					29,93	2,48	718	60	0,01	0
328.	Е0126-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	5,00	150,76	9,01	754	45	0,27	1
					42,75	3,38	214	17	0,02	0
329.	С11011-72 6	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б	м2	20,60	89,00	--	1833	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
330.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,30	21,80	0,05	94	--	0,03	0
					5,81	0,02	25	--	0,00	0
331.	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	4,30	19,64	0,02	84	--	0,02	0
					3,13	--	13	--	--	--
		Итого по разделу: ФАП. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ								915746
		Раздел: ФАП. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ								
332.	Е0101-13-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	255,76	57,81	56,84	14785	14537	0,01	2
					0,97	7,19	248	1840	0,02	6
333.	Е0101-164-3	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	м3	19,25	467,10	--	8992	--	2,98	57
					467,10	--	8992	--	--	--
334.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	269,32	6,48	6,48	1745	1745	--	--
					--	2,10	--	567	0,01	2
335.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	м3	269,32	21,55	4,52	5803	1216	0,11	29
					17,03	--	4587	--	--	--
336.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	5,60	2693,20	152,52	15082	854	1,02	6
					153,68	57,15	861	320	0,28	2
337.	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	км	0,10	47611,09	17877,09	4856	1823	173,00	18
					29700,00	4698,68	3029	479	18,10	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
338.	С130804-1 221	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32Х3 СТ РК ИСО 4437-2004	м	102,00	66,00	--	6732	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
339.	С130806-9	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 32х2,8 мм	м	5,00	191,00	--	955	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
340.	Е0122-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт	1,00	276,46	17,71	276	18	1,07	1
					186,75	6,75	187	7	0,03	0
341.	С130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	1,00	6880,00	--	6880	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
342.	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	км	0,01	62566,88	6788,50	313	34	253,00	1
					45675,00	2565,00	228	13	12,52	0
343.	С130806-66	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	5,00	279,00	--	1395	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
344.	Е0122-27-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 50 мм	км	0,01	217441,03	28558,15	1087	143	173,00	1
					30600,00	10788,75	153	54	52,69	0
345.	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	м	5,00	244,97	0,28	1225	1	0,84	4
					146,93	0,11	735	1	0,00	0
346.	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	футляр	1,00	4618,68	559,80	4619	560	7,99	8
					1320,75	9,29	1321	9	0,02	0
347.	Е0124-105-2	Врезка штуцером без снижения давления газопроводов диаметром 32 мм	врезка	1,00	1237,06	633,13	1237	633	2,15	2
					553,50	238,50	554	239	1,17	1
348.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,00	247994,13	49389,75	223	44	312,70	0
					62775,00	18657,00	56	17	91,12	0
349.	С130810-75	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 40 на Ру 10 МПа	шт	3,00	208,00	--	624	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		из стали марки 20, 45х2,5 мм								
350.	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	км	0,00	62566,88	6788,50	125	14	253,00	1
					45675,00	2565,00	91	5	12,52	0
351.	С130806-6 6	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	2,00	279,00	--	558	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
352.	Е0122-27-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 50 мм	км	0,00	217441,03	28558,15	435	57	173,00	0
					30600,00	10788,75	61	22	52,69	0
353.	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	м	2,00	244,97	0,28	490	1	0,84	2
					146,93	0,11	294	--	0,00	0
354.	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	футляр	2,00	4618,68	559,80	9237	1120	7,99	16
					1320,75	9,29	2642	19	0,02	0
355.	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	км	0,00	62566,88	6788,50	250	27	253,00	1
					45675,00	2565,00	183	10	12,52	0
356.	С130806-9	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 32х2,8 мм	м	4,00	191,00	--	764	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
357.	С130810-7 5	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 40 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 45х2,5 мм	шт	2,00	208,00	--	416	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ФАП. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ								89105
		Раздел: ВЫГРЕБ ЕМК. 6М3								
358.	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	32,98	28,89	27,85	953	918	0,01	0
					1,04	8,44	34	278	0,03	1
359.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их	м3	1,02	262,72	--	268	--	1,85	2
					262,72	--	268	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		механизированным способом/								
360.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	20,00	134,10	--	2682	--	0,97	19
					134,10	--	2682	--	--	--
361.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	20,00	21,55	4,52	431	90	0,11	2
					17,03	--	341	--	--	--
362.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,50	14366,17	66,01	7183	33	1,35	1
					195,75	24,93	98	12	0,12	0
363.	Е0141-1-1	Штукатурная изоляция горизонтальной литым асфальтом в два слоя по 10 мм	м2	5,50	68,74	7,38	378	41	0,41	2
					61,20	2,79	337	15	0,01	0
364.	С143010-2 3	Щебеночно-мастичный асфальтобетон, марка ЩМА-10 /ГОСТ 31015-2002/	т	0,22	7370,00	--	1585	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
365.	Е0141-8-1 0	Приготовление литого асфальта	т	0,22	8027,36	949,40	1726	204	7,44	2
					1881,00	206,28	404	44	0,52	0
366.	Е0107-2-1	Устройство прослойки из раствора под плиты КЦД	м2	5,50	183,95	2,80	1012	15	0,02	0
					2,52	1,06	14	6	0,01	0
367.	Е0123-13- 8	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 2 м в мокрых грунтах	м3	2,61	29296,23	1265,69	76463	3303	9,16	24
					1552,73	474,08	4053	1237	2,31	6
368.	С143018-4 2	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-10	шт	1,00	4790,00	--	4790	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
369.	Е0106-19- 2	Устройство обойма между днищем и кольцем, бетон В15	м3	0,30	16139,70	283,24	4842	85	4,15	1
					722,25	106,99	217	32	0,52	0
370.	Е0106-33- 1	Устройство стен и плоских днищ круглых сооружений при толщине до 150 мм	м3	0,29	20104,72	1343,81	5830	390	16,06	5
					2792,25	463,29	810	134	1,77	1
371.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,02	61300,00	--	994	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
372.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,01	67700,00	--	772	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
373.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,01	41200,00	--	224	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
374.	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	2,93	188,00	--	551	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
375.	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	м3	2,93	272,00	--	797	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
376.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	0,81	132,00	--	107	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
377.	Е0106-36-4	Железнение поверхности	м2	4,00	55,56	0,23	222	1	0,29	1
					51,30	0,09	205	--	0,00	0
378.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	22,00	245,44	3,82	5400	84	0,21	5
					37,35	1,44	822	32	0,01	0
379.	С131104-10	Люк чугунный типа Т, ГОСТ 3634-79	шт	1,00	13400,00	--	13400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
380.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,07	93997,62	304,24	6317	20	198,00	13
					33075,00	114,75	2223	8	0,56	0
381.	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,03	13711,47	5475,87	348	139	28,90	1
					5040,00	1552,87	128	39	5,46	0
382.	С12021-267	Металлическая стремянка	т	0,03	133700,00	--	3396	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
383.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,00	21,80	0,05	65	--	0,03	0
					5,81	0,02	17	--	0,00	0
384.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	3,00	20,36	0,02	61	--	0,02	0
					4,16	--	12	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
385.	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	1,40	5483,10	--	7676	--	3,24	5
					531,00	--	743	--	--	--
386.	Е0111-19-3	УСтройство асфальтобетонных покрытий толщиной 25 мм	м2	9,42	446,25	25,04	4204	236	0,14	1
					22,25	9,38	210	88	0,05	0
387.	Е0111-19-4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных покрытий	м2	9,42	83,92	3,11	790	29	0,02	0
					2,97	1,17	28	11	0,01	0
		Итого по разделу: ВЫГРЕБ ЕМК. 6М3								153466
		Раздел: ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА								
388.	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	793,00	9,24	9,24	7331	7331	--	--
					--	3,00	--	2380	0,01	9
389.	Е0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	793,00	7,91	7,91	6273	6273	--	--
					--	2,57	--	2037	0,01	8
390.	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	75,60	39,84	37,82	3012	2859	0,01	1
					1,87	11,00	141	831	0,04	3
391.	Е010333-А 5-2	Вывоз грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 2	т	126,25	56,20	56,20	7095	7095	--	--
					--	11,24	--	1419	0,24	30
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ -459,46 М2								
392.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	45,95	21,55	4,52	990	207	0,11	5
					17,03	--	782	--	--	--
393.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	45,95	2476,76	68,13	113797	3130	0,14	7
					21,38	12,76	982	586	0,04	2
394.	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	459,46	628,98	34,29	288993	15755	0,04	18
					6,01	8,79	2761	4041	0,03	14
395.	Е0127-26-3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя	м2	459,46	149,29	4,10	68594	1885	0,00	1
					0,30	1,20	138	553	0,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		добавлять к гр.1,2								
396.	Е0127-53-8	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	459,46	581,10	15,35	266992	7053	0,03	15
					5,94	5,06	2729	2325	0,02	8
397.	Е0127-54-12	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к высокопористым мелкозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	459,46	136,66	--	62790	--	0,00	0
					0,02	--	9	--	--	--
398.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	71,33	971,50	6,63	69292	473	0,70	50
					108,68	1,76	7752	125	0,01	0
399.	Е0107-24-5	Установка металлических оград по металическим столбам с цоколем из бетона, высотой до 1,6 м	м	169,50	862,74	452,41	146235	76683	2,26	383
					391,50	122,96	66359	20841	0,44	75
400.	С143001-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	15,70	13700,00	--	215090	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
401.	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	м3	6,60	16187,65	311,32	106838	2055	2,82	19
					441,00	117,61	2911	776	0,57	4
402.	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	22,30	438,00	--	9767	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
403.	С130806-15	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 100х4 мм	м	135,15	749,00	--	101227	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
404.	С12021-268	Сварная решетка ограждения	т	4,56	134000,00	--	610960	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
405.	Е0107-25-1	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов	шт	2,00	4676,39	1172,83	9353	2346	17,80	36
					3217,50	334,76	6435	670	1,28	3
406.	С12021-268	Сварная решетка ограждения	т	0,28	134000,00	--	37603	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
407.	Е0107-25-	Устройство калиток с установкой	шт	1,00	1488,85	33,47	1489	33	7,85	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8	столбов металлических			1435,50	12,65	1436	13	0,06	0
408.	С12021-26 8	Сварная решетка ограждения	т	0,04	134000,00 --	-- --	5970 --	-- --	-- --	-- --
409.	Е0113-17- 4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-017 за один раз	м2	205,93	23,96 5,85	0,05 0,02	4933 1205	10 4	0,03 0,00	6 0
410.	Е0113-26- 6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	205,93	20,36 4,16	0,02 --	4192 857	4 --	0,02 --	4 --
		Итого по разделу: ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА								2148817

ИТОГО: 7433132 448568 4509

757906 113059 483

Накладные расходы :

На монтажные работы	153068
На общестроительные работы	777742
На металломонтажные работы	9713
На сантехнические работы	58881
Всего накладных расходов:	999403
Итого с накладными	8432536

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	480584
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	8913120
Итого с временными, 1,44 %	9035381
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	9151651
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	9186101
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	9272214
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	22157624
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	443153
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	22600777

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						2712093		
		Итого с НДС						25312870		

Принял:

Заместитель руководителя

ГУ "Управление строительства Атырауской области"

_____ Махуов Т.А.

Руководитель отдела строительства

ГУ "Управление строительства Атырауской области"

_____ Неренов Ч.К.

Технадзор:

_____ Урбисинов Г.

Сдал:

Директор

ТОО "ЗапЭлектроПром"

_____ Сагизбаев Б.Ж.