Акт

Форма №2

Выполненных объемов работ за сентябрь месяц 2012 г

по объекту строительство двухквартирного жилого дома в с. Жанаталап Бурлинского района ЗКО

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: обслуживающих машины, всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы								
1	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	10,5	262,72	-	2759	-	3117	1,85	19
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	м3		262,72	-	2759	-	113	-	-
2	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2,8	134,1	-	375	-	424	0,97	3
		м3		134,1	-	375	-	113	-	-
	итого по разделу 7076									
		РАЗДЕЛ 2. Фундамент								
3	E0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев из песчано-гравийной смеси	4,62	2764,05	-	12770	-	2711	2,99	14
		м3		477	-	2204	-	123	-	-
4	E0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных, В12,5	12,3	9498,8	311,32	116835	3829	7214	2,82	35
		м3		441	117,61	5424	1447	105	0,57	7
5	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по огрунтованной поверхности фундаментов	46	245,44	3,82	11290	176	2106	0,21	10
		м2		37,35	1,44	1718	66	118	0,01	-
6	E0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя рубероида под стены, фундаментов	26,4	711,11	11,21	18773	296	1112	0,2	5
		м2		31,5	4,21	832	111	118	0,02	1
	итого по разделу 183180									
		РАЗДЕЛ 3. Стены наружние								
7	E0110-5-1	Установка обгонного бруса,цоколя	1,21	23216,72	316,57	28023	382	5224	22,5	27
		м3		3487,5	119,25	4209	144	120	0,58	1
8	E0106-11-1	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой,крепление обгонного бруса к цоколю	0,013	172357,31	536,06	2241	7	651	289	4
		1т		47475	202,5	617	3	105	0,99	-
9	C11011-1162	Дюбель-зонт L-100 мм	130	11,2	-	1456	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002	шт		-	-	-	-	-	-	-
10	C11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0026	149300	-	388	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
11	E0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев,стен	4,7	22541,72	316,57	106020	1489	20356	22,5	106
		м3		3487,5	119,25	16403	561	120	0,58	3
12	E0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	4,7	1862,35	14,17	8759	67	1745	1,88	9
		Огнезащи		303,75	5,4	1429	25	120	0,03	-
13	E0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции стен в один слой из полиэтилена	243,18	37,08	0,99	9017	241	3464	0,07	17
		м2		11,59	0,38	2818	92	119	-	-
14	C11011-507	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм	0,2432	30400	-	7393	-	-	-	-
		1000м2		-	-	-	-	-	-	-
15	E0112-13-3	Утепление наружных стен изовером в один слой, t-150мм	180,62	189,45	4,72	34218	853	15617	0,4	73
		м2		70,88	1,78	12802	322	119	0,01	2
16	C11031-177	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ 11	27,09	2890	-	78299	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м3		-	-	-	-	-	-	-
17	E0115-76-1	Облицовка наружных стен плитами цементностружечными	117,78	192,04	8,48	22619	998	13310	0,62	73
		м2		102,6	5,03	12084	592	105	0,03	3
18	C11011-620	Плиты цементностружечные нешлифованные, толщиной 10 мм	117,78	419	-	49350	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
19	E0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м (веранда)	3,44	2636,24	335,84	9069	1155	3352	4,54	16
		м3		699,75	126	2407	433	118	0,61	2
20	C143007-1	Кирпич и камни силикатные /ГОСТ 379-95/, 250x120x65 мм: М-75	1,31	17300	-	22615	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	1000шт		-	-	-	-	-	-	-

2004									
21	E0108-15-1	-Облицовка лицевым кирпичом толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м	14,41	2900,53	305,8	41797	4407	19627	6,41
		м3		1039,5	114,75	14979	1654	118	0,56
22	С143007-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кирпич и камни силикатные /ГОСТ 379-95/, 250x120x65 мм: М-75	2,52	17300	-	43626	-	-	-
		1000шт		-	-	-	-	-	-
23	E0109-24-1	-Монтаж металлических перемычек из уголка	0,3303	10123,72	281,14	3343	93	2733	56,5
		т		9090	105,75	3002	35	90	3,81
24	С12021-237	-Стоимость металлических перемычек из уголка	0,3303	154400	-	50992	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-
25	E0115-36-2	-Облицовка наружных стен листами ГКЛ	229,86	556	4,97	127803	1143	27921	0,71
		м2		114,18	1,5	26245	346	105	0,01

итого по разделу 806687

РАЗДЕЛ 4. Перегородка

26	E0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2	-Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	9,3	463,49	34,73	4310	323	2612	1,43
		м2		225	13,01	2092	121	118	0,06
27	С143007-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кирпич и камни силикатные /ГОСТ 379-95/, 250x120x65 мм: М-75	0,4687	17300	-	8109	-	-	-
		1000шт		-	-	-	-	-	-
28	E0110-5-1	-Установка элементов каркаса из бруса	0,6345	23216,72	316,57	14730	201	2746	22,5
		м3		3487,5	119,25	2213	76	120	0,58
29	E0110-51-2	-Огнезащита деревянных конструкций - каркасов	0,6345	1862,35	14,17	1182	9	235	1,88
		м3		303,75	5,4	193	3	120	0,03
30	E0115-36-2	-Облицовка внутренних стен листами ГКЛ	115,86	556	4,97	64418	576	14073	0,71
		м2		114,18	1,5	13229	174	105	0,01
31	E0112-13-3	-Утепление наружных стен изовером в один слой, t-150мм	57,94	189,45	4,72	10976	273	5010	0,4
		м2		70,88	1,78	4107	103	119	0,01
32	С11031-177 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ 11	8,69	2890	-	25117	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-

итого по разделу 162730

РАЗДЕЛ 5. Проемы

33	E0110-91-5	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	9,45	282,92	19,32	2674	183	2180	1,11
		м2		185,83	6,39	1756	60	120	0,03
34	E0110-91-6	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	9,72	222,04	18,87	2158	183	1666	0,82
		м2		136,44	6,39	1326	62	120	0,03
35	С12061-185 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные-импост и поворотно-откидная створка	19,17	9940	-	190550	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-
36	E0156-10-1	-Установка подоконников	15,2	77,24	0,47	1174	7	413	0,16
		м		25,09	0,09	381	1	108	-
37	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм	15,2	2030	-	30856	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-
38	E0112-10-1	-Устройство подоконных сливов из листовой оцинкованной стали	3,04	715,87	1,24	2176	4	556	0,97
		м2		153,23	0,47	466	1	119	-
39	E0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	25,62	398,48	102,53	10209	2627	5759	0,9
		м2		151,65	35,67	3885	914	120	0,14
40	С12063-17	-Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	7,56	5610	-	42412	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-
41	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	15,12	4010	-	60631	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-
42	С12062-2	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	2,94	4250	-	12495	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-
43	E0110-36-1	-Установка и крепление наличников	71	95,32	0,32	6768	23	1014	0,08
		м		11,79	0,11	837	8	120	-

	С11011-790	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	4	1960	-	7840	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	
45	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	10	1380	-	13800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

итого по разделу 419050

РАЗДЕЛ 6. Покрытие, кровля

46	Е0110-14-1	-Установка стропил, балок перекрытия	3,76	21304,82	334,28	80042	1256	15885	22,1	83
		м3		3397,5	126	12764	473	120	0,62	2
47	Е0110-5-2	-Установка элементов (карниз,каркас фронтона,нижний прогон,накладка,подкос,черновой потолок,ветровая связь,стойка)	6,15	12593,89	327,33	77415	2012	23817	20,1	124
				3105	123,75	19086	761	120	0,6	4
		м3								
48	Е0112-10-1	-Устройство карнизных свесов из облицовочных панелей типа Сайдинг	48,22	161,83	1,24	7803	60	8820	0,97	47
				153,23	0,47	7389	23	119	-	-
		м2								
49	СПрайс Агран	-Облицовочные панели Сайдинг, t-0,5мм	53,33	599,58	-	31977	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
50	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов и пр.	12,06	573,75	28,11	6919	339	1944	0,78	9
				123,75	10,58	1492	128	120	0,05	1
		м3								
51	Е0112-10-1	-Устройство конька из оцинкованной жести	9,2	482,74	1,24	4441	11	1683	0,97	9
				153,23	0,47	1410	4	119	-	-
		м2								
52	Е0112-7-5	-Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	294	1267,99	8,2	372790	2411	96572	1,71	503
				272,95	3,08	80247	906	119	0,02	4
		м2								
53	Е0112-15-3	-Устройство прокладной пароизоляции покрытия в один слой из полиэтиленовой пленки	294	37,08	0,99	10902	291	4188	0,07	20
				11,59	0,38	3407	112	119	-	1
		м2								
54	С11011-508	-Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	0,0941	184000	-	17311	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
55	Е0112-13-3	-Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	150	201,26	5,9	30189	885	13452	0,46	70
				81,51	2,23	12227	334	107,1	0,01	2
		м2								
56	С11031-98	-Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем	22,5	2890	-	65025	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
57	Е0112-15-1	-Устройство оклеечной пароизоляции в один слой из рубироида	150	229,96	1,19	34493	179	4900	0,16	23
				27	0,45	4050	67	119	-	-
		м2								
58	Е0110-12-3	-Подшивка потолков гипсокартонными листами толщиной 5 мм	150	117,12	4,48	17568	672	19501	0,67	101
				106,65	1,69	15998	253	120	0,01	1
		м2								
59	С11011-376	-Листы гипсокартонные толщиной 10 мм	150	286	-	42900	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-

СЛУХОВОЕ ОКНО,ДВЕРЬ НА ЧЕРДАК

60	Е0110-15-1	-Устройство слуховых окон	1	3081,19	81,61	3081	82	1193	6,08	6
		шт		963	31,5	963	31	120	0,15	-
61	С131312-61	-Решетки жалюзийные	1	557	-	557	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
62	С11011-813	-Задвижка накладная ЗТ	2	142	-	284	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
63	С11011-819	-Петля накладная ПНЦ-85	2	40	-	80	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
64	С11011-821	-Ручка РСВО	1	308	-	308	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
65	Е0110-23-5	-Установка двери на чердак	0,96	375,5	30,89	360	30	235	1,23	1
		м2		191,93	11,68	184	11	120	0,06	-
66	С12065-68	-Полотна люков и лазов, высота 1177 мм, ПЛ 12-7	0,96	9060	-	8698	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
67	С131312-61	-Решетки жалюзийные	1	557	-	557	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
68	С11011-792	-Скобяные изделия	1	843	-	843	-	-	-	-
		комплект								

итого по разделу 1067136

РАЗДЕЛ 7. Полы

69	Е0111-2-1	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчано-гравийной смесью, толщ. 50мм (под деревянные полы)	7,23	642,45	-	4642	-	4239	2,99	22
				477	-	3446	-	123	-	-
		м3								
70	Е0111-2-1	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчано-гравийной смесью, толщ. 80мм (под бетонные полы в санузле)	0,44	642,45	-	283	-	258	2,99	1
				477	-	210	-	123	-	-
		м3								
71	Е0111-9-1	-Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из изоляционных плит ISOVER, толщ. 50 мм	68	48,53	5,55	3300	377	3768	0,26	18
				42,98	2,07	2923	141	123	0,01	1
		м2								
72	С11031-177 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ 11	3,4	2890	-	9826	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
73	Е0111-12-1	-Укладка лаг по кирпичным	144,5	510,4	6,38	73753	922	12783	0,45	65

		м2		69,53	2,39	10047	345	123	0,01	
74	Е0111-33-1	-Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм из антисептированной древесины	144,5	1536,74	8,54	222059	1234	15966	0,55	
				86,63	3,2	12518	462	123	0,02	3
		м2								
75	Е0151-3-1	-Изменение уровня пола в здании санузла, подсыпкой грунта	1,38	710,72	0,02	977	-	953	4,74	7
				681,75	-	937	-	101,7	-	-
		м3								
76	Е0111-2-9	-Устройство полов бетонных в санузле, толщиной 50 мм, В7,5	0,28	9032,78	-	2529	-	195	3,66	1
				567	-	159	-	123	-	-
		м3								
77	Е0111-27-2	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов	5,5	1996,07	11,72	10978	64	1191	1,06	6
				171,68	4,39	944	24	123	0,02	-
		м2								
78	Е0111-40-1	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	148,6	123,31	0,16	18324	24	2970	0,09	13
				16,18	0,07	2404	10	123	-	-
		м								

итого по разделу 412334

РАЗДЕЛ 8. Отделочные работы

79	Е0115-169-2	-Шпаклевка при высококачественной окраске деревянных потолков	150	38,39	0,02	5759	3	4182	0,15	23
				26,55	-	3983	-	105	-	-
		м2								
80	Е0115-180-6	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	150	257,14	2,33	38571	350	7013	0,26	39
				43,65	0,88	6548	132	105	-	1
		м2								
81	Е0115-169-1	-Шпаклевка внутреней подшивки стен и перегородок ГВЛ с 2-х сторон и откосов	377,1	29,75	0,02	11219	8	7582	0,11	41
				19,15	-	7221	-	105	-	-
		м2								
82	Е0115-180-5	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен,перегородок и откосов, подготовленным под окраку	377,1	251,66	1,88	94900	709	15699	0,23	87
				38,93	0,72	14680	272	105	-	1
		м2								
83	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Гладкая облицовка стен, глазурованной плиткой	23,2	1863,3	4,62	43229	107	6228	1,52	35
		м2		254,97	3,14	5915	73	104	0,02	-
84	Е0115-163-3	-Простая окраска деревянных полов колером масляным разбеленным	146,54	83,18	1,22	12189	179	5539	0,22	32
				35,55	0,45	5209	66	105	-	-
		м2								
85	Е0115-51-1	-Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	30,22	257,14	1,96	7771	59	3470	0,61	18
				108,9	0,45	3291	14	105	0,03	1
		м2								

итого по разделу 279151

ОБОРУДОВАНИЕ

1	Е0118-2-1	-Установка котлов стальных	2	10848,59	1763,76	21697	3528	22693	47,38	95
		1котел								
				8203,95	660,49	16408	1321	128	3,22	6
2	СКоммерческ-предлож ТОО "Газовик"	-Котел КСГВ-10 (Юнкер, Россия)	2	20964,46	-	41929	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
3	Ц0107-218-1	-Монтаж насосов	2	6073,68	399,64	12147	799	8523	27,81	56
		шт								
				4705,04	30,18	9410	60	90	0,18	-
4	СКоммерческ-предлож ТОО AQUAGAS	-Насос Speroni SCR 25/40 (Италия)	2	5450,76	-	10902	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

ТРУБОПРОВОД И АРМАТУРА

5	Е0118-10-1	-Установка расширительных круглых и прямоугольных баков	2	758,67	70,66	1517	141	1703	3,74	7
				639,63	25,49	1279	51	128	0,13	-
		1бак								
6	С12021-202	-Расширительный бак d219, 4Е010	0,0189	159500	-	3016	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
7	Е0116-14-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	12	457,28	12,56	5487	151	4700	1,69	20
				301,28	4,71	3615	56	128	0,02	-
		м								
8	Е0116-14-3	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	78	339,3	5,44	26466	424	19593	1,08	84
				194,21	2,04	15148	159	128	0,01	1
		м								
9	Е0116-14-4	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	1	456,04	6,85	456	7	336	1,44	1
				259,56	2,58	260	3	128	0,01	-
		м								
10	СПрайс VALTEC г.Уральск	-Отвод 90° из полипропиленовых труб, d20мм	20	8,81	-	176	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
11	СПрайс VALTEC г.Уральск	-Отвод 90° из полипропиленовых труб, d32мм	14	20,96	-	294	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
12	СПрайс VALTEC г.Уральск	-Тройник полипропиленовый неравнопроходной, d32x3/4x20	20	31,45	-	629	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
13	СПрайс VALTEC г.Уральск	-Переходник полипропиленовый, d32x40	2	22,64	-	45	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
14	Е0118-22-5	-Установка кранов воздушных	10	62,81	-	628	-	297	0,12	1
		комплект								
				23,18	-	232	-	128	-	-
15	С130901-13	-Вентиль термостатный, Dy 20 мм	10	325	-	3250	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

16	С130901-61	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 15 мм шт	4	362 -	- -	1448 -	- -	- -	- -	- -
17	С130901-65	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 40 мм шт	2	941 -	- -	1882 -	- -	- -	- -	- -
18	Е0118-6-2	-Установка алюминиевых радиаторов 1кВт	14,68	234,78 100,35	19,17 7,19	3447 1473	281 106	2021 128	0,61 0,04	9 1
19	СПрайс "АкваПоинт "	-Алюминиевый радиатор Roval Sira Croup секция	82	674,72 -	- -	55327 -	- -	- -	- -	- -
20	Е0116-9-1	-Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 50 мм (футляры) м	1,7	662,13 103,36	14,54 5,45	1128 176	25 9	237 128	0,57 0,03	1 -
21	Е0118-17-5	-Установка дымовой трубы из стальных бесшовных и сварных труб с наружным диаметром корпуса 159 мм 1шт	2	444,47 201,62	Дымоход 38,1 13,91	889 403	76 28	552 128	1,14 0,07	2 -
22	С130806-8 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Дымовая труба /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х3,5 мм м	14	931 -	- -	13034 -	- -	- -	- -	- -
23	Е0126-9-8	-Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм матами из алюминия,стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, толщиной 40мм м	14	160,85 95,25	14,2 5,34	2252 1334	199 75	1408 100	0,55 0,03	8 -
24	С11031-100	-Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125 м3	0,34	4260 -	- -	1448 -	- -	- -	- -	- -
25	Е0115-172-4	-Масляная окраска , труб, диаметром белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2	4	151,64 111,24	0,07 0,02	607 445	- -	467 105	0,67 -	3 -

РАЗДЕЛ 1. Вентиляция

26	Е0120-32-2	-Установка вентиляторов осевых массой до 0,05 т шт	2	981,9 926,1	55,8 21,26	1964 1852	112 43	2425 128	5,21 0,11	10 -
27	Прайс	-Вентилятор "BN-100" шт	2	891,98 -	- -	1784 -	- -	- -	- -	- -
28	Е0116-14-9	-Прокладка из полиэтиленовой трубы среднего типа наружным диам. 110 мм м	0,4	914,49 206,01	15,57 5,84	366 82	6 2	108 128	1,17 0,03	- -
29	Е0120-12-5	-Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 150х150 мм шт	2	599,85 186,64	16,96 7,09	1200 373	34 14	496 128	1,12 0,03	2 -
30	Е0120-20-1	-Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, 150х150 мм шт	2	863,19 63,79	5,65 2,36	1726 128	11 5	169 128	0,38 0,01	1 -
31	Е0109-62-7	-Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /воздуховод ипр./ в построечных условиях и на производственных базах т	0,08	51595,17 30429	17208,07 3653,79	4128 2434	1377 292	2454 90	169,05 13,67	14 1
32	С11011-863	-Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,5 мм т	0,08	109500 -	- -	8760 -	- -	- -	- -	- -
33	Е0120-3-2	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм м2	3,84	1880,91 259,88	13,82 5,18	7223 998	53 20	1303 128	1,62 0,03	6 -
34	С130810-45	-Крепления воздуховода /кронштейны, планки, хомуты/ кг	1,6	200 -	- -	320 -	- -	- -	- -	- -

итого по разделу 322310

Хозяйственно-питьевой водопровод

1	Е0116-14-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб наружным диам. 20 мм м	16	577,47 292,5	12,19 4,57	9240 4680	195 73	6084 128	1,64 0,02	26 -
2	Е0116-14-2	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб наружным диам. 25 мм м	6	487,13 231,75	7,9 2,95	2923 1391	47 18	1802 128	1,29 0,01	8 -
3	СПрайс VALTEC г.Уральск	-Отвод 90° из полипропиленовых труб, d15мм шт	14	10,06 -	- -	141 -	- -	- -	- -	- -
4	СПрайс VALTEC г.Уральск	-Отвод 90° из полипропиленовых труб, d25мм шт	2	13,42 -	- -	27 -	- -	- -	- -	- -
5	СПрайс VALTEC г.Уральск	-Тройник полипропиленовый неравнопроходной, d15 шт	6	10,69 -	- -	64 -	- -	- -	- -	- -
6	СПрайс Атырауский з-д	-Переход удлиненный SDR17 HDPE100, d25/16 шт	2	274,63 -	- -	549 -	- -	- -	- -	- -
7	Е0116-26-1	-Установка счетчиков /водомеров/ диам. 15 мм 1счетчик	2	75,82 67,5	1,57 -	152 135	3 -	173 128	0,41 -	1 -
8	СПрайс Газовик	-Счетчик воды Ду 15мм шт	2	754,72 -	- -	1509 -	- -	- -	- -	- -
9	СПрайс Газовик	-Фильтр для воды Ду 15мм шт	2	209,64 -	- -	419 -	- -	- -	- -	- -
10	Е0117-2-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ шт	6	162,61 144,9	1,96 -	976 869	12 -	1002 115,2	0,81 -	5 -
11	С131101-99	-Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней	2	1430	-	2860	-	-	-	-

		камерой смешения, центральные, с аэратором	компл		-	-	-	-	-	-	
12	С131101-99	-Смесители для моек См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором	компл	2	1430	-	2860	-	-	-	
13	С131101-99	-Смесители для ванн См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором	компл	2	1430	-	2860	-	-	-	-
14	С130904-2	-Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Ду 15 мм	шт	4	432	-	1728	-	-	-	-
15	СПРАЙС 400/1,12/1,02/1,06/2,0877	-Подводка к смесителю 80см	шт	12	169	-	2028	-	-	-	-
16	СПРАЙС 350/1,12/1,02/1,06/2,0877	-Подводка к унитазу 50см	шт	2	148	-	296	-	-	-	-
17	Е0122-8-1	-Укладка футляра диам.до 50 мм	км	0,0026	62566,88	6788,5	163	18	163	253	1
18	С130806-61 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 40х3 мм	м	0,6	45675 196	2565 -	119 118	7 -	130 -	12,52 -	- -
19	С130806-59 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х3 мм	м	2	149	-	298	-	-	-	-
						Горячее водоснабжение					
20	Е0116-14-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб наружным диам. 15 мм	м	11	577,47 292,5	12,19 4,57	6352 3218	134 50	4183 128	1,64 0,02	-
21	CCHEVRONTEX-ACO 213/1,02/1,06/2,0877	-Отвод удлиненный диам.15 мм.	шт	8	94	-	752	-	-	-	-
22	CCHEVRONTEX-ACO 745/1,02/1,06/2,0877	-Тройник равнопроходной диам.15 мм.	шт	2	330	-	660	-	-	-	-
23	С130904-2	-Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Ду 15 мм	шт	2	432	-	864	-	-	-	-
24	Е0122-8-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам.до 50 мм	км	0,0002	62566,88 45675	6788,5 2565	16 11	2 1	16 130	253 12,52	- -
25	С130806-59 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х3 мм	м	0,248	149	-	37	-	-	-	-
						Хозяйственно-бытовая канализация					
26	Е0116-13-2	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	16	826,88 102,38	1,43 0,54	13230 1638	23 9	2108 128	0,56 -	-
27	Е0116-13-1	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	8	698,54 106,2	0,64 0,25	5588 850	5 2	1090 128	0,58 -	-
28	СПрайс Атырауский з-д	-Отвод удлиненный 90° SDR17 HDPE100, d110мм	шт	6	1937,12 -	- -	11623 -	- -	- -	- -	- -
29	СПрайс Атырауский з-д	-Отвод удлиненный 90° SDR17 HDPE100, d50мм	шт	4	1233,55 -	- -	4934 -	- -	- -	- -	- -
30	СПрайс 129 руб. х 5тг	-Крест SDR17 HDPE100, d110мм	шт	2	270,44 -	- -	541 -	- -	- -	- -	- -
31	СПрайс Атырауский з-д	-Тройник удлиненный равнопроходной SDR17 HDPE100, d110	шт	2	1740,89 -	- -	3482 -	- -	- -	- -	- -
32	СПрайс Атырауский з-д	-Тройник удлиненный равнопроходной SDR17 HDPE100, d110/50	шт	6	5526,23 -	- -	33157 -	- -	- -	- -	- -
33	С130804-60	-Прочистка, d-110 мм	10шт	0,4	6190 -	- -	2476 -	- -	- -	- -	- -
34	С130810-183	-Ревизии к канализационным трубам, диаметр 100 мм	шт	2	523 -	- -	1046 -	- -	- -	- -	- -
35	Е0122-8-6	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм	км	0,0008	154891,68 70200	66009,8 24936,75	124 56	53 20	99 130	376 121,79	- -
36	С130806-99 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х4,5 мм	м	0,8	1710 -	- -	1368 -	- -	- -	- -	- -
						Санитарно-техническое оборудование					
37	Е0117-5-1	-Установка моек на одно отделение	комплект	2	3977,4 279	13,9 4,5	7955 558	28 9	726 128	1,56 0,03	-

38	С131101-58	-Сифон бутылочный с вертикальным выпуском и отводом для моек шт	2	1700 -	- -	3400 -	- -	- -	- -	- -
39	Е0117-1-5	-Установка одиночных умывальников с подводкой холодной воды комплект	2	5831,96 265,5	17,71 6,75	11664 531	35 14	697 128	1,49 0,03	3 -
40	С131101-49	-Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые, размером 640х215х200, 670х630х240-180, 200-175 мм шт	2	1750 -	- -	3500 -	- -	- -	- -	- -
41	Е0117-3-1	-Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным комплект	2	9126,62 387	39,24 15,75	18253 774	78 31	1031 128	2,22 0,07	4 -
42	С131101-113	-Полочки туалетные П-Т стеклянные прямоугольные, на двух кронштейнах с гальванопокрытием, с ободком шт	2	751 -	- -	1502 -	- -	- -	- -	- -

итого по разделу 187726

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1	Е0121-24-8	-Установка осветительных щитков массой до 6 кг в готовой нише или на стене шт	2	434,42 364,5	36,17 14,34	869 729	72 29	818 108	2,08 0,07	4 -
2	СЭнергоГидСервис	-Корпус защиты для однофазного электросчетчика БУР-1/6 шт	2	1467,51 -	- -	2935 -	- -	- -	- -	- -
3	Ц0108-600-1	-Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный шт	2	62,9 54	5,4 2,3	126 108	11 5	107 95	- 0,01	- -
4	СТОО"ЭлСнаб-Трейд" 8200тг/1,12/1,02/1,06/2,0877	-Счетчик CE 102 5-60A R5 145 OK(ДИН-РЕЙКА) шт	2	3243,56 -	- -	6487 -	- -	- -	- -	- -
5	СТОО"ЭлСнаб-Трейд" 120тг/1,12/1,02/1,06/2,0877	-Динрейка шт	4	47,47 -	- -	190 -	- -	- -	- -	- -
6	Ц0108-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А шт	4	501,2 227	13,2 2,3	2005 908	53 9	871 95	1 0,01	4 -
7	СЭнергоГидСервис	-Автомат ВА47-29 шт	4	188,68 -	- -	755 -	- -	- -	- -	- -
8	Е0121-23-1	-Монтаж вводно-распределительных устройств шкаф	2	2070 1215	- -	4140 2430	- -	2624 108	6,98 -	14 -
9	СТОО"Электротехника"3500тг/1,12/1,02/1,06/2,0877	-Щит распределительный ЩРН-12 м2	2	1384 -	- -	2768 -	- -	- -	- -	- -
10	Ц0108-80-4	-Прибор измерения и защиты, блок-контакты шт	2	191,4 162	7 2,3	383 324	14 5	312 95	1 0,01	2 -
11	СЭлектроком-плект 4500тг	-Дифференциальный выключатель нагрузки УЗО ВД63-2/25/300 шт	2	1780 -	- -	3560 -	- -	- -	- -	- -
12	СЭнергоГидСервис	-Автомат ВА47-29 шт	6	188,68 -	- -	1132 -	- -	- -	- -	- -
13	Е0121-11-1	-Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами м кабеля	197,4	94,79 78,3	10,91 6,91	18711 15456	2153 1364	18166 108	0,48 0,03	95 6
14	СПрайс28,78-руб.х5тг/1,12/1,02/1,06/2,0877	-Кабель АНРГ 3х16мм2 м	9,4	56,92 -	- -	535 -	- -	- -	- -	- -
15	С151607-176	-Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 1000м	0,188	39800 -	- -	7482 -	- -	- -	- -	- -
16	Е0121-17-18	-Монтаж светильников местного освещения для ламп накаливания шт	22	119,6 100,8	2,58 1,02	2631 2218	57 23	2419 108	0,61 0,01	13 -
17	СООО"Россальянс-сервис" 252,4руб.х4,5тг	-Светильник РОНДО-100 шт	4	449,35 -	- -	1797 -	- -	- -	- -	- -
18	С151701-14	-Светильник настенно-потолочный, тип НПО-22-100 шт	6	871 -	- -	5226 -	- -	- -	- -	- -
19	С151701-17	-Светильник подвесной шт	12	757 -	- -	9084 -	- -	- -	- -	- -
20	С151706-57	-Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО24-100 шт	46	19 -	- -	874 -	- -	- -	- -	- -
21	СЧП"ГОРБАЧЕВ"1406тг/1,02/1,06/2,0877	-Фиксатор дистанционный SO-70.17 шт	6	666 -	- -	3996 -	- -	- -	- -	- -
22	С151803-47	-Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип КОР-73 1000шт	0,024	22300 -	- -	535 -	- -	- -	- -	- -
23	Е0121-22-7	-Установка штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке шт	36	29,13 27	- -	1049 972	- -	1050 108	0,17 -	6 -
24	С151801-144	-Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, брызгозащищенная, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-0-1РУЗ-01/220 УЗ(применит)	4	105 -	- -	420 -	- -	- -	- -	- -

25	С151801-157	-Розетка штепсельная с плоскими контактами, открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 16 А, тип РА16-003/1	шт	32	134	-	4288	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
26	Е0121-22-1	-Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	шт	14	36,26	-	508	-	408	0,17	2
					27	-	378	-	108	-	-
27	С151801-11	-Выключатель одноклавишный, тип ВА1У-111	шт	2	134	-	268	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
28	С151801-13	-Выключатель 2-х клавишный, тип ВА5У-213	шт	12	182	-	2184	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
29	СПрайс Казэнергокабель	-Колодка клеммная СОВ-2,5-006-03	шт	12	25,16	-	302	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
30	СЧП"ГОРБАЧЕВ"75тг/1,02/1,06/2,0877	-Розетка потолочная с крюком РП-1	шт	12	33,23	-	399	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
31	Е0121-1-1	-Прокладка стальных труб с креплением накладными скобами диам. до 25 мм	м	0,6	78,15	8,23	47	5	44	0,39	-
					63,68	4,11	38	2	108	0,02	-
32	С130806-8 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм	м	0,6	148	-	89	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
33	Ц0108-410-1	-Монтаж кабель-каналов	м	188	34,2	1,2	6430	226	4179	0,14	26
					23,2	0,2	4362	38	95	-	-
34	СПрайс Казэнергокабель	-Стоимость кабель-канала 20х10	м	188	26,83	-	5045	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
35	Е0121-16-1	-Монтаж гибких вводов наружным диам. до 27 мм	ввод	2	213,75	-	428	-	209	0,6	1
					96,75	-	194	-	108	-	-
36	С130804-87	-Трубы поливинилхлоридные , d-12х0,7 мм	м	0,6	158	-	95	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
37	Ц0108-472-8	-Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 6 мм	м	17	84,6	2,8	1438	48	526	0,17	3
					32,4	0,2	551	3	95	-	-
38	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0022	50600	-	112	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
39	Е0133-26-1	-Забивка заземлителей механизированная на глубину до 5 м	шт	6	346,44	47,94	2079	288	496	0,45	3
					72	6,75	432	41	105	0,03	-
40	Е0133-25-4	-Устройство заземления контурного без забивки заземлений в грунтах 1-4 групп	1м	18	19,53	3,19	352	57	305	0,1	2
					15,17	0,99	273	18	105	-	-
41	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,0222	45800	-	1017	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
42	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм		0,0454	50600	-	2295	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
итого по разделу	145857										
1	1-18-2	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	7,5	47,43	44,84	356	336	119	0,02	-
					2,59	13,81	19	104	97	0,05	-
2	1-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	1,5	262,72	-	394	-	445	1,85	3
					262,72	-	394	-	113	-	-
3	27-14-4	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	м3	0,3	4262,48	248,35	1279	75	44	0,22	-
					32,18	78,59	10	24	133	0,27	-
4	8-5-1	-Глиняный замок	м3	5	1274,32	274,19	6372	1371	6478	6,93	35
					994,5	103,5	4973	517	118	0,5	3
5	6-1-1	-Устройство бетонной подготовки	м3	0,4	8062,57	66,01	3225	26	93	1,35	1
					195,75	24,93	78	10	105	0,12	-
6	8-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	25	245,44	3,82	6136	96	1144	0,21	5
					37,35	1,44	934	36	118	0,01	-
7	23-13-5	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	м3	0,8	20063,13	1538,85	16051	1231	2280	9,66	8
					1615,95	576,23	1293	461	130	2,81	2
						Стены					
8	10-5-2	-Установка элементов каркаса из бревен и пластин	м3	0,0835	12593,89	327,33	1052	27	324	20,1	2
					3105	123,75	259	10	120	0,6	-
9	10-7-1	-Обшивка каркасных стен досками обшивки	м2	9,07	622,52	4,64	5648	42	651	0,36	3
					58,05	1,76	527	16	120	0,01	-
10	1-1-792	-Скобяные изделия для однопольных дверей	комплект	1	843	-	843	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
						Полы					

11	11-33-2	-Устройство покрытий дощатых толщиной 40 мм	1	1905,05	11,03	1905	11	122	0,6	1
		м2		95,18	4,14	95	4	123	0,02	-
					Кровля					
12	12-7-1	-Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	1,7	567,59	8,2	965	14	143	0,42	1
		м2		67,73	3,08	115	5	119	0,02	-
					Вытяжка					
13	12-10-1	-Устройство зонта из оцинкованной кровельной жести	0,0025	715,87	1,24	2	-	-	0,97	-
				153,23	0,47	-	-	-	-	-

итого по разделу 59435*2 туалета = 118870

1	Е0101-165-2	-Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	1,98	402,75	-	797	-	901	2,8	6
		м3		402,75	-	797	-	113	-	-
2	Е0110-40-2	-Устройство заборов с установкой столбов решетчатых высотой до 1,2 м	201	455,28	11,54	91512	2320	49571	1,24	249
		м2		201,15	4,37	40431	878	120	0,02	4
3	Е0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов	1,98	10202,15	95,97	20200	190	1680	4,9	10
		м3		771,75	36,25	1528	72	105	0,18	-
4	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя, фундаментов	31,68	245,44	3,82	7776	121	1450	0,21	7
		м2		37,35	1,44	1183	46	118	0,01	-
5	Е0110-41-6	-Устройство калиток при установленных столбах решетчатых высотой до 1,2 м	1,75	1237,44	22,94	2163	40	816	2,44	4
		м2		380,25	8,66	665	15	120	0,04	-
6	Е0110-42-6	-Устройство ворот при установленных столбах решетчатых высотой до 1,2 м	6,76	1239,66	20,4	8385	138	3350	2,59	18
		м2		405	7,72	2739	52	120	0,04	-
7	С11011-789	-Скобяные изделия для ворот	2	1500	-	3000	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
8	С11011-792	-Скобяные изделия для калитки	2	843	-	1686	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
9	С11011-813	-Задвижка накладная на калитке	2	142	-	284	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
10	С11011-94	-Гвозди строительные с плоской головкой	1,33	83	-	110	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
11	С12021-257	-Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката /угольник, защелка, косой тяж, болты, гайки, шайбы т.д./	0,012	130100	-	1561	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
12	Е0115-163-1	-Простая окраска деревянных ограждений колером масляным разбеленным	402	97,07	1,19	39022	478	17572	0,25	103
		м2		41,18	0,45	16554	181	105	-	1

итого по разделу 266873

РАЗДЕЛ 9. Разные работы

		Крыльцо 2шт.								
86	Е0101-164-2	-Выемка грунта вручную	1,1	262,72	-	289	-	327	1,85	2
		м3		262,72	-	289	-	113	-	-
	Т.Ч. П.3.187 К=1,2									
87	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,44	134,1	-	59	-	67	0,97	-
		м3		134,1	-	59	-	113	-	-
88	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	0,82	2584,28	73,75	2119	60	36	0,14	-
		м3		21,38	11,67	18	10	133	0,04	-
89	Е0106-1-1	-Устройство бетонных ступеней, В7,5	1	8205,37	66,01	8205	66	232	1,35	1
		м3		195,75	24,93	196	25	105	0,12	-
90	Е0111-15-3	-Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	5,2	259,08	9,95	1347	52	277	0,27	1
		м2		39,6	3,74	206	19	123	0,02	-
91	Е0111-15-4 К=6	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий	5,2	237,8	4,02	1237	21	68	0,01	-
		м2		9,18	1,5	48	8	123	-	-
92	Е0151-4-2	-Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной 0,7 м	2	821,25	-	1643	-	1670	5,82	12
		яма		821,25	-	1643	-	101,7	-	-
93	Е0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов, В15	0,2	10202,15	95,97	2040	19	170	4,9	1
		м3		771,75	36,25	154	7	105	0,18	-
94	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,46	127	-	185	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
95	Е0109-34-1	-Монтаж опорных конструкций для крепления козырька	0,282	16895,04	1730,56	4764	488	3212	73,6	21
		т		12555	101,25	3541	29	90	0,49	-
96	С12021-263	-Опоры неподвижные (труба стальная профильная 120х120 мм)	0,282	107900	-	30428	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
97	Е0109-48-3	-Электродуговая сварка ограждений крыльца	0,05	9739,2	3333,3	487	167	266	29,8	1
		т		5917,5	-	296	-	90	-	-
98	Е0109-35-1	-Монтаж перил	0,05	17575,36	265,68	879	13	643	86,5	4
		т		14197,5	101,25	710	5	90	0,49	-
99	С12021-120	-Перила из профильных труб	0,05	101700	-	5085	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
100	С11041-85	-Сталь угловая 45х45 мм /ГОСТ 8509-86/	0,0082	47200	-	387	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
101	С12041-129	-Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	0,008	63800	-	513	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
102	Е0162-28-11	-Окраска масляными составами за один раз металлических поверхностей стальных труб	9	123,66	0,05	1113	-	790	0,59	5
		м2		92,84	0,02	836	-	94,5	-	-

Крепление дымовой трубы к дому (2шт)

103	Е0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,06	9630,95	95,97	578	6	51	4,9
		м3		771,75	36,25	46	2	105	0,18
104	С11011-57	-Болты строительные с гайками, анкерные	0,005	119700	-	594	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-
		Отмостка							
105	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	1,85	2584,28	73,75	4781	136	81	0,14
		м3		21,38	11,67	40	22	133	0,04
106	Е0106-1-15	-Устройство бетонной отмостки, t-0,08м	3,7	8153,42	100,65	30168	372	716	0,97
		м3		146,25	38,03	541	141	105	0,19
107	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	3,7	127	-	470	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 Тенге 112335

НА Газоснабжение дома

Внутренее газооборудование

1	Е0116-8-2	-Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	6	67,79	5,74	407	34	423	0,32
		м		59	2,14	354	13	115,2	0,01
2	Е0116-8-1	-Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	15	67,79	5,74	1017	86	1056	0,32
		м		59	2,14	885	32	115,2	0,01
3	С130806-43 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 20х2,8 мм	6	144	-	864	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-
4	С130806-42 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 15х2,8 мм	15	112	-	1680	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-
5	Ц0112-809-1	-Краны пружинные и бронзовые муфтовые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 15-50 мм	6	478,1	2	2869	12	2314	3,45
		шт		476,1	-	2857	-	81	-
6	С130904-29	-Краны пружинные муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	4	350	-	1400	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-
7	С130904-30	-Краны пружинные муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	2	446	-	892	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-
8	Ц0111-350-1	-Установка газового счетчика	2	193,78	-	388	-	296	1
		шт		164,25	-	329	-	90	-
9	СПрайс Газовик 5000тг	-Счетчик газа бытовой СГБ G-4	2	2096,45	-	4193	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-
10	Е0119-1-2	-Установка бытовых четырехкомфорочных газовых плит	2	332,58	54,7	665	109	536	1,15
		прибор		189	20,25	378	40	128	0,1
11	С131401-8	-Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом двухгорелочные без шкафа балонного	2	18400	-	36800	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-
12	Е0116-9-1	-Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 50 мм (футляры)	1	658,7	14,12	659	14	135	0,55
		м		100,35	5,29	100	5	128	0,03
13	Е0115-172-4	-Масляная окраска труб, диаметрсм менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1,2	148,4	0,07	178	-	136	0,65
		м2		108	0,02	130	-	105	-
14	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1	200	-	200	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-
15	Е0125-43-1	-Продувка воздухом газопровода диаметром 50 мм	0,021	110908,35	84639,6	2329	1777	564	50,03
		км		10350	14532,32	217	305	108	53,8

ИТОГО ПО СМЕТЕ Тенге 63348

НА План земляных масс

РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	1-24-3	-Перемещение грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), до 10 м	500	10,93	10,93	5467	5467	1722	-
		м3		-	3,55	-	1775	97	0,01
2	1-24-11	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	500	8,28	8,28	4140	4140	1304	-
		м3		-	2,69	-	1344	97	0,01
3	1-24-3	-Перемещение грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), для обратной засыпки	500	10,93	10,93	5467	5467	1722	-
		м3		-	3,55	-	1775	97	0,01
4	1-24-11	-Разработка грунта	500	8,28	8,28	4140	4140	1304	-

	бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м		-	2,69	-	1344	97	0,01	5
		м3							
5 1-30-1	-Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	2000	0,28	0,28	563	563	177	-	-
			-	0,09	-	183	97	-	1
		м2							
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			27564		

итого за сентябрь 4 607 940 тенге

	ИТОГО ПО ГЛАВАМ	4607,94			
	Глава 8. Временные здания и сооружения				
3. СН РК 8.02-02-2002	-Временные здания и сооружения 3,4%	154,73	-	-	154,73
4. СН РК 8.02-02-2002	-Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	23,21	-	-	23,21
	Всего по главе	154,73	-	-	154,73
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	4705,66	57,02	-	4762,68
	Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
5. СН РК 8.02-07-2002	-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,7.0,9%	72	-	-	72
6. СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на выслугу лет, 1%	-	-	47,06	47,06
7. СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	-	-	18,82	18,82
8. СН РК 8.02-02-2002	-Доп.транспорт 0,532%	25,03	-	-	25,03
	Всего по главе	97,03	-	65,88	162,91
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	4802,69	57,02	65,88	4925,59
9.	-В том числе возвратные суммы	23,21	-	-	23,21
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	4802,69	57,02	65,88	4925,59
10. СН РК 8.02-02-2002 К-2,08774	-ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012г.	10026,77	119,04	137,54	10283,35
11.	-В том числе возвратные суммы в текущих ценах	48,46	-	-	48,46
12. СН РК 8.02-02-2002	-Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	-	-	205,67	205,67
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	10026,77	119,04	343,21	10489,02
13. Решения Правительства	-НДС (12%)	-	-	1258,68	1258,68
	СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	10026,77	119,04	1601,89	11747,7

Заказчик: **Технадзор** **Подрядчик:**