Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5)

Форма №2

Наименование стройки - Электроснабжение гидротехнического сооружения на ПК-278 канала "Айтек" Жалагашского района Кызылординской области

Наименование объекта - Электроснабжение гидротехнического сооружения на ПК-278 канала "Айтек"

А К Т

выполненных работ за декабрь месяц 2017 года

Электроснабжение гидротехнического сооружения на ПК-278 канала "Айтек"

Составлен(а) в ценах на 01.04.2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей / рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.СЕТИ 0,4КВ								
1	Е011-330202-0102	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	4	12000,78	6921,13	48003	27685	18889	5,98	
		опора		4501,98	2108,96	18008	8436	61,7	2,00	
		Накладные расходы -		*4722,14*		*18889*		*16316*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*4078,95*				*2573*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*643,19*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1337,83*		*5351*				
		Сметная стоимость				*72243*				
2	С121-040405-0101 в ценах II квартала 2017 года	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013**	8	29880,78	--	239046	--	9562	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1195,23*		*9562*		*9562*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1195,23*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2486,08*		*19889*				
		Сметная стоимость				*268496*				
3	С124-040207-4920 в ценах II квартала 2017 года	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98**	4	1679,54	--	6718	--	269	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*67,18*		*269*		*269*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*67,18*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*139,74*		*559*				
		Сметная стоимость				*7546*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	С124-040207-4402 в ценах II квартала 2017 года	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	10,4	477,46	--	4966	--	199	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*19,10*		*199*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*19,10*				*199*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,72*		*413*				
		Сметная стоимость				*5578*				
5	С124-040207-2606 в ценах II квартала 2017 года	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	8	147,91	--	1183	--	47	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5,92*		*47*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5,92*				*47*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,31*		*98*				
		Сметная стоимость				*1329*				
6	С124-040202-0810 в ценах II квартала 2017 года	**Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98**	4	3326,48	--	13306	--	532	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*133,06*		*532*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*133,06*				*532*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*276,76*		*1107*				
		Сметная стоимость				*14945*				
7	Е011-330202-0101 К=0,8	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	6	4224,42	2381,47	25347	14289	10921	2,45	15
		опора		1842,95	730,30	11058	4382	61,7	0,70	4
		Накладные расходы -		*1820,18*		*10921*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*1587,70*				*9526*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*232,48*				*1395*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*483,57*		*2901*				
		Сметная стоимость				*39169*				
8	Е011-330202-0101	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	6	5858,19	2976,83	35149	17861	13790	3,06	18
		опора		2303,69	912,87	13822	5477	61,7	0,87	5
		Накладные расходы -		*2298,33*		*13790*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*1984,62*				*11908*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*313,71*				*1882*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*652,52*		*3915*				
		Сметная стоимость				*52854*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	С121-040405-0203 в ценах II квартала 2017 года	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013	6	22749,89	--	136499	--	5460	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*910,00*		*5460*		*5460*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*910,00*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1892,79*		*11357*				
		Сметная стоимость				*153316*				
10	С124-040207-4918 в ценах II квартала 2017 года	Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-98	6	2776,15	--	16657	--	666	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*111,05*		*666*		*666*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*111,05*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*230,98*		*1386*				
		Сметная стоимость				*18709*				
11	С124-040207-4939 в ценах II квартала 2017 года	Гайка крюкообразная PD2.3 ГОСТ Р 51177-98	6	2519,73	--	15118	--	605	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*100,79*		*605*		*605*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*100,79*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*209,64*		*1258*				
		Сметная стоимость				*16981*				
12	С124-040207-4920 в ценах II квартала 2017 года	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	6	1679,54	--	10077	--	403	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*67,18*		*403*		*403*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*67,18*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*139,74*		*838*				
		Сметная стоимость				*11319*				
13	С124-040207-4402 в ценах II квартала 2017 года	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	15,6	477,46	--	7448	--	298	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*19,10*		*298*		*298*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*19,10*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,72*		*620*				
		Сметная стоимость				*8366*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	С124-040207-2606 в ценах II квартала 2017 года	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	12	147,91	--	1775	--	71	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5,92*		*71*		*71*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5,92*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,31*		*148*				
		Сметная стоимость				*1994*				
15	С124-040202-0810 в ценах II квартала 2017 года	**Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98**	6	3326,48	--	19959	--	798	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*133,06*		*798*		*798*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*133,06*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*276,76*		*1661*				
		Сметная стоимость				*22418*				
16	С124-040207-5013 в ценах II квартала 2017 года	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98**	6	1851,40	--	11108	--	444	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*74,06*		*444*		*444*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*74,06*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*154,04*		*924*				
		Сметная стоимость				*12477*				
17	С124-040207-5015 в ценах II квартала 2017 года	**Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98**	6	1851,40	--	11108	--	444	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*74,06*		*444*		*444*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*74,06*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*154,04*		*924*				
		Сметная стоимость				*12477*				
18	Е011-330202-0103 К=0,8	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка**	2	14361,36	8940,91	28723	17882	11590	7,20	14
		опора		5420,45	2715,14	10841	5430	61,7	2,57	5
		Накладные расходы -		*5794,90*		*11590*		*10039*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*5019,66*				*1550*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*775,24*		*3225*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1612,50*		*43538*				
		Сметная стоимость								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Е011-330202-0103	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка**	2	18529,37	11176,14	37059	22352	14533	9,00	18
		опора		6775,56	3393,92	13551	6788	61,7	3,21	6
		Накладные расходы -		*7266,73*		*14533*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*6274,57*				*12549*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*992,16*				*1984*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2063,69*		*4127*				
		Сметная стоимость				*55720*				
20	С121-040405-0203 в ценах II квартала 2017 года	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013**	4	22749,89	--	91000	--	3640	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*910,00*		*3640*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*910,00*				*3640*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1892,79*		*7571*				
		Сметная стоимость				*102211*				
21	С124-040207-4920 в ценах II квартала 2017 года	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98**	2	1679,54	--	3359	--	134	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*67,18*		*134*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*67,18*				*134*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*139,74*		*279*				
		Сметная стоимость				*3773*				
22	С124-040207-4402 в ценах II квартала 2017 года	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	5,2	477,46	--	2483	--	99	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*19,10*		*99*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*19,10*				*99*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,72*		*207*				
		Сметная стоимость				*2789*				
23	С124-040207-2606 в ценах II квартала 2017 года	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	4	147,91	--	592	--	24	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5,92*		*24*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5,92*				*24*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,31*		*49*				
		Сметная стоимость				*665*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	С124-040207-3213 в ценах II квартала 2017 года	**Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98**	2	1107,81	--	2216	--	89	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,31*		*89*		*89*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*44,31*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*92,17*		*184*				
		Сметная стоимость				*2489*				
25	С124-040207-5013 в ценах II квартала 2017 года	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98**	8	1851,40	--	14811	--	592	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*74,06*		*592*		*592*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*74,06*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*154,04*		*1232*				
		Сметная стоимость				*16636*				
26	С124-040207-5015 в ценах II квартала 2017 года	**Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98**	2	1851,40	--	3703	--	148	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*74,06*		*148*		*148*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*74,06*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*154,04*		*308*				
		Сметная стоимость				*4159*				
27	С124-040204-1302 в ценах II квартала 2017 года	**Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98**	2	281,72	--	563	--	23	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11,27*		*23*		*23*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*11,27*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,44*		*47*				
		Сметная стоимость				*632*				
28	Е011-330202-0101	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	3	5858,19	2976,83	17575	8930	6895	3,06	9
		опора		2303,69	912,87	6911	2739	61,7	0,87	3
		Накладные расходы -		*2298,33*		*6895*		*5954*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*1984,62*				*941*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*313,71*		*1958*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*652,52*		*26428*				
		Сметная стоимость								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	С121-040405-0203 в ценах II квартала 2017 года	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013**	3	22749,89	--	68250	--	2730	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*910,00*		*2730*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*910,00*				*2730*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1892,79*		*5678*				
		Сметная стоимость				*76658*				
30	С124-040207-4920 в ценах II квартала 2017 года	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98**	3	1679,54	--	5039	--	202	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*67,18*		*202*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*67,18*				*202*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*139,74*		*419*				
		Сметная стоимость				*5660*				
31	С124-040207-4402 в ценах II квартала 2017 года	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	7,8	477,46	--	3724	--	149	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*19,10*		*149*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*19,10*				*149*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,72*		*310*				
		Сметная стоимость				*4183*				
32	С124-040207-2606 в ценах II квартала 2017 года	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	6	147,91	--	887	--	35	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5,92*		*35*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5,92*				*35*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,31*		*74*				
		Сметная стоимость				*996*				
33	С124-040202-0810 в ценах II квартала 2017 года	**Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98**	3	3326,48	--	9979	--	399	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*133,06*		*399*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*133,06*				*399*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*276,76*		*830*				
		Сметная стоимость				*11208*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	Е011-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	2	12000,78	6921,13	24002	13842	9444	5,98	12
		опора		4501,98	2108,96	9004	4218	61,7	2,00	4
		Накладные расходы -		*4722,14*		*9444*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*4078,95*				*8158*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*643,19*				*1286*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1337,83*		*2676*				
		Сметная стоимость				*36122*				
35	С121-040405-0101 в ценах II квартала 2017 года	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	4	29880,78	--	119523	--	4781	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1195,23*		*4781*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1195,23*				*4781*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2486,08*		*9944*				
		Сметная стоимость				*134248*				
36	С124-040207-4920 в ценах II квартала 2017 года	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	2	1679,54	--	3359	--	134	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*67,18*		*134*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*67,18*				*134*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*139,74*		*279*				
		Сметная стоимость				*3773*				
37	С124-040207-4402 в ценах II квартала 2017 года	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	5,2	477,46	--	2483	--	99	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*19,10*		*99*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*19,10*				*99*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,72*		*207*				
		Сметная стоимость				*2789*				
38	С124-040207-2606 в ценах II квартала 2017 года	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	4	147,91	--	592	--	24	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5,92*		*24*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5,92*				*24*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,31*		*49*				
		Сметная стоимость				*665*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	С124-040202-0810 в ценах II квартала 2017 года	**Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98**	2	3326,48	--	6653	--	266	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*133,06*		*266*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*133,06*				*266*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*276,76*		*554*				
		Сметная стоимость				*7473*				
40	С124-040207-3213 в ценах II квартала 2017 года	**Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98**	2	1107,81	--	2216	--	89	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,31*		*89*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*44,31*				*89*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*92,17*		*184*				
		Сметная стоимость				*2489*				
41	С124-040207-5013 в ценах II квартала 2017 года	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98**	8	1851,40	--	14811	--	592	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*74,06*		*592*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*74,06*				*592*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*154,04*		*1232*				
		Сметная стоимость				*16636*				
42	С124-040207-5015 в ценах II квартала 2017 года	**Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98**	2	1851,40	--	3703	--	148	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*74,06*		*148*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*74,06*				*148*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*154,04*		*308*				
		Сметная стоимость				*4159*				
43	С124-040204-1302 в ценах II квартала 2017 года	**Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98**	2	281,72	--	563	--	23	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11,27*		*23*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*11,27*				*23*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,44*		*47*				
		Сметная стоимость				*632*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	С124-040207-3133 в ценах II квартала 2017 года	Зажимы ответвительные плашечные SL24 ГОСТ Р 51177-98	2	3187,62	--	6375	--	255	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*127,50*		*255*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*127,50*				*255*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*265,21*		*530*				
		Сметная стоимость				*7160*				
45	С124-040207-2311 в ценах II квартала 2017 года	Кронштейн SO279 ГОСТ Р 51177-98	2	343,77	--	688	--	28	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13,75*		*28*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*13,75*				*28*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,60*		*57*				
		Сметная стоимость				*773*				
46	Е011-330209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	6	171,41	38,06	1028	228	577	0,18	1
		м шин заземления		130,95	8,28	786	50	61,7	0,01	--
		Накладные расходы -		*96,20*		*577*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*85,90*				*515*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*10,29*				*62*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,41*		*128*				
		Сметная стоимость				*1734*				
47	Е011-280309-0501 Изм. и доп. вып. 2	Провода самонесущие изолированные марки СИП-2, СИП-2А. Подвеска на опорах воздушных линий электропередачи напряжением 1 кВ	0,995	740000,04	240616,99	736300	239414	174821	209,70	209
		км провода		161762,58	65919,77	160954	65590	61,7	60,02	60
		Накладные расходы -		*175699,21*		*174821*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*140480,01*				*139778*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*35219,20*				*35043*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73255,94*		*72890*				
		Сметная стоимость				*984010*				
48	С123-061201-0916 в ценах II квартала 2017 года	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	1,015	296963,82	--	301418	--	12057	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11878,55*		*12057*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*11878,55*				*12057*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24707,39*		*25078*				
		Сметная стоимость				*338553*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	Ц013-080201-0901	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	38	194,96	88,92	7408	3379	2198	0,10	4
		м кабеля		82,83	29,57	3148	1124	42,8	0,04	1
		Накладные расходы -		*57,83*		*2198*		*1828*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*48,11*				*369*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*9,72*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,22*		*768*				
		Сметная стоимость				*10374*				
50	С123-061201-0302 в ценах II квартала 2017 года	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 1х16+1х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	0,008	196676,10	--	1573	--	63	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7867,04*		*63*		*63*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7867,04*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16363,45*		*131*				
		Сметная стоимость				*1767*				
51	Ц013-080303-0101 Изм. и доп. вып. 6	**Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, однополюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании**	1	1084,17	3,37	1084	3	451	1,00	1
		шт.		916,15	--	916	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*451,16*		*451*		*392*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*392,11*				*59*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*59,05*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*122,83*		*123*				
		Сметная стоимость				*1658*				
52	С123-070205-0103 в ценах II квартала 2017 года	**Рубильник разрывной ВР-32-31 Ф-В31250-100А**	1	2386,58	--	2387	--	95	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*95,46*		*95*		*95*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*95,46*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*198,56*		*199*				
		Сметная стоимость				*2681*				
53	С123-060137-0707 в ценах II квартала 2017 года	**Кабели силовые АВБбШв 4х35 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	0,03	821282,05	--	24638	--	986	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*32851,28*		*986*		*986*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*32851,28*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68330,67*		*2050*				
		Сметная стоимость				*27673*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	С341-310101-0701 в ценах II квартала 2017 года	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	5,6	364,00	--	2038	--	82	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14,56*		*82*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*14,56*				*82*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,28*		*170*				
		Сметная стоимость				*2289*				
55	С341-310101-0702 в ценах II квартала 2017 года	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка	5,6	364,00	--	2038	--	82	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14,56*		*82*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*14,56*				*82*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,28*		*170*				
		Сметная стоимость				*2289*				
56	С341-020102-1025 в ценах II квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	5,6	510,63	--	2860	--	114	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*20,43*		*114*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*20,43*				*114*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,48*		*238*				
		Сметная стоимость				*3212*				
57	Ц013-080305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	1	803,87	55,66	804	56	371	0,87	1
		шт.		742,70	19,39	743	19	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*371,38*		*371*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*326,18*				*326*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*45,20*				*45*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*94,02*		*94*				
		Сметная стоимость				*1269*				
58	С123-070501-1102 в ценах II квартала 2017 года	Счетчики электронные трехфазные многофункциональные многотарифные активной энергии типа Отан САР4У-Э712 ТХ RS OP IP, 5(7,5) А, 3х57,7/100 В, 15 мА, класс точности 0,2	1	55645,83	--	55646	--	2226	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2225,83*		*2226*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2225,83*				*2226*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4629,73*		*4630*				
		Сметная стоимость				*62502*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	С123-070201-0102 в ценах II квартала 2017 года	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	1	6736,20	--	6736	--	269	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*269,45*		*269*		*269*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*269,45*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*560,45*		*560*				
		Сметная стоимость				*7566*				
60	С124-040207-1831 в ценах II квартала 2017 года	**Наконечник изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП) СРТАU 16D16 ГОСТ Р 51177-98**	15	1673,85	--	25108	--	1004	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*66,95*		*1004*		*1004*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*66,95*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*139,26*		*2089*				
		Сметная стоимость				*28201*				
61	Ц013-080201-2401	**Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования**	1	16263,88	10966,95	16264	10967	4214	6,00	6
		шт.		4969,86	3035,26	4970	3035	42,8	3,18	3
		Накладные расходы -		*4213,80*		*4214*		*3426*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*3426,19*				*788*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*787,60*		*1638*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1638,21*		*22116*				
		Сметная стоимость								
62	С123-061703-1402 в ценах II квартала 2017 года	**Муфты концевые для одножильного кабеля с пластмассовой изоляцией либо из сшитого полиэтилена с броней или без брони на напряжение 10 кВ, с болтовыми наконечниками, со срывными головками, наружной установки типа rek-10НН2-1-50/120-А-М ГОСТ 13781.0-86**	1	8893,81	--	8894	--	356	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*355,75*		*356*		*356*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*355,75*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*739,96*		*740*				
		Сметная стоимость				*9990*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2274623	376888			332
			Тенге			254711	107288			100
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			426853				
	Материалы -		Тенге			1379				
	Всего заработная плата -		Тенге				13955			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			401293				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			23286				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					5973		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					17313		
		Сметная прибыль -	Тенге			36011				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			486150				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата -	Тенге				13955			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1847770				
	Материалы -		Тенге			345767				
	Всего заработная плата -		Тенге				348044			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			233331				
	Местные материалы -		Тенге			654318				
	Транспортные расходы -		Тенге			6936				
		Накладные расходы -	Тенге			297243				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					214743		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					82500		
		Сметная прибыль -	Тенге			171601				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2316614				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							416
		Сметная заработная плата -	Тенге				348044			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2802764				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							432
		Сметная заработная плата -	Тенге				361998			

РАЗДЕЛ 2.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

63	Е011-010101-0405	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет**	14	134,74	127,42	1886	1784	547	0,01	--
		м3 грунта		7,32	47,50	102	665	59,1	0,05	1
		Накладные расходы -		*39,08*		*547*		*454*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*32,40*				*94*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6,69*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,91*		*195*				
		Сметная стоимость				*2628*				
64	Е011-010104-0502	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	10	23,79	23,79	238	238	51	--	--
		м3 грунта		--	6,78	--	68	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*5,12*		*51*		*40*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,01*				*11*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1,11*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,31*		*23*				
		Сметная стоимость				*312*				
65	Ц013-080201-0301	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	30	327,45	277,76	9824	8333	2349	0,06	2
		м кабеля		49,70	96,77	1491	2903	42,8	0,10	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*78,30*		*2349*		*1881*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*62,69*				*468*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*15,61*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,46*		*974*				
		Сметная стоимость				*13147*				
66	**Е011-010104-0702**	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	**4000**	**0,82**	**0,82**	**3264**	**3264**	**759**	**--**	**--**
		м2 спланированной поверхности за проход бульдозера		**--**	**0,26**	**--**	**1022**	**59,1**	**--**	**1**
		Накладные расходы -		*0,19*		*759*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*0,15*				*604*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*0,04*				*155*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,08*		*322*				
		Сметная стоимость				*4345*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**15212**	**13618**			**2**
			Тенге			**1593**	**4658**			**5**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**9824**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**4394**			
		Накладные расходы -	Тенге			**2349**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1881**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**468**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**974**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**13146**				**5**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4394**			
		Сметная заработная плата -	Тенге			**5388**				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1857**			
	Всего заработная плата -		Тенге			**1357**				
		Накладные расходы -	Тенге					**1098**		
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**259**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			**540**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**7285**				**2**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		чел.-ч				**1857**			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			**20431**				**7**
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	чел.-ч				**6252**			**334**
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			**2289834**	**390507**			**105**
		Сметная заработная плата -	**Тенге**			**256304**	**111946**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**							
						436676				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**1379**				
	Материалы -		Тенге				**18349**			
	Всего заработная плата -		Тенге			**401293**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**25635**				
		Накладные расходы -	Тенге					**7853**		
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**17782**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль -	Тенге			36985				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			499296				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата -	Тенге				18349			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1853158				
	Материалы -		Тенге			345767				
	Всего заработная плата -		Тенге				349901			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			233331				
	Местные материалы -		Тенге			654318				
	Транспортные расходы -		Тенге			6936				
		Накладные расходы -	Тенге			298601				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					215841		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					82760		
		Сметная прибыль -	Тенге			172141				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2323899				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							417
		Сметная заработная плата -	Тенге				349901			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2823194				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							439
		Сметная заработная плата -	Тенге				368250			
		Итого по главам 1-7	**Тенге**			**2 823 194**				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и рационального риска 30% от зарплаты				158 571				
		Итого в текущих ценах с 01.04.2017г.	**Тенге**			**2 981 765**				
		ИТОГО:	**Тенге**			**2 981 765**				
		НДС 12%	**Тенге**			357 812				
		ИТОГО:	**Тенге**			**3 339 577**				

ЗАКАЗЧИК:
Директор
Кызылординский филиал РГП на ПХВ "Казводхоз"
Арыстанбаев Б.С.

ГЕН ПОДРЯДЧИК:
ПУ "Ремводпроект"
Биимбетов Х.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "СОФТ Кызылорда"
Таттибаев Б.К.