Заказчик: **филиала Компании «Dongil Construction Co. LTD» в городе Астана**
Подрядчик: **ТОО "ДорСтройГрупп2050"**
Объект: **"Строительство Научно-оздоровительного комплекса "Назарбаев Университет". ПК 7. НЭС 0,4 кВ.**

Акт № 5

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за январь месяц 2019 г.

на **НЭС 0,4 кВ.**

Форма 2В

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Коэффициент 1,2 к нормам затрат труда, основной заработной плате рабочих, затратам на эксплуатацию машин, в том числе заработной плате рабочих, обслуживающих машины. Строительство объектов на склонах гор с резко пересеченным рельефом, стесненных условиях с сохранением природного ландшафта. СН РК 8.02-05-2002, прил.4 п.8										
		РАЗДЕЛ 1.Строительно-монтажные работы										
		Провода и кабели										
1	Ц0108-146-3	**Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 2 кг**	199	92,94	29,76	18495	5922	7623	0,19	38		
		м		34,08	6,24	6782	1242	95	0,04	7		
2	Ц0108-146-4	**Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 3 кг**	112	106,12	38,76	11885	4341	4890	0,24	27		
		м		37,56	8,40	4207	941	95	0,05	5		
3	Ц0108-146-5	**Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 6 кг**	613,3	129,84	51,24	79631	31425	34818	0,30	184		
		м		48,60	11,16	29806	6844	95	0,06	40		
4	Ц0108-141-1	**Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг**	689,7	30,84	3,72	21270	2566	15411	0,13	91		
		м		22,92	0,60	15808	414	95	--	2		
5	Ц0108-141-2	**Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг**	115	32,16	4,80	3698	552	2622	0,14	17		
		м		23,16	0,84	2663	97	95	--	1		
6	Ц0108-141-3	**Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг**	137	36,96	9,00	5064	1233	3342	0,14	20		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		23,76	1,92	3255	263	95	0,01	2
7	Ц0108-141-4	**Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг**	300	51,92	12,72	15576	3816	10705	0,22	65
		м		34,80	2,76	10440	828	95	0,02	5
8	С151601-3293 Изм. и доп. вып. 25	**Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 4х240 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012**	0,41922	1456967,00	--	610790	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
9	С151601-3292 Изм. и доп. вып. 25	**Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 4х185 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012**	0,99348	1184082,00	--	1176362	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
10	С151601-3290 Изм. и доп. вып. 25	**Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 4х120 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012**	0,17952	827533,00	--	148559	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
11	С151601-3288 Изм. и доп. вып. 24	**Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 4х70 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012**	0,1173	519047,00	--	60884	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
12	С151601-3281 Изм. и доп. вып. 25	**Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 5х70 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012**	0,4998	679701,00	--	339715	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**2491929**	**49856**			**441**
			Тенге			**72961**	**10629**			**62**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**2491929**				
	Материалы -		Тенге			**32803**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**83590**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**2336309**				
		Накладные расходы -	Тенге			**79410**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**40**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**11912**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**154280**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**2725619**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**543**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**95502**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**2725619**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**543**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**95502**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2491929**	**49856**			**441**
			Тенге			**72961**	**10629**			**62**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			2491929				
		Материалы -	Тенге			32803				
		Всего заработная плата -	Тенге				83590			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2336309				
		Накладные расходы -	Тенге			79410				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							40
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11912			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			154280				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			2725619				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							543
		Сметная заработная плата -	Тенге				95502			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	2998619		2998619				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							543
		Сметная заработная плата -	Тенге				95502			
		Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			53 975				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге	3 052 594		3 052 594				
		Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время 2,772%	Тенге			84 618				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			30 526				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			12 210				
		Итого в ценах 2001 г.	Тенге			3 179 948				
		Итого в текущих ценах 2018 г. k-(2405/775)=3,103	Тенге			9 868 098				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	Тенге			197 362				
		Итого с налогами, сборами, обязательными платежами	Тенге			10 065 460				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге			1 207 855				
		Итого с НДС	Тенге			11 273 315				
		Скидка подрядчика 2,55434 %	**Тенге**			287 959				
		Итого к оплате подрядчику	**Тенге**			10 985 356				
		В том числе: Материалы, с НДС	**Тенге**			9 045 522				
		В том числе: Работы, с НДС	**Тенге**			1 939 834				

Представитель Заказчика
филиала Компании «Dongil Construction Co. LTD» в городе Астана **Сонг Джебонг**

Представитель Подрядчика
ТОО "ДорСтройГрупп 2050" **Сейтжан Т.**

Нурмешев Г.С. 13.02.2019

Натешкин В.Г. Акты скрытых работ не предоставлены

Наименование объекта : НОК Бурабай
Заказчик: филиала Компании «Dongil Construction Co. LTD» в городе Астана

за январь 2019

Наименование раздела	Сумма по договору субподряда	%	Выполненно с начало строительства	%	Выполненно в текущем месяце	Материал	Работа	%	Остаток	Сумма выплаченного аванса	Общая сумма удержанного аванса	Удержания авнсового платежа в тек. Месяце	Гарантийные удержания с начало строительства	Грантийные удержания	Итого к оплате
Сеть НЭС 0,4 кВ	120 054 369	56,4%	67 679 458	9,2%	10 985 356	9 045 522	1 939 834	43,6%	52 374 911	41 772 000	27 146 282	4 522 761	803 223	116 390	6 346 205
Вынос 10 кВ	8 245 631	59,8%	4 927 676	0,0%	-			40,2%	3 317 955		2 067 222	-	47 594	-	-
ИТОГО	**128 300 000**	**56,6%**	**72 607 134**	**8,6%**	**10 985 356**			**43,4%**	**55 692 866**	**41 772 000**	**29 213 504**	**4 522 761**	**850 817**	**116 390**	**6 346 205**

Представитель подрядчика:
ТОО "ДорСтройГрупп 2050" **Сейтжан Т.Т.**

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДорСтройГрупп 2050» ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ БИН 171140 ... ЗАҚСТАН РЕСПУБЛИ...