Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
20 декабря 2012 г. № 562

Форма Р - 1

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахстанский зваод трубной изоляций",010000, г.Астана,р-н Байконур,ул.85 зхд.13.офис 3,тел.87172414315
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН 41240007836

Исполнитель ТОО "ДорСтройГрупп 2050" ,Республика Казахстан,г.Астана,Достык,дом №5/2,к.33
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

171140026391

Договор (контракт) Договор на выполнение субподрядных работ №20 от 13.09.2018года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

за июль месяц 2019 г.

Номер документа	Дата составления
	11.07.2019г

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)**	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Субподрядные работы,обьект:Строительство внутрипоселковой разводящей сети трубопроводов н.п.Манап			услуга	1	8 628 602	8 628 602
				Итого	1	x	8 628 602

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор/_____/Сейтжан Т.Т.
должность подпись расшифровка подписи

М.П.

Принял (Заказчик)Директор /_____/А.К.Бейсембаев
должность подпись расшифровка подписи

М,П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

Подрядчик:ТОО "Казахстанский завод трубной изоляций"

Субподрядчик: ТОО "ДорСтройГрупп 2050"

Форма 3КС

Наименование объекта: "Строительство Талапского группового водопровода Жанакорганского района Кызылординской области" п.Манап

СПРАВКА №2

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА ИЮЛЬ МЕСЯЦ 2019 ГОДА

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код субподрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
	20	13.09.2018г.				

Наименование и виды выполняемых работ	Ед.изм.	Стоимость единицы выполнение,тенге	Аванс,тенге			Ранее запланированная сумма	Сумма фактических расходов с начало года,тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный обьем работ за июль месяц		Стоимость выполненных работ с начало года,тенге
			Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			кол-во	Сумма,тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство Талапского группового водопровода Жанакорганского района Кызылординской области	тенге	22 402 196	0,00	0,00	0,00	0,00	22 402 196		8 628 602	31 030 798
ИТОГО		22 402 196	0,00	0,00	0,00	0,00	22 402 196	0,00	8 628 602	31 030 798

ПОДРЯДЧИК:_____

Директор

ТОО "Казахстанский завод трубной изоляций"_____А.К. Бейсембаев

СУБПОДРЯДЧИК:_____

Директор

ТОО "ДорСтройГрупп 2050"_____Т.Т.Сейтжан

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "Казахстанский завод трубной изоляций"

Подрядчик: ТОО "ДорСтройГрупп 2050"

Наименование стройки -Строительство Талапского группового водопровода Жанакорганского района Кызылординской области

Наименование объекта - Внутрипоселковые водопроводные сети п.Манап

Договор №20 от 13.09.2018г.

Акт №2

приемки выполненных работ за июль месяц 2019 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Водопроводная насосная станция производительностью от 50 до 200м3/ч п.Манап Локальная смета № 2-5-4-1 общестроительные работы ТП901-2-193.91								
		Земляные работы								
1	Е0101-12-15	**Разработка грунта 3 группы в от вал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	49,125	35,29	33,19	1734	1630	535	0,01	1
		м3		2,10	9,13	103	448	97	0,03	2
2	Е0101-164-3	**Доработка грунт а вручную**	0,875	467,10	--	409	--	462	2,98	3
		м3		467,10	--	409	--	113	--	--
3	Е0101-27-3	**Засыпка траншей и котлованов бульдозера ми мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 5 м с**	14	7,57	7,57	106	106	33	--	--
		м3		--	2,46	--	34	97	0,01	--
4	Е0101-134-2	**Уплотнение грунта 3,4 группы пневматич ескими трамбовками**	14	25,65	5,38	359	75	275	0,13	2
		м3		20,27	--	284	--	97	--	--
5	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлова нов и ям в грунтах 2 группы**	12	134,10	--	1609	--	1818	0,97	12
		м3		134,10	--	1609	--	113	--	--
		Фундаменты								

6	Е0106-1-20	Устройство бетонных ленточных фундам ентов, бетон В7,5	1м3	18,31	9762,70 441,00	311,32 117,61	178755 8075	5700 2153	10740 105	2,82 0,57	52 11
7	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бе тона за сульфатостойкий цемент	м3	18,6762	131,00 --	-- --	2447 --	-- --	-- --	-- --	-- --
8	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цемент ная стен, фундаментов	м2	13,4256	284,28 58,05	4,19 1,58	3817 779	56 21	945 118	0,38 0,01	5 --
9	Е0106-1-20	Устройство бетонных ленточн ых фундаментов, бетон В7,5 под перегородки	1м3	0,45657	9762,70 441,00	311,32 117,61	4457 201	142 54	268 105	2,82 0,57	1 --
10	Е0108-4-7	Гидроизо ляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выра вненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	66,9748	245,44 37,35	3,82 1,44	16438 2502	256 96	3066 118	0,21 0,01	14 --
		Локальная смета № 2-6-05 резервуар для воды емк. п.Манап. 100 м3 ТП901-4-82с84									
11	С143018-14 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Панели (блоки) стеновые и перегородочны е для сооружений водопровода, канализации, резерву аров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15 0,6мпа, площадью до 18 м2, прямо угольные, плоские и переменного сечения	м3	6,8	21300,00 --	-- --	144840 --	-- --	-- --	-- --	-- --
12	С143018-14 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Панели (блоки) стеновые и перегородоч ные для сооружений водопровода, канализации, резер вуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелог о бетона класса В15 0,6мпа, площадью до 18 м2, пря моугольные, плоские и переменного сечения	м3	3,76	21300,00 --	-- --	80088 --	-- --	-- --	-- --	-- --
13	С143018-20 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Панели-блоки стеновые Г- и Т - обра зные из тяжелого бетона класса В15	м3	2,96	28500,00 --	-- --	84360 --	-- --	-- --	-- --	-- --
14	С143018-21 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из т яжелого бетона класса В22,5 0.6мпа	м3	3,53	30900,00 --	-- --	109077 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Проходная п.Манап. Локальная смета № 3-2-5-1 общестроите льные работы АС									

26	Е0106-1-20	Устройство бетонных ленточных фундаме итов, бетон В7,5 под перегородки	1м3	0,39	9762,70	311,32	3807	121	229	2,82	1
					441,00	117,61	172	46	105	0,57	--
27	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бет она за сульфатостойкий цемент	м3	0,3978	131,00	--	52	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
28	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементн ая стен, фундаментов	м2	7,986	210,53	4,19	1681	33	562	0,38	3
					58,05	1,58	464	13	118	0,01	--

Локальная смета № 6-1-5 Внутриплощадочные сети водопровода и канализации п.Манап НВК 1-4

Земляные работы

29	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погру зкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшо м вместимостью 0,5 м3	м3	100	50,94	48,38	5094	4838	1597	0,02	2
					2,39	14,07	239	1407	97	0,05	5
30	Е010333-А7-1	Перевозка грузов ав томобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 7 км, класс груза 1	т	195	66,24	66,24	12917	12917	2583	--	--
					--	13,25	--	2583	100	0,28	54
31	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отва л экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	2888,97	35,29	33,19	101951	95885	31469	0,01	42
					2,10	9,13	6067	26375	97	0,03	92
32	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 3 групп ы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разраб отки их механизированным способом/	м3	100,41	467,10	--	46902	--	52999	2,98	299
					467,10	--	46902	--	113	--	--
33	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух кот лованов и ям в грунтах 2 группы	м3	200	134,10	--	26820	--	30307	0,97	194
					134,10	--	26820	--	113	--	--
34	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульд озерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемеще нии 2 группы грунтов до 5 м	м3	2755,585	6,48	6,48	17855	17855	5623	--	--
					--	2,10	--	5797	97	0,01	22
35	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульд озерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемеще нии грунтов 2 группы добавлять на каждые последующ ие 5 м		2755,585	3,20	3,20	8817	8817	2777	--	--

36	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пнев матическими трамбовками	м3		--	1,04	--	2862	97	--	11
				2755,585	21,55	4,52	59372	12444	45520	0,11	298
			м3		17,03	--	46928	--	97	--	--
		Хоз.питьевой трубопровод (В1 водовод)									
37	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэ тиленовых труб диам. 100 мм		1	58881,69	25695,31	58882	25695	51855	194,00	194
			км		33075,00	6813,45	33075	6813	130	26,38	26
38	С130804-232 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтил ена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 78,6 мм		1010	380,00	--	383800	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов		2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
			шт		69,53	58,98	139	118	130	0,23	--
40	С130804-232 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэти лена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 D в 78,6 мм ОТВОД		1,01	380,00	--	384	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебен очных		10,8	66,75	51,25	721	554	361	0,12	1
			м3		15,50	9,62	167	104	133	0,04	--
		Локальная смета № 7-6-5 П.Манап Ограждение ГП-2									
42	У1-31-15	Ограда железобетонная глухая с цоколем,высотой 2 м,типа Б5В-1, строительные работы		200	9154,62	378,84	1830924	75768	199223	3,60	720
			м		597,30	114,21	119460	22842	140	0,56	112
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		**Тенге**			3291061	267056			1882
				Тенге			300129	73053			342
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			3291061				
	Материалы -			Тенге			1666552				
	Всего заработная плата -			Тенге				373182			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			386586				
	Местные материалы -			Тенге			670737				

		Накладные расходы -	Тенге							
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			451037				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				67656			226
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			224526				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			3966623				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				440837			2449
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			3966623				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		Всего в ценах 2001г.	**Тенге**				440837			2449
		Временные здание сооружения - 3,4%	**Тенге**			**3 966 623**				
		ИТОГО	**Тенге**	**3,40%**		**134 865**				
		Зимнее удорожание - 2,07%	**Тенге**			**4 101 488**				
		Выслуга лет-1%	**Тенге**	**2,07%**		**84 901**				
		Доп.отпуск - 0,4%	**Тенге**	**1,00%**		**41 015**				
		Итого в базовых ценах 2001г	**Тенге**	**0,40%**		**16 406**				
		Итого в текущих ценах К=2,28837	**Тенге**			**4 243 810**				
		Налоги обязательные платежи-2%	**Тенге**	**2,28837**		**9 711 407**				
		ИТОГО:	**Тенге**	**2%**		**194 228**				
		НДС 12%	**Тенге**			**9 905 635**				
		Итого	**Тенге**	**12%**		**1 188 676**				
		скидка				**11 094 311**				
		Генподрядные		**0,85**		**9 430 166**				
		итого		**8,5%**		**801 564**				
						8 628 602				

Генподрядчик:

Директор

ТОО "Казахстанский завод трубной изоляций"

_____А.К.Бейсембаев

Подрядчик:

Директор

ТОО "ДорСтрой Групп 2050"

_____Т.Т. Сейтжан