# Акт

Форма №2

## Выполненных объемов работ за август месяц 2012 г

по объекту строительство двухквартирного жилого дома в с. Кызылтал Бурлинского района ЗКО

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы Тенге % | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | РАЗДЕЛ 1. Земляные работы | | | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-164-2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | 10,5 | 262,72 | | - | 2759 | | - | 3117 | 1,85 | 19 |
| | т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 | м3 | | 262,72 | | - | 2759 | | - | 113 | - | - |
| 2 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | 2,8 | 134,1 | | - | 375 | | - | 424 | 0,97 | 3 |
| | | м3 | | 134,1 | | - | 375 | | - | 113 | - | - |
| | | итого | | | | | 7076 | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 2. Фундамент | | | | | | | | | | |
| 3 | Е0111-2-1 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев из песчано-гравийной смеси | 4,62 | 2764,05 | | - | 12770 | | - | 2711 | 2,99 | 14 |
| | | м3 | | 477 | | - | 2204 | | - | 123 | - | - |
| 4 | Е0106-1-20 | Устройство ленточных фундаментов бетонных, В12,5 | 12,3 | 9498,8 | | 311,32 | 116835 | | 3829 | 7214 | 2,82 | 35 |
| | | м3 | | 441 | | 117,61 | 5424 | | 1447 | 105 | 0,57 | 7 |
| 5 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по огрунтованной поверхности фундаментов | 46 | 245,44 | | 3,82 | 11290 | | 176 | 2106 | 0,21 | 10 |
| | | м2 | | 37,35 | | 1,44 | 1718 | | 66 | 118 | 0,01 | - |
| 6 | Е0108-4-3 | Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя рубероида под стены, фундаментов | 26,4 | 711,11 | | 11,21 | 18773 | | 296 | 1112 | 0,2 | 5 |
| | | м2 | | 31,5 | | 4,21 | 832 | | 111 | 118 | 0,02 | 1 |
| | | итого | | | | | 183180 | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 3. Стены наружние | | | | | | | | | | |
| 7 | Е0110-5-1 | Установка обгонного бруса,цоколя | 1,21 | 23216,72 | | 316,57 | 28023 | | 382 | 5224 | 22,5 | 27 |
| | | м3 | | 3487,5 | | 119,25 | 4209 | | 144 | 120 | 0,58 | 1 |
| 8 | Е0106-11-1 | Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой,крепление обгонного бруса к цоколю | 0,013 | 172357,31 | | 536,06 | 2241 | | 7 | 651 | 289 | 4 |
| | | 1т | | 47475 | | 202,5 | 617 | | 3 | 105 | 0,99 | - |
| 9 | С11011-1162 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | Дюбель-зонт L-100 мм | 130 | 11,2 | | - | 1456 | | - | - | - | - |
| | | шт | | - | | - | - | | - | - | - | - |
| 10 | С11011-59 | Болты строительные с гайками и шайбами | 0,0026 | 149300 | | - | 388 | | - | - | - | - |
| | | т | | - | | - | - | | - | - | - | - |
| 11 | Е0110-5-1 | Установка элементов каркаса из брусьев,стен | 4,7 | 22541,72 | | 316,57 | 106020 | | 1489 | 20356 | 22,5 | 106 |
| | | м3 | | 3487,5 | | 119,25 | 16403 | | 561 | 120 | 0,58 | 3 |
| 12 | Е0110-51-2 | Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад | 4,7 | 1862,35 | | 14,17 | 8759 | | 67 | 1745 | 1,88 | 9 |
| | | Огнезащи | | 303,75 | | 5,4 | 1429 | | 25 | 120 | 0,03 | - |
| 13 | Е0112-15-3 | Устройство прокладной пароизоляции стен в один слой из полиэтилена | 243,18 | 37,08 | | 0,99 | 9017 | | 241 | 3464 | 0,07 | 17 |
| | | м2 | | 11,59 | | 0,38 | 2818 | | 92 | 119 | - | - |
| 14 | С11011-507 | Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм | 0,2432 | 30400 | | - | 7393 | | - | - | - | - |
| | | 1000м2 | | - | | - | - | | - | - | - | - |
| 15 | Е0112-13-3 | Утепление наружных стен изовером в один слой, t-150мм | 180,62 | 189,45 | | 4,72 | 34218 | | 853 | 15617 | 0,4 | 73 |
| | | м2 | | 70,88 | | 1,78 | 12802 | | 322 | 119 | 0,01 | 2 |
| 16 | С11031-177 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ 11 | 27,09 | 2890 | | - | 78299 | | - | - | - | - |
| | | м3 | | - | | - | - | | - | - | - | - |
| 17 | Е0115-76-1 | Облицовка наружных стен плитами цементностружечными | 117,78 | 192,04 | | 8,48 | 22619 | | 998 | 13310 | 0,62 | 73 |
| | | м2 | | 102,6 | | 5,03 | 12084 | | 592 | 105 | 0,03 | 3 |
| 18 | С11011-620 | Плиты цементностружечные нешлифованные, толщиной 10 мм | 117,78 | 419 | | - | 49350 | | - | - | - | - |
| | | м2 | | - | | - | - | | - | - | - | - |
| 20 | С143007-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | Кирпич и камни силикатные /ГОСТ 379-95/, 250x120x65 мм: М-75 | 1,31 | 17300 | | - | 22615 | | - | - | - | - |
| | | 1000шт | | - | | - | - | | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | С143007-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Кирпич и камни силикатные /ГОСТ 379-95/, 250х120х65 мм: М-75 1000шт | 2,52 | 17300 | - | 43626 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Е0109-24-1 | -Монтаж металлических перемычек из уголка т | 0,3303 | 10123,72 | 281,14 | 3343 | 93 | 2733 | 56,5 | 19 |
| | | | | 9090 | 105,75 | 3002 | 35 | 90 | 3,81 | 1 |
| 24 | С12021-237 | -Стоимость металлических перемычек из уголка т | 0,3303 | 154400 | - | 50992 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Е0115-36-2 | -Облицовка наружных стен листами ГКЛ м2 | 229,86 | 556 | 4,97 | 127803 | 1143 | 27921 | 0,71 | 163 |
| | | | | 114,18 | 1,5 | 26245 | 346 | 105 | 0,01 | 2 |
| | | **итого** | | | | **739237** | | | | |

РАЗДЕЛ 4. Перегородка

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 | -Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м м2 | 9,3 | 463,49 | 34,73 | 4310 | 323 | 2612 | 1,43 | 13 |
| | | | | 225 | 13,01 | 2092 | 121 | 118 | 0,06 | 1 |
| 27 | С143007-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Кирпич и камни силикатные /ГОСТ 379-95/, 250х120х65 мм: М-75 1000шт | 0,4687 | 17300 | - | 8109 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Е0110-5-1 | -Установка элементов каркаса из бруса м3 | 0,6345 | 23216,72 | 316,57 | 14730 | 201 | 2746 | 22,5 | 14 |
| | | | | 3487,5 | 119,25 | 2213 | 76 | 120 | 0,58 | - |
| 29 | Е0110-51-2 | -Огнезащита деревянных конструкций - каркасов м3 | 0,6345 | 1862,35 | 14,17 | 1182 | 9 | 235 | 1,88 | 1 |
| | | | | 303,75 | 5,4 | 193 | 3 | 120 | 0,03 | - |
| 30 | Е0115-36-2 | -Облицовка внутренних стен листами ГКЛ м2 | 115,86 | 556 | 4,97 | 64418 | 576 | 14073 | 0,71 | 82 |
| | | | | 114,18 | 1,5 | 13229 | 174 | 105 | 0,01 | 1 |
| 31 | Е0112-13-3 | -Утепление наружных стен изовером в один слой, t-150мм м2 | 57,94 | 189,45 | 4,72 | 10976 | 273 | 5010 | 0,4 | 23 |
| | | | | 70,88 | 1,78 | 4107 | 103 | 119 | 0,01 | - |
| 32 | С11031-177 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ 11 м3 | 8,69 | 2890 | - | 25117 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | **итого** | | | | **162730** | | | | |

РАЗДЕЛ 5. Проемы

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Е0110-91-5 | -Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2 м2 | 9,45 | 282,92 | 19,32 | 2674 | 183 | 2180 | 1,11 | 11 |
| | | | | 185,83 | 6,39 | 1756 | 60 | 120 | 0,03 | - |
| 34 | Е0110-91-6 | -Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2 м2 | 9,72 | 222,04 | 18,87 | 2158 | 183 | 1666 | 0,82 | 8 |
| | | | | 136,44 | 6,39 | 1326 | 62 | 120 | 0,03 | - |
| 35 | С12061-185 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные-импост и поворотно-откидная створка м2 | 19,17 | 9940 | - | 190550 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | Е0156-10-1 | -Установка подоконников м | 15,2 | 77,24 | 0,47 | 1174 | 7 | 413 | 0,16 | 2 |
| | | | | 25,09 | 0,09 | 381 | 1 | 108 | - | - |
| 37 | С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм м | 15,2 | 2030 | - | 30856 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | Е0112-10-1 | -Устройство подоконных сливов из листовой оцинкованной стали м2 | 3,04 | 715,87 | 1,24 | 2176 | 4 | 556 | 0,97 | 3 |
| | | | | 153,23 | 0,47 | 466 | 1 | 119 | - | - |
| 39 | Е0110-23-1 | -Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 м2 | 25,62 | 398,48 | 102,53 | 10209 | 2627 | 5759 | 0,9 | 23 |
| | | | | 151,65 | 35,67 | 3885 | 914 | 120 | 0,14 | 4 |
| 40 | С12063-17 | -Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П м2 | 7,56 | 5610 | - | 42412 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | С12062-3 | -Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние м2 | 15,12 | 4010 | - | 60631 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | С12062-2 | -Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние м2 | 2,94 | 4250 | - | 12495 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 43 | Е0110-36-1 | -Установка и крепление наличников м | 71 | 95,32 | 0,32 | 6768 | 23 | 1014 | 0,08 | 6 |
| | | | | 11,79 | 0,11 | 837 | 8 | 120 | - | - |
| 44 | С11011-790 | -Скобяные изделия для однопольных входных дверей в | 4 | 1960 | - | 7840 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | здание | | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | С11011-791 | -Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение<br>комплект | 10<br>комплект | 1380<br>- | -<br>- | 13800<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **итого** | | | | **418050** | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 6. Покрытие, кровля | | | | | | | | |
| 46 | Е0110-14-1 | -Установка стропил, балок перекрытия<br>м3 | 3,76<br>м3 | 21304,82<br>3397,5 | 334,28<br>126 | 80042<br>12764 | 1256<br>473 | 15885<br>120 | 22,1<br>0,62 | 83<br>2 |
| 47 | Е0110-5-2 | -Установка элементов (карниз,каркас фронтона,нижний прогон,накладка,подкос,черновой потолок,ветровая связь,стойка)<br>м3 | 6,15<br>м3 | 12593,89<br>3105 | 327,33<br>123,75 | 77415<br>19086 | 2012<br>761 | 23817<br>120 | 20,1<br>0,6 | 124<br>4 |
| 48 | Е0112-10-1 | -Устройство карнизных свесов из облицовочных панелей типа Сайдинг<br>м2 | 48,22<br>м2 | 161,83<br>153,23 | 1,24<br>0,47 | 7803<br>7389 | 60<br>23 | 8820<br>119 | 0,97<br>- | 47<br>- |
| 49 | СПрайс Агран | -Облицовочные панели Сайдинг, t-0,5мм<br>м2 | 53,33<br>м2 | 599,58<br>- | -<br>- | 31977<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 50 | Е0110-51-1 | -Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов и пр.<br>м3 | 12,06<br>м3 | 573,75<br>123,75 | 28,11<br>10,58 | 6919<br>1492 | 339<br>128 | 1944<br>120 | 0,78<br>0,05 | 9<br>1 |
| 51 | Е0112-10-1 | -Устройство конька из оцинкованной жести<br>м2 | 9,2<br>м2 | 482,74<br>153,23 | 1,24<br>0,47 | 4441<br>1410 | 11<br>4 | 1683<br>119 | 0,97<br>- | 9<br>- |
| 52 | Е0112-7-5 | -Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством<br>м2 | 294<br>м2 | 1267,99<br>272,95 | 8,2<br>3,08 | 372790<br>80247 | 2411<br>906 | 96572<br>119 | 1,71<br>0,02 | 503<br>4 |
| 53 | Е0112-15-3 | -Устройство прокладной пароизоляции покрытия в один слой из полиэтиленовой пленки<br>м2 | 294<br>м2 | 37,08<br>11,59 | 0,99<br>0,38 | 10902<br>3407 | 291<br>112 | 4188<br>119 | 0,07<br>- | 20<br>1 |
| 54 | С11011-508 | -Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм<br>т | 0,0941<br>т | 184000<br>- | -<br>- | 17311<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 55 | Е0112-13-3 | -Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой<br>м2 | 150<br>м2 | 201,26<br>81,51 | 5,9<br>2,23 | 30189<br>12227 | 885<br>334 | 13452<br>107,1 | 0,46<br>0,01 | 70<br>2 |
| 56 | С11031-98 | -Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем<br>м3 | 22,5<br>м3 | 2890<br>- | -<br>- | 65025<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 57 | Е0112-15-1 | -Устройство оклеечной пароизоляции в один слой из рубироида<br>м2 | 150<br>м2 | 229,96<br>27 | 1,19<br>0,45 | 34493<br>4050 | 179<br>67 | 4900<br>119 | 0,16<br>- | 23<br>- |
| 58 | Е0110-12-3 | -Подшивка потолков гипсокартонными листами толщиной 5 мм<br>м2 | 150<br>м2 | 117,12<br>106,65 | 4,48<br>1,69 | 17568<br>15998 | 672<br>253 | 19501<br>120 | 0,67<br>0,01 | 101<br>1 |
| 59 | С11011-376 | -Листы гипсокартонные толщиной 10 мм<br>м2 | 150<br>м2 | 286<br>- | -<br>- | 42900<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | СЛУХОВОЕ ОКНО,ДВЕРЬ НА ЧЕРДАК | | | | | | | | |
| 60 | Е0110-15-1 | -Устройство слуховых окон<br>шт | 1<br>шт | 3081,19<br>963 | 81,61<br>31,5 | 3081<br>963 | 82<br>31 | 1193<br>120 | 6,08<br>0,15 | 6<br>- |
| 61 | С131312-61 | -Решетки жалюзийные<br>шт | 1<br>шт | 557<br>- | -<br>- | 557<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 62 | С11011-813 | -Задвижка накладная ЗТ<br>шт | 2<br>шт | 142<br>- | -<br>- | 284<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 63 | С11011-819 | -Петля накладная ПНЦ-85<br>шт | 2<br>шт | 40<br>- | -<br>- | 80<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 64 | С11011-821 | -Ручка РСВО<br>шт | 1<br>шт | 308<br>- | -<br>- | 308<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 65 | Е0110-23-5 | -Установка двери на чердак<br>м2 | 0,96<br>м2 | 375,5<br>191,93 | 30,89<br>11,68 | 360<br>184 | 30<br>11 | 235<br>120 | 1,23<br>0,06 | 1<br>- |
| 66 | С12065-68 | -Полотна люков и лазов, высота 1177 мм, ПЛ 12-7<br>м2 | 0,96<br>м2 | 9060<br>- | -<br>- | 8698<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 67 | С131312-61 | -Решетки жалюзийные<br>шт | 1<br>шт | 557<br>- | -<br>- | 557<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 68 | С11011-792 | -Скобяные изделия<br>комплект | 1<br>комплект | 843<br>- | -<br>- | 843<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

**итого** **1067136**

**ВСЕГО** **2 579 009**

Накладные не предвиденные 2579009х1,03=2656379 тенге

Текущие цены в 2012 г К=2,08774 5545829 тенге

Налоги 2% 110917 тенге

итого 5656745 тенге

НДС 12% 678809 тенге

**Итого** **6 335 554 тенге**

**Заказчик:** **Технадзор** **Подрядчик:**