Акт

Форма №2

Выполненных объемов работ за сентябрь месяц 2012 г

по объекту строительство двухквартирного жилого дома в с. Кызылтал Бурлинского района ЗКО

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5		6		7		8		9	10		11	
19	E0108-6-1	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м (веранда) м3	3,44	2636,24	699,75	335,84	126	9069	2407	1155	433	3352	4,54	0,61	16	2
21	E0108-15-1	-Облицовка лицевым кирпичом толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м м3	14,41	2900,53	1039,5	305,8	114,75	41797	14979	4407	1654	19627	6,41	0,56	92	8

итого по разделу 67 450

РАЗДЕЛ 7. Полы

69	E0111-2-1	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчано-гравийной смесью, толщ. 50мм (под деревянные полы) м3	7,23	642,45	477	-	-	4642	3446	-	-	4239	2,99	-	22	-
70	E0111-2-1	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчано-гравийной смесью, толщ. 80мм (под бетонные полы в санузле) м3	0,44	642,45	477	-	-	283	210	-	-	258	2,99	-	1	-
71	E0111-9-1	-Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из изоляционных плит ISOVER, толщ. 50 мм м2	68	48,53	42,98	5,55	2,07	3300	2923	377	141	3768	0,26	0,01	18	1
72	C11031-177 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ 11 м3	3,4	2890	-	-	-	9826	-	-	-	-	-	-	-	-
73	E0111-12-1	-Укладка лаг по кирпичным столбикам м2	144,5	510,4	69,53	6,38	2,39	73753	10047	922	345	12783	0,45	0,01	65	2
74	E0111-33-1	-Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм из антисептированной древесины м2	144,5	1536,74	86,63	8,54	3,2	222059	12518	1234	462	15966	0,55	0,02	79	2
75	E0151-3-1	-Изменение уровня пола в здании санузла, подсыпкой грунта м3	1,38	710,72	681,75	0,02	-	977	937	-	-	953	4,74	-	7	-
76	E0111-2-9	-Устройство полов бетонных в санузле, толщиной 50 мм, В7,5 м3	0,28	9032,78	567	-	-	2529	159	-	-	195	3,66	-	1	-
77	E0111-27-2	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов м2	5,5	1996,07	171,68	11,72	4,39	10978	944	64	24	1191	1,06	0,02	6	-
78	E0111-40-1	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 м	148,6	123,31	16,18	0,16	0,07	18324	2404	24	10	2970	0,09	-	13	-

итого по разделу 412334

РАЗДЕЛ 8. Отделочные работы

79	E0115-169-2	-Шпаклевка при высококачественной окраске деревянных потолков м2	150	38,39	26,55	0,02	-	5759	3983	3	-	4182	0,15	-	23	-
80	E0115-180-6	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску м2	150	257,14	43,65	2,33	0,88	38571	6548	350	132	7013	0,26	-	39	1
81	E0115-169-1	-Шпаклевка внутреней подшивки стен и перегородок ГВЛ с 2-х сторон и откосов м2	377,1	29,75	19,15	0,02	-	11219	7221	8	-	7582	0,11	-	41	-
82	E0115-180-5 87	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен,перегородок и откосов, подготовленным под окраку м2	377,1	251,66	38,93	1,88	0,72	94900	14680	709	272	15699	0,23	-	105	1
83	E0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Гладкая облицовка стен, глазурованной плиткой м2	23,2	1863,3	254,97	4,62	3,14	43229	5915	107	73	6228	1,52	0,02	35	-
84	E0115-163-3	-Простая окраска деревянных полов колером масляным разбеленным м2	146,54	83,18	35,55	1,22	0,45	12189	5209	179	66	5539	0,22	-	32	-
85	E0115-51-1	-Улучшенная штукатурка	30,22	257,14		1,96		7771		59		3470	0,61		18	

	цементно-известковым раствором по камню стен м2		108,9	0,45	3291	14	105	0,03	1
итого по разделу	279151								
	ОБОРУДОВАНИЕ								
1	Е0118-2-1 -Установка котлов стальных 1котел	2	10848,59	1763,76	21697	3528	22693	47,38	95
			8203,95	660,49	16408	1321	128	3,22	6
2	СКоммерческ-предлож Котел КСГВ-10 (Юнкер, Россия) ТОО "Газовик" шт	2	20964,46	-	41929	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
3	Ц0107-218-1-Монтаж насосов шт	2	6073,68	399,64	12147	799	8523	27,81	56
			4705,04	30,18	9410	60	90	0,18	-
4	СКоммерческ-предлож Насос Speroni SCR 25/40 (Италия) ТОО AQUAGAS шт	2	5450,76	-	10902	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	ТРУБОПРОВОД И АРМАТУРА								
5	Е0118-10-1 -Установка расширительных круглых и прямоугольных баков 1бак	2	758,67	70,66	1517	141	1703	3,74	7
			639,63	25,49	1279	51	128	0,13	-
6	С12021-202 -Расширительный бак d219, 4Е010 т	0,0189	159500	-	3016	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
7	Е0116-14-1 -Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм м	12	457,28	12,56	5487	151	4700	1,69	20
			301,28	4,71	3615	56	128	0,02	-
8	Е0116-14-3 -Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм м	78	339,3	5,44	26466	424	19593	1,08	84
			194,21	2,04	15148	159	128	0,01	1
9	Е0116-14-4 -Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм м	1	456,04	6,85	456	7	336	1,44	1
			259,56	2,58	260	3	128	0,01	-
10	СПрайс VALTEC г.Уральск -Отвод 90° из полипропиленовых труб, d20мм шт	20	8,81	-	176	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
11	СПрайс VALTEC г.Уральск -Отвод 90° из полипропиленовых труб, d32мм шт	14	20,96	-	294	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
12	СПрайс VALTEC г.Уральск -Тройник полипропиленовый неравнопроходной, d32x3/4x20 шт	20	31,45	-	629	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
13	СПрайс VALTEC г.Уральск -Переходник полипропиленовый, d32x40 шт	2	22,64	-	45	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
14	Е0118-22-5 -Установка кранов воздушных комплект	10	62,81	-	628	-	297	0,12	1
			23,18	-	232	-	128	-	-
15	С130901-13 -Вентиль термостатный, Dy 20 мм шт	10	325	-	3250	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
16	С130901-61 -Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм шт	4	362	-	1448	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
17	С130901-65 -Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм шт	2	941	-	1882	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
18	Е0118-6-2 -Установка алюминиевых радиаторов 1кВт	14,68	234,78	19,17	3447	281	2021	0,61	9
			100,35	7,19	1473	106	128	0,04	1
19	СПрайс "АкваПоинт" -Алюминиевый радиатор Roval Sira Croup секция	82	674,72	-	55327	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
20	Е0116-9-1 -Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 50 мм (футляры) м	1,7	662,13	14,54	1128	25	237	0,57	1
			103,36	5,45	176	9	128	0,03	-
21	Е0118-17-5 -Установка дымовой трубы из стальных бесшовных и сварных труб с наружным диаметром корпуса 159 мм 1шт	2	444,47	Дымоход 38,1	889	76	552	1,14	2
			201,62	13,91	403	28	128	0,07	-
22	С130806-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 -Дымовая труба /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159x3,5 мм м	14	931	-	13034	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
23	Е0126-9-8 -Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм матами из алюминия,стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, толщиной 40мм м	14	160,85	14,2	2252	199	1408	0,55	8
			95,25	5,34	1334	75	100	0,03	-
24	С11031-100 -Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125 м3	0,34	4260	-	1448	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
25	Е0115-172-4-Масляная окраска , труб, диаметром белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2	4	151,64	0,07	607	-	467	0,67	3
			111,24	0,02	445	-	105	-	-
	РАЗДЕЛ 1. Вентиляция								
26	Е0120-32-2 -Установка вентиляторов осевых массой до 0,05 т шт	2	981,9	55,8	1964	112	2425	5,21	10
			926,1	21,26	1852	43	128	0,11	-
27	Прайс -Вентилятор "BN-100" шт	2	891,98	-	1784	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
28	Е0116-14-9 -Прокладка из полиэтиленовой трубы среднего типа наружным диам. 110 мм	0,4	914,49	15,57	366	6	108	1,17	-
			206,01	5,84	82	2	128	0,03	-

		м							
29	Е0120-12-5	-Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 150х150 мм	2	599,85	16,96	1200	34	496	1,12	2
				186,64	7,09	373	14	128	0,03	-
		шт								
30	Е0120-20-1	-Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, 150х150 мм	2	863,19	5,65	1726	11	169	0,38	1
				63,79	2,36	128	5	128	0,01	-
		шт								
31	Е0109-62-7	-Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /воздуховод ипр./ в построечных условиях и на производственных базах	0,08	51595,17	17208,07	4128	1377	2454	169,05	14
				30429	3653,79	2434	292	90	13,67	1
		т								
32	С11011-863	-Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,5 мм	0,08	109500	-	8760	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
33	Е0120-3-2	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	3,84	1880,91	13,82	7223	53	1303	1,62	6
				259,88	5,18	998	20	128	0,03	-
		м2								
34	С130810-45	-Крепления воздуховода /кронштейны, планки, хомуты/	1,6	200	-	320	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
итого по разделу		**322310**								
						Хозяйственно-питьевой водопровод				
1	Е0116-14-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб наружным диам. 20 мм	16	577,47	12,19	9240	195	6084	1,64	26
				292,5	4,57	4680	73	128	0,02	-
		м								
2	Е0116-14-2	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб наружным диам. 25 мм	6	487,13	7,9	2923	47	1802	1,29	8
				231,75	2,95	1391	18	128	0,01	-
		м								
3	СПрайс VALTEC г.Уральск	-Отвод 90° из полипропиленовых труб, d15мм	14	10,06	-	141	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
4	СПрайс VALTEC г.Уральск	-Отвод 90° из полипропиленовых труб, d25мм	2	13,42	-	27	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
5	СПрайс VALTEC г.Уральск	-Тройник полипропиленовый неравнопроходной, d15	6	10,69	-	64	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
6	СПрайс Атырауский з-д	-Переход удлиненный SDR17 HDPE100, d25/16	2	274,63	-	549	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
7	Е0116-26-1	-Установка счетчиков /водомеров/ диам. 15 мм	2	75,82	1,57	152	3	173	0,41	1
				67,5	-	135	-	128	-	-
		1счетчик								
8	СПрайс Газовик	-Счетчик воды Ду 15мм	2	754,72	-	1509	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
9	СПрайс Газовик	-Фильтр для воды Ду 15мм	2	209,64	-	419	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
10	Е0117-2-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	6	162,61	1,96	976	12	1002	0,81	5
				144,9	-	869	-	115,2	-	-
		шт								
11	С131101-99	-Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, - центральные, с аэратором	2	1430	-	2860	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл								
12	С131101-99	-Смесители для моек См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором	2	1430	-	2860	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл								
13	С131101-99	-Смесители для ванн См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором	2	1430	-	2860	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл								
14	С130904-2	-Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Ду 15 мм	4	432	-	1728	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
15	СПРАЙС 400/1,12/1,02/1,06/2,0877	-Подводка к смесителю 80см	12	169	-	2028	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
16	СПРАЙС 350/1,12/1,02/1,06/2,0877	-Подводка к унитазу 50см	2	148	-	296	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
17	Е0122-8-1	-Укладка футляра диам.до 50 мм	0,0026	62566,88	6788,5	163	18	163	253	1
				45675	2565	119	7	130	12,52	-
		км								
18	С130806-61 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 40х3 мм	0,6	196	-	118	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
19	С130806-59 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х3 мм	2	149	-	298	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
Горячее водоснабжение										
20	Е0116-14-1	-Прокладка трубопроводов	11	577,47	12,19	6352	134	4183	1,64	
18		водоснабжения из полипропиленовых труб наружным диам. 15 мм		292,5	4,57	3218	50	128	0,02	-
		м								
21	CCHEVRONTEX ACO 213/1,02/1,06/2,0877	-Отвод удлиненный диам.15 мм.	8	94	-	752	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
22	CCHEVRONTEX ACO 745/1,02/1,06/2,0877	-Тройник равнопроходной диам.15 мм.	2	330	-	660	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
23	С130904-2	-Краны водоразборные настенные	2	432	-	864	-	-	-	-

	полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Dy 15 мм шт		-	-	-	-	-	-	-
24	E0122-8-1 -Укладка стальных водопроводных труб диам.до 50 мм км	0,0002	62566,88 45675	6788,5 2565	16 11	2 1	16 130	253 12,52	- -
25	C130806-59 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 -Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х3 мм м	0,248	149 -	- -	37 -	- -	- -	- -	- -
	Хозяйственно-бытовая канализация								
26	E0116-13-2 -Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм м	16	826,88 102,38	1,43 0,54	13230 1638	23 9	2108 128	0,56 -	9 -
27	E0116-13-1 -Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм м	8	698,54 106,2	0,64 0,25	5588 850	5 2	1090 128	0,58 -	5 -
28	СПрайс Атыраускийз-д -Отвод удлиненный 90° SDR17 HDPE100, d110мм шт	6	1937,12 -	- -	11623 -	- -	- -	- -	- -
29	СПрайс Атыраускийз-д -Отвод удлиненный 90° SDR17 HDPE100, d50мм шт	4	1233,55 -	- -	4934 -	- -	- -	- -	- -
30	СПрайс 129 руб. х 5тг -Крест SDR17 HDPE100, d110мм шт	2	270,44 -	- -	541 -	- -	- -	- -	- -
31	СПрайс Атыраускийз-д -Тройник удлиненный равнопроходной SDR17 HDPE100, d110 шт	2	1740,89 -	- -	3482 -	- -	- -	- -	- -
32	СПрайс Атыраускийз-д -Тройник удлиненный равнопроходной SDR17 HDPE100, d110/50 шт	6	5526,23 -	- -	33157 -	- -	- -	- -	- -
33	C130804-60 -Прочистка, d-110 мм 10шт	0,4	6190 -	- -	2476 -	- -	- -	- -	- -
34	C130810-183-Ревизии к канализационным трубам, диаметр 100 мм шт	2	523 -	- -	1046 -	- -	- -	- -	- -
35	E0122-8-6 -Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм км	0,0008	154891,68 70200	66009,8 24936,75	124 56	53 20	99 130	376 121,79	- -
36	C130806-99 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 -Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х4,5 мм м	0,8	1710 -	- -	1368 -	- -	- -	- -	- -
	Санитарно-техническое оборудование								
37	E0117-5-1 -Установка моек на одно отделение комплект	2	3977,4 279	13,9 4,5	7955 558	28 9	726 128	1,56 0,03	3 -
38	C131101-58 -Сифон бутылочный с вертикальным выпуском и отводом для моек шт	2	1700 -	- -	3400 -	- -	- -	- -	- -
39	E0117-1-5 -Установка одиночных умывальников с подводкой холодной воды комплект	2	5831,96 265,5	17,71 6,75	11664 531	35 14	697 128	1,49 0,03	3 -
40	C131101-49 -Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые, размером 640х215х200, 670х630х240-180, 200-175 мм шт	2	1750 -	- -	3500 -	- -	- -	- -	- -
41	E0117-3-1 -Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным комплект	2	9126,62 387	39,24 15,75	18253 774	78 31	1031 128	2,22 0,07	4 -
42	C131101-113-Полочки туалетные П-Т стеклянные прямоугольные, на двух кронштейнах с гальванопокрытием, с ободком шт	2	751 -	- -	1502 -	- -	- -	- -	- -

итого по разделу 187 726

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1	E0121-24-8 -Установка осветительных щитков массой до 6 кг в готовой нише или на стене шт	2	434,42 364,5	36,17 14,34	869 729	72 29	818 108	2,08 0,07	4 -
2	СЭнергоГидСервис -Корпус защиты для однофазного электросчетчика БУР-1/6 шт	2	1467,51 -	- -	2935 -	- -	- -	- -	- -
3	Ц0108-600-1-Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный шт	2	62,9 54	5,4 2,3	126 108	11 5	107 95	- 0,01	- -
4	СТОО"ЭлСнаб-Трейд" 8200тг/1,12/1,02/1,06/2,0877 -Счетчик СЕ 102 5-60А R5 145 ОК(ДИН-РЕЙКА) шт	2	3243,56 -	- -	6487 -	- -	- -	- -	- -
5	СТОО"ЭлСнаб-Трейд" 120тг/1,12/1,02/1,06/2,0877 -Динрейка шт	4	47,47 -	- -	190 -	- -	- -	- -	- -
6	Ц0108-526-1-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А шт	4	501,2 227	13,2 2,3	2005 908	53 9	871 95	1 0,01	4 -
7	СЭнергоГидСервис -Автомат ВА47-29 шт	4	188,68 -	- -	755 -	- -	- -	- -	- -
8	E0121-23-1 -Монтаж вводно-распределительных устройств шкаф	2	2070 1215	- -	4140 2430	- -	2624 108	6,98 -	14 -
9	СТОО"Электротехника"3 -Щит распределительный ЩРН-12 м2	2	1384	-	2768	-	-	-	-

	500тг/1,12 /1,02/1,06 /2,0877			-	-	-	-	-	-	-
10	Ц0108-80-4	-Прибор измерения и защиты, блок-контакты	2	191,4	7	383	14	312	1	2
		шт		162	2,3	324	5	95	0,01	-
11	СЭлектроком-плект 4500тг	-Дифференциальный выключатель нагрузки УЗО ВД63-2/25/300 шт	2	1780	-	3560	-	-	-	-
12	СЭнергоГидСервис	-Автомат ВА47-29 шт	6	188,68	-	1132	-	-	-	-
13	Е0121-11-1	-Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами м кабеля	197,4	94,79	10,91	18711	2153	18166	0,48	95
				78,3	6,91	15456	1364	108	0,03	6
14	СПрайс28,78-руб.х5тг/1 ,12/1,02/1 ,06/2,0877	-Кабель АНРГ 3х16мм2 м	9,4	56,92	-	535	-	-	-	-
15	С151607-176	-Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 1000м	0,188	39800	-	7482	-	-	-	-
16	Е0121-17-18	-Монтаж светильников местного освещения для ламп накаливания шт	22	119,6	2,58	2631	57	2419	0,61	13
				100,8	1,02	2218	23	108	0,01	-
17	СООО"Россальянс-сервис" 252,4руб.х 4,5тг	-Светильник РОНДО-100 шт	4	449,35	-	1797	-	-	-	-
18	С151701-14	-Светильник настенно-потолочный, тип НП0-22-100 шт	6	871	-	5226	-	-	-	-
19	С151701-17	-Светильник подвесной шт	12	757	-	9084	-	-	-	-
20	С151706-57	-Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО24-100 шт	46	19	-	874	-	-	-	-
21	СЧП"ГОРБАЧЕВ"1406тг/1 ,02/1,06/2 ,0877	-Фиксатор дистанционный SO-70.17 шт	6	666	-	3996	-	-	-	-
22	С151803-47	-Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип КОР-73 1000шт	0,024	22300	-	535	-	-	-	-
23	Е0121-22-7	-Установка штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке шт	36	29,13	-	1049	-	1050	0,17	6
				27	-	972	-	108	-	-
24	С151801-144	-Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, брызгозащищенная, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-0-1РУЗ-01/220 У3(применит) шт	4	105	-	420	-	-	-	-
25	С151801-157	-Розетка штепсельная с плоскими контактами, открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 16 А, тип РА16-003/1 шт	32	134	-	4288	-	-	-	-
26	Е0121-22-1	-Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке шт	14	36,26	-	508	-	408	0,17	2
				27	-	378	-	108	-	-
27	С151801-11	-Выключатель одноклавишный, тип ВА1У-111 шт	2	134	-	268	-	-	-	-
28	С151801-13	-Выключатель 2-х клавишный, тип ВА5У-213 шт	12	182	-	2184	-	-	-	-
29	СПрайс Казэнергокабель	-Колодка клеммная СОВ-2,5-006-03 шт	12	25,16	-	302	-	-	-	-
30	СЧП"ГОРБАЧЕВ"75тг/1,02/2,06/2,0877	-Розетка потолочная с крюком РП-1 шт	12	33,23	-	399	-	-	-	-
31	Е0121-1-1	-Прокладка стальных труб с креплением накладными скобами диам. до 25 мм м	0,6	78,15	8,23	47	5	44	0,39	-
				63,68	4,11	38	2	108	0,02	-
32	С130806-8 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм м	0,6	148	-	89	-	-	-	-
33	Ц0108-410-1	-Монтаж кабель-каналов м	188	34,2	1,2	6430	226	4179	0,14	26
				23,2	0,2	4362	38	95	-	-
34	СПрайс Казэнергокабель	-Стоимость кабель-канала 20х10 м	188	26,83	-	5045	-	-	-	-
35	Е0121-16-1	-Монтаж гибких вводов наружным диам. до 27 мм ввод	2	213,75	-	428	-	209	0,6	1
				96,75	-	194	-	108	-	-
36	С130804-87	-Трубы поливинилхлоридные , d-12х0,7 мм м	0,6	158	-	95	-	-	-	-
37	Ц0108-472-8	-Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 6 мм м	17	84,6	2,8	1438	48	526	0,17	3
				32,4	0,2	551	3	95	-	-
38	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0022	50600	-	112	-	-	-	-

2004

39	E0133-26-1	-Забивка заземлителей механизированная на глубину до 5 м	шт	6	346,44	47,94	2079	288	496	0,45	3		
					72	6,75	432	41	105	0,03	-		
40	E0133-25-4	-Устройство заземления контурного без забивки заземлений в грунтах 1-4 групп		18	19,53	3,19	352	57	305	0,1	2		
					15,17	0,99	273	18	105	-	-		
41	C12041-6 Изм. и доп.вып.9	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса A-I, d		0,0222	45800	-	1017	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-	-		
42	C12041-4 Изм. и доп.вып.9	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса A-I, d 6		0,0454	50600	-	2295	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-	-		
итого по разделу		**145857**											
1	1-18-2	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	7,5	47,43	44,84	356	336	119	0,02	-		
					2,59	13,81	19	104	97	0,05	-		
2	1-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	1,5	262,72	-	394	-	445	1,85	3		
					262,72	-	394	-	113	-	-		
3	27-14-4	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	м3	0,3	4262,48	248,35	1279	75	44	0,22	-		
					32,18	78,59	10	24	133	0,27	-		
4	8-5-1	-Глиняный замок	м3	5	1274,32	274,19	6372	1371	6478	6,93	35		
					994,5	103,5	4973	517	118	0,5	3		
5	6-1-1	-Устройство бетонной подготовки	м3	0,4	8062,57	66,01	3225	26	93	1,35	1		
					195,75	24,93	78	10	105	0,12	-		
6	8-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов		25	245,44	3,82	6136	96	1144	0,21	5		
					37,35	1,44	934	36	118	0,01	-		
7	23-13-5	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	м2	0,8	20063,13	1538,85	16051	1231	2280	9,66	8		
					1615,95	576,23	1293	461	130	2,81	2		
8	10-5-2	-Установка элементов каркаса из бревен и пластин	м3			Стены							
				0,0835	12593,89	327,33	1052	27	324	20,1	2		
9	10-7-1	-Обшивка каркасных стен досками обшивки	м3		3105	123,75	259	10	120	0,6	-		
				9,07	622,52	4,64	5648	42	651	0,36	3		
10	1-1-792	-Скобяные изделия для однопольных дверей	м2		58,05	1,76	527	16	120	0,01	-		
				1	843	-	843	-	-	-	-		
11	11-33-2	-Устройство покрытий дощатых толщиной 40 мм	комплект		-	-	-	-	-	-	-		
						Полы							
12	12-7-1	-Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	1	1905,05	11,03	1905	11	122	0,6	1		
					95,18	4,14	95	4	123	0,02	-		
						Кровля							
13	12-10-1	-Устройство зонта из оцинкованной кровельной жести	м2	1,7	567,59	8,2	965	14	143	0,42	1		
					67,73	3,08	115	5	119	0,02	-		
итого по разделу 59435*2 туалета = 118870													
						Вытяжка							
1	E0101-165-2	-Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м2	0,0025	715,87	1,24	2	-	-	0,97	-		
					153,23	0,47	-	-	-	-	-		
2	E0110-40-2	-Устройство заборов с установкой столбов решетчатых высотой до 1,2 м	м3	1,68	402,75	-	677	-	765	2,8	5		
					402,75	-	677	-	113	-	-		
3	E0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов	м2	172,2	455,28	11,54	78400	1987	42469	1,24	214		
					201,15	4,37	34638	753	120	0,02	4		
4	E0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя, фундаментов	м3	1,68	10202,15	95,97	17140	161	1425	4,9	8		
					771,75	36,25	1297	61	105	0,18	-		
5	E0110-41-6	-Устройство калиток при установленных столбах решетчатых высотой до 1,2 м	м2	26,88	245,44	3,82	6597	103	1230	0,21	6		
					37,35	1,44	1004	39	118	0,01	-		
6	E0110-42-6	-Устройство ворот при установленных столбах решетчатых высотой до 1,2 м	м2	1,75	1237,44	22,94	2163	40	816	2,44	4		
					380,25	8,66	665	15	120	0,04	-		
7	C11011-789	-Скобяные изделия для ворот	м2	6,76	1239,66	20,4	8385	138	3350	2,59	18		
					405	7,72	2739	52	120	0,04	-		
8	C11011-792	-Скобяные изделия для калитки	комплект	2	1500	-	3000	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-	-		
9	C11011-813	-Задвижка накладная на калитке	комплект	2	843	-	1686	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-	-		
10	C11011-94	-Гвозди строительные с плоской головкой	шт	2	142	-	284	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-	-		
11	C12021-257	-Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката /угольник, защелка, косой тяж, болты, гайки, шайбы т.д./	кг	1,33	83	-	110	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-	-		
12	E0115-163-1	-Простая окраска деревянных ограждений колером масляным разбеленным	т	0,012	130100	-	1561	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-	-		
итого по разделу 200723			м2	345	97,07	1,19	33489	411	15080	0,25	88		
					41,18	0,45	14207	155	105	-	1		

	Крыльцо 2шт								
86	Е0101-164-2-Выемка грунта вручную	1,1	262,72	-	289	-	327	1,85	2
	м3								
	Т.Ч.		262,72	-	289	-	113	-	-
	П.3.187								
	К=1,2								
87	Е0101-166-2-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,44	134,1	-	59	-	67	0,97	-
			134,1	-	59	-	113	-	-
	м3								
88	Е0127-14-2 -Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	0,82	2584,28	73,75	2119	60	36	0,14	-
			21,38	11,67	18	10	133	0,04	-
	м3								
89	Е0106-1-1 -Устройство бетонных ступеней, В7,5	1	8205,37	66,01	8205	66	232	1,35	1
			195,75	24,93	196	25	105	0,12	-
	м3								
90	Е0111-15-3 -Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	5,2	259,08	9,95	1347	52	277	0,27	1
			39,6	3,74	206	19	123	0,02	-
	м2								
91	Е0111-15-4 -добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий	5,2	237,8	4,02	1237	21	68	0,01	-
	К=6		9,18	1,5	48	8	123	-	-
	м2								
92	Е0151-4-2 -Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной 0,7 м	2	821,25	-	1643	-	1670	5,82	12
			821,25	-	1643	-	101,7	-	-
	яма								
93	Е0106-1-13 -Устройство бетонных фундаментов-столбов, В15	0,2	10202,15	95,97	2040	19	170	4,9	1
			771,75	36,25	154	7	105	0,18	-
	м3								
94	С143001-54 -Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,46	127	-	185	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м3								
95	Е0109-34-1 -Монтаж опорных конструкций для крепления козырька	0,282	16895,04	1730,56	4764	488	3212	73,6	21
			12555	101,25	3541	29	90	0,49	-
	т								
96	С12021-263 -Опоры неподвижные (труба стальная профильная 120х120 мм)	0,282	107900	-	30428	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	т								
97	Е0109-48-3 -Электродуговая сварка ограждений крыльца	0,05	9739,2	3333,3	487	167	266	29,8	1
			5917,5	-	296	-	90	-	-
	т								
98	Е0109-35-1 -Монтаж перил	0,05	17575,36	265,68	879	13	643	86,5	4
			14197,5	101,25	710	5	90	0,49	-
	т								
99	С12021-120 -Перила из профильных труб	0,05	101700	-	5085	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	т								
100	С11041-85 -Сталь угловая 45х45 мм /ГОСТ 8509-86/	0,0082	47200	-	387	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	т								
101	С12041-129 -Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	0,008	63800	-	513	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	т								
102	Е0162-28-11-Окраска масляными составами за один раз металлических поверхностей стальных труб	9	123,66	0,05	1113	-	790	0,59	5
			92,84	0,02	836	-	94,5	-	-
	м2								
	Крепление дымовой трубы к дому (2шт)								
103	Е0106-1-13 -Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,06	9630,95	95,97	578	6	51	4,9	-
			771,75	36,25	46	2	105	0,18	-
	м3								
104	С11011-57 -Болты строительные с гайками, анкерные	0,005	119700	-	594	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	т								
	Отмостка								
105	Е0127-14-2 -Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	1,85	2584,28	73,75	4781	136	81	0,14	-
			21,38	11,67	40	22	133	0,04	-
	м3								
106	Е0106-1-15 -Устройство бетонной отмостки, t-0,08м	3,7	8153,42	100,65	30168	372	716	0,97	4
			146,25	38,03	541	141	105	0,19	1
	м3								
107	С143001-54 -Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	3,7	127	-	470	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 Тенге 112335

НА Газоснабжение дома

	Внутренее газооборудование								
1	Е0116-8-2 -Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	6	67,79	5,74	407	34	423	0,32	2
			59	2,14	354	13	115,2	0,01	-
	м								
2	Е0116-8-1 -Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	15	67,79	5,74	1017	86	1056	0,32	5
			59	2,14	885	32	115,2	0,01	-
	м								
3	С130806-43 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 -Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 20х2,8 мм	6	144	-	864	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м								
4	С130806-42 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 -Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 15х2,8 мм	15	112	-	1680	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м								
5	Ц0112-809-1-Краны пружинные и бронзовые муфтовые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 15-50 мм	6	478,1	2	2869	12	2314	3,45	21
			476,1	-	2857	-	81	-	-
	шт								
6	С130904-29 -Краны пружинные муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	4	350	-	1400	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт								
7	С130904-30 -Краны пружинные муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/,	2	446	-	892	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-

	Dy 20 мм								
8 Ц0111-350-1	-Установка газового счетчика	шт	2	193,78	-	388	-	296	1
		шт		164,25	-	329	-	90	-
9 СПрайс Газовик 5000тг	-Счетчик газа бытовой СГБ G-4		2	2096,45	-	4193	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-
10 Е0119-1-2	-Установка бытовых четырехкомфорочных газовых плит		2	332,58	54,7	665	109	536	1,15
		прибор		189	20,25	378	40	128	0,1
11 С131401-8	-Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом двухгорелочные без шкафа балонного		2	18400	-	36800	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-
12 Е0116-9-1	-Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 50 мм (футляры)		1	658,7	14,12	659	14	135	0,55
		м		100,35	5,29	100	5	128	0,03
13 Е0115-172-4	-Масляная окраска труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2		1,2	148,4	0,07	178	-	136	0,65
		м2		108	0,02	130	-	105	-
14 С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		1	200	-	200	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-
15 Е0125-43-1	-Продувка воздухом газопровода диаметром 50 мм		0,021	110908,35	84639,6	2329	1777	564	50,03
		км		10350	14532,32	217	305	108	53,8

ИТОГО ПО СМЕТЕ Тенге **63348**

НА План земляных масс

РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1 1-24-3	-Перемещение грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), до 10 м		253,75	10,93	10,93	2774	2774	874	-
		м3		-	3,55	-	901	97	0,01
2 1-24-11	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м		253,75	8,28	8,28	2101	2101	662	-
		м3		-	2,69	-	682	97	0,01
3 1-24-3	-Перемещение грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), для обратной засыпки		253,75	10,93	10,93	2774	2774	874	-
		м3		-	3,55	-	901	97	0,01
4 1-24-11	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м		253,75	8,28	8,28	2101	2101	662	-
		м3		-	2,69	-	682	97	0,01
5 1-30-1	-Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)		1015	0,28	0,28	286	286	90	-
		м2		-	0,09	-	93	97	-

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 Тенге **13989**

итого за сентябрь 2041435,6

5. СН РК 8.02-02-2002	-Временные здания и сооружения 3,4%	69408
	итого	2110844,41
7. СН РК 8.02-07-2002	-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,53%	32295
8. СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на выслугу лет, 1%	21108
9. СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	8443
11. СН РК 8.02-02-2002	-Доп.транспорт 0,532%	11229
12.	Итого	2183921
13. СН РК 8.02-02-2002 К-2,08774	-ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012г. К=2,08774	4559460
	-Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	91189
	Итого	4650650
16. Решения Правительства	-НДС (12%)	558078
	Итого СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	5208726

итого за август выполнено работ 6 335 554

договорная цена 11 544 280

Заказчик:

Подрядчик: