Акт

Форма №2

Выполненных объемов работ за сентябрь месяц 2012 г

по объекту строительство двухквартирного жилого дома в с. Березовка Бурлинского района ЗКО

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 4. Перегородка												
26	E0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-20	-Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м м2	9,3	463,49	34,73	4310	323	2612	1,43	13				
				225	13,01	2092	121	118	0,06	1				
27	C143007-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кирпич и камни силикатные /ГОСТ 379-95/, 250x120x65 мм: М-75 1000шт	0,4687	17300	-	8109	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
28	E0110-5-1	-Установка элементов каркаса из бруса м3	0,6345	23216,72	316,57	14730	201	2746	22,5	14				
				3487,5	119,25	2213	76	120	0,58	-				
29	E0110-51-2	-Огнезащита деревянных конструкций - каркасов м3	0,6345	1862,35	14,17	1182	9	235	1,88	1				
				303,75	5,4	193	3	120	0,03	-				
30	E0115-36-2	-Облицовка внутренних стен листами ГКЛ м2	115,86	556	4,97	64418	576	14073	0,71	82				
				114,18	1,5	13229	174	105	0,01	1				
31	E0112-13-3	-Утепление наружных стен изовером в один слой, t-150мм м2	57,94	189,45	4,72	10976	273	5010	0,4	23				
				70,88	1,78	4107	103	119	0,01	-				
32	C11031-177 Изм. и доп.вып.4	-Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ 11 м3	8,69	2890	-	25117	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
	итого по разделу 162730													
		РАЗДЕЛ 5. Проемы												
33	E0110-91-5	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2 м2	9,45	282,92	19,32	2674	183	2180	1,11	11				
				185,83	6,39	1756	60	120	0,03	-				
34	E0110-91-6	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2 м2	9,72	222,04	18,87	2158	183	1666	0,82	8				
				136,44	6,39	1326	62	120	0,03	-				
35	C12061-185 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные-импост и поворотно-откидная створка м2	19,17	9940	-	190550	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
36	E0156-10-1	-Установка подоконников м	15,2	77,24	0,47	1174	7	413	0,16	2				
				25,09	0,09	381	1	108	-	-				
37	C12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм м	15,2	2030	-	30856	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
38	E0112-10-1	-Устройство подоконных сливов из листовой оцинкованной стали м2	3,04	715,87	1,24	2176	4	556	0,97	3				
				153,23	0,47	466	1	119	-	-				
39	E0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 м2	25,62	398,48	102,53	10209	2627	5759	0,9	23				
				151,65	35,67	3885	914	120	0,14	4				
40	C12063-17	-Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П м2	7,56	5610	-	42412	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
41	C12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние м2	15,12	4010	-	60631	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
42	C12062-2	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние м2	2,94	4250	-	12495	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
43	E0110-36-1	-Установка и крепление наличников м	71	95,32	0,32	6768	23	1014	0,08	6				
				11,79	0,11	837	8	120	-	-				
44	C11011-790	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	4	1960	-	7840	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				

45	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в	комплект	10	1380	-	13800	-	-	-	-

итого по разделу 419050

РАЗДЕЛ 7. Полы

69	Е0111-2-1	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчано-гравийной смесью, толщ. 50мм (под деревянные полы)	м3	7,23	642,45	-	4642	-	4239	2,99	22
					477	-	3446	-	123	-	-
70	Е0111-2-1	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчано-гравийной смесью, толщ. 80мм (под бетонные полы в санузле)	м3	0,44	642,45	-	283	-	258	2,99	1
					477	-	210	-	123	-	-
71	Е0111-9-1	-Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из изоляционных плит ISOVER, толщ. 50 мм	м2	68	48,53	5,55	3300	377	3768	0,26	18
					42,98	2,07	2923	141	123	0,01	1
72	С11031-177 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ 11	м3	3,4	2890	-	9826	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
73	Е0111-12-1	-Укладка лаг по кирпичным столбикам	м2	144,5	510,4	6,38	73753	922	12783	0,45	65
					69,53	2,39	10047	345	123	0,01	2
74	Е0111-33-1	-Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм из антисептированной древесины	м2	144,5	1536,74	8,54	222059	1234	15966	0,55	79
					86,63	3,2	12518	462	123	0,02	2
75	Е0151-3-1	-Изменение уровня пола в здании санузла, подсыпкой грунта	м3	1,38	710,72	0,02	977	-	953	4,74	7
					681,75	-	937	-	101,7	-	-
76	Е0111-2-9	-Устройство полов бетонных в санузле, толщиной 50 мм, В7,5	м3	0,28	9032,78	-	2529	-	195	3,66	1
					567	-	159	-	123	-	-
77	Е0111-27-2	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов	м2	5,5	1996,07	11,72	10978	64	1191	1,06	6
					171,68	4,39	944	24	123	0,02	-
78	Е0111-40-1	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	148,6	123,31	0,16	18324	24	2970	0,09	13
					16,18	0,07	2404	10	123	-	-

итого по разделу 412334

РАЗДЕЛ 8. Отделочные работы

79	Е0115-169-2	-Шпаклевка при высококачественной окраске деревянных потолков	м2	150	38,39	0,02	5759	3	4182	0,15	23
					26,55	-	3983	-	105	-	-
80	Е0115-180-6	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	м2	150	257,14	2,33	38571	350	7013	0,26	39
					43,65	0,88	6548	132	105	-	1
81	Е0115-169-1	-Шпаклевка внутреней подшивки стен и перегородок ГВЛ с 2-х сторон и откосов	м2	377,1	29,75	0,02	11219	8	7582	0,11	41
					19,15	-	7221	-	105	-	-
82 87	Е0115-180-5	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен,перегородок и откосов, подготовленным под окраку	м2	377,1	251,66	1,88	94900	709	15699	0,23	
					38,93	0,72	14680	272	105	-	1
83	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Гладкая облицовка стен, глазурованной плиткой	м2	23,2	1863,3	4,62	43229	107	6228	1,52	35
					254,97	3,14	5915	73	104	0,02	-
84	Е0115-163-3	-Простая окраска деревянных полов колером масляным разбеленным	м2	146,54	83,18	1,22	12189	179	5539	0,22	32
					35,55	0,45	5209	66	105	-	-
85	Е0115-51-1	-Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	30,22	257,14	1,96	7771	59	3470	0,61	18
					108,9	0,45	3291	14	105	0,03	1
		количество окрасок 2	м2								

итого по разделу 279151

НА Отопление и вентиляция

ОБОРУДОВАНИЕ

1	Е0118-2-1	-Установка котлов стальных	1котел	2	10848,59	1763,76	21697	3528	22693	47,38	95
					8203,95	660,49	16408	1321	128	3,22	6
2	СКоммерческ-предлож ТОО "Газовик"	-Котел КСГВ-10 (Юнкер, Россия)	шт	2	20964,46	-	41929	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
3	Ц0107-218-1	-Монтаж насосов	шт	2	6073,68	399,64	12147	799	8523	27,81	56
					4705,04	30,18	9410	60	90	0,18	-
4	СКоммерческ-предлож ТОО AQUAGAS	-Насос Speroni SCR 25/40 (Италия)	шт	2	5450,76	-	10902	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

ТРУБОПРОВОД И АРМАТУРА

5	Е0118-10-1	-Установка расширительных круглых и прямоугольных		2	758,67	70,66	1517	141	1703	3,74	7

	баков			639,63	25,49	1279	51	128	0,13	-
		1бак								
6	С12021-202 -Расширительный бак d219, 4Е010		0,0189	159500	-	3016	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
7	Е0116-14-1 -Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм		12	457,28	12,56	5487	151	4700	1,69	20
				301,28	4,71	3615	56	128	0,02	-
		м								
8	Е0116-14-3 -Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм		78	339,3	5,44	26466	424	19593	1,08	84
				194,21	2,04	15148	159	128	0,01	1
		м								
9	Е0116-14-4 -Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм		1	456,04	6,85	456	7	336	1,44	1
				259,56	2,58	260	3	128	0,01	-
		м								
10	СПрайс VALTEC г.Уральск -Отвод 90° из полипропиленовых труб, d20мм		20	8,81	-	176	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
11	СПрайс VALTEC г.Уральск -Отвод 90° из полипропиленовых труб, d32мм		14	20,96	-	294	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
12	СПрайс VALTEC г.Уральск -Тройник полипропиленовый неравнопроходной, d32x3/4x20		20	31,45	-	629	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
13	СПрайс VALTEC г.Уральск -Переходник полипропиленовый, d32x40		2	22,64	-	45	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
14	Е0118-22-5 -Установка кранов воздушных	комплект	10	62,81	-	628	-	297	0,12	1
				23,18	-	232	-	128	-	-
15	С130901-13 -Вентиль термостатный, Dy 20 мм		10	325	-	3250	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
16	С130901-61 -Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм		4	362	-	1448	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
17	С130901-65 -Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм		2	941	-	1882	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
18	Е0118-6-2 -Установка алюминиевых радиаторов		14,68	234,78	19,17	3447	281	2021	0,61	9
		1кВт		100,35	7,19	1473	106	128	0,04	1
19	СПрайс "АкваПоинт" -Алюминиевый радиатор Roval Sira Croup		82	674,72	-	55327	-	-	-	-
		секция		-	-	-	-	-	-	-
20	Е0116-9-1 -Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 50 мм (футляры)		1,7	662,13	14,54	1128	25	237	0,57	1
				103,36	5,45	176	9	128	0,03	-
		м								
					Дымоход					
21	Е0118-17-5 -Установка дымовой трубы из стальных бесшовных и сварных труб с наружным диаметром корпуса 159 мм		2	444,47	38,1	889	76	552	1,14	2
				201,62	13,91	403	28	128	0,07	-
		1шт								
22	С130806-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 -Дымовая труба /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159x3,5 мм		14	931	-	13034	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
23	Е0126-9-8 -Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм матами из алюминия,стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, толщиной 40мм		14	160,85	14,2	2252	199	1408	0,55	8
				95,25	5,34	1334	75	100	0,03	-
		м								
24	С11031-100 -Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125		0,34	4260	-	1448	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
25	Е0115-172-4-Масляная окраска , труб, диаметром белилами с добавлением колера, количество окрасок 2		4	151,64	0,07	607	-	467	0,67	3
				111,24	0,02	445	-	105	-	-
		м2								

РАЗДЕЛ 1. Вентиляция

26	Е0120-32-2 -Установка вентиляторов осевых массой до 0,05 т		2	981,9	55,8	1964	112	2425	5,21	10
		шт		926,1	21,26	1852	43	128	0,11	-
27	Прайс -Вентилятор "BN-100"		2	891,98	-	1784	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
28	Е0116-14-9 -Прокладка из полиэтиленовой трубы среднего типа наружным диам. 110 мм		0,4	914,49	15,57	366	6	108	1,17	-
				206,01	5,84	82	2	128	0,03	-
		м								
29	Е0120-12-5 -Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 150x150 мм		2	599,85	16,96	1200	34	496	1,12	2
				186,64	7,09	373	14	128	0,03	-
		шт								
30	Е0120-20-1 -Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, 150x150 мм		2	863,19	5,65	1726	11	169	0,38	1
				63,79	2,36	128	5	128	0,01	-
		шт								
31	Е0109-62-7 -Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /воздуховод ипр./ в построечных условиях и на производственных базах		0,08	51595,17	17208,07	4128	1377	2454	169,05	14
				30429	3653,79	2434	292	90	13,67	1
		т								
32	С11011-863 -Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,5 мм		0,08	109500	-	8760	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
33	Е0120-3-2 -Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм		3,84	1880,91	13,82	7223	53	1303	1,62	6
				259,88	5,18	998	20	128	0,03	-
		м2								
34	С130810-45 -Крепления воздуховода /кронштейны, планки, хомуты/		1,6	200	-	320	-	-	-	-

итого по разделу 322310

НА Внутреннее водоснабжение и канализация

				Хозяйственно-питьевой водопровод					
1	Е0116-14-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб наружным диам. 20 мм м	16	577,47 292,5	12,19 4,57	9240 4680	195 73	6084 128	1,64 0,02	26 -
2	Е0116-14-2	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб наружным диам. 25 мм м	6	487,13 231,75	7,9 2,95	2923 1391	47 18	1802 128	1,29 0,01	8 -
3	СПрайс VALTEC г.Уральск	-Отвод 90° из полипропиленовых труб, d15мм шт	14	10,06 -	- -	141 -	- -	- -	- -	- -
4	СПрайс VALTEC г.Уральск	-Отвод 90° из полипропиленовых труб, d25мм шт	2	13,42 -	- -	27 -	- -	- -	- -	- -
5	СПрайс VALTEC г.Уральск	-Тройник полипропиленовый неравнопроходной, d15 шт	6	10,69 -	- -	64 -	- -	- -	- -	- -
6	СПрайс Атырауский з-д	-Переход удлиненный SDR17 HDPE100, d25/16 шт	2	274,63 -	- -	549 -	- -	- -	- -	- -
7	Е0116-26-1	-Установка счетчиков /водомеров/ диам. 15 мм 1счетчик	2	75,82 67,5	1,57 -	152 135	3 -	173 128	0,41 -	1 -
8	СПрайс Газовик	-Счетчик воды Ду 15мм шт	2	754,72 -	- -	1509 -	- -	- -	- -	- -
9	СПрайс Газовик	-Фильтр для воды Ду 15мм шт	2	209,64 -	- -	419 -	- -	- -	- -	- -
10	Е0117-2-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ шт	6	162,61 144,9	1,96 -	976 869	12 -	1002 115,2	0,81 -	5 -
11	С131101-99	-Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором компл	2	1430 -	- -	2860 -	- -	- -	- -	- -
12	С131101-99	-Смесители для моек См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором компл	2	1430 -	- -	2860 -	- -	- -	- -	- -
13	С131101-99	-Смесители для ванн См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором компл	2	1430 -	- -	2860 -	- -	- -	- -	- -
14	С130904-2	-Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Ду 15 мм шт	4	432 -	- -	1728 -	- -	- -	- -	- -
15	СПРАЙС 400/1,12/1,02/1,06/2,0877	-Подводка к смесителю 80см шт	12	169 -	- -	2028 -	- -	- -	- -	- -
16	СПРАЙС 350/1,12/1,02/1,06/2,0877	-Подводка к унитазу 50см шт	2	148 -	- -	296 -	- -	- -	- -	- -
17	Е0122-8-1	-Укладка футляра диам.до 50 мм км	0,0026	62566,88 45675	6788,5 2565	163 119	18 7	163 130	253 12,52	1 -
18	С130806-61 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 40х3 мм м	0,6	196 -	- -	118 -	- -	- -	- -	- -
19	С130806-59 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х3 мм м	2	149 -	- -	298 -	- -	- -	- -	- -
20	Е0116-14-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб наружным диам. 15 мм м	11	577,47 292,5	12,19 4,57	6352 3218	134 50	4183 128	1,64 0,02	18 -
21	CCHEVRONTEX ACO 213/1,02/1,06/2,0877	-Отвод удлиненный диам.15 мм. шт	8	94 -	- -	752 -	- -	- -	- -	- -
22	CCHEVRONTEX ACO 745/1,02/1,06/2,0877	-Тройник равнопроходной диам.15 мм. шт	2	330 -	- -	660 -	- -	- -	- -	- -
23	С130904-2	-Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Ду 15 мм шт	2	432 -	- -	864 -	- -	- -	- -	- -
24	Е0122-8-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам.до 50 мм км	0,0002	62566,88 45675	6788,5 2565	16 11	2 1	16 130	253 12,52	- -
25	С130806-59 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-200	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х3 мм м	0,248	149 -	- -	37 -	- -	- -	- -	- -
				Хозяйственно-бытовая канализация						
26	Е0116-13-2	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм м	16	826,88 102,38	1,43 0,54	13230 1638	23 9	2108 128	0,56 -	9 -
27	Е0116-13-1	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм м	8	698,54 106,2	0,64 0,25	5588 850	5 2	1090 128	0,58 -	5 -
28	СПрайс Атырауский	-Отвод удлиненный 90° SDR17 HDPE100, d110мм	6	1937,12	-	11623	-	-	-	-

	з-д	-Отвод удлиненный 90° SDR17 HDPE100, d50мм	шт	4	1233,55	-	4934	-	-
29	СПрайс Атыраурский з-д	-Крест SDR17 HDPE100, d110мм	шт	2	270,44	-	541	-	-
30	СПрайс 129 руб. х 5тг	-Тройник удлиненный равнопроходной SDR17 HDPE100, d110	шт	2	1740,89	-	3482	-	-
31	СПрайс Атыраурский з-д	-Тройник удлиненный равнопроходной SDR17 HDPE100, d110/50	шт	6	5526,23	-	33157	-	-
32	СПрайс Атыраурский з-д	-Прочистка, d-110 мм	шт	0,4	6190	-	2476	-	-
33	С130804-60	-Ревизии к канализационным трубам, диаметр 100 мм	10шт	2	523	-	1046	-	-
34	С130810-183	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм	шт	0,0008	154891,68	66009,8	124	53	99
35	Е0122-8-6	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х4,5 мм	км		70200	24936,75	56	20	130
36	С130806-99 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004		м	0,8	1710	-	1368	-	-

Санитарно-техническое оборудование

37	Е0117-5-1	-Установка моек на одно отделение	комплект	2	3977,4	13,9	7955	28	726
38	С131101-58	-Сифон бутылочный с вертикальным выпуском и отводом для моек	шт	2	1700	-	3400	-	-
39	Е0117-1-5	-Установка одиночных умывальников с подводкой холодной воды	комплект	2	5831,96	17,71	11664	35	697
40	С131101-49	-Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые, размером 640х215х200, 670х630х240-180, 200-175 мм	шт	2	1750	-	3500	-	-
41	Е0117-3-1	-Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплект	2	9126,62	39,24	18253	78	1031
42	С131101-113	-Полочки туалетные П-Т стеклянные прямоугольные, на двух кронштейнах с гальванопокрытием, с ободком	шт	2	751	-	1502	-	-

итого по разделу *213445*

НА Электроснабжение

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1	Е0121-24-8	-Установка осветительных щитков массой до 6 кг в готовой нише или на стене	шт	2	434,42	36,17	869	72	818
2	СЭнергоГидСервис	-Корпус защиты для однофазного электросчетчика БУР-1/6	шт	2	1467,51	-	2935	-	-
3	Ц0108-600-1	-Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	шт	2	62,9	5,4	126	11	107
4	СТОО"ЭлСнаб-Трейд" 8200тг/1,12/1,02/1,06/2,0877	-Счетчик СЕ 102 5-60А R5 145 ОК(ДИН-РЕЙКА)	шт	2	3243,56	-	6487	-	-
5	СТОО"ЭлСнаб-Трейд" 120тг/1,12/1,02/1,06/2,0877	-Динрейка	шт	4	47,47	-	190	-	-
6	Ц0108-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	4	501,2	13,2	2005	53	871
7	СЭнергоГидСервис	-Автомат ВА47-29	шт	4	188,68	-	755	-	-
8	Е0121-23-1	-Монтаж вводно-распределительных устройств	шкаф	2	2070	-	4140	-	2624
9	СТОО"Электротехника"3500тг/1,12/1,02/1,06/2,0877	-Щит распределительный ЩРН-12	м2	2	1384	-	2768	-	-
10	Ц0108-80-4	-Прибор измерения и защиты, блок-контакты	шт	2	191,4	7	383	14	312
11	СЭлектроКомплект 4500тг	-Дифференциальный выключатель нагрузки УЗО ВД63-2/25/300	шт	2	1780	-	3560	-	-
12	СЭнергоГидСервис	-Автомат ВА47-29	шт	6	188,68	-	1132	-	-
13	Е0121-11-1	-Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	м кабеля	197,4	94,79	10,91	18711	2153	18166
14	СПрайс28,78 руб.х5тг/1,12/1,02/1,06/2,0877	-Кабель АНРГ 3х16мм2	м	9,4	56,92	-	535	-	-
15	С151607-176	-Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х2,5 мм2		0,188	39800	-	7482	-	-

4	364,5	14,34	729	29	108	0,07	-
2	-	-	-	-	-	-	-
2	54	2,3	108	5	95	0,01	-
2	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-
4	227	2,3	908	9	95	0,01	-
4	-	-	-	-	-	-	-
2	1215	-	2430	-	108	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-
2	162	2,3	324	5	95	0,01	-
2	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-
197,4	78,3	6,91	15456	1364	108	0,03	6
9,4	-	-	-	-	-	-	-
0,188	-	-	-	-	-	-	-

		1000м							
16	Е0121-17-18	-Монтаж светильников местного освещения для ламп накаливания	22	119,6	2,58	2631	57	2419	0,61	13
				100,8	1,02	2218	23	108	0,01	-
		шт								
17	СООО"Россальянс-сервис" 252,4руб.х 4,5тг	-Светильник РОНДО-100	4	449,35	-	1797	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
18	С151701-14	-Светильник настенно-потолочный, тип НПО-22-100	6	871	-	5226	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
19	С151701-17	-Светильник подвесной	12	757	-	9084	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
20	С151706-57	-Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО24-100	46	19	-	874	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
21	СЧП"ГОРБАЧЕВ"1406тг/1,02/1,06/2,0877	-Фиксатор дистанционный SO-70.17	6	666	-	3996	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
22	С151803-47	-Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип КОР-73	0,024	22300	-	535	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
23	Е0121-22-7	-Установка штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке	36	29,13	-	1049	-	1050	0,17	6
				27	-	972	-	108	-	-
		шт								
24	С151801-144	-Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, брызгозащищенная, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-0-1РУЗ-01/220 У3(применит)	4	105	-	420	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
25	С151801-157	-Розетка штепсельная с плоскими контактами, открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 16 А, тип РА16-003/1	32	134	-	4288	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
26	Е0121-22-1	-Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	14	36,26	-	508	-	408	0,17	2
				27	-	378	-	108	-	-
		шт								
27	С151801-11	-Выключатель одноклавишный, тип ВА1У-111	2	134	-	268	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
28	С151801-13	-Выключатель 2-х клавишный, тип ВА5У-213	12	182	-	2184	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
29	СПрайс Казэнергокабель	-Колодка клеммная СОВ-2,5-006-03	12	25,16	-	302	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
30	СЧП"ГОРБАЧЕВ"75тг/1,02/1,06/2,0877	-Розетка потолочная с крюком РП-1	12	33,23	-	399	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
31	Е0121-1-1	-Прокладка стальных труб с креплением накладными скобами диам. до 25 мм	0,6	78,15	8,23	47	5	44	0,39	-
				63,68	4,11	38	2	108	0,02	-
		м								
32	С130806-8 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм	0,6	148	-	89	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
33	Ц0108-410-1-	Монтаж кабель-каналов	188	34,2	1,2	6430	226	4179	0,14	26
				23,2	0,2	4362	38	95	-	-
		м								
34	СПрайс Казэнергокабель	-Стоимость кабель-канала 20х10	188	26,83	-	5045	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
35	Е0121-16-1	-Монтаж гибких вводов наружным диам. до 27 мм	2	213,75	-	428	-	209	0,6	1
				96,75	-	194	-	108	-	-
		ввод								
36	С130804-87	-Трубы поливинилхлоридные , d-12х0,7 мм	0,6	158	-	95	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
37	Ц0108-472-8-	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 6 мм	17	84,6	2,8	1438	48	526	0,17	3
				32,4	0,2	551	3	95	-	-
		м								
38	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0022	50600	-	112	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
39	Е0133-26-1	-Забивка заземлителей механизированная на глубину до 5 м	6	346,44	47,94	2079	288	496	0,45	3
				72	6,75	432	41	105	0,03	-
		шт								
40	Е0133-25-4	-Устройство заземления контурного без забивки заземлений в грунтах 1-4 групп	18	19,53	3,19	352	57	305	0,1	2
				15,17	0,99	273	18	105	-	-
		1м								
41	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0222	45800	-	1017	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
42	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0454	50600	-	2295	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

ИТОГО ПО разделу Тенге 145857

19	E0108-6-1	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м (веранда)	3,44	2636,24	335,84	9069	1155	3352	4,54	16
				699,75	126	2407	433	118	0,61	2
21	E0108-15-1	-Облицовка лицевым кирпичом толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м	14,41	2900,53	305,8	41797	4407	19627	6,41	92
				1039,5	114,75	14979	1654	118	0,56	8

итого по разделу 67450

РАЗДЕЛ 9. Разные работы

		Крыльцо 2шт								
86	E0101-164-2	-Выемка грунта вручную м3	1,1	262,72	-	289	-	327	1,85	2
	Т.Ч. П.3.187 К=1,2			262,72	-	289	-	113	-	-
87	E0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	0,44	134,1	-	59	-	67	0,97	-
				134,1	-	59	-	113	-	-
88	E0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы м3	0,82	2584,28	73,75	2119	60	36	0,14	-
				21,38	11,67	18	10	133	0,04	-
89	E0106-1-1	-Устройство бетонных ступеней, В7,5 м3	1	8205,37	66,01	8205	66	232	1,35	1
				195,75	24,93	196	25	105	0,12	-
90	E0111-15-3	-Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм м2	5,2	259,08	9,95	1347	52	277	0,27	1
				39,6	3,74	206	19	123	0,02	-
91	E0111-15-4 К=6	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий м2	5,2	237,8	4,02	1237	21	68	0,01	-
				9,18	1,5	48	8	123	-	-
92	E0151-4-2	-Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной 0,7 м яма	2	821,25	-	1643	-	1670	5,82	12
				821,25	-	1643	-	101,7	-	-
93	E0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов, В15 м3	0,2	10202,15	95,97	2040	19	170	4,9	1
				771,75	36,25	154	7	105	0,18	-
94	C143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	1,46	127	-	185	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
95	E0109-34-1	-Монтаж опорных конструкций для крепления козырька т	0,282	16895,04	1730,56	4764	488	3212	73,6	21
				12555	101,25	3541	29	90	0,49	-
96	C12021-263	-Опоры неподвижные (труба стальная профильная 120х120 мм) т	0,282	107900	-	30428	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
97	E0109-48-3	-Электродуговая сварка ограждений крыльца т	0,05	9739,2	3333,3	487	167	266	29,8	1
				5917,5	-	296	-	90	-	-
98	E0109-35-1	-Монтаж перил т	0,05	17575,36	265,68	879	13	643	86,5	4
				14197,5	101,25	710	5	90	0,49	-
99	C12021-120	-Перила из профильных труб т	0,05	101700	-	5085	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
100	C11041-85	-Сталь угловая 45х45 мм /ГОСТ 8509-86/ т	0,0082	47200	-	387	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
101	C12041-129	-Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали т	0,008	63800	-	513	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
102	E0162-28-11	-Окраска масляными составами за один раз металлических поверхностей стальных труб м2	9	123,66	0,05	1113	-	790	0,59	5
				92,84	0,02	836	-	94,5	-	-
		Крепление дымовой трубы к дому (2шт)								
103	E0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов м3	0,06	9630,95	95,97	578	6	51	4,9	-
				771,75	36,25	46	2	105	0,18	-
104	C11011-57	-Болты строительные с гайками, анкерные т	0,005	119700	-	594	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Отмостка								
105	E0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы м3	1,85	2584,28	73,75	4781	136	81	0,14	-
				21,38	11,67	40	22	133	0,04	-
106	E0106-1-15	-Устройство бетонной отмостки, t-0,08м м3	3,7	8153,42	100,65	30168	372	716	0,97	4
				146,25	38,03	541	141	105	0,19	1
107	C143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	3,7	127	-	470	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ПО РАЗДЕЛУ 9 Тенге 112335

НА Газоснабжение дома

		Внутренее газооборудование								
1	E0116-8-2	-Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм м	6	67,79	5,74	407	34	423	0,32	2
				59	2,14	354	13	115,2	0,01	-
2	E0116-8-1	-Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм м	15	67,79	5,74	1017	86	1056	0,32	5
				59	2,14	885	32	115,2	0,01	-
3	C130806-43 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 20х2,8 мм м	6	144	-	864	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
4	C130806-42 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 15х2,8 мм м	15	112	-	1680	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-