Акт

Форма №2

Выполненных объемов работ за август месяц 2012 г

по объекту строительство двухквартирного жилого дома в с. Березовка Бурлинского района ЗКО

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	всего	рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5		6		7		8		9	10	11	
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы													
1	E0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	10,5	262,72		-		2759		-		3117	1,85	19	
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2			262,72		-		2759		-		113	-	-	
		м3													
2	E0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2,8	134,1		-		375		-		424	0,97	3	
		м3		134,1		-		375		-		113	-	-	
		РАЗДЕЛ 2. Фундамент													
3	E0111-2-1	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев из песчано-гравийной смеси	4,62	2764,05		-		12770		-		2711	2,99	14	
		м3		477		-		2204		-		123	-	-	
4	E0106-1-20	-Устройство ленточных фундаментов бетонных, В12,5	12,3	9498,8		311,32		116835		3829		7214	2,82	35	
		м3		441		117,61		5424		1447		105	0,57	7	
5	E0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по огрунтованной поверхности фундаментов	46	245,44		3,82		11290		176		2106	0,21	10	
		м2		37,35		1,44		1718		66		118	0,01	-	
6	E0108-4-3	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя рубероида под стены, фундаментов	26,4	711,11		11,21		18773		296		1112	0,2	5	
		м2		31,5		4,21		832		111		118	0,02	1	
		РАЗДЕЛ 3. Стены наружние													
7	E0110-5-1	-Установка обгонного бруса,цоколя	1,21	23216,72		316,57		28023		382		5224	22,5	27	
		м3		3487,5		119,25		4209		144		120	0,58	1	
8	E0106-11-1	-Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой,крепление обгонного бруса к цоколю	0,013	172357,31		536,06		2241		7		651	289	4	
		1т		47475		202,5		617		3		105	0,99	-	
9	C11011-1162	-Дюбель-зонт L-100 мм	130	11,2		-		1456		-		-	-	-	
	Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002	шт		-		-		-		-		-	-	-	
	СН РК 8.02-04С-2004														
10	C11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами	0,0026	149300		-		388		-		-	-	-	
		т		-		-		-		-		-	-	-	
11	E0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев,стен	4,7	22541,72		316,57		106020		1489		20356	22,5	106	
		м3		3487,5		119,25		16403		561		120	0,58	3	
12	E0110-51-2	-Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	4,7	1862,35		14,17		8759		67		1745	1,88	9	
		Огнезащи		303,75		5,4		1429		25		120	0,03	-	
13	E0112-15-3	-Устройство прокладной пароизоляции стен в один слой из полиэтилена	243,18	37,08		0,99		9017		241		3464	0,07	17	
		м2		11,59		0,38		2818		92		119	-	-	
14	C11011-507	-Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм	0,2432	30400		-		7393		-		-	-	-	
		1000м2		-		-		-		-		-	-	-	
15	E0112-13-3	-Утепление наружных стен изовером в один слой, t-150мм	180,62	189,45		4,72		34218		853		15617	0,4	73	
		м2		70,88		1,78		12802		322		119	0,01	2	
16	C11031-177	-Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ 11	27,09	2890		-		78299		-		-	-	-	
	Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м3		-		-		-		-		-	-	-	
17	E0115-76-1	-Облицовка наружных стен плитами цементностружечными	117,78	192,04		8,48		22619		998		13310	0,62	73	
		м2		102,6		5,03		12084		592		105	0,03	3	
18	C11011-620	-Плиты цементностружечные нешлифованные, толщиной 10 мм	117,78	419		-		49350		-		-	-	-	
		м2		-		-		-		-		-	-	-	
20	C143007-1	-Кирпич и камни силикатные /ГОСТ 379-95/, 250x120x65 мм: М-75	1,31	17300		-		22615		-		-	-	-	
	Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	1000шт		-		-		-		-		-	-	-	

22	С143007-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кирпич и камни силикатные /ГОСТ 379-95/, 250х120х65 мм: М-75	2,52	17300	-	43626	-	-	-	-
		1000шт		-	-	-	-	-	-	-
23	Е0109-24-1	-Монтаж металлических перемычек из уголка	0,3303	10123,72	281,14	3343	93	2733	56,5	19
		т		9090	105,75	3002	35	90	3,81	1
24	С12021-237	-Стоимость металлических перемычек из уголка	0,3303	154400	-	50992	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
25	Е0115-36-2	-Облицовка наружных стен листами ГКЛ	229,86	556	4,97	127803	1143	27921	0,71	163
		м2		114,18	1,5	26245	346	105	0,01	2
		РАЗДЕЛ 6. Покрытие, кровля								
46	Е0110-14-1	-Установка стропил, балок перекрытия	3,76	21304,82	334,28	80042	1256	15885	22,1	83
		м3		3397,5	126	12764	473	120	0,62	2
47	Е0110-5-2	-Установка элементов (карниз,каркас фронтона,нижний прогон,накладка,подкос,черновой потолок,ветровая связь,стойка)	6,15	12593,89	327,33	77415	2012	23817	20,1	124
				3105	123,75	19086	761	120	0,6	4
		м3								
48	Е0112-10-1	-Устройство карнизных свесов из облицовочных панелей типа Сайдинг	48,22	161,83	1,24	7803	60	8820	0,97	47
		м2		153,23	0,47	7389	23	119	-	-
49	СПрайс Агран	-Облицовочные панели Сайдинг, t-0,5мм	53,33	599,58	-	31977	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
50	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов и пр.	12,06	573,75	28,11	6919	339	1944	0,78	9
				123,75	10,58	1492	128	120	0,05	1
		м3								
51	Е0112-10-1	-Устройство конька из оцинкованной жести	9,2	482,74	1,24	4441	11	1683	0,97	9
		м2		153,23	0,47	1410	4	119	-	-
52	Е0112-7-5	-Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	294	1267,99	8,2	372790	2411	96572	1,71	503
				272,95	3,08	80247	906	119	0,02	4
		м2								
53	Е0112-15-3	-Устройство прокладной пароизоляции покрытия в один слой из полиэтиленовой пленки	294	37,08	0,99	10902	291	4188	0,07	20
				11,59	0,38	3407	112	119	-	1
		м2								
54	С11011-508	-Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	0,0941	184000	-	17311	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
55	Е0112-13-3	-Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	150	201,26	5,9	30189	885	13452	0,46	70
				81,51	2,23	12227	334	107,1	0,01	2
		м2								
56	С11031-98	-Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем	22,5	2890	-	65025	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
57	Е0112-15-1	-Устройство оклеечной пароизоляции в один слой из рубироида	150	229,96	1,19	34493	179	4900	0,16	23
		м2		27	0,45	4050	67	119	-	-
58	Е0110-12-3	-Подшивка потолков гипсокартонными листами толщиной 5 мм	150	117,12	4,48	17568	672	19501	0,67	101
		м2		106,65	1,69	15998	253	120	0,01	1
59	С11011-376	-Листы гипсокартонные толщиной 10 мм	150	286	-	42900	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
		СЛУХОВОЕ ОКНО,ДВЕРЬ НА ЧЕРДАК								
60	Е0110-15-1	-Устройство слуховых окон	1	3081,19	81,61	3081	82	1193	6,08	6
		шт		963	31,5	963	31	120	0,15	-
61	С131312-61	-Решетки жалюзийные	1	557	-	557	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
62	С11011-813	-Задвижка накладная ЗТ	2	142	-	284	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
63	С11011-819	-Петля накладная ПНЦ-85	2	40	-	80	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
64	С11011-821	-Ручка РСВО	1	308	-	308	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
65	Е0110-23-5	-Установка двери на чердак	0,96	375,5	30,89	360	30	235	1,23	1
		м2		191,93	11,68	184	11	120	0,06	-
66	С12065-68	-Полотна люков и лазов, высота 1177 мм, ПЛ 12-7	0,96	9060	-	8698	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
67	С131312-61	-Решетки жалюзийные	1	557	-	557	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
68	С11011-792	-Скобяные изделия	1	843	-	843	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-

Накладные не предвиденные	1996629x1,03=2056528 тенге
Текущие цены в 2012 г К=2,08774	4293496 тенге
Налоги 2%	85870 тенге
итого	4379366 тенге
НДС 12%	525524 тенге
Итого	**4 904 890 тенге**

Заказчик: **Технадзор** **Подрядчик:**