Акт

Форма №2

Выполненных объемов работ за август месяц 2012 г

по объекту строительство двухквартирного жилого дома №2 в с. Бурлин Бурлинского района

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего ЗП	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы								
1	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	10,5	262,72	-	2759	-	3117	1,85	19
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	м3		262,72	-	2759	-	113	-	-
2	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2,8	134,1	-	375	-	424	0,97	3
		м3		134,1	-	375	-	113	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			3134	-			22
			Тенге			3134	-			-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3134	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	3134	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			3541	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		2
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	531	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			401	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7076	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		24
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	3665	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			7076	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		24
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	3665	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Фундамент								
3	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев из песчано-гравийной смеси	4,62	2764,05	-	12770	-	2711	2,99	14
		м3		477	-	2204	-	123	-	-
4	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных, В12,5	12,3	9498,8	311,32	116835	3829	7214	2,82	35
		м3		441	117,61	5424	1447	105	0,57	7
5	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по огрунтованной поверхности фундаментов	46	245,44	3,82	11290	176	2106	0,21	10
		м2		37,35	1,44	1718	66	118	0,01	-
6	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя рубероида под стены, фундаментов	26,4	711,11	11,21	18773	296	1112	0,2	5
		м2		31,5	4,21	832	111	118	0,02	1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			159669	4301			64
			Тенге			10178	1624			8
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			159669	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	11802	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			13143	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		7
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	1971	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			10369	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			183180	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		78
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	13773	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			183180	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		78
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	13773	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Стены наружние								
7	Е0110-5-1	Установка обгонного бруса,цоколя	1,21	23216,72	316,57	28023	382	5224	22,5	27
		м3		3487,5	119,25	4209	144	120	0,58	1
8	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой,крепление обгонного бруса к цоколю	0,013	172357,31	536,06	2241	7	651	289	4
		1т		47475	202,5	617	3	105	0,99	-
9	С11011-1162	Дюбель-зонт L-100 мм	130	11,2	-	1456	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002	шт		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04С-2004									
10	С11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами	0,0026	149300	-	388	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
11	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев,стен	4,7	22541,72	316,57	106020	1489	20356	22,5	106
		м3		3487,5	119,25	16403	561	120	0,58	3
12	Е0110-51-2	-Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	4,7	1862,35	14,17	8759	67	1745	1,88	9
		Огнезащи		303,75	5,4	1429	25	120	0,03	-
13	Е0112-15-3	-Устройство прокладной пароизоляции стен в один слой из полиэтилена	243,18	37,08	0,99	9017	241	3464	0,07	17
		м2		11,59	0,38	2818	92	119	-	-
14	С11011-507	-Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм	0,2432	30400	-	7393	-	-	-	-
		1000м2		-	-	-	-	-	-	-
15	Е0112-13-3	-Утепление наружных стен изовером в один слой, t-150мм	180,62	189,45	4,72	34218	853	15617	0,4	73
		м2		70,88	1,78	12802	322	119	0,01	2
16	С11031-177 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ 11	27,09	2890	-	78299	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
17	Е0115-76-1	-Облицовка наружных стен плитами цементностружечными	117,78	192,04	8,48	22619	998	13310	0,62	73
		м2		102,6	5,03	12084	592	105	0,03	3
18	С11011-620	-Плиты цементностружечные нешлифованные, толщиной 10 мм	117,78	419	-	49350	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
20	С143007-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кирпич и камни силикатные /ГОСТ 379-95/, 250x120x65 мм: М-75	1,31	17300	-	22615	-	-	-	-
		1000шт		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
22	С143007-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кирпич и камни силикатные /ГОСТ 379-95/, 250x120x65 мм: М-75	2,52	17300	-	43626	-	-	-	-
		1000шт		-	-	-	-	-	-	-
23	Е0109-24-1	-Монтаж металлических перемычек из уголка	0,3303	10123,72	281,14	3343	93	2733	56,5	19
		т		9090	105,75	3002	35	90	3,81	1
24	С12021-237	-Стоимость металлических перемычек из уголка	0,3303	154400	-	50992	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
25	Е0115-36-2	-Облицовка наружных стен листами ГКЛ	229,86	556	4,97	127803	1143	27921	0,71	163
		м2		114,18	1,5	26245	346	105	0,01	2
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			647025	10834			598
			Тенге			96997	4207			22
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			592690	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	98167	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			136885	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			111267	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		56
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	16690	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			42237	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			746194	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		656
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	114857	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			54336	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	3037	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			50992	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			2733	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	410	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			3424	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			60493	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		21
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	3447	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			806687	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		677
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	118304	-		-

РАЗДЕЛ 6. Покрытие, кровля

46	Е0110-14-1	-Установка стропил, балок перекрытия	3,76	21304,82	334,28	80042	1256	15885	22,1	83
		м3		3397,5	126	12764	473	120	0,62	2
47	Е0110-5-2	-Установка элементов (карниз,каркас фронтона,нижний прогон,накладка,подкос,черновой потолок,ветровая связь,стойка)	6,15	12593,89	327,33	77415	2012	23817	20,1	124
		м3		3105	123,75	19086	761	120	0,6	4
48	Е0112-10-1	-Устройство карнизных свесов из облицовочных панелей типа Сайдинг	48,22	161,83	1,24	7803	60	8820	0,97	47
		м2		153,23	0,47	7389	23	119	-	-
49	СПрайс Агран	-Облицовочные панели Сайдинг, t-0,5мм	53,33	599,58	-	31977	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
50	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных	12,06	573,75	28,11	6919	339	1944	0,78	9

		балок, стропил, мауэрлатов и пр.		123,75	10,58	1492	128	120	0,05	1
		м3								
51	E0112-10-1	-Устройство конька из оцинкованной жести	9,2	482,74	1,24	4441	11	1683	0,97	9
		м2		153,23	0,47	1410	4	119	-	-
52	E0112-7-5	-Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	294	1267,99	8,2	372790	2411	96572	1,71	503
				272,95	3,08	80247	906	119	0,02	4
		м2								
53	E0112-15-3	-Устройство прокладной пароизоляции покрытия в один слой из полиэтиленовой пленки	294	37,08	0,99	10902	291	4188	0,07	20
				11,59	0,38	3407	112	119	-	1
		м2								
54	C11011-508	-Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	0,0941	184000	-	17311	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
55	E0112-13-3	-Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	150	201,26	5,9	30189	885	13452	0,46	70
				81,51	2,23	12227	334	107,1	0,01	2
		м2								
56	C11031-98	-Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем	22,5	2890	-	65025	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
57	E0112-15-1	-Устройство оклеечной пароизоляции в один слой из рубироида	150	229,96	1,19	34493	179	4900	0,16	23
				27	0,45	4050	67	119	-	-
		м2								
58	E0110-12-3	-Подшивка потолков гипсокартонными листами толщиной 5 мм	150	117,12	4,48	17568	672	19501	0,67	101
				106,65	1,69	15998	253	120	0,01	1
		м2								
59	C11011-376	-Листы гипсокартонные толщиной 10 мм	150	286	-	42900	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
		СЛУХОВОЕ ОКНО,ДВЕРЬ НА ЧЕРДАК								
60	E0110-15-1	-Устройство слуховых окон	1	3081,19	81,61	3081	82	1193	6,08	6
		шт		963	31,5	963	31	120	0,15	-
61	C131312-61	-Решетки жалюзийные	1	557	-	557	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
62	C11011-813	-Задвижка накладная ЗТ	2	142	-	284	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
63	C11011-819	-Петля накладная ПНЦ-85	2	40	-	80	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
64	C11011-821	-Ручка РСВО	1	308	-	308	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
65	E0110-23-5	-Установка двери на чердак	0,96	375,5	30,89	360	30	235	1,23	1
		м2		191,93	11,68	184	11	120	0,06	-
66	C12065-68	-Полотна люков и лазов, высота 1177 мм, ПЛ 12-7	0,96	9060	-	8698	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
67	C131312-61	-Решетки жалюзийные	1	557	-	557	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
68	C11011-792	-Скобяные изделия	1	843	-	843	-	-	-	-
		комплект								

Накладные не предвиденные 1996629x1,03=2056528 тенге

Текущие цены в 2012 г К=2,08774 4293496 тенге

Налоги 2% 85870 тенге

итого 4379366 тенге

НДС 12% 525524 тенге

Итого **4 904 890 тенге**

Заказчик: **Технадзор** **Подрядчик:**