Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Форма 2В

Заказчик: ТОО "ПСК Өскемен-Құрылыс" РК, ВКО, Курчумский район, с.Курчум, ул.Ангышпаева,25/1

БИН 040140006326; ИИК KZ7894809KZT22030326; БИК EURIKZKA; Филиал №9 АО"Евразийский Банк" г.Усть-Каменогорск

Подрядчик: ТОО "ПСК Өскемен-Құрылыс" РК, ВКО, Курчумский район, с.Курчум, ул.Ангышпаева,25/1

БИН 040140006326; ИИК KZ7894809KZT22030326; БИК EURIKZKA; Филиал №9 АО"Евразийский Банк" г.Усть-Каменогорск

Наименование объекта: Строительство девятиэтажного жилого дома с коммерческими помещениями позиция 41/1 в 1 квартале 19 жилого района в г. Усть-Каменогорске ВКО. Корректировка

Акт№1

прмемки выполненных работ за июль месяц 2018г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Земляные работы									
	1.1 Земляные работы									
1	Е1-17-1	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 1 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	113.4	23,68	22.86	2685	2592	929	0.00552	1
		м3 грунта		0.79	7.65	90	868	97	0.028	3
2	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс грузаК=1,200;	136.08	19,7	19.7	2681	2681	536	–	–
		т		–	3.94	–	536	100	0.00827	1
3	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	142.8	23,36	22.08	3336	3153	948	0.00888	1
		м3 грунта		1.28	5.56	183	794	97	0.0193	3
4	Е1-17-2	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 1 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	578.4	29,61	28.58	17126	16531	5920	0.0069	4

	м3 грунта		———	———	———	———	———	———	———
			0.99	9.56	573	5530	97	0.035	20
5 П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс грузаК=1,600;	925.44	76,6	76.6	70889	70889	14178	–	–
	т		———	———	———	———	———	———	———
			–	15.32	–	14178	100	0.03217	30
6 Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	578.4	3,76	3.24	2175	1874	898	0.00332	2
	м3 грунта		———	———	———	———	———	———	———
			0.48	1.12	278	648	97	0.00371	2
7 Е1-163-2	Разработка грунта вручную в грунтах 2 группы	34.8	353,25	–	12293	–	13891	2.33	81
	м3 грунта		———	———	———	———	———	———	———
			353.25	–	12293	–	113	–	–
8 Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	108	6,48	6.48	700	700	220	–	–
	м3 грунта		———	———	———	———	———	———	———
			–	2.1	–	227	97	0.00806	1
9 Е1-27-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при засыпке траншей и котлованов К=2,000;	216	3,2	3.2	691	691	218	–	–
	м3 грунта		———	———	———	———	———	———	———
			–	1.04	–	225	97	0.00398	1
10 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	34.8	134,1	–	4667	–	5274	0.972	34
	м3 грунта		———	———	———	———	———	———	———
			134.1	–	4667	–	113	–	–
11 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	357	21,55	4.52	7693	1614	5898	0.108	39
	м3 уплотненного грунта		———	———	———	———	———	———	———
			17.03	–	6080	–	97	–	–
Раздел 2 Подвал из блоков фундаментных									
12 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	42.39	6879,37	66.01	291616	2798	9823	1.35	57
	м3		———	———	———	———	———	———	———
			195.75	24.93	8298	1057	105	0.1218	5
13 Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	250.65	7803,6	196.62	1955972	49283	91198	1.79	449
	м3		———	———	———	———	———	———	———
			272.25	74.27	68239	18616	105	0.3628	91

14 4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	19.88934	50900		1012367				
	т								
15 Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0.9801	70437,87	304.24	69036	298	10074	58	57
	т		———	———	———	———	———	———	———
			9675	114.75	9482	112	105	0.56	1
16 Е7-42-4									
	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	42.6	1114,37	598.4	47472	25492	24434	1.18	50
	шт сборных конструкций		———	———	———	———	———	———	———
			195.53	214.16	8330	9123	140	0.911	39
17 Е7-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	99.6	767,49	389.08	76442	38752	40551	0.937	93
	шт сборных конструкций		———	———	———	———	———	———	———
			153.9	136.92	15328	13637	140	0.5542	55
18 Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	192	506,14	243.37	97179	46727	51598	0.668	128
	шт сборных конструкций		———	———	———	———	———	———	———
			106.88	85.08	20521	16335	140	0.3375	65
19 Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	230.7	355,13	172.69	81928	39840	44083	0.476	110
	шт сборных конструкций		———	———	———	———	———	———	———
			76.28	60.21	17598	13890	140	0.2371	55
20 30-3-22	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В10 (М-150)	88.8018	9970		885354				
	м3								
21 30-3-18	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В10 (М-150)	25.1934	10400		262011				
	м3								
22 30-3-14	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В10 (М-150)	73.5516	10800		794357				
	м3								
23 Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке	26.58	10015,92	316.01	266223	8400	41511	8.25	219
	м3		———	———	———	———	———	———	———
			1368	119.39	36361	3173	105	0.583	15
24 4-1-4									
	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0.39289	50600		19880				
	т								
25 4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0.8781	53000		46539				

		т								
26	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0.11004	52400		5766				
		т								
27	Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	10.8	1071,01	34.73	11567	375	3034	1.43	15
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		———	———	———	———	———	———	———
				225	13.01	2430	141	118	0.0635	1
28	4-1-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=4 мм	0.0021	32300		68				
		т								
29	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0.00648	93997,62	304.24	609	2	226	198	1
		т		———	———	———	———	———	———	———
				33075	114.75	214	1	105	0.56	–
30	Е6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0.00239	172357,31	536.06	412	1	119	289	1
		т		———	———	———	———	———	———	———
				47475	202.5	113	–	105	0.99	–
31	Е7-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	7.2	394,85	250.96	2843	1807	2206	0.813	6
		шт сборных конструкций		———	———	———	———	———	———	———
				130.73	88.22	941	635	140	0.3715	3
32	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	1.8	106,61	66.43	192	120	120	0.148	–
		шт сборных конструкций		———	———	———	———	———	———	———
				23.85	23.85	43	43	140	0.1051	–
33	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	1.575	23100		36383				
		м3								
34	Е6-18-9	Устройство перемычек	0.792	14272,87	367.51	11304	291	1948	13.1	10
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				2202.75	138.83	1745	110	105	0.678	1
35	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0.06163	53000		3266				
		т								
36	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0.00648	50600		328				
		т								

37 4-1-5									
	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0.01037	47400		492				
	т								
38 Е9-62-8	Изготовление М1, М2	0.153	25987,18	4444.95	3976	680	2822	110	17
	т конструкций		———	———	———	———	———	———	———
			19800	697.37	3029	107	90	2.55	–
39 Е6-11-8	Установка М1, М2	0.153	10137,87	304.24	1551	47	1573	58	9
	т		———	———	———	———	———	———	———
			9675	114.75	1480	18	105	0.56	–
40 1-1-894									
	Прокат угловой равнополочный, на М-1, М-2 толщина 10 мм, ширина полки 125 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0К=1,060;	0.15674	59000		9248				
	т								
41 1-1-881									
	Прокат полосовой, толщина 2,5 мм, ширина 65 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3спК=1,060;	0.00544	87100		474				
	т								
42 Е6-1-20	Устройство монолитных заделок	19.296	8250,35	311.32	159199	6007	11318	2.82	54
	м3		———	———	———	———	———	———	———
			441	117.61	8510	2269	105	0.5744	11
43 Е46-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов	9.57	9251,43	154.03	88536	1474	22523	14.63	140
	м3		———	———	———	———	———	———	———
			2295	58.5	21963	560	100	0.28	3
44 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0.00099	8679,65	422.15	9	–	9	56.4	–
	т металлических изделий		———	———	———	———	———	———	———
			8257.5	157.5	8	–	118	0.77	–
45 4-1-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0.00099	32300		32				
	т								
46 Е8-4-7									
	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	162	245,44	3.82	39761	619	7415	0.212	34
	м2 поверхности		———	———	———	———	———	———	———
			37.35	1.44	6051	233	118	0.007	1
47 Е8-4-1	Гидроизоляция фундаментов цементно-песчанным раствором	106.5	228,44	4.19	24329	446	7493	0.382	41
	м2 поверхности		———	———	———	———	———	———	———
			58.05	1.58	6182	168	118	0.0076	1

48	Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	279.9	298,65	14.76	83592	4131	19958	0.361	101
		м2 покрытия		52.43	5.54	14675	1551	123	0.027	8
49	Е11-15-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий до 70 мм ktpp1=8; ktpм1=8; kзпр1=8; kэкс1=8; kзпм1=8; kмат1=8;	279.9	283,26	5.36	79284	1500	5343	0.0832	23
		м2 покрытия		13.52	2	3784	560	123	0.0096	3
50	Е10-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен в перегородках на металлическом каркасеК=3,000;	2.574	2414,76	32.08	6216	83	878	1.49	4
		м2 проемов		272.25	12.13	701	31	120	0.0592	–
51	2-2-2	Двери стальные утепленные двупольные 2,2х1,3 огрунтованные и окрашенные	0.9	37400		33660				
		шт								
52	Е10-92-2	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема более 3 м2К=3,000;	2.025	13328,76	20.41	26991	41	319	0.7435	2
		м2 проемов		124.24	7.13	252	14	120	0.0348	–
53	Е10-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема до 2 м2	3.7098	8548,08	19.17	31712	71	1056	1.3822	5
		м2 проемов		230.97	6.18	857	23	120	0.0302	–
54	Е15-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	150.891	581,79	1.19	87787	180	6061	0.223	34
		м2 оштукатуриваемой поверхности		37.8	0.45	5704	68	105	0.0022	–
55	Е15-55-1	Высококачественная штукатурка по камню гладких стен декоративным раствором	150.891	518,19	2.65	78190	400	41110	1.43	216
		м2 оштукатуриваемой поверхности		258.75	0.72	39043	109	105	0.0275	4
2.1 Обрамление отверстий										
56	Е9-62-3	Изготовление конструкций рамм МР-2К=8,000;	0.12984	27935,09	9375.11	3627	1217	2161	91	12
		т конструкций		16380	2107.33	2127	274	90	7.36	1
57	1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 10 мм, ширина полки 120 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3псК=8,000;	0.09528	59200		5641				
		т								

58	1-1-908								
	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N 16К=8,000;	0.02592	69700		1807				
	т								
59	1-1-885								
	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 8 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3спК=8,000;	0.00864	63800		551				
	т								
60	Е9-29-1	Монтаж конструкций рамм МР-2К=8,000;	0.12984	13711,46	5475.86	1780	711	770	28.9	4
		т конструкций		———	———	———	———	———	———	———
				5040	1552.87	654	202	90	5.46	1
61	Е9-62-3	Изготовление конструкций рамм МР-4К=3,000;	0.01789	27935,09	9375.11	500	168	298	91	2
		т конструкций		———	———	———	———	———	———	———
				16380	2107.33	293	38	90	7.36	–
62	1-1-899								
	Прокат угловой равнополочный, толщина 6 мм, ширина полки 63 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3псК=3,000;	0.01483	59200		878				
	т								
63	1-1-885								
	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 8 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3спК=3,000;	0.00306	63800		195				
	т								
64	Е9-29-1	Монтаж конструкций рамм МР-4К=3,000;	0.01789	13711,46	5475.86	245	98	106	28.9	1
		т конструкций		———	———	———	———	———	———	———
				5040	1552.87	90	28	90	5.46	–
65	Е9-29-1	Монтаж конструкций рамм МР-5	0.01815	13711,46	5475.86	249	99	107	28.9	1
		т конструкций		———	———	———	———	———	———	———
				5040	1552.87	91	28	90	5.46	–
66	1-1-899								
	Прокат угловой равнополочный, толщина 10 мм, ширина полки 120 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0.01299	59200		769				
	т								
67	1-1-908								
	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N 16	0.00408	69700		284				
	т								

68	1-1-885	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 8 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0.00108	63800		69				
		т								
69	Е9-62-3	Изготовление конструкций рамм МР-5	0.01815	27935,09	9375.11	507	170	302	91	2
		т конструкций		———	———	———	———	———	———	———
				16380	2107.33	297	38	90	7.36	–
70	Е9-29-1	Монтаж конструкций рамм МР-6К=25,000;	0.273	13711,46	5475.86	3743	1495	1620	28.9	8
		т конструкций		———	———	———	———	———	———	———
				5040	1552.87	1376	424	90	5.46	1
71	1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 10 мм, ширина полки 120 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3псК=25,000;	0.246	59200		14563				
		т								
72	1-1-885	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 8 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3спК=25,000;	0.027	63800		1723				
		т								
73	Е9-62-3	Изготовление конструкций рамм МР-6К=25,000;	0.273	27935,09	9375.11	7626	2559	4542	91	25
		т конструкций		———	———	———	———	———	———	———
				16380	2107.33	4472	575	90	7.36	2
74	Е13-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	62.7	19,64	0.02	1231	1	176	0.016	1
		м2		———	———	———	———	———	———	———
				3.13	–	196	–	90	–	–
2.2 Подвал										
75	Е15-152-2	Известковая окраска по кирпичу и бетону	893.1	9,9	0.12	8842	107	6377	0.044	39
		м2 окрашиваемой поверхности		———	———	———	———	———	———	———
				6.75	0.05	6028	45	105	0.0002	–
76	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки под приямокК=3,000;	0.099	6879,37	66.01	681	7	22	1.35	–
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				195.75	24.93	19	2	105	0.1218	–
77	Е14-9-1	Устройство монолитных бетонных прямоугольных приямковК=3,000;	0.72	10345,8	180.88	7449	130	525	3.98	3
		м3 бетона		———	———	———	———	———	———	———
				618.75	67.73	446	49	106	0.3308	–

<u>Раздел 3 Приямки</u>

3.1 Спуски в подвал

78	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнемК=3,000;	0.18	68,27	2.62	12	–	2	0.0681	–
		м2 площади уплотнения		———	———	———	———	———	———	———
				10.51	0.99	2	–	123	0.0048	–
79	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовкиК=3,000;	0.3105	6879,37	66.01	2136	20	72	1.35	–
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				195.75	24.93	61	8	105	0.1218	–
80	Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 тК=3,000;	4.5	506,14	243.37	2278	1095	1210	0.668	3
		шт сборных конструкций		———	———	———	———	———	———	———
				106.88	85.08	481	383	140	0.3375	2
81	Е7-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 тК=3,000;	6.3	767,49	389.08	4835	2451	2566	0.937	6
		шт сборных конструкций		———	———	———	———	———	———	———
				153.9	136.92	970	863	140	0.5542	3
82	30-3-14	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В10 (М-150)К=3,000;	1.1925	10800		12879				
		м3								
83	30-3-18	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В10 (М-150)К=3,000;	3.4209	10400		35577				
		м3								
84	Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 ммК=3,000;	1.62	298,65	14.76	484	24	116	0.361	1
		м2 покрытия		———	———	———	———	———	———	———
				52.43	5.54	85	9	123	0.027	–
85	Е6-19-1	Устройство монолитных заделокК=3,000;	1.08	10198,62	316.01	11015	341	1686	8.25	9
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				1368	119.39	1477	129	105	0.583	1
86	Е11-11-4									
		Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек до 100 ммК=3,000; ктрр1=16; ктрм1=16; кзпр1=16; кэкс1=16; кзпм1=16; кмат1=16;	1.62	549,57	10.72	890	17	27	0.0704	–
		м2 стяжки		———	———	———	———	———	———	———
				10.08	4	16	6	123	0.0192	–
87	Е9-29-1	Монтаж каркаса входа в техподпольеК=3,000;	0.19166	168111,46	5475.86	32220	1050	1138	28.9	6
		т конструкций		———	———	———	———	———	———	———
				5040	1552.87	966	298	90	5.46	1
88	Е9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листаК=3,000;	8.64	1421,46	34.25	12281	296	463	0.317	3
		м2		———	———	———	———	———	———	———

			51.08	8.45	441	73	90	0.0302	–
89	Е7-59-1 Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных гладких ступенейК=3,000;	9.72	987,86	12.56	9602	122	2514	1.08	10
	м ступеней								
			180	4.75	1750	46	140	0.0232	–
	3.2 Приямки оконные								
90	Е1-134-2 Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовкамиК=9,000;	3.24	25,65	5.38	83	17	64	0.129	–
	м3 уплотненного грунта								
			20.27	–	66	–	97	–	–
91	Е6-1-1 Устройство бетонной подготовкиК=9,000;	0.2592	7491,37	66.01	1942	17	60	1.35	–
	м3								
			195.75	24.93	51	6	105	0.1218	–
92	Е11-15-3 Устройство цементных покрытий толщиной 20 ммК=9,000;	3.24	241,23	9.95	782	32	172	0.269	1
	м2 покрытия								
			39.6	3.74	128	12	123	0.0182	–
93	Е6-13-3 Устройство железобетонных подпорных стен и стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 ммК=9,000;	1.269	10766,79	360.48	13663	457	2100	8.99	11
	м3								
			1440	136.17	1827	173	105	0.6651	1
94	4-1-41 Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 ммК=9,000;	0.07371	29400		2167				
	т								
95	Е6-11-7 Установка закладных деталей весом до 4 кгК=9,000;	0.04571	33697,62	304.24	1540	14	1593	198	9
	т								
			33075	114.75	1512	5	105	0.56	–
96	4-1-50 Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельноК=9,000;	0.04228	60300		2549				
	т								
97	8-6-65 Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 60х3 ммК=9,000;	0.81	279		226				
	м								
98	Е8-12-3 Установка металлических решеток приямковК=9,000;	0.07155	176047,1	1941.97	12596	139	650	42.3	3
	т металлических изделий								
			6975	726.75	499	52	118	3.55	–

99	Е13-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177К=9,000;	8.397	19,64	0.02	165	–	23	0.016	–
		м2		3.13	–	26	–	90	–	–
	Раздел 4 Стены									
100	Е8-6-3	Кладка наружных стен средней сложности при высоте этажа до 4 м из кирпича	369.03	7812,86	337.41	2883180	124514	389951	4.76	1757
		м3 кладки		769.5	126	283969	46498	118	0.62	229
101	Е8-6-3	Кладка наружных стен средней сложности при высоте этажа до 4 м из кирпича	22.2	7812,86	337.41	173445	7491	23458	4.76	106
		м3 кладки		769.5	126	17083	2797	118	0.62	14
102	Е8-6-3	Кладка наружных стен средней сложности при высоте этажа до 4 м из кирпича	159.81	7812,86	337.41	1248573	53921	168870	4.76	761
		м3 кладки		769.5	126	122974	20136	118	0.62	99
103	Е8-6-3	Кладка наружных стен средней сложности при высоте этажа до 4 м из кирпича толщиной 250 мм	22.08	7812,86	337.41	172508	7450	23332	4.76	105
		м3 кладки		769.5	126	16991	2782	118	0.62	14
104	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича толщиной 510мм	32.04	2794,26	337.41	89528	10811	30114	4.38	140
		м3 кладки		670.5	126	21483	4037	118	0.62	20
105	30-6-7	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-95*), 250х120х65 мм, М-100К=384,000;	12.30336	12800		157483				
		1000шт								
106	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича толщиной 380мм	262.62556	2794,26	337.41	733844	88612	246834	4.38	1150
		м3 кладки		670.5	126	176090	33091	118	0.62	163
107	30-6-7	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-95*), 250х120х65 мм, М-100К=384,000;	100.84838	12800		1290859				
		1000шт								
108	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича толщиной 250мм	35.97696	2794,26	337.41	100529	12139	33814	4.38	158
		м3 кладки								

			670.5	126	24123	4533	118	0.62	22
109 30-6-7									
	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-95*), 250х120х65 мм, М-100К=384,000;	13.81478	12800		176829				
	1000шт								
110 Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке	117.063	10015,92	316.01	1172494	36993	182824	8.25	966
	м3		———	———	———	———	———	———	———
			1368	119.39	160142	13976	105	0.583	68
111 4-1-4									
	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	2.34396	50600		118604				
	т								
112 4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	3.9244	53000		207993				
	т								
113 4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0.4158	52400		21788				
	т								
114 Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0.414	70437,87	304.24	29161	126	4256	58	24
	т		———	———	———	———	———	———	———
			9675	114.75	4005	48	105	0.56	–
115 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	1.47617	8679,65	422.15	12813	623	14657	56.4	83
	т металлических изделий		———	———	———	———	———	———	———
			8257.5	157.5	12189	232	118	0.77	1
116 4-1-39	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0.12591	42800		5389				
	т								
117 4-1-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	1.31571	29400		38682				
	т								
118 4-1-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=4 мм	0.02075	32300		670				
	т								
119 4-1-4									
	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0.00247	50600		125				
	т								
120 4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0.01133	53000		600				

	т								
121 Е8-7-3									
	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м ограждение лоджий	144.9	487,08	34.73	70578	5032	40696	1.43	207
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		———	———	———	———	———	———	———
			225	13.01	32603	1885	118	0.0635	9
122 30-6-8	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-95*), 250х120х65 мм, М-125К=50,000;	7.245	15000		108675				
	1000шт								
123 Е8-14-3									
	Кладка неармированных перегородок толщиной 100 мм из газобетонных-блоков при высоте этажа до 4 м	532.6668	943,88	27.64	502774	14723	105785	1.03	549
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		———	———	———	———	———	———	———
			157.95	10.35	84135	5513	118	0.0505	27
124 Е10-87-3	Устройство однорядных перегородок в жилых зданиях на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в один слой, с изоляцией	125.7066	1829,73	14.13	230009	1776	59521	2.32	292
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		———	———	———	———	———	———	———
			389.25	5.33	48931	670	120	0.0261	3
125 Е10-87-3									
	Устройство однорядных перегородок в жилых зданиях на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон листами OSB в один слой, с изоляцией	84.46284	1082,13	14.13	91400	1193	39992	2.32	196
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		———	———	———	———	———	———	———
			389.25	5.33	32877	450	120	0.0261	2
126 99-15-1	Плиты OSB толщиной 12 ммК=2,100;	177.37196	570		101102				
	м2								
127 Е10-87-3	Устройство однорядных перегородок в жилых зданиях на металлическом каркасе с обшивкой с одной стороны гипсокартонными листами в один слой, со второй сторон листами OSB в один слой, с изоляцией	12.87	1875,54	14.13	24138	182	6095	2.32	30
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		———	———	———	———	———	———	———
			389.25	5.33	5010	69	120	0.0261	–
128 99-15-1	Плиты OSB толщиной 12 ммК=1,050;	13.5135	570		7703				
	м2								
129 Е10-87-5	Устройство двухрядных перегородок в жилых зданиях на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в три слоя, с изоляцией	37.494	4009,41	24.82	150329	931	27250	3.54	133
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		———	———	———	———	———	———	———

			596.25	9.38	22356	352	120	0.0458	2
130	Е8-12-1	Армирование кладки стен из газобетонных-блоков (АС7)	0.13968	8679,65	422.15	1212	59	1387	56.4	8
		т металлических изделий							
				8257.5	157.5	1153	22	118	0.77	–
131	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 ммК=3,000;	0.11331	41200		4668			
		т							
132	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 ммК=3,000;	0.02637	50800		1340			
		т							
133	Е6-11-7	Установка крепежных элементов (АС7)К=3,000;	0.8388	92897,62	304.24	77923	255	29231	198	166
		т							
				33075	114.75	27743	96	105	0.56	–
134	Е6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой (АС7)К=3,000;	0.24804	172357,31	536.06	42752	133	12417	289	72
		т							
				47475	202.5	11776	50	105	0.99	–
135	Е7-53-9	Установка плит парапета массой до 0,5 т (вент. каналы)К=3,000;	8.1	237,94	88.43	1927	716	1100	0.389	3
		шт сборных конструкций							
				65.93	31.06	534	252	140	0.1305	1
136	30-21-29	Плиты козырьков из бетона класса В15, сплошные, плоскиеК=3,000;	0.774	6720		5201			
		м3							
137	Е10-5-1	Установка антисептированной деревянной пробкиК=3,000;	0.0864	22541,72	316.57	1948	27	373	22.5	2
		м3 древесины в конструкции							
				3487.5	119.25	301	10	120	0.58	–
138	Е6-11-1	Установка анкерных болтовК=3,000;	0.00165	172357,31	536.06	284	1	82	289	–
		т							
				47475	202.5	78	–	105	0.99	–
139	Е58-18-6	Устройство примыкания к стенам каменным из листовой сталиК=3,000;	38.97	332,59	0.84	12961	33	1042	0.1445	6
		м							
				22.34	0.14	871	5	119	0.0013	–
140	Е26-12-1	Изоляция плоских поверхностей вент шахт матами минераловатнымиК=3,000;	23.76	460,26	92.82	10936	2205	3224	0.59	14
		м2 поверхности изоляции							
				100.8	34.88	2395	829	100	0.17	4

141	Е15-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стенК=3,000;	23.76	581,79	1.19	13823	28	954	0.223	5
		м2 оштукатуриваемой поверхности		37.8	0.45	898	11	105	0.0022	–
142	Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркасаК=3,000;	23.76	471,7	4.92	11208	117	4863	1.15	27
		м2 оштукатуриваемой поверхности		193.05	1.87	4587	44	105	0.0091	–
	4.1 утепление стен									
143	Е15-36-1	Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	548.46	883,04	4.85	484312	2660	129153	1.288	706
		м2		222.86	1.41	122230	773	105	0.0062	3
144	Е26-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными	548.46	314,9	92.82	172710	50908	74415	0.59	324
		м2 поверхности изоляции		100.8	34.88	55285	19130	100	0.17	93
	4.2 перемычки									
145	Е7-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	11.7	394,85	250.96	4620	2936	3587	0.813	10
		шт сборных конструкций		130.73	88.22	1530	1032	140	0.3715	4
146	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	154.8	106,61	66.43	16503	10283	10338	0.148	23
		шт сборных конструкций		23.85	23.85	3692	3692	140	0.1051	16
147	Е7-11-2	Укладка перемычек массой до 1 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	6.3	477,56	306.13	3009	1929	2300	0.947	6
		шт сборных конструкций		152.55	108.25	961	682	140	0.4623	3
148	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	13.257	23100		306237				
		м3								
149	Е6-11-9	Установка закладных деталей из уголка металлического	1.24416	62992,87	304.24	78373	379	4500	20	25
		т		3330	114.75	4143	143	105	0.56	1
150	Е6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0.00155	172357,31	536.06	267	1	78	289	–
		т								

				47475	202.5	74	–	105	0.99	–
4.3 деформационный шов										
151	Е12-6-1	Устройство деформационных швов	22.896	158,41	5.72	3627	131	3474	0.724	17
		м деформационных швов		———	———	———	———	———	———	———
				125.33	2.14	2870	49	119	0.0105	–
152	1-2-12	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 50 мм, толщина 50 мм, I сорта	0.11448	16500		1889				
		м3								
153	1-3-164	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25-50	0.51516	4330		2231				
		м3								
154	1-1-863	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	0.02945	109500		3225				
		т								
155	1-1-1039	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром резьбы 10 мм, длина 700-1050 мм	0.01447	76000		1100				
		т								
156	1-1-57	Болты строительные с гайками, анкерные	0.00042	119700		50				
		т								
157	1-1-886	Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 2 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества	0.00449	54900		247				
		т								
158	1-1-863	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	0.28986	109500		31740				
		т								
4.4 металлические ограждения лоджий										
159	Е9-57-5	Монтаж металлических ограждений лоджий металлических	0.37692	199647,56	8912.18	75251	3359	4119	54.3	20
		т конструкций		———	———	———	———	———	———	———
				10170	1974.78	3833	744	90	7.58	3
4.5 металлические решетки										
160	Е9-62-3	Изготовление решетчатых конструкцийК=3,000;	0.04109	27935,09	9375.11	1148	385	684	91	4
		т конструкций		———	———	———	———	———	———	———
				16380	2107.33	673	87	90	7.36	–
161	Е9-53-2	Монтаж решетокК=3,000;	0.04109	9850,47	1162.94	405	48	275	46.6	2
		т конструкций		———	———	———	———	———	———	———
				7357.5	108	302	4	90	0.53	–
162	1-1-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 5 мм, ширина полки 45 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3спК=3,000;	0.01971	59500		1173				
		т								

163	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=3,000;	0.02138	53000		1133				
		т								
164	Е13-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один разК=3,000;	4.95	36,09	0.09	179	–	20	0.0218	–
		м2		4.39	0.05	22	–	90	0.0002	–
165	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=3,000;	4.95	24,84	0.02	123	–	19	0.0213	–
		м2		4.16	–	21	–	90	–	–

Раздел 5 Перекрытие

166	Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны	90	920,66	200.77	82859	18069	46672	1.74	157
		шт сборных конструкций		299.25	71.15	26933	6404	140	0.3052	27
167	Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны	128.7	1492,76	373.54	192118	48075	108256	2.66	342
		шт сборных конструкций		465.75	135.07	59942	17384	140	0.6052	78
168	30-17-10	Сплошные плоские панели, плиты толщиной 16 см ПЖ-20а	449.82	1320		593762				
		м2								
169	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см ПК63.15-8А	345.28068	2767		955392				
		м2								
170	30-17-264	Надбавка за пролет 6,16-6,45 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2	345.28068	349		120503				
		м2								
171	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см ПК63.12-8А	672.588	2700		1815988				
		м2								
172	30-17-264	Надбавка за пролет 6,16-6,45 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2	672.588	349		234733				
		м2								
173	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см ПК47.12-6А	10.23876	2720		27849				
		м2								
174	30-17-145	Надбавка за пролет 4,36-4,65 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2	10.23876	128		1311				

		м2								
175	Е6-22-11	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 150 мм	24.39	10817,98	243.44	263851	5938	36467	8.42	205
		м3		1332	91.96	32487	2243	105	0.4491	11
176	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0.17501	50600		8856				
		т								
177	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0.0936	53000		4961				
		т								
178	4-1-13	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки, сталь периодического профиля класса А-II, d=10 мм	0.90458	50600		45772				
		т								

Раздел 6 Лестницы

6.1 лестницы

179	Е7-21-1	Установка лестничных площадок с опиранием на стену при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	8.1	718,04	369.67	5816	2994	4742	1.75	14
		шт сборных конструкций		290.25	127.9	2351	1036	140	0.5189	4
180	Е7-21-3	Установка лестничных маршей при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	8.1	1131,42	567.53	9165	4597	7707	2.92	24
		шт сборных конструкций		483.75	195.94	3918	1587	140	0.7907	6
181	30-21-4	Лестничные марши с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2,К=27,000;	18.711	2240		41913				
		м2								
182	30-21-6	Лестничные площадки толщиной (приведенной толщиной) 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделкиК=27,000;	35.64	1800		64152				
		м2								
183	Е7-60-3	Установка металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида	14.4	3989,83	6.56	57454	94	2037	0.571	8
		м ограждений								

			98.55	2.48	1419	36	140	0.0121	–
184	Е9-29-1	Монтаж лестничных балок	0.98208	115811,46	5475.86	113736	5378	5828	28.9	28
		т конструкций		5040	1552.87	4950	1525	90	5.46	5
185	Е61-28-4	Обертывание балок металлической сеткой под штукатурку	41.12064	606,43	0.55	24937	23	2118	0.262	11
		м2		48.96	0.09	2013	4	105	0.0008	–
186	Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса	41.12064	471,7	4.92	19397	202	8416	1.15	47
		м2 оштукатуриваемой поверхности		193.05	1.87	7938	77	105	0.0091	–
187	Е6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0.01008	172357,31	536.06	1737	5	505	289	3
		т		47475	202.5	479	2	105	0.99	–
188	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0.25056	10137,87	304.24	2540	76	2576	58	15
		т		9675	114.75	2424	29	105	0.56	–
189	1-1-892	Прокат угловой неравнополочный, толщина 10-16 мм, ширина большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0.25056	69100		17314				
		т								
190	Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоскихК=3,000;	0.225	7746,76	196.62	1743	44	82	1.79	–
		м3		272.25	74.27	61	17	105	0.3628	–
191	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0.0034	37539,08	327.33	128	1	6	11.6	–
		т		1890	123.75	6	–	105	0.6	–
192	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	4.5	21,8	0.05	98	–	23	0.0295	–
		м2		5.81	0.02	26	–	90	0.0001	–
193	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	4.5	24,84	0.02	112	–	17	0.0213	–
		м2		4.16	–	19	–	90	–	–

Раздел 8 Отделочные работы

194	Е15-60-5	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен известковым раствором	3045.699	294,36	2.11	896532	6426	389578	0.64	1949
		м2 оштукатуриваемой поверхности		121.5	0.32	370052	975	105	0.0425	129
195	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен, подготовленных под окраску	3451.311	144,61	1.88	499094	6488	143687	0.231	797
		м2 окрашиваемой поверхности		38.93	0.72	134360	2485	105	0.0035	12
196	Е15-176-1	Окраска стен эмалевыми составами с подготовкой поверхности	918.414	165,53	0.16	152025	147	93367	0.582	535
		м2 окрашиваемой поверхности		96.75	0.07	88857	64	105	0.0003	–
197	Е15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	648.396	1863,3	4.62	1208156	2996	175726	1.52	986
		м2 облицовки		254.97	3.14	165322	2036	105	0.0162	11
198	Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов	255.132	673,87	6.33	171926	1615	84423	1.79	457
		м2 оштукатуриваемой поверхности		312.75	2.39	79793	610	105	0.0117	3
199	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами откосов, подготовленных под окраску	230.571	144,61	1.88	33343	433	9599	0.231	53
		м2 окрашиваемой поверхности		38.93	0.72	8976	166	105	0.0035	1
200	Е15-165-8	Улучшенная окраска откосов по штукатурке колером масляным разбеленным	24.561	173,11	1.88	4252	46	2038	0.468	11
		м2 окрашиваемой поверхности		78.3	0.72	1923	18	105	0.0035	–
	8.2 Стены мансардного этажа									
201	Е15-152-1	Известковая окраска стен по штукатурке	766.746	17,43	0.12	13364	92	11093	0.092	71
		м2 окрашиваемой поверхности		13.73	0.05	10527	38	105	0.0002	–
202	Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов	25.713	673,87	6.33	17327	163	8508	1.79	46
		м2 оштукатуриваемой поверхности		312.75	2.39	8042	61	105	0.0117	–
203	Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке	25.713	17,43	0.12	448	3	372	0.092	2

		м2 окрашиваемой поверхности		———	———	———	———	———	———	———
				13.73	0.05	353	1	105	0.0002	–
	8.3 Потолок (с 1 по 4 этаж)									
204	Е61-26-1	Перетирка штукатурки внутренних помещений	1584.198	41,95	0.66	66457	1046	64191	0.242	383
		м2		———	———	———	———	———	———	———
				38.48	0.11	60960	174	105	0.0007	1
205	Е15-180-2									
		Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	1584.198	114,56	1.65	181486	2614	41851	0.154	244
		м2 окрашиваемой поверхности		———	———	———	———	———	———	———
				24.53	0.63	38860	998	105	0.003	5
	8.4 Потолок мансардного этажа									
206	Е61-26-1	Перетирка штукатурки внутренних помещений	254.7	41,95	0.66	10685	168	10320	0.242	62
		м2		———	———	———	———	———	———	———
				38.48	0.11	9801	28	105	0.0007	–
207	Е15-152-2	Известковая окраска потолков по бетону	254.7	9,9	0.12	2522	31	1819	0.044	11
		м2 окрашиваемой поверхности		———	———	———	———	———	———	———
				6.75	0.05	1719	13	105	0.0002	–
	Раздел 9 Полы									
	9.1 Полы (с 1 по 4 этаж)									
208	Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	245.178	313,34	14.76	76824	3619	17482	0.361	89
		м2 покрытия		———	———	———	———	———	———	———
				52.43	5.54	12855	1358	123	0.027	7
209	Е11-15-2	Исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытийК=-2,000;	-490.356	37,86	0.67	-18565	-329	-1171	0.0104	-5
		м2 покрытия		———	———	———	———	———	———	———
				1.69	0.25	-829	-123	123	0.0012	-1
210	Е6-36-4	Железнение поверхности	245.178	59,59	0.23	14610	56	13230	0.289	71
		м2 поверхности		———	———	———	———	———	———	———
				51.3	0.09	12578	22	105	0.0004	–
211	Е11-11-5									
		Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	738.783	378,29	13.43	279474	9922	65099	0.45	332
		м2 стяжки		———	———	———	———	———	———	———
				66.6	5.04	49203	3723	123	0.0246	18
212	Е11-11-6									
		Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона до 50 ммК=6,000;	4432.698	67,6	0.67	299650	2970	4798	0.0044	20
		м2 стяжки		———	———	———	———	———	———	———
				0.63	0.25	2793	1108	123	0.0012	5

213	Е11-11-5								
	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	172.53	378,29	13.43	65266	2317	15203	0.45	78
	м2 стяжки		———	———	———	———	———	———	———
			66.6	5.04	11490	870	123	0.0246	4
214	Е11-11-4								
	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины керамзитобетонных стяжек до 110 мм ktpp1=8; ktpм1=8; kзпр1=8; kэкс1=8; kзпм1=8; kмат1=8;	172.53	287,02	5.36	49520	925	1494	0.0352	6
	м2 стяжки		———	———	———	———	———	———	———
			5.04	2	870	345	123	0.0096	2
215	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	740.466	228,42	9.95	169137	7368	50948	0.356	264
	м2 стяжки		———	———	———	———	———	———	———
			52.2	3.74	38652	2769	123	0.0182	13
216	Е11-11-2	Исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до 10 ммК=-2,000;	-1480.932	34,6	0.67	-51240	-992	-1603	0.0044	-7
	м2 стяжки		———	———	———	———	———	———	———
			0.63	0.25	-933	-370	123	0.0012	-2
217	Е11-9-1								
	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	267.291	48,53	5.55	12972	1483	14810	0.258	69
	м2 изолируемой поверхности		———	———	———	———	———	———	———
			42.98	2.07	11488	553	123	0.0102	3
218	1-3-169	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 20Г-50К=1,030;	20.6924	4500		93116			
	м3								
219	Е11-5-1	Устройство первого слоя гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	740.862	483,3	2.07	358059	1534	236508	1.38	1022
	м2 изолируемой поверхности		———	———	———	———	———	———	———
			258.75	0.79	191698	585	123	0.0038	3
220	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	77.256	125,08	0.99	9663	76	1100	0.0694	5
	м2 изолируемой поверхности		———	———	———	———	———	———	———
			11.59	0.38	895	29	119	0.0018	–
221	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	873.54	239,64	9.95	209335	8692	60105	0.356	311
	м2 стяжки		———	———	———	———	———	———	———
			52.2	3.74	45599	3267	123	0.0182	16
222	Е11-11-2	Исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до 10 ммК=-1,000;	-678.33	37,41	0.67	-25376	-454	-734	0.0044	-3
	м2 стяжки		———	———	———	———	———	———	———
			0.63	0.25	-427	-170	123	0.0012	-1
223	Е11-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	84.816	231,33	13.43	19620	1139	6018	0.366	31
	м2 стяжки		———	———	———	———	———	———	———

			52.65	5.04	4466	427	123	0.0246	2
224	Е11-11-4	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек до 50 ммК=6,000;	508.896	34,35	0.67	17481	341	551	0.0044	2
		м2 стяжки								
				0.63	0.25	321	127	123	0.0012	1
225	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	850.86	925,06	4.9	787097	4169	63159	0.382	325
		м2 покрытия								
				58.5	1.85	49775	1574	123	0.009	8
226	Е11-39-1	Установка деревянных плинтусов	1353.9	109,84	0.46	148712	623	20350	0.0765	104
		м плинтусов								
				12.04	0.18	16301	244	123	0.0008	1
227	Е11-27-2	Устройство покрытий из керамических многоцветных плиток на цементном растворе	84.816	1974,26	11.72	167449	994	18368	1.06	90
		м2 покрытия								
				171.68	4.39	14561	372	123	0.0214	2
9.2 Полы мансардного этажа										
228	Е11-11-5									
		Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	241.83	378,29	13.43	91482	3248	21310	0.45	109
		м2 стяжки								
				66.6	5.04	16106	1219	123	0.0246	6
229	Е11-11-6									
		Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона до 50 мм ktpp1=6; ktpм1=6; kзпр1=6; kэкс1=6; kзпм1=6; kмат1=6;	241.83	405,6	4.02	98086	972	1571	0.0264	6
		м2 стяжки								
				3.78	1.5	914	363	123	0.0072	2
230	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	241.83	239,64	9.95	57952	2406	16639	0.356	86
		м2 стяжки								
				52.2	3.74	12624	904	123	0.0182	4
231	Е11-36-2									
		Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	219.69	769,78	4.9	169113	1076	16307	0.382	84
		м2 покрытия								
				58.5	1.85	12852	406	123	0.009	2
232	Е11-39-1	Установка деревянных плинтусов	335.4	109,84	0.46	36840	154	5041	0.0765	26
		м плинтусов								
				12.04	0.18	4038	60	123	0.0008	–
233	Е11-27-2	Устройство покрытий из керамических многоцветных плиток на цементном растворе	22.14	1974,26	11.72	43710	259	4795	1.06	23
		м2 покрытия								
				171.68	4.39	3801	97	123	0.0214	–

Раздел 10 Дверные, оконные проемы

10.1 двери внутренние деревянные

234	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2К=3,000;	62.181	398,48	102.53	24778	6375	13978	0.899	56
		м2 проемов		151.65	35.67	9430	2218	120	0.1393	9
235	Е10-23-3	Установка дверных блоков в проемы перегородок площадью до 3 м2К=3,000;	182.385	634,99	31.85	115813	5809	44394	1.15	210
		м2 проемов		190.8	12.04	34799	2196	120	0.0587	11
236	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7ПК=3,000;	72.765	4250		309251				
		м2								
237	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещениеК=3,000;	49.5	1380		68310				
		комплект								
238	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9ПК=3,000;	85.05	4010		341051				
		м2								
239	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещениеК=3,000;	45	1380		62100				
		комплект								
240	6-2-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутреннееК=3,000;	24.57	3900		95823				
		м2								
241	1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещениеК=3,000;	9	1500		13500				
		комплект								
242	Е15-202-1	Остекление деревянных прочих дверей на штапиках по замазке оконным стеклом в жилых и общественных зданияхК=3,000;	24.57	766,66	3.04	18837	75	3494	0.837	21
		м2 площади остекления		134.33	1.15	3300	28	105	0.0056	–
243	6-4-2	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 21-9К=3,000;	42.525	12300		523058				
		м2								
244	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещениеК=3,000;	22.5	1380		31050				
		комплект								

245	6-3-15	Блоки дверные с двупольными качающимися полотнами ДН 21-13К=3,000;	19.656	5230		102801				
		м2								
246	1-1-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в зданиеК=3,000;	7.2	2980		21456				
		комплект								
247	Е56-27-2	Установка дверных приборов накладныхК=3,000;	0.9	5523,81	–	4971	–	25	0.1481	–
		прибор		23.33	–	21	–	120	–	–
248	Е9-53-1	Монтаж конструкций дверей металлическихК=3,000;	0.30164	14806,01	1133.15	4466	342	3608	82.1	25
		т конструкций		12892.5	398.25	3889	120	90	1.95	1
249	2-2-1	Двери металлические	23.4	25100		587340				
		шт								
250	Ц10-111-4	Аппараты домофон	22.5	295,7	–	6653	–	5103	2	45
		комплект		252	–	5670	–	90	–	–
251	99-20-1	Аудио домофон DP-201R	22.5	1266		28485				
		шт								
252	99-20-2	Вызывная панель DRC-4BG	0.9	3362		3026				
		шт								
253	Е9-53-1	Монтаж конструкций лазовК=3,000;	0.23301	14806,01	1133.15	3450	264	2787	82.1	19
		т конструкций		12892.5	398.25	3004	93	90	1.95	–
254	6-4-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10ПК=3,000;	2.9745	12300		36586				
		м2								
	10.2 окна, двери из ПХВ									
255	Е10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно - откидных), одностворчатых, площадь проема до 2м2К=3,000;	38.33316	472,81	19	18124	728	10300	1.303	50
		м2 проемов		217.73	6.18	8346	237	120	0.0302	1
256	Е10-91-4	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно - откидных), одностворчатых, площадь проема более 2м2К=3,000;	116.1819	387,83	18.74	45059	2177	22090	0.9112	106
		м2 проемов		152.26	6.18	17690	718	120	0.0302	4

257	99-10-1	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные двухкамерными стеклопакетамиК=3,000;	154.51506	7142		1103547			
		м2							
258	Е10-93-1								
		Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах , площадь проема до 3 м2К=3,000;	63.7686	447,28	20.21	28522	1289	16991	1.2876	82
		м2 проемов								
				215.16	6.88	13720	439	120	0.0336	2
259	99-10-2	Двери балконные их ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленныеК=3,000;	63.7686	6253		398745				
		м2								
260	Е10-22-2	Установка пластиковых подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 мК=3,000;	154.51506	237,88	5.58	36756	862	17832	0.586	91
		м2 проемов								
				94.05	2.12	14532	328	120	0.0103	2
261	6-1-197	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 500 ммК=3,000;	103.5	4100		424350				
		м								
262	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (сливов) из листовой оцинкованной сталиК=3,000;	27.54	715,87	1.24	19715	34	5037	0.972	27
		м2 покрытия								
				153.23	0.47	4220	13	119	0.0023	–
263	Е6-19-1									
		Устройство усиления конструкции проемовК=48,000;	1.872	10015,92	316.01	18750	592	2923	8.25	15
		м3								
				1368	119.39	2561	223	105	0.583	1
264	4-1-4									
		Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 ммК=48,000;	0.08726	50600		4415				
		т								
265	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=48,000;	0.15322	52400		8029				
		т								
		Всего прямые затраты				**34034129**	**965433**			**20641**
						3420810	**338463**			**1656**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				29647883				
		Накладные расходы, тенге				4276223				

- заработная плата, тенге	641433
- трудоемкость, чел-ч	2138
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	2298621
Всего	**40608973**
Временные здания и сооружения (1,1 %)	446699
- сметная заработная плата, тенге	62985
- нормативная трудоемкость, чел-ч	357
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	697946
- сметная заработная плата, тенге	321055
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1954
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	410557
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	164223
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**42328398**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**108233714**
Налог (2 %)	2164674
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**110398388**
НДС (12 %)	13247807
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**123646195**

Заказчик:

Директор
ТОО "ПСК Өскемен-Құрылыс"
_____ Лазарев М.Ю.

Подрядчик:

Директор
ТОО "ПСК Өскемен-Құрылыс"
_____ Лазарев М.Ю.

Заказчик: ТОО "ПСК Өскемен-Құрылыс"
Подрядчик: ТОО "ПСК Өскемен-Құрылыс"

Наименование строительства и его адрес: Строительство девятиэтажного жилого дома с коммерческими помещениями позиция 41/1 в 1 квартале 19 жилого района в г. Усть-Каменогорске ВКО. Корректировка

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2018 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование		Код	Наименование	Код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце, без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт №1		110 398 388							13 247 807	123 646 195
Всего	123 646 195	110 398 388							13 247 807	123 646 195
Итого к оплате с НДС 12%										**123 646 195**

ЗАКАЗЧИК:
Директор ТОО "ПСК Өскемен-Құрылыс"
_____ Лазарев М.Ю.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "ПСК Өскемен-Құрылыс"
_____ Лазарев М.Ю.