Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахстанский завод трубной изоляции"
Субподрядчик: ТОО "ДорСтройГрупп 2050"
Наименование объекта: "Строительство Талапского группового водопровода Жанакорганского района Кызылординской области"
Наименование объекта: насосная станция п.Манап

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Акт выполненных работ за декабрь 2019 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2.Водопроводная насосная станция производительностью от 50 до 200м3/ч п.Манап Локальная смета № 2-5-4-1 общестроительные работы ТП901-2-193.91								
		Фундаменты под оборудование								
1	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	1,88	10139,71	260,48	19063	490	1389	3,94	7
		м3		614,25	89,46	1155	168	105	0,35	1
2	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверх ности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаме нтов	4,056	245,44	3,82	996	15	186	0,21	1
		м2		37,35	1,44	151	6	118	0,01	--
		Стены								
3	Е0108-6-1	Кладка стен наружных при высоте этажа до 4 м	7	7820,24	335,84	54742	2351	6821	4,54	32
		м3		699,75	126,00	4898	882	118	0,61	4
4	Е0106-19-1	СЕЙСМОПОЯС ИЗ БЕТОНА В15	1,94	12096,67	316,01	23468	613	3030	8,25	16
		м3		1368,00	119,39	2654	232	105	0,58	1
5	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,06738	71100,00	--	4791	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
6	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,01328	52400,00	--	696	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

7	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: с таль гладкая класса А-I, d 6 мм	0,03024	69000,00	--	2087	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не соб ранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I , d 6 мм Анкера	0,0129	50600,00	--	653	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом д о 4 кг	0,0084	93997,62	304,24	790	3	293	198,00	2
		1т		33075,00	114,75	278	1	105	0,56	--
10	Е0106-18-9	Устройство перемычек из бетон а В15	0,702	16170,92	367,51	11352	258	1726	13,10	9
		1м3		2202,75	138,83	1546	97	105	0,68	--
11	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки простран ственные: сталь периодического профиля класса А-II I, d 12 мм	0,03124	68800,00	--	2149	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки простра нственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,02784	69000,00	--	1921	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0106-19-1	Опорная подушка из бетона В15	0,036	12096,67	316,01	435	11	56	8,25	--
		м3		1368,00	119,39	49	4	105	0,58	--
14	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,00136	53000,00	--	72	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собран ные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00136	50600,00	--	69	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0028	93997,62	304,24	263	1	98	198,00	1
		1т		33075,00	114,75	93	--	105	0,56	--

Перегородки

17	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кир пича при высоте этажа до 4 м	8,58	1109,51	34,73	9520	298	2410	1,43	12
		м2		225,00	13,01	1931	112	118	0,06	1
18	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: пр оволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,004956	41200,00	--	204	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: пр оволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,000708	64100,00	--	45	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				Монорельс						
20	Е0109-21-4	Монтаж прямолинейных подвесных путей и монорельсов для тельферов из балок 24 М на высоте до 25 м по железобетонным опорам	6,1	1032,89	724,23	6301	4418	2808	1,47	9
		м		240,75	270,70	1469	1651	90	1,08	7
21	С12021-129	Прямолинейные пути подвесных кр анов из прокатных двутавров типа "М"	0,24336	84200,00	--	20491	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	С12021-131	Балки поддерживающие и подвески для путей подвесного транспорта из прокатных проф илей	0,00832	91800,00	--	764	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	С12021 т.ч.п9т3.3	Добавк а на марку стали С255	0,25168	3385,00	--	852	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,01	22541,72	316,57	225	3	43	22,50	--
		м3		3487,50	119,25	35	1	120	0,58	--
25	Е0113-16-4	Огрунтовка металлических поверхно стей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	5,589	32,52	0,05	182	--	29	0,03	--
		м2		5,81	0,02	32	--	90	--	--
26	Е0113-26-6 К=3	Окр аска металлических огрунтованных поверхностей эмал ью ПФ-115 за 3 раза	5,589	74,53	0,06	417	--	63	0,06	--
		м2		12,48	--	70	--	90	--	--
		Покрытие								

27	Е0107-13-1	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2, пр и массе стропильных и подстропильных конструкций д о 10 т, высота здания до 25 м	2	1517,91	387,22	3036	774	1286	2,06	4
		шт		344,25	115,02	689	230	140	0,46	1
28	С143017-17	Плиты покрытий ребристые из тяжелого бетона, а так же легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более, д лина 6 м, расчетная нагрузка с учетом массы плиты 401-600 кг/м2	35,07095	1210,00	--	42436	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Кровля								
29	Е0112-1-1	Устройство кровель скатных из трех с лоев кровельных рулонных материалов на битумной ма стике	41,52	642,11	4,54	26660	189	1363	0,15	6
		м2		25,88	1,71	1075	71	119	0,01	--
30	Е0112-15-1	Устройство оклеечной п ароизоляции в один слой - гидроизол	36	256,36	1,19	9229	43	1176	0,16	6
		м2		27,00	0,45	972	16	119	--	--
31	Е0112-17-1	Устройство выравниваюш их цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм 25-28мм	36	187,06	15,94	6734	574	1740	0,24	9
		м2		34,65	5,96	1247	215	119	0,03	1
32	Е0112-17-2 К=11,5	добавлять на каждый 1 мм из менения толщины цементно-песчанных стяжек	36	71,26	1,61	2565	58	79	0,01	--
		м2		1,27	0,58	46	21	119	--	--
33	Е0106-11-10	Армирование подстилаю щих слоев и набетонок	0,04102	5239,08	327,33	215	13	87	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	78	5	105	0,60	--
34	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арма турная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 м м	0,04102	64100,00	--	2629	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	36	189,45	4,72	6820	170	3113	0,40	15
		м2		70,88	1,78	2552	64	119	0,01	--
36	С11031-103	Плиты теплоизоляционные из ми неральной ваты на синтетическом связующем, повышен ной жесткости, марки 200	2,2248	10700,00	--	23805	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Окна								

37	Е0110-91-6	Установка оконных блок ов из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно -откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	6,7344	346,04	18,87	2330	127	1154	0,82	5
		м2		136,44	6,39	919	43	120	0,03	--
38	С12061-186 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками	6,7344	10600,00	--	71385	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Наружная отделка								
39	Е0115-53-1	Высококачественн ая штукатурка цементно-известковым раствором по ка мню плоских откосов при ширине до 200мм	23,56	102,80	0,60	2422	14	1425	0,32	8
		м		57,38	0,23	1352	5	105	--	--
40	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	75,8376	237,30	1,96	17996	149	8707	0,61	46
		м2		108,90	0,45	8259	34	105	0,03	2
		Крыльца								
41	Е0106-3-1	Устройство бетонных фунд аментов общего назначения объемом до 5 м3 под обор удование Крыльцо из бетона В15	0,35	10710,91	260,48	3749	91	259	3,94	1
		м3		614,25	89,46	215	31	105	0,35	--
42	Е0106-11-10	Армирование подстилающих с лоев и набетонок	0,0071	5239,08	327,33	37	2	15	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	13	1	105	0,60	--
43	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока а рматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0071	41200,00	--	293	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм,0 толщ. 20мм бетон В30	1,8	421,66	14,76	759	27	128	0,36	1
		м2		52,43	5,54	94	10	123	0,03	--
45	Е0111-15-2 К=2	Вычитается позиция: исключать на каж дые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	1,8	-107,74	-1,34	-194	-2	-9	-0,02	--
		м2		-3,38	-0,50	-6	-1	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			385452	10690			191
			Тенге			31864	3900			19
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			357896				
	Материалы -		Тенге			50220				

		Всего заработная плата -	Тенге				32644			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			111650				
		Местные материалы -	Тенге			159358				
		Накладные расходы -	Тенге			36666				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5500			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23674				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			418236				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							213
		Сметная заработная плата -	Тенге				38144			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			27555				
		Материалы -	Тенге			414				
		Всего заработная плата -	Тенге				3120			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			21255				
		Накладные расходы -	Тенге			2808				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				421			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1822				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			32185				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата -	Тенге				3541			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			450421				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							230
		Сметная заработная плата -	Тенге				41685			
РАЗДЕЛ 4.Локальная смета № 2-6-05 резервуар для воды емк. 100 м3 ТП901-4-82с84										
		Земляные работы								
46	E0101-12-15	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лоп ата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	253,573425	35,29	33,19	8949	8416	2762	0,01	4
		м3		2,10	9,13	533	2315	97	0,03	8
47	E0101-164-3 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без кр еплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	4,516575	467,10	--	2110	--	2384	2,98	13
		м3		467,10	--	2110	--	113	--	--
48	E0101-139-1	**Устройство грунтовых подушек на просад очных грунтах методом послойной укатки**	91	89,00	88,73	8099	8075	2194	--	--
		м3		0,25	24,61	23	2240	97	0,08	8
49	E0101-27-2	**Засыпка траншей и котлован ов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	101,09	6,48	6,48	655	655	206	--	--
		м3		--	2,10	--	213	97	0,01	1

50	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении г рунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	101,09	3,20	3,20	323	323	102	--	--
		м3		--	1,04	--	105	97	--	--
51	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	101,09	21,55	4,52	2178	457	1670	0,11	11
		м3		17,03	--	1722	--	97	--	--
				Монолитные и сборные ж/б конструкции						
52	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	8,6	8674,57	66,01	74601	568	1993	1,35	12
		м3		195,75	24,93	1683	214	105	0,12	1
53	Е0106-35-5	Устройство плоских днищ при стенах из сборных железобетонных панелей	30,6	11097,64	672,63	339588	20582	37315	5,83	178
		1м3		927,00	234,39	28366	7172	105	0,93	28
54	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бе тона за сульфатостойкий цемент	31,059	131,00	--	4069	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
55	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 4 кг/см2	31,059	371,00	--	11523	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
56	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости св ыше 4: за 2 кг/см2	31,059	432,00	--	13417	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
57	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,3432	73000,00	--	25054	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
58	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,1014	67700,00	--	6865	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
59	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,4056	65900,00	--	92629	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

60	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,142	41200,00	--	5850	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
61	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки Цементный раствор по уклону	0,28	6338,77	66,01	1775	18	65	1,35	--
		м3		195,75	24,93	55	7	105	0,12	--
62	Е0107-30-8	Установка панелей стен при вертикальных стыках (шпоночного типа) , инъецируемых раствором, площадьюдо 12 м2	13,6	4121,88	1129,16	56058	15357	22058	4,32	59
		м3		761,63	396,88	10358	5398	140	1,78	24
63	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	13,6	371,00	--	5046	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
64	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: з а 2 кг/см2	13,6	432,00	--	5875	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
65	Е0107-30-6	Установка панелей стен при вертикальных стыках (шпоночного типа), и нъецируемых раствором, площадьюдо 6 м2 Угловых бло ков	13,44	7194,14	2116,24	96689	28442	42108	8,56	115
		м3		1473,98	763,89	19810	10267	140	3,54	48
66	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	13,44	371,00	--	4986	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
67	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: з а 2 кг/см2	13,44	432,00	--	5806	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
68	Е0107-3-6	Укладка плит перекрытий площадью более 5 м2 при наибольшей массе монтажных элеме нтов до 5 т	4	3188,81	414,99	12755	1660	2623	2,01	8
		шт		339,75	128,68	1359	515	140	0,54	2
69	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	7,06	186,00	--	1313	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
70	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	7,06	432,00	--	3050	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

71	
72	8
73	8
74	
75	
76	
77	
	C
	M
	B
	C
	M
	B

		Сметная заработная плата -	Тенге				140915			
		РАЗДЕЛ 6.Локальная смета № 2-7-4-1 водонапорная башня емк.50м3.901-5-53с93								
		Земляные работы								
78	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	23,58	35,29	33,19	832	783	257	0,01	--
		м3		2,10	9,13	50	215	97	0,03	1
79	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепле ний с откосами /доработка грунта вручную после раз работки их механизированным способом/	0,42	467,10	--	196	--	222	2,98	1
		м3		467,10	--	196	--	113	--	--
80	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерам и мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	9	6,48	6,48	58	58	18	--	--
		м3		--	2,10	--	19	97	0,01	--
81	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерам и мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	9	3,20	3,20	29	29	9	--	--
		м3		--	1,04	--	9	97	--	--
82	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	9	21,55	4,52	194	41	149	0,11	1
		м3		17,03	--	153	--	97	--	--
		Фундаменты								
83	Е0106-1-1	Подбетонка под фундамент из бетона В3,5	1	8674,57	66,01	8675	66	232	1,35	1
		м3		195,75	24,93	196	25	105	0,12	--
84	Е0106-3-5	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 25 м3 под оборудовани е бетон В15 на сспц	13,5	10329,36	210,97	139446	2848	7746	3,06	41
		м3		470,25	76,19	6348	1029	105	0,34	5
85	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	13.7025	131,00	--	1795	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
86	С12041-56 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-I, d 12 мм	0,00306	58800,00	--	180	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

87	С12041-62 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм	0,0543	65300,00	--	3546	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
88	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,17968	64092,87	304,24	11516	55	650	20,00	4
		1т		3330,00	114,75	598	21	105	0,56	--
89	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	18	245,44	3,82	4418	69	824	0,21	4
		м2		37,35	1,44	672	26	118	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			170885	3948			53
			Тенге			8214	1344			6
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			170885				
	Материалы -		Тенге			23927				
	Всего заработная плата -		Тенге				9557			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3726				
	Местные материалы -		Тенге			131071				
		Накладные расходы -	Тенге			10106				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1516			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10859				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			191851				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							64
		Сметная заработная плата -	Тенге				11073			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			191851				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							64
		Сметная заработная плата -	Тенге				11073			

РАЗДЕЛ 8.Проходная п.Манап. Локальная смета № 3-2-5-1 общестроительные работы АС

РАЗДЕЛ 10. Фундаменты

90	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	2,0592	8204,45	296,60	16895	611	2493	5,95	12
		м3		915,75	110,25	1886	227	118	0,54	1
91	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	1,38	7627,27	378,22	10526	522	5117	20.04	28
		м3		3566,25	141,75	4921	196	100	0,69	1
92	С11031-103	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, повышенной жесткости, марки 200	1,3386	10700,00	--	14323	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

93	
94	
95	
96	
97	(д 8.
98	(д 8.
99	(д 8.
100	E д 8 I CI
101	C д 8. (

102	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм	0,003696	41200,00	--	152	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
103	Е0106-18-9	Устройство перемычек	0,94	16170,92	367,51	15201	345	2311	13,10	12
		м3		2202,75	138,83	2071	131	105	0,68	1
104	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки п ространственные: сталь периодического профиля клас са А-III, d 12 мм	0,05604	68800,00	--	3856	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
105	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки про странственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0424	69000,00	--	2926	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
106	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собран ные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,00392	45300,00	--	178	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
107	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	2	104,86	66,43	210	133	134	0,15	--
		шт		23,85	23,85	48	48	140	0,11	--
108	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)	0,02	27500,00	--	550	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
109	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке Сейсмопо яс и обвязочный пояс	1,36	12096,67	316,01	16451	430	2124	8,25	11
		м3		1368,00	119,39	1860	162	105	0,58	1
110	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 м м	0,02928	69000,00	--	2020	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
111	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространствен ные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,00123	71100,00	--	87	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

112	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространстве нные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,01328	68800,00	--	914	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			233078	7948			145
			Тенге			23117	2979			14
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			233078				
	Материалы -		Тенге			23280				
	Всего заработная плата -		Тенге				26096			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			27519				
	Местные материалы -		Тенге			151214				
		Накладные расходы -	Тенге			29344				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4402			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15745				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			278167				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							174
		Сметная заработная плата -	Тенге				30497			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			278167				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							174
		Сметная заработная плата -	Тенге				30497			
		РАЗДЕЛ 11. Перекрытие								
113	Е0107-46-5	Установка панелей перекрытий с о пиранием на две стороны площадью до 10 м2	2	1851,50	403,26	3703	807	1663	2,74	5
		шт		447,75	146,29	896	293	140	0,66	1
114	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Многопустотные панели, плиты привед енной толщиной 11 см	14	3290,00	--	46060	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
115	С143017-70-6	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная на грузка /включая собственную массу/ 660-750 кг/м2, пролет 5,86-6,15 м	14	185,00	--	2590	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
116	Е0107-53-5	Установка плит балконов и козырь ков в зданиях панельных площадью до 5 м2	2	1211,87	475,71	2424	951	1899	2,63	5
		шт		515,25	162,92	1031	326	140	0,64	1
117	С143021-29	Плиты козырьков из бетона класса В1 5, сплошные, плоские	0,84	15800,00	--	13272	--	--	--	--

		м3		--	--	--	--	--	--	--
118	Е0106-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	0,32	12109,25	269,20	3875	86	482	8,21	3
		м3		1332,00	101,70	426	33	105	0,50	--
119	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: ста ль периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0226	65900,00	--	1489	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
120	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: ста ль гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00336	65000,00	--	218	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Кровля								
121	Е0112-15-1	Устройство оклеечной п ароизоляции в один слой-гидроизол	18	256,36	1,19	4614	21	588	0,16	3
		м2		27,00	0,45	486	8	119	--	--
122	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	18	189,45	4,72	3410	85	1556	0,40	7
		м2		70,88	1,78	1276	32	119	0,01	--
123	С11031-103	Плиты теплоизоляционные из мин еральной ваты на синтетическом связующем, повышени ой жесткости, марки 200	1,854	10700,00	--	19838	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
124	Е0112-17-1	Устройство выравнивающ их цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм 25-30мм	18	187,06	15,94	3367	287	870	0,24	4
		м2		34,65	5,96	624	107	119	0,03	1
125	Е0112-17-2 К=12,5	добавлять на каждый 1 мм из менения толщины цементно-песчанных стяжек	18	77,46	1,75	1394	32	43	0,01	--
		м2		1,38	0,63	25	11	119	--	--
126	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,02536	5239,08	327,33	133	8	54	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	48	3	105	0,60	--
127	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,02536	64100,00	--	1626	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

128	Е0112-2-1	Устройство кровель плоских четырехсло йных из рулонных кровельных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной ан тисептированной мастике	20,4	1108,69	9,15	22617	187	1186	0,26	5
		м2		45,45	3,42	927	70	119	0,02	--
		Кровля козырьков								
129	Е0112-17-1	Устройство выравни вающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм 15- 20мм	6,88	187,06	15,94	1287	110	332	0,24	2
		м2		34,65	5,96	238	41	119	0,03	--
130	Е0112-17-2 К=2,5	добавлять на каждый 1 мм изменени я толщины цементно-песчанных стяжек	6,88	15,49	0,35	107	2	3	--	--
		м2		0,28	0,13	2	1	119	--	--
131	Е0112-2-1	Устройство кровель плоских четырехслойны х из рулонных кровельных материалов на битумной ма стике с защитным слоем из гравия на битумной антис ептированной мастике	6,88	1108,69	9,15	7628	63	400	0,26	2
		м2		45,45	3,42	313	24	119	0,02	--
132	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэ ров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинков анной стали - слив	3,95	715,87	1,24	2828	5	722	0,97	4
		м2		153,23	0,47	605	2	119	--	--
133	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /бранд мауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали - фартук	5,28	715,87	1,24	3780	7	966	0,97	5
		м2		153,23	0,47	809	2	119	--	--
		Полы								
		Тип 2								
134	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	5,28	112,13	2,62	592	14	75	0,07	--
		м2		10,51	0,99	55	5	123	--	--
135	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовкам и подстилающих слоев бетонных бетон В7,5	0,3696	9509,28	--	3515	--	258	3,66	1
		м3		567,00	--	210	--	123	--	--
		Проемы								
136	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-о ткидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м 2	9,36	346,04	18,87	3239	177	1604	0,82	8
		м2		136,44	6,39	1277	60	120	0,03	--

137	С12061-184 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки оконные из ПХВ профилей сп аренные теплозащитные, остекленные однокамерными с теклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: дв ухэлементные- импост и поворотная створка	9,36	8050,00	--	75348	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
138	Е0110-91-3	Установка оконных блоков и з ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-отк идных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	1,17	472,81	19,00	553	22	314	1,30	2
		м2		217,73	6,18	255	7	120	0,03	--
139	С12061-182 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спар енные теплозащитные, остекленные однокамерными сте клопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одно элементные поворотные	1,17	14500,00	--	16965	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
140	Е0110-22-2	Установк а деревянных подоконных досок в каменных стенах, в ысота проема до 2 м	9,36	233,23	5,58	2183	52	1080	0,59	5
		м2		94,05	2,12	880	20	120	0,01	--
141	С12061-195	Доски подоконные из ПХВ профилей ши рина 400 мм	5,36	2860,00	--	15330	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
142	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэ ров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинков анной стали	1,08	715,87	1,24	773	1	198	0,97	1
		м2		153,23	0,47	165	1	119	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			264757	2917			64
			Тенге			10548	1045			5
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			264757				
	Материалы -		Тенге			44118				
	Всего заработная плата -		Тенге				11593			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			130814				
	Местные материалы -		Тенге			76361				
		Накладные расходы -	Тенге			14294				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2144			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16743				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			295794				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							75
		Сметная заработная плата -	Тенге				13737			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			295794				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							75
		Сметная заработная плата -	Тенге				13737			