**Акт**

Форма №2

Выполненных объемов работ за сентябрь месяц 2012 г

по объекту строительство двухквартирного жилого дома №2
в с. Бурлин Бурлинского района ЗКО

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего / ЗП рабочих строителей | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, Тенге: Всего / ЗП рабочих строителей | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы Тенге / % | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего | Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: на единицу | Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| 19 | E0108-6-1 | -Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м (веранда) м3 | 3,44 | 2636,24 | 335,84 | 9069 | 1155 | 3352 | 4,54 | 16 | | |
| | | | | 699,75 | 126 | 2407 | 433 | 118 | 0,61 | 2 | | |
| 21 | E0108-15-1 | -Облицовка лицевым кирпичом толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м м3 | 14,41 | 2900,53 | 305,8 | 41797 | 4407 | 19627 | 6,41 | 92 | | |
| | | | | 1039,5 | 114,75 | 14979 | 1654 | 118 | 0,56 | 8 | | |
| **итого по разделу** | | **67 450** | | | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 4. Перегородка | | | | | | | | | | |
| 26 | E0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 | -Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м м2 | 9,3 | 463,49 | 34,73 | 4310 | 323 | 2612 | 1,43 | 13 | | |
| | | | | 225 | 13,01 | 2092 | 121 | 118 | 0,06 | 1 | | |
| 27 | C143007-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Кирпич и камни силикатные /ГОСТ 379-95/, 250x120x65 мм: М-75 1000шт | 0,4687 | 17300 | - | 8109 | - | - | - | - | | |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 28 | E0110-5-1 | -Установка элементов каркаса из бруса м3 | 0,6345 | 23216,72 | 316,57 | 14730 | 201 | 2746 | 22,5 | 14 | | |
| | | | | 3487,5 | 119,25 | 2213 | 76 | 120 | 0,58 | - | | |
| 29 | E0110-51-2 | -Огнезащита деревянных конструкций - каркасов м3 | 0,6345 | 1862,35 | 14,17 | 1182 | 9 | 235 | 1,88 | 1 | | |
| | | | | 303,75 | 5,4 | 193 | 3 | 120 | 0,03 | - | | |
| 30 | E0115-36-2 | -Облицовка внутренних стен листами ГКЛ м2 | 115,86 | 556 | 4,97 | 64418 | 576 | 14073 | 0,71 | 82 | | |
| | | | | 114,18 | 1,5 | 13229 | 174 | 105 | 0,01 | 1 | | |
| 31 | E0112-13-3 | -Утепление наружных стен изовером в один слой, t-150мм м2 | 57,94 | 189,45 | 4,72 | 10976 | 273 | 5010 | 0,4 | 23 | | |
| | | | | 70,88 | 1,78 | 4107 | 103 | 119 | 0,01 | - | | |
| 32 | C11031-177 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ 11 м3 | 8,69 | 2890 | - | 25117 | - | - | - | - | | |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - | | |
| **итого по разделу** | | **162730** | | | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 5. Проемы | | | | | | | | | | |
| 33 | E0110-91-5 | -Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2 м2 | 9,45 | 282,92 | 19,32 | 2674 | 183 | 2180 | 1,11 | 11 | | |
| | | | | 185,83 | 6,39 | 1756 | 60 | 120 | 0,03 | - | | |
| 34 | E0110-91-6 | -Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2 м2 | 9,72 | 222,04 | 18,87 | 2158 | 183 | 1666 | 0,82 | 8 | | |
| | | | | 136,44 | 6,39 | 1326 | 62 | 120 | 0,03 | - | | |
| 35 | C12061-185 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные-импост и поворотно-откидная створка м2 | 19,17 | 9940 | - | 190550 | - | - | - | - | | |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 36 | E0156-10-1 | -Установка подоконников м | 15,2 | 77,24 | 0,47 | 1174 | 7 | 413 | 0,16 | 2 | | |
| | | | | 25,09 | 0,09 | 381 | 1 | 108 | - | - | | |
| 37 | C12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм м | 15,2 | 2030 | - | 30856 | - | - | - | - | | |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 38 | E0112-10-1 | -Устройство подоконных сливов из листовой оцинкованной стали м2 | 3,04 | 715,87 | 1,24 | 2176 | 4 | 556 | 0,97 | 3 | | |
| | | | | 153,23 | 0,47 | 466 | 1 | 119 | - | - | | |
| 39 | E0110-23-1 | -Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 м2 | 25,62 | 398,48 | 102,53 | 10209 | 2627 | 5759 | 0,9 | 23 | | |
| | | | | 151,65 | 35,67 | 3885 | 914 | 120 | 0,14 | 4 | | |
| 40 | C12063-17 | -Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П м2 | 7,56 | 5610 | - | 42412 | - | - | - | - | | |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | С12062-3 | -Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние м2 | 15,12 | 4010 | - | 60631 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | С12062-2 | -Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние м2 | 2,94 | 4250 | - | 12495 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 43 | Е0110-36-1 | -Установка и крепление наличников м | 71 | 95,32 | 0,32 | 6768 | 23 | 1014 | 0,08 | 6 |
| | | | | 11,79 | 0,11 | 837 | 8 | 120 | - | - |
| 44 | С11011-790 | -Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание комплект | 4 | 1960 | - | 7840 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | С11011-791 | -Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение комплект | 10 | 1380 | - | 13800 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |

**итого по разделу 419050**

РАЗДЕЛ 7. Полы

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | Е0111-2-1 | -Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчано-гравийной смесью, толщ. 50мм (под деревянные полы) м3 | 7,23 | 642,45 | - | 4642 | - | 4239 | 2,99 | 22 |
| | | | | 477 | - | 3446 | - | 123 | - | - |
| 70 | Е0111-2-1 | -Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчано-гравийной смесью, толщ. 80мм (под бетонные полы в санузле) м3 | 0,44 | 642,45 | - | 283 | - | 258 | 2,99 | 1 |
| | | | | 477 | - | 210 | - | 123 | - | - |
| 71 | Е0111-9-1 | -Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из изоляционных плит ISOVER, толщ. 50 мм м2 | 68 | 48,53 | 5,55 | 3300 | 377 | 3768 | 0,26 | 18 |
| | | | | 42,98 | 2,07 | 2923 | 141 | 123 | 0,01 | 1 |
| 72 | С11031-177 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ 11 м3 | 3,4 | 2890 | - | 9826 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 73 | Е0111-12-1 | -Укладка лаг по кирпичным столбикам м2 | 144,5 | 510,4 | 6,38 | 73753 | 922 | 12783 | 0,45 | 65 |
| | | | | 69,53 | 2,39 | 10047 | 345 | 123 | 0,01 | 2 |
| 74 | Е0111-33-1 | -Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм из антисептированной древесины м2 | 144,5 | 1536,74 | 8,54 | 222059 | 1234 | 15966 | 0,55 | 79 |
| | | | | 86,63 | 3,2 | 12518 | 462 | 123 | 0,02 | 2 |
| 75 | Е0151-3-1 | -Изменение уровня пола в здании санузла, подсыпкой грунта м3 | 1,38 | 710,72 | 0,02 | 977 | - | 953 | 4,74 | 7 |
| | | | | 681,75 | - | 937 | - | 101,7 | - | - |
| 76 | Е0111-2-9 | -Устройство полов бетонных в санузле, толщиной 50 мм, В7,5 м3 | 0,28 | 9032,78 | - | 2529 | - | 195 | 3,66 | 1 |
| | | | | 567 | - | 159 | - | 123 | - | - |
| 77 | Е0111-27-2 | -Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов м2 | 5,5 | 1996,07 | 11,72 | 10978 | 64 | 1191 | 1,06 | 6 |
| | | | | 171,68 | 4,39 | 944 | 24 | 123 | 0,02 | - |
| 78 | Е0111-40-1 | -Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 м | 148,6 | 123,31 | 0,16 | 18324 | 24 | 2970 | 0,09 | 13 |
| | | | | 16,18 | 0,07 | 2404 | 10 | 123 | - | - |

**итого по разделу 412334**

РАЗДЕЛ 8. Отделочные работы

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | Е0115-169-2 | -Шпаклевка при высококачественной окраске деревянных потолков м2 | 150 | 38,39 | 0,02 | 5759 | 3 | 4182 | 0,15 | 23 |
| | | | | 26,55 | - | 3983 | - | 105 | - | - |
| 80 | Е0115-180-6 | -Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску м2 | 150 | 257,14 | 2,33 | 38571 | 350 | 7013 | 0,26 | 39 |
| | | | | 43,65 | 0,88 | 6548 | 132 | 105 | - | 1 |
| 81 | Е0115-169-1 | -Шпаклевка внутреней подшивки стен и перегородок ГВЛ с 2-х сторон и откосов м2 | 377,1 | 29,75 | 0,02 | 11219 | 8 | 7582 | 0,11 | 41 |
| | | | | 19,15 | - | 7221 | - | 105 | - | - |
| 82 | Е0115-180-5 87 | -Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен,перегородок и откосов, подготовленным под окраку м2 | 377,1 | 251,66 | 1,88 | 94900 | 709 | 15699 | 0,23 | |
| | | | | 38,93 | 0,72 | 14680 | 272 | 105 | - | 1 |
| 83 | Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002 | -Гладкая облицовка стен, глазурованной плиткой м2 | 23,2 | 1863,3 | 4,62 | 43229 | 107 | 6228 | 1,52 | 35 |
| | | | | 254,97 | 3,14 | 5915 | 73 | 104 | 0,02 | - |
| 84 | Е0115-163-3 | -Простая окраска деревянных полов колером масляным разбеленным м2 | 146,54 | 83,18 | 1,22 | 12189 | 179 | 5539 | 0,22 | 32 |
| | | | | 35,55 | 0,45 | 5209 | 66 | 105 | - | - |
| 85 | Е0115-51-1 | -Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен м | 30,22 | 257,14 | 1,96 | 7771 | 59 | 3470 | 0,61 | 18 |
| | | | | 108,9 | 0,45 | 3291 | 14 | 105 | 0,03 | 1 |

**итого по разделу 279151**

ОБОРУДОВАНИЕ

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Е0118-2-1 | -Установка котлов стальных 1котел | 2 | 10848,59 | 1763,76 | 21697 | 3528 | 22693 | 47,38 | 95 |
| | | | | 8203,95 | 660,49 | 16408 | 1321 | 128 | 3,22 | 6 |
| 2 | СКоммерческ-предлож | -Котел КСГВ-10 (Юнкер, Россия) ТОО "Газовик" шт | 2 | 20964,46 | - | 41929 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Ц0107-218-1 | -Монтаж насосов шт | 2 | 6073,68 | 399,64 | 12147 | 799 | 8523 | 27,81 | 56 |
| | | | | 4705,04 | 30,18 | 9410 | 60 | 90 | 0,18 | - |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | СКоммерческ-предлож ТОО AQUAGAS | -Насос Speroni SCR 25/40 (Италия) шт | 2 | 5450,76 | - | 10902 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ТРУБОПРОВОД И АРМАТУРА | | | | | | | | |
| 5 | Е0118-10-1 | -Установка расширительных круглых и прямоугольных баков 1бак | 2 | 758,67 | 70,66 | 1517 | 141 | 1703 | 3,74 | 7 |
| | | | | 639,63 | 25,49 | 1279 | 51 | 128 | 0,13 | - |
| 6 | С12021-202 | -Расширительный бак d219, 4Е010 т | 0,0189 | 159500 | - | 3016 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Е0116-14-1 | -Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм м | 12 | 457,28 | 12,56 | 5487 | 151 | 4700 | 1,69 | 20 |
| | | | | 301,28 | 4,71 | 3615 | 56 | 128 | 0,02 | - |
| 8 | Е0116-14-3 | -Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм м | 78 | 339,3 | 5,44 | 26466 | 424 | 19593 | 1,08 | 84 |
| | | | | 194,21 | 2,04 | 15148 | 159 | 128 | 0,01 | 1 |
| 9 | Е0116-14-4 | -Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм м | 1 | 456,04 | 6,85 | 456 | 7 | 336 | 1,44 | 1 |
| | | | | 259,56 | 2,58 | 260 | 3 | 128 | 0,01 | - |
| 10 | СПрайс VALTEC г.Уральск | -Отвод 90° из полипропиленовых труб, d20мм шт | 20 | 8,81 | - | 176 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | СПрайс VALTEC г.Уральск | -Отвод 90° из полипропиленовых труб, d32мм шт | 14 | 20,96 | - | 294 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | СПрайс VALTEC г.Уральск | -Тройник полипропиленовый неравнопроходной, d32x3/4x20 шт | 20 | 31,45 | - | 629 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | СПрайс VALTEC г.Уральск | -Переходник полипропиленовый, d32x40 шт | 2 | 22,64 | - | 45 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Е0118-22-5 | -Установка кранов воздушных комплект | 10 | 62,81 | - | 628 | - | 297 | 0,12 | 1 |
| | | | | 23,18 | - | 232 | - | 128 | - | - |
| 15 | С130901-13 | -Вентиль термостатный, Dy 20 мм шт | 10 | 325 | - | 3250 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | С130901-61 | -Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм шт | 4 | 362 | - | 1448 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | С130901-65 | -Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм шт | 2 | 941 | - | 1882 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Е0118-6-2 | -Установка алюминиевых радиаторов 1кВт | 14,68 | 234,78 | 19,17 | 3447 | 281 | 2021 | 0,61 | 9 |
| | | | | 100,35 | 7,19 | 1473 | 106 | 128 | 0,04 | 1 |
| 19 | СПрайс "АкваПоинт" | -Алюминиевый радиатор Roval Sira Croup секция | 82 | 674,72 | - | 55327 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Е0116-9-1 | -Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 50 мм (футляры) м | 1,7 | 662,13 | 14,54 | 1128 | 25 | 237 | 0,57 | 1 |
| | | | | 103,36 | 5,45 | 176 | 9 | 128 | 0,03 | - |
| 21 | Е0118-17-5 | -Установка дымовой трубы из стальных бесшовных и сварных труб с наружным диаметром корпуса 159 мм 1шт | 2 | 444,47 | Дымоход 38,1 | 889 | 76 | 552 | 1,14 | 2 |
| | | | | 201,62 | 13,91 | 403 | 28 | 128 | 0,07 | - |
| 22 | С130806-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Дымовая труба /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х3,5 мм м | 14 | 931 | - | 13034 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Е0126-9-8 | -Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм матами из алюминия,стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, толщиной 40мм м | 14 | 160,85 | 14,2 | 2252 | 199 | 1408 | 0,55 | 8 |
| | | | | 95,25 | 5,34 | 1334 | 75 | 100 | 0,03 | - |
| 24 | С11031-100 | -Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125 м3 | 0,34 | 4260 | - | 1448 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Е0115-172-4 | -Масляная окраска , труб, диаметром белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2 | 4 | 151,64 | 0,07 | 607 | - | 467 | 0,67 | 3 |
| | | | | 111,24 | 0,02 | 445 | - | 105 | - | - |
| | | РАЗДЕЛ 1. Вентиляция | | | | | | | | |
| 26 | Е0120-32-2 | -Установка вентиляторов осевых массой до 0,05 т шт | 2 | 981,9 | 55,8 | 1964 | 112 | 2425 | 5,21 | 10 |
| | | | | 926,1 | 21,26 | 1852 | 43 | 128 | 0,11 | - |
| 27 | Прайс | -Вентилятор "BN-100" шт | 2 | 891,98 | - | 1784 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Е0116-14-9 | -Прокладка из полиэтиленовой трубы среднего типа наружным диам. 110 мм м | 0,4 | 914,49 | 15,57 | 366 | 6 | 108 | 1,17 | - |
| | | | | 206,01 | 5,84 | 82 | 2 | 128 | 0,03 | - |
| 29 | Е0120-12-5 | -Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 150х150 мм шт | 2 | 599,85 | 16,96 | 1200 | 34 | 496 | 1,12 | 2 |
| | | | | 186,64 | 7,09 | 373 | 14 | 128 | 0,03 | - |
| 30 | Е0120-20-1 | -Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, 150х150 мм шт | 2 | 863,19 | 5,65 | 1726 | 11 | 169 | 0,38 | 1 |
| | | | | 63,79 | 2,36 | 128 | 5 | 128 | 0,01 | - |
| 31 | Е0109-62-7 | -Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /воздуховод ипр./ в построечных условиях и на производственных базах т | 0,08 | 51595,17 | 17208,07 | 4128 | 1377 | 2454 | 169,05 | 14 |
| | | | | 30429 | 3653,79 | 2434 | 292 | 90 | 13,67 | 1 |
| 32 | С11011-863 | -Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,5 мм т | 0,08 | 109500 | - | 8760 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Е0120-3-2 | -Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм<br>м2 | 3,84 | 1880,91<br>259,88 | 13,82<br>5,18 | 7223<br>998 | 53<br>20 | 1303<br>128 | 1,62<br>0,03 | 6<br>- |
| 34 | С130810-45 | -Крепления воздуховода /кронштейны, планки, хомуты/ | 1,6 | 200 | - | 320 | - | - | - | - |

**итого по разделу 322310**

Хозяйственно-питьевой водопровод

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Е0116-14-1 | -Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб наружным диам. 20 мм<br>м | 16 | 577,47<br>292,5 | 12,19<br>4,57 | 9240<br>4680 | 195<br>73 | 6084<br>128 | 1,64<br>0,02 | 26<br>- |
| 2 | Е0116-14-2 | -Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб наружным диам. 25 мм<br>м | 6 | 487,13<br>231,75 | 7,9<br>2,95 | 2923<br>1391 | 47<br>18 | 1802<br>128 | 1,29<br>0,01 | 8<br>- |
| 3 | СПрайс VALTEC г.Уральск | -Отвод 90° из полипропиленовых труб, d15мм<br>шт | 14 | 10,06<br>- | -<br>- | 141<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 4 | СПрайс VALTEC г.Уральск | -Отвод 90° из полипропиленовых труб, d25мм<br>шт | 2 | 13,42<br>- | -<br>- | 27<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 5 | СПрайс VALTEC г.Уральск | -Тройник полипропиленовый неравнопроходной, d15<br>шт | 6 | 10,69<br>- | -<br>- | 64<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 6 | СПрайс Атырауский з-д | -Переход удлиненный SDR17 HDPE100, d25/16<br>шт | 2 | 274,63<br>- | -<br>- | 549<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 7 | Е0116-26-1 | -Установка счетчиков /водомеров/ диам. 15 мм<br>1счетчик | 2 | 75,82<br>67,5 | 1,57<br>- | 152<br>135 | 3<br>- | 173<br>128 | 0,41<br>- | 1<br>- |
| 8 | СПрайс Газовик | -Счетчик воды Ду 15мм<br>шт | 2 | 754,72<br>- | -<br>- | 1509<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 9 | СПрайс Газовик | -Фильтр для воды Ду 15мм<br>шт | 2 | 209,64<br>- | -<br>- | 419<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 10 | Е0117-2-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | -УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ<br>шт | 6 | 162,61<br>144,9 | 1,96<br>- | 976<br>869 | 12<br>- | 1002<br>115,2 | 0,81<br>- | 5<br>- |
| 11 | С131101-99 | -Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором<br>компл | 2 | 1430<br>- | -<br>- | 2860<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 12 | С131101-99 | -Смесители для моек См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором<br>компл | 2 | 1430<br>- | -<br>- | 2860<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 13 | С131101-99 | -Смесители для ванн См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором<br>компл | 2 | 1430<br>- | -<br>- | 2860<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 14 | С130904-2 | -Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Ду 15 мм<br>шт | 4 | 432<br>- | -<br>- | 1728<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 15 | СПРАЙС 400/1,12/1,02/1,06/2,0877 | -Подводка к смесителю 80см<br>шт | 12 | 169<br>- | -<br>- | 2028<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 16 | СПРАЙС 350/1,12/1,02/1,06/2,0877 | -Подводка к унитазу 50см<br>шт | 2 | 148<br>- | -<br>- | 296<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 17 | Е0122-8-1 | -Укладка футляра диам.до 50 мм<br>км | 0,0026 | 62566,88<br>45675 | 6788,5<br>2565 | 163<br>119 | 18<br>7 | 163<br>130 | 253<br>12,52 | 1<br>- |
| 18 | С130806-61 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 40х3 мм<br>м | 0,6 | 196<br>- | -<br>- | 118<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 19 | С130806-59 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х3 мм<br>м | 2 | 149<br>- | -<br>- | 298<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

Горячее водоснабжение

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Е0116-14-1 | -Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб наружным диам. 15 мм<br>м | 11<br>18 | 577,47<br>292,5 | 12,19<br>4,57 | 6352<br>3218 | 134<br>50 | 4183<br>128 | 1,64<br>0,02 | -<br>- |
| 21 | CCHEVRONTEX ACO 213/1,02/1,06/2,0877 | -Отвод удлиненный диам.15 мм.<br>шт | 8 | 94<br>- | -<br>- | 752<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 22 | CCHEVRONTEX ACO 745/1,02/1,06/2,0877 | -Тройник равнопроходной диам.15 мм.<br>шт | 2 | 330<br>- | -<br>- | 660<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 23 | С130904-2 | -Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Ду 15 мм<br>шт | 2 | 432<br>- | -<br>- | 864<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 24 | Е0122-8-1 | -Укладка стальных водопроводных труб диам.до 50 мм<br>км | 0,0002 | 62566,88<br>45675 | 6788,5<br>2565 | 16<br>11 | 2<br>1 | 16<br>130 | 253<br>12,52 | -<br>- |
| 25 | С130806-59 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х3 мм<br>м | 0,248 | 149<br>- | -<br>- | 37<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

Хозяйственно-бытовая канализация

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Е0116-13-2 | -Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм<br>м | 16 | 826,88 | 1,43 | 13230 | 23 | 2108 | 0,56 | 9 |
| | | | | 102,38 | 0,54 | 1638 | 9 | 128 | - | - |
| 27 | Е0116-13-1 | -Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм<br>м | 8 | 698,54 | 0,64 | 5588 | 5 | 1090 | 0,58 | 5 |
| | | | | 106,2 | 0,25 | 850 | 2 | 128 | - | - |
| 28 | СПрайс Атырауский з-д | -Отвод удлиненный 90° SDR17 HDPE100, d110мм<br>шт | 6 | 1937,12 | - | 11623 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | СПрайс Атырауский з-д | -Отвод удлиненный 90° SDR17 HDPE100, d50мм<br>шт | 4 | 1233,55 | - | 4934 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | СПрайс 129 руб. х 5тг | -Крест SDR17 HDPE100, d110мм<br>шт | 2 | 270,44 | - | 541 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | СПрайс Атырауский з-д | -Тройник удлиненный равнопроходной SDR17 HDPE100, d110<br>шт | 2 | 1740,89 | - | 3482 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | СПрайс Атырауский з-д | -Тройник удлиненный равнопроходной SDR17 HDPE100, d110/50<br>шт | 6 | 5526,23 | - | 33157 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | С130804-60 | -Прочистка, d-110 мм<br>10шт | 0,4 | 6190 | - | 2476 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | С130810-183 | -Ревизии к канализационным трубам, диаметр 100 мм<br>шт | 2 | 523 | - | 1046 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Е0122-8-6 | -Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм<br>км | 0,0008 | 154891,68 | 66009,8 | 124 | 53 | 99 | 376 | - |
| | | | | 70200 | 24936,75 | 56 | 20 | 130 | 121,79 | - |
| 36 | С130806-99 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х4,5 мм<br>м | 0,8 | 1710 | - | 1368 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Санитарно-техническое оборудование | | | | | | | | |
| 37 | Е0117-5-1 | -Установка моек на одно отделение<br>комплект | 2 | 3977,4 | 13,9 | 7955 | 28 | 726 | 1,56 | 3 |
| | | | | 279 | 4,5 | 558 | 9 | 128 | 0,03 | - |
| 38 | С131101-58 | -Сифон бутылочный с вертикальным выпуском и отводом для моек<br>шт | 2 | 1700 | - | 3400 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | Е0117-1-5 | -Установка одиночных умывальников с подводкой холодной воды<br>комплект | 2 | 5831,96 | 17,71 | 11664 | 35 | 697 | 1,49 | 3 |
| | | | | 265,5 | 6,75 | 531 | 14 | 128 | 0,03 | - |
| 40 | С131101-49 | -Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые, размером 640х215х200, 670х630х240-180, 200-175 мм<br>шт | 2 | 1750 | - | 3500 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Е0117-3-1 | -Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным<br>комплект | 2 | 9126,62 | 39,24 | 18253 | 78 | 1031 | 2,22 | 4 |
| | | | | 387 | 15,75 | 774 | 31 | 128 | 0,07 | - |
| 42 | С131101-113 | -Полочки туалетные П-Т стеклянные прямоугольные, на двух кронштейнах с гальванопокрытием, с ободком<br>шт | 2 | 751 | - | 1502 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |

**итого по разделу 187726**

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Е0121-24-8 | -Установка осветительных щитков массой до 6 кг в готовой нише или на стене<br>шт | 2 | 434,42 | 36,17 | 869 | 72 | 818 | 2,08 | 4 |
| | | | | 364,5 | 14,34 | 729 | 29 | 108 | 0,07 | - |
| 2 | СЭнергоГидСервис | -Корпус защиты для однофазного электросчетчика БУР-1/6<br>шт | 2 | 1467,51 | - | 2935 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Ц0108-600-1 | -Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный<br>шт | 2 | 62,9 | 5,4 | 126 | 11 | 107 | - | - |
| | | | | 54 | 2,3 | 108 | 5 | 95 | 0,01 | - |
| 4 | СТОО"ЭлСнаб-Трейд" 8200тг/1,12/1,02/1,06/2,0877 | -Счетчик СЕ 102 5-60А R5 145 ОК(ДИН-РЕЙКА)<br>шт | 2 | 3243,56 | - | 6487 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | СТОО"ЭлСнаб-Трейд" 120тг/1,12/1,02/1,06/2,0877 | -Динрейка<br>шт | 4 | 47,47 | - | 190 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Ц0108-526-1 | -Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А<br>шт | 4 | 501,2 | 13,2 | 2005 | 53 | 871 | 1 | 4 |
| | | | | 227 | 2,3 | 908 | 9 | 95 | 0,01 | - |
| 7 | СЭнергоГидСервис | -Автомат ВА47-29<br>шт | 4 | 188,68 | - | 755 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Е0121-23-1 | -Монтаж вводно-распределительных устройств<br>шкаф | 2 | 2070 | - | 4140 | - | 2624 | 6,98 | 14 |
| | | | | 1215 | - | 2430 | - | 108 | - | - |
| 9 | СТОО"Электротехника"3500тг/1,12/1,02/1,06/2,0877 | -Щит распределительный ЩРН-12<br>м2 | 2 | 1384 | - | 2768 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Ц0108-80-4 | -Прибор измерения и защиты, блок-контакты<br>шт | 2 | 191,4 | 7 | 383 | 14 | 312 | 1 | 2 |
| | | | | 162 | 2,3 | 324 | 5 | 95 | 0,01 | - |
| 11 | СЭлектроком-плект 4500тг | -Дифференциальный выключатель нагрузки УЗО ВД63-2/25/300<br>шт | 2 | 1780 | - | 3560 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | СЭнергоГидСервис | -Автомат ВА47-29<br>шт | 6 | 188,68 | - | 1132 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Е0121-11-1 | -Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами<br>м кабеля | 197,4 | 94,79 | 10,91 | 18711 | 2153 | 18166 | 0,48 | 95 |
| | | | | 78,3 | 6,91 | 15456 | 1364 | 108 | 0,03 | 6 |
| 14 | СПрайс28,78 | -Кабель АНРГ 3х16мм2 | 9,4 | 56,92 | - | 535 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | руб.х5тг/1 ,12/1,02/1 ,06/2,0877 | м | | | | | | | |
| 15 | С151607-176 | -Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 | 1000м | 0,188 | 39800 | - | 7482 | - | - |
| 16 | Е0121-17-18 | -Монтаж светильников местного освещения для ламп накаливания | шт | 22 | 119,6 | 2,58 | 2631 | 57 | 2419 |
| | | | | | 100,8 | 1,02 | 2218 | 23 | 108 |
| 17 | СООО"Россал-ьянс-серви с" 252,4руб.х 4,5тг | -Светильник РОНДО-100 | шт | 4 | 449,35 | - | 1797 | - | - |
| 18 | С151701-14 | -Светильник настенно-потолочный, тип НПО-22-100 | шт | 6 | 871 | - | 5226 | - | - |
| 19 | С151701-17 | -Светильник подвесной | шт | 12 | 757 | - | 9084 | - | - |
| 20 | С151706-57 | -Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО24-100 | шт | 46 | 19 | - | 874 | - | - |
| 21 | СЧП"ГОРБАЧЕВ"1406тг/1 ,02/1,06/2 ,0877 | -Фиксатор дистанционный SO-70.17 | шт | 6 | 666 | - | 3996 | - | - |
| 22 | С151803-47 | -Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип КОР-73 | 1000шт | 0,024 | 22300 | - | 535 | - | - |
| 23 | Е0121-22-7 | -Установка штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке | шт | 36 | 29,13 | - | 1049 | - | 1050 |
| | | | | | 27 | - | 972 | - | 108 |
| 24 | С151801-144 | -Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, брызгозащищенная, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-0-1РУЗ-01/220 УЗ(применит) | шт | 4 | 105 | - | 420 | - | - |
| 25 | С151801-157 | -Розетка штепсельная с плоскими контактами, открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 16 А, тип РА16-003/1 | шт | 32 | 134 | - | 4288 | - | - |
| 26 | Е0121-22-1 | -Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке | шт | 14 | 36,26 | - | 508 | - | 408 |
| | | | | | 27 | - | 378 | - | 108 |
| 27 | С151801-11 | -Выключатель одноклавишный, тип ВА1У-111 | шт | 2 | 134 | - | 268 | - | - |
| 28 | С151801-13 | -Выключатель 2-х клавишный, тип ВА5У-213 | шт | 12 | 182 | - | 2184 | - | - |
| 29 | СПрайс Казэнергокабель | -Колодка клеммная СОВ-2,5-006-03 | шт | 12 | 25,16 | - | 302 | - | - |
| 30 | СЧП"ГОРБАЧЕВ"75тг/1,02/1,06/2,0877 | -Розетка потолочная с крюком РП-1 | шт | 12 | 33,23 | - | 399 | - | - |
| 31 | Е0121-1-1 | -Прокладка стальных труб с креплением накладными скобами диам. до 25 мм | м | 0,6 | 78,15 | 8,23 | 47 | 5 | 44 |
| | | | | | 63,68 | 4,11 | 38 | 2 | 108 |
| 32 | С130806-8 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм | м | 0,6 | 148 | - | 89 | - | - |
| 33 | Ц0108-410-1 | -Монтаж кабель-каналов | м | 188 | 34,2 | 1,2 | 6430 | 226 | 4179 |
| | | | | | 23,2 | 0,2 | 4362 | 38 | 95 |
| 34 | СПрайс Казэнергокабель | -Стоимость кабель-канала 20х10 | м | 188 | 26,83 | - | 5045 | - | - |
| 35 | Е0121-16-1 | -Монтаж гибких вводов наружным диам. до 27 мм | ввод | 2 | 213,75 | - | 428 | - | 209 |
| | | | | | 96,75 | - | 194 | - | 108 |
| 36 | С130804-87 | -Трубы поливинилхлоридные , d-12х0,7 мм | м | 0,6 | 158 | - | 95 | - | - |
| 37 | Ц0108-472-8 | -Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 6 мм | м | 17 | 84,6 | 2,8 | 1438 | 48 | 526 |
| | | | | | 32,4 | 0,2 | 551 | 3 | 95 |
| 38 | С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | т | 0,0022 | 50600 | - | 112 | - | - |
| 39 | Е0133-26-1 | -Забивка заземлителей механизированная на глубину до 5 м | шт | 6 | 346,44 | 47,94 | 2079 | 288 | 496 |
| | | | | | 72 | 6,75 | 432 | 41 | 105 |
| 40 | Е0133-25-4 | -Устройство заземления контурного без забивки заземлений в грунтах 1-4 групп | 1м | 18 | 19,53 | 3,19 | 352 | 57 | 305 |
| | | | | | 15,17 | 0,99 | 273 | 18 | 105 |
| 41 | С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм | т | 0,0222 | 45800 | - | 1017 | - | - |
| 42 | С12041-4 Изм. и | -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: | | 0,0454 | 50600 | - | 2295 | - | - |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | сталь гладкая класса А-I, d 6 мм<br>т | | - | - | - | - | - | - | - |

**итого по разделу 145857**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1-18-2 | -Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3<br>м3 | 7,5 | 47,43<br>2,59 | 44,84<br>13,81 | 356<br>19 | 336<br>104 | 119<br>97 | 0,02<br>0,05 | -<br>- |
| 2 1-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 | -Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/<br>м3 | 1,5 | 262,72<br>262,72 | -<br>- | 394<br>394 | -<br>- | 445<br>113 | 1,85<br>- | 3<br>- |
| 3 27-14-4 | -Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня<br>м3 | 0,3 | 4262,48<br>32,18 | 248,35<br>78,59 | 1279<br>10 | 75<br>24 | 44<br>133 | 0,22<br>0,27 | -<br>- |
| 4 8-5-1 | -Глиняный замок<br>м3 | 5 | 1274,32<br>994,5 | 274,19<br>103,5 | 6372<br>4973 | 1371<br>517 | 6478<br>118 | 6,93<br>0,5 | 35<br>3 |
| 5 6-1-1 | -Устройство бетонной подготовки<br>м3 | 0,4 | 8062,57<br>195,75 | 66,01<br>24,93 | 3225<br>78 | 26<br>10 | 93<br>105 | 1,35<br>0,12 | 1<br>- |
| 6 8-4-7 | -Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов<br>м2 | 25 | 245,44<br>37,35 | 3,82<br>1,44 | 6136<br>934 | 96<br>36 | 1144<br>118 | 0,21<br>0,01 | 5<br>- |
| 7 23-13-5 | -Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах<br>м3 | 0,8 | 20063,13<br>1615,95 | 1538,85<br>576,23 | 16051<br>1293 | 1231<br>461 | 2280<br>130 | 9,66<br>2,81 | 8<br>2 |
| | | | | Стены | | | | | |
| 8 10-5-2 | -Установка элементов каркаса из бревен и пластин<br>м3 | 0,0835 | 12593,89<br>3105 | 327,33<br>123,75 | 1052<br>259 | 27<br>10 | 324<br>120 | 20,1<br>0,6 | 2<br>- |
| 9 10-7-1 | -Обшивка каркасных стен досками обшивки<br>м2 | 9,07 | 622,52<br>58,05 | 4,64<br>1,76 | 5648<br>527 | 42<br>16 | 651<br>120 | 0,36<br>0,01 | 3<br>- |
| 10 1-1-792 | -Скобяные изделия для однопольных дверей<br>комплект | 1 | 843<br>- | -<br>- | 843<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | | | Полы | | | | | |
| 11 11-33-2 | -Устройство покрытий дощатых толщиной 40 мм<br>м2 | 1 | 1905,05<br>95,18 | 11,03<br>4,14 | 1905<br>95 | 11<br>4 | 122<br>123 | 0,6<br>0,02 | 1<br>- |
| | | | | Кровля | | | | | |
| 12 12-7-1 | -Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством<br>м2 | 1,7 | 567,59<br>67,73 | 8,2<br>3,08 | 965<br>115 | 14<br>5 | 143<br>119 | 0,42<br>0,02 | 1<br>- |
| | | | | Вытяжка | | | | | |
| 13 12-10-1 | -Устройство зонта из оцинкованной кровельной жести<br>м2 | 0,0025 | 715,87<br>153,23 | 1,24<br>0,47 | 2<br>- | -<br>- | -<br>- | 0,97<br>- | -<br>- |

**итого по разделу 59435*2 туалета = 118870**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Е0101-165-2 | -Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы<br>м3 | 1,8 | 402,75<br>402,75 | -<br>- | 725<br>725 | -<br>- | 819<br>113 | 2,8<br>- | 5<br>- |
| 2 Е0110-40-2 | -Устройство заборов с установкой столбов решетчатых высотой до 1,2 м<br>м2 | 181,7 | 455,28<br>201,15 | 11,54<br>4,37 | 82725<br>36549 | 2097<br>794 | 44812<br>120 | 1,24<br>0,02 | 225<br>4 |
| 3 Е0106-1-13 | -Устройство бетонных фундаментов-столбов<br>м3 | 1,8 | 10202,15<br>771,75 | 95,97<br>36,25 | 18364<br>1389 | 173<br>65 | 1527<br>105 | 4,9<br>0,18 | 9<br>- |
| 4 Е0108-4-7 | -Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя, фундаментов<br>м2 | 28,8 | 245,44<br>37,35 | 3,82<br>1,44 | 7069<br>1076 | 110<br>41 | 1318<br>118 | 0,21<br>0,01 | 6<br>- |
| 5 Е0110-41-6 | -Устройство калиток при установленных столбах решетчатых высотой до 1,2 м<br>м2 | 1,75 | 1237,44<br>380,25 | 22,94<br>8,66 | 2163<br>665 | 40<br>15 | 816<br>120 | 2,44<br>0,04 | 4<br>- |
| 6 Е0110-42-6 | -Устройство ворот при установленных столбах решетчатых высотой до 1,2 м<br>м2 | 6,76 | 1239,66<br>405 | 20,4<br>7,72 | 8385<br>2739 | 138<br>52 | 3350<br>120 | 2,59<br>0,04 | 18<br>- |
| 7 С11011-789 | -Скобяные изделия для ворот<br>комплект | 2 | 1500<br>- | -<br>- | 3000<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 8 С11011-792 | -Скобяные изделия для калитки<br>комплект | 2 | 843<br>- | -<br>- | 1686<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 9 С11011-813 | -Задвижка накладная на калитке<br>шт | 2 | 142<br>- | -<br>- | 284<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 10 С11011-94 | -Гвозди строительные с плоской головкой<br>кг | 1,33 | 83<br>- | -<br>- | 110<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 11 С12021-257 | -Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката /угольник, защелка, косой тяж, болты, гайки, шайбы т.д./<br>т | 0,012 | 130100<br>- | -<br>- | 1561<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 12 Е0115-163-1 | -Простая окраска деревянных ограждений колером масляным разбеленным<br>м2 | 405 | 97,07<br>41,18 | 1,19<br>0,45 | 39313<br>16678 | 482<br>182 | 17703<br>105 | 0,25<br>- | 103<br>1 |

**итого по разделу 249874**

## РАЗДЕЛ 9. Разные работы

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Крыльцо 2шт | | | | | | | | |
| 86 Е0101-164-2 | -Выемка грунта вручную<br>м3 | 1,1 | 262,72<br>262,72 | -<br>- | 289<br>289 | -<br>- | 327<br>113 | 1,85<br>- | 2<br>- |
| Т.ч. П.3.187 К=1,2 | | | | | | | | | |
| 87 Е0101-166-2 | -Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в | 0,44 | 134,1 | - | 59 | - | 67 | 0,97 | - |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | грунтах 2 группы | | 134,1 | - | 59 | - | 113 | - | - |
| | м3 | | | | | | | | |
| 88 E0127-14-2 | -Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы | 0,82 | 2584,28 | 73,75 | 2119 | 60 | 36 | 0,14 | - |
| | | | 21,38 | 11,67 | 18 | 10 | 133 | 0,04 | - |
| | м3 | | | | | | | | |
| 89 E0106-1-1 | -Устройство бетонных ступеней, В7,5 | 1 | 8205,37 | 66,01 | 8205 | 66 | 232 | 1,35 | 1 |
| | м3 | | 195,75 | 24,93 | 196 | 25 | 105 | 0,12 | - |
| 90 E0111-15-3 | -Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм | 5,2 | 259,08 | 9,95 | 1347 | 52 | 277 | 0,27 | 1 |
| | м2 | | 39,6 | 3,74 | 206 | 19 | 123 | 0,02 | - |
| 91 E0111-15-4 К=6 | -добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий | 5,2 | 237,8 | 4,02 | 1237 | 21 | 68 | 0,01 | - |
| | м2 | | 9,18 | 1,5 | 48 | 8 | 123 | - | - |
| 92 E0151-4-2 | -Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной 0,7 м | 2 | 821,25 | - | 1643 | - | 1670 | 5,82 | 12 |
| | яма | | 821,25 | - | 1643 | - | 101,7 | - | - |
| 93 E0106-1-13 | -Устройство бетонных фундаментов-столбов, В15 | 0,2 | 10202,15 | 95,97 | 2040 | 19 | 170 | 4,9 | 1 |
| | м3 | | 771,75 | 36,25 | 154 | 7 | 105 | 0,18 | - |
| 94 C143001-54 | -Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент | 1,46 | 127 | - | 185 | - | - | - | - |
| | м3 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 95 E0109-34-1 | -Монтаж опорных конструкций для крепления козырька | 0,282 | 16895,04 | 1730,56 | 4764 | 488 | 3212 | 73,6 | 21 |
| | т | | 12555 | 101,25 | 3541 | 29 | 90 | 0,49 | - |
| 96 C12021-263 | -Опоры неподвижные (труба стальная профильная 120х120 мм) | 0,282 | 107900 | - | 30428 | - | - | - | - |
| | т | | - | - | - | - | - | - | - |
| 97 E0109-48-3 | -Электродуговая сварка ограждений крыльца | 0,05 | 9739,2 | 3333,3 | 487 | 167 | 266 | 29,8 | 1 |
| | т | | 5917,5 | - | 296 | - | 90 | - | - |
| 98 E0109-35-1 | -Монтаж перил | 0,05 | 17575,36 | 265,68 | 879 | 13 | 643 | 86,5 | 4 |
| | т | | 14197,5 | 101,25 | 710 | 5 | 90 | 0,49 | - |
| 99 C12021-120 | -Перила из профильных труб | 0,05 | 101700 | - | 5085 | - | - | - | - |
| | т | | - | - | - | - | - | - | - |
| 100 C11041-85 | -Сталь угловая 45х45 мм /ГОСТ 8509-86/ | 0,0082 | 47200 | - | 387 | - | - | - | - |
| | т | | - | - | - | - | - | - | - |
| 101 C12041-129 | -Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали | 0,008 | 63800 | - | 513 | - | - | - | - |
| | т | | - | - | - | - | - | - | - |
| 102 E0162-28-11 | -Окраска масляными составами за один раз металлических поверхностей стальных труб | 9 | 123,66 | 0,05 | 1113 | - | 790 | 0,59 | 5 |
| | м2 | | 92,84 | 0,02 | 836 | - | 94,5 | - | - |
| | Крепление дымовой трубы к дому (2шт) | | | | | | | | |
| 103 E0106-1-13 | -Устройство бетонных фундаментов-столбов | 0,06 | 9630,95 | 95,97 | 578 | 6 | 51 | 4,9 | - |
| | м3 | | 771,75 | 36,25 | 46 | 2 | 105 | 0,18 | - |
| 104 C11011-57 | -Болты строительные с гайками, анкерные | 0,005 | 119700 | - | 594 | - | - | - | - |
| | т | | - | - | - | - | - | - | - |
| | Отмостка | | | | | | | | |
| 105 E0127-14-2 | -Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы | 1,85 | 2584,28 | 73,75 | 4781 | 136 | 81 | 0,14 | - |
| | | | 21,38 | 11,67 | 40 | 22 | 133 | 0,04 | - |
| | м3 | | | | | | | | |
| 106 E0106-1-15 | -Устройство бетонной отмостки, t-0,08м | 3,7 | 8153,42 | 100,65 | 30168 | 372 | 716 | 0,97 | 4 |
| | м3 | | 146,25 | 38,03 | 541 | 141 | 105 | 0,19 | 1 |
| 107 C143001-54 | -Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент | 3,7 | 127 | - | 470 | - | - | - | - |
| | м3 | | - | - | - | - | - | - | - |

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 Тенге 112335

НА Газоснабжение дома

Внутренее газооборудование

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 E0116-8-2 | -Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм | 6 | 67,79 | 5,74 | 407 | 34 | 423 | 0,32 | 2 |
| | | | 59 | 2,14 | 354 | 13 | 115,2 | 0,01 | - |
| | м | | | | | | | | |
| 2 E0116-8-1 | -Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм | 15 | 67,79 | 5,74 | 1017 | 86 | 1056 | 0,32 | 5 |
| | | | 59 | 2,14 | 885 | 32 | 115,2 | 0,01 | - |
| | м | | | | | | | | |
| 3 C130806-43 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 20х2,8 мм | 6 | 144 | - | 864 | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | м | | | | | | | | |
| 4 C130806-42 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 15х2,8 мм | 15 | 112 | - | 1680 | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | м | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Ц0112-809-1 | -Краны пружинные и бронзовые муфтовые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 15-50 мм<br>шт | 6 | 478,1<br>476,1 | 2<br>- | 2869<br>2857 | 12<br>- | 2314<br>81 | 3,45<br>- | 21<br>- |
| 6 С130904-29 | -Краны пружинные муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм<br>шт | 4 | 350<br>- | -<br>- | 1400<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 7 С130904-30 | -Краны пружинные муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм<br>шт | 2 | 446<br>- | -<br>- | 892<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 8 Ц0111-350-1 | -Установка газового счетчика<br>шт | 2 | 193,78<br>164,25 | -<br>- | 388<br>329 | -<br>- | 296<br>90 | 1<br>- | 2<br>- |
| 9 СПрайс Газовик 5000тг | -Счетчик газа бытовой СГБ G-4<br>шт | 2 | 2096,45<br>- | -<br>- | 4193<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 10 Е0119-1-2 | -Установка бытовых четырехкомфорочных газовых плит<br>прибор | 2 | 332,58<br>189 | 54,7<br>20,25 | 665<br>378 | 109<br>40 | 536<br>128 | 1,15<br>0,1 | 2<br>- |
| 11 С131401-8 | -Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом двухгорелочные без шкафа балонного<br>шт | 2 | 18400<br>- | -<br>- | 36800<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 12 Е0116-9-1 | -Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 50 мм (футляры)<br>м | 1 | 658,7<br>100,35 | 14,12<br>5,29 | 659<br>100 | 14<br>5 | 135<br>128 | 0,55<br>0,03 | 1<br>- |
| 13 Е0115-172-4 | -Масляная окраска труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2<br>м2 | 1,2 | 148,4<br>108 | 0,07<br>0,02 | 178<br>130 | -<br>- | 136<br>105 | 0,65<br>- | 1<br>- |
| 14 С130810-45 | -Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/<br>кг | 1 | 200<br>- | -<br>- | 200<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 15 Е0125-43-1 | -Продувка воздухом газопровода диаметром 50 мм<br>км | 0,021 | 110908,35<br>10350 | 84639,6<br>14532,32 | 2329<br>217 | 1777<br>305 | 564<br>108 | 50,03<br>53,8 | 1<br>1 |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ | Тенге | | | 63348 | | | | | |

НА План земляных масс

РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1-24-3 | -Перемещение грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), до 10 м<br>м3 | 500 | 10,93<br>- | 10,93<br>3,55 | 5467<br>- | 5467<br>1775 | 1722<br>97 | -<br>0,01 | -<br>7 |
| 2 1-24-11 | -Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м<br>м3 | 500 | 8,28<br>- | 8,28<br>2,69 | 4140<br>- | 4140<br>1344 | 1304<br>97 | -<br>0,01 | -<br>5 |
| 3 1-24-3 | -Перемещение грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), для обратной засыпки<br>м3 | 500 | 10,93<br>- | 10,93<br>3,55 | 5467<br>- | 5467<br>1775 | 1722<br>97 | -<br>0,01 | -<br>7 |
| 4 1-24-11 | -Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м<br>м3 | 500 | 8,28<br>- | 8,28<br>2,69 | 4140<br>- | 4140<br>1344 | 1304<br>97 | -<br>0,01 | -<br>5 |
| 5 1-30-1 | -Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)<br>м2 | 2000 | 0,28<br>- | 0,28<br>0,09 | 563<br>- | 563<br>183 | 177<br>97 | -<br>- | -<br>1 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | | Тенге | | | 27564 | | |

итого 2 893 303,2

| | | |
|---|---|---|
| 3. СН РК 8.02-02-2002 | -Временные здания и сооружения 3,4% | 91927,84 |
| | итого | 2795687,84 |
| 5. СН РК 8.02-07-2002 | -Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,7.0,9%=1.53 | 45772 |
| 6. СН РК 8.02-02-2002 | -Затраты на выслугу лет, 1% | 29916 |
| 7. СН РК 8.02-02-2002 | -Затраты на дополнительные отпуска, 0,4% | 11966 |
| 8. СН РК 8.02-02-2002 | -Доп.транспорт 0,532% | 15915 |
| | Всего по главе | 3095247 |
| 10. СН РК 8.02-02-2002 К-1,95097 | -ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2011г. | 6038734 |
| 12. СН РК 8.02-02-2002 | -Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% | 120774 |
| | итого | 6159509 |
| 13. Решения Правительства | -НДС (12%) | 739141 |
| | СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА | 6898650 |

за август выполнения работ 4 904 890

договорная цена 11803540

Заказчик: Подрядчик:

Надзор