Форма 2-В

Генподрядчик **ТОО "Белый аист"**

Субподрядчик **ТОО "ТрансМеталлСтрой"**

Стройка Строительство магазина смешанных товаров по адресу: Костанайский р-н, с.Заречное, ул. Юбилейная, возле дома 5строение 60А."

Объект Магазин смешанных товаров

Договор субподряда № 37 от 26.07.2018 г.

Акт приемки выполненных работ № 1 за август 2018 г.

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			кровля				
1	11	**11-100102-0401**	**Элементы каркаса из брусьев.Установка**	м3 древесины в конструкции	**9,72**	**24728,21**	**240358**
2	12	21-070201-0205	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,9	28157,23	25342
3	13	21-070201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,77	38749,93	29837
4	14	21-070202-0201	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86+обрезных хвойных пород шириной от 175 мм до 275 мм	м3	3,98	19845,25	78984
5	15	21-070202-0202	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86+обрезных хвойных пород шириной от 175 мм до 275 мм	м3	2,23	22319,77	49773

6	16	21-070201-0204	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,34	26484,43	35489
7	17	21-070204-0205	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,5	20846,89	10423
8	18	**11-100105-0101**	**Стропила.Установка**	м3 древесины в конструкции	**11,306**	**30065,28**	**339918**
9	19	21-070202-0201	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86+обрезных хвойных пород шириной от 175 мм до 275 мм	м3	1,764	19845,25	35007
10	20	21-070202-0201	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86+обрезных хвойных пород шириной от 175 мм до 275 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм	м3	7,84	19845,25	155587
11	21	21-070201-0201	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,43	38716,27	55364
12	22	21-070201-0207	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,08	38149,15	3052
13	23	21-070201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,192	38749,93	7440
14	24	**11-100102-0205**	**Стены.Устройство карнизов+картины карнизного свеса**	м2 (за вычетом проемов)	**429,8**	**1267,5**	**544772**
15	25	21-070201-0201	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,77	38716,27	68528
16	26	21-070203-0202	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм,, толщиной от 18 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	4,66	32412,67	151043
17	27	21-070203-0104	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм,, толщиной от 32 мм до 40 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	9,2	36738,57	337995
18	28	21-070201-0207	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,72	38149,15	27467
19	42	**11-080301-0112**	**Стены блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м.Кладка с облицовкой в процессекладки кирпичом (в1/2 кирпича), с утеплением**	м3 кладки	**48**	**9734,67**	**467264**
20	43	21-030301-0120	Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В3,5, D500 ГОСТ 31360-2007+U-блок	м3	16	14888,4	238214
21	44	21-030301-0120	Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В3,5, D500 ГОСТ 31360-2007+U-блок	м3	32	14888,4	476429
22	45	**11-060101-0101**	**Подготовка бетонная.Устройство /Газобетонные блоки**	м3	**6,27**	**17049,76**	**106902**

23	46	21-130201-1204	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87/для крепления мауэрлата	кг	457,2	298,59	136515
24	53	**11-140202-0401**	**Теплицы пленочные.Покрытие пленкой стен и кровель пленочных теплиц**	м2 покрытия	**725**	**136,39**	**98880**
25	54	21-130810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	**906,25**	**97,92**	**88740**
26	55	**11-100115-0101**	**Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	**33,2923**	**6113,43**	**203530**
27	56	**11-100115-0201**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	м2 обработан поверхности	**607,2**	**213,21**	**129462**
			Итого прямые затраты, тенге				**6288962**
			Итого с накладными расходами I уровня, тенге			1700806	**7989768**
			Итого с накладными расходами II уровня (3,6%), тенге			287632	**8277400**
			Итого со сметной прибылью (8%), тенге			662192	**8939592**
			Временные здания и сооружения, 1,5%				**9073685,88**
			Итого а текущих ценах на 2018 г. К-1,07				**9708843,89**
			Итого со скидкой, коэф.к=0,91983655401				**8930549,51**
			Итого по акту с учетом НДС (12%), тенге			1071665,94	**10002215,45**

Генподрядчик

ТОО "Белый аист"

(наименование организации)

БИН 971240004538

Директор Тапаев Талгат Бахытжанович

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Субподрядчик

ТОО "ТрансМеталлСтрой"

(наименование организации)

БИН 061140006808

Директор Батрханов Адильхан Жуандыкович

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)