Заказчик: «Ақсу ауданының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары» мемлекеттік мекемесі
Подрядчик: ТОО «Риголит»
Наименование строительства, адрес: Средний ремонт уличных дорог в с.Жансугурова Аксуского района Алматинской области
Договор №12 от 12.05.2015г.

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утвержденная Постановлением
Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 №73
Код:

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за май м-ц 2015года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком заказчику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор	Источник финансирования		Организационно правовая форма		
заказчик	подрядчик	номер	дата	Наименование	код	Наименование	код

Наименование объектов, комплексов работ	Всего по договору	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате (тенге)
		С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце за май (тенге)	Из гр. 1							
				Строит. монтаж. работы (тенге)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
					в отчетный месяц	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополни-тельные расходы		
А		1	2	3	4	5	6	7	8		10
Средний ремонт уличных дорог в с.Жансугурова	73 651 500,36 тенге	25 515 932,98 тенге	25 515 932,98 тенге								25 515 932,98 тенге
Аванс,3%	2 209 545,01										765 477,99
Итого к оплате:										2651834,46 тенге	24 750 454,99 тенге

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик "Ақсу ауданының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары" мемлекеттік мекемесі

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Риголит"
Субподрядчик
Договор №12 от 12.05.2015г.

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт уличных дорог в с.Жансугурова Аксуского района Алматинской области

Наименование объекта: 1-1-1 Средний ремонт улицы Желтоксан села Жансугурова

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2015г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Подготовительные работы								
1.	Е0127-20-2	Разборка бортовых камней на щебеночном основании	м	200,00	79,88	--	15976	--	0,56	113
					79,88	--	15976	--	--	--
2.	Е0130-73-1	Демонтаж стальных сварных перил	т	1,866	9747,27	87,41	18188	163	36,60	68
					6439,50	31,50	12016	59	0,15	0
3.	Е0130-54-1	Демонтаж звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м	м3	6,84	4545,00	2961,00	31088	20253	9,44	65
					1584,00	769,86	10835	5266	2,63	18
4.	Е0101-90-2	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 2 группы	м2	54,00	20,27	--	1095	--	0,13	7
					20,27	--	1095	--	--	--
		Итого по разделу: Подготовительные работы								66347
		Раздел: Тротуар								
5.	Е0127-21-	Устройство однослойных оснований и	м2	2880,00	232,89	17,83	670723	51350	0,04	120

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см			6,41	5,07	18461	14602	0,02	53
6.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	2880,00	405,33 24,75	-- --	1167350 71280	-- --	0,14 --	415 --
7.	Е0127-55-2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	м2	11520,00	71,14 3,98	-- --	819533 45850	-- --	0,02 --	267 --
8.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	2400,00	592,92 108,68	6,63 1,76	1423008 260832	15912 4224	0,70 0,01	1675 15
9.	С143003-9	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	м3	28,80	25300,00 --	-- --	728640 --	-- --	-- --	--
		Итого по разделу: Тротуар								4809254
		Раздел: Дорога								
10.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	2,13	40097,59 --	339,59 140,94	85589 --	725 301	0,58 0,58	1 1
11.	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	т	2,13	44588,77 1253,25	4677,52 1525,50	95176 2675	9984 3256	7,13 6,78	15 14
12.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	4269,04	560,65 5,94	15,35 5,06	2393439 25358	65530 21601	0,03 0,02	143 75
		Итого по разделу: Дорога								2574204
		ИТОГО:					7449805 464378	163910 49309		2877 173

Накладные расходы :

На общестроительные работы 663128

На металломонтажные работы 13162

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего накладных расходов:						676290		
		Итого с накладными						8126095		
		Показатели трудозатрат :								
		- основных рабочих, чел-ч.						2877		
		- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.						173		
		- в накладных расходах, чел-ч.						338		
		Всего трудозатрат, чел-ч.:						3388		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						488296		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						8614391		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						8648848,47		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						8734992,38		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,557						22335375,51		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						446707,51		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						22782083,02		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						2733849,96		
		Итого с НДС						25515932,98		

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК: