Заказчик "Ақсу қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Подрядчик ТОО "Meka Central Asia"

Договор № 83 от 07.11.2012г

Ф-2В

Акт выполненных работ №1 от 20 ноября 2012 года за ноябрь месяц 2012 г.

Составлен в ценах 2001г. с пересчетом на текущие цены

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-12-7	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0,65 м3	200,000	18,51	17,50	3702	3500	1051	0,00703	1
		1м3 грунта		1,01	4,41	202	882	97	0,01530	3
2	Е1-164-1	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы	7,000	167,40	0,00	1172	0	1324	1,18000	8
		1м3 грунта		167,40	0,00	1172	0	113	0,00000	0
3	Е22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	0,020	47611,09	17877,09	952	358	894	173,00000	3
		1км трубопровода		29700,00	4698,68	594	94	130	18,10000	0
4	8-4-228	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100, Р 1,0 МПа, Dв 34,9 мм. ГОСТ 18599-2001. SDR 17	20,000	75,00	0,00	1500	0	0	0,00000	0
		м								
5	Е22-33-1	Установка чугунных фасонных частей диаметром 50-100 мм	0,011	107786,81	398,18	1186	4	99	42,10000	0
		1т фасонных частей		6750,00	150,75	74	2	130	0,74000	0
6	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	2,000	473,47	39,24	947	78	692	1,47000	3
		1шт		254,25	15,75	509	32	128	0,07000	0
7	9-4-11	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 32 мм	1,000	489,00	0,00	489	0	0	0,00000	0
		шт								
8	9-4-30	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 20 мм	1,000	446,00	0,00	446	0	0	0,00000	0
		шт								
9	Е16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм	1,000	75,82	1,57	76	2	87	0,41000	0
		1счетчик (водомер)		67,50	0,00	68	0	128	0,00000	0
10	19999ПРАЙС	Счетчик холодной воды	1,000	1416,00		1416	0	0		0
		шт								
11	19999ПРАЙС	Стоимость втулки	1,000	260,00		260	0	0		0

		шт							
12	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона	3,700	36760,07	1879,87	136012	6956	9494	8,86000	33
		в сухих грунтах		1435,50	538,43	5311	1992	130	2,06000	8
		1м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев								
13	Е30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и	4,000	7530,00	0,00	30120	0	0	0,00000	0
		канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных		0,00	0,00	0	0	0	0,00000	0
		колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90)								
		м								
14	Е30-18-30	Кольца для колодцев сборные железобетонные, Dв=700	2,000	3580,00	0,00	7160	0	0	0,00000	0
		мм, высота 0,89 м (ГОСТ 8020-90)		0,00	0,00	0	0	0	0,00000	0
		м								
15	Е30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5	2,000	998,00	0,00	1996	0	0	0,00000	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00000	0
16	11-4-10	Люк чугунный тип Ŧ (С250) ГОСТ 3634-99	2,000	13400,00	0,00	26800	0	0	0,00000	0
		комплект								
17	1-1-774	Стремянка	34,160	129,00	0,00	4407	0	0	0,00000	0
		кг								
18	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям	7,000	122,18	0,00	855	0	966	0,88500	6
		грунтом 1 группы		122,18	0,00	855	0	113	0,00000	0
		1м3 грунта								
19	Е1-27-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы	200,000	5,55	5,55	1110	1110	349	0,00000	0
		бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с		0,00	1,80	0	360	97	0,00691	1
		перемещением до 5 м								
		1м3 грунта								
		Всего прямые затраты				**220 606**	**12 008**			**54**
						8 785	**3 362**			**12**
		Стоимость материалов, тенге				**199 813**				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				**14 956**				
		- заработная плата в накладных, тенге (15%)				2 243				
		- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)				7				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				**14 134**				
		Всего по смете, тенге				**249 696**				
		Сметная заработная плата, тенге				**14 390**				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				**73**				
		Дополнительные затраты на строительство:								
		Выслуга лет, 1%				2 497				
		Дополнительные отпуска, .4%				999				
		Итого дополнительные затраты на строительство				3 496				
		Итого с дополнительными затратами на строительство:				253 192				

Итого в базовых ценах 2001г.	253 192
В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.	17 886
В том числе материалы в ценах 2001г.	199 813
В том числе оборудование в ценах 2001г.	
Нормативная трудоемкость, чел-час	73

Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1618/775 = 2.0877

Итого в текущих ценах (МРПтек = 1618)	**528 589**
В том числе сметная зарплата в текущих ценах	**37 341**
В том числе материалы в текущих ценах	**417 150**
В том числе оборудование в текущих ценах	
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	**10 572**
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	**539 161**
Итого в текущих ценах	**539 161**
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	**64 699**
Всего по акту	**603 860**

Заказчик:
"Ақсу қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі
140100 г.Аксу,ул.Астана,52
РНН 451400211009 ИИК KZ36070103KSN4514000
в ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"
БИК KKMFKZ2A БИН 041200006263 Код 4673010

Мұздыбаев Т.У.

Подрядчик:
ТОО "Meka Central Asia"
г.Павлодар ,ул.Кутузова 31/1 офис 220
РНН451500243103 ИИК KZ59319P010000416097
БИК ABKZKZKX в АО "БТА Банк"
БИН 0Z0140010121

Каганаев Г.К.