Заказчик: **ТОО "Центр Строй ЛТД"**
Подрядчик: **ТОО "ЗапЭлектроПром"**
Наименование строительства: **Строительство водоочистных сооружений и внутрипоселковых водопроводных сетей в ауле Аккайын (Сорочинка) Махамбетского района**

Приложение
Типовая межведомственная № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.94г.№78

СПРАВКА ФN№3
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2011г.

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком-подрядчику генподрядчиком-застройщику

Код заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наимено-вание	код	наимено-вание	код
		10/06/11	10.06.11г				

Наименование пускового комплекса,объектов комплекса работ	С начала года по отчетный месяц включительно	За отчетный месяц	Стоимость выполненных работ и затрат из гр.1						Налог на добавлен. стоимость за отч. месяц	Всего к оплате с НДС
			СМР в базисных ценах	из них		Стоимость прочих затр. не входящ.в состав СМР	Дополнит. затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу электрообо-рудования		на приобре-тение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Монтаж электроснабжения	9 278 281	8 284 180							994 101	9 278 281
Всего к оплате с НДС:	**(девять миллионов двести семьдесят восемь тысяч двести восемьдесят один тенге)**									

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик: **ТОО "Центр Строй ЛТД"**

Подрядчик: **ТОО "ЗапЭлектроПром"**

Объект: **Строительство водоочистных сооружений и внутрипоселковых водопроводных сетей в ауле Аккайын (Сорочинка) Махамбетского района**

А К Т

выполненных работ по монтажу электроснабжения за июнь месяц 2011г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1. Монтаж электроснабжения внеплощадочные и внутриплощадочные сети.										
1	Ц0108-1-3	Трансформатор силовой трехфазный 35 кВ, мощностью 630 кВА	1	15740,10	9694,10	15740	9694	7511	33,80	34
				5733,00	2173,61	5733	2174	95	12,61	13
		шт								
2	Ц0108-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	1425	34,49	5,20	49148	7410	35198	0,16	222
				25,09	0,91	35753	1297	95	0,01	8
		м								
3	С151601-199	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х35 мм2	0,4	564500,00	--	225800	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
4	С151601-487 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004,	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х25 мм2	0,88	283300,00	--	249304	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	С151601-493 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004,	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 5х16 мм2	0,06	271800,00	--	16308	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
6	С151601-491 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004,	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 5х6 мм2	0,01	150500,00	--	1505	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
7	С151601-483 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х4 мм2	0,04	115400,00	--	4616	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
8	С151601-126	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х4+1х2,5 мм2	0,015	44700,00	--	671	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
9	С151601-137	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х16 мм2	0,02	122300,00	--	2446	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
10	Е0133-109-1	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ с помощью механизмов сечением проводов до 35 мм2	1	30320,32	19752,07	30472	19851	15330	54,99	55
				9594,00	4933,72	9642	4958	105	18,36	18
		1км								
11	С151607-26	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 25/4,2 мм2	0,3	328600,00	--	98580	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
12	Ц0108-165-5	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 35 мм2	2	3053,10	1829,10	6106	3658	3058	6,50	13
				1205,10	404,30	2410	809	95	2,34	5
		шт								
13	С151610-13	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей, на напряжение 1,6 и 10 кВ, типа КВЭ-3Х35-10У3	2	3870,00	--	7740	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		компл								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Ц0108-167-6	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 35 мм2	4	2115,43	13,13	8462	53	6093	7,80	31
				1600,30	2,99	6401	12	95	0,02	--
		шт								
15	С151610-42 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Муфты соединительные термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 5ПСТп 1х35-50	4	4760,00	--	19040	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		комплект								
16	Ц0108-165-5	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 35 мм2	4	3053,10	1829,10	12212	7316	6116	6,50	26
				1205,10	404,30	4820	1617	95	2,34	9
		шт								
17	С151610-5	Муфты концевые для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией в алюминиевой, свинцовой или пластмассовой оболочке,тип КВТп-3-1-1У3	4	3160,00	--	12640	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		компл								
18	Ц0108-166-2	Муфта соединительная свинцовая с защитным кожухом для кабеля напряжением до 10 кВ с заливкой кожуха массой, сечение до 35 мм2	4	1963,16	39,26	7853	157	7192	10,40	42
				1883,70	8,84	7535	35	95	0,05	--
		шт								
19	С151610-46 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Муфты соединительные термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 4СТп 1х35-50	4	7740,00	--	30960	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		комплект								
20	Ц0108-164-1	Муфта мачтовая концевая металлическая для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	1	5735,50	4273,10	5736	4273	2249	7,80	8
				1422,20	945,08	1422	945	95	5,48	5
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	С151610-57 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 4КНТпН 1х35-50	1	3570,00	--	3570	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		комплект								
22	Ц0108-633-1 1	Стойка металлические	8	20845,60	41,60	166765	333	125005	96,20	770
				16445,00	2,99	131560	24	95	0,02	--
		шт								
23	Прайс лист	Стойки металлические	8	26471,38	--	211771	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
24	Е0106-3-4	Устройство бетонных фундаментов общего назначения	1,9	12786,06	335,03	24294	637	1883	5,27	10
				824,85	119,20	1567	226	105	0,52	1
		м3								
25	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматура класса А-III, d 12 мм	0,264	52400,00	--	13834	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
26	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,264	65900,00	--	17398	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
27	Е0101-11-14	Разработка грунта 2 группы в траншеях	356,25	23,19	22,39	8260	7978	2476	0,01	2
				0,79	6,37	283	2270	97	0,02	8
		м3								
28	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	35,63	284,61	--	10141	--	11459	2,00	71
				284,61	--	10141	--	113	--	--
		м3								
29	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	321,25	174,33	--	56004	--	63284	1,26	406
				174,33	--	56004	--	113	--	--
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	356,25	28,01	5,87	9979	2091	7650	0,14	50
				22,14	--	7887	--	97	--	--
		м3								
31	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	1425	47,68	36,14	67944	51500	27630	0,08	111
				11,44	8,97	16302	12782	95	0,05	74
		м								
32	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	58,78	2490,00	--	146362	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
33	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	1425	42,09	30,81	59978	43904	25518	0,08	111
				11,18	7,67	15932	10930	95	0,04	63
		м								
34	С143006-8 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-95/, 250х120х65 мм, М-125	9,65	20200,00	--	194930	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000шт								
35	Ц0108-317-4	Фотореле с датчиком	1	3620,73	44,33	3621	44	2096	13,00	13
				2194,40	11,70	2194	12	95	0,07	--
		шт								
36	Ц0108-595-2	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах	8	975,50	367,90	7804	2943	5157	3,22	26
				573,30	105,30	4586	842	95	0,61	5
		шт								
37	С151703-6	Светильники тип РКУ01-400-006-У1	8	8640,00	--	69120	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
38	С151706-86	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ250/10/-4	9	794,00	--	7146	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
39	Е0123-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 100 мм	0,4	484141,00	2254,10	193656	902	41653	469,30	188
				79255,80	845,32	31702	338	130	4,12	2
		км								
40	С130802-25	Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/, Dy 100 мм, Dв 100 мм	400	193,00	--	77200	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	Ц0108-412-7	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 150 мм2	10	61,99	2,08	620	21	508	0,31	3
				52,91	0,52	529	5	95	--	--
		м								
42	С130806-29 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, 150х8 мм	10	1200,00	--	12000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
43	Е0133-103-3	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	2	6235,51	4143,46	12471	8287	6428	11,70	23
				1918,80	1141,92	3838	2284	105	4,72	9
		опора								
44	С143019-104 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	2	32800,00	--	65600	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
45	Ц0108-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 16 мм	36	104,15	4,03	3749	145	1454	0,23	8
				42,12	0,39	1516	14	95	--	--
		м								
46	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,007	44300,00	--	310	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
47	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	44	118,07	4,55	5195	200	1782	0,23	10
				42,12	0,52	1853	23	95	--	--
		м								
48	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,062	46400,00	--	2877	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы для ВЛ 10кВ								
49	Прайс лист	Трасформаторная подстанция,мачтовая МТП 40/10(6)	1	385207,90	--	385208	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
50	Прайс лист	Фотореле с датчиком ФСК-Г1	1	4486,67	--	4487	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
51	Прайс лист	Изолятор ШФ-20	9	269,20	--	2423	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
52	Прайс лист	Колпачок К10	9	314,07	--	2827	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
53	Прайс лист	Зажим ПС-1	3	224,33	--	673	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2653552	171397			2234
			Тенге			359611	41598			222
РАЗДЕЛ 2. Монтаж охранной сигнализации										
54	Ц0110-667-9	Панель контрольная приемная	1	4529,58	2,08	4530	2	4001	23,40	23
				4446,00	--	4446	--	90	--	--
		шт								
55	Прайс лист	Панель контрольная приемная	1	8973,35	--	8973	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
56	Ц0110-668-3	Приборы и средства автоматизации: датчики движения	16	589,08	2,08	9425	33	8181	2,60	42
				568,10	--	9090	--	90	--	--
		шт								
57	Прайс лист	Датчик движения	16	261,48	--	4184	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
58	Ц0111-1-3	Конструкции для установки приборов и средств автоматизации, массой до 3 кг	1	306,04	29,68	306	30	118	1,30	1
				128,70	2,93	129	3	90	0,02	--
		шт								
59	Прайс лист	Крепление для модулей	1	538,40	--	538	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
60	Прайс лист	Светодиодная клавиатура	1	3589,34	--	3589	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	Ц0110-683-1 3	Наружная сирена	1	3814,00	--	3814	--	2317	32,50	33
				2574,00	--	2574	--	90	--	--
		шт								
62	Прайс лист	Сирена	1	1121,67	--	1122	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
63	Ц0110-668-3	Извещатели уличные	4	589,08	2,08	2356	8	2045	2,60	10
				568,10	--	2272	--	90	--	--
		шт								
64	Прайс лист	Извещатели уличные	4	24676,71	--	98707	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
65	Прайс лист	Аудиотестер	1	6730,01	--	6730	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
66	Прайс лист	Козырек для защиты от солнца и снега	4	897,33	--	3589	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
67	Ц0111-1-3	Конструкции для крепления на столбе	24	306,04	29,68	7345	712	2843	1,30	31
				128,70	2.93	3089	70	90	0,02	--
		шт								
68	Прайс лист	Кронштейн для крепления	24	7627,35	--	183056	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
69	Ц0110-669-3	Приборы и устройства сигнализирующис: блок питания	2	1275,58	2,08	2551	4	2190	6,50	13
				1216,80	--	2434	--	90	--	--
		шт								
70	Прайс лист	Блок питания	2	5384,01	--	10768	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
71	Ц0110-349-4	Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	3	896,70	--	2690	--	2552	5,20	16
				842,40	--	2527	--	101	--	--
		шт								
72	Прайс лист	Коробка соединительная	3	224,33	--	673	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
73	Ц0108-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	660	34,49	5,20	22763	3432	16302	0,16	103
				25,09	0,91	16559	601	95	0,01	3
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	С151602-94	Кабели инсталяционные, число жил и сечение 2х2х0,5 мм2	0,66	45300,00	--	29898	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
75	Ц0108-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	365	34,49	5,20	12589	1898	9016	0,16	57
				25,09	0,91	9158	332	95	0,01	2
		м								
76	С151601-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	0,365	28900,00	--	10549	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
77	Е0121-14-1	Прокладка лотков пластиковых	80	170,10	13,67	13608	1094	6504	0,41	33
				69,91	5,37	5593	430	108	0,03	2
		м								
78	Прайс лист	Пластиковые хомуты	400	13,46	--	5384	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
79	Е0121-14-1	Прокладка лотков металлических штампованных	270	170,10	13,67	45926	3692	21953	0,41	112
				69,91	5,37	18877	1450	108	0,03	7
		м								
80	С151803-61	Лотки стальные для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В: секция прямая, НЛ5-П1.87 У3	135	244,00	--	32940	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
81	Ц0108-410-2	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 50 мм	60	47,22	1,95	2833	117	1934	0,21	12
				33,67	0,26	2020	16	95	--	--
		м								
82	Прайс лист	Труба пластиковая диам.40мм	60	233,31	--	13998	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
83	Ц0108-407-2	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм	30	200,58	105,43	6017	3163	2771	0,46	14
				70,85	26,39	2126	792	95	0,15	5
		м								
84	Прайс лист	Труба стальная диам.40мм	30	192,93	--	5788	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			557241	14185			500
			Тенге			80893	3692			20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	Тенге			3210794	185582			2734
			Тенге			440504	45290			241
		Накладные расходы -	Тенге			489459				
		Итого:	Тенге			3700253				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			172363				
		Итого:	Тенге			3872616				
		Временные здания и сооружения	3,44%			133218				
		Итого:	Тенге			4005834				
		Доп.затраты в зимнее время:	2,52%			100947				
		Выслуга лет:	1%			40058				
		Доп.отпуска	0,40%			16023				
		Итого базис в ценах 2001г.	Тенге			4162863				
		Переход в цены 2011г	1,951			8121745				
		Налоги, сборы, обязательные платежи	2%			162435				
		Итого:	Тенге			8284180				
		НДС:	12%			994101				
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ:	**Тенге**			**9278281**				

Заказчик

Директор ТОО "Центр Строй ЛТД":

_____ Тлемисов А.З.

Подрядчик:

Директор ТОО "ЗапЭлектроПром":

_____ Сагизбаев Б.Ж.