Заказчик: ГУ "Отдел жилищное коммунального хозяйства и жилищной инспекции Алакольского района"

Подрядчик: ТОО "Алаколь-Метспецстрой"

Наименование стройки: Текущий ремонт уличного освещения а.Кабанбай Алакольского района
Основание: Дополнительное соглашение №1 от 05.12.2019 к договору о государственных закупках работ, не связанных со строительством №56 от 05.11.2019

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2019 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Выполнено в текущем месяце	2 751 339				330 161	3 081 500

Заказчик_____ **Аханов Д.Ж.**

Подрядчик_____ **Безменов А.Ю.**

Заказчик: ГУ "Отдел жилищное коммунального хозяйства и жилищной инспекции Алакольского района"

Подрядчик: ТОО "Алаколь-Метспецстрой"

Наименование стройки: Текущий ремонт уличного освещения а.Кабанбай Алакольского района
Основание: Дополнительное соглашение №1 от 05.12.2019 к договору о государственных закупках работ, не связанных со строительством №56 от 05.11.2019

Акт №1

выполненных работ от 9 декабря 2019

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Ко-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Земляные работы										
1	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=7,000;	м3 грунта	4,48	3174,33	0	14221	0	0	10239	26417
					3174,33	0	14221	0	0	1957	
2	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 % К=7,000;	т	0,035	1176971,43	1400	41194	49	31056	9201	54427
					288257,14	628,57	10089	22	0	4032	
3	1133-0304-0101	Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство НР = 80 %	опора	7	15982,71	0	111879	0	91367	16410	138552
					2930,29	0	20512	0	0	10263	
4	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	4,48	1028,35	0	4607	0	0	3317	8558
					1028,35	0	4607	0	0	634	
5	1101-0104-0701	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) НР = 72 %	м2	2512,5	1,54	1,54	3867	3867	0	1042	5302
					0	0,58	0	1447	0	393	
6	1127-0801-0111	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см НР = 108 %	м2	756	870,26	78,02	657920	58984	573605	42849	756831

				33,51	18,97	25331	14344	0	56062	
7	4102-0101-1060	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 60 км	т	142	1633		231886		0	0	250437
					0		0		0	18551	
Раздел 3 Монтаж опор											
8	1133-0301-0401	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля НР = 80 %	опора	7	23211,43	5171,14	162480	36198	1861	112287	296748
					17774,43	2276,86	124421	15938	0	21981	
9	2900-0001-0001	Опора СТВ 8 хц	опора	7	58090,63		406634		406634	0	439165
					0		0		0	32531	
Раздел 4 Монтаж электроосвещения											
10	1128-0309-0501	Провода самонесущие изолированные марки СИП-2, СИП-2А. Подвеска на опорах воздушных линий электропередачи напряжением 1 кВ НР = 87 %	км провода	0,35	416462,86	59160	145762	20706	20142	95901	260996
					299754,29	15191,43	104914	5317	0	19333	
11	2306-0131-0405	Кабели силовые АВВГ 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,35	334893		117213		117213	0	126590
					0		0		0	9377	
12	2404-0207-5318	Бандажи дистанционные SO79.5 ГОСТ Р 51177-98 К=7,000 0;	шт.	21	1135		23835		23835	0	25742
					0		0		0	1907	
13	2404-0207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98 К=7,000;	шт.	14	153		2142		2142	0	2313
					0		0		0	171	
14	2404-0207-3213	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	1254		8778		8778	0	9480
					0		0		0	702	
15	2404-0207-5024	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW17.1 ГОСТ Р 51177-98 К=7,000;	шт.	14	2200		30800		30800	0	33264
					0		0		0	2464	

0207-0102	Светильники с лампами люминесцентными. Установка НР = 80 %	светильник	7	34316,71	3240,86	240217	22686	197775	23612	284935
				2822,29	1394,14	19756	9759	0	21106	
17 1133-0209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления НР = 80 % К=7,000;	м шин	21	1191,29	49,43	25017	1038	19058	4226	31582
				234,33	17,19	4921	361	0	2339	

Итого по акту	**2 751 339**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	328 772
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	143 528
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	47 188
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 524 266
- перевозка грузов, тенге	231 886
Накладные расходы, тенге	319 084
Сметная прибыль (8 %), тенге	203 803
НДС (12 %)	330 161
Всего по акту с учетом НДС	**3 081 500**

Заказчик

ГУ "Отдел жилищное коммунального хозяйства и жилищной инспекции Алакольского района "

Алматинская область, Алакольский район
г.Ушарал, ул.Женис (Победа), 148
БИН 050440006071
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ85070103KSN0915000
РГУ «Комитет Казначейства МФ РК»

Заказчик _____ **Аханов Д.Ж.**

Подрядчик

ТОО "Алаколь-Метспецстрой"

Алматинская область, Алакольский район
с.Булакты, ул.М.Ауэзова, 39
БИН 100940012968
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ286017311000000441
АО"Народный Банк Казахстана"

Подрядчик _____ **Безменов А.Ю.**