Заказчик: ГУ "Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства" БИН 131240025912, БИК KKMFKZ2A, Мангистауская область, г.Актау, МИКРОРАЙОН 4, 72, зд городского акимата ИИК KZ27070103KSN4306000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: ТОО "Аманат Professional Construction Company" БИН 101040011830, БИК KCJBKZKX, Мангистауская область, Актау Г.А., г.Актау, 15-53-100, ИИК KZ898560000004217018, Акционерное общество "Банк ЦентрКредит"

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт кровли жилого дома № 16 в 32 "Б" микрорайоне г. Актау

Приложение №1

Типовая межведомстная форма № КС-3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за декабрь месяц 2017г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник наименов.	Организац.Правовая код	Организац.Правовая наименов.	Организац.Правовая код
		62					

Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат: С начала стр-ва и по отчетный месяц включительно (без НДС)	В отчетном месяце	Из гр.1: Строительно-монтажные работы в базисных ценах 2001г.	из них: в отчетном месяце	из них: По монтажу оборудования	стоимость прочих затрат,не вход.в сост. СМР	Дополнительные: На приобретение материалов	Дополнительные: другие дополнит. расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Текущий ремонт кровли жилого дома № 16 в 32 "Б" микрорайоне г. Актау	**1 211 863**								**145 424**	**1 357 287**
в том числе: декабрь месяц 2017 года		**1 211 863**							**145 424**	**1 357 287**
И Т О Г О к оплате:		**1 211 863**							**145 424**	**1 357 287**

Заказчик _____ **Изгалиев Б.К.**

Подрядчик _____ **Мұратбай Д.М.**

Заказчик: ГУ "Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства"
Подрядчик: ТОО "Аманат Professional Construction Company"
Основание: Договор №62 от 25.10.2017г
Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт кровли жилого дома № 16 в 32 "Б" микрорайоне г. Актау

АКТ №1

приемки выполненны работ и произведенных затрат за **декабрь 2017г.**

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Кровля					
1	**Е11-120101-1701 11-120101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**504,0000**		**617,93**	**311435**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=888,3)	чел-ч	0,27945	140,843	903,44	127243
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02231	11,244	1114,94	12537
		Итого оплата труда:				**277,34**	**139780**
1. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,01449	7,303	3720,03	27167
1. 4	133 С (31-030206-0101)	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,02714	13,679	139,16	1904
1. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,00782	3,941	3809,39	15014
		Итого эксплуатация машин:				**87,47**	**44085**
1. 6	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	15,422	2332,24	35969
1. 7	102635 С (21-020401-2803)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	7,711	12829,84	98933
1. 8	135535 С (21-100401-0603)	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	0,044	22,176	153,00	3393
1. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0385	19,404	93,39	1812
		Итого материалов:				**277,99**	**140107**
		НР первого уровня	%	56,4		156,42	78836
		НР второго уровня	%	3,6		27,88	14050
		Накладные расходы	%	--		184,30	92885
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		64,18	32346
		Сметная стоимость:				**866,40**	**436666**

1	2	3	4	5	6	7	8
2	**Е11-120101-1702 11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=35**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство.добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	**м2 стяжки**	**504,0000**		**536,03**	**270160**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=888,3)	чел-ч	0,036225	18,257	903,44	16494
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,012075	6,086	1114,94	6785
		Итого оплата труда:				**46,19**	**23280**
2. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00805	4,057	3720,03	15093
2. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,004025	2,029	3809,39	7728
		Итого эксплуатация машин:				**45,28**	**22821**
2. 5	102635 С (21-020401-2803)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0357	17,993	12829,84	230845
		Итого материалов:				**458,03**	**230845**
		НР первого уровня	%	56,4		26,05	13130
		НР второго уровня	%	3,6		20,23	10198
		Накладные расходы	%	--		46,29	23328
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46,59	23479
		Сметная стоимость:				**628,90**	**316967**
3	**Е11-120101-0207 11-120101-0207 РСНБ РК 2015**	**Кровли плоские 2-х слойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумно-полимерной. Устройство**	**м2 кровли**	**504,0000**		**1202,72**	**606169**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1070,88)	чел-ч	0,2668	134,467	1089,13	146452
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005405	2,724	1187,81	3236
		Итого оплата труда:				**297,00**	**149688**
3. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,00276	1,391	3809,39	5299
3. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001035	0,52164	3559,95	1857
3. 5	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,07337	36,978	405,48	14994
3. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00161	0,81144	2079,41	1687
		Итого эксплуатация машин:				**47,30**	**23837**
3. 7	135512 С (21-100401-0101)	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	3,76	1895,04	229,76	435404
3. 8	135824 С (21-100501-0301)	Мастика битумно-полимерная холодного применения МБК ГОСТ 30693-2000	кг	0,0077	3,881	122,38	475
		Итого материалов:				**864,84**	**435879**
		НР первого уровня	%	56,4		167,51	84424
		НР второго уровня	%	3,6		49,33	24861

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		216,84	109285
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		113,56	57236
		Сметная стоимость:				**1533,12**	**772691**
4	**Е12-080101-0201 12-080101-0201 РСНБ РК 2015**	**Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий**	**м2 кровли**	**40,0000**		**181,22**	**7249**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=888,3)	чел-ч	0,200215	8,009	903,44	7235
		Итого оплата труда:				**180,88**	**7235**
4. 2	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00966	0,3864	34,63	13
		Итого эксплуатация машин:				**0,33**	**13**
		НР первого уровня	%	59,1		106,90	4276
		НР второго уровня	%	3,6		10,37	415
		Накладные расходы	%	--		117,27	4691
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,88	955
		Сметная стоимость:				**322,37**	**12895**
5	**Е11-120101-1701 11-120101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**40,0000**		**617,93**	**24717**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=888,3)	чел-ч	0,27945	11,178	903,44	10099
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02231	0,8924	1114,94	995
		Итого оплата труда:				**277,34**	**11094**
5. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,01449	0,5796	3720,03	2156
5. 4	133 С (31-030206-0101)	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,02714	1,086	139,16	151
5. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,00782	0,3128	3809,39	1192
		Итого эксплуатация машин:				**87,47**	**3499**
5. 6	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	1,224	2332,24	2855
5. 7	102635 С (21-020401-2803)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	0,612	12829,84	7852
5. 8	135535 С (21-100401-0603)	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	0,044	1,76	153,00	269
5. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0385	1,54	93,39	144
		Итого материалов:				**277,99**	**11120**
		НР первого уровня	%	56,4		156,42	6257
		НР второго уровня	%	3,6		27,88	1115
		Накладные расходы	%	--		184,30	7372
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		64,18	2567

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**866,40**	**34656**
6	**Е11-120101-1702 11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=35**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство.доба влять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11120101-1701**	**м2 стяжки**	**40,0000**		**536,03**	**21441**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=888,3)	чел-ч	0,036225	1,449	903,44	1309
6. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,012075	0,483	1114,94	539
		Итого оплата труда:				**46,19**	**1848**
6. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00805	0,322	3720,03	1198
6. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,004025	0,161	3809,39	613
		Итого эксплуатация машин:				**45,28**	**1811**
6. 5	102635 С (21-020401-2803)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0357	1,428	12829,84	18321
		Итого материалов:				**458,03**	**18321**
		НР первого уровня	%	56,4		26,05	1042
		НР второго уровня	%	3,6		20,23	809
		Накладные расходы	%	--		46,29	1851
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46,59	1863
		Сметная стоимость:				**628,90**	**25156**
7	**Е11-120101-0207 11-120101-0207 РСНБ РК 2015**	**Кровли плоские 2-х слойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумно-полимерной. Устройство**	**м2 кровли**	**40,0000**		**1202,72**	**48109**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1070,88)	чел-ч	0,2668	10,672	1089,13	11623
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005405	0,2162	1187,81	257
		Итого оплата труда:				**297,00**	**11880**
7. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,00276	0,1104	3809,39	421
7. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001035	0,0414	3559,95	147
7. 5	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,07337	2,935	405,48	1190
7. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00161	0,0644	2079,41	134
		Итого эксплуатация машин:				**47,30**	**1892**
7. 7	135512 С (21-100401-0101)	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	3,76	150,4	229,76	34556

1	2	3	4	5	6	7	8
7. 8	135824 С (21-100501-0301)	Мастика битумно-полимерная холодного применения МБК ГОСТ 30693-2000	кг	0,0077	0,308	122,38	38
		Итого материалов:				**864,84**	**34594**
		НР первого уровня	%	56,4		167,51	6700
		НР второго уровня	%	3,6		49,33	1973
		Накладные расходы	%	--		216,84	8673
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		113,56	4543
		Сметная стоимость:				**1533,12**	**61325**
8	**Е12-080101-0102 12-080101-0102 РСНБ РК 2015**	**Крыша над балконом. Разборка деревянных элементов конструкций:**	**м2 кровли**	**50,0000**		**256,58**	**12829**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=921,05)	чел-ч	0,26082	13,041	936,75	12216
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003335	0,16675	1114,94	186
		Итого оплата труда:				**248,04**	**12402**
8. 3	697 С (31-050101-0101)	Краны башенные, 5 т	маш.-ч	0,003335	0,16675	3674,00	613
		Итого эксплуатация машин:				**12,25**	**613**
		НР первого уровня	%	59,1		146,59	7330
		НР второго уровня	%	3,6		14,51	726
		Накладные расходы	%	--		161,11	8055
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,41	1671
		Сметная стоимость:				**451,10**	**22555**
9	**Е11-120101-0705 11-120101-0705 РСНБ РК 2015**	**Покрытиекровельноеметаллочерепицей без слуховых окон.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м2 кровли**	**50,0000**		**4711,84**	**235592**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=983,27)	чел-ч	1,966	98,325	1000,03	98328
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,022425	1,121	1171,53	1314
		Итого оплата труда:				**1992,83**	**99642**
9. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,013915	0,69575	3809,39	2650
9. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,003335	0,16675	3559,95	594
9. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005175	0,25875	2079,41	538
		Итого эксплуатация машин:				**75,64**	**3782**
9. 6	125561 С (21-050104-0110)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0004	0,02	257318,56	5146
9. 7	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00005	0,0025	205870,68	515

1	2	3	4	5	6	7	8
9. 8	127728 С (21-050302-0102)	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0001	0,005	295123,74	1476
9. 9	131541 С (21-070201-0201)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0054	0,27	38789,96	10473
9.10	131589 С (21-070203-0205)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,005	0,25	32844,38	8211
9.11	134872 С (21-100101-0402)	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011	м2	1,106	55,3	1946,85	107661
		Итого материалов:				**2669,64**	**133482**
		НР первого уровня	%	56,4		1123,96	56198
		НР второго уровня	%	3,6		210,09	10504
		Накладные расходы	%	--		1334,05	66702
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		483,67	24184
		Сметная стоимость:				**6529,55**	**326478**
10	**С121-130211-0302 21-130211-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-35, длина 35 мм ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0120**		**1546459,74**	**18558**
		НР второго уровня	%	3,6		55672,55	668
		Накладные расходы	%	--		55672,55	668
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		128170,58	1538
		Сметная стоимость:				**1730302,87**	**20764**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:			Тенге				**1556259**
Итого прямые затраты:							
в том числе:			Тенге				**430999**
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**25849**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**72745**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**3620396**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**0**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**258193**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**1814452**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**65319**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**1879771**
ИТОГО:			Тенге				**150382**
Сметная прибыль			Тенге				**2030153**
ИТОГО по смете:							

1	2	3	4	5	6	7	8

Итого: 2 044 770

Итого в текущих ценах, К=1; 2 044 770

Итого со скидкой, К=0,59266467541307 1 211 863

НДС 12% 145 424

Всего: 1 357 287

Сдал: **Принял:**

_____ **Муратбай Д.М.** _____ **Изгалиев Б.К.**