Заказчик:**ТОО "Центр Строй ЛТД"**
Подрядчик:**ТОО "ЗапЭлектроПром"**
Наименование строительства: **Строительство водоочистных сооружений и внутрипоселковых водопроводных сетей в с Енбекшил Махамбетского района**

Приложение
Типовая межведомственная № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г.№78

# С П Р А В К А Ф№3

о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2011г.

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком-подрядчику генподрядчиком-застройщику

| Код заказчика | Код Подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Номер | Дата | наимено-вание | код | наимено-вание | код |
| | | | | | | | |

| Наименование пускового комплекса,объектов комплекса работ | С начала года по отчетный месяц включительно | За отчетный месяц | Стоимость выполненных работ и затрат из гр.1 | | | | | | Налог на добавлен. стоимость за отч. месяц | Всего к оплате с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | СМР в базисных ценах | из них | | Стоимость прочих затр. не входящ.в состав СМР | Дополнит. затраты | | | |
| | | | | в отчетный месяц | по монтажу электрооборудования | | на приобретение материалов | другие дополнит. расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Монтаж электроснабжения | 11 460 590 | 10 232 670 | | | | | | | 1 227 920 | 11 460 590 |
| Всего к оплате с НДС: | **(одиннадцать миллионов четыресто шестьдесят тысяч пятьсот девяносто тенге)** | | | | | | | | | |

**Заказчик:**

**Подрядчик:**

Заказчик: **ТОО "Центр Строй ЛТД"**

Подрядчик: **ТОО "ЗапЭлектроПром"**

Объект: **Строительство водоочистных сооружений и внутрипоселковых водопроводных сетей в с.Енбекшил Махамбетского района**

# А К Т

## выполненных работ по монтажу электроснабжения за июнь месяц 2011г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един. | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. Монтаж электроснабжения внеплощадочные сети** | | | | | | | | |
| 1 | Ц0108-633-1 1 | Стойка металлические | 8 | 20845,60 | 41,60 | 166765 | 333 | 125005 | 96,20 | 770 |
| | | | | 16445,00 | 2,99 | 131560 | 24 | 95 | 0,02 | -- |
| | | шт | | | | | | | | |
| 2 | Прайс лист | Стойки металлические | 8 | 26471,38 | -- | 211771 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | | | | | | | |
| 3 | Ц0108-147-1 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг | 330 | 28,78 | 2,73 | 9497 | 901 | 6847 | 0,13 | 43 |
| | | | | 21,45 | 0,39 | 7079 | 129 | 95 | -- | 1 |
| | | м | | | | | | | | |
| 4 | С151601-485 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН | Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х10 мм2 | 0,33 | 161900,00 | -- | 53427 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000м | | | | | | | | |
| 5 | Е0106-1-2 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения | 4 | 12135,90 | 127,82 | 48544 | 511 | 3999 | 5,73 | 23 |
| | | | | 903,83 | 48,30 | 3615 | 193 | 105 | 0,24 | 1 |
| | | м3 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | С143001-6 Изм. и | Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В12,5 /М-150/ | 4 | 10400,00 | -- | 41600 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 7 | Е0101-11-14 | Разработка грунта 2 группы в траншеях | 140 | 23,19 | 22,39 | 3246 | 3135 | 973 | 0,01 | 1 |
| | | | | 0,79 | 6,37 | 111 | 892 | 97 | 0,02 | 3 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 8 | Е0108-3-1 | Устройство песчаного основания под фундаменты | 26,75 | 2764,07 | 126,19 | 73939 | 3376 | 6094 | 1,01 | 27 |
| | | | | 146,25 | 46,80 | 3912 | 1252 | 118 | 0,23 | 6 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 9 | С143008-104 | Смеси песчано-гравийные природные | 26,75 | 2490,00 | -- | 66608 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 10 | Ц0108-143-1 | Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее | 330 | 42,09 | 30,81 | 13890 | 10167 | 5910 | 0,08 | 26 |
| | | | | 11,18 | 7,67 | 3689 | 2531 | 95 | 0,04 | 15 |
| | | м | | | | | | | | |
| 11 | С143006-8 Изм. и доп.вып.10 СН РК | Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-95/, 250х120х65 мм, М-125 | 2,5 | 20200,00 | -- | 50500 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000шт | | | | | | | | |
| 12 | Е0133-109-1 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ с помощью механизмов сечением проводов до 35 мм2 | 1,55 | 30320,32 | 19752,07 | 46996 | 30616 | 23644 | 54,99 | 85 |
| | | | | 9594,00 | 4933,72 | 14871 | 7647 | 105 | 18,36 | 28 |
| | | 1км | | | | | | | | |
| 13 | С151607-28 | Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 50/8 мм2 | 0,304 | 315700,00 | -- | 95973 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | | | | | | | |
| 14 | Е0107-42-3 | Установка блоков стен массой до 1,5 т | 4 | 948,87 | 505,81 | 3795 | 2023 | 2117 | 1,22 | 5 |
| | | | | 200,07 | 178,00 | 800 | 712 | 140 | 0,72 | 3 |
| | | шт | | | | | | | | |
| 15 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | 5,31 | 174,33 | -- | 926 | -- | 1046 | 1,26 | 7 |
| | | | | 174,33 | -- | 926 | -- | 113 | -- | -- |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 16 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | 5,31 | 28,01 | 5,87 | 149 | 31 | 114 | 0,14 | 1 |
| | | | | 22,14 | -- | 118 | -- | 97 | -- | -- |
| | | м3 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Ц0108-141-2 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг | 30 | 34,49 | 5,20 | 1035 | 156 | 741 | 0,16 | 5 |
| | | | | 25,09 | 0,91 | 753 | 27 | 95 | 0,01 | -- |
| | | м | | | | | | | | |
| 18 | С151601-546 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН | Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х50 мм2 | 0,03 | 486000,00 | -- | 14580 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000м | | | | | | | | |
| 19 | Ц0108-412-6 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2 | 4 | 44,79 | 1,82 | 179 | 7 | 140 | 0,21 | 1 |
| | | | | 36,27 | 0,52 | 145 | 2 | 95 | -- | -- |
| | | м | | | | | | | | |
| 20 | С130806-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, 100х4,5 мм | 4 | 819,00 | -- | 3276 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | | | | | | | |
| | | Материалы для ВЛ 10кВ | | | | | | | | |
| 21 | Прайс лист | Сталь круглая арматурная | 0,494 | 53840,09 | -- | 26597 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | тн | | | | | | | | |
| 22 | Прайс лист | Бетон В15, водостойкость W4 | 3,5 | 17946,70 | -- | 62813 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 23 | Прайс лист | Фундаментный блок ФБС24.4.4.6-Т | 4 | 14514,39 | -- | 58058 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 1054163 | 51256 | | | 992 |
| | | | Тенге | | | 167578 | 13410 | | | 57 |
| | | **РАЗДЕЛ 2. Монтаж электроснабжения внутриплощадочных сетей** | | | | | | | | |
| 24 | Е0133-103-3 | Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ | 4 | 6235,51 | 4143,46 | 24942 | 16574 | 12855 | 11,70 | 47 |
| | | | | 1918,80 | 1141,92 | 7675 | 4568 | 105 | 4,72 | 19 |
| | | опора | | | | | | | | |
| 25 | С143019-104 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН | Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105 | 4 | 32800,00 | -- | 131200 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Е0133-109-1 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ с помощью механизмов сечением проводов до 35 мм2 | 0,154 | 30320,32 | 19752,07 | 4669 | 3042 | 2349 | 54,99 | 8 |
| | | | | 9594,00 | 4933,72 | 1477 | 760 | 105 | 18,36 | 3 |
| | | 1км | | | | | | | | |
| 27 | Ц0108-141-2 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг | 56 | 34,49 | 5,20 | 1931 | 291 | 1383 | 0,16 | 9 |
| | | | | 25,09 | 0,91 | 1405 | 51 | 95 | 0,01 | -- |
| | | м | | | | | | | | |
| 28 | С151601-520 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН | Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х25+1х16 мм2 | 0,056 | 279400,00 | -- | 15646 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000м | | | | | | | | |
| 29 | Ц0108-11-1 | Разъединитель напряжением 35 кВ на ток 1000 А без заземляющих ножей | 1 | 10068,00 | 3974,10 | 10068 | 3974 | 5052 | 24,70 | 25 |
| | | | | 4475,90 | 842,39 | 4476 | 842 | 95 | 4,89 | 5 |
| | | компл | | | | | | | | |
| 30 | Ц0108-141-2 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг | 116 | 34,49 | 5,20 | 4001 | 603 | 2865 | 0,16 | 18 |
| | | | | 25,09 | 0,91 | 2910 | 106 | 95 | 0,01 | 1 |
| | | м | | | | | | | | |
| 31 | С151601-520 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН | Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х25+1х16 мм2 | 0,049 | 279400,00 | -- | 13691 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000м | | | | | | | | |
| 32 | С151601-504 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН | Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х4 мм2 | 0,025 | 118000,00 | -- | 2950 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000м | | | | | | | | |
| 33 | С151601-507 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН | Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х16 мм2 | 0,042 | 187200,00 | -- | 7862 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000м | | | | | | | | |
| 34 | Е0133-109-1 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ с помощью механизмов сечением проводов до 35 мм2 | 0,7 | 30320,32 | 19752,07 | 21224 | 13826 | 10678 | 54,99 | 38 |
| | | | | 9594,00 | 4933,72 | 6716 | 3454 | 105 | 18,36 | 13 |
| | | 1км | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | С151607-28 | Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 50/8 мм2 | 0,18 | 315700,00 | -- | 56826 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | | | | | | | |
| 36 | Ц0108-596-3 | Прожектор отдельно устанавливаемый на стальной конструкции на крыше здания с лампой мощностью 500 Вт | 8 | 1121,92 | 47,32 | 8975 | 379 | 5001 | 3,90 | 31 |
| | | | | 652,60 | 5,46 | 5221 | 44 | 95 | 0,03 | -- |
| | | шт | | | | | | | | |
| 37 | С151703-35 | Прожектор типа UM-1 | 8 | 8430,00 | -- | 67440 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | | | | | | | |
| 38 | Ц0108-594-2 | Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике | 8 | 430,40 | 174,20 | 3443 | 1394 | 1935 | 1,29 | 10 |
| | | | | 205,40 | 49,14 | 1643 | 393 | 95 | 0,29 | 2 |
| | | шт | | | | | | | | |
| 39 | С151706-85 | Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ250/4/ | 8 | 537,00 | -- | 4296 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | | | | | | | |
| 40 | Ц0108-420-1 | Коробки ответвительные к распределительному шинопроводу: коробка с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения | 8 | 708,33 | 40,43 | 5667 | 323 | 4057 | 2,72 | 22 |
| | | | | 523,90 | 9,88 | 4191 | 79 | 95 | 0,06 | -- |
| | | шт | | | | | | | | |
| 41 | Ц0108-633-8 | Щит распределительный или шкаф ввода на один трансформатор мощностью 225 кВА | 1 | 11755,60 | 41,60 | 11756 | 42 | 7450 | 48,10 | 48 |
| | | | | 7839,00 | 2,99 | 7839 | 3 | 95 | 0,02 | -- |
| | | шт | | | | | | | | |
| 42 | Ц0108-25-2 | Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью 630 кВА | 1 | 32141,50 | 22074,00 | 32142 | 22074 | 12311 | 48,10 | 48 |
| | | | | 8248,50 | 4709,93 | 8249 | 4710 | 95 | 27,32 | 27 |
| | | подстанц | | | | | | | | |
| 43 | Ц0108-87-1 | Дизельная электростанция | 1 | 2485,10 | 806,00 | 2485 | 806 | 1762 | 10,40 | 10 |
| | | | | 1635,40 | 219,70 | 1635 | 220 | 95 | 1,27 | 1 |
| | | компл | | | | | | | | |
| 44 | Е0107-42-3 | Установка блоков стен массой до 1,5 т | 4 | 948,87 | 505,81 | 3795 | 2023 | 2117 | 1,22 | 5 |
| | | | | 200,07 | 178,00 | 800 | 712 | 140 | 0,72 | 3 |
| | | шт | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Ц0108-472-9 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 16 мм | 39 | 104,15 | 4,03 | 4062 | 157 | 1575 | 0,23 | 9 |
| | | | | 42,12 | 0,39 | 1643 | 15 | 95 | -- | -- |
| | | м | | | | | | | | |
| 46 | С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм | 0,007 | 44300,00 | -- | 310 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | | | | | | | |
| 47 | Е0123-2-1 | Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 50 мм | 0,017 | 484141,00 | 2254,10 | 8230 | 38 | 1770 | 469,30 | 8 |
| | | | | 79255,80 | 845,32 | 1347 | 14 | 130 | 4,12 | -- |
| | | км | | | | | | | | |
| 48 | С130802-25 | Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/, Dy 100 мм, Dв 50 мм | 0,017 | 193,00 | -- | 3 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | | | | | | | |
| | | Материалы для ВЛ 10кВ | | | | | | | | |
| 49 | Прайс лист | Сталь круглая арматурная | 0,036 | 53840,09 | -- | 1938 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | тн | | | | | | | | |
| 50 | Прайс лист | ВЛ-0,4 | 0,154 | 942201,59 | -- | 145099 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | км | | | | | | | | |
| 51 | Прайс лист | Коробка распределительная ДРЛ | 8 | 224,33 | -- | 1795 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | | | | | | | |
| 52 | Прайс лист | Щит с автоматами | 1 | 17946,70 | -- | 17947 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | | | | | | | |
| 53 | Прайс лист | Разъединитель | 2 | 35893,39 | -- | 71787 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | | | | | | | |
| 54 | Прайс лист | Комплектная трансформаторная подстанция КТП-630-6/10/0,4, мощность силового трансформатора 630 кВА | 1 | 1256268,78 | -- | 1256269 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | компл | | | | | | | | |
| 55 | Прайс лист | Дизельная электростанция | 1 | 897334,84 | -- | 897335 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | компл | | | | | | | | |
| 56 | Прайс лист | Контейнер "Север" | 1 | 358933,94 | -- | 358934 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | Прайс лист | Фундаментный блок ФБС24.4.6 | 4 | 14514,39 | -- | 58058 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 3256776 | 65547 | | | 337 |
| | | | Тенге | | | 57228 | 15970 | | | 75 |
| **РАЗДЕЛ 3. Монтаж КИП внутри насосной П водоподъема (без учета шкафа управления эл.двиг. и манометрами)** | | | | | | | | | | |
| 58 | Ц0108-141-2 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг | 150 | 34,49 | 5,20 | 5174 | 780 | 3705 | 0,16 | 23 |
| | | | | 25,09 | 0,91 | 3764 | 137 | 95 | 0,01 | 1 |
| | | м | | | | | | | | |
| 59 | С151603-1 | Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2 | 0,04 | 51600,00 | -- | 2064 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000м | | | | | | | | |
| 60 | С151603-193 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН | Кабели контрольные с медными жилами с ПХВ изоляцией (ГОСТ 1508-78), марка КВВбШв, число жил и сечение 4х1,5 мм2 | 0,05 | 157400,00 | -- | 7870 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000м | | | | | | | | |
| 61 | С151603-5 | Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 15х1,5 мм2 | 0,02 | 103600,00 | -- | 2072 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000м | | | | | | | | |
| 62 | С151601-133 | Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2 | 0,02 | 33800,00 | -- | 676 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000м | | | | | | | | |
| 63 | С151601-109 | Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2 | 0,02 | 16900,00 | -- | 338 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000м | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 18194 | 780 | | | 23 |
| | | | Тенге | | | 3764 | 137 | | | 1 |
| **РАЗДЕЛ 4. Монтаж КИП внутриплощадочных сетей** | | | | | | | | | | |
| 64 | Ц0108-141-2 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг | 140 | 34,49 | 5,20 | 4829 | 728 | 3458 | 0,16 | 22 |
| | | | | 25,09 | 0,91 | 3513 | 127 | 95 | 0,01 | 1 |
| | | м | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | С151603-204 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН | Кабели контрольные с медными жилами с ПХВ изоляцией (ГОСТ 1508-78), марка КВВбШв, число жил и сечение 7х1,5 мм2 | 0,1 | 211200,00 | -- | 21120 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000м | | | | | | | | |
| 66 | С151603-216 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН | Кабели контрольные с медными жилами с ПХВ изоляцией (ГОСТ 1508-78), марка КВВбШв, число жил и сечение 14х1,5 мм2 | 0,04 | 349300,00 | -- | 13972 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000м | | | | | | | | |
| 67 | Е0101-11-14 | Разработка грунта 2 группы в траншеях | 10 | 23,19 | 22,39 | 232 | 224 | 70 | 0,01 | -- |
| | | | | 0,79 | 6,37 | 8 | 64 | 97 | 0,02 | -- |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 68 | Е0108-3-2 | Устройство щебеночного основания под фундаменты | 1,9 | 2873,66 | 131,16 | 5460 | 249 | 472 | 1,11 | 2 |
| | | | | 160,88 | 49,73 | 306 | 94 | 118 | 0,23 | -- |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 69 | С143008-5 | Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-200 фракции 10-20 мм | 1,9 | 1840,00 | -- | 3496 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 70 | Е0113-49-1 | Пропитка щебня битумом | 1,3 | 6371,96 | 601,85 | 8284 | 782 | 3207 | 14,30 | 19 |
| | | | | 2515,50 | 225,22 | 3270 | 293 | 90 | 1,11 | 1 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 71 | С11011-39 | Битум нефтяной строительный марки БН.БНСК | 0,9 | 18600,00 | -- | 16740 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | | | | | | | |
| 72 | Ц0108-143-1 | Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее | 140 | 42,09 | 30,81 | 5893 | 4313 | 2507 | 0,08 | 11 |
| | | | | 11,18 | 7,67 | 1565 | 1074 | 95 | 0,04 | 6 |
| | | м | | | | | | | | |
| 73 | С143006-8 Изм. и доп.вып.10 СН РК | Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-95/, 250х120х65 мм, М-125 | 0,8 | 20200,00 | -- | 16160 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000шт | | | | | | | | |
| 74 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | 8,4 | 174,33 | -- | 1464 | -- | 1655 | 1,26 | 11 |
| | | | | 174,33 | -- | 1464 | -- | 113 | -- | -- |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 75 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | 8,4 | 28,01 | 5,87 | 235 | 49 | 180 | 0,14 | 1 |
| | | | | 22,14 | -- | 186 | -- | 97 | -- | -- |
| | | м3 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | 97884 | 6346 | | | 65 |
| | | | Тенге | | | 10312 | 1652 | | | 9 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | Тенге | | | 4427017 | 123929 | | | 1418 |
| | | | Тенге | | | 238882 | 31168 | | | 142 |
| | | | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 265043 | | | | |
| | | Итого: | Тенге | | | 4692060 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 91419 | | | | |
| | | Итого: | Тенге | | | 4783479 | | | | |
| | | Временные здания и сооружения | 3,44% | | | 164552 | | | | |
| | | Итого: | Тенге | | | 4948031 | | | | |
| | | Доп.затраты в зимнее время: | 2,52% | | | 124690 | | | | |
| | | Выслуга лет: | 1% | | | 49480 | | | | |
| | | Доп.отпуска | 0,40% | | | 19792 | | | | |
| | | Итого базис в ценах 2001г. | Тенге | | | 5141993 | | | | |
| | | Переход в цены 2011г | 1,951 | | | 10032029 | | | | |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи | 2% | | | 200641 | | | | |
| | | Итого: | Тенге | | | 10232670 | | | | |
| | | НДС: | 12% | | | 1227920 | | | | |
| | | **ВСЕГО К ОПЛАТЕ:** | **Тенге** | | | **11460590** | | | | |

**Заказчик**

**Директор ТОО "Центр Строй ЛТД":**

**_____Тлемисов А.З.**

**Подрядчик:**

**Директор ТОО "ЗапЭлектроПром":**

**_____Сагизбаев Б.Ж.**