Акт

Форма №2

Выполненных объемов работ за сентябрь месяц 2012 г
по объекту строительство двухквартирного жилого дома №2 в с. Бурлин Бурлинского района ЗКО

N пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
НА НА СТРОИТЕЛЬСТВО ВЛ-0,4КВ												
1	33-103-1	-Установка промежуточных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	5	1534,11	878,23	7671	4391	3952	3,06	15		
				506,25	246,42	2531	1232	105	1,03	5		
2	33-103-2	-Установка анкерной железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	3	3155,76	1990,26	9467	5971	4837	5,98	18		
				985,5	549,9	2957	1650	105	2,29	7		
3	30-19-103 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А шт	11	15800	-	173800	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
4	8-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	28,38	245,44	3,82	6966	108	1299	0,21	6		
				37,35	1,44	1060	41	118	0,01	-		
5	33-108-1	-Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов 1км	0,188	7259,41	4310,78	1365	810	773	16,1	3		
				2745	1169,46	516	220	105	4,45	1		
6	ЧП"ГОРБАЧЕВ"600000тг/1,02/1,06/2,0877	-Провод СИПс 4 4х25+1х16мм2 км	0,167	237333,53	-	39628	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
7	ЧП"ГОРБАЧЕВ"170000тг/1,02/1,06/2,0877	-Провод СИПс 4 2Х16ММ2 км	0,021	67244,5	-	1412	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
8	ЧП"ГОРБАЧЕВ"1970тг/1,02/1,06/2,0877	-Крюк SOT-21.16 шт	5	872,75	-	4364	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
9	ЧП"ГОРБАЧЕВ"1480тг/1,02/1,06/2,0877	-Крюк SOT-21.1 шт	3	655,67	-	1967	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
10	ЧП"ГОРБАЧЕВ"1010тг/1,02/1,06/2,0877	-Крюк SOT-29 шт	4	447,45	-	1790	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
11	ЧП"ГОРБАЧЕВ"1010тг/1,02/1,06/2,0877	-Крюк SOT-39 шт	1	447,45	-	447	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
12	ЧП"ГОРБАЧЕВ"2060тг/1,02/1,06/2,0877	-Крюк SOT-28.2 шт	2	912,63	-	1825	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
13	ЧП"ГОРБАЧЕВ"2060тг/1,02/1,06/2,0877	-Крюк накручивающийся PD-2.2 шт	2	912,63	-	1825	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
14	ЧП"ГОРБАЧЕВ"2060тг/1,02/1,06/2,0877	-Крюк накручивающийся PD-2.3 шт	2	912,63	-	1825	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
15	ЧП"ГОРБАЧЕВ"2500тг/1,02/1,06/2,0877	-Зажим поддерживающий SO-140 шт	7	1107,56	-	7753	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
16	ЧП"ГОРБАЧЕВ"570тг/1,02/1,06/2,0877	-Зажим натяжной SO-157.1 шт	4	252,52	-	1010	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
17	ЧП"ГОРБАЧЕВ"570тг/1,02/1,06/2,0877	-Зажим натяжной SO-158.1 шт	6	252,52	-	1515	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
18	ЧП"ГОРБАЧЕВ"1406тг/1,02/1,06/2,0877	-Фиксатор дистанционный SO-70.17 шт	4	622,89	-	2492	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
19	ЧП"ГОРБАЧЕВ"1100тг/1,02/1,06/2,0877	-Зажим соединительный SLIP-22.1 шт	27	487,32	-	13158	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
20	ЧП"ГОРБАЧЕВ"1309тг/1,02/1,06/2,0877	-Зажим ответвительный SLIP-22.127 шт	8	579,92	-	4639	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
21	ЧП"ГОРБАЧЕВ"1080тг/1,02/1,06/2,0877	-Зажим заземляющий SM-2.24 шт	12	478,46	-	5742	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
22	ЧП"ГОРБАЧЕВ"450тг/1,02/1,06/2,0877	-Зажим плашечный ПС-1-1 шт	3	199,36	-	598	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
23	8-346-2	-Прокладка заземляющего проводника м	6	26,5	-	159	-	140	0,15	1		
				24,5	-	147	-	95	-	-		
24	1-4-82	-Заземляющий проводник т	0,003	48400	-	145	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
25	ЧП"ГОРБАЧЕВ"75тг/1,02/1,06/2,0	-Скрепа СОТ-36 шт	10	33,23	-	332	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		

	877									
26	ЧП"ГОРБАЧЕВ"300тг/1,02/1,06/2,0877	-Бандажная лента СОТ-37 М	13	132,91	-	1728	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
27	ЧП"ГОРБАЧЕВ"345000тг/1,02/1,06/2,0877	-Медный провод неизолированный МГ-16 км	0,0006	152842,79	-	88	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
28	1-4-100	-Кронштейны шт	3	530	-	1590	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
29	ЧП"ГОРБАЧЕВ"25тг/1,02/1,06/2,0877	-Бандаж пластиковый PER-15 шт	2	11,08	-	22	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
30	ЧП"ГОРБАЧЕВ"280тг/1,02/1,06/2,0877	-Концевые колпачки РК-99.025 шт	5	124,05	-	620	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
31	ЧП"ГОРБАЧЕВ"1406тг/1,02/1,06/2,0877	-Дистанционный бандаж SO-79.1 шт	1	622,89	-	623	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
32	ЧП"ГОРБАЧЕВ"10037тг/1,02/1,06/2,0877	-Комплект для подключения переносного заземления ST-208 шт	1	4446,62	-	4447	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
33	ЧП"ГОРБАЧЕВ"10037тг/1,02/1,06/2,0877	-Комплект для подключения ST-208 шт	1	4446,62	-	4447	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
34	ЧП"ГОРБАЧЕВ"1580тг/1,02/1,06/2,0877	-Предохранитель ПВД-II25А шт	6	699,98	-	4200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
35	ЧП"ГОРБАЧЕВ"1580тг/1,02/1,06/2,0877	-Патрон для предохранителя SV-19.25 шт	6	699,98	-	4200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
36	33-25-4	-Устройство заземления контурного без забивки заземлений в грунтах 1-4 групп 1м	8	19,53	3,19	156	26	136	0,1	1
				15,17	0,99	121	8	105	-	-
37	4-1-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т	0,0248	45800	-	1136	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
38	8-411-4	-Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм ввод	3	186,9	-	561	-	257	1	3
				90	-	270	-	95	-	-

ИТОГО ПО СМЕТЕ **346729**

НА НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

1	1-4-100	-Кронштейны шт	4	530	-	2120	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
2	1-7-53 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Хомут т	0,0016	147300	-	236	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
3	8-595-1	-Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на мостиках, включая установку ПРА шт	4	731	282	2924	1128	1865	2,3	9
				410	80,8	1640	323	95	0,47	2
4	17-3-4	-Светильники тип РКУ07-125-001-У1 шт	4	4460	-	17840	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
5	17-6-84	-Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ125/10/ шт	4	619	-	2476	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
6	16-7-254	-Провода с медными жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марка ППВС, число жил и сечение 3х2,5 мм2 1000м	0,018	35800	-	644	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПО СМЕТЕ **29791**

НА НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ В1 И КАНАЛИЗАЦИИ К1

НА РЕКУЛЬТИВАЦИЮ

1	1-24-1	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м м3	45	7,91	7,91	356	356	112	-	-
				-	2,57	-	116	97	0,01	-
2	1-24-9	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м м3	45	7,32	7,32	330	330	104	-	-
				-	2,38	-	107	97	0,01	-
3	1-24-1	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м м3	45	7,91	7,91	356	356	112	-	-
				-	2,57	-	116	97	0,01	-
4	1-24-9	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м м3	45	7,32	7,32	330	330	104	-	-
				-	2,38	-	107	97	0,01	-
5	1-85-1	-Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 1 группы до 10 м м3	45	9,49	9,49	427	427	117	-	-
				-	2,69	-	121	97	0,01	-

РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

6	1-13-2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 м3	262	28,89	27,85	7568	7296	2408	0,01	2
				1,04	8,44	272	2210	97	0,03	8
7	1-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	8	262,72	-	2102	-	2375	1,85	15
				262,72	-	2102	-	113	-	-
8	1-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	38	134,1	-	5096	-	5758	0,97	37
				134,1	-	5096	-	113	-	-
9	1-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	232	6,48	6,48	1503	1503	473	-	-
				-	2,1	-	488	97	0,01	2

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 Тенге 28921

РАЗДЕЛ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПОДВОДКА К ДОМУ

10	1-13-2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 м3	620	28,89	27,85	17909	17265	5699	0,01	4
				1,04	8,44	645	5230	97	0,03	20
11	1-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	20	262,72	-	5254	-	5937	1,85	37
				262,72	-	5254	-	113	-	-
12	1-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	75	134,1	-	10057	-	11365	0,97	73
				134,1	-	10057	-	113	-	-
13	1-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	565	6,48	6,48	3661	3661	1153	-	-
				-	2,1	-	1189	97	0,01	5
14	1-164-2	-Доработка грунта под колодцы м3	37	218,93	-	8100	-	9153	1,54	57
				218,93	-	8100	-	113	-	-
15	1-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	25	6,48	6,48	162	162	51	-	-
				-	2,1	-	53	97	0,01	-
16	1-166-1	-Обсыпка оголовка колодца м3	0,82	122,18	-	100	-	113	0,89	1
				122,18	-	100	-	113	-	-
17	1-90-5	-Планировка обсыпки м2	12	8,28	-	99	-	112	0,05	1
				8,28	-	99	-	113	-	-

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 83664

РАЗДЕЛ 3. ТРУБОПРОВОДЫ

18	22-11-2	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 75 мм км	0,06	51202,26	20326,01	3072	1220	2822	179	11
				30825	5353,43	1850	321	130	20,64	1
19	8-4-231 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-060Б-2002	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 65,5 мм м	60,6	265	-	16059	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
20	22-31-2	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 75-80 мм км	0,06	8170,63	-	490	-	627	51,5	3
				8032,5	-	482	-	130	-	-
21	22-35-2	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм шт	1	405,4	16,15	405	16	304	1,36	1
				227,25	6,75	227	7	130	0,03	-
22	9-2-52	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм шт	1	5190	-	5190	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
23	22-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей (тройник) мм т	0,0058	247994,13	49389,75	1426	284	609	312,7	2
				62775	18657	361	107	130	91,12	1
24	22-16-3	-Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 100 мм км	0,0344	28265,2	6484,27	973	223	548	54,1	2
				9810	2450,25	338	84	130	11,96	-
25	22-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов шт	5	300,57	225,64	1503	1128	835	0,41	2
				69,53	58,98	348	295	130	0,23	1
26	Электроком плект VALTEC в г.Уральске 770тг/1,02 /1,06/2,08 77	-Отвод удлиненный диам.75 мм. шт	1	304,58	-	305	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
27	Электроком плект VALTEC в	-Переход удлиненный 90/75 шт	1	140,52	-	141	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	г.Уральске 355,25тг/1,12/1,02/1,06/2,0877								
28	СТК Мегаполис 877руб.4,5 тг/1,12/1,02/1,06/2,0877	-Соединение ПЭ-сталь 90/89 шт	3	1560,86 -	- -	4683 -	- -	- -	- -	- -
29	8-9-12	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм шт	6	492 -	- -	2952 -	- -	- -	- -	- -
30	22-8-5	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм (футляр) км	0,0012	115636,32 66375	31953,19 12071,25	139 80	38 14	122 130	360 58,95	- -
31	8-6-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 178х4 мм м	1,2	1130 -	- -	1356 -	- -	- -	- -	- -
32	22-12-5	-Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм км	0,0012	265528,33 23625	35112,58 13263,75	319 28	42 16	58 130	136 64,78	- -
33	22-8-7	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 250 мм (футляр) км	0,008	174718,44 83025	71861,81 27146,25	1398 664	575 217	1146 130	441 132,58	4 1
34	8-6-104 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х4 мм м	8	1900 -	- -	15200 -	- -	- -	- -	- -
35	22-12-7	-Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 250 мм км	0,008	438540,89 30600	49625,39 18747	3508 245	397 150	513 130	176 91,56	1 1
36	4-1-92 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 4-6 мм т	0,0124	64100 -	- -	793 -	- -	- -	- -	- -
37	22-8-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам.до 50 мм (футляр) км	0,0006	62566,88 45675	6788,5 2565	38 27	4 2	38 130	253 12,52	- -
38	8-6-57 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,0 мм м	0,6	112 -	- -	67 -	- -	- -	- -	- -
39	22-12-1	-Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм км	0,0006	112748,86 20295	16526,11 6243,75	68 12	10 4	21 130	116 30,49	- -
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3								**71789**
		РАЗДЕЛ 4. Прокладка водопровода к жилому дому								
40	22-11-1	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.до 50 мм км	0,165	47611,09 29700	17877,09 4698,68	7856 4901	2950 775	7379 130	173 18,1	29 3
41	8-4-159 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-060Б-2002	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 2 МПа, SDR 9, д 25мм мм м	166,65	89 -	- -	14832 -	- -	- -	- -	- -
42	22-31-1	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 20 мм км	0,165	8097,13 8032,5	- -	1336 1325	- -	1723 130	51,5 -	8 -
43	22-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов шт	9	300,57 69,53	225,64 58,98	2705 626	2031 531	1504 130	0,41 0,23	4 2
44	Электрокомплект VALTEC в г.Уральске 35/1,02/1,06/1,951	-Отвод удлиненный диам.25 мм. шт	6	13,84 -	- -	83 -	- -	- -	- -	- -
45	JAKKO 745/1,12/1,02/1,06/1,951	-Седелка 75х1"х75. шт	3	294,69 -	- -	884 -	- -	- -	- -	- -
46	22-35-1	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм шт	2	242,08 144	6,95 2,25	484 288	14 5	380 130	0,88 0,01	2 -
47	9-1-45	-Вентили проходные муфтовые 15кч18р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм шт	2	477 -	- -	954 -	- -	- -	- -	- -
		КОЛОДЦЫ								
48	22-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в	2,87	8656,16	1879,87	24843	5395	7365	8,86	25

		сухих грунтах		1435,5	538,43	4120	1545	130	2,06	6
		м3								
49	30-18-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	4,14	7810	-	32333	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
50	30-18-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм	1,76	3610	-	6354	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
51	30-18-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	1,03	22600	-	23278	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
52	8-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная горячим битумом в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	40	245,44	3,82	9818	153	1831	0,21	8
		м2		37,35	1,44	1494	58	118	0,01	-
53	ТОО"Антей"	-Люк ЛЛ	2	2963	-	5926	-	-	-	-
	7000тг/1,12/1,02/1,06/1,951	шт		-	-	-	-	-	-	-
54	1-1-773	-Скобы ходовые	14	221	-	3094	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
55	46-33-6	-Заделка отверстий бетоном В7,5	0,008	21355,81	332,71	171	3	75	60,8	-
		м3		9189	126	74	1	100	0,61	-
56	46-33-6	-Заделка концов футляра бетоном В7,5	0,0048	21355,81	332,71	103	2	45	60,8	-
		м3		9189	126	44	1	100	0,61	-
57	46-33-6	-Отмостка оголовков колодца бетоном В7,5	0,8	21938,21	332,71	17551	266	7452	60,8	49
		м3		9189	126	7351	101	100	0,61	-
58	1-1-457	-Пакля пропитанная	3	195	-	585	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
59	27-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы под колодец	0,63	2584,28	73,75	1628	46	28	0,14	-
		м3		21,38	11,67	13	7	133	0,04	-
60	6-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,04	9630,95	95,97	385	4	34	4,9	-
		м3		771,75	36,25	31	1	105	0,18	-
61	27-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы под отмостку	0,5	2584,28	73,75	1292	37	22	0,14	-
		м3		21,38	11,67	11	6	133	0,04	-

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 Тенге 195390

РАЗДЕЛ 5. ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ

62	22-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,014	58881,69	25695,31	824	360	726	194	3
		км		33075	6813,45	463	95	130	26,38	-
63	8-4-233 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 96 мм	14,14	567	-	8017	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
64	22-32-3	-Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 100 мм	0,014	3358,5	-	47	-	59	20,6	-
		км		3217,5	-	45	-	130	-	-
65	22-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
		шт		69,53	58,98	139	118	130	0,23	-
66	CHEVRONTEX ACO 4088/1,02/1,06/2,087	-Отвод удлиненный диам.110 мм.	2	1811,08	-	3622	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 Тенге 15085

НА Септик производительностью 0,75 м3

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	1-13-2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	10,6	28,89	27,85	306	295	97	0,01	-
		м3		1,04	8,44	11	89	97	0,03	-
2	1-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,4	262,72	-	105	-	119	1,85	1
		м3		262,72	-	105	-	113	-	-
3	1-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	9	134,1	-	1207	-	1364	0,97	9
		м3		134,1	-	1207	-	113	-	-
4	1-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	2	6,48	6,48	13	13	4	-	-
		м3		-	2,1	-	4	97	0,01	-

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ СЕПТИКА

5	1-13-2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная	51	28,89	27,85	1473	1420	469	0,01	-
				1,04	8,44	53	430	97	0,03	2

		лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3							
		м3							
6	1-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	2	262,72	-	525	-	594	1,85	4
				262,72	-	525	-	113	-	-
		м3								
7	1-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	45	6,48	6,48	292	292	92	-	-
				-	2,1	-	95	97	0,01	-
		м3								
8	1-166-1	-Обсыпка горловин септика	0,24	122,18	-	29	-	33	0,89	-
		м3								
				122,18	-	29	-	113	-	-
9	1-90-5	-Планировка обсыпки	6	8,28	-	50	-	56	0,05	-
		м2								
				8,28	-	50	-	113	-	-
					ПРОЧИЕ РАБОТЫ					
10	23-13-7	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 2 м в сухих грунтах	1,62	8290,87	1152,38	13431	1867	3752	8,06	13
				1350,23	431,55	2187	699	130	2,11	3
		м3								
11	30-18-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	2,67	7810	-	20853	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
12	30-18-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм	0,59	3610	-	2130	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
13	30-18-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	0,65	22600	-	14690	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
14	1-1-773	-Скобы ходовые	9	221	-	1989	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
15	4-1-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Скобы опорные из стали гладкой класса А-I, d 10 мм	0,0012	45800	-	55	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
16	8-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная горячим битумом в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	20	245,44	3,82	4909	76	915	0,21	4
				37,35	1,44	747	29	118	0,01	-
		м2								
17	15-51-2	-Улучшенная штукатурка водонепроницаемым цементно-песчаным раствором с добавкой азотнокислого кальция внутренней стороны септика	20	683,03	1,65	13661	33	11164	2,63	53
				531	0,63	10620	13	105	-	-
		м2								
18	46-33-6	-Отмостка оголовков колодца бетоном В7,5	0,3	21938,21	332,71	6581	100	2794	60,8	18
				9189	126	2757	38	100	0,61	-
		м3								
19	46-30-1	-Пробивка отверстий в бетонных плитах толщиной 150/250 мм	2	43,33	20,47	87	41	61	0,13	-
				22,86	7,74	46	15	100	0,04	-
		отверст.								
20	22-8-6	-Укладка стальных труб диам. 219 мм (футляр)	0,0002	154891,68	66009,8	31	13	25	376	-
				70200	24936,75	14	5	130	121,79	-
		км								
21	8-6-99 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х4,5 мм (футляр)	0,2	1710	-	342	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
22	22-19-6	-Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 219 мм	0,0002	380667,91	57818,03	76	12	15	203	-
				35100	21840,75	7	4	130	106,67	-
		км								
23	1-1-457	-Пакля пропитанная	0,5	195	-	98	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
24	46-33-6	-Заделка концов футляра бетоном В7,5	0,002	21938,21	332,71	44	1	19	60,8	-
				9189	126	18	-	100	0,61	-
		м3								
25	6-9-1	-Укладка цементно-песчаного раствора между кольцами с добавкой азотнокислого кальция	21	236,03	1,8	4957	38	1553	0,42	9
				69,75	0,68	1465	14	105	-	-
		м2								
		УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ ТРУБЫ								
26	22-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,0014	58881,69	25695,31	79	35	70	194	-
				33075	6813,45	45	9	130	26,38	-
		км								
27	8-4-233 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 96 мм	1,66	567	-	939	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								

28	22-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов шт	2	300,57 69,53	225,64 58,98	601 139	451 118	334 130	0,41 0,23	1 -
29	CHEVRONTEX ACO 3674/1,02/1,06/2,0877	-Тройник, диам.110х100 мм. шт	2	1627 -	- -	3254 -	- -	- -	- -	- -
30	1-1-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Флюгарка т	0,0005	63600 -	- -	34 -	- -	- -	- -	- -
31	ТОО"Антей" 7000тг/1,12/1,02/1,06/1,951	-Люк ЛЛ шт	1	2963 -	- -	2963 -	- -	- -	- -	- -
					Установка деревянной крышки					
32	10-23-5	-Установка деревянной крышки м2	0,3	375,5 191,93	30,89 11,68	113 58	9 4	73 120	1,23 0,06	- -
33	1-2-68	-Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта м3	0,015	10200 -	- -	153 -	- -	- -	- -	- -
34	10-53-3	-Антисептирование водными растворами деревянных крышек м2	0,3	131,98 6,48	0,55 0,2	40 2	- -	2 120	0,04 -	- -
35	1-4-83	-Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/ т	0,0036	46400 -	- -	167 -	- -	- -	- -	- -
36	1-1-862	-Сталь листовая кровельная СТК-1, толщина 0,8 мм т	0,0044	50200 -	- -	221 -	- -	- -	- -	- -
37	10-28-2	-Обивка деревянной крышки войлоком с одной стороны м2	0,002	616,12 145,8	2,8 1,06	1 -	- -	- -	0,96 0,01	- -
38	1-1-94	-Гвозди строительные с плоской головкой кг	0,5	83 -	- -	42 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПО СМЕТЕ				127355				

НА Газопровод низкого давления

Земляные работы

1	У51-14-1	-Земляные работы для прокладки газопроводов в траншеях в обычных условиях в сухих грунтах 2 группы при глубине заложения 1,2 м до верха трубы диаметром 63 мм м	114	265 126,76	80,64 24,22	30210 14451	9193 2761	18072 105	0,89 0,08	102 9
2	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы м3	7,28	2418,2 153,68	152,52 57,15	17604 1119	1110 416	1995 130	1,02 0,28	7 2
					Трубопровод					
3	Е0122-11-1	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.32-50 мм км	0,114	47611,09 29700	17877,09 4698,68	5428 3386	2038 536	5098 130	173 18,1	20 2
4	С130804-229 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-060Б-2002	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 43,6 мм м	115,14	118 -	- -	13587 -	- -	- -	- -	- -
5	Е0122-9-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам. до50 мм км	0,0505	121367,16 61425	49858,78 18834,75	6129 3102	2518 951	5269 130	336 91,99	17 5
6	С130806-63 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 48х3 мм м	2,5	231 -	- -	578 -	- -	- -	- -	- -
7	С130806-56 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х2 мм м	48	63 -	- -	3024 -	- -	- -	- -	- -
8	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм (футляр) км	0,011	58881,69 33075	25695,31 6813,45	648 364	283 75	570 130	194 26,38	2 -
9	С130804-186 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-060Б-2002	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,6 МПа, SDR 11, Dв 72,6 мм м	11,11	558 -	- -	6199 -	- -	- -	- -	- -
10	Е0124-114-1	-Устройство контрольной трубки,основание под ковер шт	1	958,17 486	290,34 110,25	958 486	290 110	775 130	2,74 0,53	3 1
11	Ц0108-141-1	-Прокладка провода,сигнальной ленты м	208	22,2 19,1	3,1 0,5	4618 3973	645 104	3873 95	0,11 -	23 1
12	СПрайс	-Лента сигнальная " ГАЗ" м	104	15,35 -	- -	1596 -	- -	- -	- -	- -
13	С151607-99	-Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ	0,104	4150 -	- -	432 -	- -	- -	- -	- -

		сечение 2,5 мм2	1000м						
14	Е0113-16-4 К=2	-Огрунтовка металлических поверхностей трубопроводов грунтовкой ФЛ-03К за 2 раз	м2	5,6	65,03	0,1	364	1	59	0,03	-
					11,62	0,04	65	-	90	-	-
15	Е0113-26-6)	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 1 раза	м2	5,6	24,84	0,02	139	-	21	0,02	-
					4,16	-	23	-	90	-	-
16	Е0125-122-1	-Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	шт	4	1313,35	875,72	5253	3503	2570	0,96	4
					204,75	330,75	819	1323	120	2,12	8
17	Е0124-105-4	-Врезка штуцером без снижения давления газопроводов диаметром 60 мм	врезка	1	1954,44	995,89	1954	996	1615	3,36	3
					866,25	375,75	866	376	130	1,84	2
18	С130810-8	-Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < 10 МПа, 32х2,0 мм	шт	2	181	-	362	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
					Ввод газопровода в землю (л.ГСН-5)- 1шт						
19	Е0122-8-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	км	0,0015	62566,88	6788,5	94	10	94	253	-
					45675	2565	69	4	130	12,52	-
20	С130806-63 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 48х3 мм	м	1,5	231	-	347	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
21	Е0122-11-1	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.32-50 мм	км	0,0008	47611,09	17877,09	38	14	36	173	-
					29700	4698,68	24	4	130	18,1	-
22	С130804-229 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 43,6 мм	м	0,808	118	-	95	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
23	Е0122-8-3	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм (футляр)	км	0,001	70153,47	10674,97	70	11	69	270	-
					48825	4032	49	4	130	19,69	-
24	С130806-79 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	м	1	714	-	714	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
25	Е0122-47-1	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	м	1	244,98	0,28	245	-	191	0,84	1
					146,93	0,11	147	-	130	-	-
26	У51-44-3	-Антикоррозионная усиленная полимерными липкими лентами изоляция стальных газопроводов, диаметром 108х4мм мм	м	1	265,7	24,44	266	24	44	0,15	-
					26,5	7,64	27	8	130	0,04	-
27	С11011-457	-Пакля пропитанная	кг	2,5	195	-	488	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
28	Е0122-12-3	-Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	км	0,001	179757,9	17414,15	180	17	35	117	-
					20475	6579	20	7	130	32,13	-
29	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подушки, В15	м3	0,23	8062,57	66,01	1854	15	53	1,35	-
					195,75	24,93	45	6	105	0,12	-
30	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	0,23	127	-	29	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
31	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	0,23	361	-	83	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
32	С143001-64	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	м3	0,23	840	-	193	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
33	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,003	168294,13	49389,75	505	148	318	312,7	1
					62775	18657	188	56	130	91,12	-
34	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов	шт	1	300,57	225,64	301	226	167	0,41	-
					69,53	58,98	70	59	130	0,23	-
35	С130810-75	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 40 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 45х2,5 мм	шт	1	208	-	208	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
36	С.Прайс	-Неразъемное соединение сталь 50/ст45мм	шт	1	973,59	-	974	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
37	Е0109-53-1	-Монтаж козырька	т	0,0007	14806,01	1133,15	11	1	9	82,1	-
					12892,5	398,25	9	-	90	1,95	-
38	С11011-877 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Прокат полосовой толщиной 10-75 мм при ширине 10-220 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой		0,0007	55300	-	40	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

	СН РК 8.02-04С-2004	стали Ст3кп т							
39	Е0106-11-1	-Установка ар-ры,анкерных болтов с заделкой 1т	0,0013	172357,31 47475	536,06 202,5	224 62	1 -	65 105	289 0,99	- -
40	С11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами т	0,0002	149300 -	- -	33 -	- -	- -	- -	- -
41	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,0011	53000 -	- -	57 -	- -	- -	- -	- -
					Выход газопровода из земли (л.ГСН-4)-1шт					
42	Е0122-8-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием км	0,0015	62566,88 45675	6788,5 2565	94 69	10 4	94 130	253 12,52	- -
43	С130806-63 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 48х3 мм м	1,5	231 -	- -	347 -	- -	- -	- -	- -
44	Е0122-11-1	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.32-50 мм км	0,0008	47611,09 29700	17877,09 4698,68	38 24	14 4	36 130	173 18,1	- -
45	С130804-229 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 43,6 мм м	0,808	118 -	- -	95 -	- -	- -	- -	- -
46	Е0122-8-3	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм (футляр) км	0,001	70153,47 48825	10674,97 4032	70 49	11 4	69 130	270 19,69	- -
47	С130806-79 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм м	1	714 -	- -	714 -	- -	- -	- -	- -
48	Е0122-47-1	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм м	1	244,98 146,93	0,28 0,11	245 147	- -	191 130	0,84 -	1 -
49	У51-44-3	-Антикоррозионная усиленная полимерными липкими лентами изоляция стальных газопроводов, диаметром 108х4мм мм м	1	265,7 26,5	24,44 7,64	266 27	24 8	44 130	0,15 0,04	- -
50	С11011-457	-Пакля пропитанная кг	2,5	195 -	- -	488 -	- -	- -	- -	- -
51	Е0122-12-3	-Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм км	0,001	179757,9 20475	17414,15 6579	180 20	17 7	35 130	117 32,13	- -
52	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подушки, В15 м3	0,23	8062,57 195,75	66,01 24,93	1854 45	15 6	53 105	1,35 0,12	- -
53	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	0,23	127 -	- -	29 -	- -	- -	- -	- -
54	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	0,23	361 -	- -	83 -	- -	- -	- -	- -
55	С143001-64	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2 м3	0,23	840 -	- -	193 -	- -	- -	- -	- -
56	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм т	0,003	168294,13 62775	49389,75 18657	505 188	148 56	318 130	312,7 91,12	1 -
57	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов шт	1	300,57 69,53	225,64 58,98	301 70	226 59	167 130	0,41 0,23	- -
58	С130810-75	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 40 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 45х2,5 мм шт	1	208 -	- -	208 -	- -	- -	- -	- -
59	С.Прайс	-Неразъемное соединение сталь 50/ст45мм шт	1	973,59 -	- -	974 -	- -	- -	- -	- -
60	Е0109-53-1	-Монтаж козырька т	0,0007	14806,01 12892,5	1133,15 398,25	11 9	1 -	9 90	82,1 1,95	- -
61	С11011-877 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат полосовой толщиной 10-75 мм при ширине 10-220 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп т	0,0007	55300 -	- -	40 -	- -	- -	- -	- -
62	Е0106-11-1	-Установка ар-ры,анкерных болтов с заделкой 1т	0,0013	172357,31 47475	536,06 202,5	224 62	1 -	65 105	289 0,99	- -
63	С11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами т	0,0002	149300 -	- -	33 -	- -	- -	- -	- -

64	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,0011	53000	-	57	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
65	СПрайс Газовик	-Кран шаровой КШ-25мм шт	1	3563,96	-	3564	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
					Выход газопровода из земли (л.ГСН-6)-2шт					
66	Е0122-8-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам. до50 мм с гидравлическим испытанием км	0,0054	62566,88	6788,5	338	37	339	253	1
				45675	2565	247	14	130	12,52	-
67	С130806-56 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х2 мм м	5,4	63	-	340	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
68	Е0122-11-1	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 32х3,0 мм, с гидравлическим испытанием на прочность км	0,0016	47611,09	17877,09	76	29	72	173	-
				29700	4698,68	48	8	130	18,1	-
69	С130804-227 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 27,1 мм(32х3) м	1,62	57	-	92	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
70	Е0116-9-4	-Прокладка трубопроводов из стальных бесшовных труб диам. 57х3,5 мм,футляр м	2	1320,75	20,8	2642	42	354	0,73	1
				130,5	7,79	261	16	128	0,04	-
71	Е0122-47-1	-Протаскивание в футляр стальных труб диам до 100 мм м	2	244,98	0,28	490	1	382	0,84	2
				146,93	0,11	294	-	130	-	-
72	У51-44-3	-Антикоррозионная усиленная полимерными липкими лентами изоляция стальных газопроводов, диаметром 108х4мм мм м	2	265,7	24,44	531	49	89	0,15	-
				26,5	7,64	53	15	130	0,04	-
73	С11011-457	-Пакля пропитанная кг	5	195	-	975	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
74	Е0122-12-3	-Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм км	0,002	179757,9	17414,15	360	35	70	117	-
				20475	6579	41	13	130	32,13	-
75	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подушки, В15 м3	0,46	8062,57	66,01	3709	30	107	1,35	1
				195,75	24,93	90	11	105	0,12	-
76	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	0,46	127	-	58	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
77	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	0,46	361	-	166	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
78	С143001-64	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2 м3	0,46	840	-	386	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
79	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм т	0,006	168294,13	49389,75	1010	296	635	312,7	2
				62775	18657	377	112	130	91,12	1
80	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов шт	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
				69,53	58,98	139	118	130	0,23	-
81	С130810-75	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 40 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 25х2,5 мм шт	2	208	-	416	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
82	С.Прайс	-Неразъемное соединение сталь 32/ст25мм шт	2	438,16	-	876	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
83	Е0109-53-1	-Монтаж козырька т	0,0014	14806,01	1133,15	21	2	17	82,1	-
				12892,5	398,25	19	1	90	1,95	-
84	С11011-877 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат полосовой толщиной 10-75 мм при ширине 10-220 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп т	0,0014	55300	-	80	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
85	Е0106-11-1	-Установка ар-ры,анкерных болтов с заделкой 1т	0,0026	172357,31	536,06	448	1	130	289	1
				47475	202,5	123	1	105	0,99	-
86	С11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами т	0,0004	149300	-	66	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
87	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,0022	53000	-	114	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
88	СПрайс Газовик	-Кран шаровой КШ-25мм шт	2	3563,96	-	7128	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
					Опознавательный знак (2шт)					
89	Е0125-57-1	-Установка опознавательного	2	423,45	1,57	847	3	594	1,68	[illegible]

	знака	шт		247,5	-	495	-	120	-	-
90	Е0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов столбов, В15	0,648	10202,15	95,97	6611	62	550	4,9	3
		м3		771,75	36,25	500	23	105	0,18	-
91	С12021-263	-Стоимость опор	0,016	107900	-	1726	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
92	С11011-955	-Таблички эмалированные	2	451	-	902	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
					Опора под задвижку - 6шт					
93	Е0109-34-1	-Монтаж опор под задвижку	0,0959	17355,77	2191,29	1665	210	1093	73,6	7
		т		12555	101,25	1205	10	90	0,49	-
94	С130806-61 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 40х3 мм	15,06	196	-	2952	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
95	С11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 9-12 мм	0,0094	63600	-	599	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
96	С11011-907 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N8-14	0,0444	70000	-	3108	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
97	Е0106-3-1	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	0,6	10088,71	260,48	6053	156	443	3,94	2
		м3		614,25	89,46	369	54	105	0,35	-
98	Е0113-16-4	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	2,4	32,52	0,05	78	-	13	0,03	-
		м2		5,81	0,02	14	-	90	-	-
99	Е0113-26-13 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПВХ-1,серая за 2 раза	2,4	130,05	0,18	312	-	12	0,01	-
		м2		5,54	0,1	13	-	90	-	-

РАЗДЕЛ 1. Ограждение -1,5х1,5

100	Е0101-165-2	-Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,6	402,75	-	242	-	273	2,8	2
		м3		402,75	-	242	-	113	-	-
101	Е0106-1-13	-Устройство бетоных фундаментов столбов, В15	0,6	10202,15	95,97	6121	58	509	4,9	3
		м3		771,75	36,25	463	22	105	0,18	-
102	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,6	127	-	76	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
103	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,6	361	-	217	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
104	С143001-64	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	0,6	840	-	504	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
105	Е0109-34-1	-Монтаж опор	0,0307	17355,77	2191,29	532	67	349	73,6	2
		т		12555	101,25	385	3	90	0,49	-
106	С130806-69 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3,5 мм	4,9	436	-	2136	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
107	Е0109-35-1	-Монтаж ограждения	0,0309	17937,36	627,68	555	19	398	86,5	3
		т		14197,5	101,25	439	3	90	0,49	-
108	С12021-260	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,0309	114900	-	3553	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
109	С11011-759	-Сетка плетенная "Рабица"	7,56	257	-	1943	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
110	Е0113-16-4	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	30,36	32,52	0,05	987	2	159	0,03	1
		м2		5,81	0,02	176	1	90	-	-
111	Е0113-26-13 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПВХ-1,серая за 2 раза	30,36	130,05	0,18	3948	5	154	0,01	-
		м2		5,54	0,1	168	3	90	-	-
112	С11041-82	-Сталь полосовая 20х3 мм /ГОСТ 103-76/	0,0106	48400	-	514	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
113	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,002	50600	-	101	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 Тенге 24668

РАЗДЕЛ 2. Калитка

114	У1-34-44	-Калитки металлические, высотой 2 м, типа КМ1В, высотой 1,6 м, типа КМ3Б, высотой 2 м, типа КМ4В, монтаж металлоконструкций	1	5223,59	9,37	5224	9	565	3,6	4
		калитка		626,22	1,87	626	2	90	0,01	-
115	С130806-69	-Трубы электросварные	7,35	436	-	3205	-	-	-	-

	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3,5 мм м		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
116	С11041-86	-Сталь угловая 50х32 мм /ГОСТ 8509-86/ т	0,0344	45500 -	- -	1567 -	- -	- -	- -	- -
117	С11011-759	-Сетка плетенная "Рабица" м2	2,2	257 -	- -	565 -	- -	- -	- -	- -
118	С11011-790	-Скобяные изделия для калитки комплект	1	1960 -	- -	1960 -	- -	- -	- -	- -
119	С11041-82	-Сталь полосовая 20х3 мм /ГОСТ 103-76/ т	0,0071	48400 -	- -	343 -	- -	- -	- -	- -
120	С11011-876 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Косынка.Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0 т	0,0085	50100 -	- -	427 -	- -	- -	- -	- -
121	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0002	50600 -	- -	12 -	- -	- -	- -	- -
					Переход через дорогу					
122	Е0122-11-4	-Укладка футляра из полиэтиленовых труб диам. 110 мм км	0,011	70811,26 40500	30144,88 8009,55	779 446	332 88	694 130	236 31,06	3 -
123	С130804-186 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,6 МПа, SDR 11, Dв 72,6 мм м	11,11	558 -	- -	6199 -	- -	- -	- -	- -
124	У51-44-3	-Антикоррозионная усиленная полимерными липкими лентами изоляция газопроводов, диаметром 100 мм м	11	265,7 26,5	24,44 7,64	2923 292	269 84	488 130	0,15 0,04	2 -
125	Е0125-108-1	-Протаскивание плетей трубопровода через кожух, диаметр трубопровода до 100 мм м	11	530,37 117	325,82 79,21	5834 1287	3584 871	2590 120	0,64 0,26	7 3

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 **35377**

Глава 4. Объекты энергетического хозяйства

1. 4-1	-Строительство ВЛ-0,4кВ	346,73	-	-	346,73
2. 4-2	-Наружное освещение	29,79	-	-	29,79
	Всего по главе	376,52	-	-	376,52

Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения

3. 6-1	-Наружные сети водоснабжения В1 и канализации К1	397,34	-	-	397,34
4. 6-2	-Септик производительностью 0,75 м3 (127,355х2шт)	254,71	-	-	254,71
5. 6-3	-Газопровод низкого давления	281,83	-	-	281,83
	Всего по главе	933,87	-	-	933,87
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	1310,39	-	-	1310,39

Глава 8. Временные здания и сооружения

6. СН РК 8.02-02-2002	-Временные здания и сооружения 3,4%	44,55	-	-	44,55
7. СН РК 8.02-02-2002	-Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	6,68	-	-	6,68
	Всего по главе	44,55	-	-	44,55
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	1354,94	-	-	1354,94

Глава 9. Дополнительные затраты на строительство

8. СН РК 8.02-07-2002	-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3.1,05%	46,95	-	-	46,95
9. СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на выслугу лет, 1%	-	-	13,55	13,55
10. СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	-	-	5,42	5,42
11. СН РК 8.02-02-2002	-Средства, связанные с командированием работников	-	-	98,61	98,61
12. СН РК 8.02-02-2002	-Доп.транспорт 0,532%	7,21	-	-	7,21
	Всего по главе	54,16	-	117,57	171,73
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	1409,1	-	117,57	1526,68
13.	-В том числе возвратные суммы	6,68	-	-	6,68
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	1409,1	-	117,57	1526,68
14. СН РК 8.02-02-2002 К-2,08774	-ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2011г.	2941,84		245,46	3187,3
15.	-В том числе возвратные суммы в текущих ценах	13,95	-	-	13,95
16. СН РК 8.02-02-2002	-Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	-	-	63,75	63,75
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	2941,84	-	309,21	3251,05
17. Решения Правительства	-НДС (12%)	-	-	390,13	390,13
	СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	2941,84	-	699,34	3641,18

Заказчик Технадзор Подрядчик