Алатау ауданының
инспекторы
А.Нашенов

Беттер саны

Бекітілді
Утвержден

2008 жылғы 30 желтоқсандағы № 6/1020 Алматы қаласы әкімдігінің қаулысы
(шешімнің (бұйрық қаулы басқа) нөмірі мен күні)
(дата и номер решения (приказа, постановления и др.)

шешімге (бұйрық қаулы және басқа) қол қоюшы лауазымды тұлғаның
аты-жөні, тегі) фамилия, имя, отчество и должность лица, подписавшего
решение (приказ, постановление и др.)

Салынған нысанды пайдалануға қабылдау туралы
мемлекеттік қабылдау комиссиясының
АКТІ
АКТ
Государственной приемочной комиссии о приемке
построенного объекта в эксплуатацию

№ 249

«04» 01 2013 ж. Шуланов көшесі № 151 үй (№1 нокат)
(нысанның орналасқан жері) (местонахождение объекта)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы тағайындалған шешіммен (бұйрық, қаулы және басқа)
Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др)
« 30 » желтоқсан 2008 ж. № 6/1020 Алматы қаласының әкімдігінің қаулысы
(комиссияны тағайындаған органның атауы) (наименование органа, назначившего комиссию)
құрамында/ в составе:
В. Долженков Алматы қаласы әкімінің орынбасары
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)
тораның орынбасары-мемлекеттік сәулет-құрылысты тексеру өкілі
заместителя председателя-представителя государственной архитектурно-строительной инспекции
А. Тутубаев МСКББ бастығы
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)
комиссия мүшелері-өкілдер/ членов комисски-представителей:
тапсырыс беруші/ заказчика: К. Үсенов Алматы қаласының Құрылыс басқармасының бастығы
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)
пайдаланушы ұйым/ эксплуатационной организации:
А. Шарахметов «Алматы тұрғын үй» МКК
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)
бас жобалаушы/ генерального проектировщика С. Бопбеков «НҰР-СӘУЛЕТ» ЖШС
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)
мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қызмет органы
органов государственной санитарно-эпидемиологической службы
В. Сейдуалиев МСЭЖҚД бастығы
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)
мемлекеттік өртті бақылау органы
органов государственного пожарного надзора
А.Кузнецов ӨҚД бастығы
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)
жергілікті орындаушы органгның өкілі
представитель местного исполнительного органа
Ж. Көлбаев Алатау ауданы әкімінің орынбасары
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)
қадағалаушы басқа да мүдделі ұйымдардың, мекемелердің, органдардың өкілі
представители других заинтересованных организации, учреждений и органов надзора
С. Фазылов Алматы қаласы Сәулет және қала құрылысы басқармасы
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество)
Е. Нуркеримов МЭҚЖК Алматы қалалық инспекция
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество)
С. Ахметов «Алматы Су Холдингі» МКК
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество)
С. Макежанов Табиғи ресурстар және қоршаған ортаны қорғау басқармасы
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество)
С. Капаев Техникалық реттеу және метрология комитеті аумақтық басқармасының өкілі
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество)
К. Майгарин «Алматы газ тармағы» ЖШС
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество)
Ш. Раздыков «Алматытелеком» КТО «Казахтелеком» филиалы
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество)
З. Агибетов ММ «Алматы қ-сы бойынша бақылау және әлеуметтік қорғау департаменті» филиалы
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество)
А. Әділбеков «Алматы Сервис Бонус» ЖШС
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество)
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество)

001655

Анықталды:
Установила:

1.Тапсырыс беруші (тапсырыс берушімен қоса мердігерші) **«Алматы қаласының Құрылыс басқармасы» мемлекеттік мекемесі**

Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком) (ұйымның атауы) (наименование оргагнизации)

пайдалануға қабылдауда көрсетілді **көп пәтерлі тұрғын үй (№1 нокат, солтүстік учаскесі)**

предъявлен к приемке в эксплуатацию (нысанның аты, құрылыстың түрі (жаңа, кеңіту,қайта құру, техникалық жабдықтау)

(наименование объекта, вид строительстве (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

мекен жайы: **Алматы қаласы, Алатау ауданы, «Ақбұлақ» шағынауданы, Шуланов көшесі № 151 үй**

по адресу: (облысы, ауданы, елді мекені, ықшам ауданы, орамы, көшесі, үйдің, корпустың нөмірі)

2.Құрылыс шешімінің (бұйрық қаулы және басқа) негізінде жүзеге асырылды

Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления и др.)

« 29 » 06 2010 ж. № 0021300 жер учаскесіне тұрақты жер пайдалану құқығын беретін акт, Алматы қаласы Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасының 2010 жылдың 3 шілдесіндегі №495 қаулысы,

(рұқсатты берген органның аты) (наименование органа, вынесшего решение)

және құрылыс-жинақтау жұмысына «___» _____ _____ ж. берілген №

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ **Алматы қаласы Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасының 2010 жылдың 9 қарашасындағы №309 рұқсаты**

(рұқсатты берген органның аты) (наименование органа, вынесшего решение)

3.Құрылысты жүзеге асырған бас мердігерші

Строительство осуществлено генеральным подрядчиком

«Гюл Строй» ЖШС

(ұйымның атауы) (наименование оргагнизации)

Орындалды **құрылыс-жинақтау жұмыстары**

Выполнившим (жұмыс түрі)

қосалқы мердігерші ұйым **«БИАН» ЖШС**

и субподрядным организациями (ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағыныштылығы; әр ұйымның орындаған

жұмыс түрі, үш тізімнен жоғары ұйымдарды қосқанда олардың актіде қосымшасы көрсетіледі) (наименование организаций и их ведомственная подчиненность; виды работ, выполненные каждой организацией

4.Бас жобалаушымен құрылысқа жасалған жобалық-сметалық құжаттар

Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком

(ұйымның атауы-және олардың ведомстволық бағыныштылығы)

«НҰР-СӘУЛЕТ» ЖШС

(наименование организаций и их ведомственная подчиненность)

орындалды **жобалық және шаруашылық құжаттамалар**

выполнившим (құжаттың бөлігі мен тарауының аты) (наименование частей или разделов документации)

қосалқы мердігерші ұйым

и субподрядными организациями (ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағыныштылығы; әр ұйымның орындаған

жұмыс түрі, үш тізімнен жоғары ұйымдарды қосқанда олардың актіде қосымшасы көрсетіледі) (наименование организаций и их ведомственная подчиненность; виды

работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении .... к акту)

5.Жобалау үшін берілген бастапқы дерек

Исходные данные для проектирования выданы **Алматы қаласы Сәулет және қала құрылысы**

(ғылыми – зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, олардың ведомстволық

басқармасының 19.05.2009 ж. № 119 сәулет – жоспарлау тапсырмасы бойынша

бағыныштылығы, бастапқы деректің тақырыбы, үш тізбеден жоғары ұйымдарды қосқанда олардың актіде қосымшасы көрсетіледі)

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных, при числе организаций свыше

трех перечень их указывается в приложении.... к акту)

6.Құрылыс жоба бойынша (типтік, жеке, қайта қабылданған) жүзеге асырылды

Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому)

типтік

(жоба нөмірі, топтама нөмірі (типтік жоба бойынша); жеке жобалар үшін тағайындалған тұрғын үй-азаматтық нысан бойын.орган. атауы

көрсетіледі) (номер проекта, номер серии (по типовым проектам); для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражд назнач.

указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

7. Жобалық – сметалық құжаттама бекітілді
Проектно-сметная документация утверждена

(нысанға (кезекті, іске қосу кешені) құжатты бекіткен (қайта бекіткен) органның атауы)
«Мемсараптама» РМК-и Оңтүстік филиалының 2010 жылдың 25 қазанындағы № 02-0624/10 қорытындысы
(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь пусковой комплекс))

8.Құрылыс – жинақтау жұмысының орындалу мерзімі:
Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Жұмыстың басталуы _____ жұмыстың аяқталуы _____
Начало работ (айы және жылы) (месяц и год) окончание работ (айы және жылы)(месяц и год)
құрылысты жалғастырған жағдайда, айы; норма бойын. немесе құрылыс ұйымының жобасы бойынша
при продолжительности строительства, мес.: по норме или по ПОС
нақты
фактический _____

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына келесі құжаттамалар көрсетіледі, (құжаттар тізімі)
Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация, (перечень док-в)
Көрсетілген құжаттар осы актіге қосымшамен болуы міндетті болып табылады
Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Пайдалануға қабылдауға ұсынылған тұрғын үйдің немесе келесі көрсеткіштері бар:
Придъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Көрсеткіштер Показатели	Өлшеу бірлігі Единица измерения	Жоба бойынша По проекту	Нақты Фактически
Жалпы ауданы Общая площадь	$м^2$	–	4542
Қабаттар саны Число этажей	Қабат Этаж		9
Жалпы құрылыстық көлемі Общий строительный объем Оның ішінде жер асты бөлігі В том числе подземной части Тұрғызылған, тұрғызылған-салынған және салынған ғимараттың ауданы Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^3$ $м^2$	Жертөле	442,1

Көрсеткіштер Показатели	Жоба бойынша			Нақты		
	Пәтер саны	Пәтердің ауданы $м^2$		Пәтер саны	Пәтердің ауданы $м^2$	
		Жалпы Общ.	Тұрғын үй Жилая		Жалпы Общ.	Тұрғын үй Жилая
Барлық пәтер Всего квартир Оның ішінде: В том числе:				52	3625,4	2 105,9
Бір бөлмелі				16	806,1	308,9
Екі бөлмелі				16	1083,2	629,4
Үш бөлмелі				20	1736,1	1167,6
Төрт бөлмелі						

11. Суық сумен және ыстық сумен, жылумен, құбырлармен, газ беру құбырымен, энергиямен, байланыс коммуникацияларымен жабдықтау; олардың дұрыс пайдалануын қамтамасыз етеді және қалалық пайдаланатын ұйымдармен қабылданды. Қалалық пайдаланатын ұйымдардың анықтама тізбесі актінің қосымшасында келтірілген.

Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ....к акту.

12. Бітпеген істер және ақаулар жұмыс комиссиясымен анықталып, алынып тасталды.
Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены.

13. Көгалландыру жұмыстары, ғимаратқа кіреберіс жолына, тротуарға, шаруашылық, ойын және спорт аландарына жоғары жабын орнату, сол секілді ғимараттың қасбетіне өңдеу элементтерін орындау міндетті: Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Жұмыс түрі Виды работ	Өлшеу бірлігі Единица измерения	Жұмыс көлемі Объем работ	Орындалу мерзімі Срок выполнения

14. Бекітілген жобалық-сметалық құжаттамалар бойынша:
Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
барлығы _____ мың теңге, оның ішінде: құрылыс жинақтау жұмысы _____ мың теңге,
всего тыс. тенге, в том числе: строительно-монтажных работ
жабдықтар, құралдар және құрал-саймандар_____ мың теңге
оборудования, инструмента и инвентаря тыс.тенге

15. Пайдалануға қабылданатын негізгі қордың сметалық құны _____ мың теңге
Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
оның ішінде: құрылыс-жинақтау жұмысының құны _____ мың теңге
в том числе: стоимость строительно-монтажных работ тыс.тенге
жабдықтар, құралдар және құрал-саймандар құны _____ мың теңге
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря тыс.тенге

16. Нысанды қарау және лайықты құжаттамалармен танысу негізінде шешімге прогрессивтік баға берілді / На основании осмотра объекта и ознокомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:
Сәулет-құрылыстық (көлемді-жобалық нысанды қосқанда және материалдар мен құрылымдарды қолдану бойынша) / Архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі
Решение Государственной приемочной комиссии:

Қабылдауға ұсынылды
«Ақбұлақ» шағынауданы, Шуланов көшесі № 151 үй мекен-жайында орналасқан көп пәтерлі тұрғын үй (№1 нокат, солтүстік учаскесі)
(нысанның аты) (наименование объекта)

Предъявленный к приеме
ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН
ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы
Председатель Государственной приемочной комиссии — **В. Толженков** (қолы) (подпись)

Мемлекеттік қабылдау комиссия төрағасының орынбасары
Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии — **А. Тутубаев** (қолы) (подпись)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері
Члены Государственной приемочной комиссии:

Ж. Көлбаев (қолы) (подпись)
К. Тенов (қолы) (подпись)
Ш. Разылов (қолы) (подпись)
В. Сейдуалиев (қолы) (подпись)
С. Керлев (қолы) (подпись)
А. Кузнецов (қолы) (подпись)
З. Атабетов (қолы) (подпись)
К. Мангышев (қолы) (подпись)
А. Шәріпхұмаров (қолы) (подпись)
С. Макежанов (қолы) (подпись)
С. Бопроков (қолы) (подпись)
Е. Нүркенбаев (қолы) (подпись)
«Гюл Строй» ЖШС — **С. Ахметов** (мекеменің атауы)
А. Әлібеков

Ескерту: Пайдалануға енгізу күні хатты бекіткен күннен бастап саналады.
Примечание: Датой ввода в эксплуатацию считается дата утверждения акта.

Генподрядчик: ТОО "Гюл Строй"

Субподрядчик: ТОО "БИАН"

Договор субподряда №8 от 11.04.2011 г.

Наименование стройки: "Многоквартирный жилой дом , расположенный по адресу:микрорайон "Акбулак " улица Шуланова 151 (северный участок, пятно №1)"

Локальная смета № 2-1-1.Общестроительные работы

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2011 г.

Составлен(а) в текущих ценах 1.01.2001 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге / %
				Всего / ЗП рабочих-строи-телей	Экспл. машин / в т.ч .ЗП машинис-тов	Всего / ЗП рабочих-строителей	Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы						
2	Е0101-145-1	Планировка площадей из грунтов 1 группы механизированным способом	687,5	0,85	0,85	584	584	167
					0,25	0	172	97
		м2						
3	Е0101-164-1	Доработка грунта вручную после разработки механизированным способом	2,75	167,40		460	0	520
				167,40		460	0	113
		м3						
4	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3РАНЕЕ РАЗРАБОТАННЫЙ ГРУНТ	1958	26,21	25,02	51319	48989	15081
				1,15	6,79	2252	13295	97
		м3						
5	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	29,625	134,10		3973	0	4489
				134,10		3973	0	113
		м3						
6	Е0111-3-2	Устройство уплотняемых самоходными катками подстилающих слоев гравийных	62,5	514,98	73,98	32186	4624	35979
				441,00	27,00	27563	1688	123
		м3						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	С143008-50	Щебень из гравия для строительных работ марки ДР 12 фракции 10-20 мм		1190,00		0	0	0
		м3				0	0	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**34248**	**54197**	**56236**
			Тенге			**34248**	**15155**	
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты						
				Фундаментная плита на отм.-3,600				
8	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	100,84	5381,62	196,62	542683	19827	36690
				272,25	74,27	27454	7489	105
		м3						
9	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	3,1625	54600,00		172673	0	0
						0	0	
		т						
10	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,3775	54000,00		20385	0	0
						0	0	
		т						
11	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	2,9625	52400,00		155235	0	0
						0	0	
		т						
12	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	2,025	49800,00		100845	0	0
						0	0	
		т						
13	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	1,8375	47300,00		86914	0	0
						0	0	
		т						
14	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III,d12 мм	3,7	67200,00		248640	0	0
						0	0	
		т						
15	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	2,8375	68800,00		195220	0	0
						0	0	
		т						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	6,1	63000,00		384300	0	0
						0	0	
		т						
17	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,3	66400,00		19920	0	0
						0	0	
		т						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**1926815**	**19827**	**36690**
			Тенге			**27454**	**7489**	
		РАЗДЕЛ 3.Каркас						
				Монолитные ж.б колонны				
				КМ-1 - КМ-7 (12+6+2+4+1+4+4)шт				
18	Е0106-14-4	Устройство жел.бетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	79,68	9062,86	990,15	722129	78895	168901
				1644,75	374,04	131054	29804	105
		м3				0	0	0
19	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-I, d 6 мм	0,22125	61800,00		0	0	
						0	0	0
		т				0	0	0
20	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	2,96	58400,00		172864	0	0
						0	0	
		т				0	0	0
21	С12041-58	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-I, d 16-18 мм	0,12125	52700,00		6390	0	
						0	0	0
		т				0	0	0
22	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	5,6125	56900,00		319351	0	0
						0	0	
		т				0	0	0
23	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	1,65	54400,00		89760	0	0
						0	0	
		т				0	0	0
24	С12041-78	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	3,775	53400,00		201585	0	0
						0	0	
		т				0	0	0
25	С12041-90	Сетка Вр5	0,66625	51500,00		34312	0	0
						0	0	
		т				0	0	0
26	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,156	10137,87	304,24	1582	47	1603
				9675,00	114,75	1509	18	105

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1т				0	0	0
27	С12041-49	Детали закладные	0,42875	50800,00		21781	0	0
						0	0	
		т				0	0	0
				Монолитные ж.б консоли.КнМ-1 32шт, КнМ-2 32шт				
28	Е0106-18-7	Устройство железобетонных консолей	19,6	9496,03	306,65	186122	6010	37391
				1701,00	115,83	33340	2270	105
		м3				0	0	0
29	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	1,325	54400,00		72080	0	0
						0	0	
		т				0	0	0
30	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	1,3375	56900,00		76104	0	0
						0	0	
		т				0	0	0
31	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,255	62900,00		16040	0	0
						0	0	
		т				0	0	0
32	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,7175	58400,00		41902	0	0
						0	0	
		т				0	0	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**1962002**	**84952**	**207895**
			Тенге			**165903**	**32092**	
		РАЗДЕЛ 4.Стены подвала						
33	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	125,55	8390,13	360,48	1053381	45258	207782
				1440,00	136,17	180792	17096	105
		м3				0	0	0
34	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,581125	61800,00		35914	0	0
						0	0	
		т				0	0	0
35	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1,9375	58400,00		113150	0	0
						0	0	
		т				0	0	0
36	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	5,1	62900,00		320790	0	0
						0	0	
		т				0	0	0
37	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	1,175	59500,00		69913	0	0
						0	0	
		т				0	0	0
38	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля	0,945	56900,00		53771	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		класса А-III, d 20 мм				0	0	
		т				0	0	0
39	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III d 25-28 мм	1,98	54400,00		107712	0	0
						0	0	
		т				0	0	13900
40	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,11375	10137,87	304,24	1153	35	1170
				9675,00	114,75	1101	13	105
		1т				0	0	0
41	С12041-52	Детали закладные	0,11375	67600,00		7690	0	0
						0	0	
		т				0	0	29744739
42	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по поверхности бетону стен, фундаментов	510,6	245,44	3,82	125322	1950	23371
				37,35	1,44	19071	735	118
		м2				0	0	0
43	Е0134-56-2	Устройство каркасов конструкций стен из деревянных брусков при относе от стен на 5 см	395	765,55	4,47	302392	1766	0
				344,25	1,71	135979	675	
		м2				0	0	0
44	Е0134-57-1	Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 50 мм	395	199,72	1,17	78889	462	0
				54,90	0,45	21686	178	
		м2				0	0	0
45	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,2875	47200,00		13570	0	0
						0	0	
		т				0	0	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**2283647**	**49471**	**232323**
			Тенге			**358629**	**18697**	
		РАЗДЕЛ 5.Стены и прегородки						
				СТЕНЫ				
46	Е0108-6-10	Заполнение каркасов при высоте этажа до 4 м	147,58	1525,86	379,78	225186	56048	160256
				778,50	141,75	114891	20919	118
		м3						
47	С143006-11	Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, М-200	12,35	10200,00		125970	0	0
						0	0	
		1000шт						
48	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	1,575	87879,65	422,15	138410	665	15640
				8257,50	157,50	13006	248	118
		т						
49	Е0109-44-1	Монтаж стальных оконных блоков с нащельниками из стали в	1,878	41830,93	9420,05	78558	17691	28169

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		зданиях высотой до 50 м, обрамление проемов		15052,50	1613,63	28269	3030	90
		т				0	0	0
50	С12021-246	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой свыше 0,1 до 0,5 т	1,945	162200,00		315479	0	0
		т				0	0	
				ПЕРЕГОРОДКИ МЕЖКОМНАТНЫЕ				
51	Е0110-87-1	Устройство перегородок в жилых зданиях однорядных с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляции	485,32	1521,62	11,41	738473	5538	208243
				353,25	4,32	171439	2097	120
		м2						
				ОГРАЖДЕНИЕ БАЛКОНОВ, ПЕРЕГОРОДКИ МЕЖБАЛКОННЫЕ				
52	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	49,175	1357,04	335,84	66732	16515	47915
				699,75	126,00	34410	6196	118
		м3				0	0	0
53	С143006-11	Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, М-200	18,6875	10200,00		190613	0	
						0	0	0
		1000шт						
54	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,85	10137,87	304,24	8617	259	8738
				9675,00	114,75	8224	98	105
		1т				0	0	0
55	С12021-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с пребладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,85	162700,00		138295	0	0
						0	0	
		т				0	0	
56	С12041-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы, А-I, d12 мм	0,03125	46700,00		1459	0	0
						0	0	
		т				0	0	0
57	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00375	66400,00		249	0	0
						0	0	
		т				0	0	
58	С11011-756	Сетка Вр5	114,6875	343,00		39338	0	0
						0	0	
		м2				0	0	
				ПЕРЕМЫЧКИ				
59	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	10	93,08	66,43	931	664	669

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				23,85	23,85	239	239	140
		шт				0	0	0
60	С12041-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы, А-I, d12 мм	0,005	46700,00		234	0	0
						0	0	
		т				0	0	
61	С11041-86	Сталь угловая 63х5 мм /ГОСТ 8509-86/	0,145	45500,00		6598	0	0
						0	0	
		т				0	0	0
				Стены шахт П-1 4шт,П2 2шт				
62	Е0108-14-1	Кладка перегородок армированных толщиной 120 мм при высоте этажа до 4 м	11,875	292,89	27,64	3478	328	2863
				193,95	10,35	2303	123	118
		м2				0	0	0
63	С143006-11	Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, М-200	0,30875	10200,00		3149	0	0
						0	0	
		1000шт				0	0	
64	Е0108-12-1	Армирование кладки стен	0,55	8679,65	422,15	4774	232	5462
				8257,50	157,50	4542	87	118
		т				0	0	0
65	С12041-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы, А-I, d12 мм	0,03875	46700,00		1810	0	0
						0	0	
		т				0	0	
66	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,01625	61800,00		1004	0	0
						0	0	
		т				0	0	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**2089357**	**97940**	**477955**
			Тенге			**377323**	**33037**	
		РАЗДЕЛ 6.Перекрытие						
				1 ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ.-0,100				
67	Е0106-22-12	Устройство (перекрытий по стальным балкам)(монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	95,68	7577,02	213,01	724969	20381	0
				1021,50	80,46	97737	7698	
		м3				0	0	0
68	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	4,2	54600,00		229320	0	0
						0	0	
		т				0	0	
69	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь	0,88	54000,00		47520	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		периодического профиля класса А-III, d 12 мм				0	0	
		т				0	0	0
70	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,25375	52400,00		13297	0	0
						0	0	
		т				0	0	
71	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	1,7375	49800,00		86528	0	0
						0	0	
		т				0	0	0
72	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	1,85	47300,00		87505	0	0
						0	0	
		т				0	0	
73	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,21	10137,87	304,24	2129	64	0
				9675,00	114,75	2032	24	
		1т				0	0	0
74	С12021-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,21	162700,00		0	0	
						0	0	0
		т				0	0	
				ПКР-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12 НА ОТМ.-0,100				
75	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	2,61	68800,00		179568	0	0
						0	0	
		т				0	0	0
76	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	1,6125	66400,00		107070	0	0
						0	0	
		т				0	0	
				ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ.2,900 --- 14,900				
77	Е0106-22-12	Устройство (перекрытий по стальным балкам)(монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	124,5	7577,02	213,01	943339	26520	0
				1021,50	80,46	127177	10017	
		м3				0	0	0
78	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	2,35	54600,00		128310	0	0
						0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		т				0	0	
79	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,14125	49800,00		7034	0	0
						0	0	
		т				0	0	0
80	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,12125	47300,00		5735	0	0
						0	0	
		т				0	0	
81	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,885	10137,87	304,24	8972	269	0
				9675,00	114,75	8562	102	
		1т				0	0	0
82	С12021-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,885	162700,00		143990	0	0
						0	0	
		т				0	0	
83	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,02875	58400,00		1679	0	0
						0	0	
		т				0	0	0
				ПКР-1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,13,14,15,16 НА ОТМ. 2,900---14,900				
84	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	2,58	68800,00		177504	0	0
						0	0	
		т						
85	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	1,85	66400,00		122840	0	0
						0	0	
		т						
				ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ.17,900				
86	Е0106-22-12	Устройство (перекрытий по стальным балкам)(монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	88,5	7577,02	213,01	670566	18851	102400
				1021,50	80,46	90403	7121	105
		м3						
87	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	2,125	54600,00		116025	0	0
						0	0	
		т						
88	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь	0,04	54000,00		2160	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		периодического профиля класса А-III, d 12 мм				0	0	
		т						
		т						
		т						
89	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,237	10137,87	304,24	2403	72	2436
				9675,00	114,75	2293	27	105
		1т						
90	С12021-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с пребладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,237	162700,00		38560	0	0
						0	0	
		т						
91	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,02875	58400,00		1679	0	0
						0	0	
		т						
				ПКР-1,2,3,4,5,6,7,13,14,15,16,17, НА ОТМ.17,900				
92	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	1,58	68800,00		108704	0	0
						0	0	
		т						
				Стойки на фасадах				
93	Е0109-34-3	Монтаж опорных конструкций для креплений сетки под штукатурку, массой до 2 т	1,875	11247,66	1409,48	21089	2643	13308
				7785,00	101,25	14597	190	90
		т						
94	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	1,875	47200,00		88500	0	0
						0	0	
		т						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**379120**	**2715**	**15744**
			Тенге			**16890**	**217**	
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	Тенге			**8675189**	**309102**	**1026843**
			Тенге			**980447**	**106687**	
		Итого с накладными расходами				**9702032**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -6%				582122		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**10284154**		
		Временные здания-сооружения, 1,44%				148092		
		Итого				**10432246**		
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее				140835		
		Зтараты на выслугу лет, 1%				104322		
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				41729		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого в базисных ценах 2001 года				**10719132**		
		Итого в текущих ценах 2011 года К=1,950967				**20912673**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				418253		
		Итого				**21330926**		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				2559711		
		Всего по акту				**23890637**		

Генеральный подрядчик:

Директор ТОО "Гюл Строй"

Дурнав М.М.

Субподрядчик:

Директор ТОО "БИАН"

Аймбергенов А.

Генподрядчик: ТОО "Гюл Строй"
Субподрядчик: ТОО "БИАН"
Договор субподряда №8 от 11.04.2011 г.

Наименование стройки: "Многоквартирный жилой дом , расположенный по адресу:микрорайон "Акбулак " улица Шуланова 151 (северный участок, пятно №1)"

Локальная смета № 2-1-1.Общестроительные работы

А К Т
приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2011 г.

Составлен(а) в текущих ценах 1.01.2001 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге ------- %
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 7.Покрытие						
				ПЛИТА НА ОТМ.20,900				
2	Е0106-22-12	Устройство (перекрытий по стальным балкам)(монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	121,875	7577,02	213,01	923449	25961	141016
				1021,50	80,46	124495	9806	105
		м3						
3	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	4,2375	54600,00		231368	0	0
						0	0	
		т						
4	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,14125	49800,00		7034	0	0
						0	0	
		т						
5	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,12125	47300,00		5735	0	0
						0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		т						
6	С12021-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с пребладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	2,9	162700,00		471830	0	0
						0	0	
		т						
				ПКР-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 НА ОТМ.20,900				
7	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	4,8125	68800,00		331100	0	0
						0	0	
		т						
8	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	1,7	66400,00		112880	0	0
						0	0	
		т						
				ПЛИТА НА ОТМ.23,900				
9	Е0106-22-12	Устройство (перекрытий по стальным балкам)(монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	5,375	7577,02	213,01	40726	1145	6219
				1021,50	80,46	5491	432	105
		м3						
		т						
10	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,02375	10137,87	304,24	241	7	245
				9675,00	114,75	230	3	105
		1т						
11	С12021-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с пребладанием профильного проката, с отверстиями и без	0,02375	162700,00		3864	0	0
						0	0	
		т						
12	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,02875	58400,00		1679	0	0
						0	0	
		т						
				ПКР-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 НА ОТМ.20,900				
13	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,2175	68800,00		14964	0	0
						0	0	
		т						
14	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,07375	66400,00		4897	0	0
						0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		т						
				МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС				
15	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	22,15	7829,74	316,01	173429	7000	34592
				1368,00	119,39	30301	2644	105
		м3						
16	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,3325	61800,00		20549	0	0
						0	0	
		т						
17	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 10 мм	0,36875	64200,00		23674	0	0
						0	0	
		т						
18	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,7375	62900,00		46389	0	0
						0	0	
		т						
				КОЗЫРЬКИ НАД БАЛКОНАМИ И ТАМБУРЫ ВХОДА				
19	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия металлочерепицей	151	1688,50	8,20	254964	1238	125888
				697,50	3,08	105323	465	119
		м2						
20	Е0112-4-2	Устройство примыканий кровель к стенам и парапетам с фартуком,тамбур входа	17,5	781,21	4,29	13671	75	1491
				69,98	1,60	1225	28	119
		м						
21	Е0112-7-7	Устройство водослива,тамбур входа	17,5	210,03	7,39	3676	129	3900
				184,50	2,77	3229	48	119
		м						
				Козырек над подвалом				
22	Е0109-22-1	Монтаж металлоконструкций козырька	1,22	9523,56	4795,68	11619	5851	5577
				3712,50	1367,15	4529	1668	90
		т						
23	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,795	114900,00		91346	0	0
						0	0	
		т						
24	С130806-83	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской	33,8	815,00		27547	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		/ГОСТ 10750-90/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 114х5 мм				0	0	
		м						
25	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия козырька металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	25	1688,50	8,20	42213	205	20843
				697,50	3,08	17438	77	119
		м2						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			**2858844**	**41611**	**339771**
			Тенге			**292261**	**15171**	
		РАЗДЕЛ 8.Лестница						
26	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных	7,4125	13711,47	5475,87	101636	40590	43983
				5040,00	1552,87	37359	11511	90
		т						
27	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	7,4125	133700,00		991051	0	0
						0	0	
		т						
28	Е0106-22-7	Устройство перекрытий по стальным балкам площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм	9,5	10437,06	383,89	99152	3647	24340
				2295,00	145,01	21803	1378	105
		м3						
29	Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	770	195,02	12,56	150165	9671	199161
				180,00	4,75	138600	3658	140
		м						
30	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки	770	799,00		615230	0	0
						0	0	
		м						
31	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,078375	51500,00		4036	0	0
						0	0	
		т						
32	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,036375	52200,00		1899	0	0
						0	0	
		т						
33	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,281625	55300,00		15574	0	0
						0	0	
		т						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,171375	54000,00		9254	0	0
						0	0	
		т						
35	Е0109-57-5	Монтаж пристенного поручня ПП-1	0,59375	16045,56	8912,18	9527	5292	6490
				10170,00	1974,78	6038	1173	90
		т						
36	С11011-654	Поручень поливинилхлоридный	118,75	158,00		18763	0	0
						0	0	
		м						
37	С130806-9	Трубы стальные	0,59375	174,00		103	0	0
						0	0	
		м						
38	С11041-13	Шайбы	0,05	211600,00		10580	0	0
						0	0	
		т						
39	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	0,025	147927,76	587,63	3698	15	526
				19800,00	222,75	495	6	105
		1т						
40	С11011-861	Сталь листовая	0,05	56300,00		2815	0	0
						0	0	
		т						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			**2033483**	**59215**	**274500**
			Тенге			**204295**	**17726**	
РАЗДЕЛ 10.Главный вход в здание,вход в подвал, приямок, МР-1,								
41	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчано-гравийных	31,25	479,25		14977	0	18334
				477,00		14906	0	123
		м3						
42	С143008-106	Смеси песчано-гравийные	31,25	440,00		13750	0	0
						0	0	
		м3						
43	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	3,9875	4410,97	66,01	17589	263	924
				195,75	24,93	781	99	105

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м3						
44	Е0106-1-16	Устройство входов, приямков	38,75	5046,67	196,62	195558	7619	14099
				272,25	74,27	10550	2878	105
		м3						
45	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	1,0975	54600,00		59924	0	0
						0	0	
		т						
46	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,185	52200,00		9657	0	0
						0	0	
		т						
47	Е0109-32-1	Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м, вход в здание	1,575	14327,66	4594,36	22566	7236	6299
				2902,50	1541,87	4571	2428	90
		т						
48	С12021-132	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий при массе сборочной единицы до 0,1 т	1,575	161100,00		253733	0	0
						0	0	
		т						
49	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,2775	54000,00		14985	0	0
						0	0	
		т						
50	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,17	10137,87	304,24	1723	52	1748
				9675,00	114,75	1645	20	105
		1т						
51	С12021-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без	0,17	162700,00		27659	0	0
						0	0	
		т						
52	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0125	52400,00		655	0	0
						0	0	
		т						
53	Е0107-59-2	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней	15	213,91	12,56	3209	188	4262
				198,23	4,75	2973	71	140
		м						
54	С143001-10	Бетон тяжелый класса В25 (М-300)	3,75	4630,00		17363	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						0	0	
		м3						
55	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки	15	799,00		11985	0	0
						0	0	
		м						
56	Е0108-12-3	Установка металлических решеток приямков	0,0575	170902,10	1941,97	9827	112	523
				6975,00	726,75	401	42	118
		т						
57	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0275	54600,00		1502	0	0
						0	0	
		т						
58	С11041-85	Сталь угловая 40х4мм /ГОСТ 8509-86/	0,0325	47200,00		1534	0	0
						0	0	
		т						
59	Е0109-29-1	Монтаж лестниц эвакуационных	0,41	13711,47	5475,87	5622	2245	2433
				5040,00	1552,87	2066	637	90
		т						
60	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,41	133700,00		54817	0	0
						0	0	
		т						
61	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по поверхности бетону стен	25	245,44	3,82	6136	96	1145
				37,35	1,44	934	36	118
		м2						
62	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	50	21,80	0,05	1090	3	263
				5,81	0,02	291	1	90
		м2						
63	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	50	31,50	0,02	1575	1	187
				4,16		208	0	90
		м2						
				Л-1 8шт				
64	Е0110-90-1	Установка деревянных дверных блоков	6,4	158,98	29,97	1017	192	919
				108,45	11,32	694	72	120

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м2						
65	С12064-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	6,4	12300,00		78720	0	0
						0	0	
		*м2						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			**827173**	**18007**	**51136**
			Тенге			**40020**	**6284**	
		РАЗДЕЛ 11.Внутренняя отделка						
				На отм.-3,000				
66	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону	669	134,45	3,39	89947	2268	82693
				117,00	0,72	78273	482	105
		м2						
67	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	1607,375	17,51	0,12	28145	193	23256
				13,73	0,05	22069	80	105
		м2						
68	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	39,625	374,69	2,10	14847	83	2738
				65,03	0,79	2577	31	105
		м2						
69	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	34,125	393,60	2,33	13432	80	2942
				81,23	0,88	2772	30	105
		м2						
70	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен	118,375	1280,81	2,10	151616	249	41489
				333,00	0,79	39419	94	105
		м2						
				На отм.0.000				
71	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону	909,875	134,45	3,39	122333	3084	112466
				117,00	0,72	106455	655	105
		м2						
72	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен по кирпичу и бетону	60,5	1280,81	2,10	77489	127	21205
				333,00	0,79	20147	48	105
		м2						
73	Е0115-64-3	Левкас стен, перегородок по штукатурке т. 2 мм	1521,75	133,54	3,43	203214	5220	119902
				73,73	1,31	112199	1993	105

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м2						
74	Е0115-64-4	Левкас потолков по штукатурке т. 2 мм	653,25	171,80	3,94	112228	2574	71060
				102,11	1,49	66703	973	105
		м2						
75	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	653,25	393,60	2,33	257119	1522	56320
				81,23	0,88	53063	575	105
		м2						
76	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1521,75	374,69	2,10	570185	3196	105169
				65,03	0,79	98959	1202	105
		м2						
				На отм.3.000-12.000				
77	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону	3,558	134,45	3,39	478	12	440
				117,00	0,72	416	3	105
		м2						
78	Е0115-64-4	Левкас потолков т. 2 мм	2556,125	171,80	3,94	439142	10071	278056
				102,11	1,49	261006	3809	105
		м2						
79	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен по кирпичу и бетону	333	1280,81	2,10	426510	699	116710
				333,00	0,79	110889	263	105
		м2						
80	Е0115-64-3	Левкас стен, перегородок по штукатурке т. 2 мм	5897	133,54	3,43	787485	20227	464637
				73,73	1,31	434786	7725	105
		м2						
81	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	2556,125	393,60	2,33	1006091	5956	220377
				81,23	0,88	207634	2249	105
		м2						
82	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	5897	374,69	2,10	2209547	12384	407548
				65,03	0,79	383482	4659	105
		м2						
				На отм.15.000				
83	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону	829,5	134,45	3,39	111526	2812	102531
				117,00	0,72	97052	597	105

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м2						
84	Е0115-64-4	Левкас потолков т. 2 мм	627,375	171,80	3,94	107783	2472	68246
				102,11	1,49	64061	935	105
		м2						
85	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	627,375	393,60	2,33	246935	1462	54090
				81,23	0,88	50962	552	105
		м2						
86	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен по кирпичу и бетону	83,25	1280,81	2,10	106627	175	29177
				333,00	0,79	27722	66	105
		м2						
87	Е0115-64-3	Левкас стен т. 2 мм	1415,25	133,54	3,43	188992	4854	111510
				73,73	1,31	104346	1854	105
		м2						
88	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1415,25	374,69	2,10	530280	2972	97810
				65,03	0,79	92034	1118	105
		м2						
				На отм.18.000				
89	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону	850	134,45	3,39	114283	2882	105065
				117,00	0,72	99450	612	105
		м2						
90	Е0115-64-4	Левкас потолков т. 2 мм	627,375	171,80	3,94	107783	2472	68246
				102,11	1,49	64061	935	105
		м2						
91	Е0115-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным	627,375	256,64	1,65	161010	1035	16574
				24,53	0,63	15390	395	105
		м2						
92	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен по кирпичу и бетону	83,25	1280,81	2,10	106627	175	29177
				333,00	0,79	27722	66	105
		м2						
93	Е0115-64-3	Левкас стен т. 2 мм	1487,25	133,54	3,43	198607	5101	117183
				73,73	1,31	109655	1948	105
		м2						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
94	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1434,875	374,69	2,10	537633	3013	99166
				65,03	0,79	93310	1134	105
		м2						
				На лестнице				
95	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке косоуров	1,25	806,78	4,92	1008	6	255
				193,05	1,87	241	2	105
		м2						
96	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании косоуров	114	133,23	1,19	15188	136	4578
				37,80	0,45	4309	51	105
		м2						
97	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса стен	114	806,78	4,92	91973	561	23332
				193,05	1,87	22008	213	105
		м2						
98	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	114	374,69	2,10	42715	239	7878
				65,03	0,79	7413	90	105
		м2						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			**9072151**	**98137**	**3032649**
			Тенге			**2852863**	**35373**	
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	Тенге			**14791651**	**216970**	**3698056**
			Тенге			**496556**	**74554**	
		Итого с накладными расходами				**18489707**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -6%				1109383		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**19599090**		
		Временные здания-сооружения, 1,44%				282227		
		Итого				**19881317**		
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,35%				268398		
		Зтараты на выслугу лет, 1%				198813		
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				79525		
		Итого в базисных ценах 2001 года				**20428053**		
		Итого в текущих ценах 2011 года К=1,950967				**39854458**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				797089		
		Итого				**40651547**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				4878186		
		Всего по акту				**45529733**		

Генеральный подрядчик:

Директор ТОО "Гол Строй"

Нурлев М.М.

Субподрядчик:

Директор ТОО "БИАН"

Ахмергенов А.

Генподрядчик: ТОО "Гюл Строй"
Субподрядчик: ТОО "БИАН"
Договор субподряда №8 от 11.04.2011 г.

Наименование стройки: "Многоквартирный жилой дом , расположенный по адресу:микрорайон "Акбулак " улица Шуланова 151 (северный участок, пятно №1)"

Локальная смета № 3-1.Электромантажные работы

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2011 г.

Составлен(а) в текущих ценах 1.01 2001 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге / %
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ц0108-571-2	Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный, без блоков резисторов, глубина до 800 мм, шкафного исполнения 1ГРЩ	1,8	6012,00	1309,00	10822	2356	6541
				3510,00	315,00	6318	567	95
		м						
				Монтаж аппартуры в шкафу				
2	Ц0108-572-3	Блок управления АВР шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1	1299,30	68,30	1299	68	314
				317,00	13,50	317	14	95
		шт						
3	Ц0108-573-4	Блок автомачтического управления освещаемая БАУО	1	514,00	105,00	514	105	260
				254,00	20,30	254	20	95
		шт						
4	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,90	5,40	167	5	152
				158,00	2,30	158	2	95
		шт						
5	Ц0108-53-1 примен.	Трансформатор тока 50/5 А	3	493,60	18,60	1481	56	1002
				347,00	4,50	1041	14	95

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		шт						
6	Ц0108-83-1 примен.	Механическая блокировка JVE	1	357,80		358	0	267
				281,00		281	0	95
		шт						
7	Ц0108-526-3	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 250 А на вводе	4	1008,70	32,70	4035	131	1693
				441,00	4,50	1764	18	95
		шт						
8	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А на линиях	7	862,00	28,00	6034	196	2291
				340,00	4,50	2380	32	95
		шт						
9	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А на линиях	7	501,20	13,20	3508	92	1525
				227,00	2,30	1589	16	95
		шт						
10	Ц0108-572-5	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1700x1100 мм - ЩЭ	16	3385,00	223,00	54160	3568	9310
				563,00	49,50	9008	792	95
		шт						
				Монтаж аппартуры в шкафах - ЩК				
11	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А на вводе	46	862,00	28,00	39652	1288	15055
				340,00	4,50	15640	207	95
		шт						
12	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А на линиях	222	501,20	13,20	111266	2930	48360
				227,00	2,30	50394	511	95
		шт						
13	Ц0108-526-1	Устройство защитного отключения УЗО-30 mA	230	501,20	13,20	115276	3036	50102
				227,00	2,30	52210	529	95
		шт						
14	Ц0108-599-1 0	Щиток осветительный ЩО, устанавливаемый в подвале на стене распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг	1	1233,60	54,60	1234	55	584
				610,00	4,50	610	5	95
		шт						
				Монтаж аппартуры на шите ЩО				
15	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на	1	862,00	28,00	862	28	328

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А на вводе		340,00	4,50	340	5	95
		шт						
16	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А на линиях	9	501,20	13,20	4511	119	1961
				227,00	2,30	2043	21	95
		шт						
17	Ц0108-526-1	Устройство защитного отключения УЗО - 30 mA	1	501,20	13,20	501	13	218
				227,00	2,30	227	2	95
		шт						
18	Ц0108-574-1	Подключение жил кабелей или проводов, сечение до 10 мм2	554	36,70	0,90	20332	499	13263
				25,00	0,20	13850	111	95
		жил						
19	Ц0108-574-2	Подключение жил кабелей или проводов, сечение до 16 мм2	250	86,80	2,40	21700	600	12279
				51,30	0,40	12825	100	95
		жил						
20	Ц0108-574-3	Подключение жил кабелей или проводов, сечение до 35 мм2	60	118,00	2,90	7080	174	3374
				58,70	0,50	3522	30	95
		жил						
21	Ц0108-572-3	Ящик управления реверсивным эл.двигателем	2	1299,30	68,30	2599	137	628
				317,00	13,50	634	27	95
		шт						
				Монтаж датчика-реле уровня РОС-102:				
22	Ц0111-350-1	Датчик	2	193,78		388	0	296
				164,25		329	0	90
		шт						
23	Ц0111-250-1	Реле РМ-51 /ДПЭ-3/ для измерения и регулирования уровня	2	210,04		420	0	348
				193,50		387	0	90
		компл						
24	Ц0111-233-1	Присоединение проводов, жил, электрических кабелей и заземляющих проводников, сечением 2,5 мм2 к приборам и средствам автоматизации под винт с оконцеванием наконечником	6	23,79		143	0	110
				20,34		122	0	90
		конец						
25	Ц0111-234-1	Присоединение к приборам трубных проводок из водогазопроводных труб с диаметром до 25 мм	4	64,17	5,92	257	24	204
				56,48	0,23	226	1	90
		шт						
26	Ц0108-604-1	Звонок электрический с кнопкой	46	115,10	2,80	5295	129	4479

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				102,00	0,50	4692	23	95
		компл						
27	Ц0108-604-1	Звонок громкого боя	2	115,10	2,80	230	6	195
				102,00	0,50	204	1	95
		компл						
28	Ц0108-593-3	Светильник с подвеской на крюк для помещений с тяжелыми условиями среды	32	429,40	233,00	13741	7456	6083
				133,00	67,10	4256	2147	95
		шт						
29	Ц0108-593-1 8	Кронштейны со светильниками по стенам и потолкам типа "БРА"	34	298,60	101,00	10152	3434	5973
				157,00	27,90	5338	949	95
		шт						
30	Ц0108-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды для туалетов и ванн	78	313,00	131,00	24414	10218	11552
				119,00	36,90	9282	2878	95
		шт						
31	Ц0108-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	68	313,00	131,00	21284	8908	10071
				119,00	36,90	8092	2509	95
		шт						
32	Ц0108-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды защищенный	36	313,00	131,00	11268	4716	5331
				119,00	36,90	4284	1328	95
		шт						
33	Ц0108-593-5	Светильник потолочный или настенный уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды	22	314,30	120,00	6915	2640	3469
				132,00	34,00	2904	748	95
		шт						
34	Ц0108-592-1	Патрон стенной или потолочный	18	84,20	1,90	1516	34	1323
				77,00	0,40	1386	7	95
		шт						
35	Ц0108-594-3	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с количеством ламп в светильнике: до 4	2	467,80	183,00	936	366	543
				234,00	51,80	468	104	95
		шт						
36	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	2	228,80	13,20	458	26	394
				205,00	2,30	410	5	95
		шт						
37	Ц0108-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	92	64,00	1,00	5888	92	5130

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				58,50	0,20	5382	18	95
		шт						
38	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	200	62,70	0,20	12540	40	11001
				57,80	0,10	11560	20	95
		шт						
39	Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	42	55,00	0,90	2310	38	1990
				49,70	0,20	2087	8	95
		шт						
40	Ц0108-591-3 прим.	Выключатель с встроенной выдержанной времени	14	134,80	3,60	1887	50	1532
				115,00	0,20	1610	3	95
		шт						
41	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	15	125,60	64,10	1884	962	815
				41,40	15,80	621	237	95
		м						
42	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	750	108,60	48,90	81450	36675	36908
				39,60	12,20	29700	9150	95
		м						
43	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	200	147,30	73,00	29460	14600	12882
				49,50	18,30	9900	3660	95
		м						
44	Ц0108-409-3	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 63 мм	200	180,30	91,60	36060	18320	15276
				57,40	23,00	11480	4600	95
		м						
45	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	750	8,50	0,10	6375	75	5201
				7,30		5475	0	95
		м						
46	Ц0108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	950	5,40	0,10	5130	95	3339
				3,70		3515	0	95
		м						
47	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические	15	10,60	0,10	159	2	127

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2		8,80	0,10	132	2	95
		м						
48	Ц0108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	15	5,40	0,10	81	2	53
				3,70		56	0	95
		м						
48	Ц0108-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	600	14,60	0,20	8760	120	6783
				11,80	0,10	7080	60	95
		м						
49	Ц0108-412-1 0	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	2300	10,60	0,40	24380	920	16825
				7,60	0,10	17480	230	95
		м						
50	Ц0108-412-4	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	200	19,60	0,50	3920	100	3135
				16,40	0,10	3280	20	95
		м						
51	Ц0108-412-1 0	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	950	10,60	0,40	10070	380	6949
				7,60	0,10	7220	95	95
		м						
52	Ц0108-396-5	Короб на конструкциях, кронштейнах, по стенам и потолкам, длина 2 м	40	177,70	116,00	7108	4640	3344
				54,90	33,10	2196	1324	95
		м						
53	Ц0108-402-2	Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный во взрывоопасных и пожароопасных помещениях, сечение жилы до 6 мм2	1345	47,50	21,00	63888	28245	33477
				21,20	5,00	28514	6725	95
		м						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг сеч. 1х25 мм2	10	73,10	20,80	731	208	264
				23,40	4,40	234	44	95
		м						
55	Ц0108-545-1	Коробка клемная КС-10	12	843,50	19,50	10122	234	5487
				479,00	2,30	5748	28	95
		шт						
56	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	20	330,10	24,10	6602	482	2252
				116,00	2,50	2320	50	95
		шт						
57	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	100	88,90	3,10	8890	310	2679
				27,90	0,30	2790	30	95
		м						
58	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	120	107,30	3,50	12876	420	3739
				32,40	0,40	3888	48	95
		м						
59	Ц0108-158-1 5	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	4	263,80		1055	0	760
				200,00		800	0	95
		шт						
60	Ц0108-158-1 4	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 6 мм2, до 10 жил	48	174,20		8362	0	4925
				108,00		5184	0	95
		шт						
61	Ц0108-158-6	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 7 жил	4	137,90		552	0	291
				76,50		306	0	95
		шт						
				Материалы не учтенные ценником				
62	С кальк.№1	Щит силовой вводно-распределительный 1 ГРЩ	1	272929,00		272929	0	0
						0	0	
		компл.						
63	С прайс-лист "Казтрансф	Ящик управления реверсивными эл.двигателем Я5411-1874 УЯЛ	2	34364,39		68729	0	0
						0	0	
		шт.						
64	С прайс-лист "Электроко	Датчик управления РОС-102	2	2541,68		5083	0	0
						0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		шт.						
65	С151701-28	Светильник подвесной, тип НСП22Х500-111-У3	32	1460,00		46720	0	0
						0	0	
		шт						
66	С151701-84	Светильники тип НС011-100-003-УХЛ4 типа "БРА"	34	523,00		17782	0	0
						0	0	
		шт						
67	С прайс-лист "Электротр ейд"	Светильники взрывозащищенные для туалетов и ванн	78	1304,35		101739	0	0
						0	0	
		шт.						
68	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	68	871,00		59228	0	0
						0	0	
		шт						
69	С151701-27	Светильник подвесной, тип НСП19Х1000-125-У3 защищенный	36	940,00		33840	0	0
						0	0	
		шт						
70	С151701-18	Светильник подвесной, тип НСП11Х100-234-У3	22	665,00		14630	0	0
						0	0	
		шт						
71	С151702-21	Светильники тип ЛВ003-2Х40-001-УХЛ4	2	2550,00		5100	0	0
						0	0	
		шт						
72	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	4	14,00		56	0	0
						0	0	
		шт						
73	С151706-16	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100	8	39,00		312	0	0
						0	0	
		шт						
74	С151706-60	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-60	2	17,00		34	0	0
						0	0	
		шт						
75	С151701-90	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	2	561,00		1122	0	0
						0	0	
		шт						
76	С прайс-лист "Электроко	Колодка клемная для подключения светильников и люстр	136	211,81		28806	0	0
						0	0	
		шт.						
77	С прайс-лист	Патрон стенной	18	42,36		762	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	"Электроко					0	0	
		шт.						
78	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	2	4720,00		9440	0	0
						0	0	
		шт						
79	С151801-157	Розетка штепсельная с плоскими контактами, открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220	92	134,00		12328	0	0
						0	0	
		шт						
80	С151801-158	Розетка штепсельная с плоскими контактами, скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220	466	237,00		110442	0	0
						0	0	
		шт						
81	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	202	156,00		31512	0	0
						0	0	
		шт						
82	С прайс-лист "Электроко	Выключатель с встроенной выдержкой времени	14	726,19		10167	0	0
						0	0	
		шт.						
83	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	42	134,00		5628	0	0
						0	0	
		шт						
84	С прайс-лист "Электроко	Коробки установочные для выключателей и розеток	895	42,36		37912	0	0
						0	0	
		шт.						
85	С151803-45	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2	12	1660,00		19920	0	0
						0	0	
		шт						
86	С151803-52	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У198 УХЛ3	1,2	60400,00		72480	0	0
						0	0	
		1000шт						
87	С151803-17	Короба для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В, короб прямой, У1098 У3	20	2690,00		53800	0	0
						0	0	
		шт						
88	С151607-117	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной	10,1	9230,00		93223	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2				0	0	
		1000м						
89	С151607-119	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2	11,5	13300,00		152950	0	0
						0	0	
		1000м						
90	С151607-127	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 25 мм2	1,15	127900,00		147085	0	0
						0	0	
		1000м						
91	С прайс-лист "Точмаш	Кабель силовой на 660 В. марки ВВГ-4х1,5 мм2	55	61,12		3362	0	0
						0	0	
		м.						
92	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,3	52100,00		15630	0	0
						0	0	
		1000м						
93	С151601-329	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 1х25 мм2	0,005	135500,00		678	0	0
						0	0	
		1000м						
94	С прайс-лист "Точмаш	Кабель силовой на 660 В. марки ВВГ-5х4 мм2	20	174,89		3498	0	0
						0	0	
		м.						
95	С прайс-лист "Точмаш	Кабель силовой на 660 В. марки ВВГ-4х2,5 мм2	50	93,80		4690	0	0
						0	0	
		м.						
96	С151601-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	0,01	28900,00		289	0	0
						0	0	
		1000м						
97	С151603-23	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 7х1,5 мм2	0,01	83100,00		831	0	0
						0	0	
		1000м						
98	С прайс-лист "Электроко	Трубы защитные пластиковые ЭП-20	2500	30,52		76300	0	0
						0	0	
		м.						
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2374385**	**160423**	**405042**
			Тенге			**386343**	**40075**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого с накладными расходами				**2779427**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -6%				166766		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**2946193**		
		Временные здания-сооружения, 1,44%				42425		
		Итого				**2988618**		
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 1,35%				40346		
		Зтараты на выслугу лет, 1%				29886		
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				11954		
		Итого в базисных ценах 2001 года				**3070804**		
		Итого в текущих ценах 2011 года К=1,950967				**5991038**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				119821		
		Итого				**6110859**		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				733303		
		Всего по акту				**6844162**		

Генеральный подрядчик:

Директор ТОО "ГЮЛ СТРОЙ"

Нурлет М.М.

Субподрядчик:

Директор ТОО "БИАН"

Сыдабергенов А.

Генподрядчик: ТОО "Гюл Строй"
Субподрядчик: ТОО "БИАН"
Договор субподряда №8 от 11.04.2011 г.

Наименование стройки: "Многоквартирный жилой дом , расположенный по адресу:микрорайон "Акбулак " улица Шуланова 151 (северный участок, пятно №1)"

Локальная смета № 5-1-2.Водопровод и канализация

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2011 г.

Составлен(а) в текущих ценах 1.01.2001 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.Хозпитьевой водопровод						
				Основное здание				
2	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	23	75,82	1,57	1744	36	1988
				67,50		1553	0	128
		1счетчик						
3	С прайс-лист "ВПО Точмаш"	Счетчик воды СКВГ-90-3/15	22	1216,50		26763	0	0
						0	0	
		шт						
4	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	1	858,70	1,57	859	2	52
				40,50		41	0	128
		комплект						
5	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	25	4867,02	50,89	121676	1272	4753
				130,50	18,00	3263	450	128
		1фильтр						
6	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	473,47	39,24	947	78	692
				254,25	15,75	509	32	128
		1шт						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	С130902-38	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	3	7360,00		22080	0	0
						0	0	
		шт						
8	С130901-37	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	5	401,00		2005	0	0
						0	0	
		шт						
9	С130901-39	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	6	560,00		3360	0	0
						0	0	
		шт						
10	С130904-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	23	1250,00		28750	0	0
						0	0	
		шт						
11	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	23	1390,00		31970	0	0
						0	0	
		шт						
12	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	4	7932,57	1,57	31730	6	276
				54,00		216	0	128
		1кран						
13	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	14	434,67	4,19	6085	59	1101
				59,85	1,58	838	22	128
		м						
14	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	13	490,67	4,19	6379	54	1023
				59,85	1,58	778	21	128
		м						
15	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	453	439,78	12,19	199220	5522	172253
				292,50	4,57	132503	2070	128
		м						
16	С прайс-лист СТВК	Стоимость металлопластиковых Д-16х2,2 мм	206	106,51		21941	0	0
						0	0	
		м						
17	С прайс-лист СТВК	Стоимость труб металлопластиковых Д-20х2,8 мм	225	134,59		30283	0	0
						0	0	
		м						
18	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения наружным диам. 25	7	336,95	7,90	2359	55	2103

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		мм		231,75	2,95	1622	21	128
		м						
19	С прайс-лист СТВК	Стоимость труб металлопластиковых Д-25х3,5 мм	7	242,06		1694	0	0
						0	0	
		м						
20	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения наружным диам. 32 мм	8	310,32	5,28	2483	42	1951
				188,55	1,98	1508	16	128
		м						
21	С прайс-лист СТВК	Стоимость труб металлопластиковых Д-32х4,4 мм	8	675,84		5407	0	0
						0	0	
		м						
22	Е0116-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения наружным диам. 40 мм	26	412,02	6,65	10713	173	8470
				252,00	2,50	6552	65	128
		м						
23	С прайс-лист СТВК	Стоимость труб металлопластиковых Д-40х5,5 мм	26	675,84		17572	0	0
						0	0	
		м						
24	Е0126-1-3	Изоляция трубопроводов диаметром 38 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм	12	171,93	5,31	2063	64	1336
				109,35	2,03	1312	24	100
		м						
25	Е0126-1-5	Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	11	202,64	5,31	2229	58	1453
				130,05	2,03	1431	22	100
		м						
26	Е0126-1-7	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	12	209,45	5,31	2513	64	1652
				135,68	2,03	1628	24	100
		м						
27	С11031-152	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 18-57 мм	4,825	17600,00		84920	0	0
						0	0	
		м3						
28	Е0126-1-1	Изоляция трубопроводов металлопластиковых диаметром 25 мм	432	165,44	5,31	71470	2294	45783

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм		103,95	2,03	44906	877	100
		м						
29	Е0126-1-3	Изоляция трубопроводов металлопластиковых диаметром 38 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм	8	171,93	5,31	1375	42	891
				109,35	2,03	875	16	100
		м						
30	С11031-124	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 22 мм, толщина изоляции 9 мм	425	108,00		45900	0	0
						0	0	
		м						
31	С11031-125	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 28 мм, толщина изоляции 9 мм	7	136,00		952	0	0
						0	0	
		м						
32	С11031-126	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 35 мм, толщина изоляции 9 мм	8	163,00		1304	0	0
						0	0	
		м						
33	С11031-127	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 42 мм, толщина изоляции 9 мм	36	190,00		6840	0	0
						0	0	
		м						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**795586**	**9821**	**245777**
			Тенге			**199535**	**3660**	
		РАЗДЕЛ 2.Горячее водоснабжение						
				Основное здание				
34	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	55	75,82	1,57	4170	86	4753
				67,50		3713	0	128
		1счетчик						
35	С прайс-лист ВПО "Точмаш"	Счетчик воды СКВГ 90-3/15	52	1216,50		63258	0	0
						0	0	
		шт						
36	С прайс-лист ВПО "Точмаш"	Счетчик воды СКВГ 90-3/25	2	3191,70		6383	0	0
						0	0	
		шт						
37	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных,	4	473,47	39,24	1894	157	1382

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм		254,25	15,75	1017	63	128
		1шт						
38	С130902-38	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	3	7360,00		22080	0	0
						0	0	
		шт						
39	С130903-30	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч3р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	2	1010,00		2020	0	0
						0	0	
		шт						
40	С130901-37	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	7	401,00		2807	0	0
						0	0	
		шт						
41	С130901-38	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	122	483,00		58926	0	0
						0	0	
		шт						
42	С130901-39	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	3	560,00		1680	0	0
						0	0	
		шт						
43	С130901-40	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	3	699,00		2097	0	0
						0	0	
		шт						
44	С130901-41	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	2	982,00		1964	0	0
						0	0	
		шт						
45	С130904-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	1250,00		2500	0	0
						0	0	
		шт						
46	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	52	1390,00		72280	0	0
						0	0	
		шт						
47	Е0117-2-2	Установка полотенцесушителей латунных хромированных	52	7298,33	6,95	379513	361	27706
				414,00	2,25	21528	117	128
		шт						
48	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных	16	329,67	4,19	5275	67	1258

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм		59,85	1,58	958	25	128
		м						
49	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	575	364,67	4,19	209685	2409	45213
				59,85	1,58	34414	909	128
		м						
50	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	17	434,67	4,19	7389	71	1336
				59,85	1,58	1017	27	128
		м						
51	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	40	490,67	4,19	19627	168	3145
				59,85	1,58	2394	63	128
		м						
52	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	38	577,67	4,19	21951	159	2988
				59,85	1,58	2274	60	128
		м						
53	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	27	604,07	10,34	16310	279	2793
				76,95	3,87	2078	104	128
		м						
54	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	350	439,78	12,19	153923	4267	133088
				292,50	4,57	102375	1600	128
		м						
55	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	525	336,95	7,90	176899	4148	157719
				231,75	2,95	121669	1549	128
		м						
56	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	172	310,32	5,28	53375	908	41948
				188,55	1,98	32431	341	128
		м						
57	Е0116-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	25	412,02	6,65	10301	166	8145
				252,00	2,50	6300	63	128
		м						
58	Е0116-14-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных	36	402,02	9,63	14473	347	10109

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм		215,78	3,60	7768	130	128
		м						
59	С прайс-лист СТВК	Стоимость труб металлопластиковых Д-20х2,8 мм	350	425,07		148775	0	0
						0	0	
		м						
60	С прайс-лист СТВК	Стоимость труб металлопластиковых Д-25х4,2 мм	525	244,97		128609	0	0
						0	0	
		м						
61	С прайс-лист СТВК	Стоимость труб металлопластиковых Д-32х6,4 мм	172	675,84		116244	0	0
						0	0	
		м						
62	С прайс-лист СТВК	Стоимость труб металлопластиковых Д-40х6,7 мм	25	675,84		16896	0	0
						0	0	
		м						
63	С прайс-лист СТВК	Стоимость труб металлопластиковых Д-50х10,6 мм	36	872,40		31406	0	0
						0	0	
		м						
64	Е0126-1-1	Изоляция трубопроводов металлопластиковых диаметром 25 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм	425	165,44	5,31	70312	2257	45042
				103,95	2,03	44179	863	100
		м						
65	Е0126-1-3	Изоляция трубопроводов металлопластковых диаметром 38 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм	172	171,93	5,31	29572	913	19157
				109,35	2,03	18808	349	100
		м						
66	Е0126-1-5	Изоляция трубопроводов металлопластиковых диаметром 45 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	25	202,64	5,31	5066	133	3302
				130,05	2,03	3251	51	100
		м						
67	Е0126-1-7	Изоляция трубопроводов металлопластиковыхз диаметром 57 мм	36	209,45	5,31	7540	191	4957

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм		135,68	2,03	4884	73	100
		м						
68	С11031-125	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 28 мм, толщина изоляции 9 мм	425	136,00		57800	0	0
						0	0	
		м						
69	С11031-126	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 35 мм, толщина изоляции 9 мм	172	163,00		28036	0	0
						0	0	
		м						
70	С11031-127	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 42 мм, толщина изоляции 9 мм	25	190,00		4750	0	0
						0	0	
		м						
71	С11031-129	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 60 мм, толщина изоляции 9 мм	36	271,00		9756	0	0
						0	0	
		м						
72	Е0126-1-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм	92	165,44	5,31	15220	489	9750
				103,95	2,03	9563	187	100
		м						
73	Е0126-1-3	Изоляция трубопроводов диаметром 38 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм	40	171,93	5,31	6877	212	4455
				109,35	2,03	4374	81	100
		м						
74	Е0126-1-5	Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	36	202,64	5,31	7295	191	4755
				130,05	2,03	4682	73	100
		м						
75	Е0126-1-7	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	25	209,45	5,31	5236	133	3443
				135,68	2,03	3392	51	100
		м						
76	С11031-152	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 18-57 мм	19,1	17600,00		336160	0	0
						0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м3						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**2336330**	**18112**	**536444**
			Тенге			**433069**	**6779**	
		РАЗДЕЛ 3.Хозяйственная канализация						
				Основное здание				
77	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	40	1218,62	10,58	48745	423	7575
				144,00	3,96	5760	158	128
		м						
78	Е0123-2-3	Укладка кожух (короб)	0,01625	815398,71	28043,08	13250	456	1996
				83961,00	10500,76	1364	171	130
		км						
79	Е0123-2-4	Укладка кожух (короб)	0,01625	1270480,29	42950,86	20645	698	2789
				115953,75	16082,99	1884	261	130
		км						
80	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 для прокладки кожухов	50	33,67	32,10	1684	1605	675
				1,57	12,33	79	617	97
		м3						
81	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для укладки кожухов	12	218,93		2627	0	2969
				218,93		2627	0	113
		м3						
82	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	162	620,54	0,64	100527	104	22074
				106,20	0,25	17204	41	128
		м						
83	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	325	748,88	1,43	243386	465	42816
				102,38	0,54	33274	176	128
		м						
84	С130810-183	Ревизии к чугунным канализационным трубам, диаметр 100 мм	22	523,00		11506	0	0
						0	0	
		шт						
85	С130810-183	Прочистка Д-100 мм	43	523,00		22489	0	0
						0	0	
		шт						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
86	С130810-182	Прочистка d 50 мм	17	227,00		3859	0	0
						0	0	
		шт						
87	С130804-50	Переход, Dy-110x90 мм	10,5	1220,00		12810	0	0
						0	0	
		10шт						
88	Е0117-5-1	Установка моек на одно отделение	52	3977,40	13,90	206825	723	18870
				279,00	4,50	14508	234	128
		комплект						
89	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	52	9126,62	39,24	474584	2040	26807
				387,00	15,75	20124	819	128
		комплект						
90	Е0117-1-1	Установка купальных чугунных ванн	52	15266,57	93,94	793862	4885	34894
				488,25	36,00	25389	1872	128
		комплект						
91	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	52	5930,28	21,53	308375	1120	23662
				346,50	9,00	18018	468	128
		комплект						
92	Е0117-2-3	Установка смесителей к ваннам и умывальникам	105	1793,32	1,57	188299	165	16934
				126,00		13230	0	128
		шт						
93	Е0117-1-12	Установка трапов диам. 100 мм	3	2898,08	9,20	8694	28	554
				139,50	4,50	419	14	128
		комплект						
				Водосток				
94	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	50	1218,62	10,58	60931	529	9469
				144,00	3,96	7200	198	128
		м						
95	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	40	936,75	20,80	37470	832	7081
				130,50	7,79	5220	312	128
		м						
96	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	3	365,48	3,96	1096	12	206
				52,20	1,49	157	4	128
		м						
97	С130901-40	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	3	699,00		2097	0	0
						0	0	
		шт						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
98	Е0122-33-5	Установка гидрозатворов-2 шт	0,5	247994,13	49389,75	123997	24695	52932
				62775,00	18657,00	31388	9329	130
		т						
99	С130810-183	Ревизии к чугунным канализационным трубам, диаметр 100 мм	10	523,00		5230	0	0
						0	0	
		шт						
100	С прайс-лист "Ранко"	Сифон	3	500,43		1501	0	0
						0	0	
		шт						
101	Е0116-21-1	Установка водосточных воронок	5	8426,26	137,88	42131	689	3313
				465,75	51,75	2329	259	128
		1воронка						
102	С131104-2	Воронки водосточные чугунные с крепежными деталями	5	7790,00		38950	0	0
						0	0	
		шт						
103	Е0126-1-13	Изоляция трубопроводов водостока в чердачном помещений диаметром 108 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	25	296,33	5,47	7408	137	4939
				195,53	2,03	4888	51	100
		м						
104	С11031-153	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 76-108 мм	4,8	14800,00		71040	0	0
						0	0	
		м3						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**2854018**	**39606**	**280555**
			Тенге			**205062**	**14984**	
		РАЗДЕЛ 5.Горячее водоснабжение						
				Пентхаус				
105	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	3	75,82	1,57	227	5	260
				67,50		203	0	128
		1счетчик						
106	С прайс-лист ВПО "Точмаш"	Счетчик воды СКВГ 90-3/15	3	1216,50		3650	0	0
						0	0	
		шт						
107	С130904-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	3	1250,00		3750	0	0
						0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		шт						
108	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	3	1390,00		4170	0	0
						0	0	
		шт						
109	С130901-38	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	5	483,00		2415	0	0
						0	0	
		шт						
110	Е0117-2-2	Установка полотенцесушителей латунных хромированных	3	7298,33	6,95	21895	21	1599
				414,00	2,25	1242	7	128
		шт						
111	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения наружным диам. 20 мм	13	439,78	12,19	5717	158	4943
				292,50	4,57	3803	59	128
		м						
112	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения наружным диам. 25 мм	21	336,95	7,90	7076	166	6309
				231,75	2,95	4867	62	128
		м						
113	Е0116-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения наружным диам. 40 мм	6	412,02	6,65	2472	40	1955
				252,00	2,50	1512	15	128
		м						
114	С прайс-лист СТВК	Стоимость труб металлопластиковых Д-20х2,8 мм	13	134,59		1750	0	0
						0	0	
		м						
115	С прайс-лист СТВК	Стоимость труб металлопластиковых Д-25х3,5 мм	21	242,06		5083	0	0
						0	0	
		м						
116	С прайс-лист СТВК	Стоимость труб металлопластиковых Д-40х6,7 мм	6	675,84		4055	0	0
						0	0	
		м						
117	Е0126-1-1	Изоляция трубопроводов металлопластиковых диаметром 25 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм	6	165,44	5,31	993	32	636
				103,95	2,03	624	12	100
		м						
118	Е0126-1-3	Изоляция трубопроводов металлопластиковых диаметром 38 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм	45	171,93	5,31	7737	239	5012
				109,35	2,03	4921	91	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м						
119	С11031-124	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 22 мм, толщина изоляции 9 мм	2	108,00		216	0	0
						0	0	
		м						
120	С11031-125	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 28 мм, толщина изоляции 9 мм	5	136,00		680	0	0
						0	0	
		м						
121	С11031-127	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 42 мм, толщина изоляции 9 мм	45	190,00		8550	0	0
						0	0	
		м						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**80436**	**661**	**20714**
			Тенге			**17172**	**246**	
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**6066370**	**68200**	**1083490**
			Тенге			**854838**	**25669**	
		Итого с накладными расходами				**7149860**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -6%				428992		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**7578852**		
		Временные здания-сооружения, 1,44%				109135		
		Итого				**7687987**		
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 1,35%				103788		
		Зтараты на выслугу лет, 1%				76880		
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				30752		
		Итого в базисных ценах 2001 года				**7899407**		
		Итого в текущих ценах 2011 года К=1,950967				**15411483**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				308230		
		Итого				**15719713**		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				1886366		
		Всего по акту				**17606079**		

Генеральный подрядчик:

Директор ТОО "Гюл Строй"

Нуриев М.М.

Субподрядчик:

Директор ТОО "БИАН"

Алдабергенов А.

Генподрядчик: ТОО "Гюл Строй"

Субподрядчик: ТОО "БИАН"

Договор субподряда №8 от 11.04.2011 г.

Наименование стройки: "Многоквартирный жилой дом , расположенный по адресу:микрорайон "Акбулак " улица Шуланова 151 (северный участок, пятно №1)"

Локальная смета № 5-1-1.Отопление и вентиляция

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2012 г.

Составлен(а) в текущих ценах 1.01.2001 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге / %
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.						
1	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	75,54	4331,44	35,77	327197	2702	12096
				111,70	13,40	8438	1012	128
		1кВт						
2	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	62	62,81		3894	0	1839
				23,18		1437	0	128
		комплект						
3	С130904-55	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	2	6680,00		13360	0	0
						0	0	
		шт						
4	С прайс-лист "Энко"	Стоимость балансировочного клапана	2	6079,76		12160	0	0
						0	0	
		шт						
5	С130904-18	Краны пробно-спускные, Dy 25 мм	2	2680,00		5360	0	0
						0	0	
		шт						
6	Е0116-14-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из металлопластиковых труб диам. 90 мм	130	455,69	14,92	59240	1940	38528
				225,96	5,58	29375	725	128

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м						
7	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из труб наружным диам. 20 мм	754	448,92	12,56	338486	9470	295316
				301,28	4,71	227165	3551	128
		м						
8	С Прайс-лист СТВК	Труба металлопластиковая для отопления PN20 d20x2,8мм "FusiOTErM"	1258,5	134,35		169079	0	0
						0	0	
		мп						
9	Е0116-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из труб наружным диам. 40 мм	35	552,83	6,85	19349	240	11744
				259,56	2,58	9085	90	128
		м						
10	С Прайс-лист СТВК	Труба металлопластиковая для отопления PN16 d40x5,5мм "FUSIATERM"	71,4	675,84		48255	0	0
						0	0	
		мп						
11	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из труб наружным диам. 32 мм	12	409,84	5,44	4918	65	3014
				194,21	2,04	2331	24	128
		м						
12	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из труб наружным диам. 25 мм	65	416,32	8,14	27061	529	20114
				238,70	3,04	15516	198	128
		м						
13	С Прайс-лист СТВК	Труба металлопластиковая для отопления PN16 d25x3,5мм "FUSIATERM"	57,3	404,80		23195	0	0
						0	0	
		мп						
14	Е0116-14-6	Прокладка трубопроводов из металлопластиковых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 63 мм	15	472,14	9,92	7082	149	4339
				222,25	3,71	3334	56	128
		м						
15	С прайс-лист СТВК	Труба металлопластикая Fisitephi D 63x8,7	15,3	1309,08		20029	0	0
						0	0	
		м						
16	Е0118-15-1	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 108 мм	2	8184,79	70,66	16370	141	3263
				1249,13	25,49	2498	51	128
		1шт						
17	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	750	11,31		8483	0	10570
				11,01		8258	0	128
		м						
18	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб,	545	159,68	0,07	87026	38	61815

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2		108,00	0,02	58860	11	105
		м2						
19	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	545	21,80	0,05	11881	27	2859
				5,81	0,02	3166	11	90
		м2						
20	Е0126-4-1	Изоляция трубопроводов диаметром 108 мм цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	76	129,21	12,02	9820	914	5985
				74,25	4,50	5643	342	100
		м						
21	С11031-130	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 76 мм, толщина изоляции 9 мм	50	475,00		23750	0	0
						0	0	
		м						
22	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	25	200,00		5000	0	0
						0	0	
		кг						
23	Ц0111-300-5 применительно	Монтаж прибора	2	21303,95	63,95	42608	128	5918
				3285,00	2,25	6570	5	90
		компл						
24	С прайс-лист "ВПО Точмаш	Стоимость прибора учета тепла с комплектующими	2	31724,92		63450	0	0
						0	0	
		счетчик						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**1347053**	**16343**	**477400**
			Тенге			**381676**	**6076**	
		РАЗДЕЛ 2.						
25	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	2	908,07	92,83	1816	186	1270
				461,18	34,76	922	70	128
		1шт						
26	С130904-54	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 65 мм	2	5670,00		11340	0	0
						0	0	
		шт						
27	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	1	64,62		65	0	72
				55,62		56	0	128

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		комплект						
28	С131205-5	Термометры угловые в оправе	1	541,00		541	0	0
						0	0	
		шт						
29	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	1	960,18	1,62	960	2	74
				57,94		58	0	128
		комплект						
30	Е0116-15-2	Установка вентилей на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	482,27	40,42	965	81	712
				261,88	16,22	524	32	128
		1шт						
31	С130904-18	Краны пробно-спускные, Dy 25 мм	3	2680,00		8040	0	0
						0	0	
		шт						
32	Е0118-17-6	Установка автоматических воздухоотводчиков	2	444,47	38,10	889	76	552
				201,62	13,91	403	28	128
		1шт						
33	С прайс "FErrOli"	Автоматический воздухоотводчик	2	966,00		1932	0	0
						0	0	
		шт						
34	С130904-18	Краны пробно-спускные, Dy 25 мм	3	2680,00		8040	0	0
						0	0	
		шт						
35	Е0118-16-3	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 89 мм	1	15851,34	160,26	15851	160	905
				646,58	60,25	647	60	128
		1шт						
36	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	4,85	357,13	14,54	1732	71	675
				103,36	5,45	501	26	128
		м						
37	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 25х2 мм	0,6	221,13	14,54	133	9	83
				103,36	5,45	62	3	128
		м						
38	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов из труб наружным диам. 20 мм	8	448,92	12,56	3591	100	3133
				301,28	4,71	2410	38	128
		м						
39	С Прайс-лист СТВК	Труба металлопластиковая для отопления PN16 d20x2,8мм "FUSIATERM"	16,32	134,35		2193	0	0
						0	0	
		мп						
40	С Прайс-лист	Труба металлопластиковая для отопления PN16 d32x4,5мм	30,6	675,84		20681	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		"FUSIATERM"				0	0	
		мп						
41	Е0116-14-5	Прокладка трубопроводов отопления из напорных металлопластиковых труб наружным диам. 50 мм	10	610,28	9,92	6103	99	2893
				222,25	3,71	2223	37	128
		м						
42	С Прайс-лист СТВК	Труба металлопластиковая для отопления PN16 d50x6,9мм "FUSIATERM"	10,2	872,40		8898	0	0
						0	0	
		мп						
43	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	44,63	36,09	0,09	1611	4	178
				4,39	0,05	196	2	90
		м2						
44	Е0126-3-13	Изоляция трубопроводов диаметром 89 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	36	550,39	10,09	19814	363	2641
				69,53	3,83	2503	138	100
		м						
45	С11011-940	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0158	314500,00		4969	0	0
						0	0	
		1000м2						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**120164**	**1151**	**13188**
			Тенге			**10505**	**434**	
		РАЗДЕЛ 3.						
46	Е0120-12-3	Установка решеток жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых /РШ/ номер 150 размером 200x200 мм	56	285,35	16,15	15980	904	13225
				177,75	6,75	9954	378	128
		шт						
47	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	538,26	1797,88	13,16	967727	7084	173917
				247,50	4,93	133219	2654	128
		м2						
48	Е0126-4-5	Изоляция трубопроводов диаметром 159 мм цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	100	686,63	14,48	68663	1448	8100
				75,60	5,40	7560	540	100
		м						
49	Е0126-23-13	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм	566	213,12	13,56	120626	7675	28272
				45,00	4,95	25470	2802	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м						
50	С11011-940	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,1	314500,00		31450	0	0
						0	0	
		1000м2						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**1204446**	**17111**	**223514**
			Тенге			**176203**	**6374**	
		РАЗДЕЛ 4.						
51	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	28,2	4331,44	35,77	122147	1009	4516
				111,70	13,40	3150	378	128
		1кВт						
52	Е0118-9-5	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 50 мм	18,4	420,94	4,42	7745	81	641
				25,59	1,65	471	30	128
		м						
53	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	11	62,81		691	0	326
				23,18		255	0	128
		комплект						
54	С прайс-лист "Техноснаб "	Вентили Ду 20 мм (импортного производства)	11	302,58		3328	0	0
						0	0	
		шт						
55	С прайс-лист "Теплоимпо рт"	Клапаны с термостатической головкой Dy 20 мм(импортного производства)	11	574,90		6324	0	0
						0	0	
		шт						
56	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов отопления из напорных металлопластиковых труб наружным диам. 20 мм	122	448,92	12,56	54768	1532	47784
				301,28	4,71	36756	575	128
		м						
57	С Прайс-лист СТВК	Труба металлопластиковая для отопления PN20 d20x2,8мм "FusiOTErM"	122	134,35		16391	0	0
						0	0	
		мп						
58	С Прайс-лист СТВК	Труба металлопластиковая для отопления PN16 d32x4,5мм "FUSIATERM"	7	675,84		4731	0	0
						0	0	
		мп						
59	Е0116-14-4	Прокладка трубопроводов отопления из напорных металлопластиковых труб наружным диам. 40 мм	7,5	419,78	6,85	3148	51	2516
				259,56	2,58	1947	19	128
		м						
60	С Прайс-лист	Труба металлопластиковая для отопления PN16 d40x5,5мм	7,5	675,84		5069	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	СТВК	"FUSIATERM"				0	0	
		мп						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**224342**	**2673**	**55783**
			Тенге			**42579**	**1002**	
		РАЗДЕЛ 5.						
61	Е0120-12-3	Установка решеток жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых /РШ/ номер 150 размером 200х200 мм	6	291,17	16,63	1747	100	1459
				183,08	6,95	1098	42	128
		шт						
62	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 5 мм без стоимости	64,12	1805,70	13,55	115781	869	21339
				254,92	5,08	16345	326	128
		м2						
63	Е0126-4-5	Изоляция трубопроводов диаметром 159 мм цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	15	689,33	14,91	10340	224	1251
				77,87	5,56	1168	83	100
		м						
64	Е0126-23-13	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм	15	214,88	13,97	3223	210	772
				46,35	5,10	695	77	100
		м						
65	С11011-940	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,05	314500,00		15725	0	0
						0	0	
		1000м2						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**146816**	**1403**	**24821**
			Тенге			**19306**	**528**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**3042821**	**38681**	**794706**
			Тенге			**630269**	**14414**	
		Итого с накладными расходами				**3837527**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -6%				230252		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**4067779**		
		Временные здания-сооружения, 1,44%				58576		
		Итого				**4126355**		
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 1,35%				55706		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Зтараты на выслугу лет, 1%				41264		
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				16505		
		Итого в базисных ценах 2001 года				**4239830**		
		Итого в текущих ценах 2011 года К=1,950967				**8271769**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				165435		
		Итого				**8437204**		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				1012464		
		Всего по акту				**9449668**		

Генеральный подрядчик:

Директор ТОО "Гюл Строй"

Нуриев М.М.

Субподрядчик:

Директор ТОО "БИАН"

Аллабергенов А.

Генподрядчик: ТОО "Гюл Строй"

Субподрядчик: ТОО "БИАН"

Договор субподряда №8 от 11.04.2011 г.

Наименование стройки: "Многоквартирный жилой дом , расположенный по адресу: микрорайон "Акбулак " улица Шуланова 151 (северный участок, пятно №1)"

Локальная смета № 4-1.Автоматическая пожарная сигнализация

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2012 г.

Составлен(а) в текущих ценах 1.01.2001 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге ------- %
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ц0110-667-9	Приборы приемно-контрольные объектовые на 2 луча	1	3503,10	1,60	3503	2	3454
				3420,00		3420	0	101
		шт						
2	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	3	369,90	1,60	1110	5	1051
				347,00		1041	0	101
		шт						
3	Ц0110-668-6	Извещатели ОС автоматические: конструкция для установки извещателя	4	86,30	7,80	345	31	245
				60,80		243	0	101
		шт						
4	Ц0110-669-6	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства оптико-/фото/электрические: блок питания и контроля	1	1648,60	1,60	1649	2	1538
				1523,00		1523	0	101
		шт						
5	Ц0110-898-1 2	Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке	2	742,00	305,00	1484	610	1250
				398,00	72,00	796	144	133
		коробка						
6	Ц0110-671-3	Провод двух- и трехжильный для систем ОПС с разделительным	12	73,70	1,30	884	16	713

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по бетонным и металлическим основаниям		58,70	0,20	704	2	101
		м						
7	Ц0110-309-2	Резистор, 1резистор	2	45,00		90	0	91
				45,00		90	0	101
		шт						
				Материалы неучтенные ценником				
8	С прайс-лист ТОО"KSS"	Панель приемно-контрольная пожарной сигнализации "Гранит-2"	1	9935,93		9936	0	0
						0	0	
		компл.						
9	С прайс-лист "Аргус-Спе ктр"	Извещатель дымовой оптико-электронный ИП-212-41М	2	1661,41		3323	0	0
						0	0	
		шт.						
10	С прайс-лист "Аргус-Спе ктр"	Блок источника резервного питания РИП-12/3	1	17495,69		17496	0	0
						0	0	
		компл						
11	С прайс-лист ТОО"KSS"	Аккумулятор гелиевый-7а/ч 12 В	1	790,13		790	0	0
						0	0	
		компл.						
12	С151802-21	Коробка универсальная УК-П	2	59,00		118	0	0
						0	0	
		шт						
13	С прайс-лист ТОО"KSS"	Резистор	1	50,00		50	0	0
						0	0	
		шт.						
14	С прайс-лист "Электроко	Кабельный 4-х жильный	12	48,41		581	0	0
						0	0	
		м.						
15	С прайс-лист "Аргус-Спе ктр"	Кабельный канал пластиковый 15х10	5	169,53		848	0	0
						0	0	
		м						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			**42207**	**666**	**8342**
			Тенге			**7817**	**146**	
		Итого с накладными расходами				**50549**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -6%				3033		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**53582**		
		Временные здания-сооружения, 1,44%				772		
		Итого				**54354**		
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 1,35%				734		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Зтараты на выслугу лет, 1%				544		
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				217		
		Итого в базисных ценах 2001 года				**55849**		
		Итого в текущих ценах 2011 года К=1,950967				**108960**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				2179		
		Итого				**111139**		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				13337		
		Всего по акту				**124476**		

Генеральный подрядчик:

Директор ТОО "Жол Строй"

_____ Нурлиев М.М.

Субподрядчик:

Директор ТОО "БИАН"

_____ Аллабергенов А.

Генподрядчик: ТОО "Гюл Строй"

Субподрядчик: ТОО "БИАН"

Договор субподряда №8 от 11.04.2011 г.

Наименование стройки: "Многоквартирный жилой дом , расположенный по адресу:микрорайон "Акбулак " улица Шуланова 151 (северный участок, пятно №1)"

Локальная смета № 2-1-3. Благоустройство

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2012 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 1.								
Выемка грунта под отмостку толщ 200мм								
1	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	403	192,51	0,00	77 582	0	78 901
				192,51	0,00	77 582	0	102
		м3						
Выемка грунта с вывозом								
2	Е0101-24-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	403	6,06	6,06	2 442	2 442	739
				0,00	2,10	0	846	87
		м3						
3	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	403	32,63	31,28	13 150	12 606	3 447
				1,32	8,48	532	3 417	87
		м3						
4	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	403	220,50	220,50	88 862	88 862	15 995
				0,00	44,10	0	17 772	90
		т						
Выемка под колодец								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	403	251,77	0,00	101 463	0	103 188
				251,77	0,00	101 463	0	102
		м3						
6	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	403	154,22	0,00	62 151	0	63 208
				154,22	0,00	62 151	0	102
		м3						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**345 650**	**103 910**	**265 478**
			Тенге			**241 728**	**22 035**	
РАЗДЕЛ 2.								
7	Е0101-132-2	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками,2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 30 см	32,5	12,67	12,67	412	412	127
				0,00	4,52	0	146	87
		м3						
8	Е0101-132-8 К=2	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, при толщине слоя 30 см	32,5	2,20	2,20	72	72	29
				0,00	1,00	0	33	87
		м3						
9	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	22	1199,00	85,16	26 378	1 874	1 068
				24,59	15,95	541	351	120
		м3						
10	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев пескоцементных	32,2	550,80	0,00	17 736	0	19 553
				548,55	0,00	17 663	0	111
		м3						
11	С143008-110	Смесь пескоцементная	12	1090,00	0,00	13 080	0	0
				0,00	0,00	0	0	0
		м3						
12	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	12	836,08	52,60	10 033	631	1 212
				65,99	18,56	791	222	120
		м2						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**67 711**	**2 989**	**21 989**
			Тенге			**18 995**	**752**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 3.								
13	Е0101-132-2	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками,2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 30 см	113,4	12,67	12,67	1 437	1 437	446
				0,00	4,52	0	512	87
		м3						
14	Е0101-132-8 К=2	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, при толщине слоя 30 см	113,4	2,20	2,20	249	249	98
				0,00	1,00	0	113	87
		м2						
15	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня	378	276,31	41,60	104 445	15 725	9 099
				5,75	14,36	2 174	5 428	120
		м2						
16	Е0127-55-3	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных, нижний слой из пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4,5 см /до 5см/	378	509,76	5,39	192 687	2 037	9 288
				18,30	2,28	6 917	861	120
		м2						
17	Е0127-55-4	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных, верхний слой из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см /до 4см/	378	495,23	5,39	187 194	2 037	9 288
				18,30	2,28	6 917	861	120
		м2						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**486 012**	**21 485**	**28 219**
			Тенге			**16 008**	**7 775**	
РАЗДЕЛ 4.								
18	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней /бардюр БР50.30.18//В7,5/	50	1900,81	8,29	95 041	415	7 611
				124,98	2,20	6 249	110	120
		м						
19	Е0127-34-2 т.ч. п-3.9 к=0,86 к=0,33	Установка бортовых бетонных камней /бордюр БР100.20.8/ /В7,5/	58	885,12	8,29	51 337	481	8 830
				124,98	2,20	7 249	128	120
		м						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**146 378**	**896**	**16 441**
			Тенге			**13 498**	**238**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 5.								
20	У1-43-1	Скамья прямолинейная, секция ПС-1, строительные работы	9	14556,05	481,53	131 004	4 334	11 772
				772,28	162,15	6 950	1 459	140
		скамья						
21	У1-49-1	Урна типа 1, строительные работы	9	2889,16	101,20	26 002	911	11 023
				1138,50	28,20	10 246	253	105
		урна						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			**157 006**	**5 245**	**22 795**
			Тенге			**17 196**	**1 712**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1 202 757**	**134 525**	**354 922**
			Тенге			**307 425**	**32 512**	
		Итого с накладными расходами				**1557679**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -6%				93461		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**1651140**		
		Временные здания-сооружения, 1,44%				23776		
		Итого				**1674916**		
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 1,35%				22611		
		Зтараты на выслугу лет, 1%				16749		
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				6700		
		Итого в базисных ценах 2001 года				**1720976**		
		Итого в текущих ценах 2011 года К=1,950967				**3357568**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				67151		
		Итого				**3424719**		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				410966		
		Всего по акту				**3835685**		

Генеральный подрядчик:

Директор ТОО "Гюл Строй"

Нурпеев М.М.

Субподрядчик:

Директор ТОО "БИЛАН"

Аллаберенов А.

Генподрядчик: ТОО "Гюл Строй"

Субподрядчик: ТОО "БИАН"

Договор субподряда №8 от 11.04.2011 г.

Наименование стройки: "Многоквартирный жилой дом , расположенный по адресу:микрорайон "Акбулак " улица Шуланова 151 (северный участок, пятно №1)"

Локальная смета № 2-1-2.Наружное освещение.

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2012 г.

Составлен(а) в текущих ценах 1.01.2001 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 1.								
Светильник уличного освещения								
1	Е0133-251-11	Установка стальных опор контактной сети с бурением котлованов под монолитные фундаменты массой до 1 т в группе грунта 2 при глубине бурения 2 м	6	2248,45	1839,63	13 491	11 038	5 063
				408,83	484,15	2 453	2 905	95
		опора						
2	С12021-96 п4.7 техч прим.	Стойка Ст-8-3 /окрашенные за 2 раза/	0,28	183340,00	0,00	51 335	0	0
				0,00	0,00	0	0	0
		т						
3	Е0133-254-2	Окраска масляной краской стальных трубчатых опор с очисткой поверхности металлической щеткой	0,89	4358,04	3470,40	3 879	3 089	951
				571,84	558,90	509	497	95
		т						
4	Е0133-255-1	Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой	0,89	432,14	165,63	385	147	276

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				266,51	61,88	237	55	95
		м3						
5	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Фундамент анкерный	0,89	20800,00	0,00	18 512	0	0
				0,00	0,00	0	0	0
		м3						
6	Ц0108-358-1 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006	Светильники, устанавливаемые вне зданий с лампами накаливания	6	954,82	508,94	5 729	3 054	1 595
				205,25	105,46	1 232	633	86
		шт						
7	Ц0108-352-1 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков - 1	6	2599,89	1912,69	15 599	11 476	4 963
				566,67	400,84	3 400	2 405	86
		шт						
8	С151703-5	Светильники тип РКУ03-250-001-У1	6	6550,00	0,00	39 300	0	0
				0,00	0,00	0	0	0
		шт						
9	С151706-86	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ250/10/-4	6	794,00	0,00	4 764	0	0
				0,00	0,00	0	0	0
		шт						
10	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	45	11,95	0,13	538	6	394
				10,12	0,13	455	6	86
		м						
Прокладка кабеля								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м	55,6	251,77	0,00	13 998	0	14 236
				251,77	0,00	13 998	0	102
		м3						
12	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	55,6	154,22	0,00	8 574	0	8 719
				154,22	0,00	8 574	0	102
		м3						
13	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	158	44,97	34,75	7 105	5 491	2 532
				10,12	8,62	1 599	1 362	86
		м траншеи						
14	С143008-92	Песок природный	3,8	990,00	0,00	3 762	0	0
				0,00	0,00	0	0	0
		м3						
18	С151601-134	Кабели силовые на напряжение 660 В,марка АВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2	0,45	47500,00	0,00	21 375	0	0
				0,00	0,00	0	0	0
		1000м						
Щиток								
19	Ц0108-359-2 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006	Щиток до трех групп, устанавливаемый в нише цоколя	1	610,28	297,04	610	297	214
				200,79	51,93	200	51	86
		шт						
20	С151803-166	Ящики силовые ЩМП-2-036шт	1	3470,00	0,00	3 470	0	0
				0,00	0,00	0	0	0
		шт						
21	Ц0108-521-1	устройство сумеречного реле	1	330,68	14,63	331	15	167
				192,05	2,87	192	3	86
		шт						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	С151801-80 прим.	Сумеречное реле	1	4100,00	0,00	4 100	0	0
				0,00	0,00	0	0	0
		шт						
23	Ц0108-526-1	Автомат на ток до 25 А	3	538,55	16,50	1 615	50	676
				261,05	2,87	783	8	86
		шт						
24	С151801-34 прим.	Автомат 3Р40А	3	912,00	0,00	2 736	0	0
				0,00	0,00	0	0	0
		шт						
25	Ц0108-530-1	Пускатель магнитный	2	956,48	22,38	1 913	45	780
				453,10	2,87	906	6	86
		шт						
26	С151801-107	Магнитный пускатель ПМЛ-1202	1	1310,00	0,00	1 310	0	0
				0,00	0,00	0	0	0
		шт						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**224 431**	**34 708**	**40 566**
			Тенге			**34 538**	**7 931**	
РАЗДЕЛ 2.								
Прокладка кабеля								
27	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м	31,5	251,77	0,00	7 931	0	8 066
				251,77	0,00	7 931	0	102
		м3						
28	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	20,6	154,22	0,00	3 177	0	3 231
				154,22	0,00	3 177	0	102
		м3						
29	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	101	44,97	34,75	4 541	3 510	1 619
				10,12	8,62	1 022	871	86
		м траншеи						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	С143008-92	Песок природный	3,5	990,00	0,00	3 465	0	0
				0,00	0,00	0	0	0
		м3						
31	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,175	2174721,88	0,00	380 576	0	4 142
				23908,50	0,00	4 184	0	99
		кан.-км						
32	Ц0108-412-2	Затягивание кабеля в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	75,2	11,95	0,13	898	10	658
				10,12	0,13	761	9	86
		м						
33	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	15	205,03	94,63	3 075	1 419	1 402
				83,61	25,75	1 254	386	86
		м						
34	С151601-137	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х16 мм2	0,64	122300,00	0,00	78 272	0	0
				0,00	0,00	0	0	0
		1000м						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**481 935**	**4 939**	**19 118**
			Тенге			**18 329**	**1 266**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**706 366**	**39 647**	**59 684**
			Тенге			**52 867**	**9 197**	
		Итого с накладными расходами				**766050**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -6%				45963		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**812013**		
		Временные здания-сооружения, 1,44%				11693		
		Итого				**823706**		
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 1,35%				11120		
		Зтараты на выслугу лет, 1%				8237		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				3295		
		Итого в базисных ценах 2001 года				**846358**		
		Итого в текущих ценах 2011 года К=1,950967				**1651217**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				33024		
		Итого				**1684241**		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				202109		
		Всего по акту				**1886350**		

Генеральный подрядчик:

Директор ТОО "Гюл Жаулой"

_____ Нурлан М.М.

Субподрядчик:

Директор ТОО "БИАН"

_____ Алдабергенов А.