Акт

Форма №2

Выполненных объемов работ за сентябрь месяц 2012 г

по объекту инженерно-коммуникационные сети для двухквартирного жилого дома
в с.Кызылтал Бурлинского района ЗКО

N пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	33-108-1	-Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов 1км	0,0271	7259,41	4310,78	197	117	111	16,1	-
				2745	1169,46	74	32	105	4,45	-
2	ЧП"ГОРБАЧЕВ"170000тг/1,02/1,06/2,0877	-Провод СИПс 4 2Х16ММ2 км	0,0271	67244,5	-	1823	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
3	ЧП"ГОРБАЧЕВ"1010тг/1,02/1,06/2,0877	-Крюк SOT-29 шт	2	447,45	-	895	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
4	ЧП"ГОРБАЧЕВ"2060тг/1,02/1,06/2,0877	-Крюк SOT-28.2 шт	2	912,63	-	1825	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
5	ЧП"ГОРБАЧЕВ"2060тг/1,02/1,06/2,0877	-Крюк накручивающийся PD-2.3 шт	2	912,63	-	1825	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
6	ЧП"ГОРБАЧЕВ"570тг/1,02/1,06/2,0877	-Зажим натяжной SO-157.1 шт	4	252,52	-	1010	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
7	ЧП"ГОРБАЧЕВ"2500тг/1,02/1,06/2,0877	-Зажим поддерживающий SO-125 шт	2	1107,56	-	2215	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
8	ЧП"ГОРБАЧЕВ"1406тг/1,02/1,06/2,0877	-Фиксатор дистанционный SO-70 шт	4	622,89	-	2492	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9	ЧП"ГОРБАЧЕВ"1100тг/1,02/1,06/2,0877	-Зажим соединительный SLIP-22.1 шт	4	487,32	-	1949	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
10	ЧП"ГОРБАЧЕВ"75тг/1,02/1,06/2,0877	-Скрепа COT-36 шт	4	33,23	-	133	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
11	ЧП"ГОРБАЧЕВ"300тг/1,02/1,06/2,0877	-Бандажная лента COT-37 м	5,2	132,91	-	691	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
12	ЧП"ГОРБАЧЕВ"1580тг/1,02/1,06/2,0877	-Предохранитель ПВД-II25А шт	2	699,98	-	1400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
13	ЧП"ГОРБАЧЕВ"1580тг/1,02/1,06/2,0877	-Патрон для предохранителя SV-19.25 шт	2	699,98	-	1400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
ЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1-13-2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 м3	318	28,89	27,85	9186	8855	2923	0,01	2
				1,04	8,44	331	2683	97	0,03	10
2	1-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	10	262,72	-	2627	-	2969	1,85	18
				262,72	-	2627	-	113	-	-
3	1-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	38	134,1	-	5096	-	5758	0,97	37
				134,1	-	5096	-	113	-	-
4	1-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	290	6,48	6,48	1879	1879	592	-	-
				-	2,1	-	610	97	0,01	2
5	1-13-2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 м3	24	28,89	27,85	693	668	221	0,01	-
				1,04	8,44	25	202	97	0,03	1
6	1-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	18	134,1	-	2414	-	2728	0,97	17
				134,1	-	2414	-	113	-	-
7	1-166-1	-Обсыпка оголовка колодца м3	0,41	122,18	-	50	-	57	0,89	-
				122,18	-	50	-	113	-	-
8	1-90-5	-Планировка обсыпки м2	6	8,28	-	50	-	56	0,05	-
				8,28	-	50	-	113	-	-
		ТРУБОПРОВОДЫ								
9	22-11-1	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,092	47611,09	17877,09	4380	1645	4114	173	16
				29700	4698,68	2732	432	130	18,1	2

10	8-4-227 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 27,1 мм м	92,92	57	-	5296	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
11	22-31-1	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм км	0,092	8097,13	-	745	-	961	51,5	5
				8032,5	-	739	-	130	-	-
12	22-35-1	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм шт	2	242,08	6,95	484	14	380	0,88	2
				144	2,25	288	5	130	0,01	-
13	9-1-45	-Вентили проходные муфтовые 15кч18р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм шт	2	477	-	954	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
14	22-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов шт	10	300,57	225,64	3006	2256	1671	0,41	4
				69,53	58,98	695	590	130	0,23	2
15	CHEVRONTEX ACO 35/1,02/1, 06/1,951	-Отвод удлиненный диам.25 мм. шт	8	13,84	-	111	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
16	CHEVRONTEX ACO 925/1,12/1 ,02/1,06/1 ,951	-Седелка 110x1"x110. шт	2	365,89	-	732	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
17	4-1-92 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 4-6 мм т	0,004	64100	-	257	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
18	22-8-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам.до 50 мм (футляр) км	0,0004	62566,88	6788,5	25	3	25	253	-
				45675	2565	18	1	130	12,52	-
19	8-6-57 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32x2,0 мм м	0,4	112	-	45	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
20	22-12-1	-Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм км	0,0004	112748,86	16526,11	45	7	14	116	-
				20295	6243,75	8	2	130	30,49	-
21	22-8-7	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 250 мм (футляр) км	0,008	174718,44	71861,81	1398	575	1146	441	4
				83025	27146,25	664	217	130	132,58	1
22	8-6-104 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 273x4 мм м	8	1900	-	15200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
23	22-12-7	-Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 250 мм км	0,008	438540,89	49625,39	3508	397	513	176	1
				30600	18747	245	150	130	91,56	1
24	22-8-6	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 219 мм (футляр) км	0,0004	154891,68	66009,8	62	26	49	376	-
				70200	24936,75	28	10	130	121,79	
25	8-6-99 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Стальная труба футляр, 219x3,5 мм м	0,4	1710	-	684	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
26	22-16-6	-Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 219 мм км	0,0004	42206,44	7303,03	17	3	7	61,8	-
				11205	2758,5	4	1	130	13,47	-
		КОЛОДЦЫ								
27	22-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах м3	1,57	8656,16	1879,87	13590	2951	4029	8,86	14
				1435,5	538,43	2254	845	130	2,06	3
28	30-18-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм м	2,07	7810	-	16167	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
29	30-18-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм м	0,88	3610	-	3177	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
30	30-18-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и	0,65	22600	-	14690	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

31	8-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная горячим битумом в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	20	245,44	3,82	4909	76	915	0,21	4
				37,35	1,44	747	29	118	0,01	-
32	ТОО"Антей" 7000тг/1,12/1,02/1,06/1,951	-Люк ЛЛ шт	1	2963	-	2963	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
33	1-1-773	-Скобы ходовые шт	7	221	-	1547	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
34	46-33-6	-Заделка отверстий бетоном В7,5 м3	0,004	21355,81	332,71	85	1	37	60,8	-
				9189	126	37	1	100	0,61	-
35	46-33-6	-Заделка концов футляра бетоном В7,5 м3	0,0024	21355,81	332,71	51	1	22	60,8	-
				9189	126	22	-	100	0,61	-
36	46-33-6	-Отмостка оголовков колодца бетоном В7,5 м3	0,4	21938,21	332,71	8775	133	3726	60,8	24
				9189	126	3676	50	100	0,61	-
37	1-1-457	-Пакля пропитанная кг	1,5	195	-	293	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
38	27-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы под колодец м3	0,314	2584,28	73,75	811	23	14	0,14	-
				21,38	11,67	7	4	133	0,04	-
39	6-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов м3	0,01	9630,95	95,97	96	1	8	4,9	-
				771,75	36,25	8	-	105	0,18	-
40	27-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы под отмостку м3	0,48	2584,28	73,75	1240	35	21	0,14	-
				21,38	11,67	10	6	133	0,04	-
		РАЗДЕЛ 2. ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ								
41	22-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм км	0,013	58881,69	25695,31	765	334	674	194	3
				33075	6813,45	430	89	130	26,38	-
2	8-4-233 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 96 мм м	13,13	567	-	7445	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
43	22-32-3	-Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 100 мм км	0,013	3358,5	-	44	-	54	20,6	-
				3217,5	-	42	-	130	-	-
44	22-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов шт	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
				69,53	58,98	139	118	130	0,23	-
45	CHEVRONTEX ACO 4088/1,02/1,06/2,0877	-Отвод удлиненный диам.110 мм. шт	2	1811,08	-	3622	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	1-13-2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 м3	10,6	28,89	27,85	306	295	97	0,01	-
				1,04	8,44	11	89	97	0,03	-
2	1-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	0,4	262,72	-	105	-	119	1,85	1
				262,72	-	105	-	113	-	-
3	1-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	9	134,1	-	1207	-	1364	0,97	9
				134,1	-	1207	-	113	-	-
4	1-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	2	6,48	6,48	13	13	4	-	-
				-	2,1	-	4	97	0,01	-
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ СЕПТИКА								
5	1-13-2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 м3	51	28,89	27,85	1473	1420	469	0,01	-
				1,04	8,44	53	430	97	0,03	2
6	1-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	2	262,72	-	525	-	594	1,85	4
				262,72	-	525	-	113	-	-
7	1-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	45	6,48	6,48	292	292	92	-	-
				-	2,1	-	95	97	0,01	-
8	1-166-1	-Обсыпка горловин септика м3	0,24	122,18	-	29	-	33	0,89	-
				122,18	-	29	-	113	-	-
9	1-90-5	-Планировка обсыпки м2	6	8,28	-	50	-	56	0,05	-
				8,28	-	50	-	113	-	-
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
10	23-13-7	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 2 м в сухих грунтах м3	1,62	8290,87	1152,38	13431	1867	3752	8,06	13
				1350,23	431,55	2187	699	130	2,11	3
11	30-18-37 Изм. и доп.вып.6	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой	2,67	7810	-	20853	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	8.02-04С-2004	м								
12	30-18-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм	0,59	3610	-	2130	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
13	30-18-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	0,65	22600	-	14690	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
14	1-1-773	-Скобы ходовые	9	221	-	1989	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
15	4-1-6 Изм. и	-Скобы опорные из стали гладкой класса А-I, d 10 мм	0,0012	45800	-	55	-	-	-	-
16	8-4-7	-Гидроизоляция боковая	20	245,44	3,82	4909	76	915	0,21	
4		обмазочная горячим битумом в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов		37,35	1,44	747	29	118	0,01	-
		м2								
17	15-51-2	-Улучшенная штукатурка водонепроницаемым цементно-песчаным раствором с добавкой азотнокислого кальция внутренней стороны септика	20	683,03	1,65	13661	33	11164	2,63	53
				531	0,63	10620	13	105	-	-
		м2								
18	46-33-6	-Отмостка оголовков колодца бетоном В7,5	0,3	21938,21	332,71	6581	100	2794	60,8	18
		м3		9189	126	2757	38	100	0,61	-
19	46-30-1	-Пробивка отверстий в бетонных плитах толщиной 150/250 мм	2	43,33	20,47	87	41	61	0,13	-
		отверст.		22,86	7,74	46	15	100	0,04	-
20	22-8-6	-Укладка стальных труб диам. 219 мм (футляр)	0,0002	154891,68	66009,8	31	13	25	376	
		км		70200	24936,75	14	5	130	121,79	
21	8-6-99 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х4,5 мм (футляр)	0,2	1710	-	342	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
22	22-19-6	-Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 219 мм	0,0002	380667,91	57818,03	76	12	15	203	-
				35100	21840,75	7	4	130	106,67	-
		км								
23	1-1-457	-Пакля пропитанная	0,5	195	-	98	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
24	46-33-6	-Заделка концов футляра бетоном В7,5	0,002	21938,21	332,71	44	1	19	60,8	-
		м3		9189	126	18	-	100	0,61	-
25	6-9-1	-Укладка цементно-песчаного раствора между кольцами с добавкой азотнокислого кальция	21	236,03	1,8	4957	38	1553	0,42	9
				69,75	0,68	1465	14	105	-	-
		м2								
		УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ ТРУБЫ								
26	22-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,0014	58881,69	25695,31	79	35	70	194	-
				33075	6813,45	45	9	130	26,38	-
		км								
27	8-4-233 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 96 мм	1,66	567	-	939	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
28	22-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
				69,53	58,98	139	118	130	0,23	-
		шт								
29	CHEVRONTEX ACO 3674/1,02/ 1,06/2,087 7	-Тройник, диам.110х100 мм.	2	1627	-	3254	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
30	1-1-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Флюгарка	0,0005	63600	-	34	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
31	ТОО"Антей" 7000тг/1,1 2/1,02/1,0 6/1,951	-Люк ЛЛ	1	2963	-	2963	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
						Установка деревянной крышки				
32	10-23-5	-Установка деревянной крышки	0,3	375,5	30,89	113	9	73	1,23	-
		м2		191,93	11,68	58	4	120	0,06	-
33	1-2-68	-Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	0,015	10200	-	153	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
34	10-53-3	-Антисептирование водными растворами деревянных крышек	0,3	131,98	0,55	40	-	2	0,04	-
		м2		6,48	0,2	2	-	120	-	-
35	1-4-83	-Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,0036	46400	-	167	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
36	1-1-862	-Сталь листовая кровельная СТК-1, толщина 0,8 мм	0,0044	50200	-	221	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
37	10-28-2	-Обивка деревянной крышки	0,002	616,12	2,8	1	-	-	0,96	-

38	1-1-94	-Гвозди строительные с плоской головкой	0,5	83	-	42	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
		Наружное газооборудование								
1	Е0151-4-2	-Рытье ям для установки опор	18	821,25	-	14783	-	15034	5,82	105
		яма		821,25	-	14783	-	101,7	-	-
2	Е0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов, В15	2,7	10341,91	119,96	27923	324	2380	5,64	15
		м3		887,51	45,31	2396	122	94,5	0,22	1
3	Е0109-34-1	-Монтаж опорных конструкций	0,1343	19786,84	2739,11	2657	368	1584	84,64	11
		т		14438,25	126,56	1939	17	81	0,61	-
4	С12021-263	-Опоры неподвижные ОП	0,1343	107900	-	14489	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
5	Е0122-9-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	0,103	121367,16	49858,78	12501	5135	10747	336	35
		км		61425	18834,75	6327	1940	130	91,99	9
6	С130806-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт2кп-ВСт4кп 32х2,5 мм	51	126	-	6426	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
7	С130806-56 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт2кп-ВСт4кп, 20х2 мм	52	63	-	3276	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
8	Ц0112-809-1	-Краны пружинные и бронзовые муфтовые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 15-50 мм	3	420,3	1,6	1261	5	1118	3	9
		шт		414	-	1242	-	90	-	-
9	С130904-16	-Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Ду 32 мм	1	784	-	784	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
10	С130904-14	-Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Ду 20 мм	2	340	-	680	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
11	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	0,6	200	-	120	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
12	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-03К за один раз	5,58	33,51	0,06	187	-	30	0,03	-
		м2		6,68	0,03	37	-	81	-	-
13	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	26,27	148,4	0,07	3898	2	2980	0,65	17
		м2		108	0,02	2837	1	105	-	-
14	Е0125-43-1	-Продувка воздухом газопровода диаметром 50 мм	0,103	110908,35	84639,6	11424	8718	2768	50,03	5
		км		10350	14532,32	1066	1497	108	53,8	6
15	Е0122-38-2	-Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 80 мм	1	764,92	120,17	765	120	529	1,86	2
		врезка		362,25	45	362	45	130	0,22	-

1. 4-1	-Строительство ВЛ-0,4кВ	19,05	-	-	19,05
	Всего по главе	19,05	-	-	19,05
2. 6-1	-Наружные сети водоснабжения В1 и канализации К1	184,27	-	-	184,27
3. 6-2	-Септик производительностью 0,75 м3(127,355х2шт)	254,71	-	-	254,71
4. 6-3	-Газопровод низкого давления	146,64	-	-	146,64
	Всего по главе	585,62	-	-	585,62
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ	604,66	-	-	604,66
5. СН РК 8.02-02-2002	-Временные здания и сооружения 3,4%	20,56	-	-	20,56
6. СН РК 8.02-02-2002	-Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	3,08	-	-	3,08
	Всего по главе	20,56	-	-	20,56
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ	625,22	-	-	625,22
7. СН РК 8.02-07-2002	-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3.1,05%	21,66	-	-	21,66
8. СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на выслугу лет, 1%	-	-	6,25	6,25
9. СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	-	-	2,5	2,5
10. СН РК 8.02-02-2002	-Средства, связанные с командированием работников	-	-	55,86	55,86
11. СН РК 8.02-02-2002	-Доп.транспорт 0,532%	3,33	-	-	3,33
	Всего по главе	24,99	-	64,62	89,61
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ	650,21	-	64,62	714,83
12.	-В том числе возвратные суммы	3,08	-	-	3,08
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 г.	650,21	-	64,62	714,83
13. СН РК 8.02-02-2002 К-2,08774	-ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2011г.	1357,47	-	134,9	1492,38
14.	-В том числе возвратные суммы в текущих ценах	6,44	-	-	6,44
15. СН РК 8.02-02-2002	-Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	-	-	29,85	29,85
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	1357,47	-	164,75	1522,22
16. Решения Правительства	-НДС (12%)	-	-	182,67	182,67
	СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	1357,47	-	347,42	1704,89

Заказчик Технадзор Подрядчик