Тапсырыс беруші мекеме:
Жалағаш аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі ММ.

Мердігер мекеме: "Қадам Б.М.К." ЖШС-і.

Жалағаш кенті, Амангелді көшесі мен Бұқарбай батыр көшелерінің қиылысына бағдаршам орнату жұмыстарының алыс-беріс
АКТІСІ

Жалағаш кенті 2012 жылғы «___»_____

Мына құрамдағы комиссия:

Тапсырыс беруші мекеменің өкілі:
Жалағаш аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің бастығы Садықов Союзбек Акметжанұлы;

Мердігер мекеме өкілі:
"Қадам Б.М.К." ЖШС-нің директоры Беркімбаев Сүлеймен;

Техникалық қадағалаушы мекеме өкілі:
«Жаңа ғасыр - К» ЖШС-нің директоры Тлеубаев Серік;

Жобалаушы мекеме өкілі:
«Абзал Проект Консалтинг» ЖШС-нің директоры Ералиев Абзал;

Жергілікті атқарушы орган өкілдері:
Жалағаш кентінің әкімі Құлмахан Қожатай;

Қызылорда электр тораптары тарату компаниясы акционерлік қоғамы Жалағаш аудандық электр торабының бастығы Бекжанов Бауыржан.

Осы құрамдағы комиссия Жалағаш кенті Амангелді көшесі мен Бұқарбай батыр көшелерінің қиылысына бағдаршам орнату жұмыстарының орындалғанды-ғын қарап шықты.

Комиссия жұмыстардың бекітілген жобалық-сметалық құжаттарға сәйкес жүргізілгендігін анықтады.

Комиссия жұмыстардың орындалғандығын қарап шығып, қорытындылай келе объектіні пайдалануға қабылдау жөніндегі шешім қабылдады.

Жүргізілген жұмыстардың мерзімі:
Басталуы: «____» _____ 2012 жыл, аяқталуы: «____» _____ 2012 жыл.

Актіге қол қойғандар:

Жалағаш аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің бастығы — С.Садықов

Мердігер мекеменің өкілі, "Қадам Б.М.К." ЖШС-нің директоры — С.Беркімбаев

Техникалық қадағалаушы мекеме «Жаңа ғасыр - К» ЖШС-нің директоры — С.Тлеубаев

Жалағаш кентінің әкімі — Қ.Құлмахан

Жобалаушы мекеме өкілі, «Абзал Проект Консалтинг» ЖШС-нің директоры — А.Ералиев

Қызылорда электр тораптары тарату компаниясы акционерлік қоғамы Жалағаш аудандық электр торабының бастығы — Б.Бекжанов

Форма № 3

СПРАВКА – 1

О стоимости выполненных работ и затрат за **АВГУСТ** месяц 2012 год.

ЗАКАЗЧИК: **ГУ ЮКХ, ТП и АД п. Жалагаш**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО «Кадам Б. М. К.»**
ДОГОВОР: **№ 47 от 29. 05. 2012 г.**

Наименование строительства: **Устройство светофора на пересечении улиц Бухарбай батыра - Амангельды в пос. Жалагаш, Кызылординской области.**

п/п №	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость		Сметная стоимость по тендеру		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ за отчетный месяц	
		Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Всего	Базисная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Устройство светофора на пересечении улиц Бухарбай батыра - Амангельды в пос. Жалагаш, Кызылординской области.	3 470 530	1 454 947	3 470 530	1 454 947	3 470 530	1 454 947	3 470 530	1 454 947	3 470 530	1 454 947
2	**К оплате**	**3 470 530 (три миллиона четыреста семьдесят тысячи пятьсот тридцать) тенге**									

Заказчик: **Садыков С.**

Подрядчик: **Беркимбаев С.**

ТЕХНАДЗОР:

« »

2012 г.

Заказчик: **ЖКХ, ПТ и АД**

Подрядчик: **ТОО " Кадан Б. М. К. "**

ВЕДОМОСТЬ - 1

выполнение работы по объекту: **Устройство светофора на пересечении улиц Бухарбай батыра - Амангельды пос. Жалагаш, Кызылординской области.**

за **АВГУСТ** месяц **2012** года

Составлен в ценах 2001 года по состоянию на 2012 г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге			Всего, тыс.тенге
			Строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
		Глава 2.Основные объекты				
1.	Раздел 2-5.	Общестроительные работы	1344,261	53,000		1397,261
		Итого по главе 2	1344,261	53,000		1397,261
		Глава 8.Временные здания и сооружения				
7	СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения -1,5%	20,164			20,164
		Сметная зарплата (К=0)				
		норм.трудоемкость, тыс. ч/ч (к=0)				
		Итого по главе 8	20,164			20,164
		Итого по главам 2-8:	1364,425	53,000		1417,425
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
8	НДЗ-2001	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,35%	18,420			18,420

9	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет, 1%			13,644	13,644
10	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%			5,458	5,458
		Итого по главе 9	18,420		19,102	37,522
		Итого по главам 2-9:	1382,845	53,000	19,102	1454,947
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.	1382,845	53,000	19,102	1454,947
	СН РК 8.02-02-2002	Итого по сметному расчету в текущи ценах 2012 г. К=2,088	2887,380	110,664	39,885	3037,929
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%			60,759	60,759
		ИТОГО:	2887,380	110,664	100,644	3098,688
		Налог на добавленную стоимость 12%			371,842	371,842
		ВСЕГО:	2887,380	110,664	**472,486**	**3470,530**

Заказчик: **ЖКХ, ПТ и АД**

Подрядчик: **ТОО " Кадан Б. М. К. "**

Начальник отдела Садыков С.

Технадзор:

Директор Беркимбаев С.

Форма 2

Заказчик: ГУ КЖХ, ТП и АД п. Жалагаш

Подрядчик : ТОО " Кадам Б. М. К. "

Наименование объекта : Устройство светофора на пересечении улиц Бухарбай батыра-Амангельды в п. Жалагаш.

Согласно договора: № 47 от 29. 05. 2012 г.

АКТ

выполненных работ за **АВГУСТ** месяц 2012 г.

Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. УСТРОЙСТВО СВЕТОФОРА								
1	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	10,56	218,93	--	2312	--	2612	1,54	16
		м3		218,93	--	2312	--	113	--	--
2	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	6,16	134,10	--	826	--	933	0,97	6
		м3		134,10	--	826	--	113	--	--
3	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	5,76	669,10	24,55	3854	141	347	0,26	2
		м2		39,83	9,20	229	53	123	0,04	--
4	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	4,4	9702,35	95,97	42690	422	3733	4,90	22
		м3		771,75	36,25	3396	159	105	0,18	1
5	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	4,4	131,00	--	576	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Заказчик: **ГУ КЖХ, ТП и АД п. Жалагаш**

Начальник отдела Садыков С.

ТЕХНАДЗОР:

Подрядчик: **ТОО " Кадам Б. М. К. "**

Директор Беркимбаев С.