Заказчик: ГУ "Отдел жилищное коммунального хозяйства и жилищной инспекции Алакольского района"

Подрядчик: ТОО "Алаколь-Метспецстрой"

Наименование стройки: Работы по текущему ремонту аллеи на побережье озера Алаколь а.Акши Алакольского района
Основание: Договор о государственных закупках работ №23 от 09.04.2019

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель месяц 2019 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Выполнено в текущем месяце	29 181 773				3 501 813	32 683 586

Заказчик _____ **Аханов Д.Ж.**

Подрядчик _____ **Безменов А.Ю.**

Заказчик: ГУ "Отдел жилищное коммунального хозяйства и жилищной инспекции Алакольского района"

Подрядчик: ТОО "Алаколь-Метспецстрой"

Наименование стройки: Работы по текущему ремонту аллеи на побережье озера Алаколь а.Акши Алакольского района
Основание: Договор о государственных закупках работ №23 от 09.04.2019

Акт №2

выполненных работ от 18 апреля 2019

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Ограждение										
1	1101-0205-0401	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1К=90,000;	м3 грунта	3,4265	1553	0	5321	0	0	0	5747
					1553	0	5321	0	0	426	
9	1107-0111-0112	Ограды металлические, высотой до 2,2 м. УстановкаК=90,000;	м оград	233	3189,51	990,85	743155	230868	93253	526505	1371233
					1798,43	371,81	419034	86631	0	101573	
10	1133-0303-0401	Опоры стальные трубчатые. Окраска масляной краской с очисткой поверхности ветошьюК=90,000;	т	8,9784	12433,06	8681,95	111629	77950	10142	31902	155014
					2621,51	1820,03	23537	16341	0	11483	
11	1212-0103-0107	Решетки и ограды. Окраска масляными составами за один разК=90,000;	м2	540	685,24	0,26	370030	140	36634	239991	658822
					617,14	0,12	333256	65	0	48802	

12	8601-0302-0307	Скамья без спинки	шт.	34	43202	75	1468868	2550	1415046	47307	1637469
					1508	21	51272	714	0	121294	
13	8601-0303-0206	Урна со вставкой	шт.	34	21881	0	743954	0	743954	0	803470
					0	0	0	0	0	59516	
	Раздел 2 Устройство тротуаров										
14	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные (поребрик). Установка при других видах покрытий	м	1724	2585,65	28,64	4457668	49381	3196513	0	4814282
					702,89	11,17	1211775	19249	0	356613	
15	1127-0403-0501	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	м2	1811	148,08	23,41	268171	42391	157955	0	289625
					37,45	7,79	67825	14103	0	21454	
16	1127-0403-0503	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502К=3,000;	м2	5433	10,84	3,64	58897	19787	35940	0	63609
					0,58	1,02	3170	5525	0	4712	
17	1101-0203-0105	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2	1811	126,2	0	228548	0	0	0	246832
					126,2	0	228548	0	0	18284	
18	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3	90,55	5097,97	354,51	461621	32101	417680	0	498551
					130,76	79,68	11840	7215	0	36930	
19	1111-0101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2	1811	3822,86	124,18	6923205	224891	4799502	0	7477061
					1048,49	34,67	1898812	62784	0	553856	
	Раздел 3 Монтаж системы полива										

20	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка	км	1,2	268159,17	66440,83	321791	79729	0	262486	631019
					201718,33	19229,17	242062	23075	0	46742	
24	1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	121979	26	121979	26	121466	489	132265
					487	12	487	12	0	9797	
Раздел 4 Зеленые насаждения и газон											
25	1147-0102-0309	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,3х0,3 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 75 %	яма	560	1597,32	0	894499	0	265552	0	966059
					1123,12	0	628947	0	0	71560	
31	1147-0112-0103	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	14260	336,47	1,56	4798088	22274	1373238	0	5181935
					238,61	0,61	3402576	8734	0	383847	
32	1147-0112-0102	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. Без внесения растительной земли	м2	13715,5	148,18	0	2032363	0	0	0	2194952
					148,18	0	2032363	0	0	162589	
Раздел 5 Монтаж освещения тротуаров											
34	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	102	1526,14	0	155666	0	0	112080	289166
					1526,14	0	155666	0	0	21420	
35	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	102	796,07	0	81199	0	0	58463	150836
					796,07	0	81199	0	0	11173	

36 1308-0206-1402	Провод магистралей, стояков и силовых сетей, количество и сечение до 4х16 мм2. Прокладка в готовых каналах или асбестоцементных трубах	м трассы	200	316,14	18,35	63228	3670	23948	26582	96995
				178,05	6,55	35610	1310	0	7185	
40 1133-0304-0101	Фундаменты монолитные. Устройство	опора	34	2393,94	0	81394	0	4300	61675	154515
				2267,47	0	77094	0	0	11446	
41 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,136	387625	1220,59	52717	166	22230	27657	86804
				222948,53	522,06	30321	71	0	6430	
44 1113-0301-0402	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-068 за один раз	м2	18,25	208,11	2,47	3798	45	3180	400	4533
				31,4	0,33	573	6	0	336	
45 1133-0303-0401	Опоры стальные трубчатые. Окраска масляной краской с очисткой поверхности ветошью	т	0,408	20272,06	8681,37	8271	3542	3659	1450	10499
				2622,55	1821,08	1070	743	0	778	
46 1133-0301-0401	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля	опора	34	18622,74	1768,68	633173	60135	105470	396712	1112276
				13752	833	467568	28322	0	82391	
49 1133-0209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземленияК=34,000;	м шин	102	1190,56	47,56	121437	4851	98097	15790	148205
				181,26	12,25	18489	1250	0	10978	

Итого по акту	**29 181 773**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	11 428 414
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	854 497
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	276 149
- материалы, изделия и конструкции, тенге	12 927 760
Накладные расходы, тенге	1 809 490
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 161 612

НДС (12 %)	3 501 813
Всего по акту с учетом НДС	**32 683 586**

Заказчик

ГУ "Отдел жилищное коммунального хозяйства и жилищной инспекции Алакольского района "

Алматинская область, Алакольский район
г.Ушарал, ул.Женис (Победа), 148
БИН 050440006071
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ85070103KSN0915000
РГУ «Комитет Казначейства МФ РК»

Заказчик _____ **Аханов Д.Ж.**

Подрядчик

ТОО "Алаколь-Метспецстрой"

Алматинская область, Алакольский район
с.Булакты, ул.М.Ауэзова, 39
БИН 100940012968
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ286017311000000441
АО"Народный Банк Казахстана"

Подрядчик _____ **Безменов А.Ю.**