"SANA-2015". Версия 18.2 Цены региона Акмолинская обл. Форма 2В

Заказчик: ТОО "Строй Центр Кокшетау"
Подрядчик: ТОО "КЫДЫР"
Наименование объекта: "Текущий ремонт фасада здания в г.Кокшетау"

Акт
приемки выполненных работ
за май месяц 2019 года

Составлен в текущих ценах с 01.01.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета № 2-1-1 .Ремонтно-строительные работы											
1	1146-0201-0804	Фасад здания. Отбивка штукатурки декоративной НР = 84 %	м2	515,2	257,68	–	132757	–	–	111517	263816
					257,68	–	132758	–	–	19542	
2	1146-0601-0105	Пилястры кирпичные. Разборк НР = 84 %	м3 строительного объема	3,6	1471,11	473,61	5296	1705	–	3520	9521
					997,5	166,67	3591	600	–	705	
3	1206-0101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %	шт.	28	1130,04	48,71	31641	1364	–	22248	58200
					1081,32	22,25	30277	623	–	4311	
4	1206-0101-0202	Переплеты оконные остекленные. Снятие НР = 72 %	м2	146,18	391,13	17,64	57176	2579	–	40206	105173
					373,49	8,51	54597	1244	–	7791	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5 1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2 проемов	73,09	2537,98	191,07	185501	13965	106269	64299	269784
				892,97	84,5	65267	6176	–	19984	
6 2109-0201-0403	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	73,09	20980		1533428		1533428	–	1656102
				–		–		–	122674	
7 1206-0101-0302	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие НР = 72 %	м2	5,64	769,33	–	4339	–	–	3124	8060
				769,33	–	4339	–	–	597	
8 1108-0501-0102	Плиты подоконные железобетонные гладкие. Снятие НР = 93 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 плит (в деле)	13,71	999,93	142,52	13709	1954	–	11341	27054
				857,4	32,09	11755	440	–	2004	
9 1110-0501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м НР = 90 %	п/м	42,99	3743,8	10,91	160946	469	150805	8894	183427
				224,98	4,88	9672	210	–	13587	
10 2109-0206-0301	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	56	113		6328		6328	–	6834
				–		–		–	506	
11 1208-0101-2501	Обделки из листовой стали толщ. 0,7 мм Смена отливов шириной до 0,4 м НР=72%	м	42,99	949,62	2,49	40824	107	24428	11764	56795
				378,9	1,16	16289	50	–	4207	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12 1211-0102-1101	Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с земли и лесов НР = 72 %									
		м2	17,97	4140,57	0,39	74406	7	13901	43559	127402
				3366,61	–	60498	–	–	9437	
13 1115-0402-0203	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	17,97	214,8	1,61	3860	29	1938	1524	5815
				105,34	0,67	1893	12	–	431	
14 1211-0101-0701	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные 30%НР = 72 %	м2	16,998	4597,48	22	78148	374	13149	46660	134793
				3801,92	10,59	64625	180	–	9985	
15 1211-0101-0103	Откосы внутренние..Сплошное выравнивание раствором полимерцементным с сухой грунтовочной смесью на гипсовой основе. Толщина намета до 5 мм (2 мм) НР = 72 %	м2	56,66	603,11	5,51	34172	312	15964	12993	50938
				315,85	2,65	17896	150	–	3773	
16 1115-0405-0105	Откосы внутренние, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	56,66	432,17	3,32	24487	188	9443	11951	39353
				262,2	1,46	14856	83	–	2915	
17 1211-0102-0101	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм НР = 72 %									
		м2	515,2	2041,77	0,2	1051918	102	199294	613816	1798903

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				1654,74	–	852522	–	–	133259	
18 1115-0402-0203	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная в 2 раза НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	1030,4	214,81	1,671	221336	1663	111121	87406	333441
				105,35	0,68	108552	705	–	24699	
19 1211-0102-0101	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм НР = 72 %	м2	52	2041,75	0,19	106172	10	20115	61953	181574
				1654,73	–	86046	–	–	13450	
20 1113-0301-0806	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска кузбасс-лаком НР = 69 %	м2	36	82,5	3,56	2970	128	1993	596	3851
				23,58	0,42	849	15	–	285	
21 1218-0101-1301	Отмостки асфальтобетонные Разборка вручную НР = 72 %	м2	28,5	71,68	–	2043	–	–	1471	3795
				71,68	–	2043	–	–	281	
22 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Ремонт отмостки с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	7,44	8710,62	1842,74	64807	13710	27811	27149	99312
				3129,84	752,15	23286	5596	–	7356	
23 1111-0101-0209	Отмостки бетонные. Бетонирование толщ.50 мм НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	2,48	22936,29	9,68	56882	24	48090	8242	70334
				3535,48	–	8768	–	–	5210	
24 1108-0701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка НР = 93 %	м2 вертикальной проекции	611,25	723,19	2,16	442051	1322	155438	265865	764549
				466,73	0,96	285291	585	–	56633	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25 4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	38,85	70		2720		–	–	2938
				–		–		–	218	
26 4102-0102-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	38,85	141		5478		–	–	5916
				–		–		–	438	

Итого	**6 267 770**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 855 670
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	40 012
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	16 669
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 439 515
- перевозка грузов, тенге	8 198
Накладные расходы, тенге	1 460 098
Сметная прибыль (8 %), тенге	464 278
Всего	**6 267 770**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**125 355**
Итого в текущих ценах с 01.01.18 г	**6 393 125**
НДС	767175
Итого с НДС:	7 160 300
Итого по акту с учетом ВДЦ:	**6 000 000**

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Строй Центр Кокшетау"

Директор_____Рахимов Т.Ш.

М.П.

ПОДРЯДЧИК:ТОО "КЫДЫР"

Директор_____Молдагулов Т.К.

М.П.