Алатау ауданы

Бекітілді
Утвержден

(шешімнің (бұйрық, қаулы басқа) нөмірі мен күні)
/дата и номер решения (приказа, постановления и др.)

шешімге (бұйрық, қаулы және басқ) қол қоюшы лауазымды тұлғаның аты-жөні, тегі) фамилия, имя, отчество и должность лица, подписавшего решение (приказ, постановление и др.)

Салынған нысанды пайдалануға қабылдау туралы мемлекеттік қабылдау комиссиясының
АКТІ
АКТ
Государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

N 242

«22» 01 2013 ж. Алматы қаласы, Алатау ауданы, «Алгабас» ы/а №1/22 үй (№22 нокат)
(нысанның орналасқан жері) (местонахождение объекта)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы тағайындалған шешіммен (бұйрық, қаулы және басқа)
Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др)
«01» ақпан 2011ж. № 70 Алматы қаласы әкімінің өкімі
(комиссияны тағайындаған органның атауы) (наименование органа, назначившего комиссию)

құрамында/ в составе:
Комиссия төрағасы:
Председатель комиссии:
В. Долженков — Алматы қаласы әкімінің орынбасары
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

төраганың орынбасары-мемлекеттік сәулет-құрылысты тексеру өкілі
заместителя председателя-представителя государственной архитектурно-строительной инспекции
Д. Жолжанов — Алматы қаласы МСКЬБ мемлекеттік мекемесін тарату комиссиясының төрағасы
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

комиссия мүшелері-өкілдер/ членов комиссии-представителей:
тапсырыс беруші/ заказчика: К. Усенов — Алматы қаласының құрылыс басқармасы
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

пайдаланушы ұйым/ эксплуатационной организации:
И.Хван — «Алматы тұрғын үй» МКК
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

бас жобалаушы/ генерального проектировщика С. Бопбеков — «Нур-Саулет» ЖШС
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қызмет органы
органов государственной санитарно-эпидемиологической службы
В. Сейдуалиев — МСЭЖКД бастығы
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

мемлекеттік өрт сөндіру бақылау органы
органов государственного пожарного надзора
А. Кузнецов — ӨКД бастығы
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

жергілікті орындаушы органның өкілі
представитель местного исполнительного органа:
Ж. Құлбаев — Алатау ауданы әкімінің орынбасары
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

қалағалаушы басқа да мүдделі ұйымдардың, мекемелердің, органдардың өкілі
представители других заинтересованных организации, учреждений и органов надзора
С. Фазылов — Алматы қаласы Сәулет және қала құрылысы басқармасы
(аты-жөні, тегі)
Е. Нуркеримов — МЭЖЖК Алматы қалалық инспекция
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество)
А. Рахимбетов — Табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество)
З. Агибетов — ММ «Алматы қ-сы бойынша бақылау және әлеуметтік қорғау департаменті» филиалы
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество)
А. Прокудин/С. Ахметов — «Алматы Су Холдингі» МКК
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество)
Ш. Разлыков — «Алматытелеком» ҚТО «Казахтелеком» филиалы
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество)
Д. Әлімбеков — «Алматы жылу жүйесі» ЖШС
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество)
Н. Султангали — «Алматы электр желілері» ЖШС
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество)
С. Кашаев — Техникалық реттеу және метрология Комитеті аумақтық басқармасының өкілі

Тапсырыс берушінің/ Алматы қаласы Алатау ауданы әкімінің «Алматы қаласы бойынша мемлекеттік сәулетқұрылыс бақылау және лицензиялау департаменті» мемлекеттік мекемесі
ҚЫЗМЕТТІ
АТЫ-ЖӨНІ
ҚОЛЫ
20 11 ж. «22» 12
беттер саны

№ 0020707

Анықталды:
Установила:

1.Тапсырыс беруші (тапсырыс берушімен қоса мердігерші) «Алматы қаласының құрылыс басқармасы

Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком) (ұйымның атауы) (наименование оргагнизации)

пайдалануға қабылдауда көрсетілді «5 қабатты көп пәтерлі тұрғын үй» 22-нокат

предъявлен к приемке в эксплуатацию (нысанның аты, құрылыстың түрі (жаңа, кеңіту,қайта құру, техникалық жабдықтау)

(наименование объекта, вид строительстве (новое, расширенне, реконструкция, техническое перевооружение)

мекен жайы: Алматы қаласы, Алатау ауданы, «Алғабас» ықшамауданы №1/22 үй (№ 22 нокат)

по адресу: (облысы, ауданы, елді мекені, ықшам ауданы, орамы, көшесі, үйдің, корпустың нөмірі)

2.Құрылыс шешімінің (бұйрық қаулы және баска) негізінде жүзеге асырылды

Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления и др.)

« 29 » 10 2007 ж. № 0321193 жер учаскесіне тұрақты жер пайдалану құқығын беретін акт

(рұқсатты берген органның аты) (наименование органа, вынесшего решение)

және құрылыс-жинактау жұмысына « » ж. берілген №

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ Алматы қаласы Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасының 2011 жылғы 10 ақпан № 38н рұқсаты

(рұқсатты берген органның аты) (наименование органа, вынесшего решение)

3.Құрылысты жүзеге асырған бас мердігерші

Строительство осуществлено генеральным подрядчиком

« СФ Анель» ЖШС

(ұйымның атауы) (наименование оргагнизации)

Орындалды құрылыс-жинактау жұмыстары

Выполнившим (жұмыс түрі)

косалкы мердігерші ұйым «БИАН» ЖШС

и субподрядным организациями (ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағыныштылығы; әр ұйымның орындаған

жұмыс түрі, үш тізімнен жоғары ұйымдарды косканда олардың актіде косымшасы көрсетіледі) (наименование организаций и их ведомственная подчиненность; виды работ, выполненные каждой организацией

4.Бас жобалаушымен құрылыска жасалған жобалық-сметалық құжаттар

Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком

(ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағыныштылығы)

«Нур-Сәулет» ЖШС

(наименование организаций и их ведомственная подчиненность)

орындалды жобалық және шаруашылық құжаттамалар

выполнившим (құжаттың бөлігі мен тарауының аты) (наименование частей или разделов документации)

косалкы мердігерші ұйым

и субподрядными организациями (ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағыныштылығы, әр ұйымның орындаған

жұмыс түрі, үш тізімнен жоғары ұйымдарды косканда олардың актіде косымшасы көрсетіледі) (наименование организаций и их ведомственная подчиненность, виды

работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ... к акту)

5.Жобалау үшін берілген бастапкы дерек

Исходные данные для проектирования выданы Алматы қаласы Сәулет және қала құрылысы

(ғылыми – зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, олардың ведомстволық

басқармасының 11.07.2008 ж. № 348 сәулет – жоспарлау тапсырмасы бойынша

бағыныштылығы, бастапкы деректің такырыбы, үш тізбеден жоғары ұйымдарды косканда олардың актіде косымшасы көрсетіледі)

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных, при числе организаций свыше

трех перечень их указывается в приложении ... к акту)

6.Құрылыс жоба бойынша (типтік, жеке, кайта кабылданған) жүзеге асырылды

Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому)

типтік

(жоба нөмірі, топтама нөмірі (типтік жоба бойынша), жеке жобалар үшін тағайындалған тұрғын үй-азаматтық нысан бойын орган. атауы

көрсетіледі) (номер проекта, номер серии (по типовым проектам); для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражд. назнач.

указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

7. Жобалық – сметалық құжаттама бекітілді
Проектно-сметная документация утверждена
Алматы қаласы сәулет және қала құрылыс басқармасының 2009 жылдың 03 қазанындағы № 274 қорытындысы
(нысанға (кезекті, іске қосу кешені) құжатты бекіткен (қайта бекіткен) органның атауы)
«Мемсараптама» РМК Оңтүстік филиалының 2010 жылдың 02 желтоқсан № 02-709/10 жоба бойынша қорытындысы
(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь пусковой комплекс))

8.Құрылыс – жинақтау жұмысының орындалу мерзімі:
Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Жұмыстың басталуы _____ жұмыстың аяқталуы _____
Начало работ (айы және жылы) (месяц и год) окончание работ (айы және жылы) (месяц и год)
құрылысты жалғастырған жағдайда, айы; норма бойын. немесе құрылыс ұйымының жобасы бойынша
при продолжительности строительства, мес.: по норме или по ПОС
нақты
фактический _____

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына келесі құжаттамалар көрсетіледі, (құжаттар тізімі)
Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация, (перечень док-в)
Көрсетілген құжаттар осы актіге қосымшамен болуы міндетті болып табылады
Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Пайдалануға қабылдауға ұсынылған тұрғын үйдің немесе келесі көрсеткіштері бар:
Придъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Көрсеткіштер Показатели	Өлшеу бірлігі Единица измерения	Жоба бойынша По проекту	Нақты Фактически
Жалпы ауданы **Общая площадь**	$м^2$	2081,3	2081,3
Қабаттар саны Число этажей	Қабат Этаж	5	5
Жалпы құрылыстық көлемі Общий строительный объем	$м^3$	7532,8	7532,8
Оның ішінде жер асты бөлігі В том числе подземной части	$м^3$		
Тұрғызылған, тұрғызылған-салынған және салынған ғимараттың ауданы Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений		1155,6	1155,6

Көрсеткіштер Показатели	Жоба бойынша			Нақты		
	Пәтер саны	Пәтердің ауданы $м^2$		Пәтер саны	Пәтердің ауданы $м^2$	
		Жалпы Общ.	Тұрғын үй Жилая		Жалпы Общ.	Тұрғын үй Жилая
Барлық пәтер Всего квартир **Оның ішінде:** **В том числе:**	30	1725,2	1045,3	30	1725,2	1045,3
Бір бөлмелі	10	35,8	18	10	35,8	18
Екі бөлмелі	10	59,22	34,03	10	59,22	34,03
Үш бөлмелі	10	77,5	52,5	10	77,5	52,5
Төрт бөлмелі	-	-	-	-	-	-

11. Суық сумен және ыстық сумен, жылумен, құбырлармен, газ беру құбырымен, энергиямен, байланыс коммуникацияларымен жабдықтау; олардың дұрыс пайдалануын камтамасыз етеді және қалалық пайдаланатын ұйымдармен қабылданды. Қалалық пайдаланатын ұйымдардың анықтама тізбесі актінің қосымшасында келтірілген.

Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию **объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ....к акту.**

12. Бітпеген істер және ақаулар жұмыс комиссиясымен анықталып, алынып тасталды.
Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены.

13. Көгалдандыру жұмыстары, ғимаратқа кіреберіс жолына, тротуарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына жоғары жабын орнату, сол секілді ғимараттың қасбетіне өңдеу элементтерін орындау міндетті: Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Жұмыс түрі Виды работ	Өлшеу бірлігі Единица измерения	Жұмыс көлемі Объем работ	Орындалу мерзімі Срок выполнения

14. Бекітілген жоба-сметалық құжаттамалар бойынша:
Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
барлығы 12975966 мың теңге, оның ішінде: құрылыс жинақтау жұмысы _____ мың теңге,
всего тыс. теңге, в том числе: строительно-монтажных работ
жабдықтар, құралдар және құрал-саймандар _____ мың теңге
оборудования, инструмента и инвентаря тыс.теңге

15. Пайдалануға қабылданатын негізгі қордың сметалық құны _____ мын теңге
Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
оның ішінде: құрылыс-жинақтау жұмысының құны _____ мын теңге
в том числе: стоимость строительно-монтажных работ тыс.теңге
жабдықтар, құралдар және құрал-саймандар құны _____ мын теңге
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря тыс.теңге

16. Нысанды қарау және лайықты құжаттамалармен танысу негізінде шешімге прогрессивтік баға берілді / На основании осмотра объекта и ознокомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:
Сәулет-құрылыстық (көлемді-жобалық нысанды косканда және материалдар мен құрылымдарды қолдану **бойынша) / Архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)**

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі
Решение Государственной приемочной комиссии:

Қабылдауға ұсынылды
«Алатау ауданы, «Алғабас» ш/а, 22 үй (№ 22 нокат), мекен-жайында орналасқан көп пәтерлі тұрғын үй
(наименование объекта)

Предъявленный к приеме
ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНЫН
ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы:
Председатель Государственной приемочной комиссии
Мемлекеттік қабылдау комиссия төрағасының
Председателя Государственной приемочной комиссии
Мемлекеттік қабылдау комиссия мүшелері
Члены Государственной приемочной комиссии

(қолы) (подпись)

В. Долженков
Д. Жолжанов
К. Үсе
А. Рахимжанов
И. Хван
З. Агибетов
А. Бугаенко
Ш. Ахмеденов
Д. Ибрагимов
Н. Султанбаев
Ж. Ахмеджанов
С. Бопбеков

Ескерту: Пайдалануға енгізу күні актіні бекіткен күннен бастап саналады
Примечание: Датой ввода в эксплуатацию считается дата утверждения акта

Генподрядчик: ТОО "Строительная фирма Анель"

Субподрядчик: ТОО "БИАН"

Договор №43 от 26.05.2011

Наименование стройки: "Многоквартирный жилой дом расположенный по адресу Алатауский район микрорайон "Алгабас" №1/22 дом (№22 пятно)

Локальная смета № 2-1-1. Общестроительные работы

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2011 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2001 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строи-телей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч .ЗП машинис-тов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы, тенге -------- %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 7.Покрытие						
				ПЛИТА НА ОТМ.20,900				
1	Е0106-22-12	Устройство (перекрытий по стальным балкам)(монолитных участков при сборном	33,21	7577,02 1021,50	213,01 80,46	251633 33924	7074 2672	38426 105
		м3						
2	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	1,42	54600,00		77532 0	0 0	0
		т						
3	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0142	54000,00		767 0	0 0	0
		т						
4	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,2633	49800,00		13112 0	0 0	0
		т						
5	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:	0,1535	47300,00		7261	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм				0	0	
		т						
6	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1,25	10137,87	304,24	12672	380	12849
				9675,00	114,75	12094	143	105
		1т						
7	С12021-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и	1,352	162700,00		219970	0	0
						0	0	
		т						
8	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,01532	58400,00		895	0	0
						0	0	
		т						
				ПКР-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 НА ОТМ.20,900				
9	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	4,543	68800,00		312558	0	0
						0	0	
		т						
10	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	1,3	66400,00		86320	0	0
						0	0	
		т						
				ПЛИТА НА ОТМ.23,900				
11	Е0106-22-12	Устройство (перекрытий по стальным балкам)(монолитных участков при сборном	3,26	7577,02	213,01	24701	694	3772
				1021,50	80,46	3330	262	105
		м3						
12	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,125	54600,00		6825	0	0
						0	0	
		т						
13	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,2463	54000,00		13300	0	0
						0	0	
		т						
14	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,425	49800,00		21165	0	0
						0	0	
		т						
15	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,215	47300,00		4588		
		т						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,952	10137,87	304,24	9651	290	9786
				9675,00	114,75	9211	109	105
		1т						
17	С12021-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с пребладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,984	162700,00		160097	0	0
						0	0	
		т						
18	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,961	58400,00		56122	0	0
						0	0	
		т						
				ПКР-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 НА ОТМ.20,900				
19	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,875	68800,00		60200	0	0
						0	0	
		т						
20	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,641	66400,00		42562	0	0
						0	0	
		т						
				МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС				
21	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	64,65	7829,74	316,01	506193	20430	100968
				1368,00	119,39	88441	7719	105
		м3						
22	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,2152	61800,00		13299	0	0
						0	0	
		т						
23	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 10 мм	0,694	64200,00		44555	0	0
						0	0	
		т						
24	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,63	62900,00		102527	0	0
						0	0	
		т						
				КОЗЫРЬКИ НАД БАЛКОНАМИ И ТАМБУРЫ ВХОДА				
25	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия металлочерепицей	217,44	1688,50	8,20	367147	1783	181277
				697,50	3,08	151664	670	119
		м2						
26	Е0112-4-2	Устройство примыканий кровель к стенам и парапетам с	26	781,21	4,29	20311	112	2215

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		фартуком,тамбур входа		69,98	1,60	1819	42	119
		м						
27	Е0112-7-7	Устройство водослива,тамбур входа	26	210,03	7,39	5461	192	5794
				184,50	2,77	4797	72	119
		м						
28	С11011-0434	Настил профилированный оцинкованный 0,7	13	1190,00		15470	0	0
						0	0	
		м2						
				Козырек над подвалом				
29	Е0109-22-1	Монтаж металлоконструкций козырька	1,7568	9523,56	4795,68	16731	8425	8032
				3712,50	1367,15	6522	2402	90
		т						
30	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	1,1448	114900,00		131538	0	0
						0	0	
		т						
31	С130806-83	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10750-90/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 114х5 мм	48,672	815,00		39668	0	0
						0	0	
		м						
32	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия козырька металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее	36	1688,50	8,20	60786	295	30013
				697,50	3,08	25110	111	119
		м2						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			**1190726**	**24255**	**99330**
			Тенге			**735583**	**5437**	
		РАЗДЕЛ 8.Лестница						
33	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных	1,98	13711,47	5475,87	27149	10842	11749
				5040,00	1552,87	9979	3075	90
		т						
34	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	1,98	133700,00		264726	0	0
						0	0	
		т						
35	Е0106-22-7	Устройство перекрытий по стальным балкам площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм	13,68	10437,06	383,89	142779	5252	35049
				2295,00	145,01	31396	1984	105
		м3						
36	Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	108	195,02	12,56	21062	1356	27934
				180,00	4,75	19440	513	140
		м						
37	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки	108	799,00		86292	0	0
						0	0	

1	2	3		4	5	6	7	8	9
38	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	м т	0,11286	51500,00		5812 0	0 0	0
39	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т т	0,11286	52200,00		5891 0	0 0	0
40	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т т	0,40554	55300,00		22426 0	0 0	0
41	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т т	0,24678	54000,00		13326 0	0 0	0
42	Е0109-57-5	Монтаж пристенного поручня ПП-1	т т	0,855	16045,56 10170,00	8912,18 1974,78	13719 8695	7620 1688	9345 90
43	С11011-654	Поручень поливинилхлоридный	м м	57	158,00		9006 0	0 0	0
44	С130806-9	Трубы стальные	м м	0,855	174,00		149 0	0 0	0
45	С11041-13	Шайбы	т т	0,072	211600,00		15235 0	0 0	0
46	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	1т 1т	0,036	147927,76 19800,00	587,63 222,75	5325 713	21 8	757 105
47	С11011-861	Сталь листовая	т т	0,036	56300,00		2027 0	0 0	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге Тенге				**457390** **198560**	**16115** **12687**	**47555**
РАЗДЕЛ 10.Главный вход в здание,вход в подвал, приямок, МР-1,									
48	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчано-гравийных	м3 м3	45	479,25 477,00		21566 21465	0 0	26402 123
49	С143008-106	Смеси песчано-гравийные		45	440,00		19800	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						0	0	
		м3						
50	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	10,3356	4410,97	66,01	45590	682	2395
				195,75	24,93	2023	258	105
		м3						
51	Е0106-1-16	Устройство входов, приямков	25,47	5046,67	196,62	128539	5008	9267
				272,25	74,27	6934	1892	105
		м3						
52	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,878	54600,00		47939	0	0
						0	0	
		т						
53	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,2664	52200,00		13906	0	0
						0	0	
		т						
54	Е0109-32-1	Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м, вход в здание	0,987	14327,66	4594,36	14141	4535	3948
				2902,50	1541,87	2865	1522	90
		т						
55	С12021-132	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий при массе сборочной единицы до 0,1 т	1,074	161100,00		173021	0	0
						0	0	
		т						
56	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,3996	54000,00		21578	0	0
						0	0	
		т						
57	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,2448	10137,87	304,24	2482	74	2516
				9675,00	114,75	2368	28	105
		1т						
58	С12021-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и	0,2448	162700,00		39829	0	0
						0	0	
		т						
59	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,018	52400,00		943	0	0
						0	0	
		т						
60	Е0107-59-2	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней	22	213,91	12,56	4706	276	6252
				198,23	4,75	4361	105	140
		м						
61	С143001-10	Бетон тяжелый класса В25 (М-300)	6	4630,00		27780	0	0
						0	0	
		м3						
62	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными	22	799,00		17578	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		поверхностями, не требующими дополнительной отделки				0	0	
		м						
63	Е0108-12-3	Установка металлических решеток приямков	0,0828	170902,10	1941,97	14151	161	753
				6975,00	726,75	578	60	118
		т						
64	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0396	54600,00		2162	0	0
						0	0	
		т						
65	С11041-85	Сталь угловая 40х4мм /ГОСТ 8509-86/	0,0468	47200,00		2209	0	0
						0	0	
		т						
66	Е0109-29-1	Монтаж лестниц эвакуационных	0,5904	13711,47	5475,87	8095	3233	3504
				5040,00	1552,87	2976	917	90
		т						
67	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,5904	133700,00		78936	0	0
						0	0	
		т						
68	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по поверхности бетону стен	36	245,44	3,82	8836	138	1648
				37,35	1,44	1345	52	118
		м2						
69	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	42	21,80	0,05	916	2	221
				5,81	0,02	244	1	90
		м2						
70	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	72	31,50	0,02	2268	1	270
				4,16		300	0	90
		м2						
				Л-1 8шт				
71	Е0110-90-1	Установка деревянных дверных блоков	9,216	158,98	29,97	1465	276	1324
				108,45	11,32	999	104	120
		м2						
72	С12064-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	9,216	12300,00		113357	0	0
						0	0	
		м2						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			**46924**	**5111**	**2498**
			Тенге			**999**	**104**	
		РАЗДЕЛ I I.Внутренняя отделка						
				На отм.-3,000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
73	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и	263,5	134,45	3,39	35428	893	32571
				117,00	0,72	30830	190	105
		м2						
74	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	585,2	17,51	0,12	10247	70	8467
				13,73	0,05	8035	29	105
		м2						
75	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	57,06	374,69	2,10	21380	120	3944
				65,03	0,79	3711	45	105
		м2						
76	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	49,14	393,60	2,33	19342	114	4237
				81,23	0,88	3992	43	105
		м2						
77	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен	84,95	1280,81	2,10	108805	178	29773
				333,00	0,79	28288	67	105
		м2						
				На отм.0.000				
78	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и	575,2	134,45	3,39	77336	1950	71098
				117,00	0,72	67298	414	105
		м2						
79	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен по кирпичу и бетону	37	1280,81	2,10	47390	78	12968
				333,00	0,79	12321	29	105
		м2						
80	Е0115-64-3	Левкас стен, перегородок по штукатурке т. 2 мм	32,312	133,54	3,43	4315	111	2545
				73,73	1,31	2382	42	105
		м2						
81	Е0115-64-4	Левкас потолков по штукатурке т. 2 мм	47	171,80	3,94	8075	185	5112
				102,11	1,49	4799	70	105
		м2						
82	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	22	393,60	2,33	8659	51	1896
				81,23	0,88	1787	19	105
		м2						
83	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	51	374,69	2,10	19109	107	3525
				65,03	0,79	3317	40	105
		м2						
				На отм.3.000-12.000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
84	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-	36	134,45	3,39	4840	122	4450
		известковым или цементным раствором по камню и		117,00	0,72	4212	26	105
		м2						
85	Е0115-64-4	Левкас потолков т. 2 мм	584	171,80	3,94	100331	2301	63527
				102,11	1,49	59632	870	105
		м2						
86	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен по кирпичу и бетону	22	1280,81	2,10	28178	46	7710
				333,00	0,79	7326	17	105
		м2						
87	Е0115-64-3	Левкас стен, перегородок по штукатурке т. 2 мм	323	133,54	3,43	43133	1108	25450
				73,73	1,31	23815	423	105
		м2						
88	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков	66	393,60	2,33	25978	154	5690
		поливинилацетатными водоэмульсионными составами		81,23	0,88	5361	58	105
		м2						
89	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен	12	374,69	2,10	4496	25	828
		поливинилацетатными водоэмульсионными составами		65,03	0,79	780	9	105
		м2						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			**348871**	**4867**	**136565**
			Тенге			**147678**	**899**	
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	Тенге			**269131**	**941**	**329**
			Тенге			**0**	**0**	
		Итого с накладными расходами				**269460**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -6%				**16168**		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**285628**		
		Временные здания-сооружения, 1,44%				**4113**		
		Итого				**289741**		
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,35%				**3912**		
		Зтараты на выслугу лет, 1%				**2897**		
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				**1159**		
		Итого в базисных ценах 2001 года				**297709**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого в текущих ценах 2011 года К=1,950968				**580821**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**11616**		
		Итого				**592437**		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**71092**		
		Всего по акту				**663529**		

Генеральный подрядчик:

Директор ТОО "Строительная фирма Анель"

_____ Тулибаев Г.С.

Субподрядчик:

Директор ТОО "БИАН"

_____ Аллабергенов А.

Генподрядчик: ТОО "Строительная фирма Анель"

Субподрядчик: ТОО "БИАН"

Договор №43 от 26.05.2011

Наименование стройки: "Многоквартирный жилой дом расположенный по адресу Алатауский район микрорайон "Алгабас" №1/22 дом (№22 пятно)

Локальная смета № 2-1-1. Общестроительные работы

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2011 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2001 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строи-телей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинис-тов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы, тенге -------- %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы						
1	Е0101-145-1	Планировка площадей из грунтов 1 группы механизированным способом	782	0,85	0,85	665	665	190
		м2			0,25	0	196	97
2	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м	425,6	18,51	17,50	7878	7448	2238
				1,01	4,41	430	1877	97
		м3						
3	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	4245	23,36	22,08	99163	93730	28165
				1,28	5,56	5434	23602	97
		м3						
4	Е0101-164-1	Доработка грунта вручную после разработки механизированным способом	245	167,40		41013	0	46345
				167,40		41013	0	113
		м3						
6	Е010333-А5- 2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 5 км,	163	56,20	56,20	9161	9161	1832
					11,24	0	1832	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		т						
7	Е0101-28-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов до 5 м	398,265	6,01	6,01	2394	2394	633
					1,64	0	653	97
		м3						
8	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	18,22	134,10		2443	0	2761
				134,10		2443	0	113
		м3						
9	Е0101-138-3	Уплотнение грунта под основание здания трамбующими плитами, диаметр трамбовки до 1,5 м, при 10-14 ударах по одному следу в котлованах площадью по дну свыше 100 м2	70,55	91,39	74,46	6448	5253	2214
				7,11	25,23	502	1780	97
		м2						
10	Е0101-137-1	Полив водой основания под полы промышленных цехов	70,55	6,11		431	0	411
				6,01		424	0	97
		м2						
11	Е0111-3-2	Устройство уплотняемых самоходными катками подстилающих слоев гравийных	35,24	514,98	73,98	18148	2607	20285
				441,00	27,00	15541	951	123
		м3						
12	С143008-50	Щебень из гравия для строительных работ марки ДР 12 фракции 10-20 мм		1190,00		0	0	0
						0	0	
		м3						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**65787**	**121258**	**105074**
			Тенге			**65787**	**30891**	
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты						
				Фундаментная плита на отм.-3,600				
13	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	213	5381,62	196,62	1146285	41880	77499
				272,25	74,27	57989	15820	105
		м3						
14	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	1,2	54600,00		65520	0	0
						0	0	
		т						
15	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,2	54000,00		10800	0	0
						0	0	
		т						
16	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:	1,52	52400,00		79648	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм				0	0	
		т						
17	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	1,62	49800,00		80676 0	0 0	0
		т						
18	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	1,1	47300,00		52030 0	0 0	0
		т						
19	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III,d12 мм	2,1	67200,00		141120 0	0 0	0
		т						
20	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	1,32	68800,00		90816 0	0 0	0
		т						
21	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1,875	63000,00		118125 0	0 0	0
		т						
22	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,43	66400,00		28552 0	0 0	0
		т						
				Выпуски В-1,В-2, выпуски под стены подвала				
23	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1,2	10137,87 9675,00	304,24 114,75	12165 11610	365 138	12335 105
		1т						
24	С12041-49	Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	1,2	50800,00		60960 0	0 0	0
		т						
25	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя фундаментов	80,64	569,18 31,50	11,21 4,21	45899 2540	904 339	3397 118
		м2						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге Тенге			**1932596** **1858145**	**43149** **42245**	**93231**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 3.Каркас						
				Монолитные ж.б колонны				
				КМ-1 - КМ-7 (12+6+2+4+1+4+4)шт				
26	Е0106-14-4	Устройство жел.бетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	85	9062,86	990,15	770343	84163	180177
				1644,75	374,04	139804	31793	105
		м3				0	0	0
27	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-I, d 6 мм	0,31	61800,00		19158	0	0
						0	0	
		т				0	0	0
28	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	5,4	58400,00		315360	0	0
						0	0	
		т				0	0	0
29	С12041-58	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-I, d 16-18 мм	0,124	52700,00		6535	0	0
						0	0	
		т				0	0	0
30	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	2,3	56900,00		130870	0	0
						0	0	
		т				0	0	0
31	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,875	54400,00		47600	0	0
						0	0	
		т				0	0	0
32	С12041-78	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	1,187	53400,00		63386	0	0
						0	0	
		т				0	0	0
33	С12041-90	Сетка Вр5	1,01	51500,00		52015	0	0
						0	0	
		т				0	0	0
34	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,32	10137,87	304,24	3244	97	3290
				9675,00	114,75	3096	37	105
		1т				0	0	0
35	С12041-49	Детали закладные	0,6174	50800,00		31364	0	0
						0	0	
		т				0	0	0
				Монолитные ж.б ригели				
				РМ-1 - РМ-9 (4+12+24+6+6+4+2+2+4)шт				
36	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке	77,5	10798,93	3768,94	836917	292093	249056
				2040,75	1019,84	158158	79038	105
		м3				0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1,85	58400,00		108040	0	0
						0	0	
		т				0	0	0
38	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	1,1	56800,00		62480	0	0
						0	0	
		т				0	0	0
39	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	2,1	62900,00		132090	0	
						0	0	0
		т				0	0	0
40	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	1,85	56900,00		105265	0	0
						0	0	
		т				0	0	
41	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	1,95	54400,00		106080	0	
						0	0	0
		т				0	0	0
42	С11011-59	Анкерующая шайба	0,59	149300,00		88087	0	0
						0	0	
		т				0	0	0
				Монолитные ж.б консоли.КнМ-1 32шт, КнМ-2 32шт				
43	Е0106-18-7	Устройство железобетонных консолей	15,68	9496,03	306,65	148898	4808	29912
				1701,00	115,83	26672	1816	105
		м3				0	0	0
44	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	1,89	54400,00		102816	0	0
						0	0	
		т				0	0	0
45	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	1,84	56900,00		104696	0	0
						0	0	
		т				0	0	0
46	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,4	62900,00		25160	0	0
						0	0	
		т				0	0	0
47	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,98	58400,00		57232	0	0
						0	0	
		т				0	0	0
				Монолитные ж.б дифрагмы. ДМ-1 2шт, ДМ-2 2шт, ДМ-3 1шт,ДМ-4 1шт				
48	Е0106-18-7	Устройство диафрагм	125	9496,03	306,65	1187004	38331	238459
				1701,00	115,83	212625	14479	105
		м3				0	0	0
49	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6	0,8	61800,00		49440	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		мм				0	0	
		т				0	0	0
50	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	1,12	64900,00		72688	0	0
		т				0	0	0
51	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,332	62900,00		83783	0	0
		т				0	0	0
52	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	2,75	59500,00		163625	0	0
		т				0	0	0
53	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	1,54	56900,00		87626	0	0
		т				0	0	0
54	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,87	54400,00		47328	0	0
		т				0	0	0
55	С12041-78	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм	0,82	53400,00		43788	0	0
		т				0	0	0
56	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,874	10137,87	304,24	8860	266	8984
				9675,00	114,75	8456	100	105
		1т				0	0	0
57	С12041-52	Детали закладные	0,42	67600,00		0	0	
						0	0	0
		т				0	0	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**5061778**	**419758**	**709878**
			Тенге			**548811**	**127263**	
		РАЗДЕЛ 4.Стены подвала						
58	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	88,65	8390,13	360,48	743785	31957	146713
				1440,00	136,17	127656	12071	105
		м3				0	0	0
59	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,87	61800,00		53766	0	0
		т				0	0	0
60	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,875	58400,00		51100	0	0
		т				0	0	0
61	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля	1,14	62900,00		71706	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		класса А-III, d 12 мм				0	0	
		т				0	0	0
62	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	1,98	59500,00		117810	0	0
						0	0	
		т				0	0	0
63	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	0,18	56900,00		10242	0	0
						0	0	
		т				0	0	0
64	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III d 25-28 мм	1,32	54400,00		71808	0	0
						0	0	
		т				0	0	24147
65	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,15	10137,87	304,24	1521	46	1541
				9675,00	114,75	1451	17	105
		1т				0	0	0
66	С12041-52	Детали закладные	0,451	67600,00		30488	0	0
						0	0	
		т				0	0	4578265
67	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по поверхности бетону стен, фундаментов	200,32	245,44	3,82	49167	765	9169
				37,35	1,44	7482	288	118
		м2				0	0	0
68	Е0134-56-2	Устройство каркасов конструкций стен из деревянных брусков при относе от стен на 5 см	128,3	765,55	4,47	98220	574	0
				344,25	1,71	44167	219	
		м2				0	0	0
69	Е0134-57-1	Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 50 мм	214	199,72	1,17	42740	250	0
				54,90	0,45	11749	96	
		м2				0	0	0
70	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,414	47200,00		19541	0	0
						0	0	
		т				0	0	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**1361894**	**33592**	**157423**
			Тенге			**192505**	**12691**	
		РАЗДЕЛ 5.Стены и прегородки						
				СТЕНЫ				
71	Е0108-6-10	Заполнение каркасов при высоте этажа до 4 м	12,63	1525,86	379,78	19272	4797	13714
				778,50	141,75	9832	1790	118
		м3						
72	С143006-11	Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65	3,4	10200,00		34680	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		мм, М-200				0	0	
		1000шт						
73	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,15	87879,65	422,15	13182	63	1490
				8257,50	157,50	1239	24	118
		т						
74	Е0109-44-1	Монтаж стальных оконных блоков с нащельниками из стали в зданиях высотой до 50 м, обрамление проемов	1,14	41830,93	9420,05	47687	10739	17100
				15052,50	1613,63	17160	1840	90
		т				0	0	0
75	С12021-246	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой свыше 0,1 до 0,5 т	1,14	162200,00		184908	0	0
						0	0	
		т				0	0	
				ПЕРЕГОРОДКИ МЕЖКВАРТИРНЫЕ				
76	Е0108-14-1	Кладка перегородок армированных толщиной 120 мм при высоте этажа до 4 м	123	292,89	27,64	36025	3400	29652
				193,95	10,35	23856	1273	118
		м2				0	0	0
77	С143006-11	Кирпич и камни керамические одинарные, 250x120x65 мм, М-200	4,665	10200,00		47583	0	0
						0	0	
		1000шт				0	0	
78	Е0108-12-1	Армирование кладки перегородок на отм0.000--18.000	4,554	8679,65	422,15	39527	1922	45220
				8257,50	157,50	37605	717	118
		т				0	0	0
79	С12041-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы, А-I, d12 мм	4,554	46700,00		212672	0	0
						0	0	
		т				0	0	
				ПЕРЕГОРОДКИ МЕЖКОМНАТНЫЕ				
80	Е0110-87-1	Устройство перегородок в жилых зданиях однорядных с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляции	750,6	1521,62	11,41	1142128	8564	322070
				353,25	4,32	265149	3243	120
		м2						
				ОГРАЖДЕНИЕ БАЛКОНОВ, ПЕРЕГОРОДКИ				
81	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	70,812	1357,04	335,84	96095	23782	68998
				699,75	126,00	49551	8922	118
		м3				0	0	0
82	С143006-11	Кирпич и камни керамические одинарные, 250x120x65 мм, М-200	26,91	10200,00		274482	0	0
						0	0	
		1000шт						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
83	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1,428	10137,87	304,24	14477	434	14679
				9675,00	114,75	13816	164	105
		1т				0	0	0
84	С12021-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	1,428	162700,00		232336	0	0
						0	0	
		т				0	0	
85	С12041-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы, А-I, d12 мм	0,045	46700,00		2102	0	0
						0	0	
		т				0	0	0
86	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,045	66400,00		2988	0	0
						0	0	
		т				0	0	
87	С11011-756	Сетка Вр5	165,15	343,00		56646	0	0
						0	0	
		м2				0	0	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**2456790**	**53701**	**512923**
			Тенге			**418208**	**17973**	
		РАЗДЕЛ 6.Перекрытие						
				1 ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ.-0,100				
88	Е0106-22-12	Устройство (перекрытий по стальным балкам)(монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	45,33	7577,02	213,01	343466	9656	0
				1021,50	80,46	46305	3647	
		м3				0	0	0
89	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	2,45	54600,00		133770	0	0
						0	0	
		т				0	0	
90	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,2672	54000,00		68429	0	0
						0	0	
		т				0	0	0
91	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,3654	52400,00		19147	0	0
						0	0	
		т				0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
92	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	2,502	49800,00		124600	0	0
						0	0	
		т				0	0	0
93	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	2,664	47300,00		126007	0	0
						0	0	
		т				0	0	
94	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,3024	10137,87	304,24	3066	92	0
				9675,00	114,75	2926	35	
		1т				0	0	0
95	С12021-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с пребладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,3024	162700,00		49200	0	0
						0	0	
		т				0	0	
				ПКР-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12 НА ОТМ.-0,100				
96	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,75	68800,00		51600	0	0
						0	0	
		т				0	0	0
97	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	1,25	66400,00		83000	0	0
						0	0	
		т				0	0	
				ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ.2,900 --- 14,900				
98	Е0106-22-12	Устройство (перекрытий по стальным балкам)(монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	132,2	7577,02	213,01	1001682	28160	0
				1021,50	80,46	135042	10637	
		м3				0	0	0
99	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,857	54600,00		46792	0	0
						0	0	
		т				0	0	
100	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,2034	49800,00		10129	0	0
						0	0	
		т				0	0	0
101	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:	0,1746	47300,00		8259	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм				0	0	
		т				0	0	
102	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1,2744	10137,87	304,24	12920	388	0
				9675,00	114,75	12330	146	
		1т				0	0	0
103	С12021-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	1,2744	162700,00		207345	0	0
						0	0	
		т				0	0	
104	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0414	58400,00		2418	0	0
						0	0	
		т				0	0	0
				ПКР-1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,13,14,15,16 НА ОТМ. 2,900---14,900				
105	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	2,85	68800,00		196080	0	0
						0	0	
		т						
106	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	1,116	66400,00		74102	0	0
						0	0	
		т						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			**2562012**	**38296**	**0**
			Тенге			**196603**	**14465**	
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	Тенге			**13440857**	**709754**	**1578529**
			Тенге			**3280059**	**245528**	
		Итого с накладными расходами				**15019386**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -6%				**901164**		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**15920550**		
		Временные здания-сооружения, 1,44%				**229256**		
		Итого				**16149806**		
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,35%				**218022**		
		Зтараты на выслугу лет, 1%				**161498**		
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				**64599**		
		Итого в базисных ценах 2001 года				**16593925**		
		Итого в текущих ценах 2011 года К=1,950968				**32374715**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**647494**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого				**33022209**		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**3962665**		
		Всего по акту				**36984874**		

Генеральный подрядчик:

Директор ТОО "Строительная фирма Анель"

_____ Таганбаев Г.С.

Субподрядчик:

Директор ТОО "БИАН"

_____ Аплаберген А.

Генподрядчик: ТОО "Строительная фирма Анель"

Субподрядчик: ТОО "БИАН"

Договор №43 от 26.05.2011

Наименование стройки: "Многоквартирный жилой дом расположенный по адресу Алатауский район микрорайон "Алгабас" №1/22 дом (№22 пятно)

Локальная смета № 5-1. Водопровод и канализация

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2012 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2001 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строи-телей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч .ЗП машинис-тов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы, тенге -------- %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.Хозпитьевой водопровод		Основное здание				
1	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	8	75,82 67,50	1,57	607 540	13 0	691 128
		1счетчик						
2	С прайс-лист "ВПО Точмаш"	Счетчик воды СКВГ-90-3/15	4	1216,50		4866 0	0 0	0
		шт						
3	С прайс-лист "ВПО Точмаш"	Счетчик воды СКВГ-90-7/25	4	3191,70		12767 0	0 0	0
		шт						
4	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	12	604,07 76,95	10,34 3,87	7249 923	124 46	1240 128
		м						
5	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	231	439,78 292,50	12,19 4,57	101589 67568	2816 1056	87839 128
		м						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	С прайс-лист СТВК	Стоимость металлопластиковых Д-16х2,2 мм	231	106,51		24604	0	0
						0	0	
		м						
7	С прайс-лист СТВК	Стоимость труб металлопластиковых Д-20х2,8 мм	198	134,59		26649	0	0
						0	0	
		м						
8	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения наружным диам. 25 мм	8	336,95	7,90	2696	63	2404
				231,75	2,95	1854	24	128
		м						
9	С прайс-лист СТВК	Стоимость труб металлопластиковых Д-25х3,5 мм	8	242,06		1936	0	0
						0	0	
		м						
10	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения наружным диам. 32 мм	8	310,32	5,28	2483	42	1951
				188,55	1,98	1508	16	128
		м						
11	С прайс-лист СТВК	Стоимость труб металлопластиковых Д-32х4,4 мм	22	675,84		14868	0	0
						0	0	
		м						
12	Е0116-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения наружным диам. 40 мм	21	412,02	6,65	8652	140	6842
				252,00	2,50	5292	53	128
		м						
13	С прайс-лист СТВК	Стоимость труб металлопластиковых Д-40х5,5 мм	33	675,84		22303	0	0
						0	0	
		м						
14	Е0126-1-3	Изоляция трубопроводов диаметром 38 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм	33	171,93	5,31	5674	175	3676
				109,35	2,03	3609	67	100
		м						
15	Е0126-1-1	Изоляция трубопроводов металлопластиковых диаметром 25 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм	331	165,44	5,31	54761	1758	35079
				103,95	2,03	34407	672	100
		м						
16	Е0126-1-3	Изоляция трубопроводов металлопластиковых диаметром 38 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм	45	171,93	5,31	7737	239	5012
				109,35	2,03	4921	91	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м						
17	Е0126-1-5	Изоляция трубопроводов металлопластиковых диаметром 45 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	12	202,64 130,05	5,31 2,03	2432 1561	64 24	1585 100
		м						
18	С11031-124	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 22 мм, толщина изоляции 9 мм	189	108,00		20412 0	0 0	0
		м						
19	С11031-125	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 28 мм, толщина изоляции 9 мм	8	136,00		1088 0	0 0	0
		м						
20	С11031-126	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 35 мм, толщина изоляции 9 мм	9	163,00		1467 0	0 0	0
		м						
21	С11031-127	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 42 мм, толщина изоляции 9 мм	46	190,00		8740 0	0 0	0
		м						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге Тенге			**333580** **122183**	**5434** **2049**	**146319**
		РАЗДЕЛ 2.Горячее водоснабжение						
				Основное здание				
22	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	12	75,82 67,50	1,57	910 810	19 0	1037 128
		1счетчик						
23	С прайс-лист ВПО "Точмаш"	Счетчик воды СКВГ 90-3/15	12	1216,50		14598 0	0 0	0
		шт						
24	С прайс-лист ВПО "Точмаш"	Счетчик воды СКВГ 90-3/25	3	3191,70		9575 0	0 0	0
		шт						
25	С прайс-лист ВПО "Точмаш"	Счетчик воды СКВГ 90-3/32	3	3566,25		10699 0	0 0	0
		шт						
26	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	23	473,47 254,25	39,24 15,75	10890 5848	903 362	7949 128

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1шт						
27	С130902-38	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	3	7360,00		22080 0	0 0	0
		шт						
28	С130903-30	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч3р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	1	1010,00		1010 0	0 0	0
		шт						
29	С130901-37	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	7	401,00		2807 0	0 0	0
		шт						
30	С130901-38	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	147	483,00		71001 0	0 0	0
		шт						
31	С130904-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	1	1250,00		1250 0	0 0	0
		шт						
32	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	24	1390,00		33360 0	0 0	0
		шт						
33	Е0117-2-2	Установка полотенцесушителей латунных хромированных	24	7298,33 414,00	6,95 2,25	175160 9936	167 54	12787 128
		шт						
34	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	46	329,67 59,85	4,19 1,58	15165 2753	193 73	3617 128
		м						
35	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	114	364,67 59,85	4,19 1,58	41572 6823	478 180	8964 128
		м						
36	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	42	434,67 59,85	4,19 1,58	18256 2514	176 66	3302 128
		м						
37	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных	53	490,67	4,19	26006	222	4168

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм		59,85	1,58	3172	84	128
		м						
38	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	51	577,67 59,85	4,19 1,58	29461 3052	214 81	4010 128
		м						
39	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	20	604,07 76,95	10,34 3,87	12081 1539	207 77	2068 128
		м						
40	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	269	439,78 292,50	12,19 4,57	118301 78683	3279 1229	102287 128
		м						
41	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	43	336,95 231,75	7,90 2,95	14489 9965	340 127	12918 128
		м						
42	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	32	310,32 188,55	5,28 1,98	9930 6034	169 63	7804 128
		м						
43	Е0116-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	32	412,02 252,00	6,65 2,50	13185 8064	213 80	10424 128
		м						
44	Е0116-14-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	67	402,02 215,78	9,63 3,60	26935 14457	645 241	18813 128
		м						
45	С прайс-лист СТВК	Стоимость труб металлопластиковых Д-20х2,8 мм	219	425,07		93090 0	0 0	0
		м						
46	С прайс-лист СТВК	Стоимость труб металлопластиковых Д-25х4,2 мм	219	244,97		53648 0	0 0	0
		м						
47	С прайс-лист СТВК	Стоимость труб металлопластиковых Д-32х6,4 мм	12	675,84		8110 0	0 0	0
		м						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	С прайс-лист СТВК	Стоимость труб металлопластиковых Д-40х6,7 мм	66	675,84		44605	0	0
						0	0	
		м						
49	С прайс-лист СТВК	Стоимость труб металлопластиковых Д-50х10,6 мм	13	872,40		11341	0	0
						0	0	
		м						
50	Е0126-1-1	Изоляция трубопроводов металлопластиковых диаметром 25 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм	31	165,44	5,31	5129	165	3285
				103,95	2,03	3222	63	100
		м						
51	Е0126-1-3	Изоляция трубопроводов металлопластковых диаметром 38 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм	33	171,93	5,31	5674	175	3676
				109,35	2,03	3609	67	100
		м						
52	Е0126-1-5	Изоляция трубопроводов металлопластиковых диаметром 45 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	61	202,64	5,31	12361	324	8057
				130,05	2,03	7933	124	100
		м						
53	Е0126-1-7	Изоляция трубопроводов металлопластиковыхз диаметром 57 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	13	209,45	5,31	2723	69	1790
				135,68	2,03	1764	26	100
		м						
54	С11031-125	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 28 мм, толщина изоляции 9 мм	63	136,00		8568	0	0
						0	0	
		м						
55	С11031-126	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 35 мм, толщина изоляции 9 мм	31	163,00		5053	0	0
						0	0	
		м						
56	С11031-127	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 42 мм, толщина изоляции 9 мм	33	190,00		6270	0	0
						0	0	
		м						
57	С11031-129	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 60 мм,	45	271,00		12195	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		толщина изоляции 9 мм				0	0	
		м						
58	Е0126-1-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм	543	165,44 103,95	5,31 2,03	89834 56445	2883 1102	57547 100
		м						
59	Е0126-1-3	Изоляция трубопроводов диаметром 38 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм	131	171,93 109,35	5,31 2,03	22523 14325	696 266	14591 100
		м						
60	Е0126-1-5	Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	53	202,64 130,05	5,31 2,03	10740 6893	281 108	7001 100
		м						
61	Е0126-1-7	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	12	209,45 135,68	5,31 2,03	2513 1628	64 24	1652 100
		м						
62	С11031-152	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 18-57 мм	12,9	17600,00		227040 0	0 0	0
		м3						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге Тенге			**1300138** **249469**	**11882** **4497**	**297747**
		РАЗДЕЛ 3.Хозяйственная канализация						
				Основное здание				
63	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	45	1218,62 144,00	10,58 3,96	54838 6480	476 178	8522 128
		м						
64	Е0123-2-3	Укладка кожух (короб)	0,001547	815398,71 83961,00	28043,08 10500,76	1261 130	43 16	190 130
		км						
65	Е0123-2-4	Укладка кожух (короб)	0,0234	1270480,29	42950,86	29729	1005	4016

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				115953,75	16082,99	2713	376	130
		км						
66	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 для прокладки кожухов	49	33,67 1,57	32,10 12,33	1650 77	1573 604	661 97
		м3						
67	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для укладки кожухов	16	218,93 218,93		3503 3503	0 0	3958 113
		м3						
68	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	98	620,54 106,20	0,64 0,25	60813 10408	63 25	13354 128
		м						
69	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	47	748,88 102,38	1,43 0,54	35197 4812	67 25	6191 128
		м						
70	С130810-183	Ревизии к чугунным канализационным трубам, диаметр 100 мм	29	523,00		15167 0	0 0	0
		шт						
71	С130810-183	Прочистка Д-100 мм	57	523,00		29811 0	0 0	0
		шт						
72	С130810-182	Прочистка d 50 мм	18	227,00		4086 0	0 0	0
		шт						
73	С130804-50	Переход, Dy-110x90 мм	26	1220,00		31720 0	0 0	0
		10шт						
74	Е0117-5-1	Установка моек на одно отделение	12	3977,40 279,00	13,90 4,50	47729 3348	167 54	4355 128
		комплект						
75	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	16	9126,62 387,00	39,24 15,75	146026 6192	628 252	8248 128
		комплект						
76	Е0117-1-1	Установка купальных чугунных ванн	16	15266,57 488,25	93,94 36,00	244265 7812	1503 576	10737 128
		комплект						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	16	5930,28	21,53	94884	344	7281
				346,50	9,00	5544	144	128
		комплект						
78	Е0117-2-3	Установка смесителей к ваннам и умывальникам	46	1793,32	1,57	82493	72	7419
				126,00		5796	0	128
		шт						
79	Е0117-1-12	Установка трапов диам. 100 мм	2	2898,08	9,20	5796	18	369
				139,50	4,50	279	9	128
		комплект						
				Водосток				
80	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	12	1218,62	10,58	14623	127	2273
				144,00	3,96	1728	48	128
		м						
81	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	14	936,75	20,80	13115	291	2478
				130,50	7,79	1827	109	128
		м						
82	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	23	365,48	3,96	8406	91	1581
				52,20	1,49	1201	34	128
		м						
83	С130901-40	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	33	699,00		23067	0	0
						0	0	
		шт						
84	Е0122-33-5	Установка гидрозатворов-2 шт	5	247994,13	49389,75	1239971	246949	529308
				62775,00	18657,00	313875	93285	130
		т						
85	С130810-183	Ревизии к чугунным канализационным трубам, диаметр 100 мм	2	523,00		1046	0	0
						0	0	
		шт						
86	С прайс-лист "Ранко"	Сифон	2	500,43		1001	0	0
						0	0	
		шт						
87	Е0116-21-1	Установка водосточных воронок	15	8426,26	137,88	126394	2068	9935
				465,75	51,75	6986	776	128
		1воронка						
88	С131104-2	Воронки водосточные чугунные с крепежными деталями	6	7790,00		46740	0	0
						0	0	
		шт						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
89	Е0126-1-13	Изоляция трубопроводов водостока в чердачном помещений диаметром 108 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	36	296,33	5,47	10668	197	7112
				195,53	2,03	7039	73	100
		м						
90	С11031-153	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 76-108 мм	3,1	14800,00		45880	0	0
						0	0	
		м3						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**2419879**	**255682**	**627988**
			Тенге			**389750**	**96584**	
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**4053597**	**272998**	**1072054**
			Тенге			**761402**	**103130**	
		Итого с накладными расходами				**5125651**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -6%				**307540**		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**5433191**		
		Временные здания-сооружения - 1,44%				**78238**		
		Итого				**5511429**		
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 1,35%				**74404**		
		Зтараты на выслугу лет, 1%				**55114**		
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				**22046**		
		Итого в базисных ценах 2001 года				**5662993**		
		Итого в текущих ценах 2012 года К=2,08774				**11822858**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**236457**		
		Итого				**12059315**		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**1447118**		
		Всего по акту				**13506433**		

Генеральный подрядчик:

Директор ТОО "Строительная фирма Анель"

Туманбаев Г.С.

Субподрядчик:

Директор ТОО "БИАН"

Аплабергенов А.

Генподрядчик: ТОО "Строительная фирма Анель"

Субподрядчик: ТОО "БИАН"

Договор №43 от 26.05.2011

Наименование стройки: "Многоквартирный жилой дом расположенный по адресу Алатауский район микрорайон "Алгабас" №1/22 дом (№22 пятно)

Локальная смета № 3-1-1. Вентиляция и отопление

А К Т
приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2012 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2001 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строи-телей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч .ЗП машинис-тов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы, тенге -------- %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.ОТОПЛЕНИЕ						
1	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	122,32	4331,44	35,77	529822	4375	19587
				111,70	13,40	13663	1639	128
		1кВт						
2	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	40	62,81		2512	0	1187
				23,18		927	0	128
		комплект						
3	С прайс-лист "Техснаб"	Вентили угловые Dy 20 мм(импортного производства)	31	302,58		9380	0	0
						0	0	
		шт						
4	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	21	1390,00		29190	0	0
						0	0	
		шт						
5	С прайс-лист "Теплоимпо рт"	Клапаны с термостатической головкой Dy 20 мм(импортного производства)	21	574,90		12073	0	0
						0	0	
		шт						
6	Е0116-19-3	Установка клапанов балансировочных диам. 80 мм	1	1694,22	92,83	1694	93	623
				451,91	34,76	452	35	128

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			1шт					
7	Е0116-15-3	Установка вентилей на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1	908,07	92,83	908	93	635
				461,18	34,76	461	35	128
			1шт					
8	С130904-55	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	1	6680,00		6680	0	0
						0	0	
			шт					
9	С прайс-лист "Энко"	Стоимость балансировочного клапана	1	6079,76		6080	0	0
						0	0	
			шт					
10	С130904-18	Краны пробно-спускные, Dy 25 мм	33	2680,00		88440	0	0
						0	0	
			шт					
11	Е0116-14-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из металлопластиковых труб диам. 90 мм	10	455,69	14,92	4557	149	2964
				225,96	5,58	2260	56	128
			м					
12	С Прайс-лист СТВК	Труба металлопластиковая для отопления PN20 d90x12,5мм "FUSIATERM"	14	1936,52		27111	0	0
						0	0	
			мп					
13	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из труб наружным диам. 20 мм	12	448,92	12,56	5387	151	4700
				301,28	4,71	3615	57	128
			м					
14	С Прайс-лист СТВК	Труба металлопластиковая для отопления PN20 d20x2,8мм "FusiOTErM"	31	134,35		4165	0	0
						0	0	
			мп					
15	Е0116-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из труб наружным диам. 40 мм	126	552,83	6,85	69657	863	42278
				259,56	2,58	32705	325	128
			м					
16	С Прайс-лист СТВК	Труба металлопластиковая для отопления PN16 d40x5,5мм "FUSIATERM"	56	675,84		37847	0	0
						0	0	
			мп					
17	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из труб наружным диам. 32 мм	12,3	409,84	5,44	5041	67	3090
				194,21	2,04	2389	25	128
			м					
18	С Прайс-лсит СТВК	Труба металлопластиковая для отопления PN16 d32x4,5мм "FUSIATERM"	10	675,84		6758	0	0
						0	0	
			мп					
19	Е0116-14-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из труб наружным диам. 50 мм	36,9	610,28	9,92	22519	366	10673
				222,25	3,71	8201	137	128

1	2			4	5	6	7	8	9
20	С Прайс-лист СТВК	Труба металлопластиковая для отопления PN16 d50x6,9мм "FUSIATERM"	м	32,3	872,40		28179 0	0 0	0
21	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из труб наружным диам. 25 мм	мп	146	416,32 238,70	8,14 3,04	60783 34850	1188 444	45176 128
22	С Прайс-лист СТВК	Труба металлопластиковая для отопления PN16 d25x3,5мм "FUSIATERM"	м	180	404,80		72864 0	0 0	0
23	Е0116-14-6	Прокладка трубопроводов из металлопластиковых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 63 мм	мп	9	472,14 222,25	9,92 3,71	4249 2000	89 33	2602 128
24	С прайс-лист СТВК	Труба металлопластикая Fisitephi D 63x8,7	м	9,1	1309,08		11913 0	0 0	0
25	Е0118-15-1	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 108 мм	м	2	8184,79 1249,13	70,66 25,49	16370 2498	141 51	3263 128
26	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	1шт	300,3	11,31 11,01		3396 3306	0 0	4232 128
27	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	64,1	11,45 11,01		734 706	0 0	904 128
28	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м	639	159,68 108,00	0,07 0,02	102036 69012	45 13	72476 105
33	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	м2	17,1	200,00		3420 0	0 0	0
34	Ц0111-300-5 применительно	Монтаж прибора	кг	1	21303,95 3285,00	63,95 2,25	21304 3285	64 2	2958 90
			компл.						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	С прайс-лист "ВПО Точмаш	Стоимость прибора учета тепла с комплектующими	1	31724,92		31725	0	0
						0	0	
		счетчик						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**1226794**	**7684**	**217348**
			Тенге			**180330**	**2852**	
		РАЗДЕЛ 2.ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ						
36	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	89	908,07	92,83	80818	8262	56498
				461,18	34,76	41045	3094	128
		1шт						
37	С130904-54	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 65 мм	9	5670,00		51030	0	0
						0	0	
		шт						
38	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	2	64,62		129	0	142
				55,62		111	0	128
		комплект						
39	С131205-5	Термометры угловые в оправе	2	541,00		1082	0	0
						0	0	
		шт						
40	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	1	960,18	1,62	960	2	74
				57,94		58	0	128
		комплект						
41	Е0116-15-2	Установка вентилей на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	482,27	40,42	965	81	712
				261,88	16,22	524	32	128
		1шт						
42	С130904-34	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	9	1660,00		14940	0	0
						0	0	
		шт						
43	С130904-18	Краны пробно-спускные, Dy 25 мм	9	2680,00		24120	0	0
						0	0	
		шт						
44	Е0118-17-6	Установка автоматических воздухоотводчиков	2	444,47	38,10	889	76	552
				201,62	13,91	403	28	128
		1шт						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	С прайс "FErrOli"	Автоматический воздухоотводчик шт	2	966,00		1932 0	0 0	0
46	С130904-18	Краны пробно-спускные, Dy 25 мм шт	9	2680,00		24120 0	0 0	0
47	Е0118-16-3	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 89 мм 1шт	1	15851,34 646,58	160,26 60,25	15851 647	160 60	905 128
48	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм м	147,24	652,72 119,58	16,47 6,17	96106 17607	2425 908	23699 128
49	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм м	8,73	357,13 103,36	14,54 5,45	3118 902	127 48	1216 128
50	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 32х2,5 мм м	10	267,13 103,36	14,54 5,45	2671 1034	145 55	1394 128
51	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 25х2 мм м	1,08	221,13 103,36	14,54 5,45	239 112	16 6	151 128
52	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм м	2,034	401,16 53,77	4,08 1,53	816 109	8 3	143 128
53	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов из труб наружным диам. 20 мм м	28,8	448,92 301,28	12,56 4,71	12929 8677	362 136	11281 128
54	С Прайс-лист СТВК	Труба металлопластиковая для отопления PN16 d20х2,8мм "FUSIATERM" мп	29,376	134,35		3947 0	0 0	0
55	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов отопления из напорных металлопластиковых труб наружным диам. 32 мм м	54	409,84 194,21	5,44 2,04	22131 10487	294 110	13564 128
56	С Прайс-лист	Труба металлопластиковая для отопления PN16 d32х4,5мм	55,08	675,84		37225	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		"FUSIATERM"				0	0	
		мп						
57	E0116-14-5	Прокладка трубопроводов отопления из напорных металлопластиковых труб наружным диам. 50 мм	18	610,28 222,25	9,92 3,71	10985 4001	179 67	5207 128
		м						
61	E0126-3-13	Изоляция трубопроводов диаметром 89 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	118,8	550,39 69,53	10,09 3,83	65386 8260	1199 455	8715 100
		м						
62	C11011-940	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,02844	314500,00		8944 0	0 0	0
		1000м2						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге Тенге			**481333** **93977**	**13336** **5002**	**124253**
		РАЗДЕЛ 3.ВЕНТИЛЯЦИЯ						
63	E0120-12-3	Установка решеток жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых /РШ/ номер 150 размером 200х200 мм	49,36	285,35 177,75	16,15 6,75	14085 8774	797 333	11657 128
		шт						
64	E0120-12-8	Установка решеток жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых /РШ/ номер 150 размером 200х400 мм	3	1216,15 177,75	16,15 6,75	3648 533	48 20	708 128
		шт						
68	C11011-940	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,18	314500,00		56610 0	0 0	0
		1000м2						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге Тенге			**74343** **9307**	**845** **353**	**12365**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге Тенге			**1782470** **283614**	**21865** **8207**	**353966**
		Итого с накладными расходами				**2136436**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -6%				**128187**		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**2264623**		
		Временные здания-сооружения, 1,44%				**32611**		
		Итого				**2297234**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,35%				31013		
		Зтараты на выслугу лет, 1%				22972		
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				9189		
		Итого в базисных ценах 2001 года				2360408		
		Итого в текущих ценах 2012 года К=2,08774				4927919		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				98558		
		Итого				5026477		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				603177		
		Всего по акту				5629654		

Генеральный подрядчик:

Директор ТОО "Строительная фирма Анель"

Тумабаев Т.С.

Субподрядчик:

Директор ТОО "БИАН"

Абергенов А.

Генподрядчик: ТОО "Строительная фирма Анель"

Субподрядчик: ТОО "БИАН"

Договор №43 от 26.05.2011

Наименование стройки: "Многоквартирный жилой дом расположенный по адресу Алатауский район микрорайон "Алгабас" №1/22 дом (№22 пятно)

Локальная смета № 4-1. АПС

А К Т
приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2012 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2001 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы, тенге / %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ц0110-667-9	Приборы приемно-контрольные объектовые на 2 луча шт	3	3503,10 3420,00	1,60	10509 10260	5 0	10363 101
2	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении шт	12	369,90 347,00	1,60	4439 4164	19 0	4206 101
3	Ц0110-668-6	Извещатели ОС автоматические: конструкция для установки извещателя шт	12	86,30 60,80	7,80	1036 730	94 0	737 101
4	Ц0110-669-6	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства оптико-/фото/электрические: блок питания и контроля шт	3	1648,60 1523,00	1,60	4946 4569	5 0	4615 101
5	Ц0110-898-1 2	Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке коробка	3	742,00 398,00	305,00 72,00	2226 1194	915 216	1875 133
6	Ц0110-671-3	Провод двух- и трехжильный для систем ОПС с разделительным	3	73,70	1,30	221	4	179

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по бетонным и металлическим основаниям		58,70	0,20	176	1	101
		м						
7	Ц0110-309-2	Резистор, 1резистор	3	45,00		135	0	136
				45,00		135	0	101
		шт		Материалы неучтенные ценником				
8	С прайс-лист ТОО"KSS"	Панель приемно-контрольная пожарной сигнализации "Гранит-2"	3	9935,93		29808	0	0
						0	0	
		компл.						
9	С прайс-лист "Аргус-Спе ктр"	Извещатель дымовой оптико-электронный ИП-212-41М	6	1661,41		9968	0	0
						0	0	
		шт.						
10	С прайс-лист "Аргус-Спе ктр"	Блок источника резервного питания РИП-12/3	3	17495,69		52487	0	0
						0	0	
		компл						
11	С прайс-лист ТОО"KSS"	Аккумулятор гелиевый-7а/ч 12 В	3	790,13		2370	0	0
						0	0	
		компл.						
12	С151802-21	Коробка универсальная УК-П	6	59,00		354	0	0
						0	0	
		шт						
13	С прайс-лист ТОО"KSS"	Резистор	3	50,00		150	0	0
						0	0	
		шт.						
14	С прайс-лист "Электроко	Кабельный 4-х жильный	85	48,41		4115	0	0
						0	0	
		м.						
15	С прайс-лист "Аргус-Спе ктр"	Кабельный канал пластиковый 15х10	85	169,53		14410	0	0
						0	0	
		м						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			**137174**	**1042**	**22111**
			Тенге			**21228**	**217**	
		Итого с накладными расходами				**159285**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -6%				**9558**		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**168843**		
		Временные здания-сооружения, 1,44%				**2431**		
		Итого				**171274**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,35%				2312		
		Зтараты на выслугу лет, 1%				1713		
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				685		
		Итого в базисных ценах 2001 года				175984		
		Итого в текущих ценах 2012 года К=2,08774				367409		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				7348		
		Итого				374757		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				44971		
		Всего по акту				419728		

Генеральный подрядчик:

Директор ТОО "Строительная фирма Анель"

_____ Туманбаев Г.С.

Субподрядчик:

Директор ТОО "БИАН"

_____ Аскербергенов А.

Генподрядчик: ТОО "Строительная фирма Анель"

Субподрядчик: ТОО "БИАН"

Договор №43 от 26.05.2011

Наименование стройки: "Многоквартирный жилой дом расположенный по адресу Алатауский район микрорайон "Алгабас" №1/22 дом (№22 пятно)

Локальная смета № 6-1. Электромонтажные работы

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2012 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2001 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строи-телей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч .ЗП машинис-тов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы, тенге -------- %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ц0108-571-2	Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный, без блоков резисторов, глубина до 800 мм, шкафного исполнения 1ГРЩ	3	6012,00 3510,00	1309,00 315,00	18036 10530	3927 945	10901 95
		м						
				Монтаж аппартуры в шкафу				
2	Ц0108-572-3	Блок управления АВР шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1	1299,30 317,00	68,30 13,50	1299 317	68 14	314 95
		шт						
3	Ц0108-573-4	Блок автомачтического управления освещаемая БАУО	1	514,00 254,00	105,00 20,30	514 254	105 20	260 95
		шт						
4	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,90 158,00	5,40 2,30	167 158	5 2	152 95
		шт						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Ц0108-53-1 примен.	Трансформатор тока 50/5 А шт	1	493,60 347,00	18,60 4,50	494 347	19 5	334 95
6	Ц0108-83-1 примен.	Механическая блокировка JVE шт	1	357,80 281,00		358 281	0 0	267 95
7	Ц0108-526-3	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 250 А на вводе шт	1	1008,70 441,00	32,70 4,50	1009 441	33 5	424 95
8	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А на линиях шт	1	862,00 340,00	28,00 4,50	862 340	28 5	328 95
9	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А на линиях шт	3	501,20 227,00	13,20 2,30	1504 681	40 7	654 95
10	Ц0108-572-5	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм - ЩЭ шт	42	3385,00 563,00	223,00 49,50	142170 23646	9366 2079	24439 95
11	Ц0108-593-3	Светильник с подвеской на крюк для помещений с тяжелыми условиями среды шт	21	429,40 133,00	233,00 67,10	9017 2793	4893 1409	3992 95
12	Ц0108-593-1 8	Кронштейны со светильниками по стенам и потолкам типа "БРА" шт	215	298,60 157,00	101,00 27,90	64199 33755	21715 5999	37766 95
13	Ц0108-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды для туалетов и ванн шт	22	313,00 119,00	131,00 36,90	6886 2618	2882 812	3259 95
14	Ц0108-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	12	313,00 119,00	131,00 36,90	3756 1428	1572 443	1777 95

1	2	3		4	5	6	7	8	9
15	Ц0108-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды защищенный	шт	64,8	313,00 119,00	131,00 36,90	20282 7711	8489 2391	9597 95
16	Ц0108-593-5	Светильник потолочный или настенный уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды	шт	23	314,30 132,00	120,00 34,00	7229 3036	2760 782	3627 95
17	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	шт	223	125,60 41,40	64,10 15,80	28009 9232	14294 3523	12117 95
18	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	22	10,60 8,80	0,10 0,10	233 194	2 2	186 95
19	Ц0108-396-5	Короб на конструкциях, кронштейнах, по стенам и потолкам, длина 2 м	м	25	177,70 54,90	116,00 33,10	4443 1373	2900 828	2091 95
20	Ц0108-402-2	Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный во взрывоопасных и пожароопасных помещениях, сечение жилы до 6 мм2	м	1265	47,50 21,20	21,00 5,00	60088 26818	26565 6325	31486 95
21	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг сеч. 1х25 мм2	м	19	73,10 23,40	20,80 4,40	1389 445	395 84	503 95
22	Ц0108-545-1	Коробка клемная КС-10	м	18	843,50 479,00	19,50 2,30	15183 8622	351 41	8230 95
23	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	16	330,10 116,00	24,10 2,50	5282 1856	386 40	1801 95

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		шт.						
24	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	243	88,90 27,90	3,10 0,30	21603 6780	753 73	6510 95
		м						
25	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	240	107,30 32,40	3,50 0,40	25752 7776	840 96	7478 95
		м						
26	Ц0108-158-1 5	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	153	263,80 200,00		40361 30600	0 0	29070 95
		шт.						
27	Ц0108-158-1 4	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 6 мм2, до 10 жил	32	174,20 108,00		5574 3456	0 0	3283 95
		шт.						
28	Ц0108-158-6	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 7 жил	33	137,90 76,50		4551 2525	0 0	2399 95
		шт.		Материалы не учтенные ценником				
29	С кальк.№1	Щит силовой вводно-распределительный 1 ГРЩ	6	272929,00		1637574 0	0 0	0
		компл.						
30	С прайс-лист "Казтрансф	Ящик управления реверсивными эл.двигателем Я5411-1874 УЯЛ	12	34364,39		412373 0	0 0	0
		шт.						
31	С151701-28	Светильник подвесной, тип НСП22Х500-111-У3	69	1460,00		100740 0	0 0	0
		шт.						
32	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	6	14,00		84 0	0 0	0
		шт.						
33	С151706-16	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100	22	39,00		858 0	0 0	0

1	2	3		4	5	6	7	8	9
			шт.						
34	С151607-117	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2		12,9	9230,00		119067 0	0 0	0
			1000м						
35	С151607-119	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2		28	13300,00		372400 0	0 0	0
			1000м						
36	С151607-123	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 6 мм2		0,074	29000,00		2146 0	0 0	0
			1000м						
37	С прайс-лист "Точмаш	Кабель силовой на 660 В. марки ВВГ-4х1,5 мм2		53	61,12		3239 0	0 0	0
			м.						
38	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2		1,9	52100,00		98990 0	0 0	0
			1000м						
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			**3237721**	**102388**	**203245**
				Тенге			**188013**	**25930**	
		Итого с накладными расходами					**3440966**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -6%					**206458**		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					**3647424**		
		Временные здания-сооружения, 1,44%					**52523**		
		Итого					**3699947**		
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,35%					**49949**		
		Зтараты на выслугу лет, 1%					**36999**		
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%					**14800**		
		Итого в базисных ценах 2001 года					**3801695**		
		Итого в текущих ценах 2012 года К=2,08774					**7936951**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %					**158739**		
		Итого					**8095690**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				971483		
		Всего по акту				**9067173**		

Генеральный подрядчик:

Директор ТОО "Строительная фирма Анель"

_____ Гумирбаев Г.С.

Субподрядчик:

Директор ТОО "БИАН"

_____ Адилсеитов А.

нподрядчик: ТОО "Строительная фирма Анель"

бподрядчик: ТОО "БИАН"

оговор №43 от 26.05.2011

аименование стройки: "Многоквартирный жилой дом расположенный по адресу Алатауский район микрорайон "Алгабас" №1/22 дом (№22 пятно)

окальная смета № 2-1-2. Наружное электроосвещения

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2012 г.

оставлен(а) в текущих ценах на 1.01.2001г.

п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
АЗДЕЛ 1.								
ветильник уличного освещения								
	Е0133-251-11	Установка стальных опор контактной сети с бурением котлованов под монолитные фундаменты массой до 1 т в группе грунта 2 при глубине бурения 2 м	12	2248,45	1839,63	26 981	22 076	10 127
				408,83	484,15	4 906	5 810	95
		опора						
	С12021-96 п4.7 техч прим.	Стойка Ст-8-3 /окрашенные за 2 раза/	2,3	183340,00	0,00	421 682	0	0
				0,00	0,00	0	0	0
		т						
	Е0133-254-2	Окраска масляной краской стальных трубчатых опор с очисткой поверхности металлической щеткой	1,6	4358,04	3470,40	6 973	5 553	1 710
				571,84	558,90	915	894	95
		т						
	Е0133-255-1	Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой	1,6	432,14	165,63	691	265	496
				266,51	61,88	426	99	95
		м3						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Фундамент анкерный	1,6	20800,00	0,00	33 280	0	0
				0,00	0,00	0	0	0
		м3						
	Ц0108-358-1 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006	Светильники, устанавливаемые вне зданий с лампами накаливания	12	954,82	508,94	11 458	6 107	3 188
				205,25	105,46	2 463	1 266	86
		шт						
	Ц0108-352-1 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков - 1	12	2599,89	1912,69	31 199	22 952	9 927
				566,67	400,84	6 800	4 810	86
		шт						
	С151703-5	Светильники тип РКУ03-250-001-У1	12	6550,00	0,00	78 600	0	0
				0,00	0,00	0	0	0
		шт						
	С151706-86	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ250/10/-4	12	794,00	0,00	9 528	0	0
				0,00	0,00	0	0	0
		шт						
	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	98	11,95	0,13	1 171	13	859
				10,12	0,13	992	13	86
		м						
рокладка кабеля								
	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м	209,3	251,77	0,00	52 695	0	53 591
				251,77	0,00	52 695	0	102

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м3						
2	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	163,2	154,22	0,00	25 168	0	25 595
				154,22	0,00	25 168	0	102
		м3						
3	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	604	44,97	34,75	27 027	20 885	9 630
				10,12	8,62	6 082	5 181	86
		м траншеи						
4	С143008-92	Песок природный	20	990,00	0,00	19 800	0	0
				0,00	0,00	0	0	0
		м3						
8	С151601-134	Кабели силовые на напряжение 660 В,марка АВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2	1,25	47500,00	0,00	59 375	0	0
				0,00	0,00	0	0	0
		1000м						
ветильник парковый								
9	Е0133-251-11	Установка стальных опор контактной сети с бурением котлованов под монолитные фундаменты массой до 1 т в группе грунта 2 при глубине бурения 2 м	12	2248,45	1839,63	26 981	22 076	10 127
				408,83	484,15	4 906	5 810	95
		опора						
0	С151701-69 прим.	Устройство комплексное осветительное, тип КО2-4	12	80800,00	0,00	969 600	0	0
				0,00	0,00	0	0	0
		шт						
Щиток								
1	Ц0108-359-2 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006	Щиток до трех групп, устанавливаемый в нише цоколя	1	610,28	297,04	610	297	214
				200,79	51,93	200	51	86
		шт						
2	С151803-166	Ящики силовые ЩМП-2-036шт	1	3470,00	0,00	3 470	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				0,00	0,00	0	0	0
		шт						
3	Ц0108-521-1	устройство сумеречного реле	1	330,68	14,63	331	15	167
				192,05	2,87	192	3	86
		шт						
4	С151801-80 прим.	Сумеречное реле	1	4100,00	0,00	4 100	0	0
				0,00	0,00	0	0	0
		шт						
5	Ц0108-526-1	Автомат на ток до 25 А	6	538,55	16,50	3 231	99	1 353
				261,05	2,87	1 566	17	86
		шт						
6	С151801-34 прим.	Автомат 3Р40А	7	912,00	0,00	6 384	0	0
				0,00	0,00	0	0	0
		шт						
7	Ц0108-530-1	Пускатель магнитный	1	956,48	22,38	956	22	390
				453,10	2,87	453	3	86
		шт						
8	С151801-107	Магнитный пускатель ПМЛ-1202	1	1310,00	0,00	1 310	0	0
				0,00	0,00	0	0	0
		шт						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1 822 601**	**100 360**	**127 374**
			Тенге			**107 764**	**23 957**	
АЗДЕЛ 2.								
Прокладка кабеля								
9	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м	28.9	251,77	0,00	7 276	0	7 400
				251,77	0,00	7 276	0	102
		м3						
0	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	28.9	154,22	0,00	4 457	0	4 533

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				154,22	0,00	4 457	0	102
		м3						
	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	248	44,97	34,75	11 152	8 618	3 974
				10,12	8,62	2 510	2 138	86
		м траншеи						
2	С143008-92	Песок природный	32,6	990,00	0,00	32 274	0	0
				0,00	0,00	0	0	0
		м3						
3	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,0248	2174721,88	0,00	53 933	0	587
				23908,50	0,00	593	0	99
		кан.-км						
4	Ц0108-412-2	Затягивание кабеля в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	248	11,95	0,13	2 963	32	2 172
				10,12	0,13	2 509	32	86
		м						
5	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	14	205,03	94,63	2 870	1 325	1 310
				83,61	25,75	1 171	361	86
		м						
6	С151601-137	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х16 мм2	0,247	122300,00	0,00	30 208	0	0
				0,00	0,00	0	0	0
		1000м						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**145 133**	**9 975**	**19 976**
			Тенге			**18 516**	**2 531**	
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1 967 734**	**110 335**	**147 350**
			Тенге			**126 280**	**26 488**	
		Итого с накладными расходами				**2115084**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -6%				**126906**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**2241990**		
		Временные здания-сооружения -				**30267**		
		Итого				**2272257**		
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время -				**30675**		
		Зтараты на выслугу лет, 1%				**22723**		
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				**9089**		
		Итого в базисных ценах 2001 года				**2334744**		
		Итого в текущих ценах 2012 года К=2,08774				**4874339**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**97487**		
		Итого				**4971826**		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**596619**		
		Всего по акту				**5568445**		

Генеральный подрядчик:

Директор ТОО "СФ Анель"

Тумашбаев Т.С.

Субподрядчик:

Директор ТОО "БИАН"

Асылбекенов А.

одрядчик: ТОО "Строительная фирма Анель"
одрядчик: ТОО "БИАН"
овор №43 от 26.05.2011
менование стройки: "Многоквартирный жилой дом расположенный по адресу Алатауский район микрорайон "Алгабас" №1/22 дом (№22 пятно)
льная смета № 2-1-3. Благоустройство

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2012 г.

авлен(а) в текущих ценах на 1.01.2001г.

Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %
2	3	4	5	6	7	8	9
ДЕЛ 1.							
ка грунта под отмостку толщ 200мм							
Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	750	192,51	0,00	144 383	0	146 838
			192,51	0,00	144 383	0	102
	м3						
ка грунта с вывозом							
Е0101-24-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	750	6,06	6,06	4 545	4 545	1 375
			0,00	2,10	0	1 575	87
	м3						
Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	750	32,63	31,28	24 473	23 460	6 417
			1,32	8,48	990	6 360	87
	м3						
Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	1050	220,50	220,50	231 525	231 525	41 675
			0,00	44,10	0	46 305	90
	т						
ка под колодец							
Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	750	251,77	0,00	188 828	0	192 038
			251,77	0,00	188 828	0	102
	м3						
Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	750	154,22	0,00	115 665	0	117 631
			154,22	0,00	115 665	0	102

2	3	4	5	6	7	8	9
	м3						
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			709 419	25[illegible]530	505 974
		Тенге			449 866	54 240	
ДЕЛ 2.							
Е0101-132-2	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками,2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 30 см	134	12,67	12,67	1 698	1 698	528
			0,00	4,52	0	605	87
	м3						
Е0101-132-8 К=2	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, при толщине слоя 30 см	134	2,20	2,20	295	295	117
			0,00	1,00	0	134	87
	м3						
Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	40,2	1199,00	85,16	48 200	3 423	1 951
			24,59	15,95	989	641	120
	м3						
Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев пескоцементных	40,2	550,80	0,00	22 142	0	24 412
			548,55	0,00	22 052	0	111
	м3						
С143008-110	Смесь пескоцементная	40,2	1090,00	0,00	43 818	0	0
			0,00	0,00	0	0	0
	м3						
Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	402	836,08	52,60	336 104	21 145	40 683
			65,99	18,56	26 527	7 461	120
	м2						
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			452 257	26 561	67 691
		Тенге			49 568	8 841	
ДЕЛ 3.							
Е0101-132-2	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками,2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 30 см	243	12,67	12,67	3 079	3 079	958
			0,00	4,52	0	1 098	87
	м3						
Е0101-132-8 К=2	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, при толщине слоя 30 см	830	2,20	2,20	1 826	1 826	724
			0,00	1,00	0	830	87
	м2						
Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня	830	276,31	41,60	229 337	34 528	19 980
			5,75	14,36	4 773	11 919	120

2	3	4	5	6	7	8	9
	м2						
Е0127-55-3	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных, нижний слой из пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4,5 см /до 5см/	810	509,76	5,39	412 903	4 366	19 930
			18,30	2,28	14 823	1 846	120
	м2						
Е0127-55-4	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных, верхний слой из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см /до 4см/	810	495,23	5,39	401 134	4 366	19 930
			18,30	2,28	14 823	1 846	120
	м2						
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1 048 279	48 165	61 522
		Тенге			34 419	17 539	
Л 4.							
Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней /бардюр БР50.30.18//В7,5/	210	1900,81	8,29	399 170	1 741	31 968
			124,98	2,20	26 245	462	120
	м						
Е0127-34-2 т.ч. п-3.9 к=0,86 к=0,33	Установка бортовых бетонных камней /бордюр БР100.20.8/ /В7,5/	130	885,12	8,29	115 066	1 078	19 790
			124,98	2,20	16 247	286	120
	м						
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			514 236	2 819	51 758
		Тенге			42 492	748	
Л 5.							
У1-43-1	Скамья прямолинейная, секция ПС-1, строительные работы	6	14556,05	482	87 336	2 889	7 847
			772,28	162	4 633	972	140
	скамья						
У1-49-1	Урна типа 1, строительные работы	6	2889,16	101	17 335	607	7 350
			1138,50	28	6 831	169	105
	урна						
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			104 671	3 496	15 197
		Тенге			11 464	1 141	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2 828 862	340 571	702 142
		Тенге			587 809	82 509	
	Итого с накладными расходами				**3531004**		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -6%				**211861**		
	Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**3742865**		
	Временные здания-сооружения, 1,44%				**53897**		
	Итого				**3796762**		

2	3	4	5	6	7	8	9
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,35%				51256		
	Зтараты на выслугу лет, 1%				37968		
	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				15187		
	Итого в базисных ценах 2001 года				3901173		
	Итого в текущих ценах 2012 года К=2,08774				8144635		
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				162893		
	Итого				8307528		
	Налог на добавленную стоимость, 12 %				996903		
	Всего по акту				9304431		

Генеральный подрядчик:

Директор ТОО "Строительная фирма Анель"

Тлашабаев Т.С.

Субподрядчик:

Директор ТОО "БИАН"

Аллаберди А.