Заказчик: **ТОО "Центр Строй ЛТД"**

Подрядчик: **ТОО "ЗапЭлектроПром"**

Наименование строительства: **Строительство ВОС Исатайского района**

Приложение
Типовая межведомственная №КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г.№78

СПРАВКА Ф №3

о стоимости выполненных работ и затрат

за **декабрь** 2011 г.

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком-подрядчику генподрядчиком-застройщику

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
		№09/12/11	09.12.2011 г.				

Наименование пускового комплекса,объектов, комплекса раьот	С начала строительства по отчетный месяц включительно	За отчетный месяц	Стоимость выполненных работ и затрат из гр.1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
			СМР В базисных ценах	из них		Стоимость прочих затрат не вход. в состав СМР	Дополнит.затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу электрооборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Электромонтажные работы	33 180 000	29 625 000							3 555 000	33 180 000
Всего к оплате:	**(тридцать три миллиона сто восемьдесят тысяч тенге)**									

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик: **ТОО "Центр Строй ЛТД"**

Подрядчик: **ТОО "ЗапЭлектроПром"**

Объект: **Строительство ВОС Исатайского района**

А К Т

о приемке выполненных работ по Электромонтажным работам за декабрь месяц 2011 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Стоимость единицы, тенге: Материалов / Возвр. материалов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Материалов / Возвр. материалов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: СЕЛО НАРЫН										
1	1	8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	3,24	2851,2	121,07	2581,63	9238	392	8364	743	1,02	3
				м3	148,5	45,9	0	481	149	0	118	0,22	1
2	2	13-49-1	Пропитка щебня	3,24	6132,17	555,55	3254,61	19868	1800	10545	7377	13,2	43
				м3	2322	207,9	0	7523	674	0	90	1,02	3
3	3	25-64-2	Установка зданий из спаренных и одиночных блок-боксов	4,2	6036,33	3267,7	635,63	25353	13724	2670	15088	12	50
				т	2133	860,66	0	8959	3615	0	120	3,77	16
4	4	Прайс лист	Дизель-генератор	1	3918429			3918429					
				компл									
5	5	1-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	163,2	28,03	26,5	0	4575	4324	0	1299	0,01	2
				м3	1,54	6,67	0	251	1089	0	97	0,02	4
6	6	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	54,4	315,26	0	0	17150	0	0	19380	2,22	121
				м3	315,26	0	0	17150	0	0	113	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	7	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	15,15	160,92	0	0	2438	0	0	2755	1,17	18
				м3	160,92	0	0	2438	0	0	113	0	0
8	8	1-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	172,34	4,02	4,02	0	693	693	0	233	0	0
				м3	0	1,4	0	0	240	0	97	0	1
9	9	8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	340	44,02	33,36	0,1	14967	11342	34	6085	0,07	24
				м	10,56	8,28	0	3590	2815	0	95	0,05	16
10	10	8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	340	38,86	28,44	0,1	13212	9670	34	5620	0,07	24
				м	10,32	7,08	0	3509	2407	0	95	0,04	14
11	11	30-6-8	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-95/, 250х120х65 мм, М-125	2,696	20200		20200	54459		54459			
				1000шт									
12	12	8-3-1	Устройство песчаного основания	20,86	2743,11	116,48	2491,63	57221	2430	51975	4386	0,94	20
				м3	135	43,2	0	2816	901	0	118	0,22	5
13	13	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	20,86	2490		2490	51941		51941			
				м3									
14	14	8-141-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	625	36,96	9	4,2	23100	5625	2625	15247	0,14	90
				м	23,76	1,92	0	14850	1200	0	95	0,01	7
15	15	16-1-548	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВЬбШв, число жил и сечение 4х95 мм2	0,105	790100		790100	82961		82961			
				1000м									
16	16	16-1-486	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВЬбШв, число жил и сечение 4х16 мм2	0,32	205600		205600	65792		65792			
				1000м									
17	17	16-1-488	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВЬбШв, число жил и сечение 4х35 мм2	0,065	359800		359800	23387		23387			
				1000м									
18	18	16-1-487	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВЬбШв, число жил и сечение 4х25 мм2	0,035	283300		283300	9916		9916			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				1000м									
19	19	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,1	60500		60500	6050		6050			
				1000м									
20	20	33-103-1	Установка одностоечных опор для освещения	10	1811,01	1053,88	149,63	18110	10539	1496	9484	3,67	37
				опора	607,5	295,7	0	6075	2957	0	105	1,24	12
21	21	30-19-101	Стойки для светильников наружного освещения	10	27000		27000	270000		270000			
				шт									
22	22	8-596-1	Светильник наружного освещения	10	762,92	28,32	419	7629	283	4190	3046	1,88	19
				шт	315,6	5,04	0	3156	50	0	95	0,03	0
23	23	17-3-5	Светильники тип РКУ03-250-001-У1	10	6550		6550	65500		65500			
				шт									
24	24	17-6-85	Лампы ртутные дуговые высокого давления, тип ДРЛ250/4/	10	537		537	5370		5370			
				шт									
25	25	22-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 100 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	0,039	398105,43	2381,78	340643,7	15526	93	13285	2838	324	13
				км	55080	899,1	0	2148	35	0	130	4,39	0
26	26	8-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 16 мм	45	57,76	3,36	21,4	2599	151	963	1426	0,19	9
				м	33	0,36	0	1485	16	0	95	0	0
27	27	4-1-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,0707	44300		44300	3132		3132			
				т									
28	28	1-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	2,4	483,3	0	0	1160	0	0	1311	3,36	8
				м3	483,3	0	0	1160	0	0	113	0	0
29	29	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2,4	160,92	0	0	386	0	0	436	1,17	3
				м3	160,92	0	0	386	0	0	113	0	0
30	30	6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,07	10430,32	79,21	10116,21	730	6	708	19	1,62	0
				м3	234,9	29,92	0	16	2	0	105	0,15	0
31	31	27-83-1	Установка знаков на металлических стойках	7	878,35	175,43	95,42	6148	1228	668	5971	3,84	27
				шт	607,5	33,86	0	4253	237	0	133	0,13	1
32	32	8-6-18	Стойки из металлических труб, черные обыкновенные 15х2,8 мм	10,5	90		90	945		945			
				м									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	33	1-1-954	Указатель кабельных трасс	7	359		359	2513		2513			
				шт									
34	34	10-667-9	Панель контрольная приемная	1	4187,42	1,92	81,5	4187	2	82	3694	21,6	22
				шт	4104	0	0	4104	0	0	90	0	0
35	35	Прайс лист	Панель контрольная приемная	1	8973,35			8973					
				шт									
36	36	10-668-3	Приборы и средства автоматизации: датчики движения	16	545,22	1,92	18,9	8724	31	302	7551	2,4	38
				шт	524,4	0	0	8390	0	0	90	0	0
37	37	Прайс лист	Датчик движения	16	261,48			4184					
				шт									
38	38	Прайс лист	Аккумулятор 7 А/ч	1	1794,67			1795					
				шт									
39	39	11-1-3	Конструкции для установки приборов и средств автоматизации, массой до 3 кг	1	293,86	27,4	147,66	294	27	148	109	1,2	1
				шт	118,8	2,7	0	119	3	0	90	0,02	0
40	40	Прайс лист	Крепление для модулей	1	538,4			538					
				шт									
41	41	10-683-13	Наружная сирена	1	3616	0	1240	3616	0	1240	2138	30	30
				шт	2376	0	0	2376	0	0	90	0	0
42	42	Прайс лист	Сирена	1	1121,67	0	0	1122	0	0	0	0	0
				шт	0	0	0	0	0	0		0	0
43	43	11-1-3	Конструкции для крепления на столбе	16	293,86	27,4	147,66	4702	438	2363	1750	1,2	19
				шт	118,8	2,7	0	1901	43	0	90	0,02	0
44	44	Прайс лист	Кронштейн для крепления	16	7627,35			122038					
				шт									
45	45	10-669-3	Приборы и устройства сигнализирующие: блок питания	1	1181,82	1,92	56,7	1182	2	57	1011	6	6
				шт	1123,2	0	0	1123	0	0	90	0	0
46	46	Прайс лист	Источник бесперебойного питания Импульс	1	6730,01			6730					
				шт									
47	47	10-349-4	Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	3	831,9	0	54,3	2496	0	163	2356	4,8	14
				шт	777,6	0	0	2333	0	0	101	0	0
48	48	Прайс лист	Коробка соединительная	3	224,33	0	0	673	0	0	0	0	0
				шт	0	0	0	0	0	0		0	0
49	49	8-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	230	32,16	4,8	4,2	7397	1104	966	5244	0,14	33
				м	23,16	0,84	0	5327	193	0	95	0	1
50	50	16-2-94	Кабели инсталяционные, число жил и сечение 2х2х0,5 мм2	0,23	45300		45300	10419		10419			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				1000м									
51	51	8-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	10	32,16	4,8	4,2	322	48	42	228	0,14	1
				м	23,16	0,84	0	232	8	0	95	0	0
52	52	16-1-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	0,01	28900		28900	289		289			
				1000м									
53	53	21-14-1	Прокладка лотков пластиковых	8	163,67	12,62	86,51	1309	101	692	600	0,38	3
				м	64,54	4,96	0	516	40	0	108	0,02	0
54	54	Прайс лист	Пластиковые хомуты	400	13,46	0	0	5384	0	0	0	0	0
				шт	0	0	0	0	0	0		0	0
55	55	8-411-3	Металлический рукав	230	138,96	10,8	66,6	31961	2484	15318	13634	0,36	83
				м	61,56	0,84	0	14159	193	0	95	0	1
56	56	8-407-2	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм	6	187,02	97,32	24,3	1122	584	146	512	0,42	3
				м	65,4	24,36	0	392	146	0	95	0,14	1
57	57	Прайс лист	Труба стальная диам.40мм	6	192,93			1158					
				м									
			Раздел: СЕЛО ИСАТАЙ										
58	58	8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	3,24	2851,2	121,07	2581,63	9238	392	8364	743	1,02	3
				м3	148,5	45,9	0	481	149	0	118	0,22	1
59	59	13-49-1	Пропитка щебня	3,24	6132,17	555,55	3254,61	19868	1800	10545	7377	13,2	43
				м3	2322	207,9	0	7523	674	0	90	1,02	3
60	60	25-64-2	Установка зданий из спаренных и одиночных блок-боксов	4,2	6036,33	3267,7	635,63	25353	13724	2670	15088	12	50
				т	2133	860,66	0	8959	3615	0	120	3,77	16
61	61	Прайс лист	Дизель-генератор	1	4060445			4060445					
				компл									
62	62	1-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	228	28,03	26,5	0	6391	6041	0	1815	0,01	2
				м3	1,54	6,67	0	350	1521	0	97	0,02	5
63	63	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	76	315,26	0	0	23960	0	0	27074	2,22	169
				м3	315,26	0	0	23960	0	0	113	0	0
64	64	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	39,5	160,92	0	0	6356	0	0	7183	1,17	46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3	160,92	0	0	6356	0	0	113	0	0
65	65	1-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	223,84	4,02	4,02	0	900	900	0	303	0	0
				м3	0	1,4	0	0	312	0	97	0	1
66	66	8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	475	44,02	33,36	0,1	20910	15846	48	8502	0,07	34
				м	10,56	8,28	0	5016	3933	0	95	0,05	23
67	67	8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	475	38,86	28,44	0,1	18459	13509	48	7852	0,07	34
				м	10,32	7,08	0	4902	3363	0	95	0,04	20
68	68	30-6-8	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-95/, 250x120x65 мм, М-125	3,8	20200		20200	76760		76760			
				1000шт									
69	69	8-3-1	Устройство песчаного основания	33,25	2743,11	116,48	2491,63	91209	3873	82847	6992	0,94	31
				м3	135	43,2	0	4489	1436	0	118	0,22	7
70	70	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	33,25	2490		2490	82793		82793			
				м3									
71	71	8-141-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	880	36,96	9	4,2	32525	7920	3696	21468	0,14	127
				м	23,76	1,92	0	20909	1690	0	95	0,01	10
72	72	16-1-548	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВЬбШв, число жил и сечение 4x95 мм2	0,11	790100		790100	86911		86911			
				1000м									
73	73	16-1-486	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВЬбШв, число жил и сечение 4x16 мм2	0,505	205600		205600	103828		103828			
				1000м									
74	74	16-1-488	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВЬбШв, число жил и сечение 4x35 мм2	0,06	359800		359800	21588		21588			
				1000м									
75	75	16-1-487	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВЬбШв, число жил и сечение 4x25 мм2	0,055	283300		283300	15582		15582			
				1000м									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
76	76	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,15	60500		60500	9075		9075			
				1000м									
77	77	33-103-1	Установка одностоечных опор для освещения	15	1811,01	1053,88	149,63	27165	15808	2244	14225	3,67	55
				опора	607,5	295,7	0	9113	4436	0	105	1,24	19
78	78	30-19-101	Стойки для светильников наружного освещения	15	27000		27000	405000		405000			
				шт									
79	79	8-596-1	Светильник наружного освещения	15	762,92	28,32	419	11444	425	6285	4569	1,88	28
				шт	315,6	5,04	0	4734	76	0	95	0,03	0
80	80	17-3-5	Светильники тип РКУ03-250-001-У1	15	6550		6550	98250		98250			
				шт									
81	81	17-6-85	Лампы ртутные дуговые высокого давления, тип ДРЛ250/4/	15	537		537	8055		8055			
				шт									
82	82	22-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 100 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	0,039	398105,43	2381,78	340643,7	15526	93	13285	2838	324	13
				км	55080	899,1	0	2148	35	0	130	4,39	0
83	83	8-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 16 мм	45	57,76	3,36	21,4	2599	151	963	1426	0,19	9
				м	33	0,36	0	1485	16	0	95	0	0
84	84	4-1-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,0707	44300		44300	3132		3132			
				т									
85	85	1-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	2,4	483,3	0	0	1160	0	0	1311	3,36	8
				м3	483,3	0	0	1160	0	0	113	0	0
86	86	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2,4	160,92	0	0	386	0	0	436	1,17	3
				м3	160,92	0	0	386	0	0	113	0	0
87	87	6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,07	10430,32	79,21	10116,21	730	6	708	19	1,62	0
				м3	234,9	29,92	0	16	2	0	105	0,15	0
88	88	27-83-1	Установка знаков на металлических стойках	7	878,35	175,43	95,42	6148	1228	668	5971	3,84	27
				шт	607,5	33,86	0	4253	237	0	133	0,13	1
89	89	8-6-18	Стойки из металлических труб, черные обыкновенные 15х2,8 мм	10,5	90		90	945		945			
				м									
90	90	1-1-954	Указатель кабельных трасс	7	359		359	2513		2513			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт									
91	91	10-667-9	Панель контрольная приемная	1	4187,42	1,92	81,5	4187	2	82	3694	21,6	22
				шт	4104	0	0	4104	0	0	90	0	0
92	92	Прайс лист	Панель контрольная приемная	1	8973,35	0	0	8973	0	0	0	0	0
				шт	0	0	0	0	0	0		0	0
93	93	10-668-3	Приборы и средства автоматизации: датчики движения	24	545,22	1,92	18,9	13085	46	454	11327	2,4	58
				шт	524,4	0	0	12586	0	0	90	0	0
94	94	Прайс лист	Датчик движения	24	261,48	0	0	6276	0	0	0	0	0
				шт	0	0	0	0	0	0		0	0
95	95	Прайс лист	Аккумулятор 7А/ч	1	1794,67	0	0	1795	0	0	0	0	0
				шт	0	0	0	0	0	0		0	0
96	96	11-1-3	Конструкции для установки приборов и средств автоматизации, массой до 3 кг	1	293,86	27,4	147,66	294	27	148	109	1,2	1
				шт	118,8	2,7	0	119	3	0	90	0,02	0
97	97	Прайс лист	Крепление для модулей	1	538,4	0	0	538	0	0	0	0	0
				шт	0	0	0	0	0	0		0	0
98	98	10-683-13	Наружная сирена	1	3616	0	1240	3616	0	1240	2138	30	30
				шт	2376	0	0	2376	0	0	90	0	0
99	99	Прайс лист	Сирена	1	1121,67	0	0	1122	0	0	0	0	0
				шт	0	0	0	0	0	0		0	0
100	100	11-1-3	Конструкции для крепления на столбе	24	293,86	27,4	147,66	7053	658	3544	2624	1,2	29
				шт	118,8	2,7	0	2851	65	0	90	0,02	0
101	101	Прайс лист	Кронштейн для крепления	24	7627,35	0	0	183056	0	0	0	0	0
				шт	0	0	0	0	0	0		0	0
102	102	10-669-3	Приборы и устройства сигнализирующие: блок питания	1	1181,82	1,92	56,7	1182	2	57	1011	6	6
				шт	1123,2	0	0	1123	0	0	90	0	0
103	103	Прайс лист	Источник бесперебойного питания Импульс	1	6730,01	0	0	6730	0	0	0	0	0
				шт	0	0	0	0	0	0		0	0
104	104	10-349-4	Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	3	831,9	0	54,3	2496	0	163	2356	4,8	14
				шт	777,6	0	0	2333	0	0	101	0	0
105	105	Прайс лист	Коробка соединительная	3	224,33	0	0	673	0	0	0	0	0
				шт	0	0	0	0	0	0		0	0
106	106	8-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	380	32,16	4,8	4,2	12221	1824	1596	8664	0,14	55
				м	23,16	0,84	0	8801	319	0	95	0	2
107	107	16-2-94	Кабели инсталяционные, число жил и сечение 2х2х0,5 мм2	0,38	45300		45300	17214		17214			
				1000м									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
108	108	8-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	10	32,16	4,8	4,2	322	48	42	228	0,14	1
				м	23,16	0,84	0	232	8	0	95	0	0
109	109	16-1-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	0,01	28900		28900	289		289			
				1000м									
110	110	21-14-1	Прокладка лотков пластиковых	8	163,67	12,62	86,51	1309	101	692	600	0,38	3
				м	64,54	4,96	0	516	40	0	108	0,02	0
111	111	Прайс лист	Пластиковые хомуты	400	13,46	0	0	5384	0	0	0	0	0
				шт	0	0	0	0	0	0		0	0
112	112	8-411-3	Металлический рукав	380	138,96	10,8	66,6	52805	4104	25308	22526	0,36	137
				м	61,56	0,84	0	23393	319	0	95	0	2
113	113	8-407-2	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм	6	187,02	97,32	24,3	1122	584	146	512	0,42	3
				м	65,4	24,36	0	392	146	0	95	0,14	1
114	114	Прайс лист	Труба стальная диам.40мм	6	192,93	0	0	1158	0	0	0	0	0
				м	0	0	0	0	0	0		0	0
			Раздел: СЕЛО ЗИНЕДЕН										
115	115	8-86-1	Шкаф комплектных распределительных устройств	1	8809,4	2564,4	413	8809	2564	413	6066	33,6	34
				шт	5832	553,19	0	5832	553	0	95	3,21	3
116	116	75-6-81	Пункт /шкаф/ распределительный, типа ПР 11-7122-21У3	1	144600			144600					
				комплект									
117	117	21-24-2	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	687,8	43,4	99	688	43	99	608	3,17	3
				шт	545,4	17,2	0	545	17	0	108	0,08	0
118	118	18-3-158	Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ОЩВ	1	18600		18600	18600		18600			
				шт									
119	119	8-530-1	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А	1	975,28	21,48	481	975	21	481	452	2,4	2
				шт	472,8	2,76	0	473	3	0	95	0,02	0
120	120	18-1-54	Пускатель магнитный с кнопкой управления ПМЛ122	1	3250		3250	3250		3250			
				шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
121	121	8-593-1	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды	4	253,3	144	31,3	1013	576	125	453	0,49	2
				шт	78	41,28	0	312	165	0	95	0,24	1
122	122	17-1-17	Светильник подвесной, тип НСП11Х100-231-У3	4	757		757	3028		3028			
				шт									
123	123	17-6-24	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип БК220-230-60	4	42		42	168		168			
				шт									
124	124	21-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	8	287,77	78,43	27,36	2302	627	219	1930	1,14	9
				шт	181,98	41,34	0	1456	331	0	108	0,19	1
125	125	17-2-40	Светильники тип ЛП031-2х36-006-4.УХЛ4	8	2290		2290	18320		18320			
				шт									
126	126	17-6-78	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ30, ЛДЗ0, ЛДЦ30, ЛТБ30, ЛХБ30	16	81		81	1296		1296			
				шт									
127	127	17-5-3	Стартер для люминесцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	16	14		14	224		224			
				шт									
128	128	8-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	6	56,14	0,24	1,3	337	1	8	312	0,35	2
				шт	54,6	0,12	0	328	1	0	95	0	0
129	129	18-1-15	Выключатель ширококлавишный одинарный на ток 6 А, тип 0-1-6/220	6	242		242	1452		1452			
				шт									
130	130	18-1-131	Коробка пластмассовая, тип У409	6	509		509	3054		3054			
				шт									
131	131	8-102-1	Шкаф управления и регулирования	2	3643	596,4	319	7286	1193	638	5433	15,6	31
				шкаф	2727,6	132	0	5455	264	0	95	0,77	2
132	132	75-6-40	Ящик управления дренажным насосом Я5400-АР	2	53800			107600					
				шт									
133	133	8-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	6	74,3	0,24	4,7	446	1	28	396	0,41	2
				шт	69,36	0,12	0	416	1	0	95	0	0
134	134	18-1-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	6	68		68	408		408			
				шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
135	135	18-3-7	Конструкции для крепления:кронштейн настенный	1 шт	584		584	584		584			
136	136	8-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	103 м	74,48 24,36	21,72 4,56	28,4 0	7671 2509	2237 470	2925 0	2830 95	0,14 0,03	15 3
137	137	16-1-186	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х6 мм2	0,01 1000м	85800		85800	858		858			
138	138	16-1-185	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2	0,05 1000м	67700		67700	3385		3385			
139	139	16-1-187	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х10 мм2	0,023 1000м	120100		120100	2762		2762			
140	140	16-1-188	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х25 мм2	0,02 1000м	256300		256300	5126		5126			
141	141	8-407-2	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм	8 м	187,02 65,4	97,32 24,36	24,3 0	1496 523	779 195	194 0	682 95	0,42 0,14	3 1
142	142	8-6-57	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,2 мм	8 м	112		112	896		896			
143	143	8-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 16 мм	20 м	57,76 33	3,36 0,36	21,4 0	1155 660	67 7	428 0	634 95	0,19 0	4 0
144	144	4-1-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,0314 т	44300		44300	1391		1391			
145	145	8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	40 м	67,16 27,6	3,96 0,48	35,6 0	2686 1104	158 19	1424 0	1067 95	0,17 0	7 0
146	146	1-4-82	Сталь полосовая 25х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,0504 т	48400		48400	2439		2439			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
147	147	8-524-1	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "Предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, устанавливаемый на конструкции, на полу, на ток до 100 А	1	1603,52	47,52	1070	1604	48	1070	469	2,4	2
				шт	486	8,16	0	486	8	0	95	0,05	0
148	148	18-3-189	Ящик с рубильником тип ЯРВ-100, трехполюсный на 100А	1	8350		8350	8350		8350			
				шт									
149	149	8-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	136	74,48	21,72	28,4	10129	2954	3862	3736	0,14	20
				м	24,36	4,56	0	3313	620	0	95	0,03	4
150	150	16-3-12	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 5х1 мм2	0,005	68300		68300	342		342			
				1000м									
151	151	16-3-14	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 10х1 мм2	0,12	90000		90000	10800		10800			
				1000м									
152	152	16-3-11	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х1 мм2	0,001	59400		59400	59		59			
				1000м									
153	153	16-1-134	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2	0,01	47500		47500	475		475			
				1000м									
154	154	21-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	120	31,87	0	2,17	3824	0	260	3849	0,18	22
				м	29,7	0	0	3564	0	0	108	0	0
155	155	16-7-115	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1 мм2	0,12	6640		6640	797		797			
				1000м									
156	156	10-572-8	Кабели, прокладываемые вручную /в готовые траншеи/ на новостроящихся линиях	0,28	90821	0	1181	25430	0	331	24597	396	111
				км	89640	0	0	25099	0	0	98	0	0
157	157	16-3-31	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	0,28	93800		93800	26264		26264			
				1000м									
158	158	Прайс лист	Датчик-реле уровня РОС-300	2	20919,57	0	0	41839	0	0	0	0	0
				шт	0	0	0	0	0	0		0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
159	159	1-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	98	33,64	31,79	0	3296	3116	0	936	0,01	1
				м3	1,84	8	0	181	784	0	97	0,03	3
160	160	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	39,2	315,26	0	0	12358	0	0	13965	2,22	87
				м3	315,26	0	0	12358	0	0	113	0	0
161	161	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	7	160,92	0	0	1126	0	0	1273	1,17	8
				м3	160,92	0	0	1126	0	0	113	0	0
162	162	1-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	130,2	4,02	4,02	0	524	524	0	176	0	0
				м3	0	1,4	0	0	182	0	97	0	1
163	163	8-407-3	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	40	214,72	111,12	28	8589	4445	1120	3990	0,48	19
				м	75,6	29,4	0	3024	1176	0	95	0,17	7
164	164	8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	40	9,98	0,12	1,1	399	5	44	333	0,06	2
				м	8,76	0	0	350	0	0	95	0	0
165	165	8-6-35	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 50х3 мм	40	354		354	14160		14160			
				м									
166	166	1-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	278,4	28,03	26,5	0	7804	7376	0	2216	0,01	3
				м3	1,54	6,67	0	428	1857	0	97	0,02	6
167	167	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	92,8	315,26	0	0	29256	0	0	33059	2,22	206
				м3	315,26	0	0	29256	0	0	113	0	0
168	168	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	285,53	160,92	0	0	45947	0	0	51921	1,17	333
				м3	160,92	0	0	45947	0	0	113	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
169	169	1-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	31,72	4,02	4,02	0	128	128	0	43	0	0
				м3	0	1,4	0	0	44	0	97	0	0
170	170	8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	573	44,02	33,36	0,1	25223	19115	57	10256	0,07	41
				м	10,56	8,28	0	6051	4744	0	95	0,05	28
171	171	8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	573	38,86	28,44	0,1	22267	16296	57	9472	0,07	41
				м	10,32	7,08	0	5913	4057	0	95	0,04	24
172	172	30-6-8	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-95/, 250x120x65 мм, М-125	4,586	20200		20200	92637		92637			
				1000шт									
173	173	8-3-1	Устройство песчаного основания	45,01	2743,11	116,48	2491,63	123468	5243	112148	9465	0,94	42
				м3	135	43,2	0	6076	1944	0	118	0,22	10
174	174	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	45,01	2490		2490	112075		112075		-	
				м3									
175	175	8-141-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий	915	36,96	9	4,2	33818	8235	3843	22322	0,14	132
				м	23,76	1,92	0	21740	1757	0	95	0,01	10
176	176	16-1-483	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВВбШв, число жил и сечение 4x4 мм2	0,15	115400		115400	17310		17310			
				1000м									
177	177	16-1-486	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВВбШв, число жил и сечение 4x16 мм2	0,48	205600		205600	98688		98688			
				1000м									
178	178	16-1-487	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВВбШв, число жил и сечение 4x25 мм2	0,19	283300		283300	53827		53827			
				1000м									
179	179	16-1-489	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВВбШв, число жил и сечение 4x50 мм2	0,095	468200		468200	44479		44479			
				1000м									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
180	180	8-494-1	За каждое присоединение флажковым /фигурным/ наконечником добавлять к соответствующей расценке на присоединение машины к электрической сети, наконечник медный, сечение до 360 мм2	32	373,88	82,08	79,4	11964	2627	2541	6592	1,04	33
				шт	212,4	4,44	0	6797	142	0	95	0,03	1
181	181	18-3-201	Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 7386-80/ 70-10-13-М УХЛ3	16	84		84	1344		1344			
				шт									
182	182	18-3-202	Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 7386-80/ 95-10-15-М УХЛ3	16	128		128	2048		2048			
				шт									
183	183	22-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 100 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	0,08	398105,43	2381,78	340643,7	31848	191	27251	5822	324	26
				км	55080	899,1	0	4406	72	0	130	4,39	0
184	184	8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	80	9,98	0,12	1,1	798	10	88	666	0,06	5
				м	8,76	0	0	701	0	0	95	0	0
185	185	1-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	3,43	483,3	0	0	1658	0	0	1873	3,36	12
				м3	483,3	0	0	1658	0	0	113	0	0
186	186	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	3,43	160,92	0	0	552	0	0	624	1,17	4
				м3	160,92	0	0	552	0	0	113	0	0
187	187	6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,1	10430,32	79,21	10116,21	1043	8	1012	28	1,62	0
				м3	234,9	29,92	0	23	3	0	105	0,15	0
188	188	27-83-1	Установка знаков на металлических стойках	10	878,35	175,43	95,42	8783	1754	954	8530	3,84	38
				шт	607,5	33,86	0	6075	339	0	133	0,13	1
189	189	8-6-18	Стойки металлические из труб 15х2,8 мм	15	90		90	1350		1350			
				м									
190	190	1-1-954	Таблички указатели	10	359		359	3590		3590			
				шт									
191	191	8-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 16 мм	24	57,76	3,36	21,4	1386	81	514	761	0,19	5
				м	33	0,36	0	792	9	0	95	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
192	192	4-1-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,0377	44300		44300	1670		1670			
				т									
193	193	8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	24	67,16	3,96	35,6	1612	95	854	640	0,17	4
				м	27,6	0,48	0	662	12	0	95	0	0
194	194	1-4-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,0302	46400		46400	1401		1401			
				т									
195	195	33-103-1	Установка одностоечных опор для освещения	16	1811,01	1053,88	149,63	28976	16862	2394	15174	3,67	59
				опора	607,5	295,7	0	9720	4731	0	105	1,24	20
196	196	30-19-101	Стойки для светильников наружного освещения	16	27000		27000	432000		432000			
				шт									
197	197	8-596-1	Светильник наружного освещения	16	762,92	28,32	419	12207	453	6704	4874	1,88	30
				шт	315,6	5,04	0	5050	81	0	95	0,03	0
198	198	17-3-5	Светильники тип РКУ03-250-001-У1	16	6550		6550	104800		104800			
				шт									
199	199	17-6-85	Лампы ртутные дуговые высокого давления, тип ДРЛ250/4/	16	537		537	8592		8592			
				шт									
200	200	8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	160	32,06	2,52	5,9	5130	403	944	3684	0,12	19
				м	23,64	0,6	0	3782	96	0	95	0	1
201	201	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ , число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,16	60500		60500	9680		9680			
				1000м									
202	202	8-530-1	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А	2	975,28	21,48	481	1951	43	962	904	2,4	5
				шт	472,8	2,76	0	946	6	0	95	0,02	0
203	203	18-1-54	Пускатель магнитный с кнопкой управления ПМ.1122	2	3250		3250	6500		6500			
				шт									
204	204	10-667-9	Панель контрольная приемная	1	4187,42	1,92	81,5	4187	2	82	3694	21,6	22
				шт	4104	0	0	4104	0	0	90	0	0
205	205	Прайс лист	Панель контрольная приемная	1	8973,35	0	0	8973	0	0	0	0	0
				шт	0	0	0	0	0	0		0	0
206	206	10-668-3	Приборы и средства автоматизации: датчики движения	16	545,22	1,92	18,9	8724	31	302	7551	2,4	38
				шт	524,4	0	0	8390	0	0	90	0	0
207	207	Прайс лист	Датчик движения	16	261,48	0	0	4184	0	0	0	0	0
				шт	0	0	0	0	0	0		0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
208	208	Прайс лист	Аккумулятор 7А/ч	1	1794,67	0	0	1795	0	0	0	0	0
				шт	0	0	0	0	0	0		0	0
209	209	11-1-3	Конструкции для установки приборов и средств автоматизации, массой до 3 кг	1	293,86	27,4	147,66	294	27	148	109	1,2	1
				шт	118,8	2,7	0	119	3	0	90	0,02	0
210	210	Прайс лист	Крепление для модулей	1	538,4	0	0	538	0	0	0	0	0
				шт	0	0	0	0	0	0		0	0
211	211	10-683-13	Наружная сирена	1	3616	0	1240	3616	0	1240	2138	30	30
				шт	2376	0	0	2376	0	0	90	0	0
212	212	Прайс лист	Сирена	1	1121,67	0	0	1122	0	0	0	0	0
				шт	0	0	0	0	0	0		0	0
213	213	11-1-3	Конструкции для крепления на столбе	16	293,86	27,4	147,66	4702	438	2363	1750	1,2	19
				шт	118,8	2,7	0	1901	43	0	90	0,02	0
214	214	Прайс лист	Кронштейн для крепления	16	7627,35	0	0	122038	0	0	0	0	0
				шт	0	0	0	0	0	0		0	0
215	215	10-669-3	Приборы и устройства сигнализирующие: блок питания	1	1181,82	1,92	56,7	1182	2	57	1011	6	6
				шт	1123,2	0	0	1123	0	0	90	0	0
216	216	Прайс лист	Источник бесперебойного питания Импульс	1	6730,01	0	0	6730	0	0	0	0	0
				шт	0	0	0	0	0	0		0	0
217	217	10-349-4	Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	3	831,9	0	54,3	2496	0	163	2356	4,8	14
				шт	777,6	0	0	2333	0	0	101	0	0
218	218	Прайс лист	Коробка соединительная	3	224,33	0	0	673	0	0	0	0	0
				шт	0	0	0	0	0	0		0	0
219	219	8-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	432	32,16	4,8	4,2	13893	2074	1814	9850	0,14	62
				м	23,16	0,84	0	10005	363	0	95	0	2
220	220	16-2-94	Кабели инсталяционные, число жил и сечение 2х2х0,5 мм2	0,432	45300		45300	19570		19570			
				1000м									
221	221	8-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	10	32,16	4,8	4,2	322	48	42	228	0,14	1
				м	23,16	0,84	0	232	8	0	95	0	0
222	222	16-1-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	0,01	28900		28900	289		289			
				1000м									
223	223	21-14-1	Прокладка лотков пластиковых	8	163,67	12,62	86,51	1309	101	692	600	0,38	3
				м	64,54	4,96	0	516	40	0	108	0,02	0
224	224	Прайс лист	Пластиковые хомуты	400	13,46	0	0	5384	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт	0	0	0	0	0	0		0	0
225	225	8-411-3	Металлический рукав	432	138,96	10,8	66,6	60031	4666	28771	25609	0,36	156
				м	61,56	0,84	0	26594	363	0	95	0	2
226	226	8-407-2	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм	6	187,02	97,32	24,3	1122	584	146	512	0,42	3
				м	65,4	24,36	0	392	146	0	95	0,14	1
227	227	Прайс лист	Труба стальная диам.40мм	6	192,93	0	0	1158	0	0	0	0	0
				м	0	0	0	0	0	0		0	0
228	228	21-24-8	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг в готовой нише или на стене	1	514,55	43,4	33,75	515	43	34	491	2,5	2
				шт	437,4	17,2	0	437	17	0	108	0,08	0
229	229	18-3-156	Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ОЩВ-6	1	11000		11000	11000		11000			
				шт									
230	230	21-18-7	Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых на подвесках /штангах/	2	558,25	171,16	30,69	1117	342	61	992	2,1	4
				шт	356,4	103,04	0	713	206	0	108	0,45	1
231	231	17-2-18	Светильники тип ЛВ001-4Х20/П-01-УХЛ4	2	3540		3540	7080		7080			
				шт									
232	232	17-6-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20	8	82		82	656		656			
				шт									
233	233	18-3-48	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2	0,003	26100		26100	78		78			
				1000шт									
234	234	21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	2	41,3	0	5,92	83	0	12	76	0,22	0
				шт	35,38	0	0	71	0	0	108	0	0
235	235	18-1-15	Выключатель ширококлавишный одинарный на ток 6 А, тип 0-1-6/220	2	242		242	484		484			
				шт									
236	236	8-530-1	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А	2	975,28	21,48	481	1951	43	962	904	2,4	5
				шт	472,8	2,76	0	946	6	0	95	0,02	0
237	237	18-1-54	Пускатель магнитный с кнопкой управления ПМЛ122	2	3250		3250	6500		6500			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт									
238	238	21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	3	40,6	0	5,22	122	0	16	115	0,23	1
				шт	35,38	0	0	106	0	0	108	0	0
239	239	18-1-155	Розетка штепсельная пластмассовая с комбинированными контактами для скрытой проводки, тип РШ-К	3	171		171	513		513			
				шт									
240	240	21-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	25	31,87	0	2,17	797	0	54	802	0,18	5
				м	29,7	0	0	743	0	0	108	0	0
241	241	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,025	60500		60500	1513		1513			
				1000м									
242	242	8-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 16 мм	40	57,76	3,36	21,4	2310	134	856	1268	0,19	8
				м	33	0,36	0	1320	14	0	95	0	0
243	243	4-1-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,0504	44300		44300	2233		2233			
				т									
244	244	8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	1,58	67,16	3,96	35,6	106	6	56	42	0,17	0
				м	27,6	0,48	0	44	1	0	95	0	0
245	245	1-4-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,005	46400		46400	232		232			
				т									
			ИТОГО:					12883315	263060				3610
								574434	65308				327
			Всего накладных расходов:					655766					
			Итого с накладными					13539081					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :										
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты					309755					
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					13848836					
			Временные здания и сооружения	3,44%				476400					
			Итого:	Тенге				14325236					
			Доп.затраты в зимнее время:	2,52%				360996					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Выслуга лет:	1%				143252					
			Доп.отпуска	0,40%				57301					
			Итого базис в ценах 2001 г.	Тенге				14886785					
			Переход в цены 2011 г.	1,951				29044118					
			Налоги,сборы,обязательные платежи	2%				580882					
			Итого:	Тенге				29625000					
			НДС:	12%				3555000					
			Всего по акту:	**Тенге**				**33180000**					

Директор ТОО "Центр Строй ЛТД":

Тлемисов А.З.

Директор ТОО "ЗапЭлектроПром":

Сагизбаев Б.Ж.