Ф-3

Объект: ЛОТ№2 – Инженерно-коммуникационных сетей к двухквартирному жилому дому в с. Жанаталап Бурлинского района ЗКО

Полная сметная стоимость – 2612,61тысяч. тенге
Лимит финансирования на 2012 г. – 2612,61тысяч тенге
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту с начала строительства – 2612,61тысяч. тенге

Заказчик: ГУ «Отдел строительство Бурлинского района ЗКО»

Подрядчик: ТОО «НазТур»
Адрес: ЗКО, г.Аксай, ул. Советская 1Д
РНН 270300011529
ИИК KZ 48319X010000422006 (Тенговый счет)
АО «БТАБанк» г. Аксай
БИК ABKZ KZ KX

АКТ
выполненных работ за сентябрь 2012г.
К договору № 36-12 от 20 августа 2012 г

№ п/п	Наименование и виды выполненных работ	Ед изм.	Стоимость единицы работ	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начало года	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за сентябрь 2012г		Стоимость выполненных работ с начала года
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			Кол-во	Сумма	
1	Инженерно-коммуникационных сетей к двухквартирному жилому дому в с. Жанаталап Бурлинского района ЗКО	тыс. тенге	2612,61	-	-	-	-	2612,61	тыс. тенге	2612,61	2612,61

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Отдел строительство Бурлинского района ЗКО»
_____Мукиев А.С.

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО «НазТур»
_____Елеусинов Л.Ж

Акт

Форма №2

Выполненных объемов работ за сентябрь месяц 2012 г

по объекту инженерно-коммуникационные сети для двухквартирного **жилого дома**
в с.Кызылтал Бурлинского района ЗКО

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	33-108-1	-Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов 1км	0,0271	7259,41	4310,78	197	117	111	16,1	-
				2745	1169,46	74	32	105	4,45	-
2	ЧП"ГОРБАЧЕВ"170000тг/1,02/1,06/2,0877	-Провод СИПс 4 2Х16ММ2 км	0,0271	67244,5	-	1823	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
3	ЧП"ГОРБАЧЕВ"1010тг/1,02/1,06/2,0877	-Крюк SOT-29 шт	2	447,45	-	895	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
4	ЧП"ГОРБАЧЕВ"2060тг/1,02/1,06/2,0877	-Крюк SOT-28.2 шт	2	912,63	-	1825	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
5	ЧП"ГОРБАЧЕВ"2060тг/1,02/1,06/2,0877	-Крюк накручивающийся PD-2.3 шт	2	912,63	-	1825	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
6	ЧП"ГОРБАЧЕВ"570тг/1,02/1,06/2,0877	-Зажим натяжной SO-157.1 шт	4	252,52	-	1010	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
7	ЧП"ГОРБАЧЕВ"2500тг/1,02/1,06/2,0877	-Зажим поддерживающий SO-125 шт	2	1107,56	-	2215	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
8	ЧП"ГОРБАЧЕВ"1406тг/1,02/1,06/2,0877	-Фиксатор дистанционный SO-70 шт	4	622,89	-	2492	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9	ЧП"ГОРБАЧЕВ"1100тг/1,02/1,06/2,0877	-Зажим соединительный SLIP-22.1 шт	4	487,32	-	1949	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
10	ЧП"ГОРБАЧЕВ"75тг/1,02/1,06/2,0877	-Скрепа СОТ-36 шт	4	33,23	-	133	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
11	ЧП"ГОРБАЧЕВ"300тг/1,02/1,06/2,0877	-Бандажная лента СОТ-37 М	5,2	132,91	-	691	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
12	ЧП"ГОРБАЧЕВ"1580тг/1,02/1,06/2,0877	-Предохранитель ПВД-II25А шт	2	699,98	-	1400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
13	ЧП"ГОРБАЧЕВ"1580тг/1,02/1,06/2,0877	-Патрон для предохранителя SV-19.25 шт	2	699,98	-	1400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
ЗДЕЛ	1.	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	1-13-2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 м3	318	28,89	27,85	9186	8855	2923	0,01	2
				1,04	8,44	331	2683	97	0,03	10
2	1-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	10	262,72	-	2627	-	2969	1,85	18
				262,72	-	2627	-	113	-	-
3	1-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	38	134,1	-	5096	-	5758	0,97	37
				134,1	-	5096	-	113	-	-
4	1-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	290	6,48	6,48	1879	1879	592	-	-
				-	2,1	-	610	97	0,01	2
5	1-13-2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 м3	24	28,89	27,85	693	668	221	0,01	-
				1,04	8,44	25	202	97	0,03	1
6	1-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	18	134,1	-	2414	-	2728	0,97	17
				134,1	-	2414	-	113	-	-
7	1-166-1	-Обсыпка оголовка колодца м3	0,41	122,18	-	50	-	57	0,89	-
				122,18	-	50	-	113	-	-
8	1-90-5	-Планировка обсыпки м2	6	8,28	-	50	-	56	0,05	-
				8,28	-	50	-	113	-	-
		ТРУБОПРОВОДЫ								
9	22-11-1	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,092	47611,09	17877,09	4380	1645	4114	173	16
				29700	4698,68	2732	432	130	18,1	2

10	8-4-227 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 27,1 мм м	92,92	57 - -	- - -	5296 - -	- - -	- - -	- - -	-
11	22-31-1	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм км	0,092	8097,13 8032,5	- -	745 739	- -	961 130	51,5 -	5 -
12	22-35-1	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм шт	2	242,08 144	6,95 2,25	484 288	14 5	380 130	0,88 0,01	2 -
13	9-1-45	-Вентили проходные муфтовые 15кч18р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм шт	2	477 -	- -	954 -	- -	- -	- -	- -
14	22-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов шт	10	300,57 69,53	225,64 58,98	3006 695	2256 590	1671 130	0,41 0,23	4 2
15	CHEVRONTEX ACO 35/1,02/1, 06/1,951	-Отвод удлиненный диам.25 мм. шт	8	13,84 -	- -	111 -	- -	- -	- -	- -
16	CHEVRONTEX ACO 925/1,12/1 ,02/1,06/1 ,951	-Седелка 110х1"х110. шт	2	365,89 -	- -	732 -	- -	- -	- -	- -
17	4-1-92 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 4-6 мм т	0,004	64100 -	- -	257 -	- -	- -	- -	- -
18	22-8-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам.до 50 мм (футляр) км	0,0004	62566,88 45675	6788,5 2565	25 18	3 1	25 130	253 12,52	-
19	8-6-57 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,0 мм м	0,4	112 -	- -	45 -	- -	- -	- -	- -
20	22-12-1	-Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм км	0,0004	112748,86 20295	16526,11 6243,75	45 8	7 2	14 130	116 30,49	- -
21	22-8-7	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 250 мм (футляр) км	0,008	174718,44 83025	71861,81 27146,25	1398 664	575 217	1146 130	441 132,58	4 1
22	8-6-104 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х4 мм м	8	1900 -	- -	15200 -	- -	- -	- -	- -
23	22-12-7	-Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 250 мм км	0,008	438540,89 30600	49625,39 18747	3508 245	397 150	513 130	176 91,56	1 1
24	22-8-6	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 219 мм (футляр) км	0,0004	154891,68 70200	66009,8 24936,75	62 28	26 10	49 130	376 121,79	-
25	8-6-99 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Стальная труба футляр, 219х3,5 мм м	0,4	1710 -	- -	684 -	- -	- -	- -	- -
26	22-16-6	-Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 219 мм км	0,0004	42206,44 11205	7303,03 2758,5	17 4	3 1	7 130	61,8 13,47	- -
		КОЛОДЦЫ								
27	22-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах м3	1,57	8656,16 1435,5	1879,87 538,43	13590 2254	2951 845	4029 130	8,86 2,06	14 3
28	30-18-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм м	2,07	7810 -	- -	16167 -	- -	- -	- -	- -
29	30-18-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм м	0,88	3610 -	- -	3177 -	- -	- -	- -	- -
30	30-18-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и	0,65	22600 -	- -	14690 -	- -	- -	- -	- -

31	8-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная горячим битумом в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	20	245,44	3,82	4909	76	915	0,21	4
		м2		37,35	1,44	747	29	118	0,01	-
32	ТОО"Антей" 7000тг/1,12/1,02/1,06/1,951	-Люк ЛЛ	1	2963	-	2963	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
33	1-1-773	-Скобы ходовые	7	221	-	1547	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
34	46-33-6	-Заделка отверстий бетоном В7,5	0,004	21355,81	332,71	85	1	37	60,8	-
		м3		9189	126	37	1	100	0,61	-
35	46-33-6	-Заделка концов футляра бетоном В7,5	0,0024	21355,81	332,71	51	1	22	60,8	-
		м3		9189	126	22	-	100	0,61	-
36	46-33-6	-Отмостка оголовков колодца бетоном В7,5	0,4	21938,21	332,71	8775	133	3726	60,8	24
		м3		9189	126	3676	50	100	0,61	-
37	1-1-457	-Пакля пропитанная	1,5	195	-	293	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
38	27-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы под колодец	0,314	2584,28	73,75	811	23	14	0,14	-
		м3		21,38	11,67	7	4	133	0,04	-
39	6-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,01	9630,95	95,97	96	1	8	4,9	-
		м3		771,75	36,25	8	-	105	0,18	-
40	27-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы под отмостку	0,48	2584,28	73,75	1240	35	21	0,14	-
		м3		21,38	11,67	10	6	133	0,04	-
		РАЗДЕЛ 2. ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ								
41	22-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,013	58881,69	25695,31	765	334	674	194	3
		км		33075	6813,45	430	89	130	26,38	-
2	8-4-233 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 96 мм	13,13	567	-	7445	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
43	22-32-3	-Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 100 мм	0,013	3358,5	-	44	-	54	20,6	-
		км		3217,5	-	42	-	130	-	-
44	22-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
		шт		69,53	58,98	139	118	130	0,23	-
45	CHEVRONTEX ACO 4088/1,02/1,06/2,0877	-Отвод удлиненный диам.110 мм.	2	1811,08	-	3622	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	1-13-2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	10,6	28,89	27,85	306	295	97	0,01	-
		м3		1,04	8,44	11	89	97	0,03	-
2	1-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,4	262,72	-	105	-	119	1,85	1
		м3		262,72	-	105	-	113	-	-
3	1-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	9	134,1	-	1207	-	1364	0,97	9
		м3		134,1	-	1207	-	113	-	-
4	1-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	2	6,48	6,48	13	13	4	-	-
		м3		-	2,1	-	4	97	0,01	-
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ СЕПТИКА								
5	1-13-2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	51	28,89	27,85	1473	1420	469	0,01	-
		м3		1,04	8,44	53	430	97	0,03	2
6	1-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	2	262,72	-	525	-	594	1,85	4
		м3		262,72	-	525	-	113	-	-
7	1-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	45	6,48	6,48	292	292	92	-	-
		м3		-	2,1	-	95	97	0,01	-
8	1-166-1	-Обсыпка горловин септика	0,24	122,18	-	29	-	33	0,89	-
		м3		122,18	-	29	-	113	-	-
9	1-90-5	-Планировка обсыпки	6	8,28	-	50	-	56	0,05	-
		м2		8,28	-	50	-	113	-	-
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
10	23-13-7	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 2 м в сухих грунтах	1,62	8290,87	1152,38	13431	1867	3752	8,06	13
		м3		1350,23	431,55	2187	699	130	2,11	3
11	30-18-37 Изм. и доп.вып.6	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой	2,67	7810	-	20853	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	8.02-04С-2004	м								
12	30-18-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм м	0,59	3610 -	- -	2130 -	- -	- -	- -	- -
13	30-18-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные м3	0,65	22600 -	- -	14690 -	- -	- -	- -	- -
14	1-1-773	-Скобы ходовые шт	9	221 -	- -	1989 -	- -	- -	- -	- -
15	4-1-6 Изм. и	-Скобы опорные из стали гладкой класса А-I, d 10 мм	0,0012	45800	-	55	-	-	-	-
16	8-4-7	-Гидроизоляция боковая	20	245,44	3,82	4909	76	915	0,21	
4		обмазочная горячим битумом в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2		37,35	1,44	747	29	118	0,01	-
17	15-51-2	-Улучшенная штукатурка водонепроницаемым цементно-песчаным раствором с добавкой азотнокислого кальция внутренней стороны септика м2	20	683,03 531	1,65 0,63	13661 10620	33 13	11164 105	2,63 -	53 -
18	46-33-6	-Отмостка оголовков колодца бетоном В7,5 м3	0,3	21938,21 9189	332,71 126	6581 2757	100 38	2794 100	60,8 0,61	18 -
19	46-30-1	-Пробивка отверстий в бетонных плитах толщиной 150/250 мм отверст.	2	43,33 22,86	20,47 7,74	87 46	41 15	61 100	0,13 0,04	- -
20	22-8-6	-Укладка стальных труб диам. 219 мм (футляр) км	0,0002	154891,68 70200	66009,8 24936,75	31 14	13 5	25 130	376 121,79	
21	8-6-99 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х4,5 мм (футляр) м	0,2	1710 -	- -	342 -	- -	- -	- -	- -
22	22-19-6	-Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 219 мм км	0,0002	380667,91 35100	57818,03 21840,75	76 7	12 4	15 130	203 106,67	- -
23	1-1-457	-Пакля пропитанная кг	0,5	195 -	- -	98 -	- -	- -	- -	- -
24	46-33-6	-Заделка концов футляра бетоном В7,5 м3	0,002	21938,21 9189	332,71 126	44 18	1 -	19 100	60,8 0,61	- -
25	6-9-1	-Укладка цементно-песчаного раствора между кольцами с добавкой азотнокислого кальция м2	21	236,03 69,75	1,8 0,68	4957 1465	38 14	1553 105	0,42 -	9 -
		УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ ТРУБЫ								
26	22-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм км	0,0014	58881,69 33075	25695,31 6813,45	79 45	35 9	70 130	194 26,38	- -
27	8-4-233 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 96 мм м	1,66	567 -	- -	939 -	- -	- -	- -	- -
28	22-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов шт	2	300,57 69,53	225,64 58,98	601 139	451 118	334 130	0,41 0,23	1 -
29	CHEVRONTEX ACO 3674/1,02/1,06/2,0877	-Тройник, диам.110х100 мм. шт	2	1627 -	- -	3254 -	- -	- -	- -	- -
30	1-1-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Флюгарка т	0,0005	63600 -	- -	34 -	- -	- -	- -	- -
31	ТОО"Антей" 7000тг/1,12/1,02/1,06/1,951	-Люк ЛЛ шт	1	2963 -	- -	2963 -	- -	- -	- -	- -
		Установка деревянной крышки								
32	10-23-5	-Установка деревянной крышки м2	0,3	375,5 191,93	30,89 11,68	113 58	9 4	73 120	1,23 0,06	- -
33	1-2-68	-Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта м3	0,015	10200 -	- -	153 -	- -	- -	- -	- -
34	10-53-3	-Антисептирование водными растворами деревянных крышек м2	0,3	131,98 6,48	0,55 0,2	40 2	- -	2 120	0,04 -	- -
35	1-4-83	-Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/ т	0,0036	46400 -	- -	167 -	- -	- -	- -	- -
36	1-1-862	-Сталь листовая кровельная СТК-1, толщина 0,8 мм т	0,0044	50200 -	- -	221 -	- -	- -	- -	- -
37	10-28-2	-Обивка деревянной крышки	0,002	616,12	2,8	1	-	-	0,96	-

38	1-1-94	-Гвозди строительные с плоской головкой	0,5	83	-	42	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
		Наружное газооборудование								
1	Е0151-4-2	-Рытье ям для установки опор	18	821,25	-	14783	-	15034	5,82	105
		яма		821,25	-	14783	-	101,7	-	-
2	Е0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов, В15	2,7	10341,91	119,96	27923	324	2380	5,64	15
		м3		887,51	45,31	2396	122	94,5	0,22	1
3	Е0109-34-1	-Монтаж опорных конструкций	0,1343	19786,84	2739,11	2657	368	1584	84,64	11
		т		14438,25	126,56	1939	17	81	0,61	-
4	С12021-263	-Опоры неподвижные ОП	0,1343	107900	-	14489	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
5	Е0122-9-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	0,103	121367,16	49858,78	12501	5135	10747	336	35
		км		61425	18834,75	6327	1940	130	91,99	9
6	С130806-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,5 мм	51	126	-	6426	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
7	С130806-56 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х2 мм	52	63	-	3276	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
8	Ц0112-809-1	-Краны пружинные и бронзовые муфтовые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 15-50 мм	3	420,3	1,6	1261	5	1118	3	9
		шт		414	-	1242	-	90	-	-
9	С130904-16	-Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Ду 32 мм	1	784	-	784	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
10	С130904-14	-Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Ду 20 мм	2	340	-	680	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
11	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	0,6	200	-	120	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
12	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-03К за один раз	5,58	33,51	0,06	187	-	30	0,03	-
		м2		6,68	0,03	37	-	81	-	-
13	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	26,27	148,4	0,07	3898	2	2980	0,65	17
		м2		108	0,02	2837	1	105	-	-
14	Е0125-43-1	-Продувка воздухом газопровода диаметром 50 мм	0,103	110908,35	84639,6	11424	8718	2768	50,03	5
		км		10350	14532,32	1066	1497	108	53,8	6
15	Е0122-38-2	-Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 80 мм	1	764,92	120,17	765	120	529	1,86	2
		врезка		362,25	45	362	45	130	0,22	-

1. 4-1	-Строительство ВЛ-0,4кВ	19,05	-	-	19,05
	Всего по главе	19,05	-	-	19,05
2. 6-1	-Наружные сети водоснабжения В1 и канализации К1	184,27	-	-	184,27
3. 6-2	-Септик производительностью 0,75 м3(127,355х2шт)	254,71	-	-	254,71
4. 6-3	-Газопровод низкого давления	146,64	-	-	146,64
	Всего по главе	585,62	-	-	585,62
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ	604,66	-	-	604,66
5. СН РК 8.02-02-2002	-Временные здания и сооружения 3,4%	20,56	-	-	20,56
6. СН РК 8.02-02-2002	-Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	3,08	-	-	3,08
	Всего по главе	20,56	-	-	20,56
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ	625,22	-	-	625,22
7. СН РК 8.02-07-2002	-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3.1,05%	21,66	-	-	21,66
8. СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на выслугу лет, 1%	-	-	6,25	6,25
9. СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	-	-	2,5	2,5
10. СН РК 8.02-02-2002	-Средства, связанные с командированием работников	-	-	55,86	55,86
11. СН РК 8.02-02-2002	-Доп.транспорт 0,532%	3,33	-	-	3,33
	Всего по главе	24,99	-	64,62	89,61
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ	650,21	-	64,62	714,83
12.	-В том числе возвратные суммы	3,08	-	-	3,08
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	650,21	-	64,62	714,83
13. СН РК 8.02-02-2002 К-2,08774	-ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2011г.	1357,47	-	134,9	1492,38
14.	-В том числе возвратные суммы в текущих ценах	6,44	-	-	6,44
15. СН РК 8.02-02-2002	-Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	-	-	29,85	29,85
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	1357,47	-	164,75	1522,22
16. Решения Правительства	-НДС (12%)	-	-	182,67	182,67
	СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	1357,47	-	347,42	1704,89

Заказчик Технадзор Подрядчик

Акт

Форма №2

Выполненных объемов работ за сентябрь месяц 2012 г
по объекту строительство двухквартирного жилого дома в с. Жанаталап Бурлинского района ЗКО

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НА НА СТРОИТЕЛЬСТВО ВЛ-0,4КВ								
3,06	3	1 33-103-1 -Установка промежуточных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	1	1534,11	878,23	1534	878	790		
				506,25	246,42	506	246	105	1,03	1
2	33-103-2	-Установка анкерной железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	3	3155,76	1990,26	9467	5971	4837	5,98	18
				985,5	549,9	2957	1650	105	2,29	7
3	30-19-103 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А шт	7	15800	-	110600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
4	8-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	18,06	245,44	3,82	4433	69	827	0,21	4
				37,35	1,44	675	26	118	0,01	-
5	33-108-1	-Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов 1км	0,0802	7259,41	4310,78	582	346	330	16,1	1
				2745	1169,46	220	94	105	4,45	-
6	ЧП"ГОРБАЧЕВ"600000тг /1,02/1,06 /2,0877	-Провод СИПс 4 4х25+1х16мм2 км	0,0592	237333,53	-	14053	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
7	ЧП"ГОРБАЧЕВ"170000тг /1,02/1,06 /2,0877	-Провод СИПс 4 2Х16ММ2 км	0,021	67244,5	-	1412	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
8	ЧП"ГОРБАЧЕВ"1970тг/1 ,02/1,06/2 ,0877	-Крюк SOT-21.16 шт	1	872,75	-	873	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9	ЧП"ГОРБАЧЕВ"1480тг/1 ,02/1,06/2 ,0877	-Крюк SOT-21.1 шт	3	655,67	-	1967	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
10	ЧП"ГОРБАЧЕВ"1010тг/1 ,02/1,06/2 ,0877	-Крюк SOT-29 шт	3	447,45	-	1342	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
11	ЧП"ГОРБАЧЕВ"1010тг/1 ,02/1,06/2 ,0877	-Крюк SOT-39 шт	1	447,45	-	447	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
12	ЧП"ГОРБАЧЕВ"2060тг/1 ,02/1,06/2 ,0877	-Крюк SOT-28.2 шт	2	912,63	-	1825	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
13	ЧП"ГОРБАЧЕВ"2060тг/1 ,02/1,06/2 ,0877	-Крюк накручивающийся PD-2.2 шт	3	912,63	-	2738	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
14	ЧП"ГОРБАЧЕВ"2060тг/1 ,02/1,06/2 ,0877	-Крюк накручивающийся PD-2.3 шт	1	912,63	-	913	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
15	ЧП"ГОРБАЧЕВ"2500тг/1 ,02/1,06/2 ,0877	-Зажим поддерживающий SO-140 шт	3	1107,56	-	3323	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
16	ЧП"ГОРБАЧЕВ"570тг/1, 02/1,06/2, 0877	-Зажим натяжной SO-157.1 шт	4	252,52	-	1010	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
17	ЧП"ГОРБАЧЕВ"570тг/1, 02/1,06/2, 0877	-Зажим натяжной SO-158.1 шт	6	252,52	-	1515	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
18	ЧП"ГОРБАЧЕВ"2500тг/1 ,02/1,06/2 ,0877	-Зажим поддерживающий SO-125 шт	2	1107,56	-	2215	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
19	ЧП"ГОРБАЧЕВ"1406тг/1 ,02/1,06/2 ,0877	-Фиксатор дистанционный SO-70.17 шт	4	622,89	-	2492	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
20	ЧП"ГОРБАЧЕВ"1100тг/1 ,02/1,06/2 ,0877	-Зажим соединительный SLIP-22.1 шт	18	487,32	-	8772	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
21	ЧП"ГОРБАЧЕВ"1100тг/1 ,02/1,06/2 ,0877	-Зажим соединительный SLIP-22.12 шт	5	487,32	-	2437	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
22	ЧП"ГОРБАЧЕВ"1309тг/1 ,02/1,06/2 ,0877	-Зажим ответвительный SLIP-22.127 шт	4	579,92	-	2320	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
23	ЧП"ГОРБАЧЕВ"1080тг/1 ,02/1,06/2 ,0877	-Зажим заземляющий SM-2.24 шт	7	478,46	-	3349	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
24	ЧП"ГОРБАЧЕВ"450тг/1, 02/1,06/2,	-Зажим плашечный ПС-1-1 шт	5	199,36	-	997	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	0877									
25	8-346-2	-Прокладка заземляющего проводника	5,5	26,5	-	146	-	128	0,15	1
		м		24,5	-	135	-	95	-	-
26	1-4-82	-Заземляющий проводник	0,0028	48400	-	133	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
27	ЧП"ГОРБАЧЕВ"75тг/1,02/1,06/2,0877	-Скрепа СОТ-36	8	33,23	-	266	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
28	ЧП"ГОРБАЧЕВ"300тг/1,02/1,06/2,0877	-Бандажная лента СОТ-37	10,4	132,91	-	1382	-	-	-	-
		М		-	-	-	-	-	-	-
29	ЧП"ГОРБАЧЕВ"345000тг/1,02/1,06/2,0877	-Медный провод неизолированный МГ-16	0,0003	152842,79	-	44	-	-	-	-
		км		-	-	-	-	-	-	-
30	1-4-100	-Кронштейны	3	530	-	1590	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
31	ЧП"ГОРБАЧЕВ"25тг/1,02/1,06/2,0877	-Бандаж пластиковый PER-15	2	11,08	-	22	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
32	ЧП"ГОРБАЧЕВ"280тг/1,02/1,06/2,0877	-Концевые колпачки РК-99.025	5	124,05	-	620	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
33	8-15-10	-Ограничитель перенапряжений нелинейный, напряжение 220 кВ	3	9028	5815	27084	17445	9992	12	36
		компл		2138	1367,98	6414	4104	95	7,93	24
34	ЧП"ГОРБАЧЕВ"1406тг/1,02/1,06/2,0877	-Дистанционный бандаж SO-79.1	1	622,89	-	623	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
35	4-1-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Спуск.Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0018	50600	-	90	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
36	33-118-1	-Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ	3,2	53,87	12,24	172	39	106	18	58
		м шин		29,25	2,25	94	7	105	0,01	-
37	16-2-23	-Кабели силовые гибкие переносные, марка КГ, число жил и сечение 1х16 мм2	0,0032	96400	-	308	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
38	ЧП"ГОРБАЧЕВ"450тг/1,02/1,06/2,0877	-Зажим плашечный ПА-1-1	5	199,36	-	997	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
39	ЧП"ГОРБАЧЕВ"10037тг/1,02/1,06/2,0877	-Комплект для подключения ST-208	1	4446,62	-	4447	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
40	ЧП"ГОРБАЧЕВ"1580тг/1,02/1,06/2,0877	-Предохранитель ПВД-II25А	4	699,98	-	2800	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
41	ЧП"ГОРБАЧЕВ"1580тг/1,02/1,06/2,0877	-Патрон для предохранителя SV-19.25	4	699,98	-	2800	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
42	18-3-201	-Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 7386-80/ 70-10-13-М УХЛЗ	3	84	-	252	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
43	33-25-4	-Устройство заземления контурного без забивки заземлений в грунтах 1-4 групп	4	19,53	3,19	78	13	68	0,1	-
		1м		15,17	0,99	61	4	105	-	-
44	4-1-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0155	45800	-	710	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
45	8-411-4	-Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм	3	186,9	-	561	-	257	1	3
		ввод		90	-	270	-	95	-	-

ИТОГО ПО СМЕТЕ **Тенге** **257658**

НА НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

1	1-4-100	-Кронштейны	2	530	-	1060	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
2	1-7-53 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Хомут	0,0008	147300	-	118	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
3	8-595-1	-Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на мостиках, включая установку ПРА	2	731	282	1462	564	933	2,3	5
		шт		410	80,8	820	162	95	0,47	1
4	17-3-4	-Светильники тип РКУ07-125-001-У1	2	4460	-	8920	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
5	17-6-84	-Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ125/10/	2	619	-	1238	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
6	16-7-254	-Провода с медными жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марка ППВС, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,009	35800	-	322	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПО СМЕТЕ **14896**

НА НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ В1 и КАНАЛИЗАЦИИ К1

НА РЕКУЛЬТИВАЦИЮ

1	1-24-1	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м м3	72	7,91 -	7,91 2,57	570 -	570 185	179 97	- 0,01	- 1
2	1-24-9	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м м3	72	7,32 -	7,32 2,38	527 -	527 171	166 97	- 0,01	- 1
3	1-24-1	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м м3	72	7,91 -	7,91 2,57	570 -	570 185	179 97	- 0,01	- 1
4	1-24-9	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м м3	72	7,32 -	7,32 2,38	527 -	527 171	166 97	- 0,01	- 1
5	1-85-1	-Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 1 группы до 10 м м3	72	9,49 -	9,49 2,69	683 -	683 194	188 97	- 0,01	- 1

РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

6	1-13-2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 м3	139	28,89 1,04	27,85 8,44	4015 145	3871 1173	1278 97	0,01 0,03	1 4
7	1-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	5	262,72 262,72	- -	1314 1314	- -	1484 113	1,85 -	9 -
8	1-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	18	134,1 134,1	- -	2414 2414	- -	2728 113	0,97 -	17 -
9	1-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	126	6,48 -	6,48 2,1	816 -	816 265	257 97	- 0,01	- 1
10	1-164-2	-Доработка грунта под колодцы м3	20	218,93 218,93	- -	4379 4379	- -	4948 113	1,54 -	31 -
11	1-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	8	6,48 -	6,48 2,1	52 -	52 17	16 97	- 0,01	- -
12	1-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	6	134,1 134,1	- -	805 805	- -	909 113	0,97 -	6 -

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 Тенге 26939

РАЗДЕЛ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ ВРЕЗКИ В СУЩ.ВОДОПРОВОД

13	1-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	22	218,93 218,93	- -	4816 4816	- -	5443 113	1,54 -	34 -
14	1-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	2	134,1 134,1	- -	268 268	- -	303 113	0,97 -	2 -
15	1-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов	20	6,48 -	6,48 2,1	130 -	130 42	41 97	- 0,01	- -

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 Тенге 11661

РАЗДЕЛ 3. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ВОДОПРОВОДА К ЖИЛЫМ ДОМАМ

16	1-13-2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 м3	241	28,89 1,04	27,85 8,44	6962 251	6711 2033	2215 97	0,01 0,03	2 8
17	1-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	7	262,72 262,72	- -	1839 1839	- -	2078 113	1,85 -	13 -
18	1-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	29	134,1 134,1	- -	3889 3889	- -	4394 113	0,97 -	28 -
19	1-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	219	6,48 -	6,48 2,1	1419 -	1419 461	447 97	- 0,01	- 2
20	1-166-1	-Обсыпка оголовка колодца м3	0,41	122,18 122,18	- -	50 50	- -	57 113	0,89 -	- -
21	1-90-5	-Планировка обсыпки м2	6	8,28 8,28	- -	50 50	- -	56 113	0,05 -	- -

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 Тенге 24863

РАЗДЕЛ 4. ТРУБОПРОВОДЫ

22	22-11-1	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.до 50 мм км	0,032	47611,09 29700	17877,09 4698,68	1524 950	572 150	1431 130	173 18,1	6 1
23	8-4-227 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-060Б-2002	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 27,1 мм м	32,32	57 -	- -	1842 -	- -	- -	- -	- -
24	22-31-1	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 20 мм км	0,032	8097,13 8032,5	- -	259 257	- -	334 130	51,5 -	2 -
25	22-35-1	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм шт	1	242,08 144	6,95 2,25	242 144	7 2	190 130	0,88 0,01	1 -
26	9-1-94	-Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 40 мм шт	1	1270 -	- -	1270 -	- -	- -	- -	- -
27	22-38-1	-Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 50 мм врезка	1	495,33 254,25	80,05 31,5	495 254	80 32	371 130	1,3 0,15	1 -
28	22-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов шт	1	300,57 69,53	225,64 58,98	301 70	226 59	167 130	0,41 0,23	- -
29	СТК Мегаполис 389руб.4,5 тг/1,12/1, 02/1,06/2, 0877	-Соединение ПЭ-сталь 40/32 шт	1	692,22 -	- -	692 -	- -	- -	- -	- -
30	4-1-92 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 4-6 мм т	0,0018	64100 -	- -	113 -	- -	- -	- -	- -
31	22-8-4	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 133 мм км	0,0004	82893,01 59400	12499,51 4722,75	33 24	5 2	33 130	328 23,06	- -
32	8-6-84 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 133х4 мм м	0,4	889 -	- -	356 -	- -	- -	- -	- -
33	22-12-4	-Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 133 мм км	0,0004	215928,7 21825	18749,7 7083	86 9	7 3	15 130	126 34,59	- -
34	8-9-8	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Ду 40 мм шт	2	249 -	- -	498 -	- -	- -	- -	- -

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 Тенге 10868

РАЗДЕЛ 5. Прокладка водопровода к жилому дому

35	22-11-1	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.до 50 мм км	0,072	47611,09 29700	17877,09 4698,68	3428 2138	1287 338	3220 130	173 18,1	12 1
36	8-4-159 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-060Б-2002	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 2 МПа, SDR 9, д 25мм мм м	72,72	89 -	- -	6472 -	- -	- -	- -	- -
37	22-31-1	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 20 мм км	0,072	8097,13 8032,5	- -	583 578	- -	752 130	51,5 -	4 -
38	22-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов шт	11	300,57 69,53	225,64 58,98	3306 765	2482 649	1838 130	0,41 0,23	5 2
39	Электроком плект VALTEC в г.Уральске 35/1,02/1, 06/1,951	-Отвод удлиненный диам.25 мм. шт	6	13,84 -	- -	83 -	- -	- -	- -	- -
40	Электроком плект VALTEC в г.Уральске 12,4руб.х4 ,5/1,02/1, 06/1,951	-Тройник диам.32 мм. шт	1	22,15 -	- -	22 -	- -	- -	- -	- -
41	ПРАЙС 450/1,12/1 ,02/1,06/1 ,951	-Муфта переходная 32х1 шт	2	178 -	- -	356 -	- -	- -	- -	- -
42	СТК Мегаполис 283руб.4,5 тг/1,12/1, 02/1,06/2, 0877	-Соединение ПЭ-сталь 32/25 шт	2	504,33 -	- -	1009 -	- -	- -	- -	- -
43	22-35-1	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. до50 мм шт	2	242,08 144	6,95 2,25	484 288	14 5	380 130	0,88 0,01	2 -

44	9-1-8	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм шт	2	403 -	- -	806 -	- -	- -	- -	- -
		КОЛОДЦЫ								
45	22-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах м3	1,92	8656,16 1435,5	1879,87 538,43	16620 2756	3609 1034	4927 130	8,86 2,06	17 4
46	30-18-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм м	2,07	7810 -	- -	16167 -	- -	- -	- -	- -
47	30-18-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм м	0,88	3610 -	- -	3177 -	- -	- -	- -	- -
48	30-18-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные м3	0,65	22600 -	- -	14690 -	- -	- -	- -	- -
49	8-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная горячим битумом в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	20	245,44 37,35	3,82 1,44	4909 747	76 29	915 118	0,21 0,01	4 -
50	ТОО"Антей" 7000тг/1,12/1,02/1,06/1,951	-Люк ЛЛ шт	1	2963 -	- -	2963 -	- -	- -	- -	- -
51	1-1-773	-Скобы ходовые шт	7	221 -	- -	1547 -	- -	- -	- -	- -
52	46-33-6	-Заделка отверстий бетоном В7,5 м3	0,08	21355,81 9189	332,71 126	1708 735	27 10	745 100	60,8 0,61	5 -
53	46-33-6	-Заделка концов футляра бетоном В7,5 м3	0,005	21355,81 9189	332,71 126	107 46	2 1	47 100	60,8 0,61	- -
54	46-33-6	-Отмостка оголовков колодца бетоном В7,5 м3	0,4	21938,21 9189	332,71 126	8775 3676	133 50	3726 100	60,8 0,61	24 -
55	1-1-457	-Пакля пропитанная кг	2	195 -	- -	390 -	- -	- -	- -	- -
56	27-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы под колодец м3	0,314	2584,28 21,38	73,75 11,67	811 7	23 4	14 133	0,14 0,04	- -
57	6-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов м3	0,03	9630,95 771,75	95,97 36,25	289 23	3 1	25 105	4,9 0,18	- -
58	27-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы под отмостку м3	0,48	2584,28 21,38	73,75 11,67	1240 10	35 6	21 133	0,14 0,04	- -
59	46-30-1	-Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 20 см2 отверст.	1	43,33 22,86	20,47 7,74	43 23	20 8	31 100	0,13 0,04	- -

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 Тенге 113024

РАЗДЕЛ 6. ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ

60	22-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм км	0,014	58881,69 33075	25695,31 6813,45	824 463	360 95	726 130	194 26,38	3 -
61	8-4-233 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 96 мм м	14,14	567 -	- -	8017 -	- -	- -	- -	- -
62	22-32-3	-Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 100 мм км	0,014	3358,5 3217,5	- -	47 45	- -	59 130	20,6 -	- -
63	22-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов шт	2	300,57 69,53	225,64 58,98	601 139	451 118	334 130	0,41 0,23	1 -
64	CHEVRONTEX ACO 4088/1,02/1,06/2,0877	-Отвод удлиненный диам.110 мм. шт	2	1811,08 -	- -	3622 -	- -	- -	- -	- -

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 Тенге 15085

НА Септик производительностью 0,75 м3

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	1-13-2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 м3	10,6	28,89 1,04	27,85 8,44	306 11	295 89	97 97	0,01 0,03	- -
2	1-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	0,4	262,72 262,72	- -	105 105	- -	119 113	1,85 -	1 -
3	1-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	9	134,1 134,1	- -	1207 1207	- -	1364 113	0,97 -	9 -

4	1-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	2	6,48 -	6,48 2,1	13 -	13 4	4 97	- 0,01	- -
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ СЕПТИКА								
5	1-13-2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 м3	51	28,89 1,04	27,85 8,44	1473 53	1420 430	469 97	0,01 0,03	- 2
6	1-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	2	262,72 262,72	- -	525 525	- -	594 113	1,85 -	4 -
7	1-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	45	6,48 -	6,48 2,1	292 -	292 95	92 97	- 0,01	- -
8	1-166-1	-Обсыпка горловин септика м3	0,24	122,18 122,18	- -	29 29	- -	33 113	0,89 -	- -
9	1-90-5	-Планировка обсыпки м2	6	8,28 8,28	- -	50 50	- -	56 113	0,05 -	- -
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
10	23-13-7	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 2 м в сухих грунтах м3	1,62	8290,87 1350,23	1152,38 431,55	13431 2187	1867 699	3752 130	8,06 2,11	13 3
11	30-18-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм м	2,67	7810 -	- -	20853 -	- -	- -	- -	- -
12	30-18-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм м	0,59	3610 -	- -	2130 -	- -	- -	- -	- -
13	30-18-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные м3	0,65	22600 -	- -	14690 -	- -	- -	- -	- -
14	1-1-773	-Скобы ходовые шт	9	221 -	- -	1989 -	- -	- -	- -	- -
15	4-1-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Скобы опорные из стали гладкой класса А-I, d 10 мм т	0,0012	45800 -	- -	55 -	- -	- -	- -	- -
16	8-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная горячим битумом в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	20	245,44 37,35	3,82 1,44	4909 747	76 29	915 118	0,21 0,01	4 -
17	15-51-2	-Улучшенная штукатурка водонепроницаемым цементно-песчаным раствором с добавкой азотнокислого кальция внутренней стороны септика м2	20	683,03 531	1,65 0,63	13661 10620	33 13	11164 105	2,63 -	53 -
18	46-33-6	-Отмостка оголовков колодца бетоном В7,5 м3	0,3	21938,21 9189	332,71 126	6581 2757	100 38	2794 100	60,8 0,61	18 -
19	46-30-1	-Пробивка отверстий в бетонных плитах толщиной 150/250 мм отверст.	2	43,33 22,86	20,47 7,74	87 46	41 15	61 100	0,13 0,04	- -
20	22-8-6	-Укладка стальных труб диам. 219 мм (футляр) км	0,0002	154891,68 70200	66009,8 24936,75	31 14	13 5	25 130	376 121,79	- -
21	8-6-99 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х4,5 мм (футляр) м	0,2	1710 -	- -	342 -	- -	- -	- -	- -
22	22-19-6	-Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 219 мм км	0,0002	380667,91 35100	57818,03 21840,75	76 7	12 4	15 130	203 106,67	- -
23	1-1-457	-Пакля пропитанная кг	0,5	195 -	- -	98 -	- -	- -	- -	- -
24	46-33-6	-Заделка концов футляра бетоном В7,5 м3	0,002	21938,21 9189	332,71 126	44 18	1 -	19 100	60,8 0,61	- -
25	6-9-1	-Укладка цементно-песчаного раствора между кольцами с добавкой азотнокислого кальция м2	21	236,03 69,75	1,8 0,68	4957 1465	38 14	1553 105	0,42 -	9 -
		УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ ТРУБЫ								
26	22-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм км	0,0014	58881,69 33075	25695,31 6813,45	79 45	35 9	70 130	194 26,38	- -

27	8-4-233 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 96 мм м	1,66	567	-	939	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
28	22-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов шт	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
				69,53	58,98	139	118	130	0,23	-
29	CHEVRONTEX ACO 3674/1,02/1,06/2,0877	-Тройник, диам.110х100 мм. шт	2	1627	-	3254	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
30	1-1-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Флюгарка т	0,0005	63600	-	34	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
31	ТОО"Антей" 7000тг/1,12/1,02/1,06/1,951	-Люк ЛЛ шт	1	2963	-	2963	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
						Установка деревянной крышки				
32	10-23-5	-Установка деревянной крышки м2	0,3	375,5	30,89	113	9	73	1,23	-
				191,93	11,68	58	4	120	0,06	-
33	1-2-68	-Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта м3	0,015	10200	-	153	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
34	10-53-3	-Антисептирование водными растворами деревянных крышек м2	0,3	131,98	0,55	40	-	2	0,04	-
				6,48	0,2	2	-	120	-	-
35	1-4-83	-Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/ т	0,0036	46400	-	167	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
36	1-1-862	-Сталь листовая кровельная СТК-1, толщина 0,8 мм т	0,0044	50200	-	221	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
37	10-28-2	-Обивка деревянной крышки войлоком с одной стороны м2	0,002	616,12	2,8	1	-	-	0,96	-
				145,8	1,06	-	-	-	0,01	-
38	1-1-94	-Гвозди строительные с плоской головкой кг	0,5	83	-	42	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПО СМЕТЕ **Тенге** **127355**

НА Газопровод низкого давления

Наружное газооборудование

1	Е0151-4-2	-Рытье ям для установки опор яма	23	821,25	-	18889	-	19210	5,82	134
				821,25	-	18889	-	101,7	-	-
2	Е0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов, В15 м3	3,45	10341,91	119,96	35680	414	3041	5,64	19
				887,51	45,31	3062	156	94,5	0,22	1
3	Е0109-34-1	-Монтаж опорных конструкций т	0,1716	19786,84	2739,11	3395	470	2024	84,64	15
				14438,25	126,56	2477	22	81	0,61	-
4	С12021-263	-Опоры неподвижные ОП т	0,1716	107900	-	18513	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
5	Е0122-9-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием км	0,119	121367,16	49858,78	14443	5933	12416	336	40
				61425	18834,75	7310	2241	130	91,99	11
6	С130806-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,5 мм м	68	126	-	8568	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
7	С130806-56 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х2 мм м	51	63	-	3213	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
8	Ц0112-809-1	-Краны пружинные и бронзовые муфтовые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 15-50 мм шт	3	420,3	1,6	1261	5	1118	3	9
				414	-	1242	-	90	-	-
9	С130904-16	-Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм шт	1	784	-	784	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
10	С130904-14	-Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм шт	2	340	-	680	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
11	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ кг	0,6	200	-	120	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
12	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-03К за один раз м2	7,13	33,51	0,06	239	-	39	0,03	-
				6,68	0,03	48	-	81	-	-
13	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2	31,71	148,4	0,07	4706	2	3597	0,65	20
				108	0,02	3425	1	105	-	-
14	Е0125-43-1	-Продувка воздухом газопровода диаметром 50 мм км	0,119	110908,35	84639,6	13198	10072	3198	50,03	6
				10350	14532,32	1232	1729	108	53,8	6
15	Е0122-38-2	-Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных	1	764,92	120,17	765	120	529	1,86	2

	штуцеров /патрубков/ диам. 80 мм	362,25	45	362	45	130	0,22	-
	врезка							

ИТОГО ПО СМЕТЕ **Тенге** **179802**

	Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
1. 4-1	-Строительство ВЛ-0,4кВ	257,66	-	-	257,66
2. 4-2	-Наружное освещение	14,9	-	-	14,9
	Всего по главе	272,55	-	-	272,55
	Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
3. 6-1	-Наружные сети водоснабжения В1 и канализации К1	206,42	-	-	206,42
4. 6-2	-Септик производительностью 0,75 м3 (127,355х2шт)	254,71	-	-	254,71
5. 6-3	-Газопровод низкого давления	179,8	-	-	179,8
	Всего по главе	640,93	-	-	640,93
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	913,49	-	-	913,49
	Глава 8. Временные здания и сооружения				
6. СН РК 8.02-02-2002	-Временные здания и сооружения 3,4%	31,06	-	-	31,06
7. СН РК 8.02-02-2002	-Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	4,66	-	-	4,66
	Всего по главе	31,06	-	-	31,06
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	944,54	-	-	944,54
	Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
8. СН РК 8.02-07-2002	-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3.1,05%	32,73	-	-	32,73
9. СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на выслугу лет, 1%	-	-	9,45	9,45
10. СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	-	-	3,78	3,78
11. СН РК 8.02-02-2002	-Средства, связанные с командированием работников	-	-	99,9	99,9
12. СН РК 8.02-02-2002	-Доп.транспорт 0,532%	5,02	-	-	5,02
	Всего по главе	37,75	-	113,12	150,87
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	982,3	-	113,12	1095,42
13.	-В том числе возвратные суммы	4,66	-	-	4,66
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	982,3	-	113,12	1095,42
14. СН РК 8.02-02-2002 К-2,08774	-ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2011г.	2050,78	-	236,17	2286,95
15.	-В том числе возвратные суммы в текущих ценах	9,73	-	-	9,73
16. СН РК 8.02-02-2002	-Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	-	-	45,74	45,74
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	2050,78	-	281,91	2332,69
17. Решения Правительства	-НДС (12%)	-	-	279,92	279,92
	СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	2050,78	-	561,83	2612,61

Заказчик Технадзор Подрядчик

Ф-3

Объект: ЛОТ№2 – Инженерно-коммуникационных сетей к двухквартирному жилому дому в с. Жанаталап Бурлинского района ЗКО

Полная сметная стоимость – 2612,61тысяч. тенге
Лимит финансирования на 2012 г. – 2612,61тысяч тенге
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту с начала строительства – 2612,61тысяч. тенге

Заказчик: ГУ «Отдел строительство Бурлинского района ЗКО»

Подрядчик: ТОО «НазТур»
Адрес: ЗКО, г.Аксай, ул. Советская 1Д
РНН 270300011529
ИИК KZ 48319X010000422006 (Тенговый счет)
АО «БТАБанк» г. Аксай
БИК ABKZ KZ KX

АКТ
выполненных работ за сентябрь 2012г.
К договору № 36-12 от 20 августа 2012 г

№ п/п	Наименование и виды выполненных работ	Ед изм.	Стоимость единицы работ	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начало года	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за сентябрь 2012г		Стоимость выполненных работ с начала года
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			Кол-во	Сумма	
1	Инженерно-коммуникационных сетей к двухквартирному жилому дому в с. Жанаталап Бурлинского района ЗКО	тыс. тенге	2612,61	-	-	-	-	2612,61	тыс. тенге	2612,61	2612,61

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Отдел строительство Бурлинского района ЗКО»
_____Мукиев А.С.

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО «НазТур»
_____Елеусинов Л.Ж