Акт

Форма №2

Выполненных объемов работ за сентябрь месяц 2012 г
по объекту строительство двухквартирного жилого дома в с. Березовка Бурлинского района ЗКО

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НА НА СТРОИТЕЛЬСТВО ВЛ-0,4КВ								
1	33-103-1	-Установка промежуточных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	2	1534,11	878,23	3068	1756	1581	3,06	6
				506,25	246,42	1013	493	105	1,03	2
2	33-103-2	-Установка анкерной железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	3	3155,76	1990,26	9467	5971	4837	5,98	18
				985,5	549,9	2957	1650	105	2,29	7
3	30-19-103 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А шт	9	15800	-	142200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
4	8-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	23,22	245,44	3,82	5699	89	1063	0,21	5
				37,35	1,44	867	33	118	0,01	-
5	33-108-1	-Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов 1км	0,102	7259,41	4310,78	741	440	419	16,1	2
				2745	1169,46	280	119	105	4,45	-
6	ЧП"ГОРБАЧЕВ"600000тг/1,02/1,06/2,0877	-Провод СИПс 4 4х25+1х16мм2 км	0,081	237333,53	-	19231	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
7	ЧП"ГОРБАЧЕВ"170000тг/1,02/1,06/2,0877	-Провод СИПс 4 2Х16ММ2 км	0,021	67244,5	-	1412	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
8	ЧП"ГОРБАЧЕВ"1970тг/1,02/1,06/2,0877	-Крюк SOT-21.16 шт	1	872,75	-	873	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9	ЧП"ГОРБАЧЕВ"1480тг/1,02/1,06/2,0877	-Крюк SOT-21.1 шт	4	655,67	-	2623	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
10	ЧП"ГОРБАЧЕВ"1010тг/1,02/1,06/2,0877	-Крюк SOT-29 шт	3	447,45	-	1342	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
11	ЧП"ГОРБАЧЕВ"1010тг/1,02/1,06/2,0877	-Крюк SOT-39 шт	1	447,45	-	447	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
12	ЧП"ГОРБАЧЕВ"2060тг/1,02/1,06/2,0877	-Крюк SOT-28.2 шт	2	912,63	-	1825	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
13	ЧП"ГОРБАЧЕВ"2060тг/1,02/1,06/2,0877	-Крюк накручивающийся PD-2.2 шт	3	912,63	-	2738	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
14	ЧП"ГОРБАЧЕВ"2500тг/1,02/1,06/2,0877	-Зажим поддерживающий SO-140 шт	4	1107,56	-	4430	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
15	ЧП"ГОРБАЧЕВ"570тг/1,02/1,06/2,0877	-Зажим натяжной SO-157.1 шт	4	252,52	-	1010	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
16	ЧП"ГОРБАЧЕВ"570тг/1,02/1,06/2,0877	-Зажим натяжной SO-158.1 шт	6	252,52	-	1515	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
17	ЧП"ГОРБАЧЕВ"2500тг/1,02/1,06/2,0877	-Зажим поддерживающий SO-125 шт	2	1107,56	-	2215	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
18	ЧП"ГОРБАЧЕВ"1406тг/1,02/1,06/2,0877	-Фиксатор дистанционный SO-70.17 шт	4	622,89	-	2492	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
19	ЧП"ГОРБАЧЕВ"1100тг/1,02/1,06/2,0877	-Зажим соединительный SLIP-22.1 шт	18	487,32	-	8772	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
20	ЧП"ГОРБАЧЕВ"1100тг/1,02/1,06/2,0877	-Зажим соединительный SLIP-22.12 шт	5	487,32	-	2437	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
21	ЧП"ГОРБАЧЕВ"1309тг/1,02/1,06/2,0877	-Зажим ответвительный SLIP-22.127 шт	5	579,92	-	2900	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
22	ЧП"ГОРБАЧЕВ"1080тг/1,02/1,06/2,0877	-Зажим заземляющий SM-2.24 шт	8	478,46	-	3828	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
23	ЧП"ГОРБАЧЕВ"450тг/1,02/1,06/2,0877	-Зажим плашечный ПС-1-1 шт	6	199,36	-	1196	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
24	8-346-2	-Прокладка заземляющего проводника м	6,5	26,5	-	172	-	151	0,15	1
				24,5	-	159	-	95	-	-
25	1-4-82	-Заземляющий проводник	0,0033	48400	-	157	-	-	-	-

		т									
26	ЧП"ГОРБАЧЕВ"75тг/1,02/1,06/2,0877	-Скрепа СОТ-36 шт	6	33,23	-	199	-	-	-	-	
27	ЧП"ГОРБАЧЕВ"300тг/1,02/1,06/2,0877	-Бандажная лента СОТ-37 м	7,8	132,91	-	1037	-	-	-	-	
28	ЧП"ГОРБАЧЕВ"345000тг/1,02/1,06/2,0877	-Медный провод неизолированный МГ-16 км	0,0025	152842,79	-	382	-	-	-	-	
29	1-4-100	-Кронштейны шт	4	530	-	2120	-	-	-	-	
30	ЧП"ГОРБАЧЕВ"25тг/1,02/1,06/2,0877	-Бандаж пластиковый PER-15 шт	2	11,08	-	22	-	-	-	-	
31	ЧП"ГОРБАЧЕВ"280тг/1,02/1,06/2,0877	-Концевые колпачки РК-99.025 шт	5	124,05	-	620	-	-	-	-	
32	8-15-10	-Ограничитель перенапряжений нелинейный, напряжение 220 кВ компл	3	9028 2138	5815 1367,98	27084 6414	17445 4104	9992 95	12 7,93	36 24	
33	ЧП"ГОРБАЧЕВ"1406тг/1,02/1,06/2,0877	-Дистанционный бандаж SO-79.1 шт	1	622,89	-	623	-	-	-	-	
34	4-1-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Спуск.Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0018	50600	-	90	-	-	-	-	
35	33-118-1	-Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ м шин	3,2	53,87 29,25	12,24 2,25	172 94	39 7	106 105	18 0,01	58 -	
36	16-2-23	-Кабели силовые гибкие переносные, марка КГ, число жил и сечение 1х16 мм2 1000м	0,0032	96400	-	308	-	-	-	-	
37	ЧП"ГОРБАЧЕВ"450тг/1,02/1,06/2,0877	-Зажим плашечный ПА-1-1 шт	5	199,36	-	997	-	-	-	-	
38	ЧП"ГОРБАЧЕВ"10037тг/1,02/1,06/2,0877	-Комплект для подключения ST-208 шт	1	4446,62	-	4447	-	-	-	-	
39	ЧП"ГОРБАЧЕВ"1580тг/1,02/1,06/2,0877	-Предохранитель ПВД-II25А шт	4	699,98	-	2800	-	-	-	-	
40	ЧП"ГОРБАЧЕВ"1580тг/1,02/1,06/2,0877	-Патрон для предохранителя SV-19.25 шт	4	699,98	-	2800	-	-	-	-	
41	18-3-201	-Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 7386-80/ 70-10-13-М УХЛ3 шт	3	84	-	252	-	-	-	-	
42	33-25-4	-Устройство заземления контурного без забивки заземлений в грунтах 1-4 групп 1м	5	19,53 15,17	3,19 0,99	98 76	16 5	85 105	0,1 -	- -	
43	4-1-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т	0,0155	45800	-	710	-	-	-	-	
44	8-411-4	-Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм ввод	3	186,9 90	- -	561 270	- -	257 95	1 -	3 -	

ИТОГО ПО СМЕТЕ Тенге 303798

НА НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

1	1-4-100	-Кронштейны шт	2	530	-	1060	-	-	-	-	
2	1-7-53 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Хомут т	0,0008	147300	-	118	-	-	-	-	
3	8-595-1	-Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на мостиках, включая установку ПРА шт	2	731 410	282 80,8	1462 820	564 162	933 95	2,3 0,47	5 1	
4	17-3-4	-Светильники тип РКУ07-125-001-У1 шт	2	4460	-	8920	-	-	-	-	
5	17-6-84	-Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ125/10/ шт	2	619	-	1238	-	-	-	-	
6	16-7-254	-Провода с медными жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марка ППВС, число жил и сечение 3х2,5 мм2 1000м	0,009	35800	-	322	-	-	-	-	

ИТОГО ПО СМЕТЕ Тенге 14896

НА НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ В1 и КАНАЛИЗАЦИИ К1

		НА РЕКУЛЬТИВАЦИЮ									
1	1-24-1	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов	61	7,91 -	7,91 2,57	483 -	483 157	152 97	- 0,01	- 1	

		до 10 м м3								
2	1-24-9	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м м3	61	7,32 -	7,32 2,38	447 -	447 145	141 97	- 0,01	- 1
3	1-24-1	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м м3	61	7,91 -	7,91 2,57	483 -	483 157	152 97	- 0,01	- 1
4	1-24-9	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м м3	61	7,32 -	7,32 2,38	447 -	447 145	141 97	- 0,01	- 1
5	1-85-1	-Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 1 группы до 10 м м3	61	9,49 -	9,49 2,69	579 -	579 164	159 97	- 0,01	- 1
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
6	1-13-2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 м3	330	28,89 1,04	27,85 8,44	9532 343	9189 2784	3033 97	0,01 0,03	2 10
7	1-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	10	262,72 262,72	- -	2627 2627	- -	2969 113	1,85 -	18 -
8	1-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	41	134,1 134,1	- -	5498 5498	- -	6213 113	0,97 -	40 -
9	1-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	299	6,48 -	6,48 2,1	1937 -	1937 629	610 97	- 0,01	- 2
10	1-164-2	-Доработка грунта под колодцы м3	48	218,93 218,93	- -	10509 10509	- -	11875 113	1,54 -	74 -
11	1-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	26	6,48 -	6,48 2,1	168 -	168 55	53 97	- 0,01	- -
12	1-166-1	-Обсыпка оголовка колодца м3	0,82	122,18 122,18	- -	100 100	- -	113 113	0,89 -	1 -
13	1-90-5	-Планировка обсыпки м2	12	8,28 8,28	- -	99 99	- -	112 113	0,05 -	1 -
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				**Тенге**				**58777**		
		РАЗДЕЛ 2. ТРУБОПРОВОДЫ								
14	22-11-1	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм км	0,0275	47611,09 29700	17877,09 4698,68	1309 817	492 129	1230 130	173 18,1	5 -
15	8-4-227 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-060Б-2002	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 27,1 мм м	27,78	57 -	- -	1583 -	- -	- -	- -	- -
16	22-31-1	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм км	0,0275	8097,13 8032,5	- -	223 221	- -	287 130	51,5 -	1 -
17	22-35-1	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм шт	1	242,08 144	6,95 2,25	242 144	7 2	190 130	0,88 0,01	1 -
18	9-1-94	-Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 40 мм шт	1	1270 -	- -	1270 -	- -	- -	- -	- -
19	22-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей (тройник) мм т	0,0046	247994,13 62775	49389,75 18657	1141 289	227 86	487 130	312,7 91,12	1 -
20	22-16-3	-Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 100 мм км	0,0344	28265,2 9810	6484,27 2450,25	973 338	223 84	548 130	54,1 11,96	2 -
21	4-1-92 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 4-6 мм т	0,0015	64100 -	- -	97 -	- -	- -	- -	- -
22	22-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов шт	3	300,57 69,53	225,64 58,98	902 209	677 177	501 130	0,41 0,23	1 1
23	СТК Мегаполис 1060руб.4, 5тг/1,12/1,02/1,06/2,0877	-Соединение ПЭ-сталь 110/108 шт	2	1886,8 -	- -	3774 -	- -	- -	- -	- -
24	СТК	-Соединение ПЭ-сталь 40/32	1	692,22	-	692	-	-	-	-

	Метаполис 389руб.4,5 тг/1,12/1, 02/1,06/2, 0877		шт							
25	22-8-6	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 219 мм	км	0,0004	154891,68 70200	66009,8 24936,75	62 28	26 10	49 130	376 121,79	-
26	8-6-99 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Стальная труба футляр, 219х3,5 мм	м	0,4	1710	-	684	-	-	-	-
27	22-16-6	-Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 219 мм	км	0,0004	42206,44 11205	7303,03 2758,5	17 4	3 1	7 130	61,8 13,47	-
28	22-8-4	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 133 мм	км	0,0004	82893,01 59400	12499,51 4722,75	33 24	5 2	33 130	328 23,06	-
29	8-6-84 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 133х4 мм	м	0,4	889	-	356	-	-	-	-
30	22-12-4	-Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 133 мм	км	0,0004	215928,7 21825	18749,7 7083	86 9	7 3	15 130	126 34,59	-
31	8-9-12	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	4	492	-	1968	-	-	-	-
32	8-9-8	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 40 мм	шт	2	249	-	498	-	-	-	-

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 Тенге 20413

РАЗДЕЛ 3. Прокладка водопровода к жилому дому

33	22-11-1	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.до 50 мм	км	0,07	47611,09 29700	17877,09 4698,68	3333 2079	1251 329	3130 130	173 18,1	12 1
34	8-4-159 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-060Б-2002	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 2 МПа, SDR 9, д 25мм мм	м	70,7	89	-	6292	-	-	-	-
35	22-31-1	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 20 мм	км	0,07	8097,13 8032,5	- -	567 562	- -	731 130	51,5 -	4 -
36	22-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	7	300,57 69,53	225,64 58,98	2104 487	1579 413	1169 130	0,41 0,23	3 2
37	Электроком плект VALTEC в г.Уральске 35/1,02/1, 06/1,951	-Отвод удлиненный диам.25 мм.	шт	5	13,84	-	69	-	-	-	-
38	JAKKO 745/1,12/1 ,02/1,06/1 ,951	-Седелка 32х1"х32.	шт	1	294,69	-	295	-	-	-	-
39	ПРАЙС 450/1,12/1 ,02/1,06/1 ,951	-Муфта переходная 32х1	шт	1	178	-	178	-	-	-	-
40	22-35-1	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт	2	242,08 144	6,95 2,25	484 288	14 5	380 130	0,88 0,01	2 -
41	9-1-45	-Вентили проходные муфтовые 15кч18р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	2	477	-	954	-	-	-	-
42	22-8-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам.до 50 мм (футляр)	км	0,0004	62566,88 45675	6788,5 2565	25 18	3 1	25 130	253 12,52	-
43	8-6-57 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,0 мм	м	0,4	112	-	45	-	-	-	-
44	22-12-1	-Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	км	0,0004	112748,86 20295	16526,11 6243,75	45 8	7 2	14 130	116 30,49	-
		КОЛОДЦЫ									
45	22-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	2,96	8656,16 1435,5	1879,87 538,43	25622 4249	5564 1594	7596 130	8,86 2,06	26 6
46	30-18-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм		3,85	7810	-	30069	-	-	-	-

	8.02-04С-2004	м								
47	30-18-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм м	1,76	3610 -	- -	6354 -	- -	- -	- -	- -
48	30-18-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные м3	1,3	22600 -	- -	29380 -	- -	- -	- -	- -
49	8-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная горячим битумом в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	40	245,44 37,35	3,82 1,44	9818 1494	153 58	1831 118	0,21 0,01	8 -
50	ТОО"Антей" 7000тг/1,12/1,02/1,06/1,951	-Люк ЛЛ шт	2	2963 -	- -	5926 -	- -	- -	- -	- -
51	1-1-773	-Скобы ходовые шт	15	221 -	- -	3315 -	- -	- -	- -	- -
52	46-33-6	-Заделка отверстий бетоном В7,5 м3	0,008	21355,81 9189	332,71 126	171 74	3 1	75 100	60,8 0,61	- -
53	46-33-6	-Заделка концов футляра бетоном В7,5 м3	0,0048	21355,81 9189	332,71 126	103 44	2 1	45 100	60,8 0,61	- -
54	46-33-6	-Отмостка оголовков колодца бетоном В7,5 м3	0,8	21938,21 9189	332,71 126	17551 7351	266 101	7452 100	60,8 0,61	49 -
55	1-1-457	-Пакля пропитанная кг	3	195 -	- -	585 -	- -	- -	- -	- -
56	27-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы под колодец м3	0,628	2584,28 21,38	73,75 11,67	1623 13	46 7	28 133	0,14 0,04	- -
57	6-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов м3	0,04	9630,95 771,75	95,97 36,25	385 31	4 1	34 105	4,9 0,18	- -
58	27-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы под отмостку м3	0,96	2584,28 21,38	73,75 11,67	2481 21	71 11	42 133	0,14 0,04	- -

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 Тенге **180543**

РАЗДЕЛ 4. ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ

59	22-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм км	0,014	58881,69 33075	25695,31 6813,45	824 463	360 95	726 130	194 26,38	3 -
60	8-4-233 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 96 мм м	14,14	567 -	- -	8017 -	- -	- -	- -	- -
61	22-32-3	-Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 100 мм км	0,014	3358,5 3217,5	- -	47 45	- -	59 130	20,6 -	- -
62	22-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов шт	2	300,57 69,53	225,64 58,98	601 139	451 118	334 130	0,41 0,23	1 -
63	CHEVRONTEX ACO 4088/1,02/1,06/2,0877	-Отвод удлиненный диам.110 мм. шт	2	1811,08 -	- -	3622 -	- -	- -	- -	- -

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 Тенге **15085**

итого 278190

НА Септик производительностью 0,75 м3

		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	1-13-2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 м3	10,6	28,89 1,04	27,85 8,44	306 11	295 89	97 97	0,01 0,03	- -
2	1-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	0,4	262,72 262,72	- -	105 105	- -	119 113	1,85 -	1 -
3	1-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	9	134,1 134,1	- -	1207 1207	- -	1364 113	0,97 -	9 -
4	1-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	2	6,48 -	6,48 2,1	13 -	13 4	4 97	- 0,01	- -
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ СЕПТИКА								
5	1-13-2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 м3	51	28,89 1,04	27,85 8,44	1473 53	1420 430	469 97	0,01 0,03	- 2
6	1-164-2 т.ч. п-1.55	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с	2	262,72 262,72	- -	525 525	- -	594 113	1,85 -	4 -

	п-3.180 к=1,2	откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3								
7	1-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	45	6,48	6,48	292	292	92	-	-
				-	2,1	-	95	97	0,01	-
8	1-166-1	-Обсыпка горловин септика м3	0,24	122,18	-	29	-	33	0,89	-
				122,18	-	29	-	113	-	-
9	1-90-5	-Планировка обсыпки м2	6	8,28	-	50	-	56	0,05	-
				8,28	-	50	-	113	-	-
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
10	23-13-7	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 2 м в сухих грунтах м3	1,62	8290,87	1152,38	13431	1867	3752	8,06	13
				1350,23	431,55	2187	699	130	2,11	3
11	30-18-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм м	2,67	7810	-	20853	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
12	30-18-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм м	0,59	3610	-	2130	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
13	30-18-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные м3	0,65	22600	-	14690	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
14	1-1-773	-Скобы ходовые шт	9	221	-	1989	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
15	4-1-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Скобы опорные из стали гладкой класса А-I, d 10 мм т	0,0012	45800	-	55	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
16	8-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная горячим битумом в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	20	245,44	3,82	4909	76	915	0,21	4
				37,35	1,44	747	29	118	0,01	-
17	15-51-2	-Улучшенная штукатурка водонепроницаемым цементно-песчаным раствором с добавкой азотнокислого кальция внутренней стороны септика м2	20	683,03	1,65	13661	33	11164	2,63	53
				531	0,63	10620	13	105	-	-
18	46-33-6	-Отмостка оголовков колодца бетоном В7,5 м3	0,3	21938,21	332,71	6581	100	2794	60,8	18
				9189	126	2757	38	100	0,61	-
19	46-30-1	-Пробивка отверстий в бетонных плитах толщиной 150/250 мм отверст.	2	43,33	20,47	87	41	61	0,13	-
				22,86	7,74	46	15	100	0,04	-
20	22-8-6	-Укладка стальных труб диам. 219 мм (футляр) км	0,0002	154891,68	66009,8	31	13	25	376	-
				70200	24936,75	14	5	130	121,79	-
21	8-6-99 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х4,5 мм (футляр) м	0,2	1710	-	342	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
22	22-19-6	-Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 219 мм км	0,0002	380667,91	57818,03	76	12	15	203	-
				35100	21840,75	7	4	130	106,67	-
23	1-1-457	-Пакля пропитанная кг	0,5	195	-	98	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
24	46-33-6	-Заделка концов футляра бетоном В7,5 м3	0,002	21938,21	332,71	44	1	19	60,8	-
				9189	126	18	-	100	0,61	-
25	6-9-1	-Укладка цементно-песчаного раствора между кольцами с добавкой азотнокислого кальция м2	21	236,03	1,8	4957	38	1553	0,42	9
				69,75	0,68	1465	14	105	-	-
		УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ ТРУБЫ								
26	22-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм км	0,0014	58881,69	25695,31	79	35	70	194	-
				33075	6813,45	45	9	130	26,38	-
27	8-4-233 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 96 мм м	1,66	567	-	939	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
28	22-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов шт	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
				69,53	58,98	139	118	130	0,23	-
29	CHEVRONTEX ACO 3674/1,02/ 1,06/2,087	-Тройник, диам.110х100 мм. шт	2	1627	-	3254	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

7										
30	1-1-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Флюгарка т	0,0005	63600	-	34	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
31	ТОО"Антей" 7000тг/1,12/1,02/1,06/1,951	-Люк ЛЛ шт	1	2963	-	2963	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
						Установка деревянной крышки				
32	10-23-5	-Установка деревянной крышки м2	0,3	375,5	30,89	113	9	73	1,23	-
				191,93	11,68	58	4	120	0,06	-
33	1-2-68	-Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта м3	0,015	10200	-	153	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
34	10-53-3	-Антисептирование водными растворами деревянных крышек м2	0,3	131,98	0,55	40	-	2	0,04	-
				6,48	0,2	2	-	120	-	-
35	1-4-83	-Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/ т	0,0036	46400	-	167	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
36	1-1-862	-Сталь листовая кровельная СТК-1, толщина 0,8 мм т	0,0044	50200	-	221	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
37	10-28-2	-Обивка деревянной крышки войлоком с одной стороны м2	0,002	616,12	2,8	1	-	-	0,96	-
				145,8	1,06	-	-	-	0,01	-
38	1-1-94	-Гвозди строительные с плоской головкой кг	0,5	83	-	42	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПО СМЕТЕ Тенге 127355*2=254710

НА Газопровод низкого давления

Наружное газооборудование

1	Е0151-4-2	-Рытье ям для установки опор ямa	29	821,25	-	23816	-	24221	5,82	169
				821,25	-	23816	-	101,7	-	-
2	Е0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов, В15 м3	4,35	10341,91	119,96	44987	522	3835	5,64	25
				887,51	45,31	3861	197	94,5	0,22	1
3	Е0109-34-1	-Монтаж опорных конструкций т	0,2163	19786,84	2739,11	4281	593	2552	84,64	18
				14438,25	126,56	3124	27	81	0,61	-
4	С12021-263	-Опоры неподвижные ОП т	0,2163	107900	-	23343	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
5	Е0122-9-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием км	0,11	121367,16	49858,78	13350	5484	11477	336	37
				61425	18834,75	6757	2072	130	91,99	10
6	С130806-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,5 мм м	69	126	-	8694	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
7	С130806-56 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х2 мм м	41	63	-	2583	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
8	Ц0112-809-1	-Краны пружинные и бронзовые муфтовые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 15-50 мм шт	3	420,3	1,6	1261	5	1118	3	9
				414	-	1242	-	90	-	-
9	С130904-16	-Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм шт	1	784	-	784	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
10	С130904-14	-Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм шт	2	340	-	680	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
11	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ кг	0,6	200	-	120	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
12	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-03К за один раз м2	8,99	33,51	0,06	301	1	49	0,03	-
				6,68	0,03	60	-	81	-	-
13	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2	31,89	148,4	0,07	4732	2	3617	0,65	21
				108	0,02	3444	1	105	-	-
14	Е0125-43-1	-Продувка воздухом газопровода диаметром 50 мм км	0,11	110908,35	84639,6	12200	9310	2956	50,03	6
				10350	14532,32	1139	1599	108	53,8	6
15	Е0122-38-2	-Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 80 мм врезка	1	764,92	120,17	765	120	529	1,86	2
				362,25	45	362	45	130	0,22	-

ИТОГО ПО СМЕТЕ Тенге 203787

ИТОГО ПО ГЛАВАМ	1055,38	-	-	1055,38
Глава 8. Временные здания и сооружения				
6. СН РК 8.02-02-2002 -Временные здания и сооружения 3,4%	35,88	-	-	35,88
7. СН РК 8.02-02-2002 -Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	5,38	-	-	5,38
Всего по главе	35,88	-	-	35,88
ИТОГО ПО ГЛАВАМ	1091,26	-	-	1091,26

Глава 9. Дополнительные затраты на строительство

8.	СН РК 8.02-07-2002	-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3.1,05%	37,81	-	-	37,81
9.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на выслугу лет, 1%	-	-	10,91	10,91
10.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	-	-	4,37	4,37
11.	СН РК 8.02-02-2002	-Средства, связанные с командированием работников	-	-	107,45	107,45
12.	СН РК 8.02-02-2002	-Доп.транспорт 0,532%	5,81	-	-	5,81
		Всего по главе	43,62	-	122,73	166,35
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	1134,88	-	122,73	1257,61
13.		-В том числе возвратные суммы	5,38	-	-	5,38
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	1134,88	-	122,73	1257,61
14.	СН РК 8.02-02-2002 К-2,08774	-ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012г.	2369,34	-	256,23	2625,57
15.		-В том числе возвратные суммы в текущих ценах	11,24	-	-	11,24
16.	СН РК 8.02-02-2002	-Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	-	-	52,51	52,51
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	2369,34	-	308,74	2678,08
17.	Решения Правительства	-НДС (12%)	-	-	321,37	321,37
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	2369,34	-	630,11	2999,45

Заказчик

Технадзор

Подрядчик