Алатау ауданының
инспекторы
А. Нашенов

АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ МЕМЛЕКЕТТІК СӘУЛЕТ-ҚҰРЫЛЫС БАҚЫЛАУ БАСҚАРМАСЫ
қызметті
аты жөні
шығыс
20 ж. «»
беттер саны

Бекітілді
Утвержден

2008 жылғы 30 желтоксандағы № 6/1020 Алматы қаласы әкімдігінің қаулысы
(шешімнің (бұйрық қаулы баска) нөмірі мен күні)
(дата и номер решения (приказа, постановления и др.)

№78р 05.07.2011ж Алматы қаласының әкім өкілі
шешімге (бұйрық қаулы және баска) қол қоюшы лауазымды тұлғаның
аты-жөні, тегі) фамилия, имя, отчество и должность лица, подписавшего
решение (приказ, постановление и др.)

Салынған нысанды пайдалануға қабылдау туралы
мемлекеттік қабылдау комиссиясының
АКТІ
АКТ
Государственной приемочной комиссии о приемке
построенного объекта в эксплуатацию

56/г.11

«30» 06 2011ж. Шуланов көшесі № 137 үй (№11 нокат)
(нысанның орналаскан жері) (местонахождение объекта)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы тағайындалған шешіммен (бұйрық, қаулы және баска)
Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др)
« 30 » желтоксан 200 8 ж. № 6/1020 Алматы қаласының әкімдігінің қаулысы
(комиссияны тағайындаған органның атауы) (наименование органа, назначившего комиссию)
құрамында/ в составе:

В. Долженков	Алматы қаласы әкімінің орынбасары
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество)	(лауазымы) (должность)

төрағаның орынбасары-мемлекеттік сәулет-құрылысты тексеру өкілі
заместителя председателя-представителя государственной архитектурно-строительной инспекции

А. Тутубаев	МСҚББ бастығы
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество)	(лауазымы) (должность)

комиссия мүшелері-өкілдер/ членов комиссии-представителей:

тапсырыс берушi/ заказчика: К. Усенов	Алматы қаласының Құрылыс басқармасының бастығы
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество)	(лауазымы) (должность)
пайдаланушы ұйым/ эксплуатационной организации:	
А. Шарахметов	«Алматы тұрғын үй» МКК
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество)	(лауазымы) (должность)
бас жобалаушы/ генерального проектировщика С. Бөпбеков	«НҰР-СӘУЛЕТ» ЖШС
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество)	(лауазымы) (должность)
мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қызмет органы	
органов государственной санитарно-эпидемиологической службы	
В. Сейдуалиев	МСЭЖКД бастығы
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество)	(лауазымы) (должность)
мемлекеттік өртті бақылау органы	
органов государственного пожарного надзора	
А.Кузнецов	ӨҚД бастығы
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество)	(лауазымы) (должность)
жергілікті орындаушы органның өкілі	
представитель местного исполнительного органа	
Ж. Көлбаев	Алатау ауданы әкімінің орынбасары
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество)	(лауазымы) (должность)

қадағалаушы баска да мүдделі ұйымдардың, мекемелердің, органдардың өкілі
представители других заинтересованных организации, учреждений и органов надзора

С. Фазылов	Алматы қаласы Сәулет және қала құрылысы басқармасы
(аты-жөні, тегі)	(фамилия, имя, отчество)
Е. Нуркеримов	МЭҚЖК Алматы қалалық инспекция
(аты-жөні, тегі)	(фамилия, имя, отчество)
С. Ахметов	«Алматы Су Холдингі» МКК
(аты-жөні, тегі)	(фамилия, имя, отчество)
С. Макежанов	Табиғи ресурстар және қоршаған ортаны қорғау басқармасы
(аты-жөні, тегі)	(фамилия, имя, отчество)
С. Капаев	Техникалық реттеу және метрология комитеті аумақтық басқармасының өкілі
(аты-жөні, тегі)	(фамилия, имя, отчество)
К. Майгарин	«Алматы газ тармағы» ЖШС
(аты-жөні, тегі)	(фамилия, имя, отчество)
Ш. Раздыков	«Алматытелеком» КТО «Казахтелеком» филиалы
(аты-жөні, тегі)	(фамилия, имя, отчество)
З. Агибетов	ММ «Алматы к-сы бойынша бақылау және әлеуметтік қорғау департаменті» филиалы
(аты-жөні, тегі)	(фамилия, имя, отчество)
С. Ускенбаев	«Шефт Строительная» ЖШС
(аты-жөні, тегі)	(фамилия, имя, отчество)
(аты-жөні, тегі)	(фамилия, имя, отчество)

№ 0016568

Анықталды:
Установила:

1.Тапсырыс беруші (тапсырыс берушімен қоса мердігерші) **«Алматы қаласының Құрылыс басқармасы» мемлекеттік мекемесі**

Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком) (ұйымның атауы) (наименование организации)

пайдалануға қабылдауда көрсетілді **көп пәтерлі тұрғын үй (№11 ноқат, солтүстік учаскесі)**

предъявлен к приемке в эксплуатацию (нысанның аты, құрылыстың түрі (жаңа, кеңіту,қайта құру, техникалық жабдықтау)

(наименование объекта, вид строительстве (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

мекен жайы: **Алматы қаласы, Алатау ауданы, «Ақбұлақ» шағынауданы, Шуланов көшесі № 137 үй**

по адресу: (облысы, ауданы, елді мекені, ықшам ауданы, орамы, көшесі, үйдің, корпустың нөмірі)

2.Құрылыс шешімінің (бұйрық қаулы және басқа) негізінде жүзеге асырылды

Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления и др.)

« 29 » 06 2010 ж. № 0021300 жер учаскесіне тұрақты жер пайдалану құқығын беретін акт, Алматы қаласы Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасының 2010 жылдың 3 шілдесіндегі №517 және 517/1 қаулылары

(рұқсатты берген органның аты) (наименование органа, вынесшего решение)

және құрылыс-жинақтау жұмысына « » ж. берілген №

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ **Алматы қаласы** Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасының 2010 жылдың 16 қыркүйегіндегі **№236 рұқсаты**

(рұқсатты берген органның аты) (наименование органа, вынесшего решение)

3.Құрылысты жүзеге асырған бас мердігерші

Строительство осуществлено генеральным подрядчиком

«Анель» Құрылыс фирмасы» ЖШС

(ұйымның атауы) (наименование организации)

Орындалды **құрылыс-жинақтау жұмыстары**

Выполнившим (жұмыс түрі)

қосалқы мердігерші ұйым **«БИАН» ЖШС**

и субподрядным организациями (ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағыныштылығы; әр ұйымның орындаған

жұмыс түрі, үш тізімнен жоғары ұйымдарды қосқанда олардың актіде қосымшасы көрсетіледі) (наименование организаций и их ведомственная подчиненность; виды работ, выполненные каждой организацией

4.Бас жобалаушымен құрылысқа жасалған жобалық-сметалық құжаттар

Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком

(ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағыныштылығы)

«НҰР-СӘУЛЕТ» ЖШС

(наименование организаций и их ведомственная подчиненность)

орындалды **жобалық және шаруашылық құжаттамалар**

выполнившим (құжаттың бөлігі мен тарауының аты) (наименование частей или разделов документации)

қосалқы мердігерші ұйым

и субподрядными организациями (ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағыныштылығы; әр ұйымның орындаған

жұмыс түрі, үш тізімнен жоғары ұйымдарды қосқанда олардың актіде қосымшасы көрсетілсді) (наименование организаций и их ведомственная подчиненность; виды

работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ... к акту)

5.Жобалау үшін берілген бастапқы дерек

Исходные данные для проектирования выданы **Алматы қаласы Сәулет және қала құрылысы**

(ғылыми – зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, олардың ведомстволық

басқармасының 19.05.2009 ж. № 119 сәулет – жоспарлау тапсырмасы бойынша

бағыныштылығы, бастапқы деректің тақырыбы, үш тізбеден жоғары ұйымдарды қосқанда олардың актіде қосымшасы көрсетіледі)

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных, при числе организаций свыше

трех перечень их указывается в приложении.... к акту)

6.Құрылыс жоба бойынша (типтік, жеке, қайта қабылданған) жүзеге асырылды

Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому)

типтік

(жоба нөмірі, топтама нөмірі (типтік жоба бойынша); жеке жобалар үшін тағайындалған тұрғын үй-азаматтық нысан бойын.орган. атауы

көрсетіледі) (номер проекта, номер серии (по типовым проектам); для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражд. назнач.

указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

7. Жобалық – сметалық құжаттама бекітілді
Проектно-сметная документация утверждена

(нысанға (кезекті, іске қосу кешені) құжатты бекіткен (қайта бекіткен) органның атауы)
«Мемсараптама» РМК-и Оңтүстік филиалының 2010 жылдың 28 сәуіріндегі № 02-0218/10 қорытындысы
(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь пусковой комплекс))

8.Құрылыс – жинақтау жұмысының орындалу мерзімі:
Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Жұмыстың басталуы _____ **жұмыстың аяқталуы** _____
Начало работ (айы және жылы) (месяц и год) **окончание работ** (айы және жылы)(месяц и год)
құрылысты жалғастырған жағдайда, айы; норма бойын. немесе құрылыс ұйымының жобасы бойынша
при продолжительности строительства, мес.: по норме или по ПОС
нақты
фактический _____

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына келесі құжаттамалар көрсетіледі, (құжаттар тізімі)
Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация, (перечень док-в)
Көрсетілген құжаттар осы актіге қосымшамен болуы міндетті болып табылады
Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Пайдалануға қабылдауға ұсынылған тұрғын үйдің немесе келесі көрсеткіштері бар:
Придъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Көрсеткіштер Показатели	Өлшеу бірлігі Единица измерения	Жоба бойынша По проекту	Нақты Фактически
Жалпы ауданы Общая площадь	$м^2$		3985,3 9
Қабаттар саны Число этажей	Қабат Этаж		9
Жалпы құрылыстық көлемі Общий строительный объем Оның ішінде жер асты бөлігі В том числе подземной части Тұрғызылған, тұрғызылған-салынған және салынған ғимараттың ауданы Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^3$ $м^2$	Жертөле	383,4

Көрсеткіштер Показатели	Жоба бойынша			Нақты		
	Пәтер саны	Пәтердің ауданы $м^2$		Пәтер саны	Пәтердің ауданы $м^2$	
		Жалпы Общ.	Тұрғын үй Жилая		Жалпы Общ.	Тұрғын үй Жилая
Барлық пәтер Всего квартир Оның ішінде: В том числе:				45	3304,5	1629,7
Бір бөлмелі				9	509,2	204,2
Екі бөлмелі				36	2795,3	1425,5
Үш бөлмелі				–		
Төрт бөлмелі				–		

11. Суық сумен және ыстық сумен, жылумен, құбырлармен, газ беру құбырымен, энергиямен, байланыс коммуникацияларымен жабдықтау; олардың дұрыс пайдалануын қамтамасыз етеді және қалалық пайдаланатын ұйымдармен қабылданды. Қалалық пайдаланатын ұйымдардың анықтама тізбесі актінің қосымшасында келтірілген.

Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ...к акту.

12. Бітпеген істер және ақаулар жұмыс комиссиясымен анықталып, алынып тасталды.
Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены.

13. Көгалдандыру жұмыстары, ғимаратқа кіреберіс жолына, тротуарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына жоғары жабын орнату, сол секілді ғимараттың қасбетіне өңдеу элементтерін орындау міндетті: Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Жұмыс түрі Виды работ	Өлшеу бірлігі Единица измерения	Жұмыс көлемі Объем работ	Орындалу мерзімі Срок выполнения

14. Бекітілген жобалық-сметалық құжаттамалар бойынша:
Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
барлығы 233490 мың теңге, оның ішінде: құрылыс жинақтау жұмысы 193760 мың теңге,
всего тыс. теңге, в том числе: строительно-монтажных работ
жабдықтар, құралдар және құрал-саймандар _____ мың теңге
оборудования, инструмента и инвентаря тыс.теңге

15. Пайдалануға қабылданатын негізгі қордың сметалық құны 233490 мың теңге
Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
оның ішінде: құрылыс-жинақтау жұмысының құны 193760 мың теңге
в том числе: стоимость строительно-монтажных работ тыс.теңге
жабдықтар, құралдар және құрал-саймандар құны _____ мың теңге
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря тыс.теңге

16. Нысанды қарау және лайықты құжаттамалармен танысу негізінде шешімге прогрессивтік баға берілді / На основании осмотра объекта и ознокомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:
Сәулет-құрылыстық (көлемді-жобалық нысанды қосқанда және материалдар мен құрылымдарды қолдану бойынша) / Архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі
Решение Государственной приемочной комиссии:

Қабылдауға ұсынылды
«Ақбулақ» шағынауданы, Шуланов көшесі № 137 үй мекен-жайында орналасқан көп пәтерлі тұрғын үй (№11 нақат, солтүстік учаскесі)
(нысанның аты) (наименование объекта)

Предъявленный к приеме
ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН
ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы
Председатель Государственной приемочной комиссии — В. Долженков (қолы) (подпись)
Мемлекеттік қабылдау комиссия төрағасының орынбасары
Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии — Т. Тутубаев (қолы) (подпись)
Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері
Члены Государственной приемочной комиссии:
Ж. Жолбаев (қолы) (подпись)
Б. Ғазылов (қолы) (подпись)
Ш. Сейдуалиев (қолы) (подпись)
А. Кузнецов (қолы) (подпись)
К. Майсарин (қолы) (подпись)
С. Мажежанов (қолы) (подпись)
Е. Нуркеримов (қолы) (подпись)
С. Ахметов (қолы) (подпись)
Б. Ғалымов
С. Бишев
З. Асибетов
А. Шарахметов
С. Бербеков
«Анель» Құрылыс фирмасы» ЖШС
С. Укенбиев

Ескерту: Пайдалануға енгізу күні актіні бекіткен күннен бастап саналады.
Примечание: Датой ввода в эксплуатацию считается дата утверждения акта.

Генподрядчик: ТОО "Строительная фирма Анель"
Субподрядчик: ТОО "БИАН"
Договор субподряда №23-11 от 04.03.2010

Наименование стройки: "Многоквартирный жилой дом по адресу: микрорайон "Акбулак" ул. Шуланова 137 (№11 пятно северная часть)"

Локальная смета № 5-1-1. Общестроительные работы

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2010 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы						
1	Е0101-145-1	Планировка площадей из грунтов 1 группы	350	0,85	0,85	298	298	85
		механизированным способом			0,25	0	88	97
		м2						
2	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами	235,12	18,51	17,50	4352	4115	1236
		"Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м		1,01	4,41	237	1037	97
		м3						
4	Е0101-164-1	Доработка грунта вручную после разработки	142	167,40		23771	0	26861
		механизированным способом		167,40		23771	0	113
		м3						
6	Е010333-А5- 2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, расстояние	3672,15	56,20	56,20	206375	206375	41275
		перевозки 5 км,			11,24	0	41275	100
		т						
7	Е0101-28-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью	554,094	6,01	6,01	3330	3330	882
		96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов до 5 м			1,64	0	909	97
		м3						
9	Е0101-138-3	Уплотнение грунта под основание здания трамбующими	180	91,39	74,46	16450	13403	5646

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		плитами, диаметр трамбовки до 1,5 м, при 10-14 ударах по одному следу в котлованах площадью по дну свыше 100 м2		7,11	25,23	1280	4541	97
		м2						
10	Е0101-137-1	Полив водой основания под полы промышленных цехов	180	6,11		1100	0	1050
				6,01		1082	0	97
		м2						
11	Е0111-3-2	Устройство уплотняемых самоходными катками подстилающих слоев гравийных	90	514,98	73,98	46348	6658	51808
				441,00	27,00	39690	2430	123
		м3						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			66060	234179	128843
			Тенге			66060	50280	
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты						
				Фундаментная плита на отм.-3,600				
12	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	89,36	5381,62	196,62	480902	17570	32513
				272,25	74,27	24328	6637	105
		м3						
13	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	8,874	54600,00		484520	0	0
						0	0	
		т						
14	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,5436	54000,00		29354	0	0
						0	0	
		т						
15	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,356	52400,00		71054	0	0
						0	0	
		т						
16	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	1,62	49800,00		80676	0	0
						0	0	
		т						
17	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	2,2	47300,00		104060	0	0
18						0	0	
		т						
	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического	2,312	67200,00		155366	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19		профиля класса А-III,d12 мм				0	0	
		т						
	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	1,25	68800,00		86000	0	0
20						0	0	
		т						
21	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,324	63000,00		20412	0	0
						0	0	
		т						
22	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя фундаментов	80,64	569,18	11,21	45899	904	3397
				31,50	4,21	2540	339	118
		м2						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1558243	18474	35910
			Тенге			1512344	17570	
		РАЗДЕЛ 3.Каркас						
				Монолитные ж.б колонны				
				РМ-1 - РМ-9 (4+12+24+6+6+4+2+2+4)шт				
23	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке	50,026	10798,93	3768,94	540227	188545	160766
				2040,75	1019,84	102091	51019	105
		м3				0	0	0
24	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	8,73	58400,00		509832	0	0
						0	0	
		т				0	0	0
25	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	1,1	56800,00		62480	0	0
						0	0	
		т				0	0	0
26	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,85	62900,00		116365	0	
						0	0	0
		т				0	0	0
27	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	2,14	56900,00		121766	0	0
						0	0	
		т				0	0	
28	С11011-59	Анкерующая шайба	0,59	149300,00		88087	0	0
						0	0	
		т				0	0	
29	Е0106-18-7	Устройство диафрагм	40,23	9496,03	306,65	382025	12337	76746
				1701,00	115,83	68431	4660	105

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м3				0	0	0
30	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,8	61800,00		49440	0	0
						0	0	
		т				0	0	0
31	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	2,35	64900,00		152515	0	0
						0	0	
		т				0	0	
32	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,874	10137,87	304,24	8860	266	8984
				9675,00	114,75	8456	100	105
		1т				0	0	0
33	С12041-52	Детали закладные	0,42	67600,00		0	0	
						0	0	0
		т				0	0	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2031597	201148	246496
			Тенге			178978	55779	
		РАЗДЕЛ 5.Стены и прегородки						
				СТЕНЫ				
34	Е0108-6-10	Заполнение каркасов при высоте этажа до 4 м	186,99	1525,86	379,78	285321	71015	203052
				778,50	141,75	145572	26506	118
		м3						
35	С143006-11	Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, М-200	9,12	10200,00		93024	0	0
						0	0	
		1000шт						
36	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	3,21	87879,65	422,15	282094	1355	31875
				8257,50	157,50	26507	506	118
		т						
37	Е0109-44-1	Монтаж стальных оконных блоков с нащельниками из стали в зданиях высотой до 50 м, обрамление проемов	5,94	41830,93	9420,05	248476	55955	89097
				15052,50	1613,63	89412	9585	90
		т				0	0	0
38	С12021-246	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой свыше 0,1 до 0,5 т	5,94	162200,00		963468	0	0
						0	0	
		т				0	0	
				ПЕРЕГОРОДКИ МЕЖКВАРТИРНЫЕ				
39	Е0108-14-1	Кладка перегородок армированных толщиной 120 мм при высоте этажа до 4 м	360	292,89	27,64	105440	9950	86787
				193,95	10,35	69822	3726	118
		м2				0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	С143006-11	Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, М-200	9,36	10200,00		95472	0	0
						0	0	
		1000шт				0	0	
41	Е0108-12-1	Армирование кладки перегородок на отм0.000--18.000	4,554	8679,65	422,15	39527	1922	45220
				8257,50	157,50	37605	717	118
		т				0	0	
42	С143006-11	Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, М-200	2,369	10200,00		24164	0	0
						0	0	
		1000шт						
43	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	4,428	10137,87	304,24	44890	1347	45516
				9675,00	114,75	42841	508	105
		1т				0	0	0
44	С12021-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	4,428	162700,00		720436	0	0
						0	0	
		т				0	0	
45	С12041-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы, А-I, d12 мм	0,045	46700,00		2102	0	0
						0	0	
		т				0	0	0
46	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,045	66400,00		2988	0	0
						0	0	
		т				0	0	
47	С11011-756	Сетка Вр5	165,15	343,00		56646	0	0
						0	0	
		м2				0	0	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			2964048	141544	501547
			Тенге			411759	41548	
		РАЗДЕЛ 6.Перекрытие						
				1 ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ.-0,100				
48	Е0106-22-12	Устройство (перекрытий по стальным балкам)(монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	75,33	7577,02	213,01	570777	16046	0
				1021,50	80,46	76950	6061	
		м3				0	0	0
49	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	9,864	54600,00		538574	0	0
						0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		т				0	0	
50	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,2672	54000,00		68429	0	0
						0	0	
		т				0	0	0
51	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,3654	52400,00		19147	0	0
						0	0	
		т				0	0	
52	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	2,502	49800,00		124600	0	0
						0	0	
		т				0	0	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**1321527**	**16046**	**0**
			Тенге			**76950**	**6061**	
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	**Тенге**			**7941475**	**611391**	**912796**
			Тенге			**2246091**	**171238**	
		Итого с накладными расходами				**8854271**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -6%				**531257**		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**9385528**		
		Временные здания-сооружения, 1,44%				**135152**		
		Итого				**9520680**		
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 1,35%				**128529**		
		Зтараты на выслугу лет, 1%				**95207**		
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				**38083**		
		Итого в базисных ценах 2001 года				**9782499**		
		Итого в текущих ценах 2010 года К=1,823225				**17835697**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**356714**		
		Итого				**18192411**		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**2183089**		
		Всего по акту				**20375500**		

Генеральный подрядчик:

Директор ТОО "Строительная фирма Анель"

Жакеыбаев Н.А.

Субподрядчик:

Директор ТОО "ИИАН"

Аллабергенов А.

Генподрядчик: ТОО "Строительная фирма Анель"
Субподрядчик: ТОО "БИАН"
Договор субподряда №23-11 от 04.03.2010
Наименование стройки: "Многоквартирный жилой дом по адресу: микрорайон "Акбулак" ул. Шуланова 137 (№11 пятно северная часть)"
Локальная смета № 5-1-1. Общестроительные работы

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2010 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 7.Покрытие						
				ПЛИТА НА ОТМ.23,900				
1	Е0106-22-12	Устройство (перекрытий по стальным балкам)(монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	4,35	7577,02	213,01	32960	927	5034
				1021,50	80,46	4444	350	105
		м3						
2	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,252	54600,00		13759	0	0
						0	0	
		т						
3	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,345	54000,00		18630	0	0
						0	0	
		т						
4	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:	0,044	49800,00		2191	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм				0	0	
		т						
5	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	1,44	47300,00		4588		
		т						
6	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,547	10137,87	304,24	5545	166	5623
				9675,00	114,75	5292	63	105
		1т						
7	С12021-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и	0,274	162700,00		44580	0	0
						0	0	
		т						
8	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,7424	58400,00		43356	0	0
						0	0	
		т						
				ПКР-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 НА ОТМ.20,900				
9	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,4472	68800,00		30767	0	0
						0	0	
		т						
10	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,1147	66400,00		7616	0	0
						0	0	
		т						
				МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС				
11	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	28,51	7829,74	316,01	223226	9009	44526
				1368,00	119,39	39002	3404	105
		м3						
12	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,127	61800,00		7849	0	0
						0	0	
		т						
13	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 10 мм	0,447	64200,00		28697	0	0
						0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		т						
14	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,00474	62900,00		63198	0	0
						0	0	
		т						
				КОЗЫРЬКИ НАД БАЛКОНАМИ И ТАМБУРЫ ВХОДА				
15	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия металлочерепицей	147	1688,50	8,20	248210	1205	122553
				697,50	3,08	102533	453	119
		м2						
16	Е0112-4-2	Устройство примыканий кровель к стенам и парапетам с фартуком,тамбур входа	11	781,21	4,29	8593	47	938
				69,98	1,60	770	18	119
		м						
17	Е0112-7-7	Устройство водослива,тамбур входа	11	210,03	7,39	2310	81	2451
				184,50	2,77	2030	30	119
		м						
18	С11011-0434	Настил профилированный оцинкованный 0,7	7	1190,00		8330	0	0
						0	0	
		м2						
				Козырек над подвалом				
19	Е0109-22-1	Монтаж металлоконструкций козырька	1,7568	9523,56	4795,68	16731	8425	8032
				3712,50	1367,15	6522	2402	90
		т						
20	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	1,1448	114900,00		131538	0	0
						0	0	
		т						
21	С130806-83	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10750-90/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 114х5 мм	48,672	815,00		39668	0	0
						0	0	
		м						
22	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия козырька металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	36	1688,50	8,20	60786	295	30013
				697,50	3,08	25110	111	119
		м2						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1043128	20155	219170
			Тенге			185703	6831	
		РАЗДЕЛ 8.Лестница						
23	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных	4,21	13711,47	5475,87	57725	23053	24980
				5040,00	1552,87	21218	6538	90
		т						
24	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	4,21	133700,00		562877	0	0
						0	0	
		т						
25	Е0106-22-7	Устройство перекрытий по стальным балкам площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм	10	10437,06	383,89	104371	3839	25620
				2295,00	145,01	22950	1450	105
		м3						
26	Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	352	195,02	12,56	68647	4421	91045
				180,00	4,75	63360	1672	140
		м						
27	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки	352	799,00		281248	0	0
						0	0	
		м						
28	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,11286	51500,00		5812	0	0
						0	0	
		т						
29	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,11286	52200,00		5891	0	0
						0	0	
		т						
30	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,40554	55300,00		22426	0	0
						0	0	
		т						
31	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,24678	54000,00		13326	0	0
						0	0	
		т						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	Е0109-57-5	Монтаж пристенного поручня ПП-1	0,855	16045,56	8912,18	13719	7620	9345
				10170,00	1974,78	8695	1688	90
		т						
33	С11011-654	Поручень поливинилхлоридный	171	158,00		27018	0	0
						0	0	
		м						
34	С130806-9	Трубы стальные	0,855	174,00		149	0	0
						0	0	
		м						
35	С11041-13	Шайбы	0,072	211600,00		15235	0	0
						0	0	
		т						
36	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	0,036	147927,76	587,63	5325	21	757
				19800,00	222,75	713	8	105
		1т						
37	С11011-861	Сталь листовая	0,036	56300,00		2027	0	0
						0	0	
		т						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			1185796	38954	151747
			Тенге			116936	11356	
		РАЗДЕЛ 11.Внутренняя отделка						
				На отм.-3,000				
38	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	255	134,45	3,39	34285	864	31520
				117,00	0,72	29835	184	105
		м2						
39	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	963,25	17,51	0,12	16867	116	13937
				13,73	0,05	13225	48	105
		м2						
40	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	42,72	374,69	2,10	16007	90	2953
				65,03	0,79	2778	34	105

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м2						
41	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	24,574	393,60	2,33	9672	57	2119
				81,23	0,88	1996	22	105
		м2						
42	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен	60,25	1280,81	2,10	77169	127	21117
				333,00	0,79	20063	48	105
		м2						
				На лестнице				
43	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке косоуров	1	806,78	4,92	807	5	205
				193,05	1,87	193	2	105
		м2						
44	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании косоуров	86,3	133,23	1,19	11498	103	3466
				37,80	0,45	3262	39	105
		м2						
45	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса стен	86,3	806,78	4,92	69625	425	17662
				193,05	1,87	16660	161	105
		м2						
46	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	86,3	374,69	2,10	32336	181	5964
				65,03	0,79	5612	68	105
		м2						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**			**268266**	**1968**	**98943**
			Тенге			**93624**	**606**	
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	**Тенге**			**2497190**	**61077**	**469860**
			Тенге			**302639**	**18793**	
		Итого с накладными расходами				**2967050**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -6%				**178023**		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**3145073**		
		Временные здания-сооружения, 1,44%				**45289**		
		Итого				**3190362**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 1,35%				**43070**		
		Зтараты на выслугу лет, 1%				**31904**		
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				**12761**		
		Итого в базисных ценах 2001 года				**3278097**		
		Итого в текущих ценах 2010 года К=1,823225				**5976709**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**119534**		
		Итого				**6096243**		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**731549**		
		Всего по акту				**6827792**		

Генеральный подрядчик:

Директор ТОО "Строительная фирма Анель"

_____ Тулибаев Г.С.

Субподрядчик:

Директор ТОО "БИАН"

_____ Аллабергенов А.

Генподрядчик: ТОО "Строительная фирма Анель"

Субподрядчик: ТОО "БИАН"

Договор субподряда №23-11 от 04.03.2010

Наименование стройки: "Многоквартирный жилой дом по адресу: микрорайон "Акбулак" ул. Шуланова 137 (№11 пятно северная часть)"

Локальная смета № 5-1-3. Водопровод и канализация

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2011 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.Хозпитьевой водопровод						
				Основное здание				
1	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	12	75,82	1,57	910	19	1037
				67,50		810	0	128
		1счетчик						
2	С прайс-лист "ВПО Точмаш"	Счетчик воды СКВГ-90-3/15	12	1216,50		14598	0	0
						0	0	
		шт						
3	С прайс-лист "ВПО Точмаш"	Счетчик воды СКВГ-90-7/25	1	3191,70		3192	0	0
						0	0	
		шт						
4	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	1	858,70	1,57	859	2	52
				40,50		41	0	128
		комплект						
5	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	2	4867,02	50,89	9734	102	380
				130,50	18,00	261	36	128
		1фильтр						
6	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных,	1	473,47	39,24	473	39	346

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм		254,25	15,75	254	16	128
		1шт						
7	С130902-38	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	3	7360,00		22080	0	0
						0	0	
		шт						
8	С130901-37	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	401,00		802	0	0
						0	0	
		шт						
9	С130901-39	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	2	560,00		1120	0	0
						0	0	
		шт						
10	С130901-40	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	2	699,00		1398	0	0
						0	0	
		шт						
11	С130904-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	12	1250,00		15000	0	0
						0	0	
		шт						
12	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	11	1390,00		15290	0	0
						0	0	
		шт						
13	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	75	7932,57	1,57	594943	118	5184
				54,00		4050	0	128
		1кран						
14	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	45	7773,57	1,57	349811	71	3110
				54,00		2430	0	128
		1кран						
15	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	44	505,70	14,12	22251	621	5949
				100,35	5,29	4415	233	128
		м						
16	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	40	434,67	4,19	17387	168	3145
				59,85	1,58	2394	63	128
		м						
17	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных	45	490,67	4,19	22080	189	3538

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм		59,85	1,58	2693	71	128
		м						
18	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	74	577,67	4,19	42748	310	5819
				59,85	1,58	4429	117	128
		м						
19	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	75	604,07	10,34	45305	776	7758
				76,95	3,87	5771	290	128
		м						
20	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	36	439,78	12,19	15832	439	13690
				292,50	4,57	10530	165	128
		м						
21	С прайс-лист СТВК	Стоимость металлопластиковых Д-16х2,2 мм	68	106,51		7243	0	0
						0	0	
		м						
22	С прайс-лист СТВК	Стоимость труб металлопластиковых Д-20х2,8 мм	127	134,59		17093	0	0
						0	0	
		м						
23	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения наружным диам. 25 мм	3	336,95	7,90	1011	24	901
				231,75	2,95	695	9	128
		м						
24	С прайс-лист СТВК	Стоимость труб металлопластиковых Д-25х3,5 мм	3	242,06		726	0	0
						0	0	
		м						
25	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения наружным диам. 32 мм	5	310,32	5,28	1552	26	1220
				188,55	1,98	943	10	128
		м						
26	С прайс-лист СТВК	Стоимость труб металлопластиковых Д-32х4,4 мм	5	675,84		3379	0	0
						0	0	
		м						
27	Е0116-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения наружным диам. 40 мм	25	412,02	6,65	10301	166	8145
				252,00	2,50	6300	63	128
		м						
28	С прайс-лист СТВК	Стоимость труб металлопластиковых Д-40х5,5 мм	25	675,84		16896	0	0
						0	0	
		м						
29	Е0126-1-3	Изоляция трубопроводов диаметром 38 мм конструкциями	13	171,93	5,31	2235	69	1448

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм		109,35	2,03	1422	26	100
		м						
30	С11031-152	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 18-57 мм	6,948	17600,00		122285	0	0
						0	0	
		м3						
31	Е0126-1-1	Изоляция трубопроводов металлопластиковых диаметром 25 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм	74	165,44	5,31	12243	393	7842
				103,95	2,03	7692	150	100
		м						
32	Е0126-1-3	Изоляция трубопроводов металлопластиковых диаметром 38 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм	42	171,93	5,31	7221	223	4678
				109,35	2,03	4593	85	100
		м						
33	Е0126-1-5	Изоляция трубопроводов металлопластиковых диаметром 45 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	52	202,64	5,31	10537	276	6869
				130,05	2,03	6763	106	100
		м						
34	С11031-124	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 22 мм, толщина изоляции 9 мм	612	108,00		66096	0	0
						0	0	
		м						
35	С11031-125	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 28 мм, толщина изоляции 9 мм	10	136,00		1360	0	0
						0	0	
		м						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1475991	4031	81111
			Тенге			66486	1440	
		РАЗДЕЛ 2.Горячее водоснабжение						
				Основное здание				
36	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	79	75,82	1,57	5990	124	6826
				67,50		5333	0	128
		1счетчик						
37	С прайс-лист ВПО "Точмаш"	Счетчик воды СКВГ 90-3/15	77	1216,50		93671	0	0
						0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		шт						
38	С прайс-лист ВПО "Точмаш"	Счетчик воды СКВГ 90-3/25	2	3191,70		6383	0	0
						0	0	
		шт						
39	С прайс-лист ВПО "Точмаш"	Счетчик воды СКВГ 90-3/32	2	3566,25		7133	0	0
						0	0	
		шт						
40	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	5	473,47	39,24	2367	196	1728
				254,25	15,75	1271	79	128
		1шт						
41	С130902-38	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	4	7360,00		29440	0	0
						0	0	
		шт						
42	С130903-30	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч3р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	2	1010,00		2020	0	0
						0	0	
		шт						
43	С130901-37	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	10	401,00		4010	0	0
						0	0	
		шт						
44	С130901-38	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	176	483,00		85008	0	0
						0	0	
		шт						
45	С130901-39	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	3	560,00		1680	0	0
						0	0	
		шт						
46	С130901-40	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	3	699,00		2097	0	0
						0	0	
		шт						
47	С130901-41	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	2	982,00		1964	0	0
						0	0	
		шт						
48	С130904-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	1250,00		2500	0	0
						0	0	
		шт						
49	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для	77	1390,00		107030	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм				0	0	
		шт						
50	Е0117-2-2	Установка полотенцесушителей латунных хромированных	77	7298,33	6,95	561971	535	41025
				414,00	2,25	31878	173	128
		шт						
51	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	23	329,67	4,19	7582	96	1809
				59,85	1,58	1377	36	128
		м						
52	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	828	364,67	4,19	301947	3469	65106
				59,85	1,58	49556	1308	128
		м						
53	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	40	604,07	10,34	24163	414	4138
				76,95	3,87	3078	155	128
		м						
54	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	24	439,78	12,19	10555	293	9126
				292,50	4,57	7020	110	128
		м						
55	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	45	336,95	7,90	15163	356	13519
				231,75	2,95	10429	133	128
		м						
56	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	248	310,32	5,28	76959	1309	60481
				188,55	1,98	46760	491	128
		м						
57	Е0116-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	36	412,02	6,65	14833	239	11727
				252,00	2,50	9072	90	128
		м						
58	Е0116-14-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	52	402,02	9,63	20905	501	14602
				215,78	3,60	11221	187	128
		м						
59	С прайс-лист СТВК	Стоимость труб металлопластиковых Д-20х2,8 мм	504	425,07		214235	0	0
						0	0	
		м						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	С прайс-лист СТВК	Стоимость труб металлопластиковых Д-25х4,2 мм	145	244,97		35521	0	0
						0	0	
		м						
61	С прайс-лист СТВК	Стоимость труб металлопластиковых Д-32х6,4 мм	111	675,84		75018	0	0
						0	0	
		м						
62	С прайс-лист СТВК	Стоимость труб металлопластиковых Д-40х6,7 мм	36	675,84		24330	0	0
						0	0	
		м						
63	С прайс-лист СТВК	Стоимость труб металлопластиковых Д-50х10,6 мм	52	872,40		45365	0	0
						0	0	
		м						
64	Е0126-1-1	Изоляция трубопроводов металлопластиковых диаметром 25 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм	256	165,44	5,31	42353	1359	27131
				103,95	2,03	26611	520	100
		м						
65	Е0126-1-3	Изоляция трубопроводов металлопластковых диаметром 38 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм	86	171,93	5,31	14786	457	9579
				109,35	2,03	9404	175	100
		м						
66	Е0126-1-5	Изоляция трубопроводов металлопластиковых диаметром 45 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	19	202,64	5,31	3850	101	2510
				130,05	2,03	2471	39	100
		м						
67	Е0126-1-7	Изоляция трубопроводов металлопластиковыхз диаметром 57 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	13	209,45	5,31	2723	69	1790
				135,68	2,03	1764	26	100
		м						
68	С11031-125	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 28 мм, толщина изоляции 9 мм	286	136,00		38896	0	0
						0	0	
		м						
69	С11031-126	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 35 мм, толщина изоляции 9 мм	186	163,00		30318	0	0
						0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м						
70	С11031-127	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 42 мм, толщина изоляции 9 мм	36	190,00		6840	0	0
						0	0	
		м						
71	С11031-129	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 60 мм, толщина изоляции 9 мм	52	271,00		14092	0	0
						0	0	
		м						
72	Е0126-1-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм	133	165,44	5,31	22004	706	14095
				103,95	2,03	13825	270	100
		м						
73	Е0126-1-3	Изоляция трубопроводов диаметром 38 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм	57	171,93	5,31	9800	303	6349
				109,35	2,03	6233	116	100
		м						
74	Е0126-1-5	Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	52	202,64	5,31	10537	276	6869
				130,05	2,03	6763	106	100
		м						
75	Е0126-1-7	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	36	209,45	5,31	7540	191	4957
				135,68	2,03	4884	73	100
		м						
76	С11031-152	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 18-57 мм	27,5	17600,00		484000	0	0
						0	0	
		м3						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2467579	10994	303367
			Тенге			248950	4087	
		РАЗДЕЛ 3.Хозяйственная канализация						
				Основное здание				
77	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	45	1218,62	10,58	54838	476	8522
				144,00	3,96	6480	178	128
		м						
78	Е0123-2-3	Укладка кожух (короб)	0,0234	815398,71	28043,08	19080	656	2874

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				83961,00	10500,76	1965	246	130
		км						
79	Е0123-2-4	Укладка кожух (короб)	0,0234	1270480,29	42950,86	29729	1005	4016
				115953,75	16082,99	2713	376	130
		км						
80	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 для прокладки кожухов	45	33,67	32,10	1515	1445	607
				1,57	12,33	71	555	97
		м3						
81	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для укладки кожухов	35	218,93		7663	0	8659
				218,93		7663	0	113
		м3						
82	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	136	620,54	0,64	84393	87	18531
				106,20	0,25	14443	34	128
		м						
83	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	200	748,88	1,43	149776	286	26348
				102,38	0,54	20476	108	128
		м						
84	С130810-183	Ревизии к чугунным канализационным трубам, диаметр 100 мм	32,4	523,00		16945	0	0
						0	0	
		шт						
85	С130810-183	Прочистка Д-100 мм	63	523,00		32949	0	0
						0	0	
		шт						
86	С130810-182	Прочистка d 50 мм	25	227,00		5675	0	0
						0	0	
		шт						
87	С130804-50	Переход, Dy-110x90 мм	15,12	1220,00		18446	0	0
						0	0	
		10шт						
88	Е0117-5-1	Установка моек на одно отделение	12	3977,40	13,90	47729	167	4355
				279,00	4,50	3348	54	128
		комплект						
89	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	12	9126,62	39,24	109519	471	6186
				387,00	15,75	4644	189	128
		комплект						
90	Е0117-1-1	Установка купальных чугунных ванн	12	15266,57	93,94	183199	1127	8052

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				488,25	36,00	5859	432	128
		комплект						
				Водосток				
91	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	23	1218,62	10,58	28028	243	4356
				144,00	3,96	3312	91	128
		м						
92	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	26	936,75	20,80	24356	541	4603
				130,50	7,79	3393	203	128
		м						
93	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	1	365,48	3,96	365	4	68
				52,20	1,49	52	1	128
		м						
94	С130901-40	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	3	699,00		2097	0	0
						0	0	
		шт						
95	Е0122-33-5	Установка гидрозатворов-2 шт	0,23	247994,13	49389,75	57039	11360	24348
				62775,00	18657,00	14438	4291	130
		т						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			873341	17868	121525
			Тенге			88857	6758	
		РАЗДЕЛ 5.Горячее водоснабжение						
96	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1	75,82	1,57	76	2	87
				67,50		68	0	128
		1счетчик						
97	С прайс-лист ВПО "Точмаш"	Счетчик воды СКВГ 90-3/15	1	1216,50		1217	0	0
						0	0	
		шт						
98	С130904-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	1	1250,00		1250	0	0
						0	0	
99		шт						
	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	1	1390,00		1390	0	0
						0	0	
100		шт						
	С130901-38	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	2	483,00		966	0	0
						0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
101		шт						
	Е0117-2-2	Установка полотенцесушителей латунных хромированных	1	7298,33	6,95	7298	7	532
102				414,00	2,25	414	2	128
		шт						
	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения наружным диам. 20 мм	12	439,78	12,19	5277	146	4563
103				292,50	4,57	3510	55	128
		м						
	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения наружным диам. 25 мм	18	336,95	7,90	6065	142	5408
104				231,75	2,95	4172	53	128
		м						
105	Е0116-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения наружным диам. 40 мм	9	412,02	6,65	3708	60	2932
				252,00	2,50	2268	23	128
		м						
106	С прайс-лист СТВК	Стоимость труб металлопластиковых Д-20х2,8 мм	14	134,59		1884	0	0
						0	0	
		м						
107	С прайс-лист СТВК	Стоимость труб металлопластиковых Д-25х3,5 мм	44	242,06		10651	0	0
						0	0	
108		м						
	С прайс-лист СТВК	Стоимость труб металлопластиковых Д-40х6,7 мм	12	675,84		8110	0	0
						0	0	
109		м						
	Е0126-1-1	Изоляция трубопроводов металлопластиковых диаметром 25 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм	42	165,44	5,31	6948	223	4451
				103,95	2,03	4366	85	100
110		м						
	Е0126-1-3	Изоляция трубопроводов металлопластиковых диаметром 38 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм	63	171,93	5,31	10832	335	7017
111				109,35	2,03	6889	128	100
		м						
	С11031-124	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 22 мм, толщина изоляции 9 мм	1	108,00		108	0	0
112						0	0	
		м						
	С11031-125	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 28 мм, толщина изоляции 9 мм	8	136,00		1088	0	0
113						0	0	
		м						
114	С11031-127	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 42 мм, толщина	45	190,00		8550	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		изоляции 9 мм				0	0	
		м						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			75418	915	24990
			Тенге			21687	346	
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4892329	33808	530993
			Тенге			425980	12631	
		Итого с накладными расходами				**5423322**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -6%				**325400**		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**5748722**		
		Временные здания-сооружения, 1,44%				**82782**		
		Итого				**5831504**		
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 1,35%				**78725**		
		Зтараты на выслугу лет, 1%				**58315**		
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				**23326**		
		Итого в базисных ценах 2001 года				**5991870**		
		Итого в текущих ценах 2011 года К=1,950967				**11689941**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**233799**		
		Итого				**11923740**		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**1430849**		
		Всего по акту				**13354589**		

Генеральный подрядчик:

Директор ТОО "Строительная фирма Анель"

Тумайбаев Г.С.

Субподрядчик:

Директор ТОО "БИАН"

Аллабергенов А.

Генподрядчик: ТОО "Строительная фирма Анель"

Субподрядчик: ТОО "БИАН"

Договор субподряда №23-11 от 04.03.2010

Наименование стройки: "Многоквартирный жилой дом по адресу: микрорайон "Акбулак" ул. Шуланова 137 (№11 пятно северная часть)"

Локальная смета № 5-1-2. Отопление и вентиляция

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2011 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.ОТОПЛЕНИЕ						
1	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	125	4331,44	35,77	541430	4471	20017
				111,70	13,40	13963	1675	128
		1кВт						
2	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	362	62,81		22737	0	10740
				23,18		8391	0	128
		комплект						
3	С прайс-лист "Техснаб"	Вентили угловые Dy 20 мм(импортного производства)	325	302,58		98339	0	0
						0	0	
		шт						
4	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	123	1390,00		170970	0	0
						0	0	
		шт						
5	С прайс-лист "Теплоимпо рт"	Клапаны с термостатической головкой Dy 20 мм(импортного производства)	172	574,90		98883	0	0
						0	0	
		шт						
6	Е0116-19-3	Установка клапанов балансировочных диам. 80 мм	2	1694,22	92,83	3388	186	1247

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				451,91	34,76	904	70	128
		1шт						
7	Е0116-15-3	Установка вентилей на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	2	908,07	92,83	1816	186	1270
				461,18	34,76	922	70	128
		1шт						
8	С130904-55	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	1	6680,00		6680	0	0
						0	0	
		шт						
9	С прайс-лист "Энко"	Стоимость балансировочного клапана	2	6079,76		12160	0	0
						0	0	
		шт						
10	С130904-18	Краны пробно-спускные, Dy 25 мм	2	2680,00		5360	0	0
						0	0	
		шт						
11	Е0116-14-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из металлопластиковых труб диам. 90 мм	145	455,69	14,92	66075	2163	42973
				225,96	5,58	32764	809	128
		м						
12	С Прайс-лист СТВК	Труба металлопластиковая для отопления PN20 d90x12,5мм "FUSIATERM"	320	1936,52		619686	0	0
						0	0	
		мп						
13	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из труб наружным диам. 20 мм	351	448,92	12,56	157571	4409	137475
				301,28	4,71	105749	1653	128
		м						
14	С Прайс-лист СТВК	Труба металлопластиковая для отопления PN20 d20x2,8мм "FusiOTErM"	565	134,35		75908	0	0
						0	0	
		мп						
15	Е0116-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из труб наружным диам. 40 мм	53	552,83	6,85	29300	363	17784
				259,56	2,58	13757	137	128
		м						
16	С Прайс-лист СТВК	Труба металлопластиковая для отопления PN16 d40x5,5мм "FUSIATERM"	6	675,84		4055	0	0
						0	0	
		мп						
17	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из труб наружным диам. 32 мм	26	409,84	5,44	10656	141	6531
				194,21	2,04	5049	53	128
		м						
18	С Прайс-лсит СТВК	Труба металлопластиковая для отопления PN16 d32x4,5мм "FUSIATERM"	1	675,84		676	0	0
						0	0	
		мп						
19	Е0116-14-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из труб наружным	6	610,28	9,92	3662	60	1736

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		диам. 50 мм		222,25	3,71	1334	22	128
		м						
20	С Прайс-лист СТВК	Труба металлопластиковая для отопления PN16 d50x6,9мм "FUSIATERM"	3	872,40		2617	0	0
						0	0	
		мп						
21	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из труб наружным диам. 25 мм	112	416,32	8,14	46628	912	34655
				238,70	3,04	26734	340	128
		м						
22	С Прайс-лист СТВК	Труба металлопластиковая для отопления PN16 d25x3,5мм "FUSIATERM"	74	404,80		29955	0	0
						0	0	
		мп						
23	Е0116-14-6	Прокладка трубопроводов из металлопластиковых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 63 мм	27	472,14	9,92	12748	268	7809
				222,25	3,71	6001	100	128
		м						
24	С прайс-лист СТВК	Труба металлопластикая Fisitephi D 63x8,7	27,54	1309,08		36052	0	0
						0	0	
		м						
25	Е0118-15-1	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 108 мм	4	8184,79	70,66	32739	283	6527
				1249,13	25,49	4997	102	128
		1шт						
26	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	3652	11,31		41304	0	51468
				11,01		40209	0	128
		м						
27	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	233	11,45		2668	0	3283
				11,01		2565	0	128
		м						
28	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	3652	159,68	0,07	583151	256	414213
				108,00	0,02	394416	73	105
		м2						
29	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	4256	21,80	0,05	92781	213	22331
				5,81	0,02	24727	85	90
		м2						
30	Е0126-4-1	Изоляция трубопроводов диаметром 108 мм цилиндрами из	563	129,21	12,02	72745	6767	44337

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм		74,25	4,50	41803	2534	100
		м						
31	С11031-131	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 89 мм, толщина изоляции 9 мм	53	542,00		28726	0	0
						0	0	
		м						
32	С11031-130	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 76 мм, толщина изоляции 9 мм	152	475,00		72200	0	0
						0	0	
		м						
33	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	12	200,00		2400	0	0
						0	0	
		кг						
34	Ц0111-300-5 применител ьно	Монтаж прибора	2	21303,95	63,95	42608	128	5918
				3285,00	2,25	6570	5	90
		компл						
35	С прайс-лист "ВПО Точмаш	Стоимость прибора учета тепла с комплектующими	2	31724,92		63450	0	0
						0	0	
		счетчик						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3092124	20806	830314
			Тенге			730855	7728	
		РАЗДЕЛ 4.ОТОПЛЕНИЕ						
36	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	50,76	4331,44	35,77	219864	1816	8128
				111,70	13,40	5670	680	128
		1кВт						
37	Е0118-9-5	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 50 мм	33,12	420,94	4,42	13942	146	1156
				25,59	1,65	848	55	128
		м						
38	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	40	62,81		2512	0	1187
				23,18		927	0	128
		комплект						
39	С прайс-лист "Техноснаб "	Вентили Ду 20 мм (импортного производства)	40	302,58		12103	0	0
						0	0	
		шт						
40	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	14	1390,00		19460	0	0
						0	0	
		шт						
41	С прайс-лист "Теплоимпо рт"	Клапаны с термостатической головкой Dy 20 мм(импортного производства)	40	574,90		22996	0	0
						0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		шт						
42	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов отопления из напорных металлопластиковых труб наружным диам. 20 мм	580	448,92	12,56	260374	7285	227167
				301,28	4,71	174742	2732	128
		м						
43	С Прайс-лист СТВК	Труба металлопластиковая для отопления PN20 d20x2,8мм "FusiOTErM"	580	134,35		77923	0	0
						0	0	
		мп						
44	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов отопления из напорных металлопластиковых труб наружным диам. 32 мм	26	316,13	5,44	8219	141	6531
				194,21	2,04	5049	53	128
		м						
45	С Прайс-лист СТВК	Труба металлопластиковая для отопления PN16 d32x4,5мм "FUSIATERM"	14	675,84		9462	0	0
						0	0	
		мп						
46	Е0116-14-4	Прокладка трубопроводов отопления из напорных металлопластиковых труб наружным диам. 40 мм	13,5	419,78	6,85	5667	92	4530
				259,56	2,58	3504	35	128
		м						
47	С Прайс-лист СТВК	Труба металлопластиковая для отопления PN16 d40x5,5мм "FUSIATERM"	13,5	675,84		9124	0	0
						0	0	
		мп						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			661646	9480	248699
			Тенге			190740	3555	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3753770	30286	1079013
			Тенге			921595	11283	
		Итого с накладными расходами				**4832783**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -6%				**289967**		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**5122750**		
		Временные здания-сооружения, 1,44%				**73768**		
		Итого				**5196518**		
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 1,35%				**70153**		
		Зтараты на выслугу лет, 1%				**51965**		
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				**20786**		
		Итого в базисных ценах 2001 года				**5339422**		
		Итого в текущих ценах 2011 года К=1,950967				**10417037**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**208341**		
		Итого				**10625378**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**1275045**		
		Всего по акту				**11900423**		

Генеральный подрядчик:

Директор ТОО "Строительная фирма Анель"

_____ Сулайбаев Г.С.

Субподрядчик:

Директор ТОО "БИАН"

_____ Алдабергенов А.

Генподрядчик: ТОО "Строительная фирма Анель"

Субподрядчик: ТОО "БИАН"

Договор субподряда №23-11 от 04.03.2010

Наименование стройки: "Многоквартирный жилой дом по адресу: микрорайон "Акбулак" ул. Шуланова 137 (№11 пятно северная часть)"

Локальная смета № 5-1-10. Внутреннее газоснабжение

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2011 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Е0116-8-1	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	72	292,95	4,59	21092	330	4886
				51,30	1,71	3694	123	128
		м						
2	Е0116-8-2	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	29	302,95	4,59	8786	133	1969
				51,30	1,71	1488	50	128
		м						
3	Е0116-8-3	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	48	339,95	4,59	16318	220	3256
				51,30	1,71	2462	82	128
		м						
4	Е0116-8-4	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	8	412,95	4,59	3304	37	543
				51,30	1,71	410	14	128
		м						
5	Е0116-8-6	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных	29	506,63	8,84	14692	256	2520

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм		64,58	3,31	1873	96	128
		м						
6	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	182	78,92		14363	0	16250
				69,75		12695	0	128
		м						
7	Е0115-172-4	Масляная окраска труб за 2 раза	14,3	148,40	0,07	2122	1	1621
				108,00	0,02	1544	0	105
		м2						
8	С130904-22	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 9,8 кПа /0,1 кгс/см2/, Dy 15 мм	22	326,00		7172	0	0
						0	0	
		шт						
9	С130904-23	Краны проходные натяжные муфтовые 11ч3бк для газа, Ру 0,1 МПа /1 кгс/см2/, Dy 25 мм	3	313,00		939	0	0
						0	0	
		шт						
10	С130904-24	Краны проходные натяжные муфтовые 11ч3бк для газа, Ру 0,1 МПа /1 кгс/см2/, Dy 32 мм	1	449,00		449	0	0
						0	0	
		шт						
11	Е0119-1-2	Установка бытовых четырехкомфорочных газовых плит	22	332,58	54,70	7317	1203	5893
				189,00	20,25	4158	446	128
		прибор						
12	С131401-10	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	22			0	0	0
						0	0	
		шт						
13	Е0116-26-2	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 50 мм	22	952,37	36,99	20952	814	6336
				211,50	13,50	4653	297	128
		1счетчик						
14	С131401-14	Счетчики газовые ротационные РГ-40	22	14500,00		319000	0	0
						0	0	
		шт						
15	Е0120-30-1	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование	4,4	107,48	1,20	473	5	51
				8,53	0,45	38	2	128
		кг						
16	Е0116-30-1 прим.	Установка футляров через стены и перекрытия из стальных труб	29	770,63		22348	0	11192
				301,50		8744	0	128
		1сальник						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	Е0169-1-3	Пробивка отверстий для водогазопроводных труб в кирпичных стенах толщиной в 2 кирпича	22	954,04	666,83	20989	14670	10745
				287,21	255,45	6319	5620	90
		отверст						
18	Е0146-33-3	Заделка отверстий площадью до 0,1 м2 в железобетонных стенах и перегородках	0,23	23360,06	355,81	5373	82	2630
				11301,75	135,00	2599	31	100
		м3						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**485689**	**17751**	**67892**
			Тенге			**50677**	**6506**	
		Итого с накладными расходами				**553581**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -6%				**33215**		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**586796**		
		Временные здания-сооружения, 1,44%				**8450**		
		Итого				**595246**		
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 1,35%				**8036**		
		Зтараты на выслугу лет, 1%				**5952**		
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				**2381**		
		Итого в базисных ценах 2001 года				**611615**		
		Итого в текущих ценах 2011 года К=1,950967				**1193241**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**23865**		
		Итого				**1217106**		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**146053**		
		Всего по акту				**1363159**		

Генеральный подрядчик:

Директор ТОО "Строительная фирма Анель"

Туманбаев Г.С.

Субподрядчик:

Директор ТОО "БИАН"

Адабергенов А.

Генподрядчик: ТОО "Строительная фирма Анель"

Субподрядчик: ТОО "БИАН"

Договор субподряда №23-11 от 04.03.2010

Наименование стройки: "Многоквартирный жилой дом по адресу: микрорайон "Акбулак" ул. Шуланова 137 (№11 пятно северная часть)"

Локальная смета № 5-1-4. Электромонтажные работы

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2011 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ц0108-571-2	Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный, без блоков резисторов, глубина до 800 мм, шкафного исполнения 1ГРЩ	1,22	6012,00	1309,00	7335	1597	4433
				3510,00	315,00	4282	384	95
		м						
				Монтаж аппартуры в шкафу				
2	Ц0108-572-3	Блок управления АВР шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1	1299,30	68,30	1299	68	314
				317,00	13,50	317	14	95
		шт						
3	Ц0108-573-4	Блок автомачтического управления освещаемая БАУО	1	514,00	105,00	514	105	260
				254,00	20,30	254	20	95
		шт						
4	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,90	5,40	167	5	152
				158,00	2,30	158	2	95
		шт						
5	Ц0108-53-1 примен.	Трансформатор тока 50/5 А	2	493,60	18,60	987	37	668
				347,00	4,50	694	9	95

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		шт						
6	Ц0108-83-1	Механическая блокировка JVE	1	357,80		358	0	267
	примен.			281,00		281	0	95
		шт						
7	Ц0108-526-3	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 250 А на вводе	4	1008,70	32,70	4035	131	1693
				441,00	4,50	1764	18	95
		шт						
8	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А на линиях	7	862,00	28,00	6034	196	2291
				340,00	4,50	2380	32	95
		шт						
9	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А на линиях	14	501,20	13,20	7017	185	3050
				227,00	2,30	3178	32	95
		шт						
10	Ц0108-572-5	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1700x1100 мм - ЩЭ	16	3385,00	223,00	54160	3568	9310
				563,00	49,50	9008	792	95
		шт						
				Монтаж аппартуры в шкафах - ЩЭ				
11	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	7	166,90	5,40	1168	38	1066
				158,00	2,30	1106	16	95
		шт						
12	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	40	862,00	28,00	34480	1120	13091
				340,00	4,50	13600	180	95
		шт						
13	Ц0108-526-1	Устройство защитного отключения УЗО-300 mA	25	501,20	13,20	12530	330	5446
				227,00	2,30	5675	58	95
		шт						
14	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600x600 мм - ЩК	25	1299,30	68,30	32483	1708	7850
				317,00	13,50	7925	338	95
		шт						
				Монтаж аппартуры в шкафах - ЩК				
15	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на	25	862,00	28,00	21550	700	8182

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А на вводе		340,00	4,50	8500	13	95
		шт						
16	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А на линиях	245	501,20	13,20	122794	3234	53370
				227,00	2,30	55615	564	95
		шт						
17	Ц0108-526-1	Устройство защитного отключения УЗО-30 mA	120	501,20	13,20	60144	1584	26140
				227,00	2,30	27240	276	95
		шт						
18	Ц0108-599-1 0	Щиток осветительный ЩО, устанавливаемый в подвале на стене распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг	1	1233,60	54,60	1234	55	584
				610,00	4,50	610	5	95
		шт						
				Монтаж аппартуры на щите ЩО				
19	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А на вводе	1	862,00	28,00	862	28	328
				340,00	4,50	340	5	95
		шт						
20	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А на линиях	6	501,20	13,20	3007	79	1307
				227,00	2,30	1362	14	95
		шт						
21	Ц0108-526-1	Устройство защитного отключения УЗО - 30 mA	1	501,20	13,20	501	13	218
				227,00	2,30	227	2	95
		шт						
22	Ц0108-574-1	Подключение жил кабелей или проводов, сечение до 10 мм2	240	36,70	0,90	8808	216	5746
				25,00	0,20	6000	48	95
		жил						
23	Ц0108-574-2	Подключение жил кабелей или проводов, сечение до 16 мм2	700	86,80	2,40	60760	1680	34381
				51,30	0,40	35910	280	95
		жил						
24	Ц0108-574-3	Подключение жил кабелей или проводов, сечение до 35 мм2	124	118,00	2,90	14632	360	6974
				58,70	0,50	7279	62	95
		жил						
25	Ц0108-572-3	Ящик управления реверсивным эл.двигателем	1	1299,30	68,30	1299	68	314
				317,00	13,50	317	14	95
		шт						
				Монтаж датчика-реле уровня РОС-102:				
26	Ц0111-350-1	Датчик	1	193,78		194	0	148

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				164,25		164	0	90
		шт						
27	Ц0111-250-1	Реле РМ-51 /ДПЭ-3/ для измерения и регулирования уровня	1	210,04		210	0	175
				193,50		194	0	90
		компл						
28	Ц0111-233-1	Присоединение проводов, жил, электрических кабелей и заземляющих проводников, сечением 2,5 мм2 к приборам и средствам автоматизации под винт с оконцеванием наконечником	4	23,79		95	0	73
				20,34		81	0	90
		конец						
29	Ц0111-234-1	Присоединение к приборам трубных проводок из водогазопроводных труб с диаметром до 25 мм	4	64,17	5,92	257	24	204
				56,48	0,23	226	1	90
		шт						
30	Ц0108-604-1	Звонок электрический с кнопкой	2	115,10	2,80	230	6	195
				102,00	0,50	204	1	95
		компл						
31	Ц0108-604-1	Звонок громкого боя	1	115,10	2,80	115	3	98
				102,00	0,50	102	1	95
		компл						
32	Ц0108-593-3	Светильник с подвеской на крюк для помещений с тяжелыми условиями среды	23	429,40	233,00	9876	5359	4372
				133,00	67,10	3059	1543	95
		шт						
33	Ц0108-593-1 8	Кронштейны со светильниками по стенам и потолкам типа "БРА"	21	298,60	101,00	6271	2121	3689
				157,00	27,90	3297	586	95
		шт						
34	Ц0108-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды для туалетов и ванн	57	313,00	131,00	17841	7467	8442
				119,00	36,90	6783	2103	95
		шт						
35	Ц0108-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	47	313,00	131,00	14711	6157	6961
				119,00	36,90	5593	1734	95
		шт						
36	Ц0108-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды защищенный	14	313,00	131,00	4382	1834	2074
				119,00	36,90	1666	517	95

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		шт						
37	Ц0108-593-5	Светильник потолочный или настенный уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды	1	314,30	120,00	314	120	158
				132,00	34,00	132	34	95
		шт						
38	Ц0108-592-1	Патрон стенной или потолочный	36	84,20	1,90	3031	68	2647
				77,00	0,40	2772	14	95
		шт						
39	Ц0108-594-3	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с количеством ламп в светильнике: до 4	4	467,80	183,00	1871	732	1086
				234,00	51,80	936	207	95
		шт						
40	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	4	228,80	13,20	915	53	788
				205,00	2,30	820	9	95
		шт						
41	Ц0108-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	184	64,00	1,00	11776	184	10261
				58,50	0,20	10764	37	95
		шт						
42	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	838,8	62,70	0,20	52593	168	46139
				57,80	0,10	48483	84	95
		шт						
43	Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	75,6	55,00	0,90	4158	68	3583
				49,70	0,20	3757	15	95
		шт						
44	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	404	47,00	0,20	18988	81	17501
				45,50	0,10	18382	40	95
		шт						
45	Ц0108-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	270	48,50	0,20	13095	54	12081
				47,00	0,10	12690	27	95
		шт						
46	Ц0108-591-3 прим.	Выключатель с встроенной выдержанной времени	28	134,80	3,60	3774	101	3065
				115,00	0,20	3220	6	95
		шт						
47	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	30	125,60	64,10	3768	1923	1630
				41,40	15,80	1242	474	95
		м						
48	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	3000	108,60	48,90	325800	146700	147630
				39,60	12,20	118800	36600	95

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м						
49	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	300	147,30	73,00	44190	21900	19323
				49,50	18,30	14850	5490	95
		м						
50	Ц0108-409-3	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 63 мм	40	180,30	91,60	7212	3664	3055
				57,40	23,00	2296	920	95
		м						
51	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	3000	8,50	0,10	25500	300	20805
				7,30		21900	0	95
		м						
52	Ц0108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	424	5,40	0,10	2290	42	1491
				3,70		1569	0	95
		м						
53	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	30	10,60	0,10	318	3	254
				8,80	0,10	264	3	95
		м						
54	Ц0108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	30	5,40	0,10	162	3	105
				3,70		111	0	95
		м						
55	Ц0108-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	1200	14,60	0,20	17520	240	13566
				11,80	0,10	14160	120	95
		м						
56	Ц0108-412-1 0	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	4600	10,60	0,40	48760	1840	33649
				7,60	0,10	34960	460	95
		м						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	Ц0108-412-4	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	400	19,60	0,50	7840	200	6270
				16,40	0,10	6560	40	95
		м						
58	Ц0108-412-1 0	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	422	10,60	0,40	4473	169	3087
				7,60	0,10	3207	42	95
		м						
59	Ц0108-396-5	Короб на конструкциях, кронштейнах, по стенам и потолкам, длина 2 м	80	177,70	116,00	14216	9280	6688
				54,90	33,10	4392	2648	95
		м						
60	Ц0108-402-2	Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный во взрывоопасных и пожароопасных помещениях, сечение жилы до 6 мм2	424	47,50	21,00	20140	8904	10554
				21,20	5,00	8989	2120	95
		м						
61	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг сеч. 1х25 мм2	20	73,10	20,80	1462	416	528
				23,40	4,40	468	88	95
		м						
62	Ц0108-545-1	Коробка клемная КС-10	24	843,50	19,50	20244	468	10973
				479,00	2,30	11496	55	95
		шт						
63	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	40	330,10	24,10	13204	964	4503
				116,00	2,50	4640	100	95
		шт						
64	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	200	88,90	3,10	17780	620	5358
				27,90	0,30	5580	60	95
		м						
65	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	240	107,30	3,50	25752	840	7478
				32,40	0,40	7776	96	95
		м						
66	Ц0108-158-1 5	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с	4	263,80		1055	0	760

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2		200,00		800	0	95
		шт						
67	Ц0108-158-1 4	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 6 мм2, до 10 жил	96	174,20		16723	0	9850
				108,00		10368	0	95
		шт						
68	Ц0108-158-6	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 7 жил	8	137,90		1103	0	581
				76,50		612	0	95
		шт						
				Материалы не учтенные ценником				
69	С кальк.№1	Щит силовой вводно-распределительный 1 ГРЩ	1	272929,00		272929	0	0
						0	0	
		компл.						
70	С кальк.№2	Щит силовой распределительный этажный ЩЭ на 3 счетчика	11	50259,00		552849	0	0
						0	0	
		компл.						
71	С кальк.№2а	Щит силовой распределительный этажный ЩЭ на 2 счетчика	1	36004,00		36004	0	0
						0	0	
		компл.						
72	С кальк.№3	Щит силовой вводно-распределительный квартиры ЩК	45	17428,00		784260	0	0
						0	0	
		компл.						
73	С кальк.№4	Щит силовой навесной распределительный в подвале ЩО	1	11464,00		11464	0	0
						0	0	
		компл.						
74	С прайс-лист "Казтрансф	Ящик управления реверсивными эл.двигателем Я5411-1874 УЯЛ	1	34364,39		34364	0	0
						0	0	
		шт.						
75	С прайс-лист "Электроко	Датчик управления РОС-102	1	2541,68		2542	0	0
						0	0	
		шт.						
76	С прайс-лист "Электроко	Звонок электрический с кнопкой	45	665,68		29956	0	0
						0	0	
		шт.						
77	С прайс-лист "Электроко	Звонок громкого боя	4	1391,87		5567	0	0
						0	0	
		шт.						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
78	С151701-28	Светильник подвесной, тип НСП22Х500-111-У3	47	1460,00		68620	0	0
						0	0	
		шт						
79	С151701-84	Светильники тип НС011-100-003-УХЛ4 типа "БРА"	13	523,00		6799	0	0
						0	0	
		шт						
80	С прайс-лист "Электротр ейд"	Светильники взрывозащищенные для туалетов и ванн	18	1304,35		23478	0	0
						0	0	
		шт.						
81	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	26	871,00		22646	0	0
						0	0	
		шт						
82	С151701-27	Светильник подвесной, тип НСП19Х1000-125-У3 защищенный	36	940,00		33840	0	0
						0	0	
		шт						
83	С151701-18	Светильник подвесной, тип НСП11Х100-234-У3	11	665,00		7315	0	0
						0	0	
		шт						
84	С151702-21	Светильники тип ЛВ003-2Х40-001-УХЛ4	1	2550,00		2550	0	0
						0	0	
		шт						
85	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	2	14,00		28	0	0
						0	0	
		шт						
86	С151706-16	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100	16	39,00		624	0	0
						0	0	
		шт						
87	С151706-10	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б230-240-60	216	33,00		7128	0	0
						0	0	
		шт						
88	С151706-3	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б125-135-40	32	24,00		768	0	0
						0	0	
		шт						
89	С151706-60	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-60	4	17,00		68	0	0
						0	0	
		шт						
90	С151701-90	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	4	561,00		2244	0	0
						0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		шт						
91	С прайс-лист "Электроко	Колодка клемная для подключения светильников и люстр	272	211,81		57612	0	0
						0	0	
		шт.						
92	С прайс-лист "Электроко	Патрон стенной	36	42,36		1525	0	0
						0	0	
		шт.						
93	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	4	4720,00		18880	0	0
						0	0	
		шт						
94	С151801-157	Розетка штепсельная с плоскими контактами, открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220	184	134,00		24656	0	0
						0	0	
		шт						
95	С151801-158	Розетка штепсельная с плоскими контактами, скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220	932	237,00		220884	0	0
						0	0	
		шт						
96	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	404	156,00		63024	0	0
						0	0	
		шт						
97	С151801-13	Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220	270	182,00		49140	0	0
						0	0	
		шт						
98	С прайс-лист "Электроко	Выключатель с встроенной выдержкой времени	28	726,19		20333	0	0
						0	0	
		шт.						
99	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	84	134,00		11256	0	0
						0	0	
		шт						
100	С прайс-лист "Электроко	Коробки установочные для выключателей и розеток	1790	42,36		75824	0	0
						0	0	
		шт.						
101	С151803-45	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2	24	1660,00		39840	0	0
						0	0	
		шт						
102	С151803-52	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой	2,4	60400,00		144960	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		крышкой,степень защиты 1Р31, тип У198 УХЛ3				0	0	
		1000шт						
103	С151803-17	Короба для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В, короб прямой, У1098 У3	40	2690,00		107600	0	0
						0	0	
		шт						
104	С151607-117	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2	20,2	9230,00		186446	0	0
						0	0	
		1000м						
105	С151607-119	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2	23	13300,00		305900	0	0
						0	0	
		1000м						
106	С151607-123	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 6 мм2	0,06	29000,00		1740	0	0
						0	0	
		1000м						
107	С151607-126	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 16 мм2	5,8	82200,00		476760	0	0
						0	0	
		1000м						
108	С151607-127	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 25 мм2	2,3	127900,00		294170	0	0
						0	0	
		1000м						
109	С прайс-лист "Точмаш	Кабель силовой на 660 В. марки ВВГ-4х1,5 мм2	110	61,12		6723	0	0
						0	0	
		м.						
110	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,6	52100,00		31260	0	0
						0	0	
		1000м						
111	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1,8	60500,00		108900	0	0
						0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1000м						
112	С прайс-лист "Точмаш	Кабель силовой на 660 В. марки ВВГ-4х50 мм2	10	1987,35		19874	0	0
						0	0	
		м.						
113	С151601-329	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 1х25 мм2	0,01	135500,00		1355	0	0
						0	0	
		1000м						
114	С прайс-лист "Точмаш	Кабель силовой на 660 В. марки ВВГ-5х4 мм2	40	174,89		6996	0	0
						0	0	
		м.						
115	С прайс-лист "Точмаш	Кабель силовой на 660 В. марки ВВГ-4х2,5 мм2	100	93,80		9380	0	0
						0	0	
		м.						
116	С151601-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	0,02	28900,00		578	0	0
						0	0	
		1000м						
117	С151603-23	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 7х1,5 мм2	0,02	83100,00		1662	0	0
						0	0	
		1000м						
118	С прайс-лист "Электроко	Трубы защитные пластиковые ЭП-20	3000	30,52		91560	0	0
						0	0	
		м.						
119	С прайс-лист "Электроко	Трубы защитные пластиковые ЭП-32	145	54,25		7866	0	0
						0	0	
		м.						
120	С прайс-лист "Электроко	Трубы защитные пластиковые ЭП-50	200	176,31		35262	0	0
						0	0	
		м.						
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**5570376**	**240181**	**619313**
			Тенге			**592387**	**59553**	
		Итого с накладными расходами				**6189689**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -6%				**371382**		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**6561071**		
		Временные здания-сооружения, 1,44%				**94479**		
		Итого				**6655550**		
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 1,35%				**89850**		
		Зтараты на выслугу лет, 1%				**66556**		
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				**26622**		
		Итого в базисных ценах 2001 года				**6838578**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого в текущих ценах 2011 года К=1,950967				**13341841**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**266837**		
		Итого				**13608678**		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**1633041**		
		Всего по акту				**15241719**		

Генеральный подрядчик:

Директор ТОО "Строительная фирма Анель"

_____ Суманбаев Г.С.

Субподрядчик:

Директор ТОО "БИАН"

_____ Аллабергенов А.

Генподрядчик: ТОО "Строительная фирма Анель"
Субподрядчик: ТОО "БИАН"
Договор субподряда №23-11 от 04.03.2010
Наименование стройки: "Многоквартирный жилой дом по адресу: микрорайон "Акбулак" ул. Шуланова 137 (№11 пятно северная часть)
Локальная смета № 5-1-6. Благоустройство

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2011 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 1.								
Выемка грунта под отмостку толщ 200мм								
1	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	563	192,51	0,00	108 383	0	110 226
				192,51	0,00	108 383	0	102
		м3						
Выемка грунта с вывозом								
2	Е0101-24-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	563	6,06	6,06	3 412	3 412	1 032
				0,00	2,10	0	1 182	87
		м3						
3	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	563	32,63	31,28	18 371	17 611	4 816
				1,32	8,48	743	4 774	87
		м3						
4	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	563	220,50	220,50	124 142	124 142	22 345
				0,00	44,10	0	24 828	90
		т						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Выемка под колодец								
5	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	563	251,77	0,00	141 747	0	144 157
				251,77	0,00	141 747	0	102
		м3						
6	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	563	154,22	0,00	86 826	0	88 302
				154,22	0,00	86 826	0	102
		м3						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			482 881	145 165	370 878
			Тенге			337 699	30 784	
РАЗДЕЛ 2.								
7	Е0101-132-2	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками,2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 30 см	45	12,67	12,67	570	570	177
				0,00	4,52	0	203	87
		м3						
8	Е0101-132-8 К=2	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, при толщине слоя 30 см	45	2,20	2,20	99	99	39
				0,00	1,00	0	45	87
		м3						
9	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	32	1199,00	85,16	38 368	2 725	1 553
				24,59	15,95	787	510	120
		м3						
10	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев пескоцементных	19	550,80	0,00	10 465	0	11 537
				548,55	0,00	10 422	0	111
		м3						
11	С143008-110	Смесь пескоцементная	19	1090,00	0,00	20 710	0	0
				0,00	0,00	0	0	0
		м3						
12	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	263	836,08	52,60	219 889	13 834	26 616
				65,99	18,56	17 355	4 881	120
		м2						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			290 101	17 228	39 922
			Тенге			28 564	5 639	
РАЗДЕЛ 3.								
13	Е0101-132-2	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками,2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 30 см	236	12,67	12,67	2 990	2 990	930
				0,00	4,52	0	1 066	87
		м3						
14	Е0101-132-8 К=2	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, при толщине слоя 30 см	236	2,20	2,20	519	519	206
				0,00	1,00	0	236	87
		м2						
15	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня	478	276,31	41,60	132 076	19 885	11 506
				5,75	14,36	2 749	6 864	120
		м2						
16	Е0127-55-3	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных, нижний слой из пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4,5 см /до 5см/	478	509,76	5,39	243 663	2 576	11 751
				18,30	2,28	8 747	1 089	120
		м2						
17	Е0127-55-4	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных, верхний слой из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см /до 4см/	478	495,23	5,39	236 717	2 576	11 751
				18,30	2,28	8 747	1 089	120
		м2						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			615 965	28 546	36 144
			Тенге			20 243	10 344	
РАЗДЕЛ 4.								
18	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней /бардюр БР50.30.18//В7,5/	69	1900,81	8,29	131 156	572	10 502
				124,98	2,20	8 623	151	120
		м						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней /бордюр БР100.20.8/ /В7,5/	88	885,12	8,29	77 891	730	13 397
	т.ч. п-3.9 к=0,86 к=0,33			124,98	2,20	10 998	194	120
		м						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			209 047	1 302	23 899
			Тенге			19 621	345	
РАЗДЕЛ 8.								
20	У1-43-1	Скамья прямолинейная, секция ПС-1, строительные работы	12	14556,05	481,53	174 673	5 778	15 696
				772,28	162,15	9 267	1 945	140
		скамья						
21	У1-49-1	Урна типа 1, строительные работы	12	2889,16	101,20	34 670	1 214	14 700
				1138,50	28,20	13 662	338	105
		урна						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			**209 343**	**6 992**	**30 396**
			Тенге			**22 929**	**2 283**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1 807 337**	**199 233**	**501 239**
			Тенге			**429 056**	**49 395**	
		Итого с накладными расходами				**2308576**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -6%				**138515**		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**2447091**		
		Временные здания-сооружения, 1,44%				**35238**		
		Итого				**2482329**		
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 1,35%				**33511**		
		Зтараты на выслугу лет, 1%				**24823**		
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				**9929**		
		Итого в базисных ценах 2001 года				**2550592**		
		Итого в текущих ценах 2011 года К=1,950967				**4976121**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**99522**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого				**5075643**		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**609077**		
		Всего по акту				**5684720**		

Генеральный подрядчик:

Директор ТОО "Строительная фирма Анель"

_____ Туманбаев Г.С.

Субподрядчик:

Директор ТОО "БИАН"

_____ Аллабергенов А.

Генподрядчик: ТОО "Строительная фирма Анель"

Субподрядчик: ТОО "БИАН"

Договор субподряда №23-11 от 04.03.2010

Наименование стройки: "Многоквартирный жилой дом по адресу: микрорайон "Акбулак" ул. Шуланова 137 (№11 пятно северная часть)

Локальная смета № 5-1-5. Наружное освещение

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2011 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 1.								
Светильник уличного освещения								
1	Е0133-251-11	Установка стальных опор контактной сети с бурением котлованов под монолитные фундаменты массой до 1 т в группе грунта 2 при глубине бурения 2 м	4	2248,45	1839,63	8 994	7 359	3 376
				408,83	484,15	1 635	1 937	95
		опора						
2	С12021-96 п4.7 техч прим.	Стойка Ст-8-3 /окрашенные за 2 раза/	0,25	183340,00	0,00	45 835	0	0
				0,00	0,00	0	0	0
		т						
3	Е0133-254-2	Окраска масляной краской стальных трубчатых опор с очисткой поверхности металлической щеткой	0,32	4358,04	3470,40	1 395	1 111	342
				571,84	558,90	183	179	95
		т						
4	Е0133-255-1	Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой	0,35	432,14	165,63	151	58	109
				266,51	61,88	93	22	95
		м3						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Фундамент анкерный	0,32	20800,00	0,00	6 656	0	0
				0,00	0,00	0	0	0
		м3						
6	Ц0108-358-1 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006	Светильники, устанавливаемые вне зданий с лампами накаливания	4	954,82	508,94	3 819	2 036	1 063
				205,25	105,46	821	422	86
		шт						
7	Ц0108-352-1 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков - 1	4	2599,89	1912,69	10 400	7 651	3 309
				566,67	400,84	2 267	1 603	86
		шт						
8	С151703-5	Светильники тип РКУ03-250-001-У1	4	6550,00	0,00	26 200	0	0
				0,00	0,00	0	0	0
		шт						
9	С151706-86	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ250/10/-4	4	794,00	0,00	3 176	0	0
				0,00	0,00	0	0	0
		шт						
10	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	20	11,95	0,13	239	3	175

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				10,12	0,13	202	3	86
		м						
Прокладка кабеля								
11	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м	43,6	251,77	0,00	10 977	0	11 164
				251,77	0,00	10 977	0	102
		м3						
12	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	43,6	154,22	0,00	6 723	0	6 837
				154,22	0,00	6 723	0	102
		м3						
13	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	148	44,97	34,75	6 656	5 143	2 372
				10,12	8,62	1 498	1 276	86
		м траншеи						
14	С143008-92	Песок природный	2,6	990,00	0,00	2 574	0	0
				0,00	0,00	0	0	0
		м3						
18	С151601-134	Кабели силовые на напряжение 660 В,марка АВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2	0,17	47500,00	0,00	8 075	0	0
				0,00	0,00	0	0	0
		1000м						
Щиток								
19	Ц0108-359-2 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006	Щиток до трех групп, устанавливаемый в нише цоколя	1	610,28	297,04	610	297	214
				200,79	51,93	200	51	86
		шт						
20	С151803-166	Ящики силовые ЩМП-2-036шт	1	3470,00	0,00	3 470	0	0
				0,00	0,00	0	0	0
		шт						
21	Ц0108-521-1	устройство сумеречного реле	1	330,68	14,63	331	15	167

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				192,05	2,87	192	3	86
22		шт						
	С151801-80 прим.	Сумеречное реле	1	4100,00	0,00	4 100	0	0
				0,00	0,00	0	0	0
23		шт						
	Ц0108-526-1	Автомат на ток до 25 А	3	538,55	16,50	1 615	50	676
				261,05	2,87	783	8	86
24		шт						
	С151801-34 прим.	Автомат 3Р40А	3	912,00	0,00	2 736	0	0
25				0,00	0,00	0	0	0
		шт						
	Ц0108-530-1	Пускатель магнитный	1	956,48	22,38	956	22	390
26				453,10	2,87	453	3	86
		шт						
	С151801-107	Магнитный пускатель ПМЛ-1202	1	1310,00	0,00	1 310	0	0
27				0,00	0,00	0	0	0
		шт						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			156 998	23 745	30 194
			Тенге			26 027	5 507	
РАЗДЕЛ 2.								
Прокладка кабеля								
28	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м	23,3	251,77	0,00	5 866	0	5 966
				251,77	0,00	5 866	0	102
		м3						
29	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	18,6	154,22	0,00	2 868	0	2 917
				154,22	0,00	2 868	0	102
		м3						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,122	2174721,88	0,00	265 316	0	2 888
				23908,50	0,00	2 917	0	99
		кан.-км						
31	Ц0108-412-2	Затягивание кабеля в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	65,2	11,95	0,13	779	8	570
				10,12	0,13	659	8	86
		м						
32	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	18	205,03	94,63	3 691	1 703	1 683
				83,61	25,75	1 505	464	86
		м						
33	С151601-137	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х16 мм2	0,54	122300,00	0,00	66 042	0	0
				0,00	0,00	0	0	0
		1000м						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**344 562**	**1 711**	**14 024**
			Тенге			**13 815**	**472**	
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**501 560**	**25 456**	**44 218**
			Тенге			**39 842**	**5 979**	
		Итого с накладными расходами				**545778**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -6%				**32747**		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**578525**		
		Временные здания-сооружения, 1,44%				**8331**		
		Итого				**586856**		
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 1,35%				**7923**		
		Зтараты на выслугу лет, 1%				**5869**		
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				**2347**		
		Итого в базисных ценах 2001 года				**602995**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого в текущих ценах 2011 года К=1,950967				**1176424**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**23528**		
		Итого				**1199952**		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**143994**		
		Всего по акту				**1343946**		

Генеральный подрядчик:

Директор ТОО "Строительная фирма Анель"

Туманбаев Г.С.

Субподрядчик:

Директор ТОО "БИАН"

Аллабергенов А.