Форма-3 КС

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2012 г

Заказчик ГККП "Детская музыкальная школа №1 им.Курмангазы" отдела образования города Павлодара"
Подрядчик ТОО " Meka Central Asia"
Договор № 15 от 04 июня 2012г
Наименование строительства и его адрес : Капитальный ремонт мягкой кровли здания музыкальной школы №1 им.Курмагазы по адресу г.Павлодар ул.1 Мая 33

Наименование пусковых объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ				из графы 1 стоимость прочих затрат ,не входящих в состав СМР
	с начала года по отчетный месяц	в т. ч СМР	из них экономия совершенствования проектных решений и др. мероприятий	из графы 2 работы по монтажу оборудования	
Капитальный ремонт мягкой кровли здания музыкальной школы №1 им.Курмангазы по адресу г.Павлодар ул.1 Мая 33	344 285				
в том числе за июнь	344 285				
в тот числе НДС 12 %	36 888				
Предоплата 30%	103 286				
Итого к оплате	241 000				

Всего к оплате :
Двести сорок одна тысяча тенге

Заказчик:
ГККП "Детская музыкальная школа №1 им.Курмангазы" отдела образования города Павлодара"
_____ Бобровская О.Л.

Подрядчик
ТОО " Meka Central Asia"
_____ Каганаев Г.К.

Заказчик: ГККП "Детская музыкальная школа №1 им.Курмангазы" отдела образования г.Павлодара **Ф-2В**

Подрядчик: ТОО " Meka Central Asia "

АКТ

выполненных работ № 1 за июнь 2012г

Капитальный ремонт мягкой кровли

ГККП "Детская музыкальная школа №1 им.Курмангазы" по ул.1Мая 33

Составлен в ценах 2001г. с пересчетом на текущие цены

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге. / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1 Кровля								
1	Е58-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	495,000	29,02	2,02	14365	1000	0	0,17410	86
		1м2 кровли		27,00	0,32	13365	158	0	0,00280	1
2	Е58-20-1	Разборка выравнивающей цементной стяжки	495,000	33,39	5,67	16528	2807	0	0,17000	84
		1м2		27,20	0,89	13464	441	0	0,00400	2
3	Е12-4-1	Разборка примыканий рулонных и мастичных кровель к	125,190	34,30	2,98	4294	373	0	0,18000	23
		стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков		31,32	1,12	3921	140	0	0,00544	1
		1м примыканий								
4	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек	495,000	184,24	15,94	91199	7890	0	0,24300	120
		толщиной 15 мм		34,65	5,96	17152	2950	0	0,02910	14
		1м2 стяжки								
5	Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения	2475,000	7,26	0,14	17969	347	0	0,00090	2
		толщины цементно-песчаных стяжек		0,11	0,05	272	124	0	0,00030	1
		1м2 стяжки								
		Всего прямые затраты				**144 355**	**12 417**			**315**
						48 174	**3 813**			**19**

Стоимость материалов, тенге **83 764**

Оборудование, тенге

Накладные расходы, тенге

- заработная плата в накладных, тенге (15%)
- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)

Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (0%)

Всего по смете, тенге **144 355**

Сметная заработная плата, тенге	**51 987**
Нормативная трудоемкость, чел-час	**334**
Итого в базовых ценах 2001г.	144 355
В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.	51 987
В том числе материалы в ценах 2001г.	83 764
В том числе оборудование в ценах 2001г.	
Нормативная трудоемкость, чел-час	334

Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1618/775 = 2.0877

Итого в текущих ценах (МРПтек = 1618)	**301 370**
В том числе сметная зарплата в текущих ценах	**108 533**
В том числе материалы в текущих ценах	**174 874**
В том числе оборудование в текущих ценах	
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	**6 027**
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	**307 397**
Итого в текущих ценах	**307 397**
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	**36 888**
Всего по акту	**344 285**

Заказчик:
ГККП "Детская музыкальная школа №1 им.Курмангазы"
отдела образования г.Павлодара

Директор _____ **Бобровская О.Л.**

Директор ТОО "ДСО ЮКО" _____ **Колтунов П.В.**

Технадзор _____ **Черный В.Ф.**

Подрядчик
ТОО "Meka Central Asia"

Директор _____ **Каганаев Г.К.**