Заказчик: **ТОО "Центр Строй ЛТД"**
Подрядчик: **ТОО "ЗапЭлектроПром"**
Наименование строительства: **Строительство водоочистных сооружений и внутрипоселковых водопроводных сетей в с.Старый Сарайчик Махамбетского района**

Приложение
Типовая межведомственная № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г.№78

С П Р А В К А Ф№3
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2011г.

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком-подрядчику генподрядчиком-застройщику

Код заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наимено-вание	код	наимено-вание	код
		01/06/11	10.06.2011				

Наименование пускового комплекса,объектов комплекса работ	С начала года по отчетный месяц включительно	За отчетный месяц	Стоимость выполненных работ и затрат из гр.1						Налог на добавлен. стоимость за отч. месяц	Всего к оплате с НДС
			СМР в базисных ценах	из них		Стоимость прочих затр. не входящ.в состав СМР	Дополнит. затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу электрообо-рудования		на приобре-тение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Монтаж электроснабжения	12 348 054	11 025 048							1 323 006	12 348 054
Всего к оплате с НДС:	**(двенадцать миллионов тристо сорок восемь тысяч пятьдесят четыре тенге)**									

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Заказчик: **ТОО "Центр Строй ЛТД"**

Подрядчик: **ТОО "ЗапЭлектроПром"**

Объект: **Строительство водоочистных сооружений и внутрипоселковых водопроводных сетей в с.Старый Сарайчик Махамбетского района**

А К Т

выполненных работ по монтажу электроснабжения за июнь месяц 2011г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1. Монтаж внешнего электроснабжения ПНС										
1	Ц0108-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	270	34,49	5,20	9312	1404	6669	0,16	42
				25,09	0,91	6774	246	95	0,01	1
		м								
2	С151601-520 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х25+1х16 мм2	0,05	279400,00	--	13970	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
3	С151601-544 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х25 мм2	0,22	309900,00	--	68178	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
4	Ц0108-633-1 1	Стойка металлические	8	20845,60	41,60	166765	333	125005	96,20	770
				16445,00	2,99	131560	24	95	0,02	--
		шт								
5	Прайс лист	Стойки металлические	8	26471,38	--	211771	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения	5	12135,90	127,82	60680	639	4999	5,73	29
				903,83	48,30	4519	241	105	0,24	1
		м3								
7	С143001-6 Изм. и	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В12,5 /М-150/	5	10400,00	--	52000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
8	Ц0108-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	330	28,78	2,73	9497	901	6847	0,13	43
				21,45	0,39	7079	129	95	--	1
		м								
9	С151601-485 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х10 мм2	0,33	161900,00	--	53427	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
10	Е0101-11-14	Разработка грунта 2 группы в траншеях	187	23,19	22,39	4336	4188	1300	0,01	1
				0,79	6,37	148	1192	97	0,02	4
		м3								
11	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания	34,4	2764,07	126,19	95084	4341	7836	1,01	35
				146,25	46,80	5031	1610	118	0,23	8
		м3								
12	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	34,4	2490,00	--	85656	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
13	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	330	42,09	30,81	13890	10167	5910	0,08	26
				11,18	7,67	3689	2531	95	0,04	15
		м								
14	С143006-8 Изм. и доп.вып.10 СН РК	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-95/, 250х120х65 мм, М-125	2,8	20200,00	--	56560	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000шт								
15	Е0133-109-1	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ с помощью механизмов сечением проводов до 35 мм2	1,55	30320,32	19752,07	46996	30616	23644	54,99	85
				9594,00	4933,72	14871	7647	105	18,36	28
		1км								
16	С151607-28	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 50/8 мм2	0,305	315700,00	--	96289	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0107-42-3	Установка блоков стен массой до 1,5 т	4	948,87	505,81	3795	2023	2117	1,22	5
				200,07	178,00	800	712	140	0,72	3
		шт								
18	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	130,02	174,33	--	22666	--	25613	1,26	164
				174,33	--	22666	--	113	--	--
		м3								
19	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	130,02	28,01	5,87	3642	763	2792	0,14	18
				22,14	--	2879	--	97	--	--
		м3								
20	Ц0108-412-6	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2	4	44,79	1,82	179	7	140	0,21	1
				36,27	0,52	145	2	95	--	--
		м								
21	С130806-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, 100х4,5 мм	4	819,00	--	3276	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
		Материалы для ВЛ 10кВ								
22	Прайс лист	Сталь круглая арматурная	0,494	67300,11	--	33246	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		тн								
23	Прайс лист	Бетон В15, водостойкость W4	3,5	17946,70	--	62813	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
24	Прайс лист	Фундаментный блок ФБС24.4.4.6-Т	4	17206,40	--	68826	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1242855	55382			1218
			Тенге			200162	14334			62
РАЗДЕЛ 2. Монтаж электроснабжения внутриплощадочных сетей										
25	Е0133-109-1	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ с помощью механизмов сечением проводов до 35 мм2	0,65	30320,32	19752,07	19708	12839	9915	54,99	36
				9594,00	4933,72	6236	3207	105	18,36	12
		1км								
26	Ц0108-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	50	34,49	5,20	1725	260	1235	0,16	8
				25,09	0,91	1255	46	95	0,01	--
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	С151601-520 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х25+1х16 мм2	0,05	279400,00	--	13970	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
28	Ц0108-11-1	Разъединитель напряжением 35 кВ на ток 1000 А без заземляющих ножей	1	10068,00	3974,10	10068	3974	5052	24,70	25
				4475,90	842,39	4476	842	95	4,89	5
		компл								
29	Ц0108-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	114	34,49	5,20	3932	593	2816	0,16	18
				25,09	0,91	2860	104	95	0,01	1
		м								
30	С151601-520 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х25+1х16 мм2	0,047	279400,00	--	13132	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
31	С151601-504 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х4 мм2	0,025	118000,00	--	2950	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
32	С151601-507 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х16 мм2	0,042	187200,00	--	7862	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
33	Ц0108-596-3	Прожектор отдельно устанавливаемый на стальной конструкции на крыше здания с лампой мощностью 500 Вт	8	1121,92	47,32	8975	379	5001	3,90	31
				652,60	5,46	5221	44	95	0,03	--
		шт								
34	С151703-35	Прожектор типа UM-1	8	8430,00	--	67440	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
35	Ц0108-594-2	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике	8	430,40	174,20	3443	1394	1935	1,29	10
				205,40	49,14	1643	393	95	0,29	2
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	С151706-85	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ250/4/	8	537,00	--	4296	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
37	Ц0108-633-8	Щит распределительный или шкаф ввода на один трансформатор мощностью 225 кВА	1	11755,60	41,60	11756	42	7450	48,10	48
				7839,00	2,99	7839	3	95	0,02	--
		шт								
38	Ц0108-25-2	Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью 630 кВА	1	32141,50	22074,00	32142	22074	12311	48,10	48
				8248,50	4709,93	8249	4710	95	27,32	27
		подстанц								
39	Ц0108-87-1	Дизельная электростанция	1	2485,10	806,00	2485	806	1762	10,40	10
				1635,40	219,70	1635	220	95	1,27	1
		компл								
40	Е0107-42-3	Установка блоков стен массой до 1,5 т	4	948,87	505,81	3795	2023	2117	1,22	5
				200,07	178,00	800	712	140	0,72	3
		шт								
41	Ц0108-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 16 мм	39	104,15	4,03	4062	157	1575	0,23	9
				42,12	0,39	1643	15	95	--	--
		м								
42	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,007	44300,00	--	310	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
43	Е0123-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 50 мм	0,017	484141,00	2254,10	8230	38	1770	469,30	8
				79255,80	845,32	1347	14	130	4,12	--
		км								
44	С130802-25	Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/, Dy 100 мм, Dв 50 мм	0,017	193,00	--	3	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
		Материалы для ВЛ 10кВ								
45	Прайс лист	ВЛ-0,4	0,65	942201,59	--	612431	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		км								
46	Прайс лист	Сталь круглая арматурная	0,036	67300,11	--	2423	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		тн								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	Прайс лист	Разъединитель	2	35893,39	--	71787	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
48	Прайс лист	Щит с автоматами	1	22433,37	--	22433	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
49	Прайс лист	Комплектная трансформаторная подстанция КТП-630-6/10/0,4, мощность силового трансформатора 630 кВА	1	1121668,55	--	1121669	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		компл								
50	Прайс лист	Дизельная электростанция	1	807601,36	--	807601	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		компл								
51	Прайс лист	Контейнер "Север"	1	314067,20	--	314067	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
52	Прайс лист	Фундаментный блок ФБС24.4.6	4	17206,40	--	68826	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3241521	44578			256
			Тенге			43204	10310			52
РАЗДЕЛ 3. Монтаж ЭС насосной П водоподъема										
53	Ц0108-524-1 9	Шкаф с одним двухполюсным рубильником, устанавливаемый на конструкции на полу на ток до 630 А	1	4399,30	423,80	4399	424	1812	10,40	10
				1813,50	93,60	1814	94	95	0,54	1
		шт								
54	Прайс лист	Шкаф	1	78516,80	--	78517	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
55	Ц0108-594-6	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на подвесах /штангах/, с 1 лампой в светильнике	2	419,40	162,50	839	325	468	1,25	2
				200,20	46,28	400	93	95	0,27	1
		шт								
56	С151701-19	Светильник подвесной, тип НСП11Х100-434-У3	2	762,00	--	1524	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
57	Ц0108-420-1	Коробки ответвительные к распределительному шинопроводу: коробка с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения	2	708,33	40,43	1417	81	1014	2,72	5
				523,90	9,88	1048	20	95	0,06	--
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	Прайс лист	Коробка распределительная	2	987,07	--	1974	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
59	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	1	80,10	0,26	80	--	72	0,44	--
				75,14	0,13	75	--	95	--	--
		шт								
60	С151801-143	Розетка штепсельная с плоскими контактами для скрытой установки, на напряжение 220 В	1	46,00	--	46	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
61	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	1	60,71	0,26	61	--	56	0,38	--
				59,15	0,13	59	--	95	--	--
		шт								
62	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	1	134,00	--	134	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
63	Ц0108-602-2	Электропечь мощностью до 1 кВт	3	952,82	7,02	2858	21	2328	2,60	8
				813,80	2,99	2441	9	95	0,02	--
		шт								
64	Прайс лист	Печь ПЭТ-4	3	3365,01	--	10095	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
65	Ц0108-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	55	34,49	5,20	1897	286	1359	0,16	9
				25,09	0,91	1380	50	95	0,01	--
		м								
66	С151601-133	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	0,025	33800,00	--	845	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
67	С151601-343	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	0,03	79100,00	--	2373	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
68	Ц0108-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 16 мм	27	104,15	4,03	2812	109	1090	0,23	6
				42,12	0,39	1137	11	95	--	--
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,007	44300,00	--	310	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			110181	1246			42
			Тенге			8355	276			2
РАЗДЕЛ 4. Монтаж КИП внутри насосной П водоподъема										
70	Ц0108-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	200	34,49	5,20	6898	1040	4940	0,16	31
				25,09	0,91	5018	182	95	0,01	1
		м								
71	С151603-1	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2	0,06	51600,00	--	3096	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
72	С151603-193 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН	Кабели контрольные с медными жилами с ПХВ изоляцией (ГОСТ 1508-78), марка КВБбШв, число жил и сечение 4х1,5 мм2	0,05	157400,00	--	7870	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
73	С151603-5	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 15х1,5 мм2	0,03	103600,00	--	3108	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
74	С151601-133	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	0,03	33800,00	--	1014	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
75	С151601-109	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	0,03	16900,00	--	507	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			22493	1040			31
			Тенге			5018	182			1
РАЗДЕЛ 5. Монтаж КИП внутриплощадочных сетей										
76	Ц0108-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	240	34,49	5,20	8278	1248	5928	0,16	37
				25,09	0,91	6022	218	95	0,01	1
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77	С151603-204 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН	Кабели контрольные с медными жилами с ПХВ изоляцией (ГОСТ 1508-78), марка КВБбШв, число жил и сечение 7х1,5 мм2	0,1	211200,00	--	21120	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
78	С151603-216 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН	Кабели контрольные с медными жилами с ПХВ изоляцией (ГОСТ 1508-78), марка КВБбШв, число жил и сечение 14х1,5 мм2	0,14	349300,00	--	48902	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
79	Е0101-11-14	Разработка грунта 2 группы в траншеях	20	23,19	22,39	464	448	139	0,01	--
				0,79	6,37	16	127	97	0,02	--
		м3								
80	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	2,9	2873,66	131,16	8334	380	721	1,11	3
				160,88	49,73	467	144	118	0,23	1
		м3								
81	С143008-5	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-200 фракции 10-20 мм	2,9	1840,00	--	5336	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
82	Е0113-49-1	Пропитка щебня битумом	1,3	6371,96	601,85	8284	782	3207	14,30	19
				2515,50	225,22	3270	293	90	1,11	1
		м3								
83	С11011-39	Битум нефтяной строительный марки БН,БНСК	0,9	18600,00	--	16740	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
84	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	140	42,09	30,81	5893	4313	2507	0,08	11
				11,18	7,67	1565	1074	95	0,04	6
		м								
85	С143006-8 Изм. и доп.вып.10 СН РК	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-95/, 250х120х65 мм, М-125	1,2	20200,00	--	24240	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000шт								
86	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	8,4	174,33	--	1464	--	1655	1,26	11
				174,33	--	1464	--	113	--	--
		м3								
87	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	8,4	28,01	5,87	235	49	180	0,14	1
				22,14	--	186	--	97	--	--
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			149289	7221			82
			Тенге			12990	1857			10
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	Тенге			4766340	109468			1630
			Тенге			269728	26958			126
		Накладные расходы -	Тенге			293285				
		Итого:	Тенге			5059625				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			94268				
		Итого:	Тенге			5153893				
		Временные здания и сооружения	3,44%			177294				
		Итого:	Тенге			5331187				
		Доп.затраты в зимнее время:	2,52%			134346				
		Выслуга лет:	1%			53312				
		Доп.отпуска	0,40%			21325				
		Итого базис в ценах 2001г.	Тенге			5540169				
		Переход в цены 2011г	1,951			10808871				
		Налоги, сборы, обязательные платежи	2%			216177				
		Итого:	Тенге			11025048				
		НДС:	12%			1323006				
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ:	**Тенге**			**12348054**				

Заказчик

Директор ТОО "Центр Строй ЛТД":

Тлемисов А.З.

Подрядчик:

Директор ТОО "ЗапЭлектроПром":

Сагизбаев Б.Ж.