Заказчик: ГУ "Отдел жилищное коммунального хозяйства и жилищной инспекции Алакольского района"

Подрядчик: ТОО "Алаколь-Метспецстрой"

Наименование стройки: Работы по установке модульных туалетов с приобретением в зонах отдыха на побережье озера Алаколь а.Акши Алакольского района

Основание: Договор о государственных закупках работ №38 от 06.05.2019

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за май месяц 2019 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выполнено в текущем месяце	22 392 857	21 485 663	907 300		2 687 143	25 080 000
2	**Всего по объекту с начала строительства**	**22 392 857**	**21 485 663**	**907 300**		**2 687 143**	**25 080 000**

Заказчик _____ **Аханов Д.Ж.**

Подрядчик _____ **Безменов А.Ю.**

4 1106-0401-0105	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР = 91 %	м3	64	39774,55	521,92	2545571	33403	1801419	0	2749217
				11105,45	121,97	710749	7806	0	203646	
5 1125-0130-0401	Укладка плит перекрытий и покрытий НР = 91 %	м3 сборных конструкций	13,23	8350,42	3044,9	110476	40284	22599	0	119314
				3597,35	1073,39	47593	14201	0	8838	
6 2104-0302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	13,23	81103		1072993		1072993		1158832
7 1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя НР = 93 %	м2 поверхности	320	1960,4	47,02	627327	15046	538120	0	677513
				231,75	9,64	74161	3084	0	50186	
8 1109-0701-0103	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР = 69 %	т конструкций	11,41	171186,94	40897,55	1953243	466641	56849	0	2109502
				125307,01	13647,24	1429753	155715	0	156259	
9 2105-0204-0801	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	8,5762	277088		2376362		2376362		2566471
10 2105-0206-0902	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	2,2	249828		549622		549622		593592

11 2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,6594	322063		212368		212368		229357
12 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	740,525	91,15	2,36	67500	1747	31587	0	72900
				46,14	0,28	34166	204	0	5400	
13 1109-0401-0201	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	м2 покрытия	175	630,58	168,11	110351	29419	14473	0	119179
				379,77	50,82	66459	8893	0	8828	
14 2105-0108-0706	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 18 мм, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	175	1351		236425		236425		255339
15 1111-0101-3504	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	168	1366,79	35,68	229620	5995	138546	0	247990
				506,42	18,11	85079	3043	0	18370	
16 2111-0101-0102	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012	м3	23,4	11582		271019		271019		292701
17 2113-0810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	844	104		87776		87776		94798
18 1115-0108-1808	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями НР = 80 %	м2	507,6	6702,29	2,71	3402082	1376	3188842	0	3674143
				417,38	1,06	211864	539	0	272061	

19 1109-0306-0303	Панели типа "сайдинг". Монтаж НР = 69 %	м2	675,6	1438,51	0,95	971859	645	583198	0	1049608
				574,33	0	388016	0	0	77749	
20 1111-0101-3504	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	168	1946,08	22,98	326941	3860	238002	0	353096
				506,42	11,43	85079	1920	0	26155	
21 1111-0101-3604	Покрытия из линолеума. Устройство насухо со сваривaнием полотнищ в стыках НР = 94 %	м2 покрытия	168	2732,45	15,58	459051	2618	404924	0	495775
				306,6	6,61	51509	1110	0	36724	
22 1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	20,54	2276,1	129,26	46751	2655	20312	0	50491
				1157,94	50,83	23784	1044	0	3740	
23 2109-0402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	20,54	52099		1070113		1070113		1155722
24 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	18,45	1741,95	78,27	32139	1444	9138	0	34710
				1168,4	35,61	21557	657	0	2571	
25 2109-0102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	18,216	5242		95488		95488		103127
26 1110-0106-0201	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными НР = 90 % К=2,000;	м2	4	3867,5	481	15470	1924	5392	0	16708

				2038,5	132,5	8154	530	0	1238	
27	2109-0201-0102	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 К=2,000;	м2	4	21462		85848		85848		92716
28	1117-0501-0104	Раковины. Установка НР = 98 %	комплект	13	1527,38	54,31	19856	706	4650	0	21444
					1115,38	27,38	14500	356	0	1588	
29	2303-0102-0945	Умывальник керамический с переливом, шириной от 430 мм и более, длиной от 550 мм и более, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	20	8632		172640		172640		186451
30	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР = 98 %	шт.	20	3380,6	0,15	67612	3	48331	0	73021
					963,9	0	19278	0	0	5409	
31	1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 98 %	комплект	10	3720,1	178,1	37201	1781	5317	0	40177
					3010,3	90,6	30103	906	0	2976	
32	2303-0102-0302	Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	40	16679		667160		667160		720533
34	5102-0605-0127(об)	Насосы вакуумные, Q 3,5 м3/ч, H 3,5 м вод. ст., типа IMP Pumps	шт.	10	25324		253240		0		253240
36	5104-0106-1005(об)	Водонагреватели электрические, типа ЭВАН	комплект	10	65406		654060		0		654060

				2038,5	132,5	8154	530	0	1238	
27 2109-0201-0102	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 К=2,000;	м2	4	21462		85848		85848		92716
28 1117-0501-0104	Раковины. Установка НР = 98 %	комплект	13	1527,38	54,31	19856	706	4650	0	21444
				1115,38	27,38	14500	356	0	1588	
29 2303-0102-0945	Умывальник керамический с переливом, шириной от 430 мм и более, длиной от 550 мм и более, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	20	8632		172640		172640		186451
30 1117-0201-0103	Смесители. Установка НР = 98 %	шт.	20	3380,6	0,15	67612	3	48331	0	73021
				963,9	0	19278	0	0	5409	
31 1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 98 %	комплект	10	3720,1	178,1	37201	1781	5317	0	40177
				3010,3	90,6	30103	906	0	2976	
32 2303-0102-0302	Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	40	16679		667160		667160		720533
34 5102-0605-0127(об)	Насосы вакуумные, Q 3,5 м3/ч, H 3,5 м вод. ст., типа IMP Pumps	шт.	10	25324		253240		0		253240
36 5104-0106-1005(об)	Водонагреватели электрические, типа ЭВАН	комплект	10	65406		654060		0		654060

38 1120-2601-1601	Кондиционеры оконные мощностью до 3 кВт. Установка НР = 98 %	кондиционер	10	110191,8	4	1101918	40	1078261	0	1190071
				2361,7	0	23617	0	0	88153	
39 1308-0206-1304	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка по перекрытиям НР = 72 %	м	300	298,87	1,99	89661	596	29035	0	96834
				200,1	0,73	60030	218	0	7173	
40 2306-0128-0203	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,3	114761		34428		34428		37182
41 1310-0902-0912	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой НР = 61 %	коробка	40	3640,45	0	145618	0	35458	0	157267
				2754	0	110160	0	0	11649	
42 1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР = 72 %	шт.	40	3592,08	54,35	143683	2174	98609	0	155178
				1072,5	18,73	42900	749	0	11495	
43 1308-0305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %	шт.	30	524,07	2,47	15722	74	204	0	16980
				514,8	0,57	15444	17	0	1258	
44 2307-0220-0508	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	30	302		9060		9060		9785

45 1308-0305-0104	Выключатель двухклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %	шт.	39	539,77	4,59	21051	179	237	0	22735
				529,1	1,33	20635	52	0	1684	
46 2307-0218-1602	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	40	237		9480		9480		10238
47 1308-0305-1001	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	10	598,5	90,9	5985	909	214	0	6464
				486,2	33,5	4862	335	0	479	
48 2307-0501-0101	Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, многотарифные типа Меркурий 200.02, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	шт.	10	8610		86100		86100		92988
49 1308-0502-1604	Заземление оборудования местное. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	10	7938,8	1902,3	79388	19023	3599	0	85739
				5676,6	633,4	56766	6334	0	6351	
50 1308-0502-1602	Шина заземления. Монтаж по установленным конструкциям НР = 72 %	м	100	186,73	24,01	18673	2401	1851	0	20167
				144,21	7,85	14421	785	0	1494	

Итого **22 392 857**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 3 681 523
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 764 391

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	245 353
- материалы, изделия и конструкции, тенге	15 448 219
- оборудование, тенге	907 300
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 591 424
Всего	**22 392 857**
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**22 392 857**
НДС (12 %)	2 687 143
Всего по акту с учетом НДС	**25 080 000**

Заказчик

ГУ "Отдел жилищное коммунального хозяйства и жилищной инспекции Алакольского района "

Алматинская область, Алакольский район
г.Ушарал, ул.Женис (Победа), 148
БИН 050440006071
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ85070103KSN0915000
РГУ «Комитет Казначейства МФ РК»

Заказчик _____ **Аханов Д.Ж.**

Подрядчик

ТОО "Алаколь-Метспецстрой"

Алматинская область, Алакольский район
с.Булакты, ул.М.Ауэзова, 39
БИН 100940012968
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ286017311000000441
АО"Народный Банк Казахстана"

Подрядчик _____ **Безменов А.Ю.**