Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик :

Подрядчик :

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Здание "Технического обслуживания грузовых автомобилей и спец. техники" в п. Баянды, Мунайлинском р-на**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Строительство здания "Технического обслуживания грузовых автомобилей и спец. техники".**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № от **11.02.2020**

(наименование)

Акт выполненных работ

за **февраль 2020** (месяц, год) на **2-1-2 Здание "Технического обслуживания грузовых автомобилей и спец. техники".** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 11.02.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-010101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	432	64,47	60,46	27849	26118	0	6779	37398	
						4,01	17,79	1731	7684		2770		
2	2	Е11-010101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	12,6682	103,2	96,81	1307	1226	0	318	1755	
						6,38	28,48	81	361		130		
3	3	Е11-010205-0105 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 4р группы. Доработка вручную	м3 грунта	0,3918	4367,05	0	1711	0	0	1232	3178	
						4367,05	0	1711	0		235		
4	4	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	777,6	18,76	18,76	14588	14588	0	4391	20496	
						0	7,84	0	6098		1518		
5	5	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,76	528,77	0	1459	0	0	1051	2711	
						528,77	0	1459	0		201		
6	6	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	66	2368,54	155,85	156324	10286	123958	24615	195414	
						334,54	62,23	22079	4107		14475		
7	7	Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	66	14593,91	1032,7	963198	68158	723612	171241	1225194	
						2597,4	253,77	171428	16749		90755		
8	8	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	4,752	12178,12	525,97	57870	2499	705	50600	117148	
						11503,72	197,63	54666	939		8678		
9	9	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	4,752	114440,92			543823	543823		587329	
											43506		
10	10	Е11-080101-0303 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	66	1055,26	22,84	69647	1507	59099	8758	84678	
						136,98	5,7	9041	376		6272		
11	11	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	184,8	472,25	10,05	87272	1858	54013	29483	126095	
						169,92	1,63	31401	301		9340		
12	12	Е11-080301-0203 Изм. и доп. вып. 9	Стены из камня-ракушечника. Кладка рядовая при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	358,5	4327,94	1196,62	1551566	428988	252426	912369	2661050	
						2427,2	309,32	870151	110891		197115		
13	13	Е11-080401-0405 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки из камня-ракушечника. Кладка при высоте этажа до 4 м.	м3 кладки	7,2	7116,24	913,21	51237	6575	8466	35243	93398	
						5027,19	236,06	36196	1700		6918		
14	14	С121-030401-0204	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника М35 ГОСТ 4001-2013		357,882	3437,23		1230124		1230124		1328533	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3							98410		
15	15	Е11-070104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка.		5	1270,17	680,18	6351	3401	72	4433	11647	
				шт. сборных конструкций		575,6	175,82	2878	879		863		
16	16	Е11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка		5	254,22	132,44	1271	662	85	825	2264	
				шт. сборных конструкций		104,78	35	524	175		168		
17	17	С121-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84		1,89	32962,18		62299		62299		67282	
				м3							4984		
18	18	Е11-070504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны		12	3683,38	680,17	44201	8162	10455	32727	83082	
				шт. сборных конструкций		2131,99	179,24	25584	2151		6154		
19	19	С121-040108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм		108	3373,32		364319		364319		393464	
				м2							29146		
20	20	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,01836	114440,92		2101		2101		2269	
				т							168		
21	21	Е11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой		72	419,54	13,38	30207	963	20450	8258	41542	
				м2 изолируемой поверхности		122,14	2,52	8794	182		3077		
22	22	Е11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой		72	545,97	27,21	39310	1959	14094	21890	66095	
				м2 утепляемого покрытия		323	7,45	23256	537		4896		
23	23	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство		864	332,56	53,55	287330	46264	121393	122651	442780	
				м2 стяжки		138,51	15,79	119673	13644		32799		
24	24	Е11-120101-1702 К=10	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701		864	78,7	7,95	67999	6867	56700	6019	79939	
				м2 стяжки		5,13	2,44	4432	2110		5921		
25	25	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка		7,515	51601,39	765,81	387784	5755	274575	99100	525835	
				м3 древесины в конструкции		14298,7	353,45	107455	2656		38951		
26	26	Е11-061701-0201	Стены. Установка арматуры		0,0799	136263,46	1472,9	10887	118	9333	1341	13207	
				т арматуры		17987,55	454,64	1437	36		978		
27	27	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством		1230,72	3054,09	52,6	3758725	64734	2232394	1363786	5532311	
				м2 кровли		1187,6	16,88	1461597	20779		409801		
28	28	Е11-100104-0301 Изм. и доп. вып. 16	Обшивка карнизов досками		400	508,26	2,74	203303	1094	193023	8719	228984	
				м ходов		22,96	1,26	9186	502		16962		
29	29	Е11-100115-0102 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита		7,515	4494,89	22,69	33779	170	23606	9078	46286	
				м3 древесины в конструкции		1331,04	11,16	10003	84		3429		
30	30	Е11-100116-0103	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами		1230,72	38,89	1,13	47865	1396	11354	32222	86494	
				м2 покрытия по фермам		28,53	0,56	35115	687		6407		
31	31	Е11-100106-0101 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство		2	9828,34	459,66	19657	919	10450	7850	29707	
				слуховое окно		4143,52	217,41	8287	435		2201		
32	32	С121-050101-0401	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97		0,03312	129699,98		4296		4296		4639	
				т							344		
33	33	С121-090404-0201	Петля накладная		4	306,15		1225		1225		1323	
				шт.							98		
34	34	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, нараметы, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		9,4	1639,72	7,35	15413	69	9118	5748	22854	
				м2 покрытия		662,42	2,2	6227	21		1693		
35	35	Е11-120101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей		8	2600,74	52,6	20806	421	12162	7689	30775	
				м2 кровли		1027,86	16,88	8223	135		2280		
36	36	Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах		37,5	1699,06	25,92	63715	972	9330	37172	108958	
				м2		1424,35	12,24	53413	459		8071		
37	37	С121-090402-0101	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003		37,5	20287,35		760776		760776		821638	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2							60862		
38	38	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	9,45	995 690,51	41,84 21,03	9403 6525	395 199	2482	6052 1236	16691	
39	39	С121-090102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9	м2	9,45	2215,72		20939		20939	1675	22614	
40	40	С121-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	10	306,15		3062		3062	245	3306	
41	41	С121-090404-1006	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	5	1826,59		9133		9133	731	9864	
42	42	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	733,32	141,36 44,81	16,79 7,16	103665 32860	12309 5253	58496	35826 11159	150651	
43	43	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	58,6656	12162,94 2287,5	3,6 0	713546 134198	211 0	579137	126146 67175	906867	
44	44	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	733,32	377,59 210,75	15,78 8,66	276891 154549	11572 6347	110771	151242 34251	462384	
45	45	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	733,32	1812,53 750,48	40,19 20,88	1329164 550342	29472 15315	749350	531717 148871	2009752	
46	46	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	104,76	141,36 44,81	16,79 7,16	14809 4694	1758 750	8357	5118 1594	21522	
47	47	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	8,3808	12162,94 2287,5	3,6 0	101935 19171	30 0	82734	18021 9596	129552	
48	48	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	104,76	377,59 210,75	15,78 8,66	39556 22078	1653 907	15824	21606 4893	66055	
49	49	Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	104,76	1659,21 247,15	11,67 6,46	173819 25892	1222 676	146705	24974 15903	214697	
50	50	Е11-150203-0502 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	838,08	388,97 324,68	3,57 2,04	325990 272104	2989 1713	50897	219054 43604	588647	
51	51	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	838,08	478,85 359,91	2,64 1,44	401316 301629	2213 1206	97474	242268 51487	695071	
52	52	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	990	816,72 583,12	45,68 37,76	808553 577289	45227 37378	186037	491733 104023	1404309	
53	53	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	990	370,63 286,46	2,49 1,36	366921 283590	2465 1344	80865	227947 47589	642457	
54	54	Е11-150203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	45,58	316,99 261,96	2,97 1,7	14448 11940	135 78	2373	9614 1925	25988	
55	55	Е11-150107-0101	Облицовка стен керамической плиткой на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	45,58	2684,29 1523	10,83 5,93	122350 69418	494 270	52438	55751 14248	192349	
56	56	Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	166	169,44 74,57	0,45 0,24	28126 12379	75 41	15673	11674 3184	42985	
57	57	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	16	323,79 189,15	0,9 0,49	5181 3026	14 8	2140	2852 643	8675	
58	58	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	990	679,92 497,35	18,44 16,36	673125 492380	18258 16192	162487	406858 86399	1166382	
59	59	Е11-150402-0401 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая	м2 окрашиваемой поверхности	990	343,45 71,61	1,67 0,9	340020 70894	1653 886	267473	57424 31796	429239	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
60	60	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	5,6	2368,54	155,85	13264	873	10518	2089	16581	
						334,54	62,23	1873	348		1228		
61	61	Е11-060101-0118 Изм. и доп. вып. 16	Крыльцо из бетона кл. В15. Устройство	м3	3,36	14619,08	1082,7	49120	3638	36004	9490	63299	
						2821	282,72	9479	950		4689		
62	62	Е11-090302-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фермы металлические. Монтаж	т конструкций	0,16396	31842,16	13142,89	5221	2155	296	2407	8238	
						16893,5	4385,24	2770	719		610		
63	63	С121-060401-0101	Стоимость металлических ферм	т	0,16396	238777,6		39150		39150		42282	
											3132		
64	64	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Монолитный участок. Устройство	м3	0,98	19162,11	2432,65	18779	2384	10456	5932	26687	
						6059,63	591,53	5938	580		1977		
65	65	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,06576	358034,5	715,59	23544	47	20644	2617	28254	
						43384	345,31	2853	23		2093		
66	66	С121-050201-0702	Сталь угловая 50х3, L-100 мм	т	0,0336	123768,71		4159		4159		4491	
											333		
67	67	Е11-100110-0101	Каркас из брусьев. Установка	м3	0,003	69149,13	720,11	207	2	108	88	319	
						32350,5	333,69	97	1		24		
68	68	Е11-150108-1602 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Облицовка металлическим сайдингом по деревянному каркасу	м2	6,4	5643,12	30,42	36116	195	4852	24939	65940	
						4854,52	16,41	31069	105		4884		
69	69	С122-030301-0105	Металлический сайдинг	м2	6,4	1425,09		9121		9121		9850	
											730		
70	70	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	8,4	3054,09	52,6	25654	442	15237	9308	37760	
						1187,6	16,88	9976	142		2797		
71	71	Е11-270602-0704 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м2 покрытия	168	656,81	69,51	110345	11677	92214	11540	131636	
						38,41	25,19	6454	4232		9751		
72	72	Е11-270602-0705 Изм. и доп. вып. 14К=2	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0704	м2 покрытия	168	151,17	5,27	25397	886	24417	566	28039	
						0,56	2,56	94	430		2077		
73	73	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Отмостки из асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	168	556,16	1,55	93435	261	74425	20365	122904	
						111,6	0,64	18749	107		9104		
74	74	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2К=4	Отмостки из асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	168	340,71	0	57239	0	45156	13049	75911	
						71,92	0	12083	0		5623		
			ИТОГО:					17384297	860438	10291440	5763855	25000000	
								6232421	290878		1851855		
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика									25000000	
			Итого										
			НДС			12 %		3000000					
			Итого с НДС									28000000	

Сдал (Подрядчик) ТОО "И.Т.И. группа"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик) ТОО "Мобил Сервис Групп"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)