Түрксіб ауданы

Бекітілді
Утвержден

_____
(шешімнің (бұйрық қаулы басқа) нөмірі мен күні)
(дата и номер решения (приказа, постановления и др.)

_____
шешімге (бұйрық қаулы және басқа) қол қоюшы лауазымды тұлғаның аты-жөні, тегі
фамилия, имя, отчество и должность лица, подписавшего решение (приказ, постановление и др.)

Салынған нысанды пайдалануға қабылдау туралы мемлекеттік қабылдау комиссиясының АКТІ

N105/1

АКТ
Государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

«06» 08 2012 ж. **Сейфуллин даңғылы, №188а үй**
(нысанның орналасқан жері) (местонахождение объекта)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы тағайындалған шешіммен (бұйрық, қаулы және басқа)
Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др)
« 01 » ақпан 2011 ж. № 7р **Алматы қаласы әкімінің өкімі**
(комиссияны тағайындаған органның атауы) (наименование органа, назначившего комиссию)
құрамында/ в составе:

В. Долженков **Алматы қаласы әкімінің орынбасары**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность),
төрағаның орынбасары-мемлекеттік сәулет-құрылысты тексеру өкілі
заместителя председателя-представителя государственной архитектурно-строительной инспекции

Д. Жолжанов **МСҚББ тарату комиссиясының төрағасы**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)
комиссия мүшелері-өкілдер/ членов комиссии-представителей:
тапсырыс беруші/ заказчика: **К. Үсенов** **Алматы қаласының Құрылыс басқармасының бастығы**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)
пайдаланушы ұйым/ эксплуатационной организации:

Ш. Нурмаганбетова **№145 бала бақша меңгерушісі**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)
бас жобалаушы/ генерального проектировщика

Т. Ишанова **«КАПРЕМПРОЕКТ» ЖШС**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)
мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қызмет органы
органов государственной санитарно-эпидемиологической службы

Е.Е. Дурумбетов **В. Сейдуалиев** **МСЭЖКД бастығы**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)
мемлекеттік өртті бақылау органы
органов государственного пожарного надзора

А. Кузнецов **ӨКД бастығы**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)
жергілікті орындаушы органның өкілі
представитель местного исполнительного органа

І. Әділ **Түрксіб аудан әкімінің орынбасары**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)
қадағалаушы басқа да мүдделі ұйымдардың, мекемелердің, органдардың өкілі
представители других заинтересованных организации, учреждений и органов надзора

С. Фатылов **Сәулет және қалақұрылысы басқармасының бастығы**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество)

Р. Шимашева **Алматы қаласы білім басқармасының бастығы**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество)

К. Кызгарин **Техникалық реттеу және метрология комитеті аумақтық басқармасының өкілі**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество)

Е. Нуркеримов **Алматы қаласының энергетикалық қадағалау және бақылау басқармасы**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество)

А. Рахимбетов **Табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество)

С. Ахметов/А. Прокудин **«Алматы Су Холдингі» МКК**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество)

Ш. Раздыков **«Алматытелеком» КТО «Қазақтелеком» филиалы**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество)

З. Агибетов **ММ «Алматы қ-сы бойынша бақылау және әлеуметтік қорғау департаменті» филиалы**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество)

№ 0020693

С. Мұқатаев **«Су ресурсарын пайдалануды реттеу және қорғау жөніндегі Балқаш-Алакөл инспекциясы» ММ**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество)

Анықталды:
Установила:

1.Тапсырыс беруші (тапсырыс берушімен қоса мердігерші) **«Алматы қаласының Құрылыс басқармасы» мемлекеттік мекемесі**

Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком) (ұйымның атауы) (наименование оргагнизации)

пайдалануға қабылдауда көрсетілді **Бұрыннан бар құрылысты бұзу арқылы салынған балалар бақшасы – Литер А**

предъявлен к приемке в эксплуатацию (нысанның аты, құрылыстың түрі (жаңа, кеніту,қайта құру, техникалық жабдықтау)
(наименование объекта, вид строительстве (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

мекен жайы: **Түрксіб ауданы, Сейфуллин даңғылы, №188а үй**

по адресу: (облысы, ауданы, елді мекені, ықшам ауданы, орамы, көшесі, үйдің, корпустың нөмірі)

2. Құрылыс шешімінің (бұйрық қаулы және басқа) негізінде жүзеге асырылды

Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления и др.)

« 31 » 03 2011 ж. № 1/187 Алматы қаласы әкімдігінің қаулысы

(рұқсатты берген органның аты) (наименование органа, вынесшего решение)

және құрылыс-жинақтау жұмысына берілген рұқсатқа сәйкес **« 03 » 05 2011 ж. № 163н**

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ №

Алматы қаласы Мемлекеттік сәулет – құрылыс бақылау басқармасы

(рұқсатты берген органның аты) (наименование органа, вынесшего решение)

3. Құрылысты жүзеге асырған бас мердігерші

Строительство осуществлено генеральным подрядчиком

«Дужа стройсервис» ЖШС

(ұйымның атауы) (наименование оргагнизации)

Орындалды **құрылыс-жинақтау жұмыстары**

Выполнившим (жұмыс түрі)

қосалқы мердігерші ұйым «БИАН» ЖШС

и субподрядным организациями (ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағыныштылығы; әр ұйымның орындаған

жұмыс түрі, үш тізімнен жоғары ұйымдарды қосқанда олардың актіде қосымшасы көрсетіледі) (наименование организаций и их ведомственная подчиненность; виды

работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении .... к акту)

4. Бас жобалаушымен құрылысқа жасалған жобалық-сметалық құжаттар

Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком

(ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағыныштылығы)

«КАПРЕМПРОЕКТ» ЖШС

(наименование организаций и их ведомственная подчиненность)

орындалды **жобалық және шаруашылық құжаттамалар**

выполнившим (құжаттың бөлігі мен тарауының аты) (наименование частей или разделов документации)

қосалқы мердігерші ұйым

и субподрядными организациями (ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағыныштылығы; әр ұйымның орындаған

жұмыс түрі, үш тізімнен жоғары ұйымдарды қосқанда олардың актіде қосымшасы көрсетіледі) (наименование организаций и их ведомственная подчиненность; виды

работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении .... к акту)

5.Жобалау үшін берілген бастапқы дерек

Исходные данные для проектирования выданы **Алматы қаласы сәулет және қала құрылысы департаментінің 2008 жылдың 19 наурызындағы № 116 сәулет-жоспарлау тапсырмасы**

(ғылыми – зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, олардың ведомстволық

бағыныштылығы, бастапқы деректің тақырыбы, үш тізбеден жоғары ұйымдарды қосқанда олардың актіде қосымшасы көрсетіледі)

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных, при числе организаций свыше

трех перечень их указывается в приложении... к акту)

6. Құрылыс жоба бойынша (типтік, жеке, қайта қабылданған) жүзеге асырылды

Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому)

типтік

(жоба нөмірі, топтама нөмірі(типтік жоба бойынша);жеке жобалар үшін тағайындалған тұрғын үй-азаматтық нысан бойын.орган. атауы

көрсетіледі) (номер проекта, номер серии (по типовым проектам); для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражд назнач.

указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

7. Жобалық – сметалық құжаттама бекітілді
Проектно-сметная документация утверждена **«Мемсараптама» РМК Оңтүстік филиалының 2010 жылдың 12 мамырдағы № 02-0233/10 қорытындысы**
(нысанға (кезекті, іске қосу кешені) құжатты бекіткен (қайта бекіткен) органның атауы)

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь пусковой комплекс))

8. Құрылыс – жинақтау жұмысының орындалу мерзімі:
Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Жұмыстың басталуы **03.05.2011ж.;** жұмыстың аяқталуы
Начало работ (айы және жылы)(месяц и год) окончание работ (айы және жылы)(месяц и год)
құрылысты жалғастырған жағдайда, айы; норма бойын. немесе құрылыс ұйымының жобасы бойынша
при продолжительности строительства, мес.: по норме или по ПОС
нақты
фактический

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына келесі құжаттамалар көрсетіледі, (құжаттар тізімі)
Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация, (перечень док-в)
Көрсетілген құжаттар осы актіге қосымшамен болуы міндетті болып табылады
Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Пайдалануға қабылдауға ұсынылған тұрғын үйдің немесе келесі көрсеткіштері бар:
Придъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Көрсеткіштер Показатели	Өлшеу бірлігі Единица измерения	Жоба бойынша По проекту	Нақты Фактически
Жалпы ауданы Общая площадь	$м^2$	Лит. А	2138,2
Қабаттар саны Число этажей	Қабат Этаж	Лит. А	2
Жалпы құрылыстық көлемі Общий строительный объем	$м^3$	Лит. А	6707
Оның ішінде жер асты бөлігі В том числе подземной части Тұрғызылған, тұрғызылған-салынған және салынған гимараттың ауданы Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	Лит. А: жер төле	523,4

Көрсеткіштер Показатели	Жоба бойынша			Нақты		
	Пәтер саны	Пәтердің ауданы $м^2$		Пәтер саны	Пәтердің ауданы $м^2$	
		Жалпы Общ.	Тұрғын үй Жилая		Жалпы Общ.	Тұрғын үй Жилая
Барлық пәтер Всего квартир Оның ішінде: В том числе:						
Бір бөлмелі						
Екі бөлмелі						
Үш бөлмелі						
Төрт бөлмелі						

11. Суық сумен және ыстық сумен, жылумен, құбырлармен, газ беру құбырымен, энергиямен, байланыс коммуникацияларымен жабдықтау; олардың дұрыс пайдалануын қамтамасыз етеді және қалалық пайдаланатын ұйымдармен қабылданды. Қалалық пайдаланатын ұйымдардың анықтама тізбесі актінің қосымшасында келтірілген.

Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ....к акту.

12. Бітпеген істер және ақаулар жұмыс комиссиясымен анықталып, алынып тасталды.
Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены.

13. Көгалдандыру жұмыстары, ғимаратқа кіреберіс жолына, тротуарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына жоғары жабын орнату, сол секілді ғимараттың қасбетіне өңдеу элементтерін орындау міндетті: Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Жұмыс түрі Виды работ	Өлшеу бірлігі Единица измерения	Жұмыс көлемі Объем работ	Орындалу мерзімі Срок выполнения

14. Бекітілген жобалық-сметалық құжаттамалар бойынша:
Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
барлығы _____ мың теңге, оның ішінде: құрылыс жинақтау жұмысы _____ мың теңге,
всего тыс. тенге, в том числе: строительно-монтажных работ
жабдықтар, құралдар және құрал-саймандар _____ мың теңге
оборудования, инструмента и инвентаря тыс.тенге

15. Пайдалануға қабылданатын негізгі қордың сметалық құны _____мың теңге
Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
оның ішінде: құрылыс-жинақтау жұмысының құны _____ мың теңге
в том числе: стоимость строительно-монтажных работ тыс.тенге
жабдықтар, құралдар және құрал-саймандар құны _____мың теңге
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря тыс.тенге

16. Нысанды қарау және лайықты құжаттамалармен танысу негізінде шешімге прогрессивтік баға берілді / На основании осмотра объекта и ознокомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:
Сәулет-құрылыстық (көлемді-жобалық нысанды косканда және материалдар мен құрылымдарды колдану бойынша) / Архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі
Решение Государственной приемочной комиссии:
Қабылдауға ұсынылды
Түрксіб ауданы, Сейфуллин даңғылы, №188а үй мекен-жайында орналасқан Бұрыннан бар құрылысты бузу арқылы салынған балалар бақшасы – Литер А
(нысанның аты) (наименование объекта)

Предъявленный к приеме
ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН
ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы
Председатель Государственной приемочной комиссии
В. Должников
(қолы) (подпись)

Мемлекеттік қабылдау комиссия төрағасының орынбасары
Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии
Д. Жолжанов
(қолы) (подпись)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері
Члены Государственной приемочной комиссии:

К. Усенов
(қолы) (подпись)

Д. Ғазылов
(қолы) (подпись)

Р. Шымашева
(қолы) (подпись)

В. Сейфуллаев
(қолы) (подпись)

Е. Иванова
(қолы) (подпись)

А. Кузнецов
(қолы) (подпись)

Ш. Разыков
(қолы) (подпись)

Ж. Ахмербетов
(қолы) (подпись)

Ш. Нурматайбетова
(қолы) (подпись)

К. Кызгарин
(қолы) (подпись)

З. Атибетов
(қолы) (подпись)

С. Ахметов/А. Прокудин
(қолы) (подпись)

«Дуза стройсервис» ЖШС
(қолы) (подпись)

Е. Нуркеримов
(қолы) (подпись)

С. Мукатаев
(қолы) (подпись)

Ескерту: Пайдалануға енгізу күні актіні бекіткен күннен бастап саналады.
Примечание: Датой ввода в эксплуатацию считается дата утверждения акта.

Генеральный подрядчик: ТОО "Дужа стройсервис"
Субподрядчик: ТОО "БИАН"
Договор № 36 от 24.06 2011 г.
Наименование стройки: Строительство детского сада - Литер А со сносом старого существующего здания по адресу пр.Сейфулина №188а
Локальная смета № 2-1-1. Общестроительные работы

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2011 г.

Составлен (а) в текущих ценах 1.01.2001 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 1.Каркас								
1	Е0106-14-4	Устройство монолитных железобетонных колонн К1-К16 из бетона В-25	33	10440,7	990,15	344 543	32 675	69951
		м3		1644,75	374,04	54 277	12 343	105
2	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	2,56	69000	0	176 640	0	0
		т		0	0	0	0	0
3	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,844	72000	0	60 768	0	0
		т		0	0	0	0	0
4	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,038	64400	0	2 447	0	0
		т		0	0	0	0	0

1	2		4	5	6	7	8	9
5	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,415	62100	0	25 772	0	0
		т		0	0	0	0	0
6	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,512	59900	0	30 669	0	0
		т		0	0	0	0	0
7	С12041-119 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	0,14	59100	0	8 274	0	0
		т		0	0	0	0	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**649 113**	**32 675**	**69 951**
						54 277	**12 343**	
РАЗДЕЛ 2.Стены								
8	Е0108-22-3	Кладка наружных стен из легкобетонных камней разм. 600х400х250 без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м	33	6559,02	319,7	216 448	10 550	22604
		м3		461,25	119,25	15 221	3 935	118
9	Е0108-4-1	Самонивилирующий раствор под блоки	32	193,06	4,19	6 178	134	2253
		м2		58,05	1,58	1 858	51	118
10	Е0109-43-1	Монтаж металлических стоек	0,8	11487,34	4590,56	9 190	3 672	4007
		т		4725	840,11	3 780	672	90
11	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,8	172800	0	138 240	0	0
		т		0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	Е0113-26-6 Т.Ч.Р3.10.12 К=1,1 К=2	Окраска металлических конструкций по огрунтованной поверхности эмалью ПФ-115 за 2 раза	127,7	50,52	0,04	6 451	5	1051
		м2		9,15	0	1 168	0	90
13	Е0107-19-2	Герметизация швов упругими прокладками	119	292,04	0,82	34 753	98	1863
		м		10,87	0,31	1 294	37	140
		УТЕПЛЕНИЕ НАРУЖНЫХ СТЕН						
14	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов стен, ригелей и колонн прямоугольных	5	6465,97	378,22	32 330	1 891	18540
		м3		3566,25	141,75	17 831	709	100
15	С11031-593 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм	5	12800	0	64 000	0	0
		м3		0	0	0	0	0
16	СПрайс лист	Дюбель зонтик	140	5,54	0	776	0	0
		шт		0	0	0	0	0
17	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	189	402,57	4,92	76 086	930	38681
		м2		193,05	1,87	36 486	353	105
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**584 452**	**17 280**	**88 999**
						77 638	**5 757**	
РАЗДЕЛ 3.Внутренняя отделка								
		ВЫШЕ ОТМ.0.000						

1	2		4	5	6	7	8	9
18	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ клеевой шпаклевкой потолка	510	147,15	1,42	75 047	724	38486
		м2		71,33	0,54	36 378	275	105
19	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатным и водоэмульсионными составами	510	291,31	2,33	148 568	1 188	43970
		м2		81,23	0,88	41 427	449	105
20	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	336	278,97	4,07	93 734	1 368	48210
		м2		135,68	0,97	45 588	326	105
21	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	761	135,89	1,19	103 412	906	48542
		м2		60,3	0,45	45 888	342	105
22	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	224	274,88	2,1	61 573	470	15481
		м2		65,03	0,79	14 567	177	105
23	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен акриловой краской	459	176,84	1,88	81 170	863	38084
		м2		78,3	0,72	35 940	330	105
24	Е0108-36-1	Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м	22,6	213,01	1,52	4 814	34	2985
		м2		111,38	0,56	2 517	13	118
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**568 318**	**5 553**	**235 758**

1	2		4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**222 305**	**1 912**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1 801 883**	**55 508**	**394 708**
		Всего с накладными расходами				**354 220**	**20 012**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**2 196 591**		
		Итого				131 795		
		Временные здания и сооружения 1,8%				**2 328 386**		
		Итого				41 911		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)				**2 370 297**		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				31 999		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				23 703		
		Итого в базовых ценах 2001 года				9 481		
		Итого в текущих ценах 2010 года, К=1,823226				**2 435 480**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				**4 440 430**		
		Итого				88 809		
		НДС (12 %)				**4 529 239**		
		Всего				543 509		
		Скидка по условиям генерального подрядчика				**5 072 748**		
		Всего к оплате:				531 893		
						4 540 855		

Генеральный подрядчик:

Директор ТОО "Дожа-стройсервис"

Ахметов В.К.

Субподрядчик:

Директор ТОО "БИАН"

Аллаберганов А.

Генеральный подрядчик: ТОО "Дужа стройсервис"
Субподрядчик: ТОО "БИАН"
Договор № 36 от 24.06 2011 г.
Наименование стройки: Строительство детского сада - Литер А со сносом старого существующего здания по адресу пр.Сейфулина №188а
Локальная смета № 2-1-5. Водопровод и канализация

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2011 г.

Составлен (а) в текущих ценах 1.01.2001 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 1.Водопровод								
Водопровод хоз-питьевой								
1	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	26	546,39	15,24	14 206	396	10 246
		м		336,38	5,71	8 746	148	115
2	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	28	445,87	9,88	12 484	277	8 715
		м		266,51	3,69	7 462	103	115
3	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	8	433,63	6,60	3 469	53	2 022
		м		216,83	2,48	1 735	20	115

4	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	23	339,70	5,24	7 813	121	1 875
		м		68,83	1,97	1 583	45	115
5	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	31	374,70	5,24	11 616	162	2 529
		м		68,83	1,97	2 134	61	115
6	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	41	372,70	5,24	15 281	215	3 344
		м		68,83	1,97	2 822	81	115
7	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	8	481,70	5,24	3 854	42	653
		м		68,83	1,97	551	16	115
8	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	41	606,70	5,24	24 875	215	3 344
		м		68,83	1,97	2 822	81	115
9	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	9	642,28	17,65	5 781	159	1 265
		м		115,40	6,61	1 039	59	115
10	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	86	12,59	0,00	1 083	0	1 218

		м		12,29	0,00	1 057	0	115
11	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	95	82,97	21,06	7 882	2 001	4 257
		м		44,38	5,41	4 216	514	90
12	С11031-202 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 25 мм	42	78,00	0,00	3 276	0	0
		м		0,00	0,00	0	0	0
13	С11031-205 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм	31	96,00	0,00	2 976	0	0
		м		0,00	0,00	0	0	0
14	С11031-206 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 42 мм	82	106,00	0,00	8 692	0	0
		м		0,00	0,00	0	0	0
15	С11031-208 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 54 мм	83	154,00	0,00	12 782	0	0
		м		0,00	0,00	0	0	0

16	С11031-211 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 64 мм	94	186,00	0,00	17 484	0	0
		м		0,00	0,00	0	0	0
17	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	26	200,00	0,00	5 200	0	0
		кг		0,00	0,00	0	0	0
18	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	28	22,68	0,06	635	2	152
		м2		6,68	0,03	187	1	81
19	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /за 2 раза/	38	50,94	0,05	1 936	2	295
		м2		9,57	0,00	364	0	81
20	С130901-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	82	367,00	0,00	30 094	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
21	С130901-50	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	85	437,00	0,00	37 145	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
22	С130901-51	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	87	502,00	0,00	43 674	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
23	С130901-52	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	9	656,00	0,00	5 904	0	0

		шт		0,00	0,00	0	0	0
24	С130901-53	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	9	919,00	0,00	8 271	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
25	С130901-54	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	22	1120,00	0,00	24 640	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
26	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 15 мм	21	13667,06	1,96	287 008	41	1 502
		1кран		62,10	0,00	1 304	0	115
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1				**598 061**	**3 686**	**41 417**
						36 022	**1 129**	
РАЗДЕЛ 2.Канализация								
канализация бытовая								
27	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	92	636,63	0,80	58 570	74	12 977
		м		122,13	0,31	11 236	29	115
28	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	88	764,59	1,79	67 284	158	12 004
		м		117,74	0,67	10 361	59	115
29	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	113	636,63	0,80	71 939	90	15 939
		м		122,13	0,31	13 801	35	115
30	Е0116-5-2	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	81	1242,87	13,23	100 672	1 072	15 915

		м		165,60	4,95	13 414	401	115
31	С130810-182 прим.	Прочистка, d 50 мм	17	227,00	0,00	3 859	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
32	С130810-183	Ревизии к чугунным канализационным трубам, диаметр 100 мм	13	523,00	0,00	6 799	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
33	Е0117-1-11	Установка трапов диам. 50 мм	29	1426,59	8,69	41 371	252	3 205
		комплект		93,15	2,81	2 701	81	115
34	Е0117-3-4	Установка чаш /унитазов/ напольных с бачком высокорасполагаемым	9	21900,03	105,92	197 100	953	6 953
		комплект		631,35	39,37	5 682	354	115
35	Е0116-14-12	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	82	397,68	0,00	32 610	0	6 426
		м		68,02	0,00	5 578	0	115
36	Е0117-5-1	Установка моек на одно отделение	11	4022,73	17,38	44 250	191	4 137
		комплект		320,85	5,62	3 529	62	115
37	Е0117-2-3	Установка смесителей на мойки	11	6002,61	1,96	66 029	22	1 836
		шт		144,90	0,00	1 594	0	115
38	Е0117-1-9	Установка чугунных глубоких душевых поддонов	22	12146,13	59,69	267 215	1 313	8 111
		комплект		297,56	22,50	6 546	495	115
39	Е0116-15-1	Установка кранов диам. до 25 мм	16	521,42	49,05	8 343	785	5 752
		1шт		292,39	19,69	4 678	315	115

40	С130904-2	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Dy 15 мм	11	432,00	0,00	4 752	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2				**970 793**	**4 910**	**93 255**
						79 120	**1 831**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:				**1 568 854**	**8 596**	**134 672**
						115 142	**2 960**	
		Итого с накладными расходами				**1 703 526**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -6%				102 212		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**1 805 738**		
		Временные здания-сооружения - 1,44%				26 003		
		Итого				**1 831 741**		
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 1,35%				24 729		
		Затраты на выслугу лет, 1%				18 317		
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				7 327		
		Итого в базисных ценах 2001 года				**1 882 114**		
		Итого в текущих ценах 2010 года, К=1,823226				**3 431 519**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				68 630		
		Итого				**3 500 149**		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				420 018		
		Всего по акту				**3 920 167**		

Генеральный подрядчик:

Директор ТОО "Дужа строй сервис"

Ахметов Б.К.

Субподрядчик:

Директор ТОО "БИАН"

Аппабергенов А.

Генеральный подрядчик: ТОО "Дужа стройсервис"
Субподрядчик: ТОО "БИАН"
Договор № 36 от 24.06 2011 г.
Наименование стройки: Строительство детского сада - Литер А со сносом старого существующего здания по адресу пр.Сейфулина №188а
Локальная смета № 2-1-7. Отопление и вентиляция

А К Т
приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2011 г.

Составлен (а) в текущих ценах 1.01.2001 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 1.Отопления								
1	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	59,63	4357,14	44,71	259 816	2 666	9 975
		1кВт		128,46	16,75	7 660	999	115,2
2	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	38	66,28	0,00	2 519	0	1 167
		комплект		26,65	0,00	1 013	0	115,2
	Тепловой узел 1							
3	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	8	967,28	1,96	7 739	16	597
		комплект		64,69	0,00	518	0	115,2
4	Е0118-22-4	Установка термометров	2	612,10	0,00	1 225	0	143
		комплект		62,10	0,00	124	0	115,2
5	Е0118-16-6	Установка грязевиков с наружным диаметром патрубка 159 мм	1	26110,19	264,83	26 110	265	1 833

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1шт		1492,99	98,44	1 493	98	115,2
6	Е0118-15-1	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 108 мм	1	8345,41	85,75	8 345	86	1 643
		1шт		1394,66	30,94	1 395	31	115,2
7	Е0116-15-1	Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	6	521,42	49,05	3 129	294	2 157
		1шт		292,39	19,69	1 754	118	115,2
8	С130904-66 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 15 мм	4	2580,00	0,00	10 320	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0,0
9	С130904-68 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм	2	3280,00	0,00	6 560	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0,0
10	Е0116-15-2	Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	4	521,42	49,05	2 086	196	1 439
		1шт		292,39	19,69	1 170	79	115,2
11	С130904-68 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм	2	3280,00	0,00	6 560	0	0

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	04С- 2004	шт		0,00	0,00	0	0	0,0
12	С130904-71 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 50 мм	3	4950,00	0,00	14 850	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0,0
13	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации - регулятор давления и температуры прямого действия	3	218,42	0,00	655	0	460
		шт		188,89	0,00	567	0	81,0
14	прайс-лист	Ручной балансировочный клапан MSV-BD, DAnfOss, Dy 20 мм	1	12819,93	0,00	12 819	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0,0
15	прайс-лист	Ручной балансировочный клапан MSV-BD, DAnfOss, Dy 25 мм	2	7237,63	0,00	14 475	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0,0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**377 208**	**3 523**	**19 414**
			Тенге			**15 694**	**1 325**	
РАЗДЕЛ 2. Вентиляция								
	В1-В4, В4зв							
16	Е0120-3-4	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	3,85	1713,35	17,27	6 596	66	1 355
		м2		298,86	6,47	1 151	25	115,2

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	11,6	1894,08	13,89	21 971	161	3 736
		м2		274,40	5,20	3 183	60	115,2
18	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	8,4	1973,14	12,01	16 574	101	2 345
		м2		237,73	4,49	1 997	38	115,2
19	Е0120-32-5	Установка вентиляторов	2	5421,46	431,68	10 843	863	9 701
		шт		4048,14	162,42	8 096	325	115,2
20	СПрайс фирмы HEVECO	Вентилятор IRE 160D	1	19306,69	0,00	19 307	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0,0
21	СПрайс фирмы HEVECO	Вентилятор IRE 250C	1	26107,35	0,00	26 107	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0,0
22	СПрайс фирмы HEVECO	Вентилятор RK 500x250	1	33506,87	0,00	33 507	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0,0
23	Е0120-13-15	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм /пер 800, 1000мм/	2	2177,31	16,18	4 355	32	1 879
		шт		809,63	5,91	1 619	12	115,2
24	Е0120-14-6	Установка заслонок воздушных с ручным приводом периметром до 1000 мм	6	1231,23	7,06	7 387	42	1 487
		шт		211,92	2,95	1 272	18	115,2

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	Е0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 100х200 мм	8	632,08	21,20	5 057	170	2 060
		шт		214,63	8,86	1 717	71	115,2
26	Е0120-26-2	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 1-2	2	7971,32	18,24	15 943	36	709
		шт		301,57	5,91	603	12	115,2
27	Е0120-26-3	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 1-3	1	8753,09	23,24	8 753	23	427
		шт		361,34	8,86	361	9	115,2
28	Е0120-26-4	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 1-4	1	9243,09	23,24	9 243	23	427
		шт		361,34	8,86	361	9	115,2
29	Е0126-12-1	Изоляция поверхностей рулонными изолирующими материалами	13,2	231,95	116,02	3 062	1 531	1 896
		м2		115,92	43,60	1 530	576	90,0
30	С11031-544 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Самоклеящаяся лента, цвет алюминий, длина 50 м, ширина 50 мм	3	847,00	0,00	2 541	0	0
		рулон		0,00	0,00	0	0	0,0

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	С11031-333 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Самоклеящаяся рулонная бумага изоляция K-Flex, цвет черный, ширина рулона 1000 мм, тип ST AD, толщина 10 мм	8,2	1280,00	0,00	10 496	0	0
		м2		0,00	0,00	0	0	0,0
32	Е0113-29-6 прим.	Окраска металлическихогрунтованных поверхностей огнезащитной краской Fenix	5	2277,01	123,98	11 385	620	731
		м2		134,03	46,44	670	232	81,0
33	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	29,3	1888,59	13,62	55 336	399	9 258
		м2		269,18	5,10	7 887	149	115,2
34	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	72	1968,38	11,78	141 723	848	19 708
		м2		233,20	4,40	16 790	317	115,2
35	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	8	1902,80	10,82	15 222	87	1 651
		м2		175,10	4,06	1 401	32	115,2

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	Е0120-14-6	Установка заслонок воздушных с ручным приводом периметром до 1000 мм	7	1227,06	6,93	8 589	49	1 700
		шт		207,88	2,90	1 455	20	115,2
37	Е0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 100х200 мм	7	627,59	20,79	4 393	146	1 769
		шт		210,54	8,69	1 474	61	115,2
38	Е0120-13-15	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм /пер 800, 1000мм/	11,4	2161,58	15,87	24 642	181	10 507
		шт		794,21	5,79	9 054	66	115,2
39	Е0126-12-1	Изоляция поверхностей рулонными изолирующими материалами	12,3	231,95	116,02	2 853	1 427	1 766
		м2		115,92	43,60	1 426	536	90,0
40	С11031-333 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Самоклеящаяся рулонная бумага изоляция K-Flex, цвет черный, ширина рулона 1000 мм, тип ST AD, толщина 10 мм	8,1	1280,00	0,00	10 368	0	0
		м2		0,00	0,00	0	0	0,0
41	Е0113-29-6 прим.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитной краской Fenix	8,2	2277,01	123,98	18 671	1 017	1 199
		м2		134,03	46,44	1 099	381	81,0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**494 924**	**7 822**	**74 311**
			Тенге			**63 146**	**2 949**	

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**872 132**	**11 345**	**93 725**
			Тенге			**78 840**	**4 274**	
		Итого с накладными расходами				**965 857**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -6%				57 951		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**1 023 808**		
		Временные здания-сооружения - 1,44%				14 743		
		Итого				**1 038 551**		
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 1,35%				14 020		
		Стараты на выслугу лет, 1%				10 386		
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				4 154		
		Итого в базисных ценах 2001 года				**1 067 111**		
		Итого в текущих ценах 2010 года, К=1,823226				**1 945 585**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				38 912		
		Итого				**1 984 497**		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				238 140		
		Всего по акту				**2 222 637**		

Генеральный подрядчик:

Директор ТОО "Дуза стройсервис"

Ахметов Б.К.

Субподрядчик:

Директор ТОО "БИАЦ"

Биалаберенов А.

Генеральный подрядчик: ТОО "Дужа стройсервис

Субподрядчик: ТОО "БИАН"

Договор № 36 от 24.06 2011 г.

Наименование стройки: Строительство детского сада - Литер А со сносом старого существующего здания по адресу пр.Сейфулина №188а

Локальная смета № 5-1-1. Внутриплощ. тепловые сети

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2011 г.

Составлен (а) в текущих ценах 1.01.2001 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ						
1	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	52,2	35,29	33,19	1 842	1 733	569
		м3		2,1	9,13	110	477	97
2	Е0101-164-3 Т.Ч. П.3.187 К=1,2	Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом	1,25	467,1	0	584	0	660
		м3		467,1	0	584	0	113
3	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	32,2	6,48	6,48	209	209	66
		м3		0	2,1	0	68	97

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	8,1	134,1	0	1 086	0	1227
		м3		134,1	0	1 086	0	113
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	32,3	21,55	4,52	696	146	534
		м3		17,03	0	550	0	97
6	С010333-А30-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	60,1	176,4	0	10 602	0	2120
		Т		35,28	0	2 120	0	100
7	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	10,33	3,77	3,24	39	33	16
		м3		0,48	1,12	5	12	97
		КАНАЛ КЛ60Х45						
8	Е0123-1-1	Устройство основания из песка под канал	4,65	1395,2	152,52	6 488	709	1275
		м3		153,68	57,15	715	266	130
9	Е0106-35-1	Устройство монолитных лотков	4,154	13315,9	1731,7	55 314	7 193	23209
		м3		4727,25	593,87	19 637	2 467	105
10	Е0106-16-1	Устройство бетонного замка	0,153	16769,94	334,73	2 566	51	652
		м3		3937,5	126,45	602	19	105
11	Е0108-4-7 К=2	Покраска битумом за 2 раза	50	490,88	7,64	24 544	382	4577
		м2		74,7	2,88	3 735	144	118
12	Е0114-22-1 прим.	Устройство перегородок - неподвижной опоры ППУ	50	183,15	0	9 158	0	8242
		м2		183,15	0	9 158	0	90

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	С "ТехноТепло"	Неподвижная опора ст.57х3-255х16-1-ППУ-ПЭ	5	9671,16	0	48 356	0	0
		шт		0	0	0	0	0
14	Ц0117-214-33 прим.	Установка скользящей опоры	5	625,5	0	3 128	0	2815
		шт		625,5	0	3 128	0	90
15	С "ТехноТепло"	Опора скользящая ст.57-1-ППУ-ПЭ	5	1265,75	0	6 329	0	0
		шт		0	0	0	0	0
16	Е0107-57-15	Устройство деформационных швов канала	51	55,32	0,07	2 821	4	3793
		м		53,1	0,02	2 708	1	140
		ТРУБОПРОВОДЫ						
17	Е0124-1-1	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	1,51	162133,88	45997,13	244 822	69 456	176857
		км		73125	16970,25	110 419	25 625	130
18	С130806-353 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные /ГОСТ 30732-2006/, Ст 57х3,0-ППУ-ПЭ	28	1660	0	46 480	0	0
		м		0	0	0	0	0
19	Е0116-15-3	Установка концевого элемента трубопроводах ППУ изоляции	3	582,88	90,13	1 749	270	1848
		1шт		447,75	33,75	1 343	101	128
20	С "ТехноТепло"	Концевой элемент трубопровода ст.57х3-1-ППУ-ПЭ с	3	2491,95	0	7 476	0	0
		шт		0	0	0	0	0
21	С "ТехноТепло"	Защитный экран d 57 мм	3	909,76	0	2 729	0	0
		шт		0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**477 018**	**80 186**	**228 460**
						155 900	**29 180**	
		Всего с накладными расходами				**705 478**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				42 329		
		Итого				**747 807**		
		Временные здания и сооружения 1,8%				13 461		
		Итого				**761 268**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)				10 277		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				7 613		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				3 045		
		Итого в базовых ценах 2001 года				**782 203**		
		Итого в текущих ценах 2010 года, К=1,823226				**1 426 133**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				28 523		
		Итого				**1 454 656**		
		НДС (12 %)				174 559		
		Всего				**1 629 215**		
		Скидка по условиям генерального подрядчика				170 853		
		Всего к оплате:				**1 458 362**		

Генеральный подрядчик:

Директор ТОО "Дужа стройсервис"

Ахметов Б.К.

Субподрядчик:

Директор ТОО "БИАН"

Альмбергенов А.

Генеральный подрядчик: ТОО "Дужа стройсервис"

Субподрядчик: ТОО "БИАН"

Договор № 36 от 24.06 2011 г.

Наименование стройки: Строительство детского сада - Литер А со сносом старого существующего здания по адресу пр.Сейфулина №188а

Локальная смета № 6-1. ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2011 г.

Составлен (а) в текущих ценах 1.01.2001 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость,		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ						
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	231,52	27,84	26,18	6 446	6 061	1989
		м3		1,66	7,2	384	1 667	97
2	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	184	467,1	0	85 946	0	97119
		м3		467,1	0	85 946	0	113
3	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	319,5	6,48	6,48	2 070	2 070	651

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м3		0	2,1	0	671	97
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	331,52	134,1	0	44 457	0	50236
		м3		134,1	0	44 457	0	113
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	250,1	21,55	4,52	5 390	1 130	4131
		м3		17,03	0	4 259	0	97
6	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	144,1	176,4	176,4	25 419	25 419	5084
		т		0	35,28	0	5 084	100
7	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	473,52	3,77	3,24	1 785	1 534	734
		м3		0,48	1,12	227	530	97
8	Е0122-7-3	Укладка чугунных канализационных труб диам. 100мм	0,004	724480,32	1939,32	2 898	8	247
		км		46800	733,5	187	3	130
9	Е0122-7-4	Укладка чугунных канализационных труб диам. 150мм	0,037	1097632	1984,82	40 612	73	2753
		км		56475	749,25	2 090	28	130
10	Е0123-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм	0,0114	465331,02	1733,92	5 305	20	913
		км		60966	650,25	695	7	130
11	Е0122-7-5	Укладка водопроводных чугунных напорных труб диам. 200 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами	0,156	1481132,1	23430,96	231 057	3 655	13979
		км		60075	8851,5	9 372	1 381	130

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	Е0123-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	4,04	18491,09	1538,85	74 704	6 217	11513
		м3		1615,95	576,23	6 528	2 328	130
13	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	1	8060	0	8 060	0	0
		комплект		0	0	0	0	0
14	С12021-267	Стоимость стремянки	0,0014	133700	0	187	0	0
		т		0	0	0	0	0
15	Е0115-172-4	Окраска металлической стремянки	5,103	148,4	0,07	757	0	579
		м2		108	0,02	551	0	105
16	Е0108-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен битумом в 2 слоя	12,24	245,44	3,82	3 004	47	561
		м2		37,35	1,44	457	18	118
17	Е0106-1-1	Устройство отмостки вокруг колодца	1,14	5318,77	66,01	6 063	75	264
		м3		195,75	24,93	223	28	105
18	Е0122-39-6	Врезка в существующие сети из чугунных труб, чугунных тройников диам. 200 мм	1	10884,03	649,28	10 884	649	2027
		врезка		1314	245,25	1 314	245	130
19	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,2196	175710,1	1826,1	38 586	401	2703
		т		8100	690,75	1 779	152	140
20	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	12,22	49,69	0,04	607	0	92

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м2		8,32	0	102	0	90
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**594 237**	**47 359**	**195 575**
						158 571	**12 142**	
		Всего с накладными расходами				**789 812**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				47 389		
		Итого				**837 201**		
		Временные здания и сооружения 1,8%				15 070		
		Итого				**852 271**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)				11 506		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				8 523		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				3 409		
		Итого в базовых ценах 2001 года				**875 709**		
		Итого в текущих ценах 2010 года, К=1,823226				**1 596 615**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				31 932		
		Итого				**1 628 547**		
		НДС (12 %)				195 426		
		Всего				**1 823 973**		
		Скидка по условиям генерального подрядчика				8 854		
		Всего к оплате:				**1 815 119**		

Генеральный подрядчик:

Директор ТОО "Дружа стройсервис"

Ахметов Б.К.

Субподрядчик:

Директор ТОО "БИАН"

Алибергенов А.

Генеральный подрядчик: ТОО "Дужа стройсервис"
Субподрядчик: ТОО "БИАН"
Договор № 36 от 24.06 2011 г.

Наименование стройки: Строительство детского сада - Литер А со сносом старого существующего здания по адресу пр.Сейфулина №188а

Локальная смета № 4-1. ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

А К Т
приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2012 г.

Составлен (а) в текущих ценах 1.01.2001 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ						
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	58	27,84	26,18	1 615	1 518	499
		м3		1,66	7,2	96	418	97
2	Е0101-164-2	Доработка грунта вручную в траншеях и котлованах грунт 2-ой группы	58	262,72		15 238		17 219
		м3		262,72		15 238		113
3	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	58	134,1		7 778		8 789
		м3		134,1		7 778		113

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов под опоры	501	7213,55	95,97	3 613 989	48 081	425 048
		м3		771,75	36,25	386 647	18 161	105
5	Е0133-204-1	Установка стальных опор на наружных фундаментах массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8 "с поля"	15	4400,56	1831,4	66 008	27 471	40 993
		опора		1977,75	625,01	29 666	9 375	105
6	С12021-245	Стоимость опор металлических для наружного освещения	1,38	172800	-	238 464		
		т		-	-			130
7	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	42,2	49,69	0,04	2 097	2	316
		м2		8,32	-	351		90
8	Ц0108-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	210	60,4	15,6	12 684	3 276	8 479
		м		38,7	3,8	8 127	798	95
9	Ц0108-593-4	Светильник с навинчиванием на трубу	15	451,5	248	6 773	3 720	3 465
		шт		172	71,1	2 580	1 067	95
10	Ц0108-148-3	Затягивание кабеля в опору	53	45	6,7	2 385	355	1 702
		м		32,2	1,6	1 707	85	95
11	С151703-4	Светильники тип РКУ12-125-001	16	4460		71 360		
		шт						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	С151706-84	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ125/10/	16	619		9 904		
		шт						
13	С151601-607 Изм. И доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В (ГОСТ 16442-80), марка АВВБ, число жил и сечение 3х4 мм2	0,5537	211400		117 052		
		1000м						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**4 165 347**	**84 423**	506 510
						452 190	**29 904**	
		Всего с накладными расходами				**4 671 857**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				280 311		
		Итого				**4 952 168**		
		Временные здания и сооружения 1,8%				89 139		
		Итого				**5 041 307**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)				68 058		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				50 413		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				20 165		
		Итого в базовых ценах 2001 года				**5 179 943**		
		Итого в текущих ценах 2010 года, К=1,823226				**9 444 207**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				188 884		
		Итого				**9 633 091**		
		НДС (12 %)				1 155 971		
		Всего				**10 789 062**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Скидка по условиям генерального подрядчика				1 131 276		
		Всего к оплате:				**9 657 786**		

Генеральный подрядчик:

Директор ТОО "Дужа стройсервис"

_____ Байтенбаров А.А.

Субподрядчик:

Директор ТОО "БИАН"

_____ Алабергенов А.

Генеральный подрядчик: ТОО "Дужа стройсервис"
Субподрядчик: ТОО "БИАН"
Договор № 36 от 24.06 2011 г.
Наименование стройки: Строительство детского сада - Литер А со сносом старого существующего здания по адресу пр.Сейфулина №188а
Локальная смета № 7-1-4. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2012 г.

Составлен (а) в текущих ценах 1.01.2001 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	У1-49-7	Урна металическая	8	5447,64	27,54	43 581	220	5203
		урна		613,8	5,64	4 910	45	105
2	У1-42-2	Стол-скамья	8	34929,67	4108,57	279 437	32 869	148644
		стол-ск.		14437,5	1046,22	115 500	8 370	120
3	У1-7-1	Балансир	3	32989,16	551,12	98 967	1 653	6564
		балансир		1897,5	186,12	5 693	558	105
4	У1-8-9	Горка-скат	3	71040,18	3178,2	213 121	9 535	55913
		горка		14784	747,3	44 352	2 242	120
5	С "SKiff cOMPAnУ LTd."	Счет со столиком	2	19935,63	0	39 871	0	0
		шт		0	0	0	0	0
6	У1-38-8	Песочница	2	32286,67	1317,43	64 573	2 635	10705
		песочн.		4125	335,58	8 250	671	120
7	У1-9-6	Игровой комплекс, строительные работы	1	5284,37	91,91	5 284	92	2346

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	прим	*комплекс*		2211	22,56	2 211	23	105
8	У1-9-7 прим	Игровой комплекс, монтаж металлоконструкций	1	49330,92	72,44	49 331	72	4399
		комплекс		4865,88	22,44	4 866	22	90
9	С "SKiff cOMPAnУ LTd."	Гимнастический городок "Жираф" с баскетбольным щитом	1	92736,3	0	92 736	0	0
		шт		0	0	0	0	0
10	У1-5-7 прим	Дорожка змейка, строительные работы	3	32130,74	1629,14	96 392	4 887	9813
		брусья		2574	541,44	7 722	1 624	105
11	У1-5-8 прим	Дорожка змейка, монтаж металлоконструкций	3	27699,27	40,59	83 098	122	7461
		брусья		2750,28	13,09	8 251	39	90
12	У1-47-6 прим	Стенка для метания, строительные работы	3	37239,67	893,05	111 719	2 679	58596
		указат.		13711,5	239,7	41 135	719	140
13	У1-9-12	Лиана для лазанияI, строительные работы	2	6601,04	266,27	13 202	533	2620
		лиана		1159,95	87,42	2 320	175	105
14	У1-9-13	Лиана для лазания, монтаж металлоконструкций	1	13285,84	18,11	13 286	18	1620
		лиана		1794,03	5,61	1 794	6	90
15	У1-47-6 прим	Стенка для рисования, строительные работы	1	37239,67	893,05	37 240	893	19533
		указат.		13711,5	239,7	13 712	240	140
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1 241 838**	**56 208**	**333 417**
						260 716	**14 734**	
		Всего с накладными расходами				**1 575 255**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				94 515		
		Итого				**1 669 770**		
		Временные здания и сооружения 1,8%				30 056		
		Итого				**1 699 826**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)				22 948		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				16 998		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				6 799		
		Итого в базовых ценах 2001 года				**1 746 571**		
		Итого в текущих ценах 2010 года, К=1,823226				**3 184 394**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				63 688		
		Итого				**3 248 082**		
		НДС (12 %)				389 770		
		Всего				**3 637 852**		
		Скидка по условиям генерального подрядчика				17 644		
		Всего к оплате:				**3 620 208**		

Генеральный подрядчик:

Директор ТОО "Отеж стройсервис"

Байтемиров А.А.

Субподрядчик:

Директор ТОО "БИАН"

Алмабергенов А.

Генеральный подрядчик: ТОО "Дужа стройсервис"
Субподрядчик: ТОО "БИАН"
Договор № 36 от 24.06 2011 г.

Наименование стройки: Строительство детского сада - Литер А со сносом старого существующего здания по адресу пр.Сейфулина №188а

Локальная смета № 7-1-2. Благоустройство

А К Т
приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2012 г.

Составлен (а) в текущих ценах 1.01.2001 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	715,33	19,95	15,58	14 271	11 145	6212
		м2		1,03	5,5	737	3 934	133
2	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	715,33	33,43	29,06	23 913	20 787	10741
		м2		1,03	10,26	737	7 339	133
		ПРОЕЗД АСФАЛЬТОБЕТОННЫЙ, ТИП 1						
3	Е0127-14-2	Устройство оснований из гравия	86	973,88	73,75	83 754	6 343	3781
		м3		21,38	11,67	1 839	1 004	133

1	2		4	5	6	7	8	9
4	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	61	280,88	248,35	17 134	15 149	8987
		м3		32,18	78,59	1 963	4 794	133
5	С143008-3	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-200, фракция 5-10 мм	61	1180	0	71 980	0	0
		м3		0	0	0	0	0
6	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см (5см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	829	517,18	15,35	428 742	12 725	12128
		м2		5,94	5,06	4 924	4 195	133
7	Е0127-54-1 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотныммелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	728	123,46	0	89 879	0	20
		м2		0,02	0	15	0	133
8	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней	235	435,96	6,63	102 451	1 558	34519
		м		108,68	1,76	25 540	414	133
9	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Камни бетонные бортовые БР100.30.15	5,12	26700	0	136 704	0	0
		м3		0	0	0	0	0
		АСФАЛЬТОБЕТОННЫЙ ТРОТУАР, ТИП 2						
10	Е0127-14-2	Устройство оснований из гравия	18	973,88	73,75	17 530	1 328	791
		м3		21,38	11,67	385	210	133

1	2		4	5	6	7	8	9
11	Е0127-14-4	Устройство подстилающих ивыравнивающих слоев оснований из щебня	17,4	280,88	248,35	4 887	4 321	2563
		м3		32,18	78,59	560	1 367	133
12	С143008-3	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-200, фракция 5-10 мм	17,4	1180	0	20 532	0	0
		м3		0	0	0	0	0
13	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (4 см)	130	417	0	54 210	0	4280
		м2		24,75	0	3 218	0	133
14	Е0127-55-2 К=2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	130	131,38	0	17 079	0	1377
		м2		7,96	0	1 035	0	133
		ПОСАДКА КУСТАРНИКОВ И ДЕРЕВЬЕВ						
15	Е010333-А30-1	Перевозка чернозема, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	70	196	196	13 720	13 720	2744
		т		0	39,2	0	2 744	100
16	С143012-7	Земля растительная при заготовке механизированным способом	284,4	1240	0	352 656	0	0
		м3		0	0	0	0	0
17	Е0147-11-8	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-	28	588,29	0	16 472	0	10679
		яма		295,65	0	8 278	0	129
18	Е0147-13-1	Посадка деревьев-саженцев в ямы размером 0,7х0,7 м	28	151,76	0	4 249	0	5413
		шт		149,85	0	4 196	0	129

1	2		4	5	6	7	8	9
19	С143012-67	Ель колючая (форма зеленая), с комом размером 0,8х0,6 м, высотой 1,5 м	28	8100	0	226 800	0	0
		шт		0	0	0	0	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1 696 963**	**73 356**	**85 399**
						40 953	**23 257**	
		Всего с накладными расходами				**1 782 362**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				106 942		
		Итого				**1 889 304**		
		Временные здания и сооружения 1,8%				34 007		
		Итого				**1 923 311**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)				25 965		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				19 233		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				7 693		
		Итого в базовых ценах 2001 года				**1 976 202**		
		Итого в текущих ценах 2010 года, К=1,823226				**3 603 063**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				72 061		
		Итого				**3 675 124**		
		НДС (12 %)				441 015		
		Всего				**4 116 139**		
		Скидка по условиям генерального подрядчика				431 579		
		Всего				**3 684 560**		

Генеральный подрядчик:

Директор ТОО "Дулат стройсервис"

Байтемиров А.А.

Субподрядчик:

Директор ТОО "БИАН"

Аллабергенов А.