Счет-фактура № 3 от 18 июня 2018 года

Поставщик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Шынтөре"**

БИН и адрес местонахождения поставщика: **080940011170, г.Алматы, ул. Жакаева 240**

Расчетный счет поставщика: **KZ768560000000492840 в АО Банк ЦентрКредит, БИК KCJBKZKX**

Свид-во о пост.на учет по НДС: **Серия 60001 №0071880 от 23.11.2012г.**

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): **Договор №377 от 16.04.2018г.**

Условия оплаты по договору (контракту):

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): **г.Алматы**

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель:

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель:

(РНН, наименование и адрес)

Получатель: Египетский Университет исламской культуры Нур-Мубарак

БИН и адрес местонахождения получателя: **010840006217, Адрес: г. Алматы, пр.Аль-Фараби 73**

Расчетный счет получателя: **KZ53722S000000912725, в банке АО "KASPI BANK", БИК: CASPKZKA**

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм	Кол-во	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ста-вка	Сумма		Ста-вка	Сум-ма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт фасадов корпусов «А» и «Б» общежития, старого и главного корпусов, трансформаторной				22 012 133,93	12%	2 641 456,07	24 653 590,00		
Всего по счету:					**22 012 133,93**		**2 641 456,07**	**24 653 590,00**		

Руководитель организации **Зайыров А.Ш.**

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание:

Без печати не действительно.

Оригинал (первый экземпляр) - покупателю.

Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ ШЫНТӨРЕ ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТ-СТЬЮ город Алматы Республика Казахстан

Заказчик: Египетский Университет Исламской Культуры "Нур-Мубарак"
Подрядчик: ТОО "Шынторе"
Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт фасадов корпусов «А» и «Б» общежития, старого и главного корпусов, трансформаторной

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		377	16.04.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		ст-сть пр затрат, не вх. в СМР в сметном баз.уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выполненные работы	24 653 590	22 012 134							2 641 456	

Подрядчик:
ТОО "Шынторе"

Заказчик:
Египетский Университет Исламской Культуры "Нур-Мубарак"

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	Египетский Университет исламской культуры "Нур-Мубарак", РК, г. Алматы, пр.Аль-Фараби 73 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	010840006217
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Шынтөре", РК, г.Алматы, ул. Жакаева 240 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	080940011170

Договор (контракт) Договор №377 от 16.04.2018г.

Номер документа	Дата составления
3	18.06.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					Количество	Цена за единицу	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Текущий ремонт фасадов корпусов «А» и «Б» общежития, старого и главного корпусов, трансформаторной			работа	1,00	24 653 590,00	24 653 590,00
				Итого	1,00	х	24 653 590,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на ________ страницах

Сдал (Исполнитель) Директор / [подпись] / Тайбеков А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. (печать: Қазақстан Республикасы Алматы қаласы ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ ШЫНТӨРЕ ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТ-СТЬЮ город Алматы Республика Казахстан)

Принял (Заказчик) проректор / [подпись] / Ж. Керімқ
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) ________________

Заказчик: Египетский Университет Исламской Культуры «Нур-Мубарак»
Подрядчик: ТОО "Шынторе"
Договор №377 от 16.04.2018г.
Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт фасадов корпусов «А» и «Б» общежития, старого и главного корпусов, трансформаторной

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2018 года

№ п/п	Наименование работ	ед. изм	Кол-во	Стоимость единицы		Общая стоимость	
				работы	материалов	работы	материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
	Фасад общежития корпус "Б"						
1	Снятие старой шпаклевки фасада местами	м2	270	180		48 600	0
2	Очистка стен от старой эмульсии	м2	120	150		18 000	0
3	Левкас стен фасада и балконов местами	м2	450	2 400		1 080 000	0
	Шпатлевка фасадная	кг	1350		240	0	324 000
4	Грунтовка стен фасада	м2	831	200		166 200	0
	Грунтовка Праймер	кг	207,75		127	0	26 384
5	Покраска стен фасада водоэмульсионной краской	м2	831	600		498 600	0
	Краска водоэмульсионная фасадная	кг	415,5		750	0	311 625
	Колер	штук	60		670	0	40 200
6	Покраска откосов оконных проемов	п/м	328	270		88 560	0
	Краска водоэмульсионная фасадная	кг	16,4		750	0	12 300
7	Грунтовка стен и потолков балконов	м2	525	250		131 250	0
	Грунтовка Праймер	кг	131,25		127	0	16 669
8	Покраска стен и потолков балконов	м2	525	600		315 000	0
	Краска водоэмульсионная фасадная	кг	262,5		750	0	196 875
9	Установка и разборка инвентарных строительных лесов	м2	410	470		192 700	0
10	Спец.техника (автовышка)	маш.час	48	7 000		336 000	0
	ИТОГО по Ремонту фасада общежития корпус "Б"					**2 874 910**	**928 053**
	Фасад общежития корпус "А"						
11	Снятие старой шпаклевки фасада местами	м2	235	180		42 300	0
12	Очистка стен от старой эмульсии	м2	250	150		37 500	0
13	Левкас стен фасада и балконов местами	м2	490	2 400		1 176 000	0
	Шпатлевка фасадная	кг	1470		240	0	352 800
14	Грунтовка стен фасада	м2	810	200		162 000	0
	Грунтовка Праймер	кг	202,5		127	0	25 718
15	Покраска стен фасада водоэмульсионной краской	м2	810	600		486 000	0

	Краска водоэмульсионная фасадная	кг	405		750	0	303 750
	Колер	штук	57		670	0	38 190
16	Покраска откосов оконных проемов	п/м	715	270		193 050	0
	Краска водоэмульсионная фасадная	кг	35,8		750	0	26 850
17	Грунтовка стен и потолков балконов	м2	1155	200		231 000	0
	Грунтовка Праймер	кг	288,75		127	0	36 671
18	Покраска стен и потолков балконов	м2	1155	600		693 000	0
	Краска водоэмульсионная фасадная	кг	577,5		750	0	433 125
19	Устройство козырька у входа из полигаля	м2	32	3 800		121 600	0
	Полигаль	м2	32		4 500	0	144 000
	Профиля алюминиевые	п/м	20		350	0	7 000
	Уголки прозрачные для полигаля	п/м	86		400	0	34 400
	Силикон	штук	5		2 600	0	13 000
	Крепежные материалы	компл.	1		17 000	0	17 000
20	Установка и разборка инвентарных строительных лесов	м2	560	470		263 200	0
21	Спец.техника (автовышка)	маш.час	64	7 000		448 000	0
	ИТОГО по Ремонту фасада общежития корпус "А"					**3 853 650**	**1 432 504**
	Фасад главного корпуса и замена брусчатки						
22	Снятие старой шпаклевки фасада местами	м2	480	180		86 400	0
23	Очистка стен от старой эмульсии	м2	260	150		39 000	0
24	Левкас стен фасада местами	м2	600	2 400		1 440 000	0
	Шпатлевка фасадная	кг	1800		240	0	432 000
25	Грунтовка стен фасада	м2	767	200		153 400	0
	Грунтовка Праймер	кг	191,75		127	0	24 352
26	Покраска стен фасада водоэмульсионной краской	м2	767	600		460 200	0
	Краска водоэмульсионная фасадная	кг	383,5		750	0	287 625
	Колер	штук	54		670	0	36 180
27	Покраска откосов оконных проемов	п/м	158	270		42 660	0
	Краска водоэмульсионная фасадная	кг	7,9		750	0	5 925
28	Установка и разборка инвентарных строительных лесов	м2	360	470		169 200	0
29	Спец.техника (автовышка)	маш.час	56	7 000		392 000	0
30	Разборка покрытий из брусчатки	м2	177	250		44 250	0
31	Засыпка отсева под брусчатку	м3	8,85	1 600		14 160	0
	Отсев	м3	8,85		3 500	0	30 975
32	Устройство покрытий из брусчатки	м2	177	2 650		469 050	0
	Брусчатка	м2	177		1 950	0	345 150
	Песок строительный	м3	4,425		3 700	0	16 373

33	Обшивка стен одноэтажного здания проф.настилом	м2	75	1 750		131 250	0
	Настил профилированный	м2	75		1 900	0	142 500
	Направляющие профиля	п/м	70		290	0	20 300
	Стоечные профиля	п/м	240		480	0	115 200
34	Демонтаж перил хромированных	п/м	70	190		13 300	0
35	Разборка облицовки пандусов из гранитных плит	м2	127	250		31 750	0
36	Штукатурка пандусов с армированием сеткой	м2	127	1 600		203 200	0
	Раствор цементный	м3	6,35		14 300	0	90 805
	Сетка армировочная	м2	96		650	0	62 400
37	Облицовка пандусов гранитными плитами	м2	127	1 800		228 600	0
	Клей для плит гранитных	кг	635		117	0	74 295
38	Монтаж перил (без стоимости перил)	п/м	70	600		42 000	0
	Крепежные материалы (анкерные болты, и т.д.)	штук	90		120	0	10 800
	ИТОГО по Ремонту фасада главного корпуса и замена брусчатки					**3 960 420**	**1 694 880**
	Фасад старого корпуса						
39	Снятие старой шпаклевки фасада местами	м2	630	180		113 400	0
40	Очистка стен от старой эмульсии	м2	140	150		21 000	0
41	Левкас стен фасада местами	м2	630	2 400		1 512 000	0
	Шпатлевка фасадная	кг	1890		240	0	453 600
42	Грунтовка стен фасада	м2	1270	200		254 000	0
	Грунтовка Праймер	кг	317,5		127	0	40 323
43	Покраска стен фасада водоэмульсионной краской	м2	1270	600		762 000	0
	Краска водоэмульсионная фасадная	кг	635		750	0	476 250
	Колер	штук	87		670	0	58 290
44	Покраска откосов оконных проемов	п/м	252	270		68 040	0
	Краска водоэмульсионная фасадная	кг	12,6		750	0	9 450
45	Установка и разборка инвентарных строительных лесов	м2	630	470		296 100	0
46	Спец.техника (автовышка)	маш.час	48	7 000		336 000	0
47	Ремонт отмостки местами	м2	50	1 300		65 000	0
	Раствор цементный	м3	3,5		14 300	0	50 050
	ИТОГО по Ремонту фасада старого корпуса					**3 427 540**	**1 087 963**
	Фасад трансформаторной						
48	Снятие старой штукатурки фасада местами	м2	80	180		14 400	0
50	Левкас стен фасада местами	м2	80	1 900		152 000	0
	Шпатлевка фасадная	кг	240		240	0	57 600
51	Грунтовка стен фасада	м2	230	200		46 000	0
	Грунтовка Праймер	кг	57,5		127	0	7 303

52	Покраска стен фасада водоэмульсионной краской	м2	230	600		138 000	0
	Краска водоэмульсионная фасадная	кг	115		600	0	69 000
	Колер	штук	17		670	0	11 390
53	Покраска откосов дверных и оконных проемов b=12см	п/м	48	270		12 960	0
	Краска водоэмульсионная фасадная	кг	2,9		600	0	1 740
54	Установка и разборка инвентарных строительных лесов	м2	230	470		108 100	0
	ИТОГО по фасаду трансформаторной					471 460	**147 033**
	ИТОГО по смете					**14 587 980**	**5 290 433**
	ИТОГО (материалы плюс работа)					**19 878 413**	
	Транспортные расходы 4% (от стоимости материалов)					211 617	
	Накладные расходы 5% (от стоимости работ)					729 399	
	Плановые накопления 6%					1 192 705	
	ИТОГО					**22 012 134**	
	Налог на добавленную стоимость 12%					2 641 456	
	ВСЕГО ПО АКТУ:					**24 653 590**	

Сдал:

Принял: