Заказчик: ГУ "Отдел жилищное коммунального хозяйства и жилищной инспекции Алакольского района"

Подрядчик: ТОО "Алаколь-Метспецстрой"

Наименование стройки: Работы по установке модульных туалетов с приобретением в зонах отдыха на побережье озера Алаколь а.Акши Алакольского района

Основание: Дополнительное соглашение №1 от 23.09.2019 к договору о государственных закупках работ №38 от 06.05.2019

Акт №1

выполненных работ от 16 октября 2019

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2105-0108-0706	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 18 мм, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	-175	1351	0	-236425	0	-236425	0	-255339
										-18914	
2	2106-0901-1602	Панели фасадные алюминиевые	т	-1,7766	1750341	0	-3109656	0	-3109656	0	-3358428
										-248772	
3	2107-0508-0401	Плиты древесностружечные с одной декоративной стороной, с печатным рисунком толщиной 19 мм	м2	-675,6	764	0	-516158	0	-516158	0	-557451
										-41293	

4 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 % К=2,000;	м2	-36,9	1741,92	78,24	-64277	-2887	-18276	0	-69419
				1168,4	35,56	-43114	-1312	0	-5142	
5 2109-0102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92 К=2,000;	м2	-36,432	5242		-190977		-190977	0	-206255
				0		0		0	-15278	
1 1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	12,48	33726,84	163,78	420911	2044	364010	0	454584
				4395,59	67,79	54857	846	0	33673	
2 2105-0109-0712	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 18 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	175	3305		578375		578375	0	624645
				0		0		0	46270	
3 2110-0102-0104	Планка, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	2115	1050		2220750		2220750	0	2398410
				0		0		0	177660	
4 1111-0101-3504	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	675,6	1946,08	22,98	1314772	15525	957102	0	1419953
				506,43	11,43	342144	7722	0	105182	
5 2109-0205-0308	Планки из ПВХ профилей шириной 225 мм ГОСТ 23166-99	м	2990	788		2356120		2356120	0	2544610
				0		0		0	188490	
6 1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2. Установка блоков НР = 90 % К=2,000;	м2	41,08	2240,14	129,24	92025	5309	39149	0	99387

				1157,91	50,83	47567	2088	0	7362	
7	2109-0402-0203	Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 К=2,000;	м2	41,08	37597		1544485		1544485	0	1668044
					0		0		0	123559	
8	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 % К=3,000;	м2	55,35	1741,93	78,25	96416	4331	27414	0	104129
					1168,4	35,57	64671	1969	0	7713	
9	2109-0102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92 К=3,000;	м2	54,648	5242		286465		286465	0	309382
					0		0		0	22917	
10	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	120	2373,6	31,73	284832	3808	186209	0	307619
					790,13	12,55	94816	1506	0	22787	
11	1101-0203-0104	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м2 спланированной площади	80	115,3	0	9224	0	0	0	9962
					115,3	0	9224	0	0	738	
12	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	4	3422	1042,75	13688	4171	8929	0	14783
					147	237,75	588	951	0	1095	
13	1111-0101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР = 94 %	м2 покрытия	80	4447,29	129,03	355783	10322	251192	0	384242

	1178,36	38,98	94269	3118	0	28459

Итого	**5 892 857**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	665 021
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	42 624
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	16 888
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 748 708
Сметная прибыль (8 %), тенге	436 505
Всего	**5 892 857**
НДС (12 %)	707 143
Итого	**6 600 000**

Заказчик

ГУ "Отдел жилищное коммунального хозяйства и жилищной инспекции Алакольского района "

Алматинская область, Алакольский район
г.Ушарал, ул.Женис (Победа), 148
БИН 050440006071
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ85070103KSN0915000
РГУ «Комитет Казначейства МФ РК»

Заказчик _____ **Аханов Д.Ж.**

Подрядчик

ТОО "Алаколь-Метспецстрой"

Алматинская область, Алакольский район
с.Булакты, ул.М.Ауэзова, 39
БИН 100940012968
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ286017311000000441
АО"Народный Банк Казахстана"

Подрядчик _____ **Безменов А.Ю.**