Акт приемочной
комиссии о приемке объекта в эксплуатацию

от «14 »июня 2019г а.Акши _
(местонахождение объекта)

Приемочная комиссия, назначенная Приказом (решением, постановлением и др.) №___ от _____
в составе членов комиссии:
Председателя- Заказчик: руководитель ГУ Отдел ЖКХ и ЖИ Алакольского района Аханова Д.Ж.
(фамилия, имя, отчество, должность)
Подрядчика: директор_ТОО «Алаколь-Метспецстрой» _Безменова А.Ю.
(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1.Заказчиком (совместно с подрядчиком) ТОО «Алаколь-Метспецстрой»
_____(наименование организации)
предъявлен к приемке в эксплуатацию **"Работы по установке модульных туалетов с приобретением в зонах отдыха на побережье озера Алаколь а.Акши Алакольского района"**
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение))
по адресу: Алматинская область, Алакольский район, а.Акши
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса))
2.Работы осуществлены на основании решения районного маслихата от 28.12.2018 года №45-1._____
(наименование органа, вынесшего решение)
и в соответствии с: Договор о государственных закупках работ №38 от 06.05.2019г

Строительство осуществлено подрядчиком
ТОО «Алаколь-Метспецстрой», выполнившим **"Работы по установке модульных туалетов с приобретением в зонах отдыха на побережье озера Алаколь а.Акши Алакольского района"**
(виды работ)
(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении__к акту))
4.Сметная документация на текущий ремонт разработана проектировщиком
ТОО «Алакөл-Жоба»_
(наименование организации)
5. Для проектирования выдана: дефектный акт.
(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных(при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении___к акту))
6. Работа осуществлялась по сметной документации_____
(номер проекта, номер серии)
7. Строительно-монтажные работы осуществляется в сроки:
начало работы май _2019_год;
(месяц, год)
окончание работ июнь__2019_ год;
(месяц, год)
при продолжительности строительства, мес: 2
по норме или по проекту организации строительства 2
фактически 2
8. Приемочной комиссии представлена следующая документация:__схема; акты_выполненных_работ;_сертификаты_качества_на примененное_оборудование
(перечень документов)
Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему__акту.

9.Охрана природной среды в период строительства обязывает строительства организации, кроме выполнения проектных решений по сохранению почв,

фауны и флоры, осуществлять ряд мероприятий, направленных на сохранение окружающей среды во время строительства.

(сведения о выполнения)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

10. Наружные коммуникации холодного водоснабжения, канализации, энергоснабжения обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты эксплуатационными организациями.

11.Сметная стоимость по утвержденной проектной-сметной документации:
Всего 33 000,0 тыс. тенге,
Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 26 399,9 тыс. тенге, в том числе:

Стоимость строительно-монтажных работ 7 504,77 тыс. тенге.

Стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 18 895,23 тыс. тенге.

12.На основании осмотра объекта ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)

Решение Приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке объект:

"Работы по установке модульных туалетов с приобретением в зонах отдыха на побережье озера Алаколь а.Акши Алакольского района"

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель приемочной комиссии

Аханов Д.Ж.

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Безменов А.Ю.

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Приложение №1
к Акту приемочной
комиссии о приемке объекта в эксплуатацию

Перечень видов работ, принятых в эксплуатацию

Виды работ	Еденица измерения	Объем работ	Срок выполнения
Траншеи, пазухи котлованов и ямы.	22,5 м3	Выполнен	С 13 мая по 10 июня 2019 года
Подготовка бетонная. Устройство	4,375 м3		
Стены подвалов и подпорные стены железобетонные. Устройство	64 м3		
Укладка плит перекрытий и покрытий	13,23 м3		
Стены, фундаменты. Гидроизоляция	320 м2		
Конструкции решетчатые. Сборка	11,41 т		
Покрытие кровельное из профилированного листа. Монтаж	175 м2		
Покрытия из плит древесностружечных. Устройство	168 м2		
Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка	507,6 м2		
Панели типа "сайдинг". Монтаж	675,6 м2		
Покрытия из линолеума. Устройство	168 м2		
Блоки дверные стальные наружные	20,54 м2		
Проемы дверные Установка блоков	18,45 м2		
Блоки оконные	4 м2		
Раковины. Установка	20 компл		
Умывальник. Установка	20 шт		
Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	40 компл		
Водонагреватели емкостные. Установка	10 компл		
Баки круглые и прямоугольные, вместимость 4 м3. Установка	10 бак		
Кондиционеры оконные Установка	10 шт		
Светильник потолочный	40 шт		
Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	10 шт		

Председатель приемочной комиссии

Принял _____ Аханов Д.Ж.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Сдал _____ Безменов А.Ю.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)