Заказчик: ТОО "Матан Строй Групп"

Генподрядчик: ТОО "МБГ-ENGINEERING"

Наименование объекта: Наружные инженерные сети

Акт № 2

приемки выполненных работ за сентябрь 2016 года

Наружный водопровод

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Наружный водопровод								
1	Е1-12-9	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	252	29,64	28,03	7469	7064	2119	0,0112	3
		м3 грунта		1,61	7,06	406	1779	97	0,0245	6
2	Е22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	6	44470,7	2104,76	266824	12629	23291	13,9	83
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		2362,5	623,48	14175	3741	130	2,475	15
3	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	0,084	1048681,69	25695,31	88089	2158	4355	194	16
		км трубопровода		33075	6813,45	2778	572	130	26,38	2

4	Е22-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 150 мм	84	282,86	0,37	23760	31	17092	0,897	75
		м трубы, уложенной в футляре		156,38	0,14	13136	12	130	0,0007	–
5	8-6-17	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные легкие, 150х4 мм	84	1100		92400				
		м								
6	Е16-12-4	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 100 мм	10	1333,93	53,14	13339	531	3716	1,46	15
		соединение		270	20,25	2700	203	128	0,1	1
7	Е16-12-6	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 150 мм	5	2119,53	84,74	10598	424	3082	2,45	12
		соединение		450	31,5	2250	158	128	0,15	1
8	Е16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	4	891,93	90,13	3568	361	2465	2,6	10
		шт		447,75	33,75	1791	135	128	0,16	1
9	9-2-8	Задвижки клиновые двухдисковые фланцевые с выдвижным шпинделем 31ч6нж для воды, пара и других сред, Ру 1 МПа (10 кгс/см2), Dy 125 мм	4	9180		36720				
		шт								
10	Е16-15-5	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм	4	2004,94	155,59	8020	622	5495	6,05	24
		шт		1014,75	58,5	4059	234	128	0,28	1
11	9-2-9	Задвижки клиновые двухдисковые фланцевые с выдвижным шпинделем 31ч6нж для воды, пара и других сред, Ру 1 МПа (10 кгс/см2), Dy 150 мм	4	12400		49600				
		шт								
12	Е22-37-3	Установка гидрантов пожарных	2	18075,87	36,99	36152	74	784	1,82	4
		шт								

			288	13,5	576	27	130	0,07	–
13	Е22-38-3								
	Врезка в существующую сеть из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 100 мм	2	916,73	180,25	1833	361	1205	2,01	4
	врезка		396	67,5	792	135	130	0,33	1
14	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	252	122,18	–	30789	–	34792	0,885	223
	м3 грунта		122,18	–	30789	–	113	–	–
15	Е23-24-1	Установка люка	2	8348,27	35,42	16697	71	580	1,31	3
	шт		209,25	13,5	419	27	130	0,07	–
	Всего прямые затраты				**685858**	**24326**			**472**
					73871	**7023**			**28**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				587663				
	Накладные расходы, тенге				98976				
	- заработная плата, тенге				14846				
	- трудоемкость, чел-ч				49				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				47090				
	Всего				**831924**				
	Временные здания и сооружения (1,1 %)				9151				
	- сметная заработная плата, тенге				1290				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				7				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,89 %)				24307				
	- сметная заработная плата, тенге				11181				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				68				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				8411				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				3364				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**877157**				

Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,7)	**2368324**
- материалы, тенге	1586690
- сметная заработная плата, тенге	323962
- нормативная трудоемкость, чел-ч	624
Налог (2 %)	47366
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2415690**
НДС (12 %)	289883
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2705573**

Заказчик _____ Дарданбаев М.К.

Генподрядчик _____ Мукашева Г.С.