Заказчик :ГУ "Отдел экономики и бюджетного планирования города Усть-Камнегорска"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск,улица Кабанбай батыра,160
БИН 001040002296, ИИК KZ06070103KSN1816000, БИК KKMFKZ2A РГУ "Комитет Казначейст[illegible]нистерства Финансов РК"
ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «EZR»contrastraction Grou[illegible]
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск,проспект Каныша Сатпаева ,62-315
БИН 020740005178, ИИК KZ81998LTB0000405886, БИК TSESKZKA АО "Jysan Bank"
Наименование объекта: Текущий ремонт здания управления Юстиции по ул. Орджоникидзе, 23
Договор № 49 от 27.08.2019 год

Утверждено
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015 года №229

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь месяц 2019года

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		49	27.08.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строитель но-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение матери-алов	другие дополнительные расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройке с начала строительства	16 031 796									
Строительно-монтажные работы	16 031 796	14 314 104	14 314 104	14 314 104	-				1 717 692	16 031 796
Скидка										-
Всего к оплате:	**16 031 796**								1 717 692	**16 031 796**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел экономики и бюджетного планирования города Усть-Камнегорска"

_____ Искаков А.М.

Технадзор
Директор ТОО "DS&V"

_____ Кусайнов А.К.

Поставщик:
Директор ТОО "EZR" contrastraction Group"

_____ Г.Н. Тащанова

Заказчик :ГУ "Отдел экономики и бюджетного планирования города Усть-Камнегорск"

Форма 2В

Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск,улица Кабанбай батыра,160
БИН 001040002296, ИИК KZ06070103KSN1816000, БИК KKMFKZ2A РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"
ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «EZR»contrastraction Group
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск,проспект Каныша Сатпаева ,62-315
БИН 020740005178, ИИК KZ81998LTB0000405886, БИК TSESKZKA АО "Jysan Bank"
Наименование объекта: Текущий ремонт здания управления Юстиции по ул. Орджоникидзе, 23
Договор № 49 от 27.08.2019 год

Акт №1
приемки выполненых работ за сентябрь 2019 года

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 1-1-1									
		Раздел 1 Общестроительные работы									
1	1212-0104-0504	**Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов НР = 72 %**	**м2**	**852**	294,21	0	250667	0	0	350136	648867
					294,21	0	250667	0	–	48064	
2	1213-0102-0101	**Обои обыкновенного качества и улучшенные. Снятие НР = 72 %**	**м2 оклеенной поверхности**	**179,19**	133,94	0	24001	0	0	33525	62127
					133,94	0	24001	0	–	4602	
3	1213-0103-0105	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР = 72 %**	**м2 облицовки**	**46,8**	933,58	65,94	43692	3086	0	58784	110674
					867,64	31,6	40606	1479	–	8198	
4	1146-0401-0501	**Перегородки щитовые и дощатые однослойные. Разборка НР = 84 %**	**м2**	**43**	617,05	196,98	26533	8470	0	36544	68123
					420,07	101,44	18063	4362	–	5046	
5	1146-0302-0103	**Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка НР = 84 %**	**м3**	**1,6**	24412,5	8771,88	39060	14035	0	51608	97922
					15640,63	4152,5	25025	6644	–	7253	

9 1115-0203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	852	1993,55 843,09	67,82 57,28	1698505 718313	57783 48803	922409 –	1190563 231125	3120193
11 1115-0201-0501	Стены гладкие. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	105	3298,82	51,69	346376	5427	47698	461817	872849
12 2102-0402-1001	Раствор декоративный	кг	1155	2792,86 2500 –	41,07	293250 2887500 –	4312	– 2887500 –	64655 – 231000	3118500
1.2 Потолок										
23 1146-0401-0606	Потолки деревянные подвесные Разборка НР = 84 %	м2	65	877,31 818,83	58,48 30,12	57025 53224	3801 1958	0 –	89925 11756	158706
24 1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР = 80 %	м2	347	2092,63 1866,61	226,02 106,6	726143 647714	78429 36990	0 –	1062660 143104	1931907
25 2203-0301-0110	Подвесной потолок armstrong с комплектующими	м2	626,52	3159 –		1979177 –		1979177 –	– 158334	2137511
1.3 Двери										
28 1206-0101-1001	Полотна дверные. Снятие НР = 72 %	м2	35,91	431,5 431,5	– –	36121 36121	– –	– –	50454 6926	93501
30 1206-0101-2005	Полотна дверные внутренние межкомнатные. Установка НР = 72 %	полотно	19	2181,28 2080,42	91,37 44,93	41444 39528	1736 854	180 –	56406 7828	105678
31 2109-0102-0120	Блоки дверные с однопольными глухими полотнами ДВГ 19-9П внутренние СТ РК 943-92	м2	32,49	21106 –		685734 –		685734 –	– 54859	740593
1.4 Полы										

38 1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	341,71	133,85	3,46	45738	1182	0	63090	117534
				130,4	1,78	44559	608	–	8706	
39 1207-0101-0210	Полы из древесностружечных плит в один слой. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	100,6	189,11	3,99	19024	401	0	26301	48952
				185,12	2,05	18623	206	–	3626	
40 1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	6,5	994,77	38,31	6466	249	0	8863	16555
				956,46	19,69	6217	128	–	1226	
1.5 Разные работы										
60 1115-0203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	18	734,83	8,33	13227	150	2179	17033	32681
				605,44	4,28	10898	77	–	2421	
62 1109-0304-0101	Демонтаж лестницы выхода на чердак НР = 69 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,7; кмат1=0,7;	т конструкций	0,03	59966,67	28066,67	1799	842	10	1629	3702
				31566,67	9000	947	270	–	274	
	Итого по разделу 1					**13 486 574**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 227 755				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					175 592				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					106 691				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					6 524 888				
	- перевозка грузов, тенге									
	Накладные расходы, тенге					3 559 338				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					999 005				
Раздел 2 Электромонтажные работы										
72 1308-0306-0308	Демонтаж щита НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	шт.	1	22386	44	22386	44	0	31208	57881
				22342	0	22342	0	–	4287	
80 1308-0306-0308	Щит распределительный или шкаф ввода на один трансформатор мощностью 225 КВ•А. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	80646	109	80646	109	24682	78019	171358
				55855	0	55855	0	–	12693	
81 2305-1207-1306	Шкаф распределительный ЩР-11-73504-22У3	шт.	1	35532		35532		35532	–	38375

					–		–		–	2843	
96	1217-0101-0701	**Выключатели и розетки. Демонтаж НР = 72 %**	**шт.**	**65**	66,86	0	4346	0	0	6070	11250
					66,86	0	4346	0	–	833	
97	1308-0305-0108	**Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %**	**шт.**	**45**	555,29	4,74	24988	213	319	34337	64071
					543,45	1,41	24455	63	–	4746	
99	1308-0305-0105	**Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %**	**шт.**	**55**	454,71	3,98	25009	219	712	33741	63450
					437,78	1,42	24078	78	–	4700	
100	2307-0218-1504	**Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**55**	357		19635		19635	–	21206
					–		–		–	1571	
		Итого по разделу 2					**427 591**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					131 076				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					585				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					141				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					80 881				
		- оборудование, тенге									
		Накладные расходы, тенге					183 375				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					31 674				
Раздел 3 Сантехничекие работы											
112	1215-0101-0202	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка НР = 72 %**	**м трубопровода с фасонными частями**	**40**	1154,3	8,5	46172	340	–	64263	119270
					1145,8	4,38	45832	175	–	8835	
		Итого по разделу 2					**119 270**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					45 832				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					340				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					175				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге									

- оборудование, тенге	
Накладные расходы, тенге	64 263
Сметная прибыль (8 %), тенге	8 835

Всего по акту	**14 033 435**
Оборудование	
Всего СМР по акту	**14 033 435**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	280 669
- **в текущих ценах с 22.05.18 г.**	14 314 104
- **в текущих и прогнозных ценах**	14 314 104
НДС (12 %)	1 717 692
ВСЕГО по акту	16 031 796
Итого к оплате	**16 031 796**
в т.ч. НДС	

Заказчик:
Руководитель "ГУ "Отдел экономики и бюджетного планирования города Усть-Каменогорска"

_____ Исаков А.М.

Технадзор
Директор ТОО "DS&V"

_____ Кусайнов А.К.

Поставщик:
Директор ТОО "EZR" contrastraction Group"

_____ Г.Н. Тащанова

Заказчик :ГУ "Отдел экономики и бюджетного планирования города Усть-Камнегорска"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск,улица Кабанбай батыра,160
БИН 001040002296, ИИК KZ06070103KSN1816000, БИК KKMFKZ2A РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"
ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «EZR»contrastraction Group
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск,проспект Каныша Сатпаева ,62-315
БИН 020740005178, ИИК KZ81998LTB0000405886, БИК TSESKZKA АО "Jysan Bank"
Наименование объекта: Текущий ремонт здания, расположенного по адресу г.Усть-каменогорск ул. Орджоникидзе, 23
Договор № 49 от 27.08.2019 год

Утверждено
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015 года №229

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь месяц 2019года

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		49	27.08.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строитель но-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение матери-алов	другие дополнительные расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройке с начала строительства	38 949 475									
Строительно-монтажные работы	28 776 667	25 693 452	25 693 452	25 693 452	-				3 083 214	28 776 667
Скидка	11 510 667									11 510 667
Всего к оплате:	**17 266 000**								1 849 929	**17 266 000**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел экономики и бюджетного планирования города Усть-Камнегорска"

_____ Искаков А.М.

Технадзор
Директор ТОО "DS&V"

_____Кусайнов А.К.

Поставщик:
Директор ТОО "EZR" contrastraction Group"

_____ Г.Н. Тащанова

Заказчик :ГУ "Отдел экономики и бюджетного планирования города Усть-Камнегорск" Форма 2В

Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск,улица Кабанбай батыра,160
БИН 001040002296, ИИК KZ06070103KSN1816000, БИК KKMFKZ2A РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"
ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «EZR»contrastraction Group
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск,проспект Каныша Сатпаева ,62-315
БИН 020740005178, ИИК KZ81998LTB0000405886, БИК TSESKZKA АО "Jysan Bank"
Наименование объекта: Текущий ремонт здания, расположенного по адресу г.Усть-Каменогорск, ул. Орджоникидзе, 23
Договор № 49 от 27.08.2019 год

Акт №3
приемки выполненых работ за октябрь 2019 года

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 1-1-1									
		Раздел 1 Общестроительные работы									
1	1212-0104-0504	Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов НР = 72 %	м2	648	294,21	0	190648	0	0	266300	493504
					294,21	0	190648	0	–	36556	
2	1213-0102-0101	Обои обыкновенного качества и улучшенные. Снятие НР = 72 %	м2 оклеенной поверхности	45,81	133,94	0	6136	0	0	8571	15883
					133,94	0	6136	0	–	1177	
3	1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР = 72 %	м2 облицовки	71,74	933,58	65,94	66975	4731	0	90111	169653
					867,64	31,6	62244	2267	–	12567	
6	1110-0404-0204	Обшивка гипсокартоном дверных проемов с устройством изоляции НР = 90 %	м2 стен (за вычетом проемов)	14	3812,57	41,21	53376	577	33248	34536	94945
					1396,5	16,36	19551	229	–	7033	
7	1126-0101-1101	Устройство изоляции перегородок из минералованых плит НР = 76 %	м3 изоляции	0,7	68837,14	2237,14	48186	1566	28075	28419	82733

				26492,86	1042,86	18545	730	–	6128	
9	1115-0203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	752	1993,55	67,82	1499150	51001	814145	1050825	2753973
					843,09	57,28	634004	43075	–	203998	
10	1113-0301-0107	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка лаком ХВ-784, первый слой НР = 69 %	м2	1060	858,88	3,53	910413	3742	837093	94301	1085091
					65,64	0,82	69578	869	–	80377	
13	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	200	878,27	7,21	175654	1442	41854	206478	412703
					661,79	3,41	132358	682	–	30571	
14	1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	57	6146,77	30,6	350366	1744	148098	312529	715927
					3517,96	14,88	200524	848	–	53032	
16	1110-0103-0203	Перегородки чистые каркасные. Устройство с обшивкой Плитой древесностружечными с двух сторон НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	10	3593,2	10,2	35932	102	13740	38651	80550
					2209	4,7	22090	47	–	5967	
17	1109-0302-0301	Монтаж металлического каркаса для перегородок из профильной трубы НР = 69 %	т конструкций	0,021	130523,81	33761,9	2741	709	90	2849	6037
					92476,19	8857,14	1942	186	–	447	
18	1115-0601-0201	Стены. Оклейка моющимися обоями на бумажной основе по штукатурке и бетону НР = 80 %	м2 оклеиваемой поверхности	531	1858,95	0,77	987102	409	475415	793818	1923394

19 1110-0404-0103	Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР = 90 %	м2 стен (за вычетом проемов)	22,32	962,86 2822,89 1493,1	0,38 22,4 8,47	511279 63007 33326	202 500 189	– 29181 –	142474 58517 9722	131246
20 1110-0402-0402	Проемы дверные в перегородках зданий промышленных предприятий с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3. Оформление (обделка) НР = 90 %	проем	20	3982,6 1462,45	10,05 4,3	79652 29249	201 86	50202 –	51219 10470	141341
21 1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	102,89	4147,46 3204,16	68,45 35,25	426732 329676	7043 3627	90013 –	517286 75521	1019539
22 1115-0203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	68	1374,75 978,01	86,79 74,1	93483 66505	5902 5039	21076 –	111036 16362	220881
1.3 Двери										
27 1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %	шт	44	2510,93 2373,84	137,09 64,91	110481 104449	6032 2856	– –	149884 20829	281194
29 1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	74,8	3521,52 1581,32	877,02 216,83	263410 118283	65601 16219	79526 –	234840 39860	538109
1.4 Полы										
38 1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	375,04	133,85	3,46	50199	1298	0	69244	128999

				130,4	1,78	48905	668	–	9555	
39 1207-0101-0210	Полы из древесностружечных плит в один слой. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	235,4	189,11	3,99	44516	939	0	61543	114545
				185,12	2,05	43577	483	–	8485	
54 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	70	5041,82	203,75	352927	14263	0	203533	600977
				1496,59	91,75	104761	6423	–	44517	
59 1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР = 94 %	м плинтусов	250	400,55	1,31	100138	328	56718	78862	193319
				172,37	0,61	43093	153	–	14320	
	Итого по разделу 1					**11 204 542**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 790 723				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					168 128				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					84 876				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 718 473				
	- перевозка грузов, тенге									
	Накладные расходы, тенге					4 463 352				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					829 966				
Раздел 2 Электромонтажные работы										
73 1308-0306-0308	Демонтаж групповых осветительных щитков НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4, кмат1=0;	шт.	5	22385,6	43,6	111928	218	–	156037	289402
				22342	–	111710	–	–	21437	
96 1217-0101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж НР = 72 %	шт.	18	66,86	0	1203	0	0	1681	3115
				66,86	0	1203	0	–	231	
97 1308-0305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %	шт.	74	555,29	4,74	41091	351	525	56465	105361
				543,45	1,41	40215	104	–	7805	

98 2307-0220-0516	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011									
		шт.	119	461		54859		54859	–	59248
				–		–		–	4389	
101 1217-0101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж НР = 72 %	шт.	30	218,77	2,13	6563	64	–	9124	16942
				216,63	1,1	6499	33	–	1255	
102 1217-0101-0703	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж НР = 72 %	шт.	68	73,15	0,79	4974	54	–	6911	12836
				72,35	0,41	4920	28	–	951	
	Итого по разделу 2					**486 905**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					164 548				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					687				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					165				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					55 384				
	- оборудование, тенге									
	Накладные расходы, тенге					230 218				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					36 067				
	Дополнение к проектно-сметную документации №1									
Раздел 1 Полы										
1 1111-0101-1001	Тепло- и звукоизоляция ленточная под лаги из плит древесноволокнистых. Устройство НР = 118 %	м2 пола	94,61	116,45	10,01	11017	947	5303	6156	18547
				50,39	4,76	4767	450	–	1374	
2 1111-0101-1203	Лаги. Укладка по плитам перекрытий НР = 118 %	м2 пола	94,61	1012,81	15,45	95822	1462	51731	51135	158714
				450,58	7,46	42629	706	–	11757	
3 1111-0101-3302	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство НР = 118 %	м2 покрытия	94,61	4959,98	66,56	469264	6297	383401	97409	612007
				840,99	31,54	79566	2984	–	45334	

5 1111-0101-0902	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство НР = 118 %	м2 изолируемой поверхности	354	119,98	34,21	42473	12110	0	42612	91891
				85,77	16,24	30363	5749	–	6807	
6 2107-0509-0406	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 9 мм	м2	590	2580		1522200		1522200	–	1643976
				–		–		–	121776	
7 1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР = 118 %	м2 покрытия	336,492045	3876,29	29,73	1304341	10004	1100453	234504	1661952
				576,19	14,41	193883	4849	–	123108	
	Итого по разделу 1					**4 187 088**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					351 208				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					30 820				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					30 820				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 063 088				
	Накладные расходы, тенге					431 816				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					310 155				
Раздел 3 Проемы										
9 1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2 проемов	20	2814,3	198,8	56286	3976	32516	19499	81848
				989,7	93,6	19794	1872	–	6063	
10 2109-0201-0806	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	20	22301		446020		446020	–	481702
				–		–		–	35682	
	Итого по разделу 3					**563 550**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					19 794				

	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					3 976				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 872				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					478 536				
	Накладные расходы, тенге					19 499				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					41 745				
	Локальная смета № 1-1-1									
	Раздел 4 Стены									
11	1115-0203-0205 Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону высококачественное НР = 118 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	586,3878116	3091,98	109,89	1813099	64438	557608	1465330	3540704
				2031,17	86,55	1191053	50752	–	262274	
	Итого по разделу 4					**3 540 704**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 191 053				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					64 438				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					50 752				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					557 608				
	Накладные расходы, тенге					1 465 330				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					262 274				
	Дополнение к проектно-сметную документации №2									
	Раздел 2 Электромонтажные работы									
86	1308-0201-0701 Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	280	819,44	403,91	229443	113095	67519	119611	376979
				174,39	131,44	48829	36803	–	27924	
1	2306-0131-1801 Кабели силовые АВВГ-П 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,28	84157		23564		23564	–	25449
						–		–	1885	
2	1308-0305-0411 Светильник количество ламп в светильнике до 4. Установка на подвесках в подвесных потолках НР = 139,68 %	шт.	103	7212,62	1113,2	742900	114660	206865	698532	1556746
				4091,02	764,26	421375	78719	–	115315	

3	2307-0106-0114	Светильник светодиодный потолочный и настенные	шт.	103	28236		2908257		2908257	–	3140917
					–		–		–	232661	
4	1308-0305-0311	Люстры и подвесы с количеством ламп до 5. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	4	3508,25	1461,75	14033	5847	3154	6598	22281
					1258	1033	5032	4132	–	1650	
	2900-0000-0001	Люстры	шт.	4	19560		78240		78240	–	84499
					–		–		–	6259	

Итого по разделу 5	**5 206 871**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	475 236
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	233 601
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	119 654
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 138 686
- оборудование, тенге	
Накладные расходы, тенге	824 741
Сметная прибыль (8 %), тенге	385 694
Всего по акту	**25 189 659**
Оборудование	
Всего СМР по акту	**25 189 659**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	503 793
- **в текущих ценах с 22.05.18 г.**	25 693 452
- **в текущих и прогнозных ценах**	25 693 452
НДС (12 %)	3 083 214
ВСЕГО по акту	28 776 667
скидка	11 510 667
Итого к оплате	**17 266 000**
в т.ч. НДС	

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел экономики и бюджетного планирования города Усть-Каменогорска"

_____ Исаков А.М.

Поставщик:
Директор ТОО "EZR" contrastraction Group"

_____ Г.Н. Тащанова

Технадзор
Директор ТОО "DS&V"

_____ Кусайнов А.К

Заказчик :ГУ "Отдел экономики и бюджетного планирования города Усть-Камнегорска"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск,улица Кабанбай батыра,160
БИН 001040002296, ИИК KZ06070103KSN1816000, БИК KKMFKZ2A РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"
ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «EZR»contrastraction Group
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск,проспект Каныша Сатпаева ,62-315
БИН 020740005178, ИИК KZ81998LTB0000405886, БИК TSESKZKA АО "Jysan Bank"
Наименование объекта: Текущий ремонт здания, расположенного по адресу г.Усть-Каменогорск, ул. Орджоникидзе, 23
Договор № 49 от 27.08.2019 год

Утверждено
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015 года №229

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь месяц 2019года

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		49	27.08.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
			Строитель но-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение матери-алов	другие дополнительные расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройке с начала строительства	21 683 448									
Строительно-монтажные работы	5 651 679	5 046 142	5 046 142	5 046 142	-				605 537	5 651 679
Скидка										-
Всего к оплате:	**5 651 679**								605 537	**5 651 679**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел экономики и бюджетного планирования города Усть-Камнегорска"

_____ Исаков А.М.

Технадзор
Директор ТОО "DS&V"

_____ Кусайнов А.К.

Поставщик:
Директор ТОО "EZR" contrastraction Group"

_____ Г.Н. Тащанова

Форма 2В

Заказчик :ГУ "Отдел экономики и бюджетного планирования города Усть-Камнегорск"

Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск,улица Кабанбай батыра,160
БИН 001040002296, ИИК KZ06070103KSN1816000, БИК KKMFKZ2A РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"
ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «EZR»contrastraction Group
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск,проспект Каныша Сатпаева ,62-315
БИН 020740005178, ИИК KZ81998LTB0000405886, БИК TSESKZKA АО "Jysan Bank"
Наименование объекта: Текущий ремонт здания, расположенного по адресу г.Усть-Каменогорск, ул. Орджоникидзе, 23
Договор № 49 от 27.08.2019 год

Акт №2
приемки выполненых работ за октябрь 2019 года

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Дополнение к проектно-сметную документации №1									
		Локальная смета № 1-1-1									
		Раздел 4 Стены									
11	1115-0203-0205	Стены внутри зданий Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону высококачественное НР = 118 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	819,322055	3091,98	109,89	2533327	90035	779110	2047412	4947198
					2031,17	86,55	1664182	70912	–	366459	
		Итого по разделу 4					**4 947 198**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 664 182				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					90 035				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					70 912				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					779 110				
		Накладные расходы, тенге					2 047 412				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					366 459				

Всего по акту	**4 947 198**
Оборудование	
Всего СМР по акту	**4 947 198**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	98 944
- **в текущих ценах с 22.05.18 г.**	5 046 142
- **в текущих и прогнозных ценах**	5 046 142
НДС (12 %)	605 537
ВСЕГО по акту	5 651 679
Итого к оплате	**5 651 679**
в т.ч. НДС	

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел экономики и бюджетного планирования города Усть-Каменогорска"

_____ Исаков А.М.

Технадзор
Директор ТОО "DS&V"

_____ Кусайнов А.К.

Поставщик:
Директор ТОО "EZR" contrastraction Group"

_____ Г.Н. Тащанова

Заказчик :ГУ "Отдел экономики и бюджетного планирования города Усть-Камнегорска"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск,улица Кабанбай батыра,160
БИН 001040002296, ИИК KZ06070103KSN1816000, БИК KKMFKZ2A РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"
ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «EZR»contrastraction Group
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск,проспект Каныша Сатпаева ,62-315
БИН 020740005178, ИИК KZ81998LTB0000405886, БИК TSESKZKA АО "Jysan Bank"
Наименование объекта: Текущий ремонт здания, расположенного по адресу г. Усть-Каменогорск ул. Орджоникидзе, 23
Договор № 49 от 27.08.2019 год

Утверждено
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015 года №229

Справка №4
о стоимости выполненных работ и затрат

за октября месяц 2019года

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		49	27.08.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
			Строитель но-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение матери-алов	другие дополнительные расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройке с начала строительства	51 499 982,37									
Строительно-монтажные работы	35 373 144,28	31 583 165	31 583 165	31 583 165	-				3 789 980	35 373 144,28
Скидка	22 822 636,91									22 822 636,91
Всего к оплате:	**12 550 507,37**								1 344 697	**12 550 507,37**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел экономики и бюджетного планирования города Усть-Камнегорска"

Искаков А.М.

Технадзор
Директор ТОО "DS&V"

Кусайнов А.К.

Поставщик:
Директор ТОО "EZR" contrastraction Group"

Г.Н. Тащанова

Форма 2В

Заказчик :ГУ "Отдел экономики и бюджетного планирования города Усть-Камнегорск"

Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск,улица Кабанбай батыра,160
БИН 001040002296, ИИК KZ06070103KSN1816000, БИК KKMFKZ2A РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"
ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «EZR»contrastraction Group
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск,проспект Каныша Сатпаева ,62-315
БИН 020740005178, ИИК KZ81998LTB0000405886, БИК TSESKZKA АО "Jysan Bank"
Наименование объекта: Текущий ремонт здания, расположенного по адресу г. Усть-Каменогорск, ул. Орджоникидзе, 23
Договор № 49 от 27.08.2019 год

Акт №4
приемки выполненых работ за октябрь 2019 года

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 1-1-1									
		Раздел 1 Общестроительные работы									
8	1110-0402-0402	Проемы дверные в перегородках зданий промышленных предприятий с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3. Оформление (обделка) НР = 90 %	проем	7	3982,57	10	27878	70	17571	17926	49468
					1462,43	4,29	10237	30	–	3664	
9	1115-0203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	516	1993,55	67,82	1028672	34995	558642	721045	1889694
					843,09	57,28	435034	29556	–	139977	
10	1113-0301-0107	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка лаком ХВ-784, первый слой НР = 69 %	м2	1060	858,88	3,53	910413	3742	837093	94301	1085091
					65,64	0,82	69578	869	–	80377	
12	2102-0402-1001	Раствор декоративный	кг	345	2500		862500		862500	–	931500
					–		–		–	69000	
18	1115-0601-0201	Стены. Оклейка моющимися обоями на бумажной основе по штукатурке и бетону НР = 80 %	м2 оклеиваемой поверхности	743,4	1858,95	0,77	1381943	572	665581	1111345	2692751

				962,86	0,38	715790	282	–	199463	
20 1110-0402-0402	Проемы дверные в перегородках зданий промышленных предприятий с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3. Оформление (обделка) НР = 90 %	проем	20	3982,6	10,05	79652	201	50202	51219	141341
				1462,45	4,3	29249	86	–	10470	
1.2 Потолок										
24 1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР = 80 %	м2	167,712	2092,63	226,02	350959	37906	0	513605	933729
				1866,61	106,6	313053	17878	–	69165	
26 1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	100	1067,31	7,64	106731	764	22819	129606	255244
				831,48	3,61	83148	361	–	18907	
1.3 Двери										
30 1206-0101-2005	Полотна дверные внутренние межкомнатные. Установка НР = 72 %	полотно	17	2181,28	91,37	37169	1557	162	50587	94554
				2080,42	44,93	35450	766	–	7020	
31 2109-0102-0120	Блоки дверные с однопольными глухими полотнами ДВГ 19-9П внутренние СТ РК 943-92	м2	25,11	21106		529972		529972	–	572369
				–		–		–	42398	
32 2109-0102-0123	Блоки дверные с двупольными остекленными полотнами ДВО 21-15П внутренние СТ РК 943-92	м2	5,4	14750		79650		79650	–	86022
				–		–		–	6372	
33 2109-0102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92 внутренние	м2	11,8	12516		147689		147689	–	159504
				–		–		–	11815	
34 2113-0814-2205	Скобяные изделия	шт.	86	1723,55		148225		148225	–	160083
				–		–		–	11858	
35 2109-0404-0307	Замок сувальный врезной с защелкой и ручкой	шт.	43	5531		237833		237833	0	256860
				–		–		–	19027	

36 1110-0501-0201	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2 проемов	7,64	4430,1 1389,66	277,36 127,88	33846 10617	2119 977	21110 –	20243 4327	58416
37 2109-0202-0504	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 21-10, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	7,64	24707 –		188761 –		188761 –	– 15101	203862
1.4 Полы										
41 1106-1301-0302	Устройство бетонных лотков под коммуникации НР = 91 %	м3	6	55667,17 22398,83	11079,67 3902,67	334003 134393	66478 23416	133132 –	278596 49008	661607
42 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,36	21530,56 19325	2175 916,67	7751 6957	783 330	11 –	12864 1649	22264
43 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,14	219456 –		30724 –		30724 –	– 2458	33182
44 2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,22	217429 –		47834 –		47834 –	– 3827	51661
45 1107-0110-0103	Устройство плит лотков НР = 118 %	шт. сборных конструкций	40	12143,13 7106,7	2518,25 702,58	485725 284268	100730 28103	100727 –	715080 96064	1296869
47 1201-0101-0301	Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта НР = 72 %	м3 грунта	100	6370,18 5426,35	0,7 0,33	637018 542635	70 33	94313 –	757999 111601	1506618
48 1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 94 %	м3 изоляции	65	21154,88 5415,37	2584,6 859,77	1375067 351999	167999 55885	855069 –	743817 169511	2288395

49 1111-0101-0405	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	336	840,6 536,46	65,04 8,19	282440 180252	21854 2752	80334 –	333726 49293	665459
50 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	21	1742,95 953,24	128,81 18,71	36602 20018	2705 393	13879 –	37221 5906	79729
51 1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	21	1054,67 575,19	63,95 10,71	22148 12079	1343 225	8726 –	22438 3567	48153
52 1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	38	888,76 481,85	43,31 21,73	33773 18310	1646 826	0 –	34896 5494	74163
53 1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 НР = 94 %	м2 стяжки	38	103,99 5,79	7,52 3,59	3952 220	286 136	0 –	650 368	4970
56 1110-0107-0105	Установка люка под пол из досок НР = 90 %	м2	1	4173 1900	859 205	4173 1900	859 205	1414 –	3675 628	8476
59 1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР = 94 %	м плинтусов	585	400,55 172,37	1,31 0,61	234322 100836	766 357	132719 –	184536 33509	452366
1.5 Разные работы										
61 1203-0101-0201	Разборка кирпичных тумб НР = 72 %	м3 кладки	45	29321,69 23628,49	5693,2 2621,6	1319476 1063282	256194 117972	– –	1649976 237556	3207008
64 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 НР = 69 %	м2	0,87	109,2	3,45	95	3	37	74	183

				63,22	–	55	–	–	14			
65 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	1,74	94,25	2,87	164	5	95	86	270		
				36,78	–	64	–	–	20			
66 1107-0519-0103	Демонтаж металлтческих ограждений НР = 118 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0,5;	м ограждения	8	703,63	79,75	5629	638	–	12043	19086		
				623,88	33,75	4991	270	–	1414			
68 4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	15,2	468		7114		–	–	7683		
				–		–		–	569			
69 4101-0101-1020	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	15,2	1117		16978		–	–	18336		
				–		–		–	1358			
70 2900-0000-0001 (пл)	Утилизация мусора	м3	9	6000		54000		54000	–	58320		
				–		–		–	4320			
	Итого по разделу 1					**20 075 287**						
	в том числе											
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					4 424 417						
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					704 285						
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					281 709						
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					5 788 104						
	- перевозка грузов, тенге					18 336						
	Накладные расходы, тенге					7 497 554						
	Сметная прибыль (8 %), тенге					1 487 075						
Раздел 2 Электромонтажные работы												
74 1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	м	140	94,31	1,03	13203	144	–	18251	33970		
				93,28	0,05	13059	7	–	2516			
75 1217-0101-0401	Электропроводка скрытая. Демонтаж НР = 72 %	м	140	29,08	–	4071	–	–	5686	10538		
				29,08	–	4071	–	–	781			
78 1308-0304-0102	Щитки осветительные НР = 72 %	м ширины по фронту	3	87105,8	15219,4	261317	45658	125083	150043	444269		
				30192	5614,4	90576	16843	–	32909			

79 2307-0201-0701	Щиты осветительные с выключателем ЯОУ-8502	шт.	5	11662 –			58310 –		58310 –	– 4665	62975
82 1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	5	4979,2 2863,2	127,4 35,4		24896 14316	637 177	9943 –	20244 3611	48751
83 2307-0204-0934	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 100А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	9190 –			45950 –		45950 –	– 3676	49626
84 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	2782 1432	22 –		2782 1432	22 –	1328 –	2000 383	5165
85 2307-0204-0927	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	6908 –			6908 –		6908 –	– 553	7461
88 2404-0207-1808	Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-98	шт.	36	355 –			12780 –		12780 –	– 1022	13802
91 1308-0206-1501	Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям НР = 72 %	м трассы	10	654,1 450,4	36,3 8,8		6541 4504	363 88	1674 –	6414 1036	13991
92 2306-0902-0314	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,01	554405 –			5544 –		5544 –	– 444	5988
93 1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	84	253,66 233,21	2,58 0,12		21307 19590	217 10	1501 –	27377 3895	52579
94 2306-1710-0110	Канал кабельный размерами 60 мм х 40 мм	м	140	282 –			39480 –		39480 –	– 3158	42638

95 2306-1710-0105	Канал кабельный размерами 20 мм х 10 мм	м	100	45 –		4500 –		4500 –	– 360	4860
	Итого по разделу 2					796 614				
	в том числе					147 548				
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					47 041				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					17 125				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					313 001				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге									
	- оборудование, тенге					230 015				
	Накладные расходы, тенге					59 009				
	Сметная прибыль (8 %), тенге									
Раздел 3 Сантехничекие работы										
105 1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	53	1097,34 1076,13	1,64 0,77	58159 57035	87 41	1037 –	88582 11739	158480
106 1215-0101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж НР = 72 %	прибор	7	709,14 702,29	6,86 3,57	4964 4916	48 25	– –	6902 949	12815
107 1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 98 %	комплект	2	19426,25 3666,25	139,5 67,25	38853 7333	279 135	31241 –	14196 4244	57293
108 1117-0201-0103	Смесители. Установка НР = 98 %	шт.	2	8983,75 1316	0,25 0	17968 2632	1 0	15335 –	5004 1838	24809
109 1215-0101-0402	Унитазы и писсуары. Демонтаж НР = 72 %	прибор	2	881,5 874	7,5 4	1763 1748	15 8	– –	2453 337	4553
110 1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 98 %	комплект	2	4934,25 4111,75	276,75 134,5	9869 8224	554 269	1092 –	16146 2081	28096
113 1215-0101-0801	Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 50 мм. Смена НР = 72 %	м трубопровода с фасонными частями	21	1408	6,14	29568	129	8611	29181	63449

				991,81	3	20828	63	–	4700		
114	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	40	2146	5,35	85840	214	41878	83295	182666
					1093,7	1,6	43748	64	–	13531	
115	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	6,4	542		3469		3469	–	3747
					–		–		–	278	
							535 907				
		Итого по разделу 3					146 463				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 326				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					605				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					101 571				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					245 759				
		- оборудование, тенге					39 697				
		Накладные расходы, тенге									
		Сметная прибыль (8 %), тенге									
		Раздел 5 Вентиляция									
119	1120-0101-0110	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Демонтаж НР = 98 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	м2 поверхности воздуховодов	8	821,63	23,13	6573	185	–	12282	20363
					798,5	9	6388	72	–	1508	
120	1120-1701-0101	Агрегаты воздушно-отопительные, масса до 0,25 т. Установка НР = 98 %	агрегат	16	414208,82	1192,96	6627341	19087	8374	383355	7059270
					12272,51	329,89	196360	5278	6403520	48574	
							7 079 633				
		Итого по разделу 5					202 748				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					19 272				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					5 350				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					8 374				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					6 403 520				
		- оборудование, тенге					395 637				
		Накладные расходы, тенге					50 082				
		Сметная прибыль (8 %), тенге									

Дополнение к проектно-сметную документации №1

Раздел 1 Полы										
4 1115-0403-0303	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР = 118 %	м2 окрашиваемой поверхности	94,61	901,99 717,28	4,86 2,3	85337 67862	460 218	17015 –	80334 13254	178925
5 1111-0101-0902	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство НР = 118 %	м2 изолируемой поверхности	236	119,98 85,77	34,21 16,24	28315 20242	8074 3833	0 –	28408 4538	61261
7 1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР = 118 %	м2 покрытия	152,1048	3876,29 576,19	29,73 14,41	589602 87641	4522 2192	497439 –	106003 55648	751254
	Итого по разделу 1					**991 440**				
	в том числе					175 745				
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					13 056				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					6 242				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					514 454				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					214 745				
	Накладные расходы, тенге					73 440				
	Сметная прибыль (8 %), тенге									
Раздел 2 Сантехнические работы										
8 2303-0102-0303	Унитаз напольный керамический с вертикальным выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	2	18174 –		36348 –		36348 –	– 2908	39256
	Итого по разделу 2					**78 512**				
	в том числе					72 696				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					5 816				
	Сметная прибыль (8 %), тенге									
	Локальная смета № 1-1-1									
Раздел 4 Стены										
11 1115-0203-0205	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону высококачественное НР = 118 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	232,9342	3091,98	109,89	720228	25597	221502	582082	1406494

	2031,17	86,55	473129	20160	–	104185

Итого по разделу 4	**1 406 494**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	473 129
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	25 597
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	20 160
- материалы, изделия и конструкции, тенге	221 502
Накладные расходы, тенге	582 082
Сметная прибыль (8 %), тенге	104 185

Всего по акту	**30 963 887**
Оборудование	**30 963 887**
Всего СМР по акту	
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	619 278
	31 583 165
- **в текущих ценах с 22.05.18 г.**	31 583 165
- **в текущих и прогнозных ценах**	3 789 980
НДС (12 %)	35 373 144,28
ВСЕГО по акту	22 822 636,91
скидка	**12 550 507,37**
Итого к оплате	
в т.ч. НДС	

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел экономики и бюджетного планирования города Усть-Каменогорска"

_____ Искаков А.М.

Технадзор
Директор ТОО "DS&V"

_____ Кусаинов А.К.

Поставщик:
Директор ТОО "EZR" contrastraction Group"

_____ Г.Н. Тащанова