**Заказчик ТОО «Бекболатовтар курылыс компаниясы»** форма 2
**Подрядчик: ТОО "ЗапЭлектроПром"**
**Договор №01/10/15 от 01.10.2015г**
**Объект: "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры мкр.Нурсая-3 в г.Атырау"**

**АКТ**
**выполненных работ за декабрь месяц 2015 г.**

| № | Наименование | ед.изм. | Кол-во | Цена за ед. | Сумма без НДС |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы | подстанция | 2 | 428358,56 | 856 717 |
| 2 | Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric | шт | 2 | 268758,69 | 537 517 |
| 3 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 грунта | 0,64 | 1241,72 | 795 |
| 4 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство | м2 покрытия | 1,2 | 3252,45 | 3 903 |
| 5 | Блоки массой до 1,5 т. Установка | шт. сборных конструк | 4 | 2774,61 | 11 098 |
| 6 | Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 | м3 | 1,088 | 29001,33 | 31 553 |
| 7 | **Ограждение с размерами 5,48х4,32х2,0(h)м** | | | | 0 |
| 8 | Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 1,1 | 2100,84 | 2 311 |
| 9 | Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство | м3 | 1,08 | 31028,97 | 33 511 |
| 10 | Ограды металлические из сетки, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка | м оград | 19,6 | 2551,25 | 50 005 |
| 11 | Калитки. Устройство с установкой столбов металлических | шт | 2 | 26550,82 | 53 102 |
| 12 | Нащельники для заделки горизонтальных стыков каркасных навесных панелей НН01 | шт | 4 | 847,48 | 3 390 |
| 13 | Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная | шт | 2 | 787,44 | 1 575 |
| 14 | Навесы для калитки | шт | 4 | 7414,24 | 29 657 |
| 15 | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные с резьбой обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 | м | 50 | 769,80 | 38 490 |
| 16 | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные с резьбой обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2.8 мм ГОСТ 3262-75 | м | 0,24 | 240,64 | 58 |
| 17 | Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82 | м2 | 70 | 1654,44 | 115 811 |
| 18 | Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу | т конструкций | 0,4468 | 119859,84 | 53 553 |
| 19 | Сталь угловая 32х32 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,418 | 129887,81 | 54 293 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 70/8 мм2 ГОСТ 839-80 | т | 2,2 | 584018,60 | 1 284 841 |
| 21 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования | м | 12 | 371,36 | 4 456 |
| 22 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006) | т | 0,012 | 157436,92 | 1 889 |
| 23 | Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования | м | 36 | 261,83 | 9 426 |
| 24 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования | шт. | 20 | 1687,75 | 33 755 |
| 25 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82 | т | 0,02 | 99834,24 | 1 997 |
| 26 | Стойки железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка | опора | 12 | 6035,83 | 72 430 |
| 27 | Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 ГОСТ 13015-2012 | шт. | 6 | 26006,38 | 156 038 |
| 28 | Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105 ГОСТ 13015-2012 | шт. | 6 | 26006,38 | 156 038 |
| 29 | Траверсы для крепления двух консолей. Установка на опорах | шт. | 3 | 8995,98 | 26 988 |
| 30 | Траверсы ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 3 | 1393,32 | 4 180 |
| 31 | Изолятор опорный напряжением 35 кВ. Монтаж оборудования | шт. | 6 | 4039,35 | 24 236 |
| 32 | Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 | шт. | 6 | 37,23 | 223 |
| 33 | Зажим ПС-2 | шт. | 12 | 3854,08 | 46 249 |
| 34 | Зажим ПА | шт. | 18 | 3854,08 | 69 373 |
| 35 | Подвеска изолирующий ГОСТ 8193-73 | комплект | 18 | 35700,00 | 642 600 |
| 36 | Изолятор ШФ20-8 | шт. | 60 | 16593,99 | 995 639 |
| 37 | Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 | шт. | 60 | 37,23 | 2 234 |
| 38 | Кабели силовые АВБбШв 4х120 ГОСТ 18410-73 | км | 0,4 | 2431857,85 | 972 743 |
| 39 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 140 | 712,49 | 99 749 |
| 40 | Кладка кирпича | м3 кладки | 5,2 | 6091,85 | 31 678 |
| 41 | Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 | 1000 шт. | 2,6672 | 46887,67 | 125 059 |
| 42 | Лента сигнальная | м | 400 | 143,17 | 57 268 |
| | | | **Итого без НДС** | | **6 696 429** |
| | | | **Итого с НДС 12%** | **7 500 000** | |

**ЗАКАЗЧИК:**

**Директор**
**ТОО "Бекболатовтас курылыс компаниясы"**

**_____ Жолдасов М.О.**

**ПОДРЯДЧИК:**

**Директор**
**ТОО "ЗапЭлектроПром"**

**_____ Сагизбаева Б.Ж.**

# Счет-фактура № 00000000016 от 25 декабря 2015 г.

**Поставщик: Товарищество согграниченной ответственностью " ЗапЭлектроПром "**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН. 090340001183, Город Атырау проспект Азаттык дом-90,офис-9 ,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 15001, № 0005721, от 28.12.2012

ИИК поставщика: KZ048210639812158750, в банке АО Банк "Bank RBK", БИК KINCKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №01/10/15 от 01.10.2015г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг).

*государство, регион, область, город, район*

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 090340001183, Товарищество согграниченной ответственностью " ЗапЭлектроПром ",Город Атырау проспект Азаттык дом-90,офис-9

*(БИН, наименование и адрес)*

Грузополучатель: БИН: 940340000858, Товарищество с ограниченной ответственностью Бекболатовтар курылыс компаниясы

*(БИН, наименование и адрес)*

**Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью Бекболатовтар курылыс компаниясы**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 940340000858,

ИИК получателя. KZ624500439870000986, в банке АФ АО "БАНКАСТАНЫ", БИК ASFBKZKA

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм | Кол-во (объем) | Цена (KZT) | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Строительство наружных сетей электроснабжения по объекту "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры мкр. Нурсая-3 в г. Атырау" | объем | 1 | 6 696 428,57 | 6 696 428,57 | 12% | 803 571,43 | 7 500 000,00 | | |
| **Всего по счету:** | | | | | **6 696 428,57** | | **803 571,43** | **7 500 000,00** | | |

**Руководитель: Сагизбаев Б. Ж.**

*(Ф.И.О., подпись)*

**Главный бухгалтер: Не предусмотрен**

*(Ф.И.О., подпись)*

МП

**ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

*(должность)*

*(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 27 октября 2014 года № 458*

*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью Бекболатовтар курылыс компаниясы** — **940340000858**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Исполнитель **Товарищество согграниченной ответственностью " ЗапЭлектроПром ",Город Атырау проспект Азаттык дом-90,офис-9** — **090340001183**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Договор (контракт) Договор №01/10/15 от 01.10.2015г.

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 16 | 25.12.2015 |

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Строительство наружных сетей электроснабжения по объекту "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры мкр. Нурсая-3 в г. Атырау" | | | объем | 1 | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 |
| | | | | Итого | 1 | x | 7 500 000,00 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Сейтжазиев Б.Н. — Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

*должность* *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.12.2015

М.П.