Заказчик: ГУ "Тупкараганский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог", Мангистауская область, Тупкараганский район, г.Форт-Шевченко, ДОСАНА ТАЖИУЛЫ, 13, БИН 050140004321, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ61070103KSN4305000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: ТОО "Аманат Professional Construction Company", БИН 101040011830, БИК KCJBKZKX, Мангистауская область, Актау Г.А., г.Актау, 15-53-100, ИИК KZ898560000004217018, Акционерное общество "Банк ЦентрКредит"

Наименование строительства и его адрес: Средный ремонт автомобильных дорог г Форт-Шевченко - Объезд 2,3 км

Приложение №1

Типовая межведомстная форма № КС-3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за октябрь месяц 2017г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

	Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник	Организац.Правовая				
			номер	дата	наименов.	код	наименов.	код		
			109	07.10.2016г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									Всего с НДС
	С начала стр-ва и по отчетный месяц включительно (без НДС)	В отчетном месяце	Из гр.1						Налог на добавленную стоимость	
			Строительно-монтажные работы в базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат,не вход.в сост. СМР	Дополнительные			
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Средный ремонт автомобильных дорог г Форт-Шевченко - Объезд 2,3 км	**17 368 420,43**		**11 785 435,00**						**2 084 210,45**	**19 452 632**
в том числе: октябрь месяц 2017 года		**17 368 421,43**		11 785 435					**2 084 210,57**	**19 452 632**
Удержание 5%		**868 421,07**							**104 210,53**	**972 631,60**
И Т О Г О к оплате:		**16 500 000,36**							**1 980 000,04**	**18 480 000,40**

Заказчик: и.о. Руководителя Государственное учреждение "Тупкараганский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Жантуаров Д.Б.

Подрядчик: Директор ТОО "Аманат Professional Construction Company"
Мұратбай Д.М.

Заказчик: ГУ "Тупкараганский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Форма 2

Генподрядчик: ТОО "Аманат Professional Construction Company"

Наименование работ: Средный ремонт автомобильных дорог г Форт-Шевченко - Объезд 2,3 км;

Основание: Дог. №109 от 07.10.2017г.

АКТ №1

выполненных работ и произведенных затрат за **октябрь месяц 2017г.**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0127-19-1 т.ч. п-3.1 к=1,2	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта по другой	9200	11,31	--	104074	--	124577	0,08	724
		м2		11,31	--	104074	--	119,7	--	--
2	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	920	3437,12	79,69	3162147	73317	38749	0,16	146
		м3		23,52	11,67	21637	10735	119,7	0,04	38
3	Е0127-15-3	Исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала	9200	205,34	19,77	1889092	181871	107899	0,03	313
		м2		5,15	4,65	47362	42780	119,7	0,02	156
4	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	41,4	43297,23	358,59	1792505	14846	6984	0,64	26
		т		--	140,94	--	5835	119,7	0,58	24
5	Е0127-46-7 т.ч. п-3.1 к=1,2	Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением щебня	9200	112,06	13,37	1030975	123004	62005	0,02	180
		м2		3,09	2,54	28417	23383	119,7	0,01	58
6	Е0127-46-10 т.ч. п-3.1 к=1,2	Двойная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением щебня на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта по другой	8458,56648	218,32	20,63	1846710	174501	80554	0,02	211
		м2		3,99	3,97	33719	33578	119,7	0,01	95
7	Е0169-18-1	Очистка от строительного мусора	9200	6,69	--	61530	--	49839	0,05	466
		м2		6,69	--	61530	--	81	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С01031-А26-1	**Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках**	1099,4	27,10	--	29794	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	С01031-А26-2	**Разгрузкамусора строительного при автомобильных перевозках**	1099,4	38,60	--	42437	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	С010333-А15-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими внекарьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1**	1099,4	110,36	--	121334	--	23553	0,50	550
		т		23,80	--	26170	--	90	--	--
11	Е010333-А160-2	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 160 км, класс груза 2/доставка щебня**	586,5	794,04	794,04	465705	465705	77868	--	--
		т		--	147,52	--	86520	90	3,10	1817
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			10546303	1033244			2614
			Тенге			322908	202832			2188
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10546303				
	Материалы -		Тенге			3104975				
	Всего заработная плата -		Тенге				525740			
	Местные материалы -		Тенге			5917781				
	Транспортные расходы -		Тенге			121334				
		Накладные расходы -	Тенге			572030				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							286
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				85804			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			667100				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11785432				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5088
		Сметная заработная плата -	Тенге				611544			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			11785435				

Временные здания и сооружения 1,44%	169 710
Итого:	11 955 145
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,5775%	69 041
Затраты на выслугу лет, 1%	119 551
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	47 821
Итого:	12 191 558

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в текущих ценах				26 691 879				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				533 838				
		Итого:				27 225 716				
		Итого со скидкой, К=0,637941747837827				17 368 420,99				
		НДС 12%				2 084 210,52				
		Итого:				**19 452 631,50**				
		Удержание 5%				972 631,58				
		Всего к перечислению:				**18 479 999,93**				

Сдал:

Директор ТОО "Аманат Professional Construction Company"
Муратбай Д.М._____

Принял:

и.о. Руководителя Государственное учреждение "Тупкараганский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Жантуаров Д.Б._____