овор №	**25-2019 от 07.02.2019 г**
аказчик:	**ТОО «ЛУКОЙЛ Лубрикантс Центральная Азия»**
Генеральный подрядчик:	**ТОО "РАМС - Казахстан"**
Подрядчик :	**ТОО "СТРОЙДОРИНВЕСТ"**
Наименование объекта:	**"Завод по производству смазочных материалов мощностью 100 тыс.тонн/год в г.Алматы", расположенный по адресу Алматинская область, Илийский район, Байсеркенский сельский округ**
Наименование подобъекта:	**Подъездная автомобильная дорога**

Реестр № 1

Актов о приемке выполненных работ за апрель 2019г.

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Стоимость работ и затрат согласно сметной документации проектного института (ТОО "Саулет SKB") в текущих ценах 1 квартала 2019г., тенге			
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Затраты на подготовительные работы по территории строительства				
1	1-1	**Подготовка территории строительства**				
	Акт №1-1-1/1	Восстановление и закрепление оси трассы			23 215	23 215
	Акт №1-1-2/1	Подготовительные и демонтажные работы	743 472			743 472
	Акт №1-1-3/1	Переустройство существующей ВЛИ-0,4кВ	467 830			467 830
		Глава 2. Основные объекты строительства				
2	2-1	**Дорожная часть**				
	Акт №2-1-1/1	Земляные работы	10 182 066			10 182 066
	Акт №2-1-2/1	Дорожная одежда	23 790 178			23 790 178
3	2-2	**Малые искусственные сооружения**				
	Акт №2-2-1/1	Водопропускная труба - длиной 20,14 м	6 470 988			6 470 988
		Всего по главам 1-7	**41 654 534**		**23 215**	**41 677 749**
4		Временные здания и сооружения - 3,9%	1 624 527			1 624 527
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**43 279 061**		**23 215**	**43 302 276**
5		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,6% х 0,9 = 1,44%	623 218			623 218
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**43 902 279**		**23 215**	**43 925 494**
6		Непредвиденные работы и затраты-2%	878 046			878 046
		ИТОГО с непредвиденными работами и затратами - 2%	**44 780 325**		**23 215**	**44 803 540**
7		Индекс перехода в текущие цены тендерного предложения подрядчика: **1,22701**	54 945 907		28 485	54 974 392
		ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ И ЗАТРАТ БЕЗ НДС:	**54 945 907**		**28 485**	**54 974 392**

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Стоимость работ и затрат согласно сметной документации проектного института (ТОО "Саулет SKB") в текущих ценах 1 квартала 2019г., тенге			
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего
1	2	3	4	5	6	7
8		НДС - 12 %			6 596 927,04	6 596 927,04
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ РАБОТ И ЗАТРАТ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ТЕНДЕРНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПОДРЯДЧИКА С НДС:	**54 945 907**		**6 625 412,04**	**61 571 319,04**

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "ЛУКОЙЛ Лубрикантс Центральная Азия"
Генеральный директор

_____ **/Матюхов А.И./**

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК :
ТОО " РАМС - Казахстан"
Вице-президент

_____ **/Дзауров Т.М./**

ПОДРЯДЧИК
ТОО "СТРОЙДОРИНВЕСТ"
Директор

_____ **/Пак В.А./**

Сираева А.Н.

Форма № КС-2

Договор № **25-2019 от 07.02.2019 г**

Заказчик: **ТОО «ЛУКОЙЛ Лубрикантс Центральная Азия»**

Генеральный подрядчик: **ТОО "РАМС - Казахстан"**

Подрядчик : **ТОО "СТРОЙДОРИНВЕСТ"**

Наименование объекта: **"Завод по производству смазочных материалов мощностью 100 тыс.тонн/год в г.Алматы", расположенный по адресу Алматинская область, Илийский район, Байсеркенский сельский округ**

Наименование подобъекта: **Подъездная автомобильная дорога**

Акт №1-1-1/1

о приемке выполненных работ за апрель 2019 г.

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2019 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета № 1-1-1.Восстановление и закрепление оси трассы.												
РАЗДЕЛ 2.Подъездная дорога к заводу												
1	3	ТСЦИ РК 8.03-04-2017 тб.1601-0204-30,п.2	Восстановление оси трассы 2 категори и сложности	км	0,55	26288,00	--	14458	--	--	--	14458
						26288,00	--	14458	--		--	
2	4	ТСЦИ РК 8.03-04-2017 тб.1601-0204-30,п.5	Закрепление оси трассы 2 категории сложности	км	0,55	15922,00	--	8757	--	--	--	8757
						15922,00	--	8757	--		--	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								23215
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				23216				

ИТОГО по Акту: **23215**

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "ЛУКОЙЛ Лубрикантс Центральная Азия"
Генеральный директор

_____/Матюхов А.И./

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК :
ТОО " РАМС - Казахстан"
Вице- президент

_____/Дзауров Т.М./

ПОДРЯДЧИК
ТОО "СТРОЙДОРИНВЕСТ"
Директор

_____/Пак В.А./

Сираева А.Н.

Чойкин Р.В.

Зеинова А.Н.

Форма № КС-2

Договор № **25-2019 от 07.02.2019 г**

Заказчик: **ТОО «ЛУКОЙЛ Лубрикантс Центральная Азия»**

Генеральный подрядчик: **ТОО "РАМС - Казахстан"**

Подрядчик : **ТОО "СТРОЙДОРИНВЕСТ"**

Наименование объекта: **"Завод по производству смазочных материалов мощностью 100 тыс.тонн/год в г.Алматы", расположенный по адресу Алматинская область, Илийский район, Байсеркенский сельский округ**

Наименование подобъекта: **Подъездная автомобильная дорога**

Акт №1-1-2/1

о приемке выполненных работ за апрель 2019 г.

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2019 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Локальная смета №1-1-2. Подготовительные и демонтажные работы.									
			РАЗДЕЛ 2.Демонтаж существующей трубы на ПК 3+85 - 21,15м									
			Земляные работы									
1	3	1101-0101-0326 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вотвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	169,2	164,63	158,67	27855	26848	--	3845	34237
						5,95	25,61	1007	4333		2536	
2	4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	16,92	2056,82	--	34801	--	--	25057	64647
						2056,82	--	34801	--		4789	
3	5	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	169,2	236,86	229,03	40077	38752	61	6158	49934
						7,47	43,08	1264	7289		3699	
4	6	4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км (в пониженные места)	т	296,1	42,00	--	12436	--		--	13431
						--	--	--	--		995	
5	7	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Работа на отвале	м3 грунта	169,2	21,25	17,93	3596	3033	21	1269	5254
						3,20	7,21	542	1220		389	
6	8	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	1,96	2947,43	1250,18	5777	2450	--	4742	11361
						1697,25	543,13	3327	1065		842	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	9	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	тенге за 1 тонну	4,51	97,00	--	437	--		--	472
						--	--	--	--		35	
8	10	4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км (в пониженные места)	т	4,51	42,00	--	189	--		--	205
						--	--	--	--		15	
			Демонтаж существующих круглых труб отв.1х1,0									
9	11	1130-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 ЭСН РК 8.04-01-2015, таблица 1	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 1 м. Демонтаж сборных железобетонных, бетонных и деревянных конструкций, применены коэффициенты к затратам труда - 0,8, к времени эксплуатации машин - 0,8, исключены нормы расхода материалов	м3 железобетона звеньев	14,7	17596,38	9605,39	258667	141199	--	130217	419994
						7990,99	2554,59	117468	37553		31111	
10	12	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	тенге за 1 тонну	36,75	97,00	--	3565	--		--	3850
						--	--	--	--		285	
11	13	4102-0103-1055 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 55 км (на полигон ТБО Аксай)	т	36,75	857,00	--	31495	--		--	34014
						--	--	--	--		2520	
12	14	1130-0403-0103 РСНБ РК 2015 к=0,8	Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 1-2 м. Сооружение. Демонтаж сборных железобетонных, бетонных и деревянных конструкций, применены коэффициенты к затратам труда - 0,8, к времени эксплуатации машин - 0,8, исключены нормы расхода материалов	м3 сборных конструкций	8,72	5829,99	3004,28	50838	26197	--	26581	83612
						2825,71	803,25	24640	7004		6194	
13	15	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	тенге за 1 тонну	21,8	97,00	--	2115	--		--	2284
						--	--	--	--		169	
14	16	4102-0103-1055 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 55 км (на полигон ТБО Аксай)	т	21,8	857,00	--	18683	--		--	20177
						--	--	--	--		1495	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								743472
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				183049				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					238480			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					58463			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						82		
			- Перевозка грузов	Тенге				68920				
			- Накладные расходы	Тенге							197869	
			- Сметная прибыль	Тенге							55074	
			ИТОГО по Акту:	Тенге								743 472

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "ЛУКОЙЛ Лубрикантс Центральная Азия"
Генеральный директор

_____ **/Матюхов А.И./**

Сираева А.Н.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК :
ТОО " РАМС - Казахстан"
Вице- президент

_____ **/Дзауров Т.М./**

ПОДРЯДЧИК
ТОО "СТРОЙДОРИНВЕСТ"
Директор

_____ **/Пак В.А./**

Форма № КС-2

Договор № **25-2019 от 07.02.2019 г**
Заказчик: **ТОО «ЛУКОЙЛ Лубрикантс Центральная Азия»**

Генеральный подрядчик: **ТОО "РАМС - Казахстан"**

Подрядчик : **ТОО "СТРОЙДОРИНВЕСТ"**

Наименование объекта: **"Завод по производству смазочных материалов мощностью 100 тыс.тонн/год в г.Алматы", расположенный по адресу Алматинская область, Илийский район, Байсеркенский сельский округ**

Наименование подобъекта: **Подъездная автомобильная дорога**

Акт №1-1-3/1

о приемке выполненных работ за апрель 2019 г.

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2019 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Локальная смета №1-1-3. Переустройство существующей ВЛИ-0,4кВ.									
			РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы									
1	1	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015 к=0,8	Демонтаж железобетонных опор	опора	3	11526,11	5794,88	34578	17385	--	20855	59868
						5731,23	2958,40	17194	8875		4435	
2	2	1133-0204-0202 РСНБ РК 2015 к=0,8	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Демонтаж с помощью механизмов.	км линии	0,12	92790,83	46958,27	11135	5635	--	6001	18507
						45832,56	16678,22	5500	2001		1371	
3	3	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	тенге за 1 тонну	3,39108	97,00	--	329	--		--	355
						--	--	--	--		26	
4	4	4102-0103-1055 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 55 км (на полигон ТБО Аксай)	т	3,39108	857,00	--	2906	--		--	3139
						--	--	--	--		232	
			РАЗДЕЛ 2.Строительство ВЛ 0,4кВ									
5	5	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.27 Кзтр=1,25, Кзм=1.25	Установка опор с подкосом железобетонных опор (промежуточная опора ПА10-5).	опора	1	18637,62	9054,50	18638	9055	628	10862	31860
						8955,05	4622,50	8955	4623		2360	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	6	2104-0405-0102 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	2	47305,00 –	– –	94610 –	– –	94610	– 7569	102179
7	7	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Установка анкерных плит объемом до 0,2 м3	шт	2	2545,36 1152,06	1393,30 560,60	5091 2304	2787 1121	–	2740 626	8457
8	8	2104-0408-0101 РСНБ РК 2015	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	2	3198,00 –	– –	6396 –	– –	6396	– 512	6908
			Стальные конструкции									
9	9	2106-0805-0101 РСНБ РК 2015	Стяжка Г1	т	0,0117	555032,00 –	– –	6494 –	– –	6494	– 520	7013
10	10	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(ЗП1)	т	0,0005	216607,00 –	– –	108 –	– –	108	– 9	117
11	11	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Кронштейны У2	кг	7,14	655,00 –	– –	4677 –	– –	4677	– 374	5051
			Линейная арматура									
12	12	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	153,00 –	– –	306 –	– –	306	– 24	330
13	13	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	2,6	410,00 –	– –	1066 –	– –	1066	– 85	1151
14	14	2404-0207-4938 РСНБ РК 2015	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3139,00 –	– –	3139 –	– –	3139	– 251	3390
15	15	2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТР 51177-98	шт.	1	799,00 –	– –	799 –	– –	799	– 64	863
16	16	2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0005	535583,00 –	– –	268 –	– –	268	– 21	289
Опора железобетонная угловая анкерная - УАЗ-1шт												
17	17	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Установка двухстоечных железобетонных опор.	опора	1	15035,71 7164,04	7243,60 3698,00	15036 7164	7244 3698	628	8690 1898	25623
18	18	2104-0405-0203 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	2	35288,00 –	– –	70576 –	– –	70576	– 5646	76222
			Стальные конструкции									
19	19	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(ЗП6)	т	0,0005	216607,00	–	108	–	108	–	117

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		9	
20	20	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Кронштейны У3	кг	0,0053	655,00	--	3	--	3	--	4
						--	--	--	--		--	
			Линейная арматура									
21	21	2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	799,00	--	799	--	799	--	863
						--	--	--	--		64	
22	22	2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1928,00	--	1928	--	1928	--	2082
						--	--	--	--		154	
23	23	2404-0207-3123 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2182,00	--	2182	--	2182	--	2357
						--	--	--	--		175	
24	24	2404-0202-0811 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие с барашком SO130.02 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3873,00	--	3873	--	3873	--	4183
						--	--	--	--		310	
25	25	2404-0207-4910 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3522,00	--	3522	--	3522	--	3804
						--	--	--	--		282	
26	26	2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0005	535583,00	--	268	--	268	--	289
						--	--	--	--		21	
			РАЗДЕЛ 3.Кабельно-проводниковая прокуция									
27	27	1133-0204-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов. Производство работ в охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением, применен коэффициент к затратам труда - 1,2, к времени эксплуатации машин - 1,2	км линии	0,09	141931,68	70437,41	12774	6339	248	6751	21087
						68748,84	25017,34	6187	2252		1562	
28	28	2306-1201-0902 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,09	158664,00	--	14280	--	14280	--	15422
						--	--	--	--		1142	
			РАЗДЕЛ 4.Заземление									
29	29	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	100	456,84	18,93	45684	1893	22447	15705	66300
						213,44	4,68	21344	468		4911	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								467830
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				68648				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					50337			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					23038			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						239353		

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- Перевозка грузов	Тенге				3235				
			- Накладные расходы	Тенге							71604	
			- Сметная прибыль	Тенге							34653	
			ИТОГО по Акту:	**Тенге**								**467 830**

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "ЛУКОЙЛ Лубрикантс Центральная Азия"
Генеральный директор

_____/Матюхов А.И./

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК :
ТОО " РАМС - Казахстан"
Вице- президент

_____/Дзауров Т.М./

ПОДРЯДЧИК
ТОО "СТРОЙДОРИНВЕСТ"
Директор

_____/Пак В.А./

Сираева А.Н.

Форма № КС-2

Договор № **25-2019 от 07.02.2019 г**
Заказчик: **ТОО «ЛУКОЙЛ Лубрикантс Центральная Азия»**
Генеральный подрядчик: **ТОО "РАМС - Казахстан"**
Подрядчик : **ТОО "СТРОЙДОРИНВЕСТ"**
Наименование объекта: **"Завод по производству смазочных материалов мощностью 100 тыс.тонн/год в г.Алматы", расположенный по адресу Алматинская область, Илийский район, Байсеркенский сельский округ**
Наименование подобъекта: **Подъездная автомобильная дорога**

Акт №2-1-1/1

о приемке выполненных работ за апрель 2019 г.

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2019 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Локальная смета №2-1-1. Земляные работы.									
			РАЗДЕЛ 2.Земляные работы на подъездной дороге к заводу									
1	12	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Снятие растительного слоя бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1278,37	33,31	33,31	42580	42580	--	12329	59302
						--	13,40	--	17124		4393	
2	13	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85к=4	(+ до 50 м)	м3 грунта	1278,37	89,63	89,63	114583	114583	--	33179	159583
						--	36,05	--	46082		11821	
3	14	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	7980,35	6,93	6,93	55317	55317	--	11189	71827
						--	1,95	--	15540		5321	
4	15	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	2394,11	68,99	68,99	165161	165161	--	46743	228857
						--	27,12	--	64921		16952	
5	16	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 к=5	(+ до 6 проходов)	м3 уплотненного грунта	2394,11	33,38	33,38	79903	79903	--	17733	105448
						--	10,29	--	24629		7811	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	17	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	2394,11	82,48 9,85	69,74 16,80	197468 23571	166954 40220	6943	45929 19472	262869
7	18	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Выемка непригодного грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	891	33,31 --	33,31 13,40	29677 --	29677 11935	--	8593 3062	41332
8	19	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85к=2	(+ до 30 м)	м3 грунта	891	44,82 --	44,82 18,02	39931 --	39931 16059	--	11563 4120	55613
9	20	1101-0102-0320 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	891	180,84 4,81	175,67 27,68	161128 4282	156521 24659	325	20837 14557	196522
10	21	4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км (в отвал)	т	1559,25	118,00 --	-- --	183992 --	-- --		-- 14719	198711
11	22	1101-0203-0402 РСНБ РК 2015	Уступы в основании насыпей. Устройство. Группа грунтов 2	м2 основания насыпи	463,76	350,90 323,51	27,39 11,02	162734 150032	12702 5108	--	111701 21955	296390
12	23	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85к=2	(+ до 30 м)	м3 грунта	463,76	44,82 --	44,82 18,02	20784 --	20784 8359	--	6018 2144	28946
13	24	1101-0102-0320 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	463,76	180,84 4,81	175,67 27,68	83866 2229	81468 12835	169	10846 7577	102289
14	25	4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км (в отвал)	т	811,58	118,00 --	-- --	95766 --	-- --		-- 7661	103428
15	26	1101-0102-0320 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	2751,41	180,84 4,81	175,67 27,68	497562 13222	483336 76147	1004	64346 44953	606861
16	27	4102-0204-1110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	4814,9675	220,00 --	-- --	1059293 --	-- --		-- 84743	1144036

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	28	4102-0104-1034 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 34 км	т	4814,9675	506,00	--	2436374	--		--	2631283
						--	--	--	--		194910	
18	29	1101-0104-0107 РСНБ РК 2015	Разравнивание ПГС бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	891	37,91	37,91	33774	33774	--	9779	47037
						--	15,24	--	13583		3484	
19	30	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1087,02	1560,40	--	1696186	--	1696186	--	1831881
						--	--	--	--		135695	
20	31	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	3642,41	68,99	68,99	251277	251277	--	71115	348183
						--	27,12	--	98772		25791	
21	32	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 к=5	(+ до 6 проходов)	м3 уплотненного грунта	3642,41	33,38	33,38	121565	121565	--	26979	160428
						--	10,29	--	37471		11884	
22	33	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	3642,41	82,48	69,74	300428	254004	10563	69877	399929
						9,85	16,80	35861	61190		29624	
23	34	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	3236,76	48,15	22,04	155861	71335	--	72319	246434
						26,11	4,92	84526	15917		18254	
24	35	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Обратная надвижка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	336,92	62,81	62,81	21162	21162	--	4772	28008
						--	19,67	--	6627		2075	
25	36	1101-0102-0320 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	336,92	180,84	175,67	60928	59186	123	7879	74312
						4,81	27,68	1619	9324		5505	
26	37	4102-0104-1002 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	589,61	61,00	--	35966	--		--	38844
						--	--	--	--		2877	
27	40	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	9374,19	48,15	22,04	451398	206596	--	209447	713713
						26,11	4,92	244801	46098		52868	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								10182066
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				560143				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2467817			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					652601			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1715313		
			- Перевозка грузов	Тенге				3811391				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- Накладные расходы	Тенге							873173	
			- Сметная прибыль	Тенге							754228	
			ИТОГО по Акту:	**Тенге**								**10 182 066**

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "ЛУКОЙЛ Лубрикантс Центральная Азия"
Генеральный директор

_____/Матюхов А.И./

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК :
ТОО " РАМС - Казахстан"
Вице- президент

_____/Дзауров Т.М./

ПОДРЯДЧИК
ТОО "СТРОЙДОРИНВЕСТ"
Директор

_____/Пак В.А./

Страниц - 4

Сираева А.Н.

КС-2

Договор № **25-2019 от 07.02.2019 г**
Заказчик: **ТОО «ЛУКОЙЛ Лубрикантс Центральная Азия»**
Генеральный подрядчик: **ТОО "РАМС - Казахстан"**
Подрядчик : **ТОО "СТРОЙДОРИНВЕСТ"**
Наименование объекта: **"Завод по производству смазочных материалов мощностью 100 тыс.тонн/год в г.Алматы", расположенный по адресу Алматинская область, Илийский район, Байсеркенский сельский округ**
Наименование подобъекта: **Подъездная автомобильная дорога**

Акт №2-1-2/1

о приемке выполненных работ за апрель 2019 г.

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2019 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Локальная смета №2-1-2. Дорожная одежда.									
			РАЗДЕЛ 2.Дорожная одежда на подъездной дороге к заводу									
1	27	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси толщиной 30см. Устройство.	м3 материала основания в плотном теле	1716,27	1228,00	1079,09	2107584	1852014	3484	731620	3066340
						146,88	247,83	252086	425340		227136	
2	28	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	2093,8494	1560,40	--	3267243	--	3267243	--	3528622
						--	--	--	--		261379	
3	29	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство нижнего слоя основания из ЩГПС (из ранее устроенного без стоимости материала) толщиной 15 см	м2	5026,8	177,65	130,97	893034	658375	1914	473454	1475806
						46,30	40,91	232745	205638		109319	
4	30	1101-0104-0107 РСНБ РК 2015	Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	927,4446	37,91	37,91	35155	35155	--	10180	48961
						--	15,24	--	14138		3627	
5	31	1101-0104-0115 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	(+ до 500 м)	м3 грунта	927,4446	1140,78	1140,78	1058007	1058007	--	306357	1473514
						--	458,78	--	425496		109149	
6	32	1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE"	м2 покрытия	4443,79	94,99	45,54	422134	202380	412	280983	759366
						49,36	9,19	219342	40828		56249	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	33	1127-0602-1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 к=16	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1201(+ до толщины 12 см)	м2 покрытия	4443,79	25,88	24,30	114989	107982	--	24953	151138
						1,58	3,62	7007	16098		11195	
8	34	2113-0104-1001 РСНБ РК 2015	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004 для подгрунтовки	т	2,21	98042,00	--	216673	--	216673	--	234007
						--	--	--	--		17334	
9	35	2102-0501-0701 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие высокопористые щебеночные марки I СТ РК 1225-2013	т	1216,709702	9933,00	--	12085577	--	12085577	--	13052424
						--	--	--	--		966846	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								23790178
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				711179				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3913914			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1127538			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						15575303		
			- Накладные расходы	Тенге							1827547	
			- Сметная прибыль	Тенге							1762234	
			ИТОГО по Акту:	**Тенге**								**23 790 178**

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "ЛУКОЙЛ Лубрикантс Центральная Азия"
Генеральный директор

_____/Матюхов А.И./

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК :
ТОО "РАМС - Казахстан"
Вице- президент

_____/Дзауров Т.М./

ПОДРЯДЧИК
ТОО "СТРОЙДОРИНВЕСТ"
Директор

_____/Пак В.А./

Сираева А.Н.

Форма № КС-2

Договор № **25-2019 от 07.02.2019 г**
Заказчик: **ТОО «ЛУКОЙЛ Лубрикантс Центральная Азия»**
Генеральный подрядчик: **ТОО "РАМС - Казахстан"**
Подрядчик : **ТОО "СТРОЙДОРИНВЕСТ"**
Наименование объекта: **"Завод по производству смазочных материалов мощностью 100 тыс.тонн/год в г.Алматы", расположенный по адресу Алматинская область, Илийский район, Байсеркенский сельский округ**
Наименование подобъекта: **Подъездная автомобильная дорога**

Акт № 2-2-1/1

о приемке выполненных работ за апрель 2019 г.

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2019 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета №2-2-1. Водопропускная труба - длиной 20,14 м.												
РАЗДЕЛ 1.Земляные работы												
			При устройстве прогалов									
1	1	1101-0101-0332 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	754,2	194,47	186,79	146672	140879	--	22126	182303
						7,68	33,07	5793	24938		13504	
2	2	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Перемещение на 10 м перемещения грунта	м3 грунта	754,2	33,31	33,31	25121	25121	--	7274	34986
						--	13,40	--	10103		2592	
3	3	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 К=2	(+ до 30 м)	м3 грунта	754,2	44,82	44,82	33800	33800	--	9787	47075
						--	18,02	--	13593		3487	
			Под тело трубы и оголовки									
4	4	1101-0101-0332 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	160,1	194,47	186,79	31135	29906	--	4697	38699
						7,68	33,07	1230	5294		2867	
5	5	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	16,01	2056,82	--	32930	--	--	23709	61170
						2056,82	--	32930	--		4531	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			При устройсте укреплений									
6	6	1101-0101-0332 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	11	194,47	186,79	2139	2055	--	323	2659
						7,68	33,07	84	364		197	
7	7	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,1	2056,82	--	2263	--	--	1629	4203
						2056,82	--	2263	--		311	
			Расчистка русел									
8	8	1101-0101-0332 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	70	194,47	186,79	13613	13075	--	2054	16920
						7,68	33,07	538	2315		1253	
9	9	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Перемещение на 10 м перемещения грунта	м3 грунта	70	33,31	33,31	2332	2332	--	675	3247
						--	13,40	--	938		241	
10	10	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	(+ до 30 м)	м3 грунта	70	22,41	22,41	1569	1569	--	454	2185
						--	9,01	--	631		162	
			РАЗДЕЛ 2.Тело трубы									
11	11	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночных подушек под тело	м3	18,15	5344,65	232,37	97005	4218	54610	33761	141228
						2103,43	110,99	38177	2014		10461	
12	12	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	Монолитный бетон фундамента В15 F200 W4	м3 бетона в деле	15,71	23475,09	3497,72	368794	54949	261326	55399	458128
						3343,05	854,96	52519	13431		33935	
13	13	1130-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 1 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3; 4 м	м3 железобетона звеньев	19,2	27591,77	12006,74	529762	230529	107449	212599	801750
						9988,74	3193,24	191784	61310		59389	
14	14	2104-0801-0207 РСНБ РК 2015	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые с плоским опиранием ЗКП 2.200 из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-81	шт.	20	89086,00	--	1781720	--	1781720	--	1924258
						--	--	--	--		142538	
15	15	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	154	3863,72	143,33	595012	22072	452937	106847	758008
						779,24	46,72	120003	7196		56149	
16	16	1130-0504-0102 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство	м2 изолируемой поверхности	34,65	4727,22	213,57	163798	7400	114335	37354	217244
						1213,94	69,44	42063	2406		16092	
17	17	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Обратная засыпка прогала бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	129,3	18,59	18,59	2403	2403	--	696	3347

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	7,47	--	966		248	
18	18	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	129,3	163,62	76,47	21156	9887	--	11479	35246
						87,16	36,15	11269	4674		2611	
19	19	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	129,3	82,48	69,74	10665	9017	375	2481	14197
						9,85	16,80	1273	2172		1052	
20	20	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	Монолитный бетон пазух В7,5 F100 W4	м3 бетона в деле	10,07	21377,97	3497,72	215276	35222	146389	35510	270849
						3343,05	854,96	33665	8609		20063	
			РАЗДЕЛ 3.Оголовки									
21	21	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночных подушек под тело	м3	3,85	5344,65	232,37	20577	895	11584	7161	29957
						2103,43	110,99	8098	427		2219	
22	23	1130-0403-0103 РСНБ РК 2015	Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 1-2 м. Сооружение	м3 сборных конструкций	7,96	11288,50	3755,35	89856	29893	31847	30331	129802
						3532,14	1004,06	28116	7992		9615	
23	24	2104-0803-0105 РСНБ РК 2015	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 34 (СТ 10) из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	шт.	4	87431,00	--	349724	--	349724	--	377702
						--	--	--	--		27978	
24	25	2104-0803-0204 РСНБ РК 2015	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ4пл (Блок № 38пл), размерами 1850 мм х 2270 мм х 300 мм из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	шт	4	69772,00	--	279088	--	279088	--	301415
						--	--	--	--		22327	
25	26	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	69,6	3863,72	143,33	268915	9975	204705	48289	342580
						779,24	46,72	54235	3252		25376	
26	27	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Обратная засыпка прогала бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5(20) м	м3	38	18,59	18,59	706	706	--	205	984
						--	7,47	--	284		73	
27	28	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	38	163,62	76,47	6218	2906	--	3374	10358
						87,16	36,15	3312	1374		767	
28	29	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2	894,24	--	1788	--	--	1288	3322
						894,24	--	1788	--		246	
29	30	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	40	82,48	69,74	3299	2789	116	767	4392
						9,85	16,80	394	672		325	
			РАЗДЕЛ 4.Укрепление									
30	31	1101-0204-0601 РСНБ РК 2015	Каменная наброска Устройство	м3 камня (в деле)	23,1	5635,66	3,40	130184	78	59028	51199	195893

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						3076,95	1,38	71078	32		14511	
31	32	1101-0204-0805 РСНБ РК 2015	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см	м2 укрепляемой поверхности	2,45	3634,89	174,00	8905	426	5430	2270	12069
						1244,40	42,27	3049	104		894	
32	33	1101-0204-0806 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	(+ до 20 см)	м2 укрепляемой поверхности	2,45	2573,14	18,51	6304	45	4355	1376	8295
						777,24	2,75	1904	7		614	
33	34	1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	70	21,18	21,18	1482	1482	--	429	2065
						--	8,52	--	596		153	
34	35	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015 к=5	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта (+ до 30 м). Группа грунтов 2	м3 грунта	70	41,08	41,08	2876	2876	--	833	4005
						--	16,52	--	1157		297	
35	36	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3,4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	70	195,13	91,03	13659	6372	--	7416	22761
						104,10	43,03	7287	3012		1686	
36	37	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой с доставкой воды на 26 км	м3 уплотненного грунта	70	82,48	69,74	5774	4881	204	1343	7686
						9,85	16,80	689	1176		569	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								6470988
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				713541				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					687759			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					181038			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3865222		
			- Накладные расходы	Тенге							725135	
			- Сметная прибыль	Тенге							479333	

ИТОГО по Акту: **Тенге** **6 470 988**

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "ЛУКОЙЛ Лубрикантс Центральная Азия"
Генеральный директор

_____/Матюхов А.И./

Чайкин Р.В.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК :
ТОО " РАМС - Казахстан"
Вице- президент

_____/Дзауров Т.М./

ПОДРЯДЧИК
ТОО "СТРОЙДОРИНВЕСТ"
Директор

_____/Пак В.А./

Сираева А.Н.

Договор № **25-2019 от 07.02.2019 г**
Заказчик: **ТОО «ЛУКОЙЛ Лубрикантс Центральная Азия»**
Генеральный подрядчик: **ТОО "РАМС - Казахстан"**
Подрядчик : **ТОО "СТРОЙДОРИНВЕСТ"**
Наименование объекта: **"Завод по производству смазочных материалов мощностью 100 тыс.тонн/год в г.Алматы", расположенный по адресу Алматинская область, Илийский район, Байсеркенский сельский округ**
Наименование подобъекта: **Подъездная автомобильная дорога**

Реестр № 2

Актов о приемке выполненных работ за апрель 2019г.

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Стоимость работ и затрат согласно сметной документации проектного института (ТОО "Саулет SKB") в текущих ценах 1 квартала 2019г., тенге			
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Затраты на подготовительные работы по территории строительства				
1	1-1	**Подготовка территории строительства**				
	Акт №1-1-1/2	Восстановление и закрепление оси трассы			24 904	24 904
	Акт №1-1-2/2	Подготовительные и демонтажные работы	685 338			685 338
		Глава 2. Основные объекты строительства				
2	2-1	**Дорожная часть**				
	Акт №2-1-1/2	Земляные работы	878 478			878 478
	Акт №2-1-2/2	Дорожная одежда	49 613 813			49 613 813
		Всего по главам 1-7	**51 177 629**		**24 904**	**51 202 533**
3		Временные здания и сооружения - 3,9%	1 995 928			1 995 928
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**53 173 557**		**24 904**	**53 198 461**
4		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,6% х 0,9 = 1,44%	765 699			765 699
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**53 939 256**		**24 904**	**53 964 160**
5		Непредвиденные работы и затраты-2%	1 078 785			1 078 785
		ИТОГО с непредвиденными работами и затратами - 2%	**55 018 041**		**24 904**	**55 042 945**
6		Индекс перехода в текущие цены тендерного предложения подрядчика: **1,22701**	67 507 686		30 557	67 538 243
		ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ И ЗАТРАТ БЕЗ НДС:	**67 507 686**		**30 557**	**67 538 243**

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Стоимость работ и затрат согласно сметной документации проектного института (ТОО "Саулет SKB") в текущих ценах 1 квартала 2019г., тенге			
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего
1	2	3	4	5	6	7
7		НДС - 12 %			8 104 589,16	8 104 589,16
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ РАБОТ И ЗАТРАТ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ТЕНДЕРНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПОДРЯДЧИКА С НДС:				**75 642 832,16**

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "ЛУКОЙЛ Лубрикантс Центральная Азия"
Генеральный директор

_____/Матюхов А.И./

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК :
ТОО " РАМС - Казахстан"
Вице-президент

_____/Дзауров Т.М./

ПОДРЯДЧИК
ТОО "СТРОЙДОРИНВЕСТ"
Директор

_____/Пак В.А./

Сираева А.Н.

Форма № КС-2

Договор № **25-2019 от 07.02.2019 г**
Заказчик: **ТОО «ЛУКОЙЛ Лубрикантс Центральная Азия»**
Генеральный подрядчик: **ТОО "РАМС - Казахстан"**
Подрядчик : **ТОО "СТРОЙДОРИНВЕСТ"**
Наименование объекта: **"Завод по производству смазочных материалов мощностью 100 тыс.тонн/год в г.Алматы", расположенный по адресу Алматинская область, Илийский район, Байсеркенский сельский округ**
Наименование подобъекта: **Подъездная автомобильная дорога**

Акт №1-1-1/2

о приемке выполненных работ за апрель 2019 г.

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2019 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета № 1-1-1.Восстановление и закрепление оси трассы.												
РАЗДЕЛ 1.Переходно-скоростная полоса												
1	1	ТСЦИ РК 8.03-04-2017 тб.1601-0204-30,п.2	Восстановление оси трассы 2 категори и сложности	км	0,52	26288,00	--	13670	--	--	--	13670
						26288,00	--	13670	--		--	
2	2	ТСЦИ РК 8.03-04-2017 тб.1601-0204-30,п.5	Закрепление оси трассы 2 категории сложности	км	0,52	15922,00	--	8279	--	--	--	8279
						15922,00	--	8279	--		--	
РАЗДЕЛ 3.Съезды												
3	5	ТСЦИ РК 8.03-04-2017 тб.1601-0204-30,п.2	Восстановление оси трассы 2 категори и сложности	км	0,07	26288,00	--	1840	--	--	--	1840
						26288,00	--	1840	--		--	
4	6	ТСЦИ РК 8.03-04-2017 тб.1601-0204-30,п.5	Закрепление оси трассы 2 категории сложности	км	0,07	15922,00	--	1115	--	--	--	1115
						15922,00	--	1115	--		--	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**24904**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				24904				

ИТОГО по Акту: **24904**

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "ЛУКОЙЛ Лубрикантс Центральная Азия"
Генеральный директор
_____ **/Матюхов А.И./**

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК :
ТОО " РАМС - Казахстан"
Вице- президент
_____ **/Дзауров Т.М./**

ПОДРЯДЧИК
ТОО "СТРОЙДОРИНВЕСТ"
Директор
_____ **/Пак В.А./**

Форма №
КС-2

Договор № **25-2019 от 07.02.2019 г**
Заказчик: **ТОО «ЛУКОЙЛ Лубрикантс Центральная Азия»**
Генеральный подрядчик: **ТОО "РАМС - Казахстан"**
Подрядчик : **ТОО "СТРОЙДОРИНВЕСТ"**
Наименование объекта: **"Завод по производству смазочных материалов мощностью 100 тыс.тонн/год в г.Алматы", расположенный по адресу Алматинская область, Илийский район, Байсеркенский сельский округ**
Наименование подобъекта: **Подъездная автомобильная дорога**

Акт №1-1-2/2

о приемке выполненных работ за апрель 2019 г.

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2019 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета №1-1-2. Подготовительные и демонтажные работы.												
РАЗДЕЛ 1.Разборка переезда												
1	1	1128-0115-0601 РСНБ РК 2015	**Переезды шириной 6 м. Разборка**	переезд	1	111454,14	26754,84	111454	26755	--	81201	208067
						84699,30	8635,07	84699	8635		15412	
2	2	4102-0103-1055 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 55 км**	т	515,656	857,00	--	441917	--		--	477271
						--	--	--	--		35353	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**685338**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				84699				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					26755			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					8635			
			- Перевозка грузов	Тенге				441917				
			- Накладные расходы	Тенге							81201	
			- Сметная прибыль	Тенге							50765	
			ИТОГО по Акту:	**Тенге**								**685 338**

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "ЛУКОЙЛ Лубрикантс Центральная Азия"
Генеральный директор
_____/Матюхов А.И./

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК :
ТОО " РАМС - Казахстан"
Вице- президент
_____/Дзауров Т.М./

ПОДРЯДЧИК
ТОО "СТРОЙДОРИНВЕСТ"
Директор
_____/Пак В.А./

Жираева А.Н.

Форма № КС-2

Договор № **25-2019 от 07.02.2019 г**
Заказчик: **ТОО «ЛУКОЙЛ Лубрикантс Центральная Азия»**
Генеральный подрядчик: **ТОО "РАМС - Казахстан"**
Подрядчик : **ТОО "СТРОЙДОРИНВЕСТ"**
Наименование объекта: **"Завод по производству смазочных материалов мощностью 100 тыс.тонн/год в г.Алматы", расположенный по адресу Алматинская область, Илийский район, Байсеркенский сельский округ**
Наименование подобъекта: **Подъездная автомобильная дорога**

Акт №2-1-1/2

о приемке выполненных работ за апрель 2019 г.

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2019 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета №2-1-1. Земляные работы.												
РАЗДЕЛ 1.Земляные работы на переходно-скоростной полосе автомобильной дороги Алматы - Жетиген												
1	1	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	206	207,02	197,41	42647	40666	25	9732	56569
						9,50	56,12	1956	11560		4190	
2	2	4102-0103-1002 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км (в пониженные места)	т	360,5	61,00	--	21991	--		--	23750
						--	--	--	--		1759	
3	3	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (в насыпь и присыпные обочины)	м3 грунта	243	33,31	33,31	8094	8094	--	2344	11272
						--	13,40	--	3255		835	
4	4	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	4579	48,15	22,04	220494	100916	--	102308	348626
						26,11	4,92	119578	22517		25824	
5	5	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	237	68,99	68,99	16350	16350	--	4627	22655
						--	27,12	--	6427		1678	
6	6	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 к=5	(+ до 6 проходов)	м3 уплотненного грунта	237	33,38	33,38	7910	7910	--	1755	10439

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	10,29	--	2438		773	
7	7	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	237	82,48	69,74	19548	16527	688	4547	26022
						9,85	16,80	2333	3981		1928	
8	8	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Обртаная надвижка ПРС бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	162	62,81	62,81	10175	10175	--	2294	13467
						--	19,67	--	3187		998	
9	9	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0.85к=1.5	(+ до 25 м)	м3 грунта	162	67,27	67,27	10898	10898	--	2457	14423
						--	21,07	--	3413		1068	
			РАЗДЕЛ 3.Земляные работы на съездах									
10	41	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Снятие растительного слоя бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	94,85	33,31	33,31	3159	3159	--	915	4400
						--	13,40	--	1271		326	
11	42	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85к=4	(+ до 50 м)	м3 грунта	94,85	89,63	89,63	8502	8502	--	2462	11840
						--	36,05	--	3419		877	
12	43	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	498,95	6,93	6,93	3459	3459	--	700	4491
						--	1,95	--	972		333	
13	44	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	149,69	68,99	68,99	10327	10327	--	2923	14309
						--	27,12	--	4059		1060	
14	45	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 к=5	(+ до 6 проходов)	м3 уплотненного грунта	149,69	33,38	33,38	4996	4996	--	1109	6593
						--	10,29	--	1540		488	
15	46	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	149,69	82,48	69,74	12347	10439	434	2872	16436
						9,85	16,80	1474	2515		1217	
16	47	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	65	33,31	33,31	2165	2165	--	627	3015
						--	13,40	--	871		223	
17	48	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85к=4	(+ до 50 м в насыпь)	м3 грунта	65	89,63	89,63	5826	5826	--	1687	8114

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						–	36,05	–	2343		601	
18	49	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	75	33,31	33,31	2498	2498	–	723	3479
						–	13,40	–	1005		258	
19	50	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85к=4	(+ до 50 м в присыпные обочины)	м3 грунта	75	22,41	22,41	1681	1681	–	487	2341
						–	9,01	–	676		173	
20	51	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	124,22	33,31	33,31	4137	4137	–	1198	5762
						–	13,40	–	1664		427	
21	52	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85к=4	(+ до 50 м в кавальеры)	м3 грунта	124,22	89,63	89,63	11134	11134	–	3224	15507
						–	36,05	–	4478		1149	
22	53	1101-0102-0320 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	124,22	180,84	175,67	22464	21822	45	2905	27398
						4,81	27,68	597	3438		2030	
23	54	4102-0103-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км (в отвал)	т	217,385	356,00	–	77389	–		–	83580
						–	–	–	–		6191	
24	55	1101-0102-0320 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	75	180,84	175,67	13563	13175	28	1754	16542
						4,81	27,68	360	2076		1225	
25	56	4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км (в присыпные обочины)	т	131,25	42,00	–	5513	–		–	5954
						–	–	–	–		441	
26	57	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	140	68,99	68,99	9658	9658	–	2733	13383
						–	27,12	–	3796		991	
27	58	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 к=5	(+ до 6 проходов)	м3 уплотненного грунта	140	33,38	33,38	4673	4673	–	1037	6166
						–	10,29	–	1440		457	
28	59	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	140	82,48	69,74	11547	9763	406	2686	15372
						9,85	16,80	1378	2352		1139	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	60	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	627	48,15	22,04	30192	13818	--	14009	47737
						26,11	4,92	16374	3083		3536	
30	61	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	4,5	62,81	62,81	283	283	--	64	374
						--	19,67	--	89		28	
31	62	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85к=4	(+ до 50 м)	м3 грунта	162	179,39	179,39	29060	29060	--	6553	38462
						--	56,18	--	9101		2849	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								878478
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				144051				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					382109			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					106964			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1626		
			- Перевозка грузов	Тенге				104893				
			- Накладные расходы	Тенге							180732	
			- Сметная прибыль	Тенге							65072	
			ИТОГО по Акту:	**Тенге**								**878 478**

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "ЛУКОЙЛ Лубрикантс Центральная Азия"
Генеральный директор

_____/Матюхов А.И./

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК :
ТОО " РАМС - Казахстан"
Вице- президент

_____/Дзауров Т.М./

ПОДРЯДЧИК
ТОО "СТРОЙДОРИНВЕСТ"
Директор

_____/Пак В.А./

Сираева А.Н.

Форма КС-2

Договор № **25-2019 от 07.02.2019 г**

Заказчик: **ТОО «ЛУКОЙЛ Лубрикантс Центральная Азия»**

Генеральный подрядчик: **ТОО "РАМС - Казахстан"**

Подрядчик : **ТОО "СТРОЙДОРИНВЕСТ"**

Наименование объекта: **"Завод по производству смазочных материалов мощностью 100 тыс.тонн/год в г.Алматы", расположенный по адресу Алматинская область, Илийский район, Байсеркенский сельский округ**

Наименование подобъекта: **Подъездная автомобильная дорога**

Акт №2-1-2/2

о приемке выполненных работ за апрель 2019 г.

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2019 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Локальная смета №2-1-2. Дорожная одежда.									
			РАЗДЕЛ 1.Дорожная одежда на переходно-скоростной полосе автомобильной дороги Алматы - Жетыген									
1	1	1127-0403-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 примен.	Устройство георешеток Tensar TriAx 170	м2 поверхности	440	49,12	21,34	21614	9389	13	16695	41373
						27,76	7,38	12212	3246		3065	
2	2	Прайс-лист	Георешетка Tensar TriAx 170 /ТОО "AsiaGeoCentre"/	м2	449,68	1383,93	--	622325	--	622325	--	672111
						--	--	--	--		49786	
3	3	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси толщиной 18см. Устройство.	м3 материала основания в плотном теле	451,97	1228,00	1079,09	555020	487717	918	192668	807503
						146,88	247,83	66385	112011		59815	
4	4	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	551,4034	1560,40	--	860410	--	860410	--	929243
						--	--	--	--		68833	
5	5	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство нижнего слоя основания из ЩГПС толщиной 18 см	м2	828	177,73	130,97	147161	108446	378	77986	243159
						46,30	40,91	38337	33872		18012	
6	6	СТ КСМ №1	ЩГПС с доставкой до трассы	м3	153,51	3771,97	--	579035	--	579035	--	625358
						--	--	--	--		46323	
7	7	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство нижнего слоя основания из ЩГПС толщиной 15 см	м2	2746	177,65	130,97	487839	359652	1045	258634	806192
						46,30	40,91	127142	112334		59718	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	8	СТ КСМ №1	ЩГПС с доставкой до трассы	м3	424,26	3771,97	–	1600296	–	1600296	–	1728320
						–	–	–	–		128024	
9	9	1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE"	м2 покрытия	1570,14	94,99	45,54	149154	71507	146	99281	268309
						49,36	9,19	77501	14426		19875	
10	10	1127-0602-1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 к=16	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1201(+ до толщины 12 см)	м2 покрытия	1570,14	25,88	24,30	40629	38154	–	8817	53402
						1,58	3,62	2476	5688		3956	
11	11	2113-0104-1001 РСНБ РК 2015	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004 для подгрунтовки	т	0,69	98042,00	–	67649	–	67649	–	73061
						–	–	–	–		5412	
12	12	2102-0501-0701 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие высокопористые щебеночные марки I СТ РК 1225-2013	т	429,904332	9933,00	–	4270240	–	4270240	–	4611859
						–	–	–	–		341619	
13	13	1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE"	м2 покрытия	1570,14	94,99	45,54	149154	71507	146	99281	268309
						49,36	9,19	77501	14426		19875	
14	14	1127-0602-1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 к=10	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1201(+ до толщины 9 см)	м2 покрытия	1570,14	16,17	15,19	25393	23846	–	5511	33376
						0,99	2,26	1547	3555		2472	
15	15	2113-0104-1001 РСНБ РК 2015	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004 для подгрунтовки	т	0,69	98042,00	–	67649	–	67649	–	73061
						–	–	–	–		5412	
16	16	2102-0501-0502 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013	т	334,282806	11014,00	–	3681791	–	3681791	–	3976334
						–	–	–	–		294543	
17	17	1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE"	м2 покрытия	1770,14	94,99	45,54	168153	80616	164	111927	302486
						49,36	9,19	87373	16263		22406	
18	18	1127-0602-1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 к=4	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1201(+ до толщины 6 см)	м2 покрытия	1770,14	6,47	6,07	11451	10753	–	2485	15051
						0,39	0,91	698	1603		1115	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	19	2113-0104-1001 РСНБ РК 2015	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004 для подгрунтовки	т	0,52	98042,00	--	50982	--	50982	--	55060
						--	--	--	--		4079	
20	20	2102-0501-0303 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	256,6703	12644,00	--	3245339	--	3245339	--	3504966
						--	--	--	--		259627	
			Устройство покрытия из ЩГПС для обеспечения движения в зимнее время									
21	21	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство нижнего слоя основания из ЩГПС толщиной 27 см	м2	2700	177,96	130,97	480489	353627	1850	254302	793574
						46,30	40,91	125012	110453		58783	
22	22	СТ КСМ №1	ЩГПС с доставкой до трассы	м3	765	3771,97	--	2885557	--	2885557	--	3116402
						--	--	--	--		230845	
Устройство присыпных обочин												
23	23	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Отсыпка присыпных обочин из ПГС. Устройство.	м3 материала основания в плотном теле	473,86	1228,00	1079,09	581901	511339	961	201999	846613
						146,88	247,83	69601	117436		62712	
24	24	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	578,1092	1560,40	--	902082	--	902082	--	974248
						--	--	--	--		72167	
25	25	1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление песчано-гравийной смесью, толщиной 15 см	м2 покрытия обочин	929,77	181,28	147,47	168552	137115	283	79867	268292
						33,51	46,03	31154	42797		19873	
26	26	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	197,2252	1560,40	--	307750	--	307750	--	332370
						--	--	--	--		24620	
			РАЗДЕЛ 2.Дорожная одежда на подъездной дороге к заводу									
27	36	1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE"	м2 покрытия	4113,97	94,99	45,54	390803	187359	382	260128	703005
						49,36	9,19	203062	37797		52074	
28	37	1127-0602-1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 к=10	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1201(+ до толщины 9 см)	м2 покрытия	4113,97	16,17	15,19	66534	62480	--	14438	87450
						0,99	2,26	4054	9314		6478	
29	38	2113-0104-1001 РСНБ РК 2015	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004 для подгрунтовки	т	1,96	98042,00	--	192162	--	192162	--	207535
						--	--	--	--		15373	
30	39	2102-0501-0502 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013	т	875,864213	11014,00	--	9646768	--	9646768	--	10418510
						--	--	--	--		771741	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	40	1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE"	м2 покрытия	4113,97	94,99 49,36	45,54 9,19	390803 203062	187359 37797	382	260128 52074	703005
32	41	1127-0602-1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 к=4	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1201(+ до толщины 6 см)	м2 покрытия	4113,97	6,47 0,39	6,07 0,91	26614 1622	24992 3726	--	5775 2591	34980
33	42	2113-0104-1001 РСНБ РК 2015	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004 для подгрунтовки	т	1,36	98042,00 --	-- --	133337 --	-- --	133337	-- 10667	144004
34	43	2102-0501-0303 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	596,52565	12644,00 --	-- --	7542470 --	-- --	7542470	-- 603398	8145868
Устройство присыпных обочин												
35	44	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Отсыпка присыпных обочин из ПГС. Устройство.	м3 материала основания в плотном теле	710,49	1228,00 146,88	1079,09 247,83	872484 104357	766685 176079	1442	302871 94028	1269383
36	45	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	866,7978	1560,40 --	-- --	1352551 --	-- --	1352551	-- 108204	1460755
37	46	1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление песчано-гравийной смесью, толщиной 15 см	м2 покрытия обочин	1628,61	181,28 33,51	147,47 46,03	295240 54570	240175 74964	495	139896 34811	469948
38	47	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	325,9718	1560,40 --	-- --	508646 --	-- --	508646	-- 40692	549338
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								49613813
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей		Тенге				1287665				
		- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					3732718			
		- в том числе зарплата машинистов		Тенге					927787			
		- Материалов, изделий и конструкций		Тенге						38525644		
		- Накладные расходы		Тенге							2392689	
		- Сметная прибыль		Тенге							3675098	

ИТОГО по Акту: **Тенге** **49 613 813**

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "ЛУКОЙЛ Лубрикантс Центральная Азия"
Генеральный директор
_____ **/Матюхов А.И./**

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК :
ТОО "РАМС - Казахстан"
Вице- президент
_____ **/Дзауров Т.М./**

ПОДРЯДЧИК
ТОО "СТРОЙДОРИНВЕСТ"
Директор
_____ **/Пак В.А./**

Шираева А.Н.

Договор № **25-2019 от 07.02.2019 г**
Заказчик: **ТОО «ЛУКОЙЛ Лубрикантс Центральная Азия»**
Генеральный подрядчик: **ТОО "РАМС - Казахстан"**
Подрядчик : **ТОО "СТРОЙДОРИНВЕСТ"**
Наименование объекта: **"Завод по производству смазочных материалов мощностью 100 тыс.тонн/год в г.Алматы", расположенный по адресу Алматинская область, Илийский район, Байсеркенский сельский округ**
Наименование подобъекта: **Подъездная автомобильная дорога**

Реестр № 3

Актов о приемке выполненных работ за май 2019г.

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Стоимость работ и затрат согласно сметной документации проектного института (ТОО "Саулет SKB") в текущих ценах 1 квартала 2019г., тенге			
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	**Дорожная часть**				
	Акт №2-1-1/3	Земляные работы	8 502 652			8 502 652
	Акт №2-1-2/3	Дорожная одежда	1 412 953			1 412 953
	Акт №2-1-3/1	Обустройство дороги	12 372 241			12 372 241
2	2-2	**Малые искусственные сооружения**				
	Акт №2-2-1/2	Водопропускная труба - длиной 20,14 м	66 488			66 488
		Всего по главам 1-7	**22 354 334**			**22 354 334**
3		Временные здания и сооружения - 3,9%	871 819			871 819
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**23 226 153**			**23 226 153**
4		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,6% х 0,9 = 1,44%	334 457			334 457
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**23 560 610**			**23 560 610**
5		Непредвиденные работы и затраты-2%	471 212			471 212
		ИТОГО с непредвиденными работами и затратами - 2%	**24 031 822**			**24 031 822**
6		Индекс перехода в текущие цены тендерного предложения подрядчика: **1,22701**	29 487 286			29 487 286
		ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ И ЗАТРАТ БЕЗ НДС:	**29 487 286**			**29 487 286**
7		НДС - 12 %	3 538 474,32			3 538 474,32
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ РАБОТ И ЗАТРАТ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ТЕНДЕРНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПОДРЯДЧИКА С НДС:	**33 025 760,32**			**33 025 760,32**

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "ЛУКОЙЛ Лубрикантс Центральная Азия"
Генеральный директор
_____ **/Матюхов А.И./**

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК :
ТОО " РАМС - Казахстан"
Президент
_____ **/Булбул Р./**

ПОДРЯДЧИК
ТОО "СТРОЙДОРИНВЕСТ"
Директор
_____ **/Пак В.А./**

Форма № КС-2

Договор № **25-2019 от 07.02.2019 г**
Заказчик: **ТОО «ЛУКОЙЛ Лубрикантс Центральная Азия»**
Генеральный подрядчик: **ТОО "РАМС - Казахстан"**
Подрядчик : **ТОО "СТРОЙДОРИНВЕСТ"**
Наименование объекта: **"Завод по производству смазочных материалов мощностью 100 тыс.тонн/год в г.Алматы", расположенный по адресу Алматинская область, Илийский район, Байсеркенский сельский округ**
Наименование подобъекта: **Подъездная автомобильная дорога**

Акт №2-1-1/3

о приемке выполненных работ за май 2019 г.

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2019 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Локальная смета №2-1-1. Земляные работы.									
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы на переходно-скоростной полосе автомобильной дороги Алматы - Жетиген									
1	10	1101-0204-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав, механизированным способом	м2	1076	210,10	169,47	226070	182355	43715	32766	279543
						--	42,29	--	45509		20707	
2	11	1147-0119-0501 РСНБ РК 2015	Полив из шланга поливомоечной машины	м3	1076	1873,69	1371,84	2016090	1476100	31203	760657	2998887
						472,85	330,48	508787	355596		222140	
			РАЗДЕЛ 2.Земляные работы на подъездной дороге к заводу									
3	38	1101-0204-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав, механизированным способом	м2	1684,62	210,10	169,47	353942	285501	68441	51300	437662
						--	42,29	--	71250		32419	
4	39	1147-0119-0501 РСНБ РК 2015	Полив из шланга поливомоечной машины	м3	1684,62	1873,69	1371,84	3156456	2311029	48854	1190909	4695154
						472,85	330,48	796573	556733		347789	
			РАЗДЕЛ 3.Земляные работы на съездах									
5	63 64	1101-0204-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав, механизированным способом	м2	30	210,10	169,47	6303	5084	1219	914	7794
						--	42,29	--	1269		577	
6		1147-0119-0501 РСНБ РК 2015	Полив из шланга поливомоечной машины	м3	30	1873,69	1371,84	56211	41155	870	21208	83612
						472,85	330,48	14186	9914		6193	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**8502652**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1319545				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4301224			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1040272			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						194302		
			- Накладные расходы	Тенге							2057754	
			- Сметная прибыль	Тенге							629825	

ИТОГО по Акту: **Тенге** **8 502 652**

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "ЛУКОЙЛ Лубрикантс Центральная Азия"
Генеральный директор

/Матюхов А.И./

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК :
ТОО " РАМС - Казахстан"
Вице- президент

/Дзауров Т.М./

ПОДРЯДЧИК
ТОО "СТРОЙДОРИНВЕСТ"
Директор

/Пак В.А./

Форма КС-2

Договор № **25-2019 от 07.02.2019 г**
Заказчик: **ТОО «ЛУКОЙЛ Лубрикантс Центральная Азия»**
Генеральный подрядчик: **ТОО "РАМС - Казахстан"**
Подрядчик : **ТОО "СТРОЙДОРИНВЕСТ"**
Наименование объекта: **"Завод по производству смазочных материалов мощностью 100 тыс.тонн/год в г.Алматы", расположенный по адресу Алматинская область, Илийский район, Байсеркенский сельский округ**
Наименование подобъекта: **Подъездная автомобильная дорога**

Акт №2-1-2/3
о приемке выполненных работ за май 2019 г.

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2019 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета №2-1-2. Дорожная одежда.												
РАЗДЕЛ 1.Дорожная одежда на съездах- примыкание к улицам												
1	48	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси толщиной 15 см. Устройство.	м3 материала основания в плотном теле	62,37	1228,00	1079,09	76591	67303	127	26587	111432
						146,88	247,83	9161	15457		8254	
2	49	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	76,0914	1560,40	--	118733	--	118733	--	128232
						--	--	--	--		9499	
3	50	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство нижнего слоя основания из ЩГПС С4 толщиной 15 см	м2	358,8	177,65	130,97	63742	46993	136	33794	105339
						46,30	40,91	16613	14678		7803	
4	51	СТ КСМ №1	ЩГПС с доставкой до трассы	м3	53,82	3771,97	--	203007	--	203007	--	219248
						--	--	--	--		16241	
5	52	1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE"	м2 покрытия	154	94,99	45,54	14629	7013	15	9737	26316
						49,36	9,19	7601	1415		1949	
6	53	1127-0602-1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 к=4	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1201(+ до толщины 6 см)	м2 покрытия	154	6,47	6,07	996	936	--	216	1309
						0,39	0,91	61	139		97	
7	54	2113-0104-1001 РСНБ РК 2015	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004 для подгрунтовки	т	0,16	98042,00	--	15687	--	15687	--	16942
						--	--	--	--		1255	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	55	2102-0501-0502 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013	т	21,8834	11014,00	--	241024	--	241024	--	260306
						--	--	--	--		19282	
9	56	1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE"	м2 покрытия	154	94,99	45,54	14629	7013	15	9737	26316
						49,36	9,19	7601	1415		1949	
10	57	1127-0602-1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 к=2	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1201(+ до толщины 5 см)	м2 покрытия	154	3,23	3,04	498	468	--	108	655
						0,20	0,45	30	70		48	
11	58	2113-0104-1001 РСНБ РК 2015	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004 для подгрунтовки	т	0,05	98042,00	--	4902	--	4902	--	5294
						--	--	--	--		392	
12	59	2102-0501-0303 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	18,6032	12644,00	--	235219	--	235219	--	254036
						--	--	--	--		18818	
Устройство присыпных обочин												
13	60	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Отсыпка присыпных обочин из ПГС. Устройство.	м3 материала основания в плотном теле	47	1228,00	1079,09	57716	50717	96	20035	83972
						146,88	247,83	6903	11648		6220	
14	61	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	57,34	1560,40	--	89473	--	89473	--	96631
						--	--	--	--		7158	
15	62	1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление песчано-гравийной смесью, толщиной 15 см	м2 покрытия обочин	149,45	181,28	147,47	27093	22040	45	12838	43125
						33,51	46,03	5008	6879		3194	
16	63	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	20,0568	1560,40	--	31297	--	31297	--	33800
						--	--	--	--		2504	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								1412953
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей		Тенге				52978				
		- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					202483			
		- в том числе зарплата машинистов		Тенге					51701			
		- Материалов, изделий и конструкций		Тенге						939776		
		- Накладные расходы		Тенге							113052	
		- Сметная прибыль		Тенге							104663	

ИТОГО по Акту: **Тенге** **1 412 953**

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "ЛУКОЙЛ Лубрикантс Центральная Азия"
Генеральный директор

/Матюхов А.И./

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК :
ТОО " РАМС - Казахстан"
Вице- президент

/Дзауров Т.М./

ПОДРЯДЧИК
ТОО "СТРОЙДОРИНВЕСТ"
Директор

/Пак В.А./

Форма № КС-2

Договор № **25-2019 от 07.02.2019 г**
Заказчик: **ТОО «ЛУКОЙЛ Лубрикантс Центральная Азия»**
Генеральный подрядчик: **ТОО "РАМС - Казахстан"**
Подрядчик : **ТОО "СТРОЙДОРИНВЕСТ"**
Наименование объекта: **"Завод по производству смазочных материалов мощностью 100 тыс.тонн/год в г.Алматы", расположенный по адресу Алматинская область, Илийский район, Байсеркенский сельский округ**
Наименование подобъекта: **Подъездная автомобильная дорога**

Акт № 2-1-3/1

о приемке выполненных работ за май 2019 г.

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2019 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Локальная смета № 2-1-3 .Обустройство дороги.									
			РАЗДЕЛ 1.Дорожные знаки - 31шт, комбинации знаков - 6 шт									
1	1	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	31	4989,43	816,46	154672	25310	14984	132700	310361
						3689,60	273,95	114378	8492		22990	
2	2	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	13	899,32	--	11691	--	1349	11170	24690
						795,57	--	10342	--		1829	
3	3	2401-0201-0204 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	14	7680,00	--	107520	--	107520	--	116122
						--	--	--	--		8602	
4	4	2401-0201-0222 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.31.1-1.31.3, размерами 500 мм х 2250 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	6	21138,00	--	126828	--	126828	--	136974
						--	--	--	--		10146	
5	5	2401-0201-0215 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	8	8121,00	--	64968	--	64968	--	70165
						--	--	--	--		5197	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	6	2401-0201-0211 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	2	8722,00	--	17444	--	17444	--	18840
						--	--	--	--		1396	
7	7	2401-0201-0244 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.8.1, 5.8.7, размерами 700 мм x 1400 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	1	18200,00	--	18200	--	18200	--	19656
						--	--	--	--		1456	
8	8	2401-0201-0230 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.32.1-1.32.3, размерами 600 мм x 300 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	4	5155,00	--	20620	--	20620	--	22270
						--	--	--	--		1650	
9	9	2401-0201-0237 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 7.1.1, 7.2.1, размерами 350 мм x 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	1	6157,00	--	6157	--	6157	--	6650
						--	--	--	--		493	
10	10	2401-0201-0216 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2a-5.8.4a, B 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	2	12589,00	--	25178	--	25178	--	27192
						--	--	--	--		2014	
11	11	2401-0201-0402 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние индивидуального проектирования со световозвращающей пленкой типа 2 (1250x200)	м2	0,5	16215,00	--	8108	--	8108	--	8756
						--	--	--	--		649	
12	12	2401-0201-0402 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние индивидуального проектирования со световозвращающей пленкой типа 2 (1500x680)	м2	1,02	16215,00	--	16539	--	16539	--	17862
						--	--	--	--		1323	
13	13	2401-0202-0701 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.20 ГОСТ 32948-2014	шт.	12	2730,00	--	32760	--	32760	--	35381
						--	--	--	--		2621	
14	14	2401-0202-0703 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	17	4095,00	--	69615	--	69615	--	75184
						--	--	--	--		5569	
15	15	2401-0202-0708 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	12	4742,00	--	56904	--	56904	--	61456
						--	--	--	--		4552	
16	16	2401-0202-0713 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 3.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	3	5951,00	--	17853	--	17853	--	19281
						--	--	--	--		1428	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	17	1101-0102-0404 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	55	282,75 25,40	257,26 100,24	15551 1397	14149 5513	5	4975 1642	22168
18	18	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство подушек песчаных под фундаменты	м3	6,84	4019,61 824,46	1028,71 420,85	27494 5639	7036 2879	14819	7922 2833	38249
19	19	1107-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты Ф1, Ф2, Ф3, ФМ-6. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	40	3521,41 1477,41	2044,00 785,13	140857 59096	81760 31405	–	106792 19812	267460
20	20	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Стоимость железобетонного фундамента под знаки Ф1, Ф-2, Ф-3, ФМ-6	м3	14,09	46813,00 –	– –	659595 –	– –	659595	– 52768	712363
21	21	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Омоноличивание бетоном В15F300W6	м3	3,12	21090,08 4460,08	1016,90 374,64	65801 13915	3173 1169	48713	13727 6362	85890
22	22	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	30	894,24 894,24	– –	26827 26827	– –	–	19316 3691	49834
23	23	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разравнивание излишков вручную	м3 грунта	42	1714,02 1714,02	– –	71989 71989	– –	–	51832 9906	133726
24	24	1101-0102-0320 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	80	180,84 4,81	175,67 27,68	14467 384	14053 2214	30	1871 1307	17645
25	25	4102-0103-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	140	80,00 –	– –	11200 –	– –		– 896	12096
26	26	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	80	21,25 3,20	17,93 7,21	1700 256	1434 577	10	600 184	2484
27	27	1101-0102-0502 РСНБ РК 2015 К=6	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 (+ до 3 км) км длины, группа грунтов 2	м3 грунта	80	68,89 –	66,70 12,63	5511 –	5336 1010	175	727 499	6738
28	28	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разравнивание излишков вручную	м3 грунта	80	1714,02 1714,02	– –	137122 137122	– –	–	98728 18868	254717
29	29	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	80	163,62 87,16	76,47 36,15	13090 6972	6117 2892	–	7102 1615	21807
30	30	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	24	82,48 9,85	69,74 16,80	1980 236	1674 403	70	460 195	2635

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	31	1101-0203-0104 РСНБ РК 2015	Планировка верха и откосов берм из грунтов 2 группы вручную	м2 спланированной площади	158	115,30	--	18217	--	--	13117	33841
						115,30	--	18217	--		2507	
РАЗДЕЛ 2.Дорожная разметка												
32	32	1127-0903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная	км линии	2,959	33136,52	9555,40	98051	28274	60970	18621	126006
						2976,48	2850,33	8807	8434		9334	
33	33	1127-0903-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1	км линии	0,105	23077,52	9555,40	2423	1003	1107	661	3331
						2976,48	2850,33	313	299		247	
34	34	1127-0903-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м(+ до 0,2м), пунктирная, шаг 1:3	км линии	0,303	36096,04	19110,80	10937	5791	3342	3814	15931
						5952,96	5700,66	1804	1727		1180	
35	35	1127-0903-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Проезжая часть. Разметка краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов	м2 разметки	48,89	888,42	30,91	43435	1511	26622	16526	64758
						312,99	--	15302	--		4797	
РАЗДЕЛ 3.Дорожное ограждение												
36	36	1127-0901-0502 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические барьерные типа 11ДО высотой 0,75 м. Устройство механизированным способом. Шаг стоек 2 м	м	112	572,29	255,63	64097	28630	--	43836	116567
						316,66	45,74	35466	5122		8635	
37	37	2401-0202-0207 РСНБ РК 2015	Секция балки СБ-1 толщиной 4 мм, длиной 4320 мм ГОСТ 26804-2012	шт.	29	33693,00	--	977097	--	977097	--	1055265
						--	--	--	--		78168	
38	38	2401-0202-0304 РСНБ РК 2015	Консоль жесткая КЖ толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012	шт.	58	3325,00	--	192850	--	192850	--	208278
						--	--	--	--		15428	
39	39	2401-0202-0105 РСНБ РК 2015	Стойки дорожные СД-3 из швеллера N 16, высотой 1,7 м ГОСТ 26804-2012	шт.	56	14706,00	--	823536	--	823536	--	889419
						--	--	--	--		65883	
40	40	2401-0202-0601 РСНБ РК 2015	Болт дорожный М16х45 мм с увеличенной полукруглой головкой с низким квадратным подголовком 5 мм ГОСТ 1759.0-87 (ГОСТ 7802-81)	т	0,03	1258197,00	--	37746	--	37746	--	40766
						--	--	--	--		3020	
41	41	2401-0202-0605 РСНБ РК 2015	Болт дорожный М16х30 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0017	953661,00	--	1621	--	1621	--	1751
						--	--	--	--		130	
42	42	2401-0202-0606 РСНБ РК 2015	Гайка М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0106	1193656,00	--	12653	--	12653	--	13665
						--	--	--	--		1012	
43	43	1127-0901-0502 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические барьерные типа 11ДО высотой 0,75 м. Устройство механизированным способом. Шаг стоек 2 м	м	24	572,29	255,63	13735	6135	--	9393	24979

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						316,66	45,74	7600	1098		1850	
44	44	2401-0202-0208 РСНБ РК 2015	Секция балки СБ-2 толщиной 4 мм, длиной 6320 мм ГОСТ 26804-2012	шт.	4	49967,00	--	199868	--	199868	--	215857
						--	--	--	--		15989	
45	45	2401-0202-0304 РСНБ РК 2015	Консоль жесткая КЖ толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012	шт.	14	3325,00	--	46550	--	46550	--	50274
						--	--	--	--		3724	
46	46	2401-0202-0105 РСНБ РК 2015	Стойки дорожные СД-3 из швеллера N 16, высотой 1,7 м ГОСТ 26804-2012	шт.	14	14706,00	--	205884	--	205884	--	222355
						--	--	--	--		16471	
47	47	2401-0202-0601 РСНБ РК 2015	Болт дорожный М16х45 мм с увеличенной полукруглой головкой с низким квадратным подголовком 5 мм ГОСТ 1759.0-87 (ГОСТ 7802-81)	т	0,007	1258197,00	--	8807	--	8807	--	9512
						--	--	--	--		705	
48	48	2401-0202-0605 РСНБ РК 2015	Болт дорожный М16х30 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0004	953661,00	--	381	--	381	--	412
						--	--	--	--		31	
49	49	2401-0202-0606 РСНБ РК 2015	Гайка М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0025	1193656,00	--	2984	--	2984	--	3223
						--	--	--	--		239	
50	50	1127-0901-0502 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические барьерные типа 11ДО высотой 0,75 м. Устройство механизированным способом. Шаг стоек 2 м	м	24	572,29	255,63	13735	6135	--	9393	24979
						316,66	45,74	7600	1098		1850	
51	51	2401-0202-0208 РСНБ РК 2015	Секция балки СБ-2 толщиной 4 мм, длиной 6320 мм ГОСТ 26804-2012	шт.	4	49967,00	--	199868	--	199868	--	215857
						--	--	--	--		15989	
52	52	2401-0202-0304 РСНБ РК 2015	Консоль жесткая КЖ толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012	шт.	14	3325,00	--	46550	--	46550	--	50274
						--	--	--	--		3724	
53	53	2401-0202-0105 РСНБ РК 2015	Стойки дорожные СД-3 из швеллера N 16, высотой 1,7 м ГОСТ 26804-2012	шт.	14	14706,00	--	205884	--	205884	--	222355
						--	--	--	--		16471	
54	54	2401-0202-0601 РСНБ РК 2015	Болт дорожный М16х45 мм с увеличенной полукруглой головкой с низким квадратным подголовком 5 мм ГОСТ 1759.0-87 (ГОСТ 7802-81)	т	0,007	1258197,00	--	8807	--	8807	--	9512
						--	--	--	--		705	
55	55	2401-0202-0605 РСНБ РК 2015	Болт дорожный М16х30 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0004	953661,00	--	381	--	381	--	412
						--	--	--	--		31	
56	56	2401-0202-0606 РСНБ РК 2015	Гайка М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0025	1193656,00	--	2984	--	2984	--	3223
						--	--	--	--		239	
57	57	2401-0202-0401 РСНБ РК 2015	Элемент световозвращающий ЭС, тип пленки А ГОСТ 26804-2012	шт.	41	808,00	--	33128	--	33128	--	35778
						--	--	--	--		2650	

РАЗДЕЛ 4.Столбики сигнальные

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	58	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Установка сигнальных столбиков	шт	24	4989,43	816,46	119746	19595	11601	102735	240280
						3689,60	273,95	88550	6575		17799	
59	59	СТКСМ №1	Столбик сигнальный	шт	24	1363,39	--	32721	--	32721	--	35339
						--	--	--	--		2618	
РАЗДЕЛ 5.Железнодорожный переезд												
60	60	1128-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Переезды с настилом через один путь при ширине переезда до 10 м и более. Устройство	переезд	1	780025,44	86307,72	780025	86308	187550	456741	1335708
						506167,00	18822,51	506167	18823		98941	
61	61	2401-0108-0202 РСНБ РК 2015	Настил для железнодорожных переездов СЗФ ГП ПКТИтрансстрой из резиновых плит шириной от 6 м до 6,5 м на однопутный участок с рельсами типа Р65 на деревянных шпалах	комплект	2	1466448,00	--	2932896	--	2932896	--	3167528
						--	--	--	--		234632	
62	62	2401-0108-0305 РСНБ РК 2015	Комплект крепежных изделий к резиновому настилу	комплект	2	143790,00	--	287580	--	287580	--	310586
						--	--	--	--		23006	
63	63	1109-0701-0126 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	1,79316	49906,14	6420,31	89490	11513	1432	54885	155924
						42687,00	1672,00	76545	2998		11550	
64	64	2105-0204-0701 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 5У-10У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,282	277088,00	--	78139	--	78139	--	84390
						--	--	--	--		6251	
65	65	2105-0204-0702 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	1,476	320439,00	--	472968	--	472968	--	510805
						--	--	--	--		37837	
66	66	1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE"	м2 покрытия	50	94,99	45,54	4750	2277	5	3162	8544
						49,36	9,19	2468	459		633	
67	67	1127-0602-1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 к=16	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1201(+ до толщины 12 см)	м2 покрытия	50	25,88	24,30	1294	1215	--	281	1701
						1,58	3,62	79	181		126	
68	68	2113-0104-1001 РСНБ РК 2015	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004 для подгрунтовки	т	0,02	98042,00	--	1961	--	1961	--	2118
						--	--	--	--		157	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	69	2102-0501-0502 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013	т	14,185	11014,00	--	156234	--	156234	--	168732
						--	--	--	--		12499	
70	70	1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE"	м2 покрытия	50	94,99	45,54	4750	2277	5	3162	8544
						49,36	9,19	2468	459		633	
71	71	1127-0602-1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 к=2	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1201(+ до толщины 5 см)	м2 покрытия	50	3,23	3,04	162	152	--	35	213
						0,20	0,45	10	23		16	
72	72	2113-0104-1001 РСНБ РК 2015	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004 для подгрунтовки	т	0,02	98042,00	--	1961	--	1961	--	2118
						--	--	--	--		157	
73	73	2102-0501-0303 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	6,04	12644,00	--	76370	--	76370	--	82479
						--	--	--	--		6110	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								12372241
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1219951				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					360860			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					103851			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8669487		
			- Перевозка грузов	Тенге				11200				
			- Накладные расходы	Тенге							1194284	
			- Сметная прибыль	Тенге							916467	

ИТОГО по Акту: **Тенге** **12 372 241**

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "ЛУКОЙЛ Лубрикантс Центральная Азия"
Генеральный директор
/Матюхов А.И./

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК :
ТОО " РАМС - Казахстан"
Вице- президент
/Дзауров Т.М./

ПОДРЯДЧИК
ТОО "СТРОЙДОРИНВЕСТ"
Директор
/Пак В.А./

Форма № КС-2

Договор № **25-2019 от 07.02.2019 г**
Заказчик: **ТОО «ЛУКОЙЛ Лубрикантс Центральная Азия»**
Генеральный подрядчик: **ТОО "РАМС - Казахстан"**
Подрядчик : **ТОО "СТРОЙДОРИНВЕСТ"**
Наименование объекта: **"Завод по производству смазочных материалов мощностью 100 тыс.тонн/год в г.Алматы", расположенный по адресу Алматинская область, Илийский район, Байсеркенский сельский округ**
Наименование подобъекта: **Подъездная автомобильная дорога**

Акт № 2-2-1/2

о приемке выполненных работ за май 2019 г.

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2019 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета №2-2-1. Водопропускная труба - длиной 20,14 м.												
РАЗДЕЛ 3.Оголовки												
1	**22**	**1130-0102-0201 РСНБ РК 2015**	**Монолитный бетон лотка, фундамента и экрана В15 F200 W4**	**м3 бетона в деле**	**2,28**	**23475,09**	**3497,72**	**53523**	**7975**	**37926**	**8040**	**66488**
						3343,05	**854,96**	**7622**	**1949**		**4925**	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**66488**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				7622				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					7975			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1949			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						37926		
			- Накладные расходы	Тенге							8040	
			- Сметная прибыль	Тенге							4925	
			ИТОГО по Акту:	**Тенге**								**66 488**

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "ЛУКОЙЛ Лубрикантс Центральная Азия"
Генеральный директор
_____/Матюхов А.И./

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК :
ТОО " РАМС - Казахстан"
Вице- президент
_____/Дзауров Т.М./

ПОДРЯДЧИК
ТОО "СТРОЙДОРИНВЕСТ"
Директор
_____/Пак В.А./